Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Айдарлы и Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 г.

		код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				№58	06.11.2020 г.				
				Дополнительное соглашение					
				№01	16.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Айдарлы и Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)	73 365 539,18	65 504 945,70						7 860 593,48	
С начала строительства	21 342 905,47	19 056 165,60						2 286 739,87	
За отчетный период:	8 179 620,87	7 303 232,92						876 387,95	8 179 620,87

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Кайназаров Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ **Курманаева М.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ **Курелов Т.Р.**

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Айдарлы и Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)
Доп.договор №01 от 16.06.2021 г. к договору №58 от 06.11.2020 г.

АКТ №4
приемки выполненных работ
за 09.07.2021 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Стены. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Амангельды					
1	**Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**164,8500**		**10914,00**	**1799173,08**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6,04	995,694	752,84	749598,27
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	70,886	828,31	58715,17
		Итого оплата труда:				**4903,33**	**808313,44**
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	62,643	3561,49	223102,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	62,643	828,31	51887,82
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	8,242	1767,51	14568,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	8,242	828,31	6826,93
		Итого эксплуатация машин:				**1441,74**	**237671,12**

1. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	8,242	2707,52	22316,73
1. 6	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	41,212	17744,15	731280,78
1. 7	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,648	18524,15	30537,06
1. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,082425	17463,40	1439,42
1. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,319	19877,39	26214,30
1.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	4,121	28,00	115,39
		Итого материалов:				**4925,11**	**811903,69**
		НР первого уровня	%	50,8		2490,89	410623,23
		НР второго уровня	%	4,24		568,37	93695,36
		Накладные расходы	%	--		3059,26	504318,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1117,86	184279,33
		Сметная стоимость:				**15091,12**	**2487771,00**
2	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**37,9050**		**17704,48**	**671088,25**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	166,024	715,11	118725,35
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	15,162	828,31	12558,84
		Итого оплата труда:				**3463,51**	**131284,19**
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	15,162	3561,49	53999,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	15,162	828,31	12558,84
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**53999,31**
2. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,097	17744,15	161422,08

2. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	14,404	23366,16	336563,83
2. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,018953	17463,40	330,98
2. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,668	28,00	46,70
		Итого материалов:				**13147,70**	**498363,59**
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	66692,37
		НР второго уровня	%	4,24		825,27	31281,90
		Накладные расходы	%	--		2584,73	97974,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,14	61525,00
		Сметная стоимость:				**21912,35**	**830587,52**
3	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**60,0600**		**2618,35**	**157257,96**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1,21	72,673	733,67	53317,71
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	2,468	828,31	2044,66
		Итого оплата труда:				**921,78**	**55362,36**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	2,468	3561,49	8791,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	2,468	828,31	2044,27
		Итого эксплуатация машин:				**146,38**	**8791,42**
3. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,381	17346,18	23961,67
3. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	3,027	23366,16	70729,93
3. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001381	205870,68	284,39
3. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00961	17463,40	167,82

3. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,18018	28,00	5,05
		Итого материалов:				**1584,23**	**95148,84**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	28124,08
		НР второго уровня	%	4,24		130,87	7860,20
		Накладные расходы	%	--		599,14	35984,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,40	15459,38
		Сметная стоимость:				**3474,89**	**208701,62**
4	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1042**		**240248,53**	**25024,29**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	5,875	762,12	4477,17
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,056246	828,31	46,59
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**4523,76**
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,023957	3561,49	85,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,023957	828,31	19,84
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,03229	1767,51	57,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,03229	828,31	26,75
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**142,39**
4. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,10416	195897,89	20404,72
		Итого материалов:				**195897,89**	**20404,72**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	2298,07
		НР второго уровня	%	4,24		11122,00	1158,47
		Накладные расходы	%	--		33184,88	3456,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21874,67	2278,47
		Сметная стоимость:				**295308,08**	**30759,29**
5	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0544**		**153189,91**	**8327,40**
		НР второго уровня	%	4,24		6495,25	353,08

		Накладные расходы	%	--		6495,25	353,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12774,81	694,44
		Сметная стоимость:				**172459,98**	**9374,92**
6	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0498**		**171631,87**	**8547,27**
		НР второго уровня	%	4,24		7277,19	362,40
		Накладные расходы	%	--		7277,19	362,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14312,72	712,77
		Сметная стоимость:				**193221,79**	**9622,44**
7	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**135,0000**		**1414,76**	**190992,92**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	109,755	752,84	82627,95
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	29,16	828,31	24153,52
		Итого оплата труда:				**790,97**	**106781,47**
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	29,16	3561,49	103853,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	29,16	828,31	24153,52
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**103853,05**
7. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,3105	14531,15	4511,92
7. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	135	--	--
		Итого материалов:				**33,42**	**4511,92**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	66311,30
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	10909,70
		Накладные расходы	%	--		572,01	77220,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,94	21457,11
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**289671,03**

8	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,2540**		**66208,64**	**281651,55**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	11942,03
		Накладные расходы	%	--		2807,25	11942,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5521,27	23487,49
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**317081,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3142062,73**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3142062,73**
	Материалы -		Тенге				**1430332,77**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1106265,22**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16874,67**
	Местные материалы -		Тенге				**281651,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**731612,18**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**574049,04**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**157563,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**309893,99**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4183568,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1467,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1106265,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4183568,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1467,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1106265,22**
РАЗДЕЛ 2.Кровля, перекрытия. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Амангельды							
9	**Е11-100104-0105 11-100104-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов. Устройство**	**м2 перекрытия**	**251,1300**		**4951,62**	**1243500,49**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	1,47	369,161	727,48	268557,32
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0535	13,435	997,41	13400,62
		Итого оплата труда:				**1122,76**	**281957,94**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,032	8,036	3114,94	25032,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	8,036	1111,02	8928,16

9. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0074	1,858	15,50	28,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0215	5,399	1767,51	9543,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0215	5,399	828,31	4472,05
		Итого эксплуатация машин:				**137,79**	**34604,27**
9. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00026	0,065294	205870,68	13442,08
9. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,426921	38711,60	16526,79
9. 8	133150 С (21-070602-0104)	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	0,8	200,904	4424,76	888951,98
9. 9	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	278,754	71,08	19813,86
9.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0325	8,162	196,55	1604,19
		Итого материалов:				**3744,43**	**940338,90**
		НР первого уровня	%	59,8		671,41	168610,85
		НР второго уровня	%	4,24		238,42	59873,52
		Накладные расходы	%	--		909,83	228484,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,92	117758,79
		Сметная стоимость:				**6330,36**	**1589743,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1243500,49**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1243500,49**
	Материалы -		Тенге				**940338,90**
	Всего заработная плата -		Тенге				**281957,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**228484,37**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**168610,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**59873,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**117758,79**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1589743,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**382,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281957,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1589743,64**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**382,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281957,94**
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные сети В1. Наружный водопровод (ЛС №6-1-2). Амангельды					
		Земляные работы					
10	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**481,6079**		**86,69**	**41750,38**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	4,277	671,19	2870,46
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	9,295	1111,02	10326,97
		Итого оплата труда:				**27,40**	**13197,43**
10. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	9,295	4182,87	38879,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	9,295	1111,02	10326,93
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**38879,91**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	7799,68
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	2100,92
		Накладные расходы	%	--		20,56	9900,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	4132,08
		Сметная стоимость:				**115,83**	**55783,06**
11	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**14,8951**		**1332,94**	**19854,33**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	27,526	721,29	19854,33
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**19854,33**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	11733,91
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	1339,34
		Накладные расходы	%	--		877,69	13073,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	2634,21
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**35561,79**
12	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**387,7839**		**21,91**	**8497,28**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	3,126	953,89	2981,42

		Итого оплата труда:				**7,69**	**2981,42**
12. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,126	2718,66	8497,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,126	953,89	2981,86
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**8497,28**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	1762,02
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	434,99
		Накладные расходы	%	--		5,67	2197,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	855,54
		Сметная стоимость:				**29,78**	**11549,83**
13	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**96,9460**		**637,36**	**61789,47**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	94,231	655,72	61789,47
		Итого оплата труда:				**637,36**	**61789,47**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	36517,58
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	4168,22
		Накладные расходы	%	--		419,67	40685,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	8198,02
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**110673,28**
14	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн ого грунта**	**387,7839**		**117,21**	**45451,80**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	41,881	618,61	25907,80
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	10,179	828,31	8431,64
		Итого оплата труда:				**88,55**	**34339,43**
14. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	10,179	1874,05	19076,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	10,179	828,31	8431,37
14. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	40,717	11,48	467,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**19544,00**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	20294,61
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	2787,65
		Накладные расходы	%	--		59,52	23082,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	5482,72

		Сметная стоимость:				**190,87**	**74016,78**
		Монтажные работы					
15	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3 основания**	**11,2900**		**3813,03**	**43049,16**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	11,516	702,74	8092,61
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,39515	828,31	327,31
		Итого оплата труда:				**745,79**	**8419,92**
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,39515	3370,50	1331,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,39515	828,31	327,31
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**1331,85**
15. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	12,419	2707,52	33624,69
		Итого материалов:				**2978,27**	**33624,69**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	5228,77
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	2046,98
		Накладные расходы	%	--		644,44	7275,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,60	4025,99
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**54350,90**
16	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0920**		**192468,60**	**17707,11**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	179	16,468	799,86	13172,09
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	1,937	740,18	1433,44
		Итого оплата труда:				**158755,83**	**14605,54**
16. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	1,822	2283,23	4159,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	1,822	733,67	1336,75
16. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0138	2858,39	39,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0138	953,89	13,16

16. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,736	128,74	94,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,08556	1170,50	100,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,08556	828,31	70,87
16. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,01564	1767,51	27,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01564	828,31	12,95
		Итого эксплуатация машин:				**48055,67**	**4421,12**
16. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,02024	215,22	4,36
16. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,736	148,83	109,54
16.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	92,92	--	--
		Итого материалов:				**1237,99**	**113,89**
		НР первого уровня	%	62,1		98587,37	9070,04
		НР второго уровня	%	4,24		12340,77	1135,35
		Накладные расходы	%	--		110928,14	10205,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24271,74	2233,00
		Сметная стоимость:				**327668,49**	**30145,50**
17	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2450**		**181738,22**	**44525,86**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	173	42,385	799,86	33902,07
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	4,569	740,25	3382,37
		Итого оплата труда:				**152181,38**	**37284,44**
17. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	4,287	2283,23	9789,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	4,287	733,67	3145,24

17. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,02695	2858,39	77,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,02695	953,89	25,71
17. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,96	128,74	252,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,22785	1170,50	266,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,22785	828,31	188,73
17. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,02695	1767,51	47,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,02695	828,31	22,32
		Итого эксплуатация машин:				**42583,86**	**10433,05**
17. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0392	215,22	8,44
17. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	1,225	148,83	182,32
17.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	247,45	--	--
		Итого материалов:				**778,59**	**190,75**
		НР первого уровня	%	62,1		94504,63	23153,64
		НР второго уровня	%	4,24		11712,70	2869,61
		Накладные расходы	%	--		106217,33	26023,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23036,44	5643,93
		Сметная стоимость:				**310992,00**	**76193,04**
18	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0515**		**605871,93**	**31178,17**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	16,092	953,89	15349,56
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	4,853	950,97	4614,77
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**19964,33**

18. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	4,74	3104,70	14716,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	4,74	953,89	4521,44
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,112697	1767,51	199,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,112697	828,31	93,35
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**14915,41**
18. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,004631	197175,18	913,20
		Итого материалов:				**17745,77**	**913,20**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	12397,85
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	1847,62
		Накладные расходы	%	--		276826,11	14245,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70615,84	3633,89
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**49057,53**
19	**Е11-220601-0601 11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0100**		**126375,28**	**1263,75**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	0,699	853,68	596,72
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,1049	959,02	100,60
		Итого оплата труда:				**69732,35**	**697,32**
19. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,0485	3890,96	188,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,0485	1111,02	53,88
19. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,1072	23,34	2,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,0617	477,18	29,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,0536	1170,50	62,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,0536	828,31	44,40

19. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,0028	1767,51	4,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,0028	828,31	2,32
		Итого эксплуатация машин:				**28834,34**	**288,34**
19. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	1,1	250,77	275,85
19. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,028	2778,53	77,80
19.10	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,00024	16137,42	3,87
19.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0008	6598,38	5,28
19.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,00004	365442,27	14,62
19.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,006	211,97	1,27
		Итого материалов:				**37868,70**	**378,69**
		НР первого уровня	%	62,1		43303,79	433,04
		НР второго уровня	%	4,24		7194,39	71,94
		Накладные расходы	%	--		50498,18	504,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14149,88	141,50
		Сметная стоимость:				**191023,34**	**1910,23**
20	**Е11-220601-0602 11-220601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0060**		**140079,94**	**840,48**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	0,4194	853,68	358,03
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,51	0,06306	958,77	60,46
		Итого оплата труда:				**69748,91**	**418,49**
20. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,0291	3890,96	113,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,0291	1111,02	32,33

20. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,06432	23,34	1,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,03702	477,18	17,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,03216	1170,50	37,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,03216	828,31	26,64
20. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3	0,0018	1767,51	3,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,0018	828,31	1,49
		Итого эксплуатация машин:				**28869,69**	**173,22**
20. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	150	0,9	250,77	225,69
20. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	3,8	0,0228	2778,53	63,35
20.10	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,032	0,000192	16137,42	3,10
20.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00048	6598,38	3,17
20.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006	0,000036	365442,27	13,16
20.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0036	211,97	0,76
		Итого материалов:				**51538,02**	**309,23**
		НР первого уровня	%	62,1		43314,08	259,88
		НР второго уровня	%	4,24		7775,91	46,66
		Накладные расходы	%	--		51089,98	306,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15293,59	91,76
		Сметная стоимость:				**206463,52**	**1238,78**

21	**С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**1315,29**	**7891,74**
		НР второго уровня	%	4,24		55,77	334,61
		Накладные расходы	%	--		55,77	334,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,68	658,11
		Сметная стоимость:				**1480,74**	**8884,46**
22	**С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**265,46**	**2654,60**
		НР второго уровня	%	4,24		11,26	112,56
		Накладные расходы	%	--		11,26	112,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,14	221,37
		Сметная стоимость:				**298,85**	**2988,53**
23	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,6900**		**25689,36**	**43415,02**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	8,86	14,973	752,84	11272,57
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	3,748	1006,76	3773,75
		Итого оплата труда:				**8903,15**	**15046,32**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,04225	3370,50	142,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,04225	828,31	35,00
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,366	3114,94	7369,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	2,366	1111,02	2628,67
23. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,05408	190,50	10,30

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,02704	1170,50	31,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,02704	828,31	22,40
23. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,313	1767,51	2320,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	1,313	828,31	1087,57
		Итого эксплуатация машин:				**5843,36**	**9875,27**
23. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,38194	2337,22	892,68
23. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,22477	18451,84	4147,42
23.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0169	15897,22	268,66
23.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00676	24437,72	165,20
23.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000186	23886,67	4,44
23.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1352	196,55	26,57
23.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000524	28,00	0,01
23.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2028	914,15	185,39
23.16	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,10816	153261,74	16576,79
		Итого материалов:				**13175,84**	**22267,17**
		НР первого уровня	%	62,1		5528,85	9343,76
		НР второго уровня	%	4,24		1323,65	2236,97
		Накладные расходы	%	--		6852,51	11580,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2603,35	4399,66
		Сметная стоимость:				**35145,22**	**59395,41**

24	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**11,5395**		**725,29**	**8369,51**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	2,446	819,03	2003,65
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,023079	828,31	19,12
		Итого оплата труда:				**175,29**	**2022,77**
24. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,22502	477,18	107,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,023079	1767,51	40,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,023079	828,31	19,12
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**148,17**
24. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,695	212,16	5875,73
24. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001846	108490,23	200,31
24. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002769	51147,90	141,65
		Итого материалов:				**538,82**	**6217,69**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	1027,57
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	398,44
		Накладные расходы	%	--		123,58	1426,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,91	783,64
		Сметная стоимость:				**916,78**	**10579,16**
25	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,26**	**10020,26**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	424,86
		Накладные расходы	%	--		424,86	424,86

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11280,73**
26	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83+Стремянка**	**т**	**0,0171**		**299949,34**	**5123,13**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	217,22
		Накладные расходы	%	--		12717,85	217,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	427,23
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**5767,58**
		Футляр					
27	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**28,9710**		**1110,79**	**32180,60**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	44,615	721,29	32180,60
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**32180,60**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	19018,73
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	2170,85
		Накладные расходы	%	--		731,41	21189,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	4269,61
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**57639,80**
28	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0180**		**322359,71**	**5802,47**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	270	4,86	891,41	4332,25
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,4977	908,46	452,14
		Итого оплата труда:				**265799,50**	**4784,39**
28. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,27306	3104,70	847,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,27306	953,89	260,47
28. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0198	3781,98	74,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0198	1111,02	22,00

28. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,297	23,34	6,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,216	128,74	27,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0324	166,49	5,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,20106	1170,50	235,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,20106	828,31	166,54
28. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00378	1767,51	6,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00378	828,31	3,13
		Итого эксплуатация машин:				**66933,81**	**1204,81**
28.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00324	24437,72	79,18
28.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00072	200244,36	144,18
28.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,2826	148,83	42,06
28.13	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	18,072	--	--
		Итого материалов:				**14745,19**	**265,41**
		НР первого уровня	%	62,1		165061,49	2971,11
		НР второго уровня	%	4,24		20666,66	372,00
		Накладные расходы	%	--		185728,15	3343,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40647,03	731,65
		Сметная стоимость:				**548734,88**	**9877,23**
29	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**18,0000**		**856,26**	**15412,62**

29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,844	15,192	828,31	12583,69
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0306	828,31	25,35
		Итого оплата труда:				**700,50**	**12609,03**
29. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	4,694	38,81	182,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0306	1767,51	54,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0306	828,31	25,35
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**236,28**
29. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,009684	228,09	2,21
29. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000666	282240,61	187,97
29. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	4,068	590,58	2402,48
		Итого материалов:				**144,04**	**2592,66**
		НР первого уровня	%	62,1		435,01	7830,21
		НР второго уровня	%	4,24		54,75	985,50
		Накладные расходы	%	--		489,76	8815,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,68	1938,27
		Сметная стоимость:				**1453,70**	**26166,59**
30	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**22650,50**	**45301,00**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	7,99	15,98	771,40	12326,97
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	828,31	82,83
		Итого оплата труда:				**6204,90**	**12409,80**
30. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	4,88	446,13	2177,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	4,26	477,18	2032,79

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	1767,51	176,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1	828,31	82,83
		Итого эксплуатация машин:				**2193,33**	**4386,65**
30. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001	18563,54	18,56
30. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	108490,23	5424,51
30. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0098	0,0196	1083774,62	21241,98
30. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,0095	200244,36	1902,32
		Итого материалов:				**14293,69**	**28587,38**
		НР первого уровня	%	62,1		3853,24	7706,49
		НР второго уровня	%	4,24		1123,76	2247,52
		Накладные расходы	%	--		4977,00	9954,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2210,20	4420,40
		Сметная стоимость:				**29837,70**	**59675,41**
31	**Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0180**		**1292764,65**	**23269,76**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	205	3,69	809,14	2985,73
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,008863	1007,66	8,93
		Итого оплата труда:				**166369,87**	**2994,66**
31. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,00324	3370,50	10,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,00324	828,31	2,68
31. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,56232	825,21	464,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3124	0,0056232	1111,00	6,25

31. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	1,244	38,81	48,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**29068,02**	**523,22**
31. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	59,76	250,77	14986,02
31. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	1,476	2778,53	4101,11
31. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,01278	16137,42	206,24
31. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00558	6598,38	36,82
31.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,00099	365442,27	361,79
31.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0045	14281,24	64,27
31.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0216	211,97	4,58
		Итого материалов:				**1097822,92**	**19760,81**
		НР первого уровня	%	62,1		103315,69	1859,68
		НР второго уровня	%	4,24		59193,81	1065,49
		Накладные расходы	%	--		162509,50	2925,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116421,93	2095,59
		Сметная стоимость:				**1571696,07**	**28290,53**
32	**С123-010201-0188 23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,0720**		**2437,07**	**44042,73**
		НР второго уровня	%	4,24		103,33	1867,41
		Накладные расходы	%	--		103,33	1867,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,23	3672,81
		Сметная стоимость:				**2743,63**	**49582,95**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**559391,24**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**489658,78**
	Материалы -		Тенге				**115221,57**
	Всего заработная плата -		Тенге				**295599,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**206734,61**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**178408,56**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28326,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55711,47**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**752104,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**396,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**295599,70**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5123,13**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5123,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**217,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**427,23**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5767,58**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**64609,33**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64609,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**2739,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5387,90**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**72736,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**830609,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**396,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**295599,70**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4944954,46**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1536882,38**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**553920,15**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**146940,48**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2854151,93**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**921068,45**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5866022,91**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**248719,37**
	ИТОГО:		Тенге				**6114742,28**
	Сметная прибыль		Тенге				**489179,38**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6603921,66**

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**6 603 921,66**
	Всего оборудования	Тенге				-
	ИТОГО без оборудования	Тенге				**6 603 921,66**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1%	Тенге				66 039,22
	Итого по главам 1-8	Тенге				**6 669 960,88**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге				72 035,58
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				743 673,71
	Итого по главам 1-9	Тенге				**7 485 670,16**
	ВСЕГО с оборудованиям	Тенге				**7 485 670,16**
	В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383	Тенге				**7 934 348,50**
	Итого с понижающим коэф. - 0,920457793875	Тенге				**7 303 232,92**
	НДС 12%	Тенге				876 387,95
	ИТОГО:	Тенге				**8 179 620,87**

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Кайназаров Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ Курманаева М.Н.

Авторский надзор:
ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ Курелов Т.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.