Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Айдарлы и Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)

## Справка
## о стоимости выполненных работ от 11.08.2021 г.

| | код.заказчика | код.подрядчика | Договор | | Источ.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | №58 | 06.11.2020 г. | | | | |
| | | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | | №01 | 16.06.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Айдарлы и Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ) | 73 365 539,18 | 65 504 945,70 | | | | | | 7 860 593,48 | |
| С начала строительства | 51 573 505,89 | 46 047 773,12 | | | | | | 5 525 732,77 | |
| За отчетный период: | 13 182 175,64 | 11 769 799,68 | | | | | | 1 412 375,96 | 13 182 175,64 |

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кайназаров Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар-Ш" Курманаева М.Н.

Авторский надзор:
ГИП ТОО"СырСтройПроектСервис" Курелов Т.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор" Шамахов Б.Ы.

**Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
**Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"**
**Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Айдарлы и Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)**
**Доп.договор №01 от 16.06.2021 г. к договору №58 от 06.11.2020 г.**

# АКТ №6
# приемки выполненных работ
# от 11.08.2021 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Айдарлы** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Кровля, перекрытия. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Айдарлы** | | | | | | | |
| **1** | **Е11-100104-0105 11-100104-0105 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов. Устройство** | **м2 перекрытия** | **251,1300** | | **4951,62** | **1243500,49** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48) | чел-ч | 1,47 | 369,161 | 727,48 | 268557,32 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0535 | 13,435 | 997,41 | 13400,62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1122,76** | **281957,94** |
| 1. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,032 | 8,036 | 3114,94 | 25032,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 8,036 | 1111,02 | 8928,16 |
| 1. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0074 | 1,858 | 15,50 | 28,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0215 | 5,399 | 1767,51 | 9543,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0215 | 5,399 | 828,31 | 4472,05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00026 | 0,065294 | 205870,68 | 13442,08 |
| 1. 7 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 0,426921 | 38711,60 | 16526,79 |
| 1. 8 | 133150 С (21-070602-0104) | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86 | м2 | 0,8 | 200,904 | 4424,76 | 888951,98 |
| 1. 9 | 135565 С (21-100401-1404) | Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83 | м2 | 1,11 | 278,754 | 71,08 | 19813,86 |
| 1.10 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0325 | 8,162 | 196,55 | 1604,19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3744,43** | **940338,90** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 671,41 | 168610,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 238,42 | 59873,52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 909,83 | 228484,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 468,92 | 117758,79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6330,36** | **1589743,64** |
| **2** | **Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **251,1300** | | **560,15** | **140671,01** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,243 | 61,025 | 671,19 | 40959,09 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 4,872 | 828,31 | 4035,46 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **179,17** | **44994,56** |
| 2. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 3,164 | 3370,50 | 10665,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 3,164 | 828,31 | 2620,77 |
| 2. 4 | 133 С (31-030206-0101) | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 5,927 | 146,01 | 865,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 2. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 1,708 | 3561,49 | 6081,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 1,708 | 828,31 | 1414,75 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **70,13** | **17612,32** |
| 2. 6 | 100328 С | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 7,685 | 2707,52 | 20806,15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 7 | 102635 С (21-020401-2803) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 3,842 | 15441,87 | 59332,13 |
| 2. 8 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 11,05 | 153,00 | 1690,61 |
| 2. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 9,669 | 28,00 | 270,72 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **326,92** | **82099,60** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 101,05 | 25376,93 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,04 | 7040,43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 129,09 | 32417,36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 55,14 | 13847,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **744,38** | **186935,44** |
| **3** | **Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015** | **Стропила. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **4,7730** | | **70442,27** | **336220,94** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 22,1 | 105,483 | 715,11 | 75432,16 |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 1,766 | 942,92 | 1665,21 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16152,81** | **77097,37** |
| 3. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,71595 | 3114,94 | 2230,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,71595 | 1111,02 | 795,43 |
| 3. 4 | 1795 С (34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 2,1 | 86,39 | 181,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 1,05 | 1767,51 | 1855,99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 1,05 | 828,31 | 869,73 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **894,10** | **4267,56** |
| 3. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,181374 | 205870,68 | 37339,59 |
| 3. 7 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 20,906 | 66,30 | 1386,05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 8 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 0,76368 | 38711,60 | 29563,27 |
| 3. 9 | 131542 С (21-070201-0202) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,28638 | 38745,26 | 11095,87 |
| 3.10 | 131578 С (21-070203-0105) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 3,962 | 40772,00 | 161521,95 |
| 3.11 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 16,133 | 215,22 | 3472,09 |
| 3.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 34,366 | 196,55 | 6754,56 |
| 3.13 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,009355 | 575926,68 | 5387,84 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **53744,23** | **256521,22** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 9659,38 | 46104,23 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3396,31 | 16210,59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13055,69 | 62314,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6679,84 | 31882,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90177,80** | **430418,62** |
| **4** | **Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015** | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** | **м3 древесины в конструкции** | **0,5100** | | **54741,10** | **27917,96** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 13,8 | 7,038 | 828,31 | 5829,65 |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,1836 | 946,11 | 173,71 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11771,28** | **6003,35** |
| 4. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0765 | 3114,94 | 238,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,0765 | 1111,02 | 84,99 |
| 4. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,14 | 0,0714 | 15,50 | 1,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,1071 | 1767,51 | 189,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **840,59** | **428,70** |
| 4. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,001 | 0,00051 | 205870,68 | 104,99 |
| 4. 7 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,02 | 0,5202 | 39687,74 | 20645,56 |
| 4. 8 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,03 | 0,0153 | 26033,00 | 398,30 |
| 4. 9 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,7 | 0,357 | 196,55 | 70,17 |
| 4.10 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,0015 | 0,000765 | 575926,68 | 440,58 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **42469,83** | **21659,61** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 7039,22 | 3590,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2619,49 | 1335,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9658,71 | 4925,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5151,98 | 2627,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **69551,79** | **35471,41** |
| **5** | **Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **6,8130** | | **5998,15** | **40865,41** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,78 | 5,314 | 742,95 | 3948,14 |
| 5. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,115821 | 911,46 | 105,57 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **595,00** | **4053,71** |
| 5. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,034065 | 3114,94 | 106,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,034065 | 1111,02 | 37,85 |
| 5. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,081756 | 1767,51 | 144,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,081756 | 828,31 | 67,72 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,78** | **250,62** |
| 5. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,006813 | 67003,80 | 456,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,011582 | 70963,19 | 821,90 |
| 5. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,045647 | 774945,77 | 35374,03 |
| 5. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,156699 | 28,00 | 4,39 |
| 5. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,012 | 0,081756 | 120,36 | 9,84 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5381,87** | **36666,65** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 355,81 | 2424,12 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 269,41 | 1835,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 625,22 | 4259,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 529,87 | 3610,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7153,24** | **48735,00** |
| **6** | **Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанной поверхности** | **390,4200** | | **208,78** | **81513,58** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,029 | 11,322 | 752,84 | 8523,79 |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,308432 | 910,62 | 280,86 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,55** | **8804,65** |
| 6. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,089797 | 3114,94 | 279,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,089797 | 1111,02 | 99,77 |
| 6. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,218635 | 1767,51 | 386,44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,218635 | 828,31 | 181,10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,71** | **666,15** |
| 6. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,015617 | 67003,80 | 1046,38 |
| 6. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,023425 | 70963,19 | 1662,33 |
| 6. 7 | 146859 С | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,089797 | 774945,77 | 69587,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,308432 | 28,00 | 8,64 |
| 6. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,0004 | 0,156168 | 120,36 | 18,80 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **185,25** | **72323,64** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 13,49 | 5265,18 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,42 | 3679,42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,91 | 8944,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,54 | 7236,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250,23** | **97694,84** |
| **7** | **Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **390,4200** | | **1585,95** | **619186,20** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,424 | 165,538 | 742,95 | 122986,52 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0169 | 6,598 | 895,22 | 5906,77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **330,14** | **128893,29** |
| 7. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0071 | 2,772 | 3561,49 | 9872,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0071 | 2,772 | 828,31 | 2296,08 |
| 7. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,004 | 1,562 | 3114,94 | 4864,54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 1,562 | 1111,02 | 1735,41 |
| 7. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0058 | 2,264 | 1767,51 | 4002,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0058 | 2,264 | 828,31 | 1875,29 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,00** | **18739,34** |
| 7. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0008 | 0,312336 | 15897,22 | 4965,27 |
| 7. 7 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,019521 | 205870,68 | 4018,80 |
| 7. 8 | 127728 С (21-050302-0102) | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,039042 | 295123,74 | 11522,22 |
| 7. 9 | 131541 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 | м3 | 0,0054 | 2,108 | 38711,60 | 81614,43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 | 131589 С (21-070203-0205) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 1,952 | 32766,02 | 63962,55 |
| 7.11 | 135410 С (21-100202-0103) | Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012 | м2 | 1,35 | 527,067 | 461,52 | 243251,96 |
| 7.12 | 145974 С (21-130209-0202) | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 0,08 | 31,234 | 355,67 | 11108,85 |
| 7.13 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0189 | 7,379 | 346,49 | 2556,73 |
| 7.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0567 | 22,137 | 196,55 | 4350,99 |
| 7.15 | 146053 С (21-130211-0609) | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000106 | 0,041385 | 180808,26 | 7482,66 |
| 7.16 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,156168 | 272948,83 | 42625,87 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1222,94** | **477460,34** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 186,20 | 72695,82 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 75,14 | 29335,80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 261,34 | 102031,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 147,78 | 57697,42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1995,07** | **778915,24** |
| **8** | **Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015** | **Стены. Устройство карнизов** | **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности** | **81,3000** | | **2492,96** | **202677,73** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 1,43 | 116,259 | 733,67 | 85295,74 |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,009 | 0,7317 | 828,31 | 606,07 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1056,60** | **85901,81** |
| 8. 3 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0143 | 1,163 | 15,50 | 18,02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,009 | 0,7317 | 1767,51 | 1293,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,009 | 0,7317 | 828,31 | 606,07 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,13** | **1311,31** |
| 8. 5 | 131586 С (21-070203-0202) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0058 | 0,47154 | 32408,00 | 15281,67 |
| 8. 6 | 131589 С (21-070203-0205) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0092 | 0,74796 | 32766,02 | 24507,67 |
| 8. 7 | 133140 С (21-070601-0101) | Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,0106 | 0,86178 | 87848,50 | 75706,08 |
| 8. 8 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,036 | 2,927 | 196,55 | 575,26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1427,68** | **116070,68** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 631,85 | 51369,29 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 132,49 | 10771,59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 764,34 | 62140,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 260,58 | 21185,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3517,89** | **286004,10** |
| | | Слуховое окно | | | | | |
| **9** | **Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015** | **Окна слуховые. Устройство** | **слуховое окно** | **3,0000** | | **10240,92** | **30722,75** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 6,08 | 18,24 | 733,67 | 13382,14 |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 0,66 | 969,66 | 639,98 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4674,04** | **14022,12** |
| 9. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,33 | 3114,94 | 1027,93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,33 | 1111,02 | 366,64 |
| 9. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,16 | 0,48 | 15,50 | 7,44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,33 | 1767,51 | 583,28 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 6 | 131502 С (21-070101-0202) | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,06 | 0,18 | 13336,72 | 2400,61 |
| 9. 7 | 131597 С (21-070203-0302) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,18 | 26033,00 | 4685,94 |
| 9. 8 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1 | 0,3 | 26033,00 | 7809,90 |
| 9. 9 | 133828 С (21-090105-0100) | Переплеты оконные деревянные | м2 | 0,5 | 1,5 | -- | -- |
| 9.10 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,4 | 4,2 | 196,55 | 825,51 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5240,65** | **15721,96** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 2795,08 | 8385,23 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 552,73 | 1658,18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3347,80 | 10043,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1087,10 | 3261,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14675,82** | **44027,45** |
| **10** | **С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92** | **м2** | **1,0500** | | **7276,39** | **7640,21** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 308,52 | 323,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 308,52 | 323,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 606,79 | 637,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8191,70** | **8601,29** |
| **11** | **Е11-100106-0402 11-100106-0402 РСНБ РК 2015** | **Приборы оконные. Установка** | **комплект** | **3,0000** | | **337,91** | **1013,72** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,445 | 1,335 | 752,84 | 1005,04 |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,0039 | 828,31 | 3,23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **336,09** | **1008,27** |
| 11. 3 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,032 | 0,096 | 18,64 | 1,79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,0039 | 1767,51 | 6,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,0039 | 828,31 | 3,23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,89** | **8,68** |
| 11. 5 | 147501 С (21-130814-2210) | Скобяные изделия | комплект | 1 | 3 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 200,98 | 602,95 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,85 | 68,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 223,83 | 671,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 44,94 | 134,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **606,68** | **1820,03** |
| **12** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | **10,5000** | | **2303,15** | **24183,08** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 0,972 | 10,206 | 733,67 | 7487,84 |
| 12. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,02835 | 828,31 | 23,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **715,36** | **7511,32** |
| 12. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,021 | 3561,49 | 74,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,021 | 828,31 | 17,39 |
| 12. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,00735 | 1767,51 | 12,99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,00735 | 828,31 | 6,09 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,36** | **87,78** |
| 12. 5 | 128061 С (21-050307-1004) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,12 | 1,26 | 99,96 | 125,95 |
| 12. 6 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 0,42 | 346,49 | 145,53 |
| 12. 7 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,05985 | 272948,83 | 16335,99 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1581,66** | **16607,46** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 403,47 | 4236,38 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 114,76 | 1204,99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3047,09** | **31994,41** |
| **13** | **Е11-150502-0101 11-150502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным** | **м2 площади проемов по наружному обводу** | **1,0500** | | **1918,20** | **2014,11** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 0,25 | 0,2625 | 733,67 | 192,59 |
| 13. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,004 | 0,0042 | 828,31 | 3,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,73** | **196,07** |
| 13. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,001785 | 3561,49 | 6,36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,001785 | 828,31 | 1,48 |
| 13. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0023 | 0,002415 | 1767,51 | 4,27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0023 | 0,002415 | 828,31 | 2,00 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,12** | **10,63** |
| 13. 5 | 135931 С (21-100502-1601) | Замазка силикатная | кг | 0,35 | 0,3675 | 1432,08 | 526,29 |
| 13. 6 | 145969 С (21-130209-0101) | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,005 | 0,00525 | 293,99 | 1,54 |
| 13. 7 | 146345 С (21-130508-0103) | Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | 0,77 | 0,8085 | 1577,10 | 1275,09 |
| 13. 8 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,002 | 0,0021 | 84,66 | 0,18 |
| 13. 9 | 149388 С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,021 | 371,48 | 7,80 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1724,66** | **1810,90** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 102,33 | 107,44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 85,67 | 89,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 188,00 | 197,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 168,50 | 176,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2274,70** | **2388,43** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **6,0000** | **428,37** | **2570,22** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 18,16 | 108,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 18,16 | 108,98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 35,72 | 214,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **482,26** | **2893,53** |
| **15** | **С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86** | **шт.** | **6,0000** | **497,75** | **2986,50** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 21,10 | 126,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 21,10 | 126,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 41,51 | 249,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **560,36** | **3362,18** |
| **16** | **С121-090404-1006 21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ручки на планке ГОСТ 5087-80** | **пара** | **3,0000** | **3637,30** | **10911,90** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 154,22 | 462,66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 154,22 | 462,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 303,32 | 909,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4094,84** | **12284,53** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | **2774595,81** |
| | | В том числе: | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2758127,19** |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2037281,00** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | **660444,46** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **7640,21** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **522196,79** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня | Тенге | | | **388768,41** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **262425,92** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **3542749,90** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **899,89** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **660444,46** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **16468,62** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **16468,62** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **698,27** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1373,35** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **18540,24** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **3561290,14** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **899,89** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **660444,46** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Проемы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Айдарлы** | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | |
| **17** | **Е11-100106-0203 11-100106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)** | **м2** | **34,5600** | | **3650,23** | **126151,95** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 2,35 | 81,216 | 762,12 | 61896,34 |
| 17. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1018 | 3,518 | 870,52 | 3062,68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1879,60** | **64959,02** |
| 17. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0638 | 2,205 | 3561,49 | 7852,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0638 | 2,205 | 828,31 | 1826,42 |
| 17. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0152 | 0,525312 | 3114,94 | 1636,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0152 | 0,525312 | 1111,02 | 583,63 |
| 17. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0536 | 1,852 | 477,18 | 883,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 6 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1017 | 3,515 | 18,64 | 65,51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 7 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0228 | 0,787968 | 1767,51 | 1392,74 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0228 | 0,787968 | 828,31 | 652,68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **342,34** | **11831,34** |
| 17. 8 | 102673 С (21-020402-0104) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00138 | 0,047693 | 19757,33 | 942,28 |
| 17. 9 | 134848 С (21-099999-9902) | Блоки оконные | м2 | 1 | 34,56 | -- | -- |
| 17.10 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,76 | 60,826 | 215,22 | 13090,89 |
| 17.11 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,04 | 35,942 | 982,74 | 35322,03 |
| 17.12 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000436 | 0,015068 | 19877,39 | 299,52 |
| 17.13 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,042 | 1,452 | 346,49 | 502,94 |
| 17.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0296 | 1,023 | 196,55 | 201,07 |
| 17.15 | 146053 С (21-130211-0609) | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000114 | 0,00394 | 180808,26 | 712,36 |
| 17.16 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,000519 | 0,017937 | 75443,28 | 1353,20 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1516,91** | **52424,28** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 1124,00 | 38845,49 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 202,43 | 6995,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1326,43 | 45841,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 398,13 | 13759,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5374,79** | **185752,80** |
| **18** | **Е11-100106-0802 11-100106-0802 РСНБ РК 2015** | **Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м** | **м2 проемов** | **32,4000** | | **801,41** | **25965,77** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,586 | 18,986 | 742,95 | 14105,95 |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 0,15228 | 828,31 | 126,14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **439,26** | **14232,08** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0648 | 3561,49 | 230,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0648 | 828,31 | 53,67 |
| 18. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,01 | 0,324 | 477,18 | 154,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,08748 | 1767,51 | 154,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,08748 | 828,31 | 72,46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,67** | **540,01** |
| 18. 6 | 102684 С (21-020402-0301) | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0034 | 0,11016 | 18129,41 | 1997,14 |
| 18. 7 | 134122 С (21-090205-9900) | Доски подоконные ГОСТ 23166-99 | м | 0,74 | 23,976 | -- | -- |
| 18. 8 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,0558 | 1,808 | 215,22 | 389,10 |
| 18. 9 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,003 | 0,0972 | 19877,39 | 1932,08 |
| 18.10 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,056 | 1,814 | 196,55 | 356,62 |
| 18.11 | 146897 С (21-130704-3604) | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,000007 | 0,000227 | 187968,66 | 42,63 |
| 18.12 | 147109 С (21-130805-0201) | Войлок строительный | т | 0,00052 | 0,016848 | 382842,72 | 6450,13 |
| 18.13 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,00006 | 0,001944 | 75443,28 | 146,66 |
| 18.14 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,006 | 0,1944 | 28,00 | 5,44 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **349,38** | **11319,81** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 262,68 | 8510,78 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,12 | 1461,81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1197,95** | **38813,43** |
| **19** | **С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99** | **м** | **21,6000** | | **2220,19** | **47956,10** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 94,14 | 2033,34 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94,14 | 2033,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 185,15 | 3999,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2499,47** | **53988,60** |
| **20** | **Е11-150501-0101 11-150501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм** | **м2 площади проемов по наружному обводу** | **32,4000** | | **2319,29** | **75145,06** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 0,406 | 13,154 | 733,67 | 9650,99 |
| 20. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0077 | 0,24948 | 828,31 | 206,65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **304,25** | **9857,64** |
| 20. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0032 | 0,10368 | 3561,49 | 369,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0032 | 0,10368 | 828,31 | 85,88 |
| 20. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,1458 | 1767,51 | 257,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,1458 | 828,31 | 120,77 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,35** | **626,96** |
| 20. 5 | 135927 С (21-100502-1401) | Замазка оконная на олифе | т | 0,00064 | 0,020736 | 228420,98 | 4736,54 |
| 20. 6 | 145969 С (21-130209-0101) | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0069 | 0,22356 | 293,99 | 65,72 |
| 20. 7 | 146344 С (21-130508-0102) | Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | 1,47 | 47,628 | 1255,45 | 59794,57 |
| 20. 8 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,002 | 0,0648 | 84,66 | 5,49 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 9 | 149388 С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,022 | 0,7128 | 371,48 | 264,79 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2002,07** | **64867,11** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 166,73 | 5401,98 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 105,41 | 3415,19 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 272,14 | 8817,18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 207,31 | 6716,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2798,74** | **90679,22** |
| **21** | **Е11-150403-0305 11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **96,1200** | | **1121,60** | **107808,58** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 1,26 | 121,111 | 781,30 | 94624,18 |
| 21. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,09612 | 818,85 | 78,71 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **985,26** | **94702,89** |
| 21. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,009612 | 1379,81 | 13,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,009612 | 733,67 | 7,05 |
| 21. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,086508 | 1767,51 | 152,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,086508 | 828,31 | 71,66 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,73** | **166,17** |
| 21. 5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,002307 | 1439,40 | 3,32 |
| 21. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,297972 | 84,66 | 25,23 |
| 21. 7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,807408 | 162,18 | 130,95 |
| 21. 8 | 149388 С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,021 | 2,019 | 371,48 | 749,84 |
| 21. 9 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,39 | 37,487 | 83,36 | 3124,90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 | 278579 С (22-040201-0616) | Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71 | кг | 0,2544 | 24,453 | 367,40 | 8984,01 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **135,44** | **13018,24** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 539,92 | 51897,18 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 70,45 | 6771,52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 610,37 | 58668,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,56 | 13318,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1870,53** | **179795,48** |
| | | Двери | | | | | |
| **22** | **Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2** | **5,6700** | | **1800,24** | **10207,36** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58) | чел-ч | 0,899 | 5,097 | 790,58 | 4029,85 |
| 22. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101 | 0,57267 | 861,62 | 493,42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **797,75** | **4523,27** |
| 22. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 0,392364 | 3561,49 | 1397,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 0,392364 | 828,31 | 325,00 |
| 22. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,067473 | 3114,94 | 210,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 0,067473 | 1111,02 | 74,96 |
| 22. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,101493 | 477,18 | 48,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 22. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,112833 | 1767,51 | 199,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0199 | 0,112833 | 828,31 | 93,46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **327,24** | **1855,44** |
| 22. 7 | 102673 С (21-020402-0104) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,005954 | 19757,33 | 117,63 |
| 22. 8 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,004536 | 26033,00 | 118,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 9 | 134849 С (21-099999-9903) | Блоки дверные | м2 | 1 | 5,67 | -- | -- |
| 22.10 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 5,046 | 215,22 | 1086,06 |
| 22.11 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 2,449 | 982,74 | 2407,16 |
| 22.12 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 0,11907 | 346,49 | 41,26 |
| 22.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 0,234171 | 196,55 | 46,03 |
| 22.14 | 147444 С (21-130814-0401) | Ерши металлические | кг | 0,375 | 2,126 | 190,43 | 404,90 |
| 22.15 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,001338 | 75443,28 | 100,95 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **762,27** | **4322,08** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 477,06 | 2704,92 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 96,56 | 547,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 573,61 | 3252,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 189,91 | 1076,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2563,76** | **14536,54** |
| **23** | **Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков** | **м2** | **38,4300** | | **2979,68** | **114509,23** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 1,15 | 44,194 | 771,40 | 34091,64 |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,039 | 1,499 | 828,31 | 1241,45 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **919,41** | **35333,08** |
| 23. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,039 | 1,499 | 1767,51 | 2649,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 1,499 | 828,31 | 1241,64 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **68,93** | **2649,09** |
| 23. 4 | 131598 С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, | м3 | 0,0008 | 0,030744 | 26033,00 | 800,36 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 5 | 131822 С (21-070503-0201) | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 5,4 | 207,522 | 257,72 | 53482,57 |
| 23. 6 | 134849 С (21-099999-9903) | Блоки дверные | м2 | 1 | 38,43 | -- | -- |
| 23. 7 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,1012 | 3,889 | 196,55 | 764,41 |
| 23. 8 | 147090 С (21-130804-1101) | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 1,08 | 41,504 | 547,44 | 22721,17 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2023,64** | **77768,50** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 549,81 | 21129,18 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 149,65 | 5751,07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 699,46 | 26880,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 294,33 | 11311,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3973,47** | **152700,64** |
| **24** | **Е11-150403-0306 11-150403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **117,3690** | | **230,79** | **27087,44** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 0,234 | 27,464 | 781,30 | 21457,89 |
| 24. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,035211 | 796,76 | 28,05 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **183,06** | **21485,95** |
| 24. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,011737 | 1379,81 | 16,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,011737 | 733,67 | 8,61 |
| 24. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,023474 | 1767,51 | 41,49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,023474 | 828,31 | 19,44 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,49** | **57,68** |
| 24. 5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000004 | 0,000469 | 1439,40 | 0,68 |
| 24. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,001 | 0,117369 | 84,66 | 9,94 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,016 | 1,878 | 162,18 | 304,56 |
| 24. 8 | 149388 С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,002 | 0,234738 | 371,48 | 87,20 |
| 24. 9 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,07 | 8,216 | 83,36 | 684,87 |
| 24.10 | 278579 С (22-040201-0616) | Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71 | кг | 0,104 | 12,206 | 367,40 | 4484,62 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,47** | **5571,87** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 100,32 | 11774,30 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,04 | 1647,74 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,36 | 13422,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,61 | 3240,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **372,76** | **43750,24** |
| **25** | **Е11-100107-0611 11-100107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон** | **м2** | **5,6700** | | **3789,94** | **21488,94** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 1,22 | 6,917 | 702,74 | 4861,13 |
| 25. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0026 | 0,014742 | 937,04 | 13,81 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **859,78** | **4874,95** |
| 25. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,00567 | 3114,94 | 17,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,00567 | 1111,02 | 6,30 |
| 25. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,009072 | 1767,51 | 16,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,009072 | 828,31 | 7,51 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,94** | **33,70** |
| 25. 5 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0176 | 0,099792 | 346,49 | 34,58 |
| 25. 6 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0107 | 0,060669 | 272948,83 | 16559,53 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 182,49 | 1034,74 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 696,64 | 3949,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 358,93 | 2035,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4845,50** | **27474,01** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **556320,44** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **556320,44** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **245885,99** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **249968,87** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **47956,10** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **172837,84** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **143179,06** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **29658,78** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **58332,66** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **787490,94** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **324,28** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **249968,87** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **787490,94** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **324,28** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **249968,87** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Полы Х2,4+14,9+8,3+9,6+10,6+17,4=Ф10. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1).Айдарлы** | | | | | | | |
| | | Деталь-139 - 63,2 м2 | | | | | |
| **26** | **Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **9,4800** | | **5824,80** | **55219,08** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 2,99 | 28,345 | 702,74 | 19919,31 |
| 26. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 2,844 | 828,31 | 2355,71 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2349,69** | **22275,02** |
| 26. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,7584 | 3370,50 | 2556,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,7584 | 828,31 | 628,19 |
| 26. 4 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,22 | 2,086 | 1874,05 | 3908,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 2,086 | 828,31 | 1727,85 |
| 26. 5 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,44 | 4,171 | 11,48 | 47,89 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 6 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,12 | 10,618 | 2707,52 | 28747,36 |
| 26. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 1,422 | 28,00 | 39,82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3036,62** | **28787,18** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1430,96 | 13565,49 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 307,64 | 2916,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1738,60 | 16481,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 605,07 | 5736,08 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8168,47** | **77437,11** |
| **27** | **Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** | **м2 пола** | **189,6000** | | **1103,10** | **209147,93** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 0,447 | 84,751 | 733,67 | 62179,41 |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0062 | 1,176 | 828,31 | 973,70 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **333,09** | **63153,11** |
| 27. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,26544 | 3370,50 | 894,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,26544 | 828,31 | 219,87 |
| 27. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0045 | 0,8532 | 15,50 | 13,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0048 | 0,91008 | 1767,51 | 1608,58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0048 | 0,91008 | 828,31 | 753,83 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,27** | **2516,47** |
| 27. 6 | 102633 С (21-020401-2801) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0028 | 0,53088 | 13800,53 | 7326,43 |
| 27. 7 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,0051 | 0,96696 | 23366,16 | 22594,14 |
| 27. 8 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0024 | 0,45504 | 26033,00 | 11846,06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 9 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,23 | 43,608 | 215,22 | 9385,31 |
| 27.10 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,016 | 3,034 | 196,55 | 596,25 |
| 27.11 | 146897 С (21-130704-3604) | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,000034 | 0,006446 | 187968,66 | 1211,72 |
| 27.12 | 150050 С (22-060204-0402) | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 0,0118 | 2,237 | 40892,70 | 91488,42 |
| 27.13 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0007 | 0,13272 | 28,00 | 3,72 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **761,88** | **144452,05** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 202,85 | 38460,24 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,37 | 10498,59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 258,22 | 48958,83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 108,91 | 20648,54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1470,23** | **278755,30** |
| **28** | **Е11-110101-3301 11-110101-3301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **189,6000** | | **3432,02** | **650711,26** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 0,547 | 103,711 | 733,67 | 76089,80 |
| 28. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0142 | 2,692 | 789,65 | 2126,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **412,53** | **78215,80** |
| 28. 3 | 1195 С (31-040402-0101) | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,027 | 5,119 | 50,44 | 258,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0082 | 1,555 | 15,50 | 24,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0058 | 1,1 | 1379,81 | 1517,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0058 | 1,1 | 733,67 | 807,04 |
| 28. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0084 | 1,593 | 1767,51 | 2815,01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,34** | **4614,67** |
| 28. 7 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,123 | 23,321 | 196,55 | 4583,70 |
| 28. 8 | 150046 С (22-060204-0301) | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,0288 | 5,46 | 103548,24 | 565423,09 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3006,36** | **570006,80** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 251,23 | 47633,42 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 156,17 | 29609,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 407,40 | 77243,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 307,15 | 58236,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4146,58** | **786190,86** |
| **29** | **Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса деревянные. Устройство** | **м плинтусов** | **205,0200** | | **274,15** | **56205,87** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 0,0765 | 15,684 | 733,67 | 11506,90 |
| 29. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,164016 | 828,31 | 135,86 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **56,79** | **11642,76** |
| 29. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,164016 | 1767,51 | 289,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,164016 | 828,31 | 135,86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,41** | **289,90** |
| 29. 4 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,61506 | 196,55 | 120,89 |
| 29. 5 | 249763 С (22-060401-0101) | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 207,07 | 213,88 | 44288,17 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **216,61** | **44409,06** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 34,58 | 7090,44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,09 | 2683,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 47,67 | 9774,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,75 | 5278,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **347,57** | **71258,48** |
| | | Деталь-174 - 1,9 м2 | | | | | |
| **30** | **Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,4560** | | **23720,36** | **10816,48** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2572,03** | **1172,84** |
| 30. 2 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,21888 | 11,77 | 2,58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,65** | **2,58** |
| 30. 3 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,14136 | 2707,52 | 382,74 |
| 30. 4 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,46512 | 18451,84 | 8582,32 |
| 30. 5 | 131654 С (21-070204-0404) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,000456 | 14375,42 | 6,56 |
| 30. 6 | 135832 С (21-100501-0501) | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,912 | 729,15 | 664,98 |
| 30. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,1596 | 28,00 | 4,47 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21142,68** | **9641,06** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1566,37 | 714,26 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1072,16 | 488,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2638,52 | 1203,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2108,71 | 961,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28467,59** | **12981,22** |
| **31** | **Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **5,7000** | | **1011,81** | **5767,34** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,361 | 2,058 | 683,56 | 1406,56 |
| 31. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0284 | 0,16188 | 800,65 | 129,61 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **269,50** | **1536,17** |
| 31. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,0684 | 3370,50 | 230,54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,0684 | 828,31 | 56,66 |
| 31. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0396 | 0,22572 | 11,77 | 2,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0081 | 0,04617 | 1874,05 | 86,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 0,04617 | 828,31 | 38,24 |
| 31. 6 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0083 | 0,04731 | 1379,81 | 65,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0083 | 0,04731 | 733,67 | 34,71 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **67,54** | **385,00** |
| 31. 7 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,17442 | 2707,52 | 472,25 |
| 31. 8 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0306 | 0,17442 | 20054,70 | 3497,94 |
| 31. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,1995 | 28,00 | 5,59 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **697,50** | **3975,77** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 164,13 | 935,53 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,86 | 284,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 213,99 | 1219,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 98,06 | 558,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1323,87** | **7546,03** |
| **32** | **Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2** | **Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство+20мм. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** | **м2 покрытия** | **5,7000** | | **-224,21** | **-1278,00** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,0208 | 0,11856 | -683,56 | -81,04 |
| 32. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0038 | 0,02166 | -733,67 | -15,89 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-17,01** | **-96,93** |
| 32. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0162 | 0,09234 | -11,77 | -1,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 32. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0038 | 0,02166 | -1379,81 | -29,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0038 | 0,02166 | 733,67 | 15,89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-5,43** | **-30,97** |
| 32. 5 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0102 | 0,05814 | -20054,70 | -1165,98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **-204,56** | **-1165,98** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | -10,36 | -59,03 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -9,95 | -56,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -20,30 | -115,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -19,56 | -111,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-264,07** | **-1505,22** |
| | | Деталь-180 - 2,4 м2 | | | | | |
| **33** | **Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5760** | | **23720,36** | **13662,93** |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 3,66 | 2,108 | 702,74 | 1481,49 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2572,03** | **1481,49** |
| 33. 2 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,27648 | 11,77 | 3,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,65** | **3,25** |
| 33. 3 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,17856 | 2707,52 | 483,45 |
| 33. 4 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,58752 | 18451,84 | 10840,83 |
| 33. 5 | 131654 С (21-070204-0404) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,000576 | 14375,42 | 8,28 |
| 33. 6 | 135832 С (21-100501-0501) | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1,152 | 729,15 | 839,98 |
| 33. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,2016 | 28,00 | 5,64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21142,68** | **12178,19** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1566,37 | 902,23 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1072,16 | 617,56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2638,52 | 1519,79 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2108,71 | 1214,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28467,59** | **16397,33** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **7,2000** | | **2246,62** | **16175,67** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 1,06 | 7,632 | 752,84 | 5745,67 |
| 34. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,21168 | 754,27 | 159,66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **820,19** | **5905,34** |
| 34. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,02592 | 3370,50 | 87,36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,02592 | 828,31 | 21,47 |
| 34. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,1656 | 1379,81 | 228,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,1656 | 733,67 | 121,50 |
| 34. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,02016 | 1767,51 | 35,63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,02016 | 828,31 | 16,70 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,82** | **351,49** |
| 34. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,0936 | 15897,22 | 1487,98 |
| 34. 7 | 150184 С (22-060301-0601) | Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 7,344 | 1099,40 | 8073,99 |
| 34. 8 | 248387 С (21-070510-0501) | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,22032 | 2309,23 | 508,77 |
| 34. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,2772 | 28,00 | 7,76 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1399,79** | **10078,50** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 499,49 | 3596,35 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 116,44 | 838,33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 615,93 | 4434,69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 229,00 | 1648,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3091,55** | **22259,19** |
| **35** | **Е11-110101-3904 11-110101-** | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | **м плинтусов** | **19,2000** | | **444,37** | **8531,92** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03) | чел-ч | 0,236 | 4,531 | 819,03 | 3711,19 |
| 35. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,01152 | 828,31 | 9,54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **193,79** | **3720,73** |
| 35. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,01152 | 1767,51 | 20,36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,01152 | 828,31 | 9,54 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,06** | **20,36** |
| 35. 4 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,03072 | 15897,22 | 488,36 |
| 35. 5 | 249302 С (22-020101-9902) | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 1,01 | 19,392 | 222,36 | 4312,01 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **250,02** | **4800,37** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 118,02 | 2265,93 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 23,85 | 457,83 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,86 | 2723,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 46,90 | 900,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **633,13** | **12156,13** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1024960,47** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1024960,47** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **827163,00** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **189006,32** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **163443,62** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **115104,85** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **48338,77** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **95072,33** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1283476,42** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **257,61** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **189006,32** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1283476,42** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **257,61** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **189006,32** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1).Айдарлы** | | | | | | | |
| | | Внутренняя отделка | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **189,6000** | | **548,70** | **104034,03** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 0,467 | 88,543 | 781,30 | 69178,80 |
| 36. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,24648 | 813,75 | 200,57 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **365,92** | **69379,38** |
| 36. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,03792 | 1379,81 | 52,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,03792 | 733,67 | 27,82 |
| 36. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,20856 | 1767,51 | 368,63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,20856 | 828,31 | 172,75 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,22** | **420,95** |
| 36. 5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,00455 | 1439,40 | 6,55 |
| 36. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,58776 | 84,66 | 49,76 |
| 36. 7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,593 | 162,18 | 258,29 |
| 36. 8 | 149388 С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 21,994 | 371,48 | 8170,18 |
| 36. 9 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 102,384 | 83,36 | 8534,73 |
| 36.10 | 278579 С (22-040201-0616) | Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 47,4 | 367,40 | 17414,76 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **181,62** | **34434,28** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 200,53 | 38019,90 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 31,77 | 6023,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 232,29 | 44042,98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 62,48 | 11846,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **843,48** | **159923,18** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **Е11-150203-0105 11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **557,4000** | | **915,47** | **510285,14** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,64 | 356,736 | 809,14 | 288649,37 |
| 37. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0436 | 24,303 | 733,67 | 17830,12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **549,84** | **306479,48** |
| 37. 3 | 1010 С (31-030205-0201) | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,041 | 22,853 | 884,88 | 20222,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,041 | 22,853 | 733,67 | 16766,56 |
| 37. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0026 | 1,449 | 1379,81 | 1999,68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0026 | 1,449 | 733,67 | 1063,09 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39,87** | **22222,19** |
| 37. 5 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,002 | 1,115 | 18425,21 | 20540,42 |
| 37. 6 | 102685 С (21-020402-0302) | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0158 | 8,807 | 18129,41 | 159664,26 |
| 37. 7 | 128234 С (21-050308-0375) | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0528 | 29,431 | 646,00 | 19012,25 |
| 37. 8 | 145969 С (21-130209-0101) | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 0,66888 | 293,99 | 196,64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **357,76** | **199413,58** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 301,31 | 167950,76 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 51,59 | 28757,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 352,90 | 196707,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 101,47 | 56559,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1369,85** | **763552,54** |
| **38** | **Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **670,1400** | | **37,03** | **24815,31** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,201042 | 796,76 | 160,18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,16** | **20881,29** |
| 38. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,067014 | 1379,81 | 92,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,067014 | 733,67 | 49,17 |
| 38. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,134028 | 1767,51 | 236,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,134028 | 828,31 | 111,02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,49** | **329,36** |
| 38. 5 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00021 | 0,140729 | 23886,67 | 3361,56 |
| 38. 6 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,005 | 3,351 | 120,36 | 403,29 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5,62** | **3764,85** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 17,08 | 11442,95 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,29 | 1537,35 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,37 | 12980,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,51 | 3023,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **60,91** | **40819,26** |
| **39** | **Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности облицовки** | **30,9000** | | **4036,87** | **124739,17** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58) | чел-ч | 2 | 61,8 | 790,58 | 48857,84 |
| 39. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 0,26574 | 739,17 | 196,43 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1587,52** | **49054,27** |
| 39. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,01545 | 3370,50 | 52,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,01545 | 828,31 | 12,80 |
| 39. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0081 | 0,25029 | 1379,81 | 345,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 0,25029 | 733,67 | 183,63 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,86** | **397,43** |
| 39. 5 | 102671 С (21-020402-0102) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,015 | 0,4635 | 18524,15 | 8585,94 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. 6 | 144476 С (21-130101-0101) | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0004 | 0,01236 | 17348,88 | 214,43 |
| 39. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1545 | 84,66 | 13,08 |
| 39. 8 | 149074 С (22-020101-0405) | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 | 30,9 | 2155,18 | 66595,06 |
| 39. 9 | 248387 С (21-070510-0501) | Опилки древесные | м3 | 0,001 | 0,0309 | 2309,23 | 71,36 |
| 39.10 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00465 | 0,143685 | 28,00 | 4,02 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2442,84** | **75483,90** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 869,96 | 26881,74 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 208,05 | 6428,73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1078,01 | 33310,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 409,19 | 12643,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5524,06** | **170693,60** |
| **40** | **Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015** | **Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** | **м2 потолков** | **195,3000** | | **865,84** | **169097,61** |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,671 | 131,046 | 742,95 | 97360,85 |
| 40. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0054 | 1,055 | 828,31 | 873,55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **502,99** | **98234,40** |
| 40. 3 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0067 | 1,309 | 15,50 | 20,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 40. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0054 | 1,055 | 1767,51 | 1864,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0054 | 1,055 | 828,31 | 873,87 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,65** | **1884,33** |
| 40. 5 | 132717 С (21-070507-1402) | Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,00105 | 0,205065 | 329404,10 | 67549,25 |
| 40. 6 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,06 | 11,718 | 196,55 | 2303,17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 300,79 | 58744,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,46 | 9660,49 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 350,25 | 68404,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,29 | 19000,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1313,38** | **256502,45** |
| **41** | **Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **195,3000** | | **695,52** | **135835,55** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 0,654 | 127,726 | 781,30 | 99792,48 |
| 41. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,23436 | 820,42 | 192,27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **511,95** | **99984,75** |
| 41. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,01953 | 1379,81 | 26,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,01953 | 733,67 | 14,33 |
| 41. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,21483 | 1767,51 | 379,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,21483 | 828,31 | 177,95 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **406,66** |
| 41. 5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,004687 | 1439,40 | 6,75 |
| 41. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,60543 | 84,66 | 51,26 |
| 41. 7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,641 | 162,18 | 266,06 |
| 41. 8 | 149388 С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,1 | 19,53 | 371,48 | 7255,00 |
| 41. 9 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,41 | 80,073 | 83,36 | 6674,89 |
| 41.10 | 278579 С (22-040201-0616) | Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71 | кг | 0,298 | 58,199 | 367,40 | 21382,46 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **182,47** | **35636,41** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 321,94 | 62874,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 81,40 | 15896,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1098,86** | **214606,58** |
| **42** | **Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015** | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **30,0600** | | **2258,16** | **67880,39** |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86) | чел-ч | 1,79 | 53,807 | 799,86 | 43038,39 |
| 42. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0206 | 0,619236 | 733,67 | 454,31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1446,86** | **43492,70** |
| 42. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0206 | 0,619236 | 1379,81 | 854,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0206 | 0,619236 | 733,67 | 454,31 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28,42** | **854,43** |
| 42. 4 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,03006 | 18425,21 | 553,86 |
| 42. 5 | 102685 С (21-020402-0302) | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,043 | 1,293 | 18129,41 | 23433,71 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **797,99** | **23987,57** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 792,88 | 23834,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 129,36 | 3888,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 922,25 | 27722,69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 254,43 | 7648,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3434,84** | **103251,33** |
| **43** | **Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников** | **м2** | **7,2000** | | **6333,11** | **45598,43** |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 5,907 | 42,53 | 781,30 | 33229,00 |
| 43. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0242 | 0,17424 | 815,80 | 142,14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4634,88** | **33371,15** |
| 43. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0535 | 0,3852 | 10,77 | 4,15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0018 | 0,01296 | 15,50 | 0,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 43. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0032 | 0,02304 | 1379,81 | 31,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0032 | 0,02304 | 733,67 | 16,90 |
| 43. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,021 | 0,1512 | 1767,51 | 267,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021 | 0,1512 | 828,31 | 125,24 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,14** | **303,39** |
| 43. 7 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0105 | 0,0756 | 38711,60 | 2926,60 |
| 43. 8 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000521 | 0,003751 | 381819,66 | 1432,28 |
| 43. 9 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,041 | 0,2952 | 196,55 | 58,02 |
| 43.10 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,000035 | 0,000252 | 67003,80 | 16,88 |
| 43.11 | 146856 С (21-130704-2301) | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73 | т | 0,00032 | 0,002304 | 328695,33 | 757,31 |
| 43.12 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00049 | 0,003528 | 774945,77 | 2734,01 |
| 43.13 | 146895 С (21-130704-3602) | Натрий кремнефтористый технический, I сорта | т | 0,00004 | 0,000288 | 547546,75 | 157,69 |
| 43.14 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,002 | 0,0144 | 84,66 | 1,22 |
| 43.15 | 149143 С (22-030201-0201) | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 1,03 | 7,416 | 293,32 | 2175,26 |
| 43.16 | 149388 С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,17 | 1,224 | 371,48 | 454,69 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.17 | 149612 С (22-040803-0202) | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,16 | 1,152 | 132,74 | 152,92 |
| 43.18 | 248394 С (21-070510-0901) | Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм | м | 1,12 | 8,064 | 120,71 | 973,41 |
| 43.19 | 249372 С (22-040201-0101) | Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77 | т | 0,00002 | 0,000144 | 1567645,82 | 225,74 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1675,84** | **12066,04** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 2539,91 | 18287,39 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 376,22 | 2708,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2916,13 | 20996,15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 739,94 | 5327,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9989,19** | **71922,14** |
| | | Наружная отделка | | | | | |
| **44** | **Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню+Цоколь** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **31,3800** | | **877,58** | **27538,36** |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,611 | 19,173 | 828,31 | 15881,34 |
| 44. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 0,75312 | 733,67 | 552,54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **523,71** | **16433,88** |
| 44. 3 | 976 С (31-050402-0302) | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,009 | 0,28242 | 52,57 | 14,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 44. 4 | 3385 С (31-030205-0202) | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 0,75312 | 944,66 | 711,44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,024 | 0,75312 | 733,67 | 552,54 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,14** | **726,29** |
| 44. 5 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0189 | 0,593082 | 18425,21 | 10927,66 |
| 44. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,10983 | 28,00 | 3,08 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **348,33** | **10930,74** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 286,99 | 9005,77 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,12 | 3047,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1311,06** | **41141,09** |
| **45** | **Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **344,1300** | | **877,58** | **302000,52** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,611 | 210,263 | 828,31 | 174163,30 |
| 45. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 8,259 | 733,67 | 6059,47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **523,71** | **180222,77** |
| 45. 3 | 976 С (31-050402-0302) | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,009 | 3,097 | 52,57 | 162,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 45. 4 | 3385 С (31-030205-0202) | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 8,259 | 944,66 | 7802,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,024 | 8,259 | 733,67 | 6059,38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,14** | **7964,88** |
| 45. 5 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0189 | 6,504 | 18425,21 | 119838,62 |
| 45. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 1,204 | 28,00 | 33,72 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **348,33** | **119872,34** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 286,99 | 98762,08 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,38 | 16992,33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 336,37 | 115754,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,12 | 33420,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1311,06** | **451175,33** |
| **46** | **Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая** | **м2 фасада** | **378,6900** | | **59,76** | **22631,74** |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 0,058 | 21,964 | 733,67 | 16114,34 |
| 46. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,075738 | 828,31 | 62,73 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,72** | **16177,08** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0017 | 0,643773 | 35,69 | 22,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 46. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,075738 | 1767,51 | 133,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,075738 | 828,31 | 62,73 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,41** | **156,84** |
| 46. 5 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,227214 | 18425,21 | 4186,47 |
| 46. 6 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00019 | 0,071951 | 23886,67 | 1718,67 |
| 46. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,001 | 0,37869 | 84,66 | 32,06 |
| 46. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00124 | 0,469576 | 28,00 | 13,15 |
| 46. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,009 | 3,408 | 120,36 | 410,21 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,80** | **6360,56** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 23,41 | 8865,04 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,53 | 1335,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,94 | 10200,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,94 | 2626,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **93,64** | **35458,83** |
| | | Терраса | | | | | |
| **47** | **Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **51,9000** | | **877,58** | **45546,24** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,611 | 31,711 | 828,31 | 26266,46 |
| 47. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 1,246 | 733,67 | 913,86 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **523,71** | **27180,32** |
| 47. 3 | 976 С (31-050402-0302) | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,009 | 0,4671 | 52,57 | 24,56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. 4 | 3385 С (31-030205-0202) | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 1,246 | 944,66 | 1176,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,024 | 1,246 | 733,67 | 914,15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,14** | **1201,22** |
| 47. 5 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0189 | 0,98091 | 18425,21 | 18073,47 |
| 47. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,18165 | 28,00 | 5,09 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **348,33** | **18078,56** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 286,99 | 14894,81 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,38 | 2562,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 336,37 | 17457,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,12 | 5040,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1311,06** | **68044,05** |
| **48** | **Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая** | **м2 фасада** | **57,5700** | | **59,76** | **3440,57** |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 0,058 | 3,339 | 733,67 | 2449,77 |
| 48. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,011514 | 828,31 | 9,54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,72** | **2459,31** |
| 48. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0017 | 0,097869 | 35,69 | 3,49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 48. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,011514 | 1767,51 | 20,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,011514 | 828,31 | 9,54 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,41** | **23,84** |
| 48. 5 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,034542 | 18425,21 | 636,44 |
| 48. 6 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00019 | 0,010938 | 23886,67 | 261,28 |
| 48. 7 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,001 | 0,05757 | 84,66 | 4,87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00124 | 0,071387 | 28,00 | 2,00 |
| 48. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,009 | 0,51813 | 120,36 | 62,36 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,80** | **966,96** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 23,41 | 1347,70 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,53 | 203,02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,94 | 1550,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,94 | 399,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **93,64** | **5390,60** |
| **49** | **Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015** | **Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** | **м2 потолков** | **23,0400** | | **865,84** | **19948,84** |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,671 | 15,46 | 742,95 | 11485,89 |
| 49. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0054 | 0,124416 | 828,31 | 103,06 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **502,99** | **11588,94** |
| 49. 3 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0067 | 0,154368 | 15,50 | 2,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 49. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0054 | 0,124416 | 1767,51 | 219,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0054 | 0,124416 | 828,31 | 103,06 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,65** | **222,30** |
| 49. 5 | 132717 С (21-070507-1402) | Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,00105 | 0,024192 | 329404,10 | 7968,94 |
| 49. 6 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,06 | 1,382 | 196,55 | 271,71 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **357,67** | **8240,65** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 300,79 | 6930,19 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,46 | 1139,67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 350,25 | 8069,86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,29 | 2241,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1313,38** | **30260,20** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | **Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **23,0400** | | **695,52** | **16024,84** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 0,654 | 15,068 | 781,30 | 11772,75 |
| 50. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,027648 | 820,42 | 22,68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **511,95** | **11795,44** |
| 50. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,002304 | 1379,81 | 3,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002304 | 733,67 | 1,69 |
| 50. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,025344 | 1767,51 | 44,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,025344 | 828,31 | 20,99 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **47,97** |
| 50. 5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000553 | 1439,40 | 0,80 |
| 50. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,071424 | 84,66 | 6,05 |
| 50. 7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,193536 | 162,18 | 31,39 |
| 50. 8 | 149388 С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,1 | 2,304 | 371,48 | 855,89 |
| 50. 9 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,41 | 9,446 | 83,36 | 787,45 |
| 50.10 | 278579 С (22-040201-0616) | Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71 | кг | 0,298 | 6,866 | 367,40 | 2522,54 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **182,47** | **4204,11** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 280,55 | 6463,90 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,39 | 953,52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 321,94 | 7417,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 81,40 | 1875,38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1098,86** | **25317,64** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51** | **Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **м3** | **4,5600** | | **22420,61** | **102237,99** |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 1,79 | 8,162 | 733,67 | 5988,51 |
| 51. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2878 | 1,312 | 837,94 | 1099,68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1554,43** | **7088,19** |
| 51. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,012312 | 3370,50 | 41,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,012312 | 828,31 | 10,20 |
| 51. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1071 | 0,488376 | 37,27 | 18,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 51. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2606 | 1,188 | 3561,49 | 4232,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2606 | 1,188 | 828,31 | 984,03 |
| 51. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,044688 | 3114,94 | 139,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 0,044688 | 1111,02 | 49,65 |
| 51. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,00456 | 57,10 | 0,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 51. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,043 | 0,19608 | 165,76 | 32,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 51. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0147 | 0,067032 | 1767,51 | 118,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0147 | 0,067032 | 828,31 | 55,52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1004,91** | **4582,39** |
| 51.10 | 100511 С (21-020101-0501) | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 4,628 | 19544,69 | 90460,64 |
| 51.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,102 | 0,46512 | 66,30 | 30,84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.12 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,001824 | 26033,00 | 47,48 |
| 51.13 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,000456 | 23886,67 | 10,89 |
| 51.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,0912 | 196,55 | 17,93 |
| 51.15 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 0,1368 | 6598,38 | 902,66 |
| 51.16 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,000228 | 200244,36 | 45,66 |
| 51.17 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 0,033288 | 28,00 | 0,93 |
| 51.18 | 275941 С (27-010101-0105) | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 0,16416 | 914,15 | 150,07 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20102,43** | **91667,10** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 753,90 | 3437,77 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 982,60 | 4480,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1736,50 | 7918,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1932,57 | 8812,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26089,68** | **118968,93** |
| **52** | **С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,0959** | | **171631,87** | **16461,21** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7277,19 | 697,96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7277,19 | 697,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14312,72 | 1372,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **193221,79** | **18531,90** |
| **53** | **Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015** | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **25,2000** | | **673,83** | **16980,47** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **254,97** | **6425,32** |
| 53. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,047 | 1,184 | 11,77 | 13,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 53. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,32004 | 1379,81 | 441,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,32004 | 733,67 | 234,80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,08** | **455,53** |
| 53. 5 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 0,51408 | 20054,70 | 10309,72 |
| 53. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,882 | 28,00 | 24,70 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **410,10** | **10334,42** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 155,28 | 3913,02 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35,15 | 885,88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 190,43 | 4798,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69,14 | 1742,35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **933,40** | **23521,73** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **1755096,42** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1755096,42** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **725294,47** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1000248,66** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **16461,21** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **651460,40** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **553572,82** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **97887,58** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **192524,55** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **2599081,36** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1265,27** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1000248,66** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **2599081,36** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1265,27** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1000248,66** |

## РАЗДЕЛ 5.Силовое электрооборудование, электроосвещение. Электрооборудования, электроосвещения (ЛС №2-2-4). Айдарлы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54** | **Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | **м** | **627,0000** | | **277,60** | **174055,63** |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,16 | 100,32 | 809,14 | 81172,92 |
| 54. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,3762 | 969,67 | 364,79 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **130,04** | **81537,71** |
| 54. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,1881 | 3298,90 | 620,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,1881 | 1111,02 | 208,98 |
| 54. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,1881 | 2267,35 | 426,49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,1881 | 828,31 | 155,81 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,67** | **1047,01** |
| 54. 5 | 127927 С (21-050307-0210) | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,025 | 15,675 | 307,67 | 4822,73 |
| 54. 6 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0001 | 0,0627 | 19877,39 | 1246,31 |
| 54. 7 | 145786 С (21-130207-9900) | Дюбели | т | 0,000018 | 0,011286 | -- | -- |
| 54. 8 | 145981 С (21-130209-0304) | Гвозди усиленные ГОСТ 283-75 | кг | 0,013 | 8,151 | 173,09 | 1410,86 |
| 54. 9 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0031 | 1,944 | 2673,62 | 5196,72 |
| 54.10 | 147732 С (21-130816-3007) | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,0083 | 5,204 | 357,84 | 1862,24 |
| 54.11 | 238444 С (23-061702-0103) | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,12 | 75,24 | 32,64 | 2455,83 |
| 54.12 | 241448 С (24-040201-0646) | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,28 | 175,56 | 216,24 | 37963,09 |
| 54.13 | 242706 С (24-040207-1302) | Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,03 | 18,81 | 1699,32 | 31964,21 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.14 | 242795 С (24-040207-2502) | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0012 | 0,7524 | 905,76 | 681,49 |
| 54.15 | 242809 С (24-040207-2804) | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,049 | 30,723 | 115,26 | 3541,13 |
| 54.16 | 278579 С (22-040201-0616) | Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71 | кг | 0,003 | 1,881 | 367,40 | 691,08 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **146,47** | **91835,69** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 55,66 | 34898,14 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,13 | 8859,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 69,79 | 43757,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,79 | 17425,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **375,18** | **235238,48** |
| **55** | **С123-060903-0113 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,1500** | | **105752,19** | **15862,83** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4483,89 | 672,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4483,89 | 672,58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8818,89 | 1322,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **119054,97** | **17858,25** |
| **56** | **С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,4200** | | **192466,45** | **80835,91** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8160,58 | 3427,44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8160,58 | 3427,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16050,16 | 6741,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216677,19** | **91004,42** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **57** | **С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0600** | | **122520,83** | **7351,25** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5194,88 | 311,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5194,88 | 311,69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10217,26 | 613,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **137932,97** | **8275,98** |
| **58** | **Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **3,0000** | | **57,90** | **173,71** |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,05 | 0,15 | 809,14 | 121,37 |
| 58. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0006 | 969,67 | 0,58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **40,65** | **121,95** |
| 58. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0003 | 3298,90 | 0,99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0003 | 1111,02 | 0,33 |
| 58. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0003 | 2267,35 | 0,68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0003 | 828,31 | 0,25 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,56** | **1,67** |
| 58. 5 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0016 | 0,0048 | 620,99 | 2,98 |
| 58. 6 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0002 | 0,0006 | 2673,62 | 1,60 |
| 58. 7 | 147838 С (21-130816-3536) | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,000004 | 0,000013 | 71863,08 | 0,93 |
| 58. 8 | 238442 С (23-061702-0101) | Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,05 | 0,15 | 5,10 | 0,77 |
| 58. 9 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,122 | 0,366 | 11,22 | 4,11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 | 242794 С (24-040207-2501) | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0031 | 0,0093 | 4010,64 | 37,30 |
| 58.11 | 242809 С (24-040207-2804) | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,008 | 0,024 | 115,26 | 2,77 |
| 58.12 | 278579 С (22-040201-0616) | Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0002 | 0,0006 | 367,40 | 0,22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,89** | **50,67** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 17,40 | 52,20 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,19 | 9,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,59 | 61,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,28 | 18,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84,77** | **254,32** |
| **59** | **Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **3,0000** | | **193,42** | **580,26** |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,14 | 0,42 | 809,14 | 339,84 |
| 59. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0022 | 0,0066 | 969,67 | 6,40 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **115,41** | **346,24** |
| 59. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0033 | 3298,90 | 10,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,0033 | 1111,02 | 3,67 |
| 59. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0033 | 2267,35 | 7,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,0033 | 828,31 | 2,73 |
| 59. 5 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0081 | 0,0243 | 14,34 | 0,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,24** | **18,72** |
| 59. 6 | 102638 С (21-020401-2806) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00021 | 0,00063 | 19390,17 | 12,22 |
| 59. 7 | 127927 С (21-050307-0210) | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,021 | 0,063 | 307,67 | 19,38 |
| 59. 8 | 135958 С | Клей марки БМК-5к | кг | 0,002 | 0,006 | 223,10 | 1,34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. 9 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,122 | 0,366 | 182,65 | 66,85 |
| 59.10 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,122 | 0,366 | 270,38 | 98,96 |
| 59.11 | 147560 С (21-130815-0308) | Профиль монтажный | шт. | 0,005 | 0,015 | 510,26 | 7,65 |
| 59.12 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,32 | 0,96 | 11,22 | 10,77 |
| 59.13 | 242921 С (24-040207-3915) | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,01 | 0,03 | 150,96 | 4,53 |
| 59.14 | 250404 С (23-011399-9903) | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 0,003 | 0,009 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **73,90** | **221,70** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 49,40 | 148,19 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10,30 | 30,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,69 | 179,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,25 | 60,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **273,36** | **820,08** |
| **60** | **С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** | **м** | **3,0000** | | **39,86** | **119,58** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,69 | 5,07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,69 | 5,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,32 | 9,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44,87** | **134,62** |
| **61** | **Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **21,0000** | | **261,86** | **5499,15** |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 0,29 | 6,09 | 853,68 | 5198,91 |
| 61. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0168 | 969,67 | 16,29 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **248,34** | **5215,20** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0084 | 3298,90 | 27,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0084 | 1111,02 | 9,33 |
| 61. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0084 | 2267,35 | 19,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0084 | 828,31 | 6,96 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,23** | **46,76** |
| 61. 5 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000661 | 19877,39 | 13,15 |
| 61. 6 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 21,42 | 11,22 | 240,33 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,07** | **253,48** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 106,29 | 2232,11 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,61 | 327,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 121,90 | 2559,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,70 | 644,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **414,47** | **8703,79** |
| **62** | **Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **6,0000** | | **261,86** | **1571,19** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 0,29 | 1,74 | 853,68 | 1485,40 |
| 62. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0048 | 969,67 | 4,65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **248,34** | **1490,06** |
| 62. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0024 | 3298,90 | 7,92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0024 | 1111,02 | 2,67 |
| 62. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0024 | 2267,35 | 5,44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0024 | 828,31 | 1,99 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,23** | **13,36** |
| 62. 5 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000189 | 19877,39 | 3,76 |
| 62. 6 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 6,12 | 11,22 | 68,67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 106,29 | 637,74 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15,61 | 93,66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 121,90 | 731,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,70 | 184,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **414,47** | **2486,80** |
| **63** | **С123-070218-1508 23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **21,0000** | | **229,63** | **4822,23** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,74 | 204,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,74 | 204,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,15 | 402,14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **258,52** | **5428,83** |
| **64** | **С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **6,0000** | | **259,21** | **1555,26** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10,99 | 65,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,99 | 65,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,62 | 129,70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **291,82** | **1750,90** |
| **65** | **Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **42,0000** | | **312,88** | **13141,11** |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 0,34 | 14,28 | 853,68 | 12190,55 |
| 65. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0336 | 969,66 | 32,58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **291,03** | **12223,13** |
| 65. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0168 | 3298,90 | 55,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0168 | 1111,02 | 18,67 |
| 65. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0168 | 2267,35 | 38,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. 5 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,001323 | 19877,39 | 26,30 |
| 65. 6 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,00063 | 381819,66 | 240,55 |
| 65. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,1764 | 620,99 | 109,54 |
| 65. 8 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 42,84 | 11,22 | 480,66 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,41** | **857,05** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 124,56 | 5231,50 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18,55 | 779,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 143,11 | 6010,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36,48 | 1532,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **492,47** | **20683,74** |
| **66** | **С123-070220-0501 23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **42,0000** | | **207,11** | **8698,62** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8,78 | 368,82 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,78 | 368,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,27 | 725,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **233,16** | **9792,84** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **314266,72** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **314147,14** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **93291,02** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **100934,29** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **119126,10** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **58351,39** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **43199,88** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **15151,51** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **29799,88** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **402298,41** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **123,44** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **119,58** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **5,07** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **9,97** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **134,62** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **402433,04** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **123,44** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **100934,29** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6.Сарай (ЛС №3-1). Айдарлы** | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **67** | **Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **23,4000** | | **1110,79** | **25992,41** |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29) | чел-ч | 1,54 | 36,036 | 721,29 | 25992,41 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1110,79** | **25992,41** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 656,47 | 15361,51 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 74,93 | 1753,41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 731,41 | 17114,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 147,38 | 3448,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1989,57** | **46555,91** |
| **68** | **Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **4,0950** | | **1332,94** | **5458,41** |
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29) | чел-ч | 1,848 | 7,568 | 721,29 | 5458,41 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1332,94** | **5458,41** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 787,77 | 3225,92 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 89,92 | 368,22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 877,69 | 3594,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 176,85 | 724,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2387,48** | **9776,74** |
| **69** | **Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **1,1700** | | **637,36** | **745,71** |
| 69. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72) | чел-ч | 0,972 | 1,137 | 655,72 | 745,71 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,00 | 50,30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 419,67 | 491,02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84,56 | 98,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1141,60** | **1335,67** |
| | | Фундаменты | | | | | |
| **70** | **Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **18,0000** | | **3095,46** | **55718,27** |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92) | чел-ч | 0,526 | 9,468 | 708,92 | 6712,05 |
| 70. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,066 | 1,188 | 932,83 | 1108,20 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **434,46** | **7820,25** |
| 70. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0154 | 0,2772 | 3370,50 | 934,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0154 | 0,2772 | 828,31 | 229,61 |
| 70. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0244 | 0,4392 | 3547,40 | 1558,02 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0244 | 0,4392 | 1111,02 | 487,96 |
| 70. 5 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0232 | 0,4176 | 2505,69 | 1046,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0232 | 0,4176 | 828,31 | 345,90 |
| 70. 6 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,102 | 1,836 | 94,23 | 173,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 70. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,003 | 0,054 | 1767,51 | 95,45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 0,054 | 828,31 | 44,73 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **211,51** | **3807,15** |
| 70. 8 | 100078 С (21-010201-0601) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0368 | 0,6624 | 2369,58 | 1569,61 |
| 70. 9 | 100079 С (21-010201-0602) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 0,3312 | 2160,71 | 715,63 |
| 70.10 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0596 | 1,073 | 2535,53 | 2720,12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.11 | 144640 С (21-130104-0202) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | т | 0,0248 | 0,4464 | 90039,69 | 40193,72 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2511,06** | **45199,07** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 264,59 | 4762,53 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 142,47 | 2564,39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 407,05 | 7326,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 280,20 | 5043,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3782,71** | **68088,81** |
| **71** | **Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | **м3** | **2,9250** | | **23639,98** | **69146,95** |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 2,82 | 8,248 | 742,95 | 6128,22 |
| 71. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,661342 | 833,19 | 551,02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2283,50** | **6679,24** |
| 71. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,007898 | 3370,50 | 26,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,007898 | 828,31 | 6,54 |
| 71. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,490815 | 37,27 | 18,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 71. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,623025 | 3561,49 | 2218,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 0,623025 | 828,31 | 516,06 |
| 71. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,011407 | 3114,94 | 35,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,011407 | 1111,02 | 12,67 |
| 71. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,021645 | 57,10 | 1,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 71. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,019013 | 1767,51 | 33,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,019013 | 828,31 | 15,75 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **798,01** | **2334,18** |
| 71. 9 | 100775 С | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,969 | 19453,62 | 57755,37 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 0,819 | 66,30 | 54,30 |
| 71.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,006435 | 26033,00 | 167,52 |
| 71.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,000731 | 23886,67 | 17,47 |
| 71.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 0,5265 | 196,55 | 103,48 |
| 71.14 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,257985 | 6598,38 | 1702,28 |
| 71.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,008278 | 28,00 | 0,23 |
| 71.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 1,31 | 674,52 | 883,89 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20746,85** | **60684,54** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1107,50 | 3239,43 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1049,29 | 3069,18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2156,79 | 6308,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2063,74 | 6036,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27860,52** | **81492,01** |
| **72** | **Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **11,7000** | | **725,29** | **8485,92** |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03) | чел-ч | 0,212 | 2,48 | 819,03 | 2031,52 |
| 72. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,0234 | 828,31 | 19,38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **175,29** | **2050,90** |
| 72. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,22815 | 477,18 | 108,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 72. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0234 | 1767,51 | 41,36 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,84** | **150,23** |
| 72. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 28,08 | 212,16 | 5957,45 |
| 72. 6 | 144636 С (21-130104-0103) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,001872 | 108490,23 | 203,09 |
| 72. 7 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,002808 | 51147,90 | 143,62 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **538,82** | **6304,17** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 89,05 | 1041,86 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,53 | 403,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,58 | 1445,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 67,91 | 794,54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **916,78** | **10726,30** |
| **73** | **Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | **м2 поверхности** | **11,7000** | | **1915,32** | **22409,19** |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 0,201 | 2,352 | 733,67 | 1725,37 |
| 73. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,007 | 0,0819 | 828,31 | 67,84 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **153,27** | **1793,21** |
| 73. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0341 | 0,39897 | 477,18 | 190,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 73. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,0819 | 1767,51 | 144,76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,0819 | 828,31 | 67,84 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28,64** | **335,14** |
| 73. 5 | 102633 С (21-020401-2801) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,025 | 0,2925 | 13800,53 | 4036,66 |
| 73. 6 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,2 | 25,74 | 215,22 | 5539,76 |
| 73. 7 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,2 | 49,14 | 212,16 | 10425,54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. 8 | 144636 С (21-130104-0103) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,001872 | 108490,23 | 203,09 |
| 73. 9 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,002808 | 51147,90 | 143,62 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1739,20** | **20348,68** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 77,86 | 910,95 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 84,51 | 988,77 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 162,37 | 1899,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 166,21 | 1944,71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2243,90** | **26253,63** |
| | | Стены | | | | | |
| **74** | **Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** | **м3 кладки** | **17,1000** | | **17723,38** | **303069,85** |
| 74. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 4,54 | 77,634 | 715,11 | 55516,85 |
| 74. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 6,84 | 828,31 | 5665,64 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3577,92** | **61182,49** |
| 74. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 6,84 | 3561,49 | 24360,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 6,84 | 828,31 | 5665,64 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1424,60** | **24360,59** |
| 74. 4 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 4,104 | 17346,18 | 71188,72 |
| 74. 5 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 6,498 | 23366,16 | 151833,31 |
| 74. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,00855 | 17463,40 | 149,31 |
| 74. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,044 | 0,7524 | 28,00 | 21,07 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13052,19** | **223192,41** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1817,59 | 31080,70 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 828,54 | 14167,98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21999,07** | **376184,02** |
| **75** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **12,0000** | | **1414,76** | **16977,15** |
| 75. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,813 | 9,756 | 752,84 | 7344,71 |
| 75. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,216 | 2,592 | 828,31 | 2146,98 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **790,97** | **9491,69** |
| 75. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,216 | 2,592 | 3561,49 | 9231,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,216 | 2,592 | 828,31 | 2146,98 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **769,28** | **9231,38** |
| 75. 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,0276 | 14531,15 | 401,06 |
| 75. 5 | 125423 С (21-049999-9901) | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 12 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33,42** | **401,06** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 491,19 | 5894,34 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 80,81 | 969,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 572,01 | 6864,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 158,94 | 1907,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2145,71** | **25748,54** |
| **76** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,1200** | | **66208,64** | **7945,04** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2807,25 | 336,87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2807,25 | 336,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5521,27 | 662,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74537,16** | **8944,46** |
| | | Кровля | | | | | |
| **77** | **Е11-100102-0402 11-100102-0402 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка** | **м3 древесины в конструкц** | **0,3600** | | **39668,63** | **14280,71** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,1368 | 828,31 | 113,31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14812,69** | **5332,57** |
| 77. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,072 | 10,77 | 0,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 77. 4 | 1795 С (34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,3 | 0,108 | 86,39 | 9,33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 77. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,1368 | 1767,51 | 241,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,38 | 0,1368 | 828,31 | 113,31 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **699,72** | **251,90** |
| 77. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0042 | 0,001512 | 205870,68 | 311,28 |
| 77. 7 | 131502 С (21-070101-0202) | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,33 | 0,1188 | 13336,72 | 1584,40 |
| 77. 8 | 131643 С (21-070204-0304) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,035 | 0,0126 | 18563,54 | 233,90 |
| 77. 9 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,46 | 0,1656 | 215,22 | 35,64 |
| 77.10 | 144749 С (21-130201-0904) | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0185 | 0,00666 | 395629,44 | 2634,89 |
| 77.11 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,5 | 0,18 | 196,55 | 35,38 |
| 77.12 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,00186 | 0,00067 | 75443,28 | 50,52 |
| 77.13 | 248314 С (21-070101-9901) | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,72 | 0,2592 | 14281,24 | 3701,70 |
| 77.14 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,00107 | 0,000385 | 575926,68 | 221,85 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24470,98** | **8809,55** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10915,52 | 3929,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4046,73 | 1456,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **54630,88** | **19667,12** |
| **78** | **Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **38,6400** | | **1585,95** | **61281,07** |
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,424 | 16,383 | 742,95 | 12172,02 |
| 78. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0169 | 0,653016 | 895,22 | 584,60 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **330,14** | **12756,61** |
| 78. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0071 | 0,274344 | 3561,49 | 977,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0071 | 0,274344 | 828,31 | 227,24 |
| 78. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,15456 | 3114,94 | 481,45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 0,15456 | 1111,02 | 171,72 |
| 78. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0058 | 0,224112 | 1767,51 | 396,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0058 | 0,224112 | 828,31 | 185,63 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,00** | **1854,64** |
| 78. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0008 | 0,030912 | 15897,22 | 491,41 |
| 78. 7 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,001932 | 205870,68 | 397,74 |
| 78. 8 | 127728 С (21-050302-0102) | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,003864 | 295123,74 | 1140,36 |
| 78. 9 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 0,208656 | 38711,60 | 8077,41 |
| 78.10 | 131589 С (21-070203-0205) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0,1932 | 32766,02 | 6330,40 |
| 78.11 | 135410 С (21-100202-0103) | Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012 | м2 | 1,35 | 52,164 | 461,52 | 24074,73 |
| 78.12 | 145974 С | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 0,08 | 3,091 | 355,67 | 1099,45 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.13 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0189 | 0,730296 | 346,49 | 253,04 |
| 78.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0567 | 2,191 | 196,55 | 430,62 |
| 78.15 | 146053 С (21-130211-0609) | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000106 | 0,004096 | 180808,26 | 740,56 |
| 78.16 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,015456 | 272948,83 | 4218,70 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1222,94** | **47254,41** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 186,20 | 7194,73 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 75,14 | 2903,37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 261,34 | 10098,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 147,78 | 5710,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1995,07** | **77089,51** |
| **79** | **Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,3600** | | **5998,15** | **2159,33** |
| 79. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,78 | 0,2808 | 742,95 | 208,62 |
| 79. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,00612 | 911,45 | 5,58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **595,00** | **214,20** |
| 79. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0018 | 3114,94 | 5,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0018 | 1111,02 | 2,00 |
| 79. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,00432 | 1767,51 | 7,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,00432 | 828,31 | 3,58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,78** | **13,24** |
| 79. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,00036 | 67003,80 | 24,12 |
| 79. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,000612 | 70963,19 | 43,43 |
| 79. 7 | 146859 С | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,002412 | 774945,77 | 1869,17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,00828 | 28,00 | 0,23 |
| 79. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,012 | 0,00432 | 120,36 | 0,52 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5381,87** | **1937,47** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 355,81 | 128,09 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 269,41 | 96,99 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 625,22 | 225,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 529,87 | 190,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7153,24** | **2575,17** |
| **80** | **Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанной поверхности** | **38,6400** | | **208,78** | **8067,43** |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,029 | 1,121 | 752,84 | 843,60 |
| 80. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,030526 | 910,62 | 27,80 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,55** | **871,40** |
| 80. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,008887 | 3114,94 | 27,68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,008887 | 1111,02 | 9,87 |
| 80. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,021638 | 1767,51 | 38,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,021638 | 828,31 | 17,92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,71** | **65,93** |
| 80. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,001546 | 67003,80 | 103,56 |
| 80. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,002318 | 70963,19 | 164,52 |
| 80. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,008887 | 774945,77 | 6887,10 |
| 80. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,030526 | 28,00 | 0,85 |
| 80. 9 | 249440 С | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,0004 | 0,015456 | 120,36 | 1,86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **185,25** | **7157,90** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 13,49 | 521,10 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,42 | 364,15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,91 | 885,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,54 | 716,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250,23** | **9668,89** |
| **81** | **Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **18,0000** | | **343,89** | **6190,07** |
| 81. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,243 | 4,374 | 671,19 | 2935,79 |
| 81. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 0,3492 | 828,31 | 289,25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **179,17** | **3225,03** |
| 81. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 0,2268 | 3370,50 | 764,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 0,2268 | 828,31 | 187,86 |
| 81. 4 | 133 С (31-030206-0101) | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 0,4248 | 146,01 | 62,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 81. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,1224 | 3561,49 | 435,93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 0,1224 | 828,31 | 101,39 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **70,13** | **1262,38** |
| 81. 6 | 100007 С (21-010102-0101) | Глина | м3 | 0,0153 | 0,2754 | 1307,28 | 360,02 |
| 81. 7 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,5508 | 2707,52 | 1491,30 |
| 81. 8 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 0,792 | 153,00 | 121,18 |
| 81. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,693 | 28,00 | 19,40 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **110,66** | **1991,91** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 101,05 | 1818,92 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18,87 | 339,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 119,92 | 2158,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | **Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** | **м2 стяжки** | **18,0000** | | **44,52** | **801,29** |
| 82. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,0135 | 0,243 | 671,19 | 163,10 |
| 82. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 0,081 | 828,31 | 67,09 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,79** | **230,19** |
| 82. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,003 | 0,054 | 3370,50 | 182,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 0,054 | 828,31 | 44,73 |
| 82. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,027 | 3561,49 | 96,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,027 | 828,31 | 22,36 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15,45** | **278,17** |
| 82. 5 | 100007 С (21-010102-0101) | Глина | м3 | 0,0153 | 0,2754 | 1307,28 | 360,02 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,00** | **360,02** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 7,21 | 129,83 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,19 | 39,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,41 | 169,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,31 | 77,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,24** | **1048,25** |
| **83** | **Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном** | **м3 утеплителя** | **1,8000** | | **4283,07** | **7709,53** |
| 83. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 3,63 | 6,534 | 671,19 | 4385,56 |
| 83. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,29 | 0,522 | 828,31 | 432,38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2676,63** | **4817,93** |
| 83. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,342 | 3370,50 | 1152,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,342 | 828,31 | 283,28 |
| 83. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1 | 0,18 | 3561,49 | 641,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1 | 0,18 | 828,31 | 149,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83. 5 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,558 | 2707,52 | 1510,80 |
| 83. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,385 | 0,693 | 28,00 | 19,40 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **850,11** | **1530,20** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 1509,62 | 2717,31 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 245,61 | 442,10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1755,23 | 3159,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 483,06 | 869,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6521,37** | **11738,46** |
| | | Окна | | | | | |
| **84** | **Е11-100106-0203 11-100106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)** | **м2** | **3,2400** | | **3650,23** | **11826,75** |
| 84. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 2,35 | 7,614 | 762,12 | 5802,78 |
| 84. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1018 | 0,329832 | 870,52 | 287,13 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1879,60** | **6089,91** |
| 84. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0638 | 0,206712 | 3561,49 | 736,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0638 | 0,206712 | 828,31 | 171,22 |
| 84. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0152 | 0,049248 | 3114,94 | 153,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0152 | 0,049248 | 1111,02 | 54,72 |
| 84. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0536 | 0,173664 | 477,18 | 82,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 84. 6 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1017 | 0,329508 | 18,64 | 6,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 84. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0228 | 0,073872 | 1767,51 | 130,57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0228 | 0,073872 | 828,31 | 61,19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. 8 | 102673 С (21-020402-0104) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00138 | 0,004471 | 19757,33 | 88,34 |
| 84. 9 | 134848 С (21-099999-9902) | Блоки оконные | м2 | 1 | 3,24 | -- | -- |
| 84.10 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,76 | 5,702 | 215,22 | 1227,27 |
| 84.11 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,04 | 3,37 | 982,74 | 3311,44 |
| 84.12 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000436 | 0,001413 | 19877,39 | 28,08 |
| 84.13 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,042 | 0,13608 | 346,49 | 47,15 |
| 84.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0296 | 0,095904 | 196,55 | 18,85 |
| 84.15 | 146053 С (21-130211-0609) | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000114 | 0,000369 | 180808,26 | 66,78 |
| 84.16 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,000519 | 0,001682 | 75443,28 | 126,86 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1516,91** | **4914,78** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 1124,00 | 3641,76 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 202,43 | 655,86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1326,43 | 4297,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 398,13 | 1289,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5374,79** | **17414,32** |
| **85** | **С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92** | **м2** | **3,2400** | | **7276,39** | **23575,50** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 308,52 | 999,60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 308,52 | 999,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **86** | **Е11-150501-0103 11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм** | **м2 площади проемов по наружному обводу** | **3,2400** | | **1237,41** | **4009,21** |
| 86. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 0,215 | 0,6966 | 733,67 | 511,07 |
| 86. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,013932 | 828,31 | 11,54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **161,30** | **522,61** |
| 86. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,005832 | 3561,49 | 20,77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,005832 | 828,31 | 4,83 |
| 86. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,0081 | 1767,51 | 14,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,0081 | 828,31 | 6,71 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,83** | **35,09** |
| 86. 5 | 135927 С (21-100502-1401) | Замазка оконная на олифе | т | 0,00036 | 0,001166 | 228420,98 | 266,43 |
| 86. 6 | 145969 С (21-130209-0101) | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0055 | 0,01782 | 293,99 | 5,24 |
| 86. 7 | 146344 С (21-130508-0102) | Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | 0,78 | 2,527 | 1255,45 | 3172,77 |
| 86. 8 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,002 | 0,00648 | 84,66 | 0,55 |
| 86. 9 | 149388 С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,015 | 0,0486 | 371,48 | 18,05 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1068,84** | **3463,05** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 88,39 | 286,39 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 56,21 | 182,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 144,61 | 468,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,56 | 358,22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,58** | **4835,95** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **87** | **Е11-150403-0105 11-150403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **3,2400** | | **407,14** | **1319,14** |
| 87. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,405 | 1,312 | 752,84 | 987,88 |
| 87. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,00162 | 809,38 | 1,31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **305,30** | **989,19** |
| 87. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,000324 | 1379,81 | 0,45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000324 | 733,67 | 0,24 |
| 87. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,001296 | 1767,51 | 2,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,001296 | 828,31 | 1,07 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,84** | **2,74** |
| 87. 5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000004 | 0,000013 | 1439,40 | 0,02 |
| 87. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0023 | 0,007452 | 84,66 | 0,63 |
| 87. 7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,008 | 0,02592 | 162,18 | 4,20 |
| 87. 8 | 149388 С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,015 | 0,0486 | 371,48 | 18,05 |
| 87. 9 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 0,162 | 83,36 | 13,50 |
| 87.10 | 278579 С (22-040201-0616) | Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71 | кг | 0,2454 | 0,795096 | 367,40 | 292,12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **101,40** | **328,53** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 167,31 | 542,07 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 24,36 | 78,92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 191,66 | 620,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,90 | 155,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **646,71** | **2095,35** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **88** | **Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2** | **5,0400** | | **1800,24** | **9073,21** |
| 88. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58) | чел-ч | 0,899 | 4,531 | 790,58 | 3582,09 |
| 88. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101 | 0,50904 | 861,62 | 438,60 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **797,75** | **4020,69** |
| 88. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 0,348768 | 3561,49 | 1242,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 0,348768 | 828,31 | 288,89 |
| 88. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,059976 | 3114,94 | 186,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 0,059976 | 1111,02 | 66,63 |
| 88. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,090216 | 477,18 | 43,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 88. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,100296 | 1767,51 | 177,27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0199 | 0,100296 | 828,31 | 83,08 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **327,24** | **1649,28** |
| 88. 7 | 102673 С (21-020402-0104) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,005292 | 19757,33 | 104,56 |
| 88. 8 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,004032 | 26033,00 | 104,97 |
| 88. 9 | 134849 С (21-099999-9903) | Блоки дверные | м2 | 1 | 5,04 | -- | -- |
| 88.10 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 4,486 | 215,22 | 965,39 |
| 88.11 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 2,177 | 982,74 | 2139,70 |
| 88.12 | 145975 С | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 0,10584 | 346,49 | 36,67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 0,208152 | 196,55 | 40,91 |
| 88.14 | 147444 С (21-130814-0401) | Ерши металлические | кг | 0,375 | 1,89 | 190,43 | 359,91 |
| 88.15 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,001189 | 75443,28 | 89,74 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **762,27** | **3841,84** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 477,06 | 2404,37 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 96,56 | 486,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 573,61 | 2891,02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 189,91 | 957,14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2563,76** | **12921,37** |
| **89** | **С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92** | **м2** | **5,0400** | | **14404,24** | **72597,37** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 610,74 | 3078,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 610,74 | 3078,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1201,20 | 6054,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16216,18** | **81729,54** |
| | | Полы | | | | | |
| **90** | **Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **18,0000** | | **162,86** | **2931,39** |
| 90. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29) | чел-ч | 0,0681 | 1,226 | 721,29 | 884,16 |
| 90. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,1584 | 828,31 | 131,20 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **56,41** | **1015,36** |
| 90. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,0594 | 3370,50 | 200,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,0594 | 828,31 | 49,20 |
| 90. 4 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,0162 | 2505,69 | 40,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,0162 | 828,31 | 13,42 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0046 | 0,0828 | 1874,05 | 155,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,0828 | 828,31 | 68,58 |
| 90. 6 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0093 | 0,1674 | 11,48 | 1,92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,11** | **397,89** |
| 90. 7 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,051 | 0,918 | 1795,46 | 1648,23 |
| 90. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 0,0396 | 28,00 | 1,11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **91,63** | **1649,34** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 34,35 | 618,36 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8,36 | 150,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 42,71 | 768,86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,45 | 296,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **222,02** | **3996,28** |
| **91** | **Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,9000** | | **23720,36** | **21348,33** |
| 91. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 3,66 | 3,294 | 702,74 | 2314,83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2572,03** | **2314,83** |
| 91. 2 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,432 | 11,77 | 5,08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,65** | **5,08** |
| 91. 3 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,279 | 2707,52 | 755,40 |
| 91. 4 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,918 | 18451,84 | 16938,79 |
| 91. 5 | 131654 С (21-070204-0404) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0009 | 14375,42 | 12,94 |
| 91. 6 | 135832 С | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и | кг | 2 | 1,8 | 729,15 | 1312,47 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,315 | 28,00 | 8,82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21142,68** | **19028,42** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1566,37 | 1409,73 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1072,16 | 964,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2638,52 | 2374,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2108,71 | 1897,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28467,59** | **25620,84** |
| **92** | **Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **18,0000** | | **965,55** | **17379,94** |
| 92. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,361 | 6,498 | 683,56 | 4441,77 |
| 92. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0284 | 0,5112 | 800,65 | 409,29 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **269,50** | **4851,07** |
| 92. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,216 | 3370,50 | 728,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,216 | 828,31 | 178,91 |
| 92. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0396 | 0,7128 | 11,77 | 8,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 92. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0081 | 0,1458 | 1874,05 | 273,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 0,1458 | 828,31 | 120,77 |
| 92. 6 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0083 | 0,1494 | 1379,81 | 206,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0083 | 0,1494 | 733,67 | 109,61 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **67,54** | **1215,80** |
| 92. 7 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,5508 | 2707,52 | 1491,30 |
| 92. 8 | 100489 С (21-020101-0401) | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0306 | 0,5508 | 18542,90 | 10213,43 |
| 92. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,63 | 28,00 | 17,64 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,90 | 862,17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 212,03 | 3816,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,21 | 1695,71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1271,78** | **22892,13** |
| **93** | **Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2** | **Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** | **м2 покрытия** | **18,0000** | | **-208,79** | **-3758,21** |
| 93. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,0208 | 0,3744 | -683,56 | -255,92 |
| 93. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0038 | 0,0684 | -733,67 | -50,18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-17,01** | **-306,11** |
| 93. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0162 | 0,2916 | -11,77 | -3,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 93. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0038 | 0,0684 | -1379,81 | -94,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0038 | 0,0684 | 733,67 | 50,18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-5,43** | **-97,81** |
| 93. 5 | 100489 С (21-020101-0401) | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0102 | 0,1836 | -18542,90 | -3404,48 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-189,14** | **-3404,48** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | -10,36 | -186,42 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -9,29 | -167,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -19,65 | -353,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -18,28 | -328,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-246,71** | **-4440,84** |
| | | Внутренняя отделка | | | | | |
| **94** | **Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **56,7000** | | **837,61** | **47492,39** |
| 94. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 0,65 | 36,855 | 781,30 | 28794,81 |
| 94. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0532 | 3,016 | 733,67 | 2213,07 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **546,88** | **31007,88** |
| 94. 3 | 1010 С | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 2,665 | 884,88 | 2358,12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 2,665 | 733,67 | 1955,23 |
| 94. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0062 | 0,35154 | 1379,81 | 485,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0062 | 0,35154 | 733,67 | 257,91 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **50,14** | **2843,18** |
| 94. 5 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0151 | 0,85617 | 18425,21 | 15775,11 |
| 94. 6 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,003402 | 19877,39 | 67,62 |
| 94. 7 | 145969 С (21-130209-0101) | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0007 | 0,03969 | 293,99 | 11,67 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **279,62** | **15854,40** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 299,69 | 16992,32 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 48,22 | 2734,15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 347,91 | 19726,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,84 | 5377,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1280,36** | **72596,37** |
| **95** | **Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **64,8000** | | **71,85** | **4655,86** |
| 95. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 0,092 | 5,962 | 702,74 | 4189,45 |
| 95. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,01944 | 796,76 | 15,49 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **64,89** | **4204,94** |
| 95. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00648 | 1379,81 | 8,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00648 | 733,67 | 4,75 |
| 95. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,01296 | 1767,51 | 22,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,01296 | 828,31 | 10,73 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,49** | **31,85** |
| 95. 5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000004 | 0,000259 | 1439,40 | 0,37 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95. 6 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00017 | 0,011016 | 23886,67 | 263,14 |
| 95. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0001 | 0,00648 | 84,66 | 0,55 |
| 95. 8 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,008 | 0,5184 | 162,18 | 84,07 |
| 95. 9 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,016 | 1,037 | 83,36 | 86,43 |
| 95.10 | 276161 С (22-040203-9901) | Краски сухие | кг | 0,005 | 0,324 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,71** | **434,56** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 35,56 | 2304,31 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,55 | 295,11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 40,11 | 2599,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,96 | 580,42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120,92** | **7835,70** |
| | | Наружная отделка | | | | | |
| **96** | **Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **74,4000** | | **877,58** | **65291,72** |
| 96. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,611 | 45,458 | 828,31 | 37653,65 |
| 96. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 1,786 | 733,67 | 1310,04 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **523,71** | **38963,69** |
| 96. 3 | 976 С (31-050402-0302) | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,009 | 0,6696 | 52,57 | 35,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 96. 4 | 3385 С (31-030205-0202) | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 1,786 | 944,66 | 1686,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,024 | 1,786 | 733,67 | 1310,33 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,14** | **1721,99** |
| 96. 5 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0189 | 1,406 | 18425,21 | 25908,79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,2604 | 28,00 | 7,29 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **348,33** | **25916,08** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 286,99 | 21352,10 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,38 | 3673,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 336,37 | 25025,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,12 | 7225,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1311,06** | **97542,92** |
| **97** | **Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая** | **м2 фасада** | **82,5000** | | **58,68** | **4841,10** |
| 97. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 0,058 | 4,785 | 733,67 | 3510,61 |
| 97. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0165 | 828,31 | 13,67 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,72** | **3524,28** |
| 97. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0017 | 0,14025 | 35,69 | 5,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 97. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0165 | 1767,51 | 29,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0165 | 828,31 | 13,67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,41** | **34,17** |
| 97. 5 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,0495 | 18425,21 | 912,05 |
| 97. 6 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00019 | 0,015675 | 23886,67 | 374,42 |
| 97. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,001 | 0,0825 | 84,66 | 6,98 |
| 97. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00124 | 0,1023 | 28,00 | 2,86 |
| 97. 9 | 276161 С (22-040203-9901) | Краски сухие | кг | 0,009 | 0,7425 | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,48 | 287,15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,89 | 2218,45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,85 | 564,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **92,42** | **7624,32** |
| | | Отмостка | | | | | |
| **98** | **Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **18,0000** | | **162,86** | **2931,39** |
| 98. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29) | чел-ч | 0,0681 | 1,226 | 721,29 | 884,16 |
| 98. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,1584 | 828,31 | 131,20 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **56,41** | **1015,36** |
| 98. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,0594 | 3370,50 | 200,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,0594 | 828,31 | 49,20 |
| 98. 4 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,0162 | 2505,69 | 40,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,0162 | 828,31 | 13,42 |
| 98. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0046 | 0,0828 | 1874,05 | 155,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,0828 | 828,31 | 68,58 |
| 98. 6 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0093 | 0,1674 | 11,48 | 1,92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,11** | **397,89** |
| 98. 7 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,051 | 0,918 | 1795,46 | 1648,23 |
| 98. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 0,0396 | 28,00 | 1,11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **91,63** | **1649,34** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 34,35 | 618,36 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8,36 | 150,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 42,71 | 768,86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,45 | 296,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **222,02** | **3996,28** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **99** | **Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5400** | | **23720,36** | **12809,00** |
| 99. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 3,66 | 1,976 | 702,74 | 1388,90 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2572,03** | **1388,90** |
| 99. 2 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,2592 | 11,77 | 3,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,65** | **3,05** |
| 99. 3 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,1674 | 2707,52 | 453,24 |
| 99. 4 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,5508 | 18451,84 | 10163,27 |
| 99. 5 | 131654 С (21-070204-0404) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00054 | 14375,42 | 7,76 |
| 99. 6 | 135832 С (21-100501-0501) | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1,08 | 729,15 | 787,48 |
| 99. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,189 | 28,00 | 5,29 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21142,68** | **11417,05** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1566,37 | 845,84 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1072,16 | 578,96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2638,52 | 1424,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2108,71 | 1138,70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28467,59** | **15372,50** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **914762,41** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **914762,41** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **523283,00** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **248264,84** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **96172,87** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **7945,04** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **181982,09** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **137371,61** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **44610,48** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1184484,07** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **331,53** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **248264,84** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **1184484,07** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **331,53** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **248264,84** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.Надворная уборная (ЛС №3-2). Айдарлы** | | | | | | | |
| **100** | **Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **10,5000** | | **1033,63** | **10853,14** |
| 100. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 1,54 | 16,17 | 671,19 | 10853,14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1033,63** | **10853,14** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 610,88 | 6414,21 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 69,73 | 732,14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 680,60 | 7146,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 137,14 | 1439,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1851,38** | **19439,44** |
| **101** | **Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **2,7000** | | **637,36** | **1720,87** |
| 101. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72) | чел-ч | 0,972 | 2,624 | 655,72 | 1720,87 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **637,36** | **1720,87** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 376,68 | 1017,04 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,00 | 116,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 419,67 | 1133,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84,56 | 228,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1141,60** | **3082,31** |
| **102** | **Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,4050** | | **63482,29** | **25710,33** |
| 102. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29) | чел-ч | 22,5 | 9,113 | 721,29 | 6572,76 |
| 102. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,1458 | 828,31 | 120,77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16527,22** | **6693,52** |
| 102. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,09315 | 10,77 | 1,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102. 4 | 1795 С (34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,33 | 0,13365 | 86,39 | 11,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 102. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,1458 | 1767,51 | 257,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 0,1458 | 828,31 | 120,77 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **667,29** | **270,25** |
| 102. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0031 | 0,001255 | 205870,68 | 258,47 |
| 102. 7 | 131542 С (21-070201-0202) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,93 | 0,37665 | 38745,26 | 14593,40 |
| 102. 8 | 131589 С (21-070203-0205) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12 | 0,0486 | 32766,02 | 1592,43 |
| 102. 9 | 131643 С (21-070204-0304) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,00405 | 18563,54 | 75,18 |
| 102.10 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,45 | 0,58725 | 215,22 | 126,39 |
| 102.11 | 144749 С (21-130201-0904) | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0075 | 0,003038 | 395629,44 | 1201,72 |
| 102.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3 | 1,215 | 196,55 | 238,81 |
| 102.13 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,001045 | 75443,28 | 78,83 |
| 102.14 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,00301 | 0,001219 | 575926,68 | 702,08 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **46585,97** | **18867,32** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 9883,28 | 4002,73 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3110,70 | 1259,83 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12993,98 | 5262,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6118,10 | 2477,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **82594,36** | **33450,72** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103** | **Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,4050** | | **5998,15** | **2429,25** |
| 103. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,78 | 0,3159 | 742,95 | 234,70 |
| 103. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,006885 | 911,46 | 6,28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **595,00** | **240,97** |
| 103. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,002025 | 3114,94 | 6,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,002025 | 1111,02 | 2,25 |
| 103. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,00486 | 1767,51 | 8,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,00486 | 828,31 | 4,03 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,78** | **14,90** |
| 103. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,000405 | 67003,80 | 27,14 |
| 103. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,000688 | 70963,19 | 48,86 |
| 103. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,002713 | 774945,77 | 2102,82 |
| 103. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,009315 | 28,00 | 0,26 |
| 103. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,012 | 0,00486 | 120,36 | 0,58 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5381,87** | **2179,66** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 355,81 | 144,10 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 269,41 | 109,11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 625,22 | 253,21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 529,87 | 214,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7153,24** | **2897,06** |
| **104** | **Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015** | **Стены каркасные. Обшивка досками обшивки** | **м2 обшивки стен (за вычетом** | **33,0000** | | **2180,91** | **71969,93** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 0,1848 | 828,31 | 153,07 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **274,33** | **9052,87** |
| 104. 3 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0036 | 0,1188 | 15,50 | 1,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 104. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 0,1848 | 1767,51 | 326,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 0,1848 | 828,31 | 153,07 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,95** | **328,48** |
| 104. 5 | 131587 С (21-070203-0203) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0014 | 0,0462 | 31497,14 | 1455,17 |
| 104. 6 | 131813 С (21-070503-0103) | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,0143 | 0,4719 | 123123,06 | 58101,77 |
| 104. 7 | 135565 С (21-100401-1404) | Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83 | м2 | 1,05 | 34,65 | 71,08 | 2462,92 |
| 104. 8 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,022 | 0,726 | 346,49 | 251,55 |
| 104. 9 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0725 | 2,393 | 196,55 | 470,25 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1901,26** | **62741,66** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 164,05 | 5413,62 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 99,43 | 3281,06 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 263,48 | 8694,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 195,55 | 6453,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2639,93** | **87117,78** |
| **105** | **Е11-100102-0402 11-100102-0402 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,3402** | | **39668,63** | **13495,27** |
| 105. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29) | чел-ч | 20,1 | 6,838 | 721,29 | 4932,20 |
| 105. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,129276 | 828,31 | 107,08 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14812,69** | **5039,28** |
| 105. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,06804 | 10,77 | 0,73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105. 4 | 1795 С (34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,3 | 0,10206 | 86,39 | 8,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 105. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,129276 | 1767,51 | 228,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,38 | 0,129276 | 828,31 | 107,08 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **699,72** | **238,05** |
| 105. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0042 | 0,001429 | 205870,68 | 294,16 |
| 105. 7 | 131502 С (21-070101-0202) | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,33 | 0,112266 | 13336,72 | 1497,26 |
| 105. 8 | 131643 С (21-070204-0304) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,035 | 0,011907 | 18563,54 | 221,04 |
| 105. 9 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,46 | 0,156492 | 215,22 | 33,68 |
| 105.10 | 144749 С (21-130201-0904) | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0185 | 0,006294 | 395629,44 | 2489,97 |
| 105.11 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,5 | 0,1701 | 196,55 | 33,43 |
| 105.12 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,00186 | 0,000633 | 75443,28 | 47,74 |
| 105.13 | 248314 С (21-070101-9901) | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,72 | 0,244944 | 14281,24 | 3498,10 |
| 105.14 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,00107 | 0,000364 | 575926,68 | 209,65 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24470,98** | **8325,03** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 8857,99 | 3013,49 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2057,53 | 699,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10915,52 | 3713,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4046,73 | 1376,70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **54630,88** | **18585,43** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015** | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **9,0000** | | **4130,62** | **37175,55** |
| 106. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 0,601 | 5,409 | 733,67 | 3968,42 |
| 106. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0186 | 0,1674 | 789,64 | 132,19 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **455,62** | **4100,61** |
| 106. 3 | 1195 С (31-040402-0101) | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,027 | 0,243 | 50,44 | 12,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 106. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,009 | 0,081 | 15,50 | 1,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 106. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0076 | 0,0684 | 1379,81 | 94,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0076 | 0,0684 | 733,67 | 50,18 |
| 106. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,011 | 0,099 | 1767,51 | 174,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,099 | 828,31 | 82,00 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,43** | **282,87** |
| 106. 7 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,262 | 2,358 | 196,55 | 463,46 |
| 106. 8 | 150047 С (22-060204-0302) | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,0371 | 0,3339 | 97217,10 | 32460,79 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3658,25** | **32924,25** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 277,47 | 2497,27 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 186,90 | 1682,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 464,38 | 4179,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 367,60 | 3308,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4962,59** | **44663,34** |
| **107** | **Е11-150403-0101 11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска простая масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **76,2000** | | **329,15** | **25081,14** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,04572 | 812,54 | 37,15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **192,46** | **14665,58** |
| 107. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00762 | 1379,81 | 10,51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00762 | 733,67 | 5,59 |
| 107. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0381 | 1767,51 | 67,34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0381 | 828,31 | 31,56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,02** | **77,86** |
| 107. 5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000004 | 0,000305 | 1439,40 | 0,44 |
| 107. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0033 | 0,25146 | 84,66 | 21,29 |
| 107. 7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,008 | 0,6096 | 162,18 | 98,86 |
| 107. 8 | 149388 С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,084 | 6,401 | 371,48 | 2377,77 |
| 107. 9 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 3,81 | 83,36 | 317,60 |
| 107.10 | 278579 С (22-040201-0616) | Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71 | кг | 0,27 | 20,574 | 367,40 | 7558,89 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **136,15** | **10374,85** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 105,47 | 8036,74 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18,43 | 1404,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,90 | 9440,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36,24 | 2761,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **489,29** | **37283,85** |
| **108** | **Е11-120101-0703 11-120101-0703 РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам** | **м2 кровли** | **5,9100** | | **972,81** | **5749,33** |
| 108. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,418 | 2,47 | 742,95 | 1835,37 |
| 108. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0119 | 0,070329 | 897,21 | 63,10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **321,23** | **1898,47** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,005 | 0,02955 | 3561,49 | 105,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,02955 | 828,31 | 24,48 |
| 108. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,017139 | 3114,94 | 53,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,017139 | 1111,02 | 19,04 |
| 108. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,004 | 0,02364 | 1767,51 | 41,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 0,02364 | 828,31 | 19,58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,91** | **200,41** |
| 108. 6 | 135409 С (21-100202-0102) | Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012 | м2 | 1,3 | 7,683 | 427,11 | 3281,49 |
| 108. 7 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,0158 | 0,093378 | 153,00 | 14,29 |
| 108. 8 | 144749 С (21-130201-0904) | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000236 | 395629,44 | 93,53 |
| 108. 9 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0014 | 0,008274 | 196,55 | 1,63 |
| 108.10 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0002 | 0,001182 | 272948,83 | 322,63 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **628,35** | **3713,55** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 181,17 | 1070,74 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 48,93 | 289,17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 230,10 | 1359,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 96,23 | 568,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1299,15** | **7677,98** |
| **109** | **Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков** | **м2** | **4,4100** | | **2979,68** | **13140,40** |
| 109. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 1,15 | 5,071 | 771,40 | 3912,16 |
| 109. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,039 | 0,17199 | 828,31 | 142,46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,039 | 0,17199 | 1767,51 | 303,99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 0,17199 | 828,31 | 142,46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **68,93** | **303,99** |
| 109. 4 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,003528 | 26033,00 | 91,84 |
| 109. 5 | 131822 С (21-070503-0201) | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 5,4 | 23,814 | 257,72 | 6137,34 |
| 109. 6 | 134849 С (21-099999-9903) | Блоки дверные | м2 | 1 | 4,41 | -- | -- |
| 109. 7 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,1012 | 0,446292 | 196,55 | 87,72 |
| 109. 8 | 147090 С (21-130804-1101) | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 1,08 | 4,763 | 547,44 | 2607,35 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2023,64** | **8924,25** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 549,81 | 2424,66 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 149,65 | 659,96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 699,46 | 3084,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 294,33 | 1298,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3973,47** | **17523,02** |
| **110** | **С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **4,4100** | | **8408,21** | **37080,21** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 356,51 | 1572,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 356,51 | 1572,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 701,18 | 3092,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9465,90** | **41744,60** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **244405,43** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **244405,43** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **148050,57** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **58319,93** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **45840,44** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **34034,58** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **11805,86** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **23219,67** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **313465,53** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **80,34** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **58319,93** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **313465,53** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **80,34** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **58319,93** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 8.Водопроводные сети В1. Наружный водопровод (ЛС №6-1-1). Айдарлы** | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **111** | **Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **281,0187** | | **86,69** | **24361,39** |
| 111. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00888 | 2,495 | 671,19 | 1674,92 |
| 111. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 5,424 | 1111,02 | 6025,80 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,40** | **7700,71** |
| 111. 3 | 2264 С (31-010201-0103) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0193 | 5,424 | 4182,87 | 22686,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0193 | 5,424 | 1111,02 | 6026,17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **80,73** | **22686,47** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 16,20 | 4551,12 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,36 | 1225,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,56 | 5777,01 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,58 | 2411,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,83** | **32549,47** |
| **112** | **Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **8,6913** | | **1332,94** | **11585,02** |
| 112. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29) | чел-ч | 1,848 | 16,062 | 721,29 | 11585,02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1332,94** | **11585,02** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 787,77 | 6846,74 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 89,92 | 781,51 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 176,85 | 1537,06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2387,48** | **20750,33** |
| **113** | **Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **226,5209** | | **21,91** | **4963,62** |
| 113. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 1,826 | 953,89 | 1741,57 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,69** | **1741,57** |
| 113. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 1,826 | 2718,66 | 4963,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 1,826 | 953,89 | 1741,80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,91** | **4963,62** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 4,54 | 1029,27 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,12 | 254,10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,67 | 1283,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,21 | 499,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29,78** | **6746,74** |
| **114** | **Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **56,6302** | | **637,36** | **36093,84** |
| 114. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72) | чел-ч | 0,972 | 55,045 | 655,72 | 36093,84 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **637,36** | **36093,84** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 376,68 | 21331,46 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,00 | 2434,83 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 419,67 | 23766,29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84,56 | 4788,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1141,60** | **64648,94** |
| **115** | **Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **226,5209** | | **117,21** | **26550,31** |
| 115. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61) | чел-ч | 0,108 | 24,464 | 618,61 | 15133,83 |
| 115. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 5,946 | 828,31 | 4925,27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **88,55** | **20059,11** |
| 115. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 5,946 | 1874,05 | 11143,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 5,946 | 828,31 | 4925,13 |
| 115. 4 | 1866 С | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 23,785 | 11,48 | 273,05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **50,40** | **11416,47** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 52,33 | 11854,93 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,19 | 1628,38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,52 | 13483,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14,14 | 3202,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **190,87** | **43236,31** |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| **116** | **Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | **м3 основания** | **6,4550** | | **3813,03** | **24613,14** |
| 116. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 1,02 | 6,584 | 702,74 | 4626,91 |
| 116. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,225925 | 828,31 | 187,14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **745,79** | **4814,05** |
| 116. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,035 | 0,225925 | 3370,50 | 761,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 0,225925 | 828,31 | 187,14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **117,97** | **761,48** |
| 116. 4 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 7,1 | 2707,52 | 19224,75 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2978,27** | **19224,75** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 463,13 | 2989,52 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 181,31 | 1170,35 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 644,44 | 4159,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 356,60 | 2301,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4814,07** | **31074,85** |
| **117** | **Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,0100** | | **192468,60** | **1924,69** |
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86) | чел-ч | 179 | 1,79 | 799,86 | 1431,75 |
| 117. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 21,05 | 0,2105 | 740,18 | 155,81 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **158755,83** | **1587,56** |
| 117. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 19,8 | 0,198 | 2283,23 | 452,08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0015 | 2858,39 | 4,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,0015 | 953,89 | 1,43 |
| 117. 5 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 8 | 0,08 | 128,74 | 10,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 117. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,0093 | 1170,50 | 10,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,93 | 0,0093 | 828,31 | 7,70 |
| 117. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,0017 | 1767,51 | 3,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,0017 | 828,31 | 1,41 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48055,67** | **480,56** |
| 117. 8 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,22 | 0,0022 | 215,22 | 0,47 |
| 117. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 8 | 0,08 | 148,83 | 11,91 |
| 117.10 | 250404 С (23-011399-9903) | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 10,1 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1237,99** | **12,38** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 98587,37 | 985,87 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12340,77 | 123,41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 110928,14 | 1109,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24271,74 | 242,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327668,49** | **3276,68** |
| **118** | **Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,1900** | | **181738,22** | **34530,26** |
| 118. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86) | чел-ч | 173 | 32,87 | 799,86 | 26291,40 |
| 118. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,65 | 3,544 | 740,25 | 2623,06 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152181,38** | **28914,46** |
| 118. 3 | 116 С | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 17,5 | 3,325 | 2283,23 | 7591,74 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 17,5 | 3,325 | 733,67 | 2439,45 |
| 118. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,11 | 0,0209 | 2858,39 | 59,74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,0209 | 953,89 | 19,94 |
| 118. 5 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 8 | 1,52 | 128,74 | 195,68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 118. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,1767 | 1170,50 | 206,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,93 | 0,1767 | 828,31 | 146,36 |
| 118. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,0209 | 1767,51 | 36,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,0209 | 828,31 | 17,31 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42583,86** | **8090,93** |
| 118. 8 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,16 | 0,0304 | 215,22 | 6,54 |
| 118. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 5 | 0,95 | 148,83 | 141,39 |
| 118.10 | 250404 С (23-011399-9903) | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 191,9 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **778,59** | **147,93** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 94504,63 | 17955,88 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11712,70 | 2225,41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 106217,33 | 20181,29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23036,44 | 4376,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **310992,00** | **59088,48** |
| **119** | **Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0445** | | **605871,93** | **26967,36** |
| 119. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89) | чел-ч | 312,7 | 13,918 | 953,89 | 13276,51 |
| 119. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,3 | 4,197 | 950,97 | 3991,51 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **387958,21** | **17268,02** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119. 3 | 126 С (31-060201-0501) | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 92,11 | 4,1 | 3104,70 | 12728,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 92,11 | 4,1 | 953,89 | 3910,95 |
| 119. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,19 | 0,097477 | 1767,51 | 172,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,19 | 0,097477 | 828,31 | 80,74 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **289844,76** | **12900,99** |
| 119. 5 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,09 | 0,004006 | 197175,18 | 789,86 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17745,77** | **789,86** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 240922,05 | 10723,44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35904,06 | 1598,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 276826,11 | 12321,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 70615,84 | 3143,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **953313,89** | **42432,00** |
| **120** | **Е11-220601-0601 11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0050** | | **126375,28** | **631,88** |
| 120. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 69,9 | 0,3495 | 853,68 | 298,36 |
| 120. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,49 | 0,05245 | 959,02 | 50,30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **69732,35** | **348,66** |
| 120. 3 | 846 С (32-040102-0101) | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 4,85 | 0,02425 | 3890,96 | 94,36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,85 | 0,02425 | 1111,02 | 26,94 |
| 120. 4 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 10,72 | 0,0536 | 23,34 | 1,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 120. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 6,17 | 0,03085 | 477,18 | 14,72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 120. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 5,36 | 0,0268 | 1170,50 | 31,37 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,0014 | 1767,51 | 2,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,28 | 0,0014 | 828,31 | 1,16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28834,34** | **144,17** |
| 120. 8 | 135874 С (21-100501-9903) | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 110 | 0,55 | 250,77 | 137,92 |
| 120. 9 | 136328 С (21-110203-0804) | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 2,8 | 0,014 | 2778,53 | 38,90 |
| 120.10 | 146945 С (21-130802-0107) | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,024 | 0,00012 | 16137,42 | 1,94 |
| 120.11 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,08 | 0,0004 | 6598,38 | 2,64 |
| 120.12 | 149239 С (22-040101-9904) | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,004 | 0,00002 | 365442,27 | 7,31 |
| 120.13 | 249178 С (21-130803-9902) | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 0,6 | 0,003 | 211,97 | 0,64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37868,70** | **189,34** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 43303,79 | 216,52 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7194,39 | 35,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50498,18 | 252,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14149,88 | 70,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191023,34** | **955,12** |
| **121** | **Е11-220601-0602 11-220601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0060** | | **140079,94** | **840,48** |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 69,9 | 0,4194 | 853,68 | 358,03 |
| 121. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,51 | 0,06306 | 958,77 | 60,46 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **69748,91** | **418,49** |
| 121. 3 | 846 С (32-040102-0101) | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 4,85 | 0,0291 | 3890,96 | 113,23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,85 | 0,0291 | 1111,02 | 32,33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. 4 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 10,72 | 0,06432 | 23,34 | 1,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 121. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 6,17 | 0,03702 | 477,18 | 17,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 121. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 5,36 | 0,03216 | 1170,50 | 37,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 5,36 | 0,03216 | 828,31 | 26,64 |
| 121. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,0018 | 1767,51 | 3,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3 | 0,0018 | 828,31 | 1,49 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28869,69** | **173,22** |
| 121. 8 | 135874 С (21-100501-9903) | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 150 | 0,9 | 250,77 | 225,69 |
| 121. 9 | 136328 С (21-110203-0804) | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 3,8 | 0,0228 | 2778,53 | 63,35 |
| 121.10 | 146945 С (21-130802-0107) | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,032 | 0,000192 | 16137,42 | 3,10 |
| 121.11 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,08 | 0,00048 | 6598,38 | 3,17 |
| 121.12 | 149239 С (22-040101-9904) | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,006 | 0,000036 | 365442,27 | 13,16 |
| 121.13 | 249178 С (21-130803-9902) | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 0,6 | 0,0036 | 211,97 | 0,76 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **51538,02** | **309,23** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 43314,08 | 259,88 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7775,91 | 46,66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 51089,98 | 306,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15293,59 | 91,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206463,52** | **1238,78** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **122** | **С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **6,0000** | | **1315,29** | **7891,74** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,77 | 334,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 55,77 | 334,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 109,68 | 658,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1480,74** | **8884,46** |
| **123** | **С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **5,0000** | | **265,46** | **1327,30** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11,26 | 56,28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,26 | 56,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,14 | 110,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **298,85** | **1494,26** |
| **124** | **Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций** | **1,4900** | | **25689,36** | **38277,15** |
| 124. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 8,86 | 13,201 | 752,84 | 9938,54 |
| 124. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,218 | 3,305 | 1006,76 | 3327,15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8903,15** | **13265,69** |
| 124. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,025 | 0,03725 | 3370,50 | 125,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,025 | 0,03725 | 828,31 | 30,85 |
| 124. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,4 | 2,086 | 3114,94 | 6497,76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,4 | 2,086 | 1111,02 | 2317,59 |
| 124. 5 | 1005 С (31-010105-0601) | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,032 | 0,04768 | 190,50 | 9,08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,016 | 0,02384 | 1170,50 | 27,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,016 | 0,02384 | 828,31 | 19,75 |
| 124. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,777 | 1,158 | 1767,51 | 2046,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,777 | 1,158 | 828,31 | 959,18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5843,36** | **8706,60** |
| 124. 8 | 100055 С (21-010201-0303) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,226 | 0,33674 | 2337,22 | 787,04 |
| 124. 9 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,133 | 0,19817 | 18451,84 | 3656,60 |
| 124.10 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,01 | 0,0149 | 15897,22 | 236,87 |
| 124.11 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,004 | 0,00596 | 24437,72 | 145,65 |
| 124.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00011 | 0,000164 | 23886,67 | 3,92 |
| 124.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,08 | 0,1192 | 196,55 | 23,43 |
| 124.14 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00031 | 0,000462 | 28,00 | 0,01 |
| 124.15 | 275941 С (27-010101-0105) | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,12 | 0,1788 | 914,15 | 163,45 |
| 124.16 | 279845 С (21-050301-3001) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,064 | 0,09536 | 153261,74 | 14615,04 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13175,84** | **19632,00** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 5528,85 | 8237,99 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1323,65 | 1972,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6852,51 | 10210,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2603,35 | 3878,99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35145,22** | **52366,37** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | **м2 поверхности** | **11,5395** | | **725,29** | **8369,51** |
| 125. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03) | чел-ч | 0,212 | 2,446 | 819,03 | 2003,65 |
| 125. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,023079 | 828,31 | 19,12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **175,29** | **2022,77** |
| 125. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,22502 | 477,18 | 107,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 125. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,023079 | 1767,51 | 40,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,023079 | 828,31 | 19,12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,84** | **148,17** |
| 125. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 27,695 | 212,16 | 5875,73 |
| 125. 6 | 144636 С (21-130104-0103) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,001846 | 108490,23 | 200,31 |
| 125. 7 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,002769 | 51147,90 | 141,65 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **538,82** | **6217,69** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 89,05 | 1027,57 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,53 | 398,44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,58 | 1426,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 67,91 | 783,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **916,78** | **10579,16** |
| **126** | **С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,0000** | | **10020,26** | **10020,26** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 424,86 | 424,86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11280,73** | **11280,73** |
| **127** | **С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83+Стремянка** | **т** | **0,0171** | | **299949,34** | **5123,13** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12717,85 | 217,22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,85 | 217,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013,38 | 427,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337680,57** | **5767,58** |
| | | Футляр | | | | | |
| **128** | **Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **11,2665** | | **1110,79** | **12514,68** |
| 128. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29) | чел-ч | 1,54 | 17,35 | 721,29 | 12514,68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1110,79** | **12514,68** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 656,47 | 7396,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 74,93 | 844,22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 731,41 | 8240,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 147,38 | 1660,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1989,57** | **22415,48** |
| **129** | **Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0070** | | **322359,71** | **2256,52** |
| 129. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41) | чел-ч | 270 | 1,89 | 891,41 | 1684,76 |
| 129. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 27,65 | 0,19355 | 908,46 | 175,83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **265799,50** | **1860,60** |
| 129. 3 | 126 С (31-060201-0501) | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 15,17 | 0,10619 | 3104,70 | 329,69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 15,17 | 0,10619 | 953,89 | 101,29 |
| 129. 4 | 270 С (31-010101-0402) | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1,1 | 0,0077 | 3781,98 | 29,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,1 | 0,0077 | 1111,02 | 8,55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129. 5 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 16,5 | 0,1155 | 23,34 | 2,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 129. 6 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 12 | 0,084 | 128,74 | 10,81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 129. 7 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 1,8 | 0,0126 | 166,49 | 2,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 129. 8 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 11,17 | 0,07819 | 1170,50 | 91,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 11,17 | 0,07819 | 828,31 | 64,77 |
| 129. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,00147 | 1767,51 | 2,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,00147 | 828,31 | 1,22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66933,81** | **468,54** |
| 129.10 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,18 | 0,00126 | 24437,72 | 30,79 |
| 129.11 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,00028 | 200244,36 | 56,07 |
| 129.12 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 15,7 | 0,1099 | 148,83 | 16,36 |
| 129.13 | 250410 С (23-011399-9909) | Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 | м | 1004 | 7,028 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14745,19** | **103,22** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 165061,49 | 1155,43 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20666,66 | 144,67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 185728,15 | 1300,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 40647,03 | 284,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **548734,88** | **3841,14** |
| **130** | **Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК** | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | **7,0000** | | **856,26** | **5993,80** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,0119 | 828,31 | 9,86 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **700,50** | **4903,51** |
| 130. 3 | 1042 С (31-050402-0203) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т) | маш.-ч | 0,2608 | 1,826 | 38,81 | 70,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 130. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0119 | 1767,51 | 21,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,0119 | 828,31 | 9,86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,13** | **91,88** |
| 130. 5 | 127730 С (21-050302-0104) | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 0,000538 | 0,003766 | 228,09 | 0,86 |
| 130. 6 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,000037 | 0,000259 | 282240,61 | 73,10 |
| 130. 7 | 147673 С (21-130816-2304) | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,226 | 1,582 | 590,58 | 934,30 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **144,04** | **1008,26** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 435,01 | 3045,08 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 54,75 | 383,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 489,76 | 3428,33 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 107,68 | 753,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1453,70** | **10175,90** |
| **131** | **Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **2,0000** | | **22650,50** | **45301,00** |
| 131. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 7,99 | 15,98 | 771,40 | 12326,97 |
| 131. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,1 | 828,31 | 82,83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6204,90** | **12409,80** |
| 131. 3 | 128 С (31-060201-0201) | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 2,44 | 4,88 | 446,13 | 2177,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 131. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 2,13 | 4,26 | 477,18 | 2032,79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,1 | 1767,51 | 176,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,1 | 828,31 | 82,83 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2193,33** | **4386,65** |
| 131. 6 | 131643 С (21-070204-0304) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,001 | 18563,54 | 18,56 |
| 131. 7 | 144636 С (21-130104-0103) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,025 | 0,05 | 108490,23 | 5424,51 |
| 131. 8 | 147076 С (21-130804-0401) | Каболка | т | 0,0098 | 0,0196 | 1083774,62 | 21241,98 |
| 131. 9 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00475 | 0,0095 | 200244,36 | 1902,32 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14293,69** | **28587,38** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 3853,24 | 7706,49 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1123,76 | 2247,52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4977,00 | 9954,01 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2210,20 | 4420,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29837,70** | **59675,41** |
| **132** | **Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0070** | | **1292764,65** | **9049,35** |
| 132. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 205 | 1,435 | 809,14 | 1161,12 |
| 132. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4924 | 0,003447 | 1007,66 | 3,47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **166369,87** | **1164,59** |
| 132. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,00126 | 3370,50 | 4,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,00126 | 828,31 | 1,04 |
| 132. 4 | 863 С (32-010201-0103) | Котлы битумные передвижные, 1000 л | маш.-ч | 31,24 | 0,21868 | 825,21 | 180,46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел. | чел-ч | 0,3124 | 0,0021868 | 1111,00 | 2,43 |
| 132. 5 | 1042 С (31-050402-0203) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т) | маш.-ч | 69,1 | 0,4837 | 38,81 | 18,77 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29068,02** | **203,48** |
| 132. 6 | 135874 С (21-100501-9903) | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 3320 | 23,24 | 250,77 | 5827,89 |
| 132. 7 | 136328 С (21-110203-0804) | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 82 | 0,574 | 2778,53 | 1594,88 |
| 132. 8 | 146945 С (21-130802-0107) | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,71 | 0,00497 | 16137,42 | 80,20 |
| 132. 9 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,31 | 0,00217 | 6598,38 | 14,32 |
| 132.10 | 149239 С (22-040101-9904) | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,055 | 0,000385 | 365442,27 | 140,70 |
| 132.11 | 248314 С (21-070101-9901) | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,25 | 0,00175 | 14281,24 | 24,99 |
| 132.12 | 249178 С (21-130803-9902) | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 1,2 | 0,0084 | 211,97 | 1,78 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1097822,92** | **7684,76** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 103315,69 | 723,21 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 59193,81 | 414,36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 162509,50 | 1137,57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 116421,93 | 814,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1571696,07** | **11001,87** |
| **133** | **С123-010201-0188 23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **7,0280** | | **2437,07** | **17127,73** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 103,33 | 726,22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 103,33 | 726,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 203,23 | 1428,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2743,63** | **19282,26** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **356314,14** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **314823,97** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **125965,88** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **108036,59** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **17929,29** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **35263,19** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **476053,04** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **237,33** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **178673,13** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **5123,13** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **5123,13** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **217,22** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **427,23** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **5767,58** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **36367,03** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **36367,03** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1541,96** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3032,72** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **40941,71** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **522762,34** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **237,33** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **178673,13** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **7940721,84** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **2578225,02** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **287880,91** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **107635,49** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **5074615,92** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0,00** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0,00** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **1523267,81** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **9463989,65** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **401273,16** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **9865262,81** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **789221,03** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **10654483,84** |
| | | **ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 Айдарлы** | Тенге | | | | **10 654 483,84** |
| | | **Всего оборудования** | Тенге | | | | **-** |
| | | **ИТОГО без оборудования** | Тенге | | | | **10 654 483,84** |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | Временные здания и сооружения - 1% | Тенге | | | | 106 544,84 |
| | | **Итого по главам 1-8** | Тенге | | | | **10 761 028,68** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08% | Тенге | | | | 116 219,11 |
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | | 1 186 565,49 |
| | **Итого по главам 1-9** | Тенге | | | | **12 063 813,28** |
| | **ВСЕГО с оборудованиям** | Тенге | | | | **12 063 813,28** |
| | **В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383** | Тенге | | | | **12 786 897,74** |
| | **Итого с понижающим коэф. - 0,920457793875** | Тенге | | | | **11 769 799,68** |
| | НДС 12% | Тенге | | | | 1 412 375,96 |
| | **ИТОГО:** | Тенге | | | | **13 182 175,64** |

**Заказчик:**
**Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
**_____ Кайназаров Г.А.**

**Технадзор:**
**Директор ТОО "Айбар-Ш"_____ Курманаева М.Н.**

**Авторский надзор:**
**ГИП ТОО "СырСтройПроектСервис"_____ Курелов Т.Р.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"**
**_____ Шамахов Б.Ы.**