Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Айдарлы и Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)

Справка
о стоимости выполненных работ от 26.08.2021 г.

		код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				№58	06.11.2020 г.				
				Дополнительное соглашение					
				№01	16.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Айдарлы и Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)	73 365 539,18	65 504 945,70						7 860 593,48	
С начала строительства	55 937 409,79	49 944 115,88						5 993 293,91	
За отчетный период:	4 363 903,90	3 896 342,77						467 561,13	4 363 903,90

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Кайназаров Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ Курманаева М.Н.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ Курелов Т.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Айдарлы и Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)
Доп.договор №01 от 16.06.2021 г. к договору №58 от 06.11.2020 г.

АКТ №7
приемки выполненных работ
от 26.08.2021 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Амангельды							
РАЗДЕЛ 1.Разные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Амангельды							
		Отмостка					
1	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**10,8900**		**6134,26**	**66802,14**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,24	35,284	702,74	24795,20
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	5,99	828,31	4961,16
		Итого оплата труда:				**2732,45**	**29756,36**
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,9801	3370,50	3303,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,9801	828,31	811,83
1. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,009	1874,05	9387,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,009	828,31	4149,00
1. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	10,128	11,48	116,27

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**12807,56**
1. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	3,158	2369,58	7483,37
1. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,9801	2160,71	2117,71
1. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,89	1795,46	19552,56
1. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,633	28,00	45,74
		Итого материалов:				**2681,30**	**29199,38**
		НР первого уровня	%	60,9		1664,06	18121,62
		НР второго уровня	%	4,24		330,65	3600,77
		Накладные расходы	%	--		1994,71	21722,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650,32	7081,96
		Сметная стоимость:				**8779,29**	**95606,49**
2	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**52,6810**		**1391,40**	**73300,09**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	7,586	799,86	6067,79
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,036877	909,08	33,52
		Итого оплата труда:				**115,82**	**6101,31**
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,015804	3370,50	53,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015804	828,31	13,09
2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,010536	3114,94	32,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010536	1111,02	11,71
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010536	1767,51	18,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010536	828,31	8,73
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**104,71**

2. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,263405	2707,52	713,17
2. 7	102726 С (21-020501-0201)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	3,761	16900,10	63568,40
2. 8	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0006	0,031609	90039,69	2846,03
		Итого материалов:				**1274,23**	**67127,60**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	3679,09
		НР второго уровня	%	4,24		61,96	3263,92
		Накладные расходы	%	--		131,79	6943,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,86	6419,45
		Сметная стоимость:				**1645,04**	**86662,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**140102,23**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**140102,23**
	Материалы -		Тенге				**96326,98**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35857,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**28665,40**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21800,71**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6864,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13501,41**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**182269,04**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35857,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**182269,04**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35857,67**
РАЗДЕЛ 2.Отопление. Отопления и вентиляция (ЛС №2-2-3). Амангельды							
3	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**31,5000**		**16870,10**	**531408,03**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,70246	22,127	771,40	17069,15
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	1,966	794,55	1562,22
		Итого оплата труда:				**591,47**	**18631,36**

3. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,068135	10,77	0,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,045423	3114,94	141,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,045423	1111,02	50,47
3. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,837081	1379,81	1155,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,837081	733,67	614,14
3. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	1,084	1767,51	1915,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	1,084	828,31	897,89
		Итого эксплуатация машин:				**101,99**	**3212,62**
3. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,015908	14531,15	231,15
3. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	1,991	933,30	1858,01
3. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,2457	5319,30	1306,95
3.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,24255	5524,32	1339,92
3.11	261296 С (23-051001-1702)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	31,5	16075,88	506390,22
		Итого материалов:				**16226,23**	**511126,26**
		НР первого уровня	%	60,4		357,25	11253,34
		НР второго уровня	%	4,24		730,44	23008,84
		Накладные расходы	%	--		1087,69	34262,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1436,62	45253,62
		Сметная стоимость:				**19394,41**	**610923,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**531408,03**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**531408,03**
	Материалы -		Тенге				**511126,26**

	Всего заработная плата -		Тенге				**18631,36**
	Сдача и испытание -		Тенге				**590,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**34262,18**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11253,34**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**23008,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45253,62**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**610923,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18631,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**610923,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18631,36**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**671510,26**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**47932,13**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**16124,89**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6556,90**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**607453,24**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**33054,06**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**704564,32**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**29873,53**
	ИТОГО:		Тенге				**734437,84**
	Сметная прибыль		Тенге				**58755,03**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**793192,87**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 Амангельды	Тенге				**793 192,87**
		Всего оборудования	Тенге				**-**
		ИТОГО без оборудования	Тенге				**793 192,87**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1%	Тенге				7 931,93
		Итого по главам 1-8	Тенге				**801 124,80**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге				8 652,15
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				25 670,13
		Итого по главам 1-9	Тенге				**835 447,08**

		ВСЕГО с оборудованиям	Тенге				**835 447,08**
		В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383	Тенге				**885 522,36**
		Итого с понижающим коэф. - 0,920457793875	Тенге				**815 085,95**
		НДС 12%	Тенге				97 810,31
		ИТОГО:	Тенге				**912 896,27**
Айдарлы							
РАЗДЕЛ 1.Разные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1).Айдарлы							
		Отмостка					
1	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**10,8900**		**6134,26**	**66802,14**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,24	35,284	702,74	24795,20
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	5,99	828,31	4961,16
		Итого оплата труда:				**2732,45**	**29756,36**
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,9801	3370,50	3303,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,9801	828,31	811,83
1. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,009	1874,05	9387,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,009	828,31	4149,00
1. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	10,128	11,48	116,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**12807,56**
1. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	3,158	2369,58	7483,37
1. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,9801	2160,71	2117,71
1. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,89	1795,46	19552,56
1. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,633	28,00	45,74

		Итого материалов:				**2681,30**	**29199,38**
		НР первого уровня	%	60,9		1664,06	18121,62
		НР второго уровня	%	4,24		330,65	3600,77
		Накладные расходы	%	--		1994,71	21722,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650,32	7081,96
		Сметная стоимость:				**8779,29**	**95606,49**
2	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**136,1771**		**1391,40**	**189476,21**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	19,609	799,86	15684,85
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,095324	909,08	86,66
		Итого оплата труда:				**115,82**	**15771,51**
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,040853	3370,50	137,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,040853	828,31	33,84
2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,027235	3114,94	84,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,027235	1111,02	30,26
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,027235	1767,51	48,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,027235	828,31	22,56
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**270,67**
2. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,680885	2707,52	1843,51
2. 7	102726 С (21-020501-0201)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	9,723	16900,10	164320,37
2. 8	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0006	0,081706	90039,69	7356,80
		Итого материалов:				**1274,23**	**173520,69**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	9510,22
		НР второго уровня	%	4,24		61,96	8437,02
		Накладные расходы	%	--		131,79	17947,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,86	16593,88

		Сметная стоимость:				**1645,04**	**224017,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**256278,34**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**256278,34**
	Материалы -		Тенге				**202720,07**
	Всего заработная плата -		Тенге				**45527,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**39669,63**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**27631,84**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12037,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23675,84**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**319623,82**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45527,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**319623,82**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45527,87**
РАЗДЕЛ 2.Водопровод. Водопровод и канализация (ЛС №2-2-2).Айдарлы							
3	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,0000**		**1281,67**	**11534,99**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	3,033	828,31	2512,26
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0531	861,85	45,76
		Итого оплата труда:				**284,23**	**2558,03**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	3561,49	25,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0072	828,31	5,96
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	3114,94	19,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0063	1111,02	7,00
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0396	1767,51	69,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0396	828,31	32,80

3. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1251	17,05	2,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**117,39**
3. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,036	501,47	18,05
3. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000017	592740,09	10,14
3. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,03078	181,00	5,57
3.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0054	304,79	1,65
3.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0477	371,48	17,72
3.12	157966 С (23-011306-0201)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	9	982,12	8839,08
3.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0225	148,83	3,35
3.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0396	247,04	9,78
		Итого материалов:				**989,48**	**8905,34**
		НР первого уровня	%	60,4		171,67	1545,05
		НР второго уровня	%	4,24		61,62	554,59
		Накладные расходы	%	--		233,29	2099,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,20	1090,77
		Сметная стоимость:				**1636,16**	**14725,41**
4	**Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1350,54**	**8103,23**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	2,022	828,31	1674,84

4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0354	861,85	30,51
		Итого оплата труда:				**284,23**	**1705,35**
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	3561,49	17,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0048	828,31	3,98
4. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	3114,94	13,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1111,02	4,67
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0264	1767,51	46,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0264	828,31	21,87
4. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0834	17,05	1,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**78,26**
4. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,024	501,47	12,04
4. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000011	592740,09	6,76
4. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02052	181,00	3,71
4.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0036	304,79	1,10
4.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0318	371,48	11,81
4.12	157967 С (23-011306-0202)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	6	1050,71	6304,26
4.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0264	148,83	3,93
4.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0264	247,04	6,52

		Итого материалов:				**1058,35**	**6350,13**
		НР первого уровня	%	60,4		171,67	1030,03
		НР второго уровня	%	4,24		64,54	387,25
		Накладные расходы	%	--		236,21	1417,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,94	761,64
		Сметная стоимость:				**1713,69**	**10282,16**
5	**Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**9517,65**	**28552,94**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	1,98	5,94	819,03	4865,04
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,1266	849,08	107,49
		Итого оплата труда:				**1657,51**	**4972,53**
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0126	0,0378	3561,49	134,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,0378	828,31	31,31
5. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0031	0,0093	3114,94	28,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,0093	1111,02	10,33
5. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3445	1,033	165,76	171,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,0795	1767,51	140,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,0795	828,31	65,85
		Итого эксплуатация машин:				**158,47**	**475,42**
5. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00036	0,00108	15897,22	17,17
5. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000051	0,000153	195385,08	29,89
5. 9	150655 С (23-010201-0236)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	2,79	8193,09	22858,72

5.10	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,6869	2,061	148,83	306,69
		Итого материалов:				**7737,49**	**23212,48**
		НР первого уровня	%	60,4		1001,14	3003,41
		НР второго уровня	%	4,24		446,00	1337,99
		Накладные расходы	%	--		1447,13	4341,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		877,18	2631,55
		Сметная стоимость:				**11841,96**	**35525,88**
6	**С123-040702-0501 23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9,0000**		**774,31**	**6968,79**
		НР второго уровня	%	4,24		32,83	295,48
		Накладные расходы	%	--		32,83	295,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,57	581,14
		Сметная стоимость:				**871,71**	**7845,41**
7	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,2000**		**511,02**	**613,22**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	26,00
		Накладные расходы	%	--		21,67	26,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	51,14
		Сметная стоимость:				**575,30**	**690,36**
8	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство бетонного упора**	**м3**	**0,0900**		**20012,09**	**1801,09**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	0,1215	671,19	81,55
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,016317	828,31	13,52
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**95,07**
8. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0432	11,77	0,51

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0162	3561,49	57,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0162	828,31	13,42
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000117	1767,51	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000117	828,31	0,10
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**58,41**
8. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0918	18095,01	1661,12
8. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00018	28,00	0,01
		Итого материалов:				**18456,97**	**1661,13**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	46,11
		НР второго уровня	%	4,24		870,23	78,32
		Накладные расходы	%	--		1382,53	124,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1711,57	154,04
		Сметная стоимость:				**23106,19**	**2079,56**
9	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,1000**		**63,46**	**133,26**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,06195	916,15	56,76
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00042	828,33	0,35
		Итого оплата труда:				**27,19**	**57,10**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00021	3370,50	0,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00021	828,31	0,17
9. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00021	35,69	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00021	1767,51	0,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00021	828,31	0,17

9. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,02352	46,28	1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**2,17**
9. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000032	273897,54	8,63
9. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000189	347608,52	65,70
		Итого материалов:				**35,39**	**74,33**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	30,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	6,96
		Накладные расходы	%	--		18,05	37,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	13,69
		Сметная стоимость:				**88,03**	**184,86**
10	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,1000**		**146,90**	**308,49**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0426	0,08946	781,30	69,90
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00084	828,33	0,70
		Итого оплата труда:				**33,61**	**70,59**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00042	3370,50	1,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00042	828,31	0,35
10. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00042	35,69	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00042	1767,51	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00042	828,31	0,35
10. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0273	46,28	1,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**3,44**

10. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000059	335868,32	19,75
10. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000378	569859,50	215,41
		Итого материалов:				**111,98**	**235,16**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	38,26
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	14,70
		Накладные расходы	%	--		25,22	52,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	28,92
		Сметная стоимость:				**185,89**	**390,37**
		Водопровод ТЗ					
11	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,0000**		**1281,67**	**11534,99**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	3,033	828,31	2512,26
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0531	861,85	45,76
		Итого оплата труда:				**284,23**	**2558,03**
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	3561,49	25,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0072	828,31	5,96
11. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	3114,94	19,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0063	1111,02	7,00
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0396	1767,51	69,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0396	828,31	32,80
11. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1251	17,05	2,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**117,39**
11. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,036	501,47	18,05

11. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000017	592740,09	10,14
11. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,03078	181,00	5,57
11.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0054	304,79	1,65
11.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0477	371,48	17,72
11.12	157966 С (23-011306-0201)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	9	982,12	8839,08
11.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0225	148,83	3,35
11.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0396	247,04	9,78
		Итого материалов:				**989,48**	**8905,34**
		НР первого уровня	%	60,4		171,67	1545,05
		НР второго уровня	%	4,24		61,62	554,59
		Накладные расходы	%	--		233,29	2099,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,20	1090,77
		Сметная стоимость:				**1636,16**	**14725,41**
12	**С123-040702-0501 23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**774,31**	**2322,93**
		НР второго уровня	%	4,24		32,83	98,49
		Накладные расходы	%	--		32,83	98,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,57	193,71
		Сметная стоимость:				**871,71**	**2615,14**
13	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,6000**		**63,46**	**38,07**

13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,0177	916,15	16,22
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00012	828,33	0,10
		Итого оплата труда:				**27,19**	**16,32**
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00006	3370,50	0,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00006	828,31	0,05
13. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00006	35,69	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00006	1767,51	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00006	828,31	0,05
13. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,00672	46,28	0,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**0,62**
13. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	273897,54	2,47
13. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000054	347608,52	18,77
		Итого материалов:				**35,39**	**21,24**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	8,84
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	1,99
		Накладные расходы	%	--		18,05	10,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	3,91
		Сметная стоимость:				**88,03**	**52,82**
14	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,6000**		**146,90**	**88,14**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0426	0,02556	781,30	19,97
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00024	828,33	0,20
		Итого оплата труда:				**33,61**	**20,17**

14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00012	3370,50	0,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00012	828,31	0,10
14. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00012	35,69	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00012	1767,51	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00012	828,31	0,10
14. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0078	46,28	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**0,98**
14. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000017	335868,32	5,64
14. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000108	569859,50	61,54
		Итого материалов:				**111,98**	**67,19**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	10,93
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	4,20
		Накладные расходы	%	--		25,22	15,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	8,26
		Сметная стоимость:				**185,89**	**111,53**
15	**С123-021104-3301 23-021104-3301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	**комплект**	**3,0000**		**378,49**	**1135,47**
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	48,14
		Накладные расходы	%	--		16,05	48,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,56	94,69
		Сметная стоимость:				**426,10**	**1278,30**

16	**Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка**	**кран**	**3,0000**		**1071,71**	**3215,12**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,3	0,9	828,31	745,48
		Итого оплата труда:				**248,49**	**745,48**
16. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9,14
16. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,48	11,14
16. 4	187935 С (23-030103-0301)	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	6	86,70	520,20
16. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	247,04	14,82
16. 6	252451 С (23-040501-0221)	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3	638,11	1914,33
		Итого материалов:				**823,21**	**2469,64**
		НР первого уровня	%	60,4		150,09	450,27
		НР второго уровня	%	4,24		51,80	155,41
		Накладные расходы	%	--		201,89	605,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,89	305,66
		Сметная стоимость:				**1375,49**	**4126,47**
17	**С123-030103-0502 23-030103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**45,0000**		**926,16**	**41677,20**
		НР второго уровня	%	4,24		39,27	1767,11
		Накладные расходы	%	--		39,27	1767,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,23	3475,55
		Сметная стоимость:				**1042,66**	**46919,86**
		Водомерный узел					

18	**С123-040501-0222 23-040501-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**820,91**	**4925,46**
		НР второго уровня	%	4,24		34,81	208,84
		Накладные расходы	%	--		34,81	208,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,46	410,74
		Сметная стоимость:				**924,17**	**5545,04**
19	**С123-040501-0221 23-040501-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**638,11**	**1914,33**
		НР второго уровня	%	4,24		27,06	81,17
		Накладные расходы	%	--		27,06	81,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,21	159,64
		Сметная стоимость:				**718,38**	**2155,14**
20	**С123-030103-0502 23-030103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**105,0000**		**926,16**	**97246,80**
		НР второго уровня	%	4,24		39,27	4123,26
		Накладные расходы	%	--		39,27	4123,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,23	8109,61
		Сметная стоимость:				**1042,66**	**109479,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**222114,53**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2369,04**
	Материалы -		Тенге				**2059,03**
	Всего заработная плата -		Тенге				**259,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**241,27**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**135,09**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**106,18**

		Сметная прибыль -	Тенге				**208,82**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2819,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259,24**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**219745,48**
	Материалы -		Тенге				**49842,92**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12539,42**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**156804,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**17212,15**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7573,81**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9638,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18956,61**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**255914,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12539,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**258733,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12798,66**
РАЗДЕЛ 3.Канализация К1. Водопровод и канализация (ЛС №2-2-2).Айдарлы							
21	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**18,0000**		**1110,79**	**19994,16**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	27,72	721,29	19994,16
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**19994,16**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	11816,55
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	1348,77
		Накладные расходы	%	--		731,41	13165,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	2652,76
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**35812,24**
22	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**18,0000**		**637,36**	**11472,48**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	17,496	655,72	11472,48
		Итого оплата труда:				**637,36**	**11472,48**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	6780,23
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	773,91
		Накладные расходы	%	--		419,67	7554,15

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	1522,13
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**20548,76**
23	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**764,82**	**11472,29**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,584	8,76	853,68	7478,24
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0045	922,56	4,15
		Итого оплата труда:				**498,83**	**7482,39**
23. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	3561,49	5,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	828,31	1,24
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	3114,94	4,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	1111,02	1,67
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	1767,51	2,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	828,31	1,24
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**12,67**
23. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00018	179494,64	32,31
23. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0039	0,0585	28,00	1,64
23. 8	269817 С (23-010506-0103)	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	14,97	263,69	3947,44
		Итого материалов:				**265,43**	**3981,39**
		НР первого уровня	%	60,4		301,29	4519,36
		НР второго уровня	%	4,24		45,20	678,05
		Накладные расходы	%	--		346,49	5197,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,91	1333,58
		Сметная стоимость:				**1200,22**	**18003,27**

24	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,0000**		**1286,56**	**42456,62**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	18,48	853,68	15776,01
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0231	909,08	21,00
		Итого оплата труда:				**478,70**	**15797,01**
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0099	3561,49	35,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0099	828,31	8,20
24. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0066	3114,94	20,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0066	1111,02	7,33
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0066	1767,51	11,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0066	828,31	5,47
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**67,48**
24. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000878	179494,64	157,56
24. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0157	0,5181	28,00	14,51
24. 8	269823 С (23-010506-0109)	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	32,934	802,85	26441,06
		Итого материалов:				**806,46**	**26613,13**
		НР первого уровня	%	60,4		289,13	9541,39
		НР второго уровня	%	4,24		66,81	2204,72
		Накладные расходы	%	--		355,94	11746,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,40	4336,22
		Сметная стоимость:				**1773,91**	**58538,94**

25	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,8000**		**511,02**	**919,84**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	39,00
		Накладные расходы	%	--		21,67	39,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	76,71
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1035,54**
26	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство бетонного упора**	**м3**	**0,0900**		**20012,09**	**1801,09**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	0,1215	671,19	81,55
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,016317	828,31	13,52
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**95,07**
26. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0432	11,77	0,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0162	3561,49	57,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0162	828,31	13,42
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000117	1767,51	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000117	828,31	0,10
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**58,41**
26. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0918	18095,01	1661,12
26. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00018	28,00	0,01
		Итого материалов:				**18456,97**	**1661,13**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	46,11
		НР второго уровня	%	4,24		870,23	78,32
		Накладные расходы	%	--		1382,53	124,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1711,57	154,04

		Сметная стоимость:				**23106,19**	**2079,56**
27	**С123-020802-1002 23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизии, прочистка диаметр 100 мм**	**шт.**	**6,0000**		**2828,41**	**16970,46**
		НР второго уровня	%	4,24		119,92	719,55
		Накладные расходы	%	--		119,92	719,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,87	1415,20
		Сметная стоимость:				**3184,20**	**19105,21**
28	**С123-020802-1001 23-020802-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прочистка d 50 мм**	**шт.**	**3,0000**		**1308,17**	**3924,51**
		НР второго уровня	%	4,24		55,47	166,40
		Накладные расходы	%	--		55,47	166,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,09	327,27
		Сметная стоимость:				**1472,73**	**4418,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**109011,44**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**33267,72**
	Материалы -		Тенге				**1661,13**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31561,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**20843,90**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18642,89**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2201,01**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4328,93**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**58440,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31561,70**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**75743,71**
	Материалы -		Тенге				**30594,52**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23279,39**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21814,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**17868,46**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14060,75**

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3807,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7488,97**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**101101,15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23279,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**159541,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54841,10**
РАЗДЕЛ 4.Отопление. Отопления и вентиляция (ЛС №2-2-3).Айдарлы							
29	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5000**		**1010,62**	**1515,93**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	0,4455	828,31	369,01
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0075	867,89	6,51
		Итого оплата труда:				**250,35**	**375,52**
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0012	3561,49	4,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0012	828,31	0,99
29. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00105	3114,94	3,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00105	1111,02	1,17
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,00525	1767,51	9,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,00525	828,31	4,35
29. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,01725	17,05	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**17,12**
29. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,00255	501,47	1,28

29. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000002	592740,09	1,16
29. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,004215	181,00	0,76
29.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0009	304,79	0,27
29.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00795	371,48	2,95
29.12	157960 С (23-011306-0101)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1,5	747,46	1121,19
29.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,00375	148,83	0,56
29.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0066	247,04	1,63
		Итого материалов:				**753,20**	**1129,80**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	226,81
		НР второго уровня	%	4,24		49,26	73,89
		Накладные расходы	%	--		200,47	300,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,89	145,33
		Сметная стоимость:				**1307,98**	**1961,97**
30	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1111,18**	**66670,52**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	17,82	828,31	14760,48
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,3	867,89	260,37
		Итого оплата труда:				**250,35**	**15020,85**
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,048	3561,49	170,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,048	828,31	39,76

30. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,042	3114,94	130,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,042	1111,02	46,66
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,21	1767,51	371,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,21	828,31	173,95
30. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,69	17,05	11,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**684,72**
30. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,102	501,47	51,15
30. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000078	592740,09	46,23
30. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1686	181,00	30,52
30.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,036	304,79	10,97
30.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,318	371,48	118,13
30.12	157961 С (23-011306-0102)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	60	847,73	50863,80
30.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,264	148,83	39,29
30.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,264	247,04	65,22
		Итого материалов:				**853,76**	**51225,31**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	9072,59
		НР второго уровня	%	4,24		53,53	3211,51
		Накладные расходы	%	--		204,74	12284,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,27	6316,37
		Сметная стоимость:				**1421,18**	**85270,99**

31	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1115,05**	**3345,14**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	0,891	828,31	738,02
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,015	867,89	13,02
		Итого оплата труда:				**250,35**	**751,04**
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	3561,49	8,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	828,31	1,99
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	3114,94	6,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1111,02	2,33
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0105	1767,51	18,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0105	828,31	8,70
31. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0345	17,05	0,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**34,24**
31. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0051	501,47	2,56
31. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000004	592740,09	2,31
31. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,00843	181,00	1,53
31.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0018	304,79	0,55
31.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0159	371,48	5,91

31.12	157962 С (23-011306-0103)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	3	851,23	2553,69
31.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,0207	148,83	3,08
31.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0132	247,04	3,26
		Итого материалов:				**857,63**	**2572,88**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	453,63
		НР второго уровня	%	4,24		53,69	161,07
		Накладные расходы	%	--		204,90	614,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,60	316,79
		Сметная стоимость:				**1425,54**	**4276,63**
32	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**201,0000**		**1353,80**	**272114,25**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	59,697	828,31	49447,62
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,005	867,89	872,23
		Итого оплата труда:				**250,35**	**50319,85**
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1608	3561,49	572,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1608	828,31	133,19
32. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1407	3114,94	438,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1407	1111,02	156,32
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,7035	1767,51	1243,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,7035	828,31	582,72
32. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	2,312	17,05	39,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**2293,81**

32. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,3417	501,47	171,35
32. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000261	592740,09	154,88
32. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,56481	181,00	102,23
32.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1206	304,79	36,76
32.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,065	371,48	395,74
32.12	157963 С (23-011306-0104)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	201	1089,33	218955,33
32.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	2,271	148,83	338,04
32.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,8844	247,04	218,48
		Итого материалов:				**1096,38**	**220372,81**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	30393,19
		НР второго уровня	%	4,24		63,81	12826,32
		Накладные расходы	%	--		215,02	43219,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,51	25226,70
		Сметная стоимость:				**1694,33**	**340560,45**
33	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**31,5000**		**16870,10**	**531408,03**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,70246	22,127	771,40	17069,15
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	1,966	794,55	1562,22
		Итого оплата труда:				**591,47**	**18631,36**
33. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,068135	10,77	0,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

33. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,045423	3114,94	141,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,045423	1111,02	50,47
33. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,837081	1379,81	1155,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,837081	733,67	614,14
33. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	1,084	1767,51	1915,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	1,084	828,31	897,89
		Итого эксплуатация машин:				**101,99**	**3212,62**
33. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,015908	14531,15	231,15
33. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	1,991	933,30	1858,01
33. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,2457	5319,30	1306,95
33.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,24255	5524,32	1339,92
33.11	261296 С (23-051001-1702)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	31,5	16075,88	506390,22
		Итого материалов:				**16226,23**	**511126,26**
		НР первого уровня	%	60,4		357,25	11253,34
		НР второго уровня	%	4,24		730,44	23008,84
		Накладные расходы	%	--		1087,69	34262,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1436,62	45253,62
		Сметная стоимость:				**19394,41**	**610923,83**
34	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**30,0000**		**1507,75**	**45232,53**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	44,1	781,30	34455,33
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,3	828,31	248,49

		Итого оплата труда:				**1156,79**	**34703,82**
34. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	10,5	165,76	1740,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,3	1767,51	530,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,3	828,31	248,49
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**2270,73**
34. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,033	178004,42	5874,15
34. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0042	195385,08	820,62
34. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,06	30195,06	1811,70
34. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	60	--	--
34. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	30	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**8506,47**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	20961,11
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	2806,61
		Накладные расходы	%	--		792,26	23767,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,00	5520,02
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**74520,27**
35	**С123-040501-0227 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**802,38**	**2407,14**
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	102,06
		Накладные расходы	%	--		34,02	102,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,91	200,74
		Сметная стоимость:				**903,31**	**2709,94**

36	**С123-040502-0806 23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1898,97**	**11393,82**
		НР второго уровня	%	4,24		80,52	483,10
		Накладные расходы	%	--		80,52	483,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,36	950,15
		Сметная стоимость:				**2137,85**	**12827,07**
37	**С123-040905-0702 23-040905-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**973,39**	**23361,36**
		НР второго уровня	%	4,24		41,27	990,52
		Накладные расходы	%	--		41,27	990,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,17	1948,15
		Сметная стоимость:				**1095,83**	**26300,03**
38	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1525,43**	**9152,56**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	8,82	781,30	6891,07
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	828,31	99,40
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**6990,46**
38. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	165,76	348,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	1767,51	212,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	828,31	99,40
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**560,20**
38. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	178004,42	1174,83

38. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	195385,08	164,12
38. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	30195,06	362,34
38. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	12	--	--
38. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**1701,29**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	4222,24
		НР второго уровня	%	4,24		94,52	567,09
		Накладные расходы	%	--		798,22	4789,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,89	1115,35
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**15057,24**
39	**С123-040502-0807 23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**2431,01**	**14586,06**
		НР второго уровня	%	4,24		103,07	618,45
		Накладные расходы	%	--		103,07	618,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,73	1216,36
		Сметная стоимость:				**2736,81**	**16420,87**
40	**С123-020103-0304 23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**510,87**	**6130,44**
		НР второго уровня	%	4,24		21,66	259,93
		Накладные расходы	%	--		21,66	259,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,60	511,23
		Сметная стоимость:				**575,13**	**6901,60**

41	**С123-020103-0305 23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**793,50**	**9522,00**
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	403,73
		Накладные расходы	%	--		33,64	403,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,17	794,06
		Сметная стоимость:				**893,32**	**10719,79**
42	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**24,0000**		**206,98**	**4967,43**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	0,1236	2,966	878,42	2605,75
		Итого оплата труда:				**108,57**	**2605,75**
42. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,24	304,79	73,15
42. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	371,48	89,16
42. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,04	118,58
42. 5	254404 С (23-040905-1804)	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	24	86,70	2080,80
		Итого материалов:				**98,40**	**2361,68**
		НР первого уровня	%	60,4		65,58	1573,87
		НР второго уровня	%	4,24		11,56	277,35
		Накладные расходы	%	--		77,13	1851,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,73	545,49
		Сметная стоимость:				**306,84**	**7364,14**

43	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**90,0900**		**564,33**	**50840,39**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,646	58,198	762,12	44353,97
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,036036	804,65	29,00
		Итого оплата труда:				**492,65**	**44382,96**
43. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009009	1379,81	12,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009009	733,67	6,61
43. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,027027	1767,51	47,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,027027	828,31	22,39
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**60,20**
43. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,27027	84,66	22,88
43. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	2,432	381,68	928,41
43. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,246	22,162	247,04	5474,94
		Итого материалов:				**71,33**	**6426,23**
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	24321,86
		НР второго уровня	%	4,24		35,37	3186,88
		Накладные расходы	%	--		305,35	27508,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,57	6267,93
		Сметная стоимость:				**939,25**	**84617,07**
44	**Е11-180101-0201 11-180101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**3,0000**		**54250,58**	**162751,74**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	47,38	142,14	809,14	115011,16
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,029	6,087	901,50	5487,69
		Итого оплата труда:				**40166,28**	**120498,85**

44. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5253	1,576	3114,94	4908,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5253	1,576	1111,02	1750,97
44. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,618	1,854	128,74	238,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,947	5,84	165,76	968,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,504	4,511	1767,51	7973,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,504	4,511	828,31	3736,51
		Итого эксплуатация машин:				**4696,51**	**14089,52**
44. 7	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00802	0,02406	236303,40	5685,46
44. 8	146678 С (21-130702-0401)	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	0,00015	396990,75	59,55
44. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,12	304,79	36,57
44.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00138	0,00414	195385,08	808,89
44.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,25	0,75	424,32	318,24
44.12	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,12	371,48	44,58
44.13	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	875,81	2627,43
44.14	158885 С (23-020103-0208)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	1167,80	3503,40

44.15	158886 С (23-020103-0209)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	1332,01	3996,03
44.16	158887 С (23-020103-0210)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	9	1715,08	15435,72
44.17	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,003	30195,06	90,59
44.18	187339 С (23-021101-1304)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	0,015	57847,26	867,71
44.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	1,4	4,2	28,00	117,60
44.20	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,24	247,04	59,29
44.21	412149 С (51-040103-9900)	Котлы стальные	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**11217,02**	**33651,06**
		НР первого уровня	%	60,4		24260,44	72781,31
		НР второго уровня	%	4,24		3328,87	9986,60
		Накладные расходы	%	--		27589,30	82767,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6547,19	19641,57
		Сметная стоимость:				**88387,07**	**265161,22**
45	**Прайс-Лист**	**Котел ОВК-18**	**шт.**	**3,0000**		**135446,43**	**406339,29**
		НР второго уровня	%	4,24		5742,93	17228,79
		Накладные расходы	%	--		5742,93	17228,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11295,15	33885,45
		Сметная стоимость:				**152484,51**	**457453,52**
46	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**265,5000**		**52,61**	**13969,27**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	13,302	1000,90	13313,52
		Итого оплата труда:				**50,15**	**13313,52**

46. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	3,982	128,74	512,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**512,71**
46. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0531	304,79	16,18
46. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0531	371,48	19,73
46. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,01	2,655	28,00	74,34
46. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,13275	247,04	32,79
		Итого материалов:				**0,54**	**143,04**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	8041,37
		НР второго уровня	%	4,24		3,52	933,25
		Накладные расходы	%	--		33,80	8974,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,91	1835,51
		Сметная стоимость:				**93,33**	**24779,40**
47	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**2278,81**	**6836,42**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,2266	0,6798	853,68	580,33
		Итого оплата труда:				**193,44**	**580,33**
47. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9,14
47. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,48	11,14
47. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	247,04	14,82

47. 5	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	3	2073,66	6220,98
		Итого материалов:				**2085,36**	**6256,09**
		НР первого уровня	%	60,4		116,84	350,52
		НР второго уровня	%	4,24		101,58	304,73
		Накладные расходы	%	--		218,42	655,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,78	599,33
		Сметная стоимость:				**2697,00**	**8091,00**
48	**Е11-180701-0210 11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1519,36**	**4558,09**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	1,566	4,697	819,03	3846,82
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0927	0,2781	891,13	247,82
		Итого оплата труда:				**1364,88**	**4094,64**
48. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0618	3114,94	192,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0618	1111,02	68,66
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,2163	1767,51	382,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,2163	828,31	179,16
		Итого эксплуатация машин:				**191,61**	**574,82**
48. 5	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,12	304,79	36,57
48. 6	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,12	400,04	48,00
48. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,21	247,04	51,88
48. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	1	3	--	--
48. 9	261741 С (23-051206-0700)	Воздухоотводчик	шт.	1	3	--	--

		Итого материалов:				**45,49**	**136,46**
		НР первого уровня	%	60,4		824,39	2473,17
		НР второго уровня	%	4,24		99,38	298,13
		Накладные расходы	%	--		923,76	2771,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,45	586,35
		Сметная стоимость:				**2638,58**	**7915,74**
49	**Е11-160601-0301 11-160601-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2330,64**	**6991,93**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,86	5,58	799,86	4463,22
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	828,31	49,70
		Итого оплата труда:				**1504,31**	**4512,92**
49. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	0,51	165,76	84,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	1767,51	106,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	828,31	49,70
		Итого эксплуатация машин:				**63,53**	**190,59**
49. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00372	178004,42	662,18
49. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00027	195385,08	52,75
49. 7	158910 С (23-020103-0304)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	510,87	1532,61
49. 8	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,003	30195,06	90,59
49. 9	410385 С (51-019999-9902)	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**779,38**	**2338,13**
		НР первого уровня	%	60,4		908,60	2725,80
		НР второго уровня	%	4,24		137,34	412,03
		Накладные расходы	%	--		1045,94	3137,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,13	810,38

		Сметная стоимость:				**3646,72**	**10940,15**
50	**С123-041010-2703 23-041010-2703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматический воздухоотводчик д15мм**	**шт.**	**3,0000**		**1848,38**	**5545,14**
		НР второго уровня	%	4,24		78,37	235,11
		Накладные расходы	%	--		78,37	235,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,14	462,42
		Сметная стоимость:				**2080,89**	**6242,67**
51	**С123-041004-1103 23-041004-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 6, DN 15 ГОСТ 31294-2005**	**шт.**	**3,0000**		**1679,09**	**5037,27**
		НР второго уровня	%	4,24		71,19	213,58
		Накладные расходы	%	--		71,19	213,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,02	420,07
		Сметная стоимость:				**1890,31**	**5670,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1664676,76**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**406339,29**
	Накладные расходы -		Тенге				**17228,79**
	Сметная прибыль -		Тенге				**33885,45**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**457453,52**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50840,39**
	Материалы -		Тенге				**6426,23**
	Всего заработная плата -		Тенге				**44382,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**27508,74**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24321,86**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3186,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6267,93**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**84617,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44382,96**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1207497,07**
	Материалы -		Тенге				**841521,29**

	Всего заработная плата -		Тенге				**272398,93**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**77983,23**
	Сдача и испытание -		Тенге				**4572,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**222702,86**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**164528,95**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**58173,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114415,99**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1544615,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**333,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272398,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2086686,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**391,64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**316781,89**
РАЗДЕЛ 5.Вентиляция. Отопления и вентиляция (ЛС №2-2-3).Айдарлы							
52	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,2000**		**3573,82**	**25731,54**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,617	11,642	752,84	8764,86
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,09828	941,39	92,52
		Итого оплата труда:				**1230,19**	**8857,38**
52. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,039312	3114,94	122,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,039312	1111,02	43,68
52. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,029484	72,15	2,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,135324	165,76	22,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,058968	1767,51	104,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,058968	828,31	48,84
		Итого эксплуатация машин:				**34,89**	**251,24**

52. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,36072	322,32	116,27
52. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00108	381819,66	412,37
52. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000064	1827180,20	117,09
52.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000032	195385,08	6,33
52.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,576	424,32	244,41
52.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	7,2	2197,08	15818,98
		Итого материалов:				**2321,59**	**16715,43**
		НР первого уровня	%	60,4		743,04	5349,86
		НР второго уровня	%	4,24		183,03	1317,85
		Накладные расходы	%	--		926,07	6667,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		359,99	2591,94
		Сметная стоимость:				**4859,89**	**34991,19**
53	**Е11-200701-0401 11-200701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**3,0000**		**3673,92**	**11021,76**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,5145	1,543	790,58	1220,26
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого оплата труда:				**415,45**	**1246,35**
53. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,378	65,54	24,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,189	165,76	31,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1767,51	55,68

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого эксплуатация машин:				**37,26**	**111,78**
53. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00054	381819,66	206,18
53. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00015	195385,08	29,31
53. 8	188205 С (23-050301-0910)	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	3	3151,41	9454,23
		Итого материалов:				**3229,91**	**9689,72**
		НР первого уровня	%	60,4		250,93	752,80
		НР второго уровня	%	4,24		166,41	499,24
		Накладные расходы	%	--		417,35	1252,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,30	981,90
		Сметная стоимость:				**4418,57**	**13255,70**
54	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**3,0000**		**957,83**	**2873,49**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,124	3,371	771,40	2600,00
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого оплата труда:				**875,37**	**2626,10**
54. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,8505	10,77	9,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1767,51	55,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**64,84**
54. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,03	364,85	10,95
54. 6	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	153261,74	197,71
		Итого материалов:				**69,55**	**208,65**
		НР первого уровня	%	60,4		528,72	1586,16
		НР второго уровня	%	4,24		63,03	189,09

		Накладные расходы	%	--		591,75	1775,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,97	371,90
		Сметная стоимость:				**1673,55**	**5020,64**
55	**С123-050306-0331 23-050306-0331 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**3,0000**		**1421,28**	**4263,84**
		НР второго уровня	%	4,24		60,26	180,79
		Накладные расходы	%	--		60,26	180,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,52	355,57
		Сметная стоимость:				**1600,07**	**4800,20**
56	**Е11-150403-1002 11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,2000**		**165,00**	**1188,03**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,111	0,7992	762,12	609,09
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00288	804,65	2,32
		Итого оплата труда:				**84,92**	**611,40**
56. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00072	1379,81	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00072	733,67	0,53
56. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00216	1767,51	3,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00216	828,31	1,79
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**4,81**
56. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0072	84,66	0,61
56. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,2304	381,68	87,94
56. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,273	1,966	247,04	485,58
		Итого материалов:				**79,74**	**574,13**

		НР первого уровня	%	54,8		46,53	335,05
		НР второго уровня	%	4,24		8,97	64,58
		Накладные расходы	%	--		55,50	399,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,64	127,01
		Сметная стоимость:				**238,15**	**1714,67**
57	**Е11-150403-1001 11-150403-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,2000**		**132,41**	**953,32**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,088	0,6336	762,12	482,88
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00288	804,65	2,32
		Итого оплата труда:				**67,39**	**485,20**
57. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00072	1379,81	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00072	733,67	0,53
57. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00216	1767,51	3,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00216	828,31	1,79
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**4,81**
57. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0072	84,66	0,61
57. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,2304	381,68	87,94
57. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,212	1,526	247,04	377,08
		Итого материалов:				**64,67**	**465,63**
		НР первого уровня	%	54,8		36,93	265,89
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	51,69
		Накладные расходы	%	--		44,11	317,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,12	101,67
		Сметная стоимость:				**190,64**	**1372,58**

58	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**45,0000**		**237,66**	**10694,70**
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	453,46
		Накладные расходы	%	--		10,08	453,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	891,85
		Сметная стоимость:				**267,56**	**12040,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**56726,68**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2141,35**
	Материалы -		Тенге				**1039,76**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1096,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**717,21**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**600,94**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**116,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**228,68**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3087,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1096,60**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**54585,33**
	Материалы -		Тенге				**26613,81**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12729,83**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**14958,54**
	Сдача и испытание -		Тенге				**619,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**10329,24**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7688,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2640,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5193,17**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**70107,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12729,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**73194,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13826,43**
РАЗДЕЛ 6.Силовое электрооборудование, электроосвещение. Электрооборудования, электроосвещения (ЛС №2-2-4). Айдарлы							

59	**С123-070204-1307 23-070204-1307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**388,47**	**1165,41**
		НР второго уровня	%	4,24		16,47	49,41
		Накладные расходы	%	--		16,47	49,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,40	97,19
		Сметная стоимость:				**437,34**	**1312,01**
60	**С123-070204-1303 23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**382,35**	**1147,05**
		НР второго уровня	%	4,24		16,21	48,63
		Накладные расходы	%	--		16,21	48,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,88	95,65
		Сметная стоимость:				**430,45**	**1291,34**
61	**С123-070204-1309 23-070204-1309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,0000**		**479,25**	**4313,25**
		НР второго уровня	%	4,24		20,32	182,88
		Накладные расходы	%	--		20,32	182,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,97	359,69
		Сметная стоимость:				**539,54**	**4855,82**
62	**С123-070204-1303 23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**382,35**	**2294,10**
		НР второго уровня	%	4,24		16,21	97,27

		Накладные расходы	%	--		16,21	97,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,88	191,31
		Сметная стоимость:				**430,45**	**2582,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**8919,81**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**8919,81**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8919,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**378,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**743,84**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**10041,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**10041,85**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2317727,56**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**429419,29**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**39009,64**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**14356,66**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1442959,34**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**406339,29**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**265184,96**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2582912,51**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**109515,49**
	ИТОГО:		Тенге				**2692428,01**
	Сметная прибыль		Тенге				**215394,24**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2907822,25**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 Айдарлы	Тенге				**2 907 822,25**
		Всего оборудования	Тенге				**406 339,29**
		ИТОГО без оборудования	Тенге				**2 501 482,96**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1%	Тенге				25 014,83
		Итого по главам 1-8	Тенге				**2 526 497,79**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге				27 286,18
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				198 104,40
		Итого по главам 1-9	Тенге				**2 751 888,37**
		ВСЕГО с оборудованиям	Тенге				**3 158 227,66**

	В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383	Тенге				**3 347 526,45**
	Итого с понижающим коэф. - 0,920457793875	Тенге				**3 081 256,82**
	НДС 12%	Тенге				369 750,82
	ИТОГО:	Тенге				**3 451 007,63**

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Кайназаров Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ Курманаева М.Н.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ Курелов Т.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.