Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
В редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 № 53

форма

Декларация о соответствии

« 30 » ноября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Молгалиева В.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту:
"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "Сары-Арка" 1 очередь, 1 пусковой комплекс
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является:
Отдел ЖКХ, ПТ и АД" г.Жезказгана" Есетов Е.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КАТЭК» проект № 1-036-20/2020-07-21-ГСН**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказган**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Подземного газопровода высокого давления			
ГРП-2 в/д	нм3/ч	1000	1000
Рвх	МПа	1,2	1,2
Рвых	МПа	0,3	0,3
- от точки врезки (проектный тройник по 1-пусковой, 1-очереди) до ГРП-2 ст. труба Ø530х8мм 1,2 Мпа	м	3855	3855
- от точки врезки (проектный тройник по 1-пусковой, 1-очереди) до ГРП-2 ст. труба Ø108х6мм 1,2 Мпа	м	90	90
-Труба ст. Д720*8 (защ. Футляр)	м	121	121
-Труба ст. Д219*7 (защ. Футляр)	м	8	8
-Труба ст. Д57*3 (контр. трубка)	м	7,5	7,5
- Кран шар. Ст. под приварку DN500	шт	3	3
- Кран шар. Ст. под приварку DN100	шт	1	1
-Отвод 90°:d530	шт	5	5
-Отвод 65°:d530	шт	2	2
-Отвод 30°:d530	шт	2	2
-Отвод 22°:d530	шт	1	1
-Отвод 20°:d530	шт	1	1
-Отвод 12°:d530	шт	3	3
-Отвод 10°:d530	шт	3	3
-Отвод 5°:d530	шт	1	1
Переход ст. d530*426	шт	1	1
Переход ст. D426*325	шт	1	1
Переход ст. D325*108	шт	1	1
Переход ст. D108*57	шт	1	1
-Тройник ст. d530*12	шт	1	1
-ИФС Д50	шт	1	1
-ИФС Д80	шт	1	1
Термоусадочные манжеты Д720	шт	11	11
Термоусадочные манжеты Д530	шт	364	364
Термоусадочные манжеты Д219	шт	1	1

Термоусадочные манжеты Д108	шт	8	8
-Заглушка:Д530*8	шт	1	1
-ГНБ-футляр защитный: Д720, общая длина 121 м	шт	5	5
КИП	шт	28	28
Пожарный щит ящик с песком	компл	1	1
Опознавательный знак	шт	24	24
Дорожный знак	шт	10	10
Ковер	шт	5	5
Герметизирующая манжета ГМ500/700	шт	9	9
Герметизирующая манжета ГМ100/200	шт	4	4
Спейсер Д530	Шт	79	79
Спейсер Д108	Шт	12	12
Молниеотвод	Шт	1	1
Кран шаровый DN50 (надземный)	Шт	1	1
Кран шаровый DN80 (надземный)	Шт	1	1
Труба ст. Д57*3,5 с изоляцией	м	4,5	4,5
Труба ст. Д57*3,5 без изоляции	м	2	2
Труба ст. Д89*4 с изоляции	м	6	6
Труба ст. Д89*4 без изоляции	м	2	2
Переход Д108*6-57*4	Шт	1	1
Отвод 90° Д57*3,5 с изоляцией	Шт	1	1
Отвод 90° Д57*3,5 без изоляцией	Шт	1	1
Отвод 90° Д89*4 с изоляцией	Шт	1	1
Отвод 90° Д89*4 без изоляцией	Шт	1	1
Труба ст. Д89*4 без изоляции	М	2	2
Труба ст. Д108*4 без изоляции	м	0,5	0,5
ж/б опоры ЭС	Шт	8	8
Провод изолированный 2*50 мм2	М	243	243
Провод изолированный 2*16 мм2	М	10	10
Щит учета с многофунк. Счетчик. Enorgomera CE 205-007 (5-60A)	Шт	1	1

Импульсный преобразователь катодной защиты	Шт	1	1
Постамент для импульсного преобразователя катодной защиты	Шт	1	1
Анодный заземлитель L-1м, в комплекте-12	Шт	1	1
Комплекс телеметрии	Шт	1	1
Комплекс телеметрии с БСЗ	Шт	1	1
Протектор магниевый ПМ-10У	шт	6	6
Протектор магниевый ПМ-20У	шт	9	9
Маркерный столбик	Шт	4	4
БСЗ	Шт	2	2
Кабель ВВГ-0.66 3*25	М	10	10
Кабель АПВВГ-0.66 3*25	М	25	25
Кабель АВВГ-0.66 3*6	М	40	40
Кабель ВВГ-0.66 2*6	М	800	800
Кабель ВБбШвнг-0.66 3*4	М	300	300
ж/б опора СВ105-3,5	Шт	4	4
Подземный газопровод среднего давления			
ГРП-2 с/д	нм3/ч	370	370
Рвх	МПа	0,3	0,3
Рвых	МПа	0,003	0,003
- от ГРП-2 до ГРПШ-1-2-3-4 ПЭ труба Ø110х6,6мм SDR17 0,3 МПа	м	993	993
- от ГРП-2 до ГРПШ-1-2-3-4 ПЭ труба Ø63х3,8мм SDR17 0,3 МПа	м	34	34
-Труба ПЭ Д160*14,6 SDR11 (защ. Футляр)	м	75	75
-Труба ПЭ Д110*10 SDR11 (защ. Футляр)	м	9	9
-Труба ст. Д25*3 (контр. трубка)	м	9	9
- Задвижка SDR11 Д100 (подземный)	шт	3	3
- Задвижка SDR11 Д50 (подземный)	шт	1	1
-Отвод ПЭ 90^{0}:d110*6,6 SDR11	шт	5	5

-Отвод ПЭ 90^0:d63*5,8 SDR11	шт	1	1
-Тройник ПЭ d110*6,6 SDR11	шт	2	2
-Тройник ПЭ d110*6,6-63*3,8 SDR11	шт	1	1
-Муфта Д110 SDR11	Шт	26	26
- Муфта Д63 SDR11	шт	10	10
Ковер	шт	6	6
Сигнальная лента	шт	1027	1027
Опознавательный знак	шт	6	6
Дорожный знак	шт	8	8
Активный маркер	шт	8	8
Пассивный маркер	шт	14	14
Переходник ПЭ/СТ SDR11 d90/89	шт	1	1
Переходник ПЭ/СТ SDR11 d63/57	Шт	4	4
Переход SDR17 d110*6,6-90*5,4	шт	1	1
Переход SDR17 d110*6,6-63*3,8	шт	1	1
Кран шаровый Д50 (надземный)	Шт	1	1
Кран шаровый Д80 (надземный)	Шт	1	1
Труба ст. Д57*3,5 с изоляцией	М	4,5	4,5
Труба ст. Д57*3,5 без изоляцией	М	2	2
Труба ст. Д89*4 без изоляцией	М	6	6
Труба ст. Д89*4 с изоляцией	м	2	2
Переход Д108*6-57*4	Шт	1	1
Отвод 90^0 Д57*3,5 с изоляцией	Шт	1	1
Отвод 90^0 Д57*3,5 без изоляцией	Шт	1	1
Отвод 90^0 Д89*4 с изоляцией	Шт	1	1
Отвод 90^0 Д89*4 без изоляцией	Шт	1	1
Труба ст Д89*4 без изоляции	М	2	2
Труба ст Д108*4 с изоляции	М	0,5	0,5
Пожарный щит с песком	Шт	1	1
Подземный газопровод низкого давления			
ГРПШ-1-2-3-4 н/д	нм3/ч	370	370
Рвх	МПа	0,003	0,003
Рвых	МПа	0,003	0,003
Задвижка SDR11 d150 (подземный)	Шт	5	5
Задвижка SDR11 d100 (подземный)	Шт	24	24

Задвижка SDR11 d50 (подземный)	Шт	14	14
- от ГРПШ-1-2-3-4 до выходов абонентский ПЭ труба Ø160х9,5мм SDR17 0,003 МПа	м	1001	1001
- от ГРПШ-1-2-3-4 до выходов абонентский ПЭ труба Ø110х6,6мм SDR17 0,003 МПа	м	4558	4558
- от ГРПШ-1-2-3-4 до выходов абонентский ПЭ труба Ø63х3,8мм SDR17 0,003 МПа	м	3537	3792
-Труба ст. Д108*4 (футляр)	м	4	4
-Труба ПЭ Д225*20,5 SDR11 (защ. Футляр)	м	73	73
-Труба ПЭ Д225*13,4 SDR17 (защ. Футляр)	м	20	20
-Труба ПЭ Д160*14,6 SDR11 (защ. Футляр)	м	83	83
-Труба ПЭ Д110*10 SDR11 (защ. Футляр)	м	47	47
-Труба ПЭ Д110*6,6 SDR17 (защ. Футляр)	м	51	51
-Отвод ПЭ 90^0:d160*9,5 SDR17	шт	7	7
-Отвод ПЭ 15^0:d160*9,5 SDR17	шт	2	2
-Отвод ПЭ 90^0:d110*6,6 SDR17	шт	29	29
-Отвод ПЭ 45^0:d110*6,6 SDR17	шт	2	2
-Отвод ПЭ 90^0:d63*5,8 SDR17	шт	82	117
-Отвод ПЭ 60^0:d63*5,8 SDR17	шт	2	2
-Отвод ПЭ 45^0:d63*5,8 SDR17	шт	1	1
-Отвод ПЭ 30^0:d63*5,8 SDR17	шт	1	1
-Отвод ПЭ 22^0:d63*5,8 SDR17	шт	1	1
-Тройник ПЭ d160*9,5 SDR17	шт	2	2
-Тройник ПЭ d160*9,5-110*6,6	шт	13	13

SDR17			
-Тройник ПЭ d160*9,5-63*3,8 SDR17	шт	1	1
-Тройник ПЭ d110*6,6 SDR17	шт	6	6
-Тройник ПЭ d110*6,6-63*3,8 SDR17	шт	127	129
-Тройник ПЭ d63*5,8 SDR17	шт	72	95
Переход ПЭ d160*9,5-110*6,6 SDR17	шт	5	5
Переход ПЭ d160*9,5-90*5,4 SDR17	шт	3	3
Переход ПЭ d110*6,6-63*3,8 SDR17	шт	15	15
Переходник ПЭ/СТ d90/89 SDR11	Шт	4	4
Труба ст. d25*2,5 (контр. трубка на футляре)	М	79,5	79,5
Труба ст. d25*2,5 (контр. трубка на углах поворота	М	135	135
Заглушка d110*6,6 SDR17	Шт	11	11
-Муфта Д160 SDR17	Шт	66	66
- Муфта Д110 SDR17	шт	437	437
-Муфта Д63 SDR17	Шт	561	561
Ковер	шт	53	53
Сигнальная лента	М	9096	9096
Опознавательный знак	шт	80	80
Дорожный знак	шт	-	-
Активный маркер	шт	138	138
Пассивный маркер	шт	149	149
Узел выхода Д63 из грунта	шт	216	216
Шкаф учета для счетчиков G4	шт	216	216
Задвижка Д50 (надземный)	Шт	4	4
Задвижка Д80 (надземный)	Шт	4	4
Труба ст Д57*3	М	8	8
Труба ст Д89*4	М	8	8
Труба ст Д25*2	М	16	16
Отвод 90^0 Д57*4	шт	8	8
Отвод 90^0 Д89*4	шт	8	8

Узел выхода ПЭ Д50 из грунта	Узел	4	4
Узел выхода ПЭ Д80 из грунта	Узел	4	4
Опора из трубы Д50	шт	8	8
Молниеотвод	Шт	4	4

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность подземный газопровода высокого давления из стальных труб диаметром 530х8мм, 108х6мм – 3945 м; протяженность подземный газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6 мм, 63х3,8 мм – 967 м; протяженность подземный газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 160х6,5 мм, 110х6,6 мм, 63х3,8 мм – 9351 м; установлены: шаровой кран Ø500 в количестве - 3шт, шаровой кран Ø108 в количестве - 1шт, оборудование ГГРП-2 ПГБ-13-2В-СГ-ЭК/2-Т ПГБ-1шт, ГРПШ производительностью до 370 нм3/ч-4шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2021г.**

месяц, год

окончание работ **ноябрь2021г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**05**;

фактически, месяц:**07**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **37,86** % и фактически применено **47,45** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

РЕШИЛ:"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" 1 очередь, 2 пусковой комплекс (пос.Экспедиция)готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Молгалиева В.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Есетов Е.Ж.

подпись, дата *место печати (при наличии)*