Приложение №1
к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

Г. Алматы

«27» декабря 2021 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**

*для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании: **договора №73 от 17.06.2021**

Декларации соответствии. **от «23» декабря 2021 года, директор ТОО "АС-СТРОЙ", Базарбеков Н.Н., г.Алматы, ул. Ашимова, 251**

*дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
**От «24» декабря 2021 года ТОО «Пример Строй», директор Төре Е.Т., юридический адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Желтоксан 20б, в лице эксперта Ахмет Саят Қалдыбекұлы № KZ67VJE00057191 от 09.09.2020 года**

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
**от «24» декабря 2021 года, генеральный директор ТОО «Tirek design » Доспанов Д.Б. (государственная лицензия 11ГСЛ-КР №01183 от 14.02.2020 года), юридический адрес: 050008, Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Абая, дом 115, помещение 19 в лице ведущего специалиста авторского надзора Амарова Расула Мухаметовича (аттестат по объектам 1-го уровня ответственности в части архитектуры № KZ31VJE00024956 от 29.10.2012г, приказ 3030-П от 28.04.20221г), ведущего инженера авторского надзора Махыметова Жумахана Мусаевича (аттестат по объектам 2-3-го уровней ответственности в части инженерных сетей № KZ55VJE00046640 от 20.05.2019г., приказ №030-П от 28.04.2021г.)**

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов*

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №4», капитальный ремонт** наименование

объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу:
Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Карасай батыра, 237 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Брусиловского, 28. 30 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул.Брусиловского 21, 23, ул. Прокофьева, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Туркебаева, 57,59, 59а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Райымбека 314 б ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Бородина, 10 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Тастак-2, д.8 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район мкр. Тастак-2, д.15, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район мкр. Тастак-2, д.20 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 261а, 261б
*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

**1.** Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
**«30» октября 2020 года №57;**
*наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции помещений*
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы", KZ85REA00232139 15.07.2021**
*наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона*
3) проекта (проектно-сметной документации)
**ТОО «Tirek design», шифр проекта 066.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (ый)
**Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», № 0764/ш 2652 от 07.12.2020 г.**
*наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*
**2.** Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2021г;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять).**
фактически, месяц: **5 (пять).**

**3.** Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Показатель | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Асфальтобетонное покрытие проезжей части (Тип 1) | $м^2$ | 28390,3 | 28390,3 | 27292,4 | 27292,4 |
| Асфальтобетонное покрытие тротуаров и площадок (Тип 2) | $м^2$ | 2936,4 | 2936,4 | 3121,6 | 3121,6 |
| Детская и спортивная площадка с резиновым покрытием (Тип 3) | $м^2$ | 4321,944 | 4321,944 | 4639,12 | 4639,12 |
| Покрытие спортивных площадок (тип 4) | $м^2$ | 1820,5 | 1820,5 | 520 | 520 |
| Бордюр | м | 8611,14 | 8611,14 | 7119,3 | 7119,3 |
| Поребрик | м | 5115 | 5115 | 4430,2 | 4430,2 |

Жилой дом имеет следующие показатели

| Показатели | Еденица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, м2 | | Число квартир | Площадь квартир,м2 |
| | | общая | жилая | | Общая жилая |
| Всего квартир, в том числе | | | | | |
| однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период,

*факт начала выпуска продукции с указанием объема*

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ**

**Капитальный ремонт внутриквартальных автомобильных дорог в т.ч. с существующими парковочными местами для автотранспорта. В реконструируемом покрытии (Тип 1) снимается только верхний, старый асфальтобетонный слой и заменяется на новый толщиной 70 мм, на существующие нижележащие слои (без изменения верха существующих отметок).**

**Проектируемый асфальтобетон укладывается на существующие слои под покрытие (Тип 1). Для отделения проездов от газонов, дорожек и площадок устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х300х150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК**
**Ширина тротуара и пешеходных дорожек -1,0, 1,5 и 2,25 м. Устройство пешеходных дорожек и проектируемых бельевых площадок выполняется посредством нового асфальтобетонного покрытия (Тип 2). Для отделения пешеходных дорожек от газонов устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х200х80 мм на бетонное основание.**

**ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ**
**Капитальным ремонтом предусмотрены новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием толщиной 6 и 8 мм (Тип 3 и Тип 4). Спортплощадки (футбол и баскетбол) имеют современное металлическое ограждение высотой 4м. и необходимый набор соответствующих МАФ: ворота, баскетбольные щиты. На спортивных площадках предусмотрена необходимая разметка в соответствии со спортивными стандартами. Детские площадки разной площадью. Спортивные и детские площадки имеют свой необходимый набор МАФ и различаются цветом покрытия. На спортивной зоне площадки предусмотрены турник, а также 4 типа тренажеров.**

**ОБЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО**
**В игровых зонах для присмотра за детьми и возле спортивных площадок предусмотрена установка скамеек и урн. На дворовых бельевых площадках – соответствующие МАФы.**

**НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ**
**Дворовые территории полностью освещены. Проектом предусмотрена частичная замена старого**
**осветительного оборудования на новое и установка дополнительного осветительного оборудования в зоне детских и спортивных площадок. Для перехода на энергосберегающие технологии в проекте использованы светодиодные светильники. Вновь установленные светильники подключаются к ближайшим существующим опорам освещения.**
**Сети освещения, в соответствии с ПУЭ РК, относятся к III-й категории электроснабжения.**

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

**5.** На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

**6.** Наружные инженерные коммуникации (электроосвещение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **235 692 935,00** тенге в том числе:
- строительно-монтажных работ **235 692 935,00** тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тенге

**8.** Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **235 692 935,00** тенге в том числе:
- строительно-монтажных работ **235 692 935,00** тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тенге

**9.** Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ**:

**«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №4»** принять в эксплуатацию.

**Заказчик** _____ **Сейтенов Е.И.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)*

**Технический надзор** _____ **Ахмет С.Қ.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.*

**Авторский надзор** _____ **Амаров Р.М.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.*

_____ **Махыметов Ж.М.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.*

**Генеральный подрядчик** _____ **Базарбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

*Приложение 1*
*к акту приемки объекта в эксплуатацию*

**Технические характеристики объекта (линии электропередач)**

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ | километр (далее км) | 3,25 |
| 2 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ | км | |
| 3 | Опоры: | | |
| | 1) металлические | штук (далее - шт) | 164 |
| | 2) деревянные с деревянными приставками | шт | - |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | - |
| | 4) железобетонные | шт | - |
| | 5) тросовые подвесы | шт | - |
| 4 | Провода: | | |
| | 1) медные | км | 0,386 |
| | 2) алюминиевые | км | - |
| | 3) сталеалюминиевые | км | - |
| 5 | Кронштейны для светильников: | | |
| | 1) железобетонные | шт | - |
| | 2) металлические | шт | 193 |
| 6 | Арматура уличного освещения: | | |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | - |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | - |
| | 3) светильники светодиодные | шт | 214 |
| 7 | Кабели: | | |
| | 1) марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | |
| | 2) марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 3,25 |
| 8 | Муфты соединительные... | шт | - |
| 9 | Муфты концевые | шт | - |
| 10 | Контуры заземления | шт | - |
| 11 | Устройства грозозащиты | шт | - |
| 12 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | $м^2$ | - |
| | 2) булыжные | $м^2$ | - |
| | 3) тротуары | $м^2$ | - |

**Заказчик** _____

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.*

**Авторский надзор** _____ **Амаров Р.М.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.*

Приложение №3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

**Декларация соответствия**

«23» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АС-СТРОЙ", г.Алматы, ул. Ашимова, 251**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Базарбекова Нурболата Нуржановича**
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №4»:**
Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Карасай батыра, 237 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Брусиловского, 28. 30 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул.Брусиловского 21, 23, ул. Прокофьева, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Туркебаева, 57,59, 59а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Райымбека 314 б ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Бородина, 10 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Тастак-2, д.8 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район мкр. Тастак-2, д.15, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район мкр. Тастак-2, д.20 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 261а, 261б;
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является
**КГУ «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы» руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации **ТОО «KAZ Intel Group», ТОО «СК Реал Строй»**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Tirek design » проект - ГП, -ЭН, шифр 066**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **Аппарат акима Алмалинского района г.Алматы, № 0764/ш2652 от 07.12.2020г**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

| Мощность, производительность и так далее | Ед изм | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Категория электроснабжения** | | III | | III | |
| **Напряжение питания сети** | В | 380/220 В | | 380/220 В | |

Жилой дом имеет следующие показатели

| Показатели | Еденица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, м2 | | Число квартир | Площадь квартир,м2 |
| | | общая | жилая | | Общая жилая |
| Всего квартир, в том числе | | | | | |
| однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ**

**Капитальный ремонт внутриквартальных автомобильных дорог в т.ч. с существующими парковочными местами для автотранспорта. В реконструируемом покрытии (Тип 1) снимается только верхний, старый асфальтобетонный слой и заменяется на новый толщиной 70 мм, на существующие нижележащие слои (без изменения верха существующих отметок).**

**Проектируемый асфальтобетон укладывается на существующие слои под покрытие (Тип 1). Для отделения проездов от газонов, дорожек и площадок устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000x300x150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК**

**Ширина тротуара и пешеходных дорожек -1,0, 1,5 и 2,25 м. Устройство пешеходных дорожек и проектируемых бельевых площадок выполняется посредством нового асфальтобетонного покрытия (Тип 2). Для отделения пешеходных дорожек от газонов устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000x200x80 мм на бетонное основание.**

**ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ**

**Капитальным ремонтом предусмотрены новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием толщиной 6 и 8 мм (Тип 3 и Тип 4). Спортплощадки (футбол и баскетбол) имеют современное металлическое ограждение высотой 4м. и необходимый набор соответствующих МАФ: ворота, баскетбольные щиты. На спортивных площадках предусмотрена необходимая разметка в соответствии со спортивными стандартами. Детские площадки разной площадью. Спортивные и детские площадки имеют свой необходимый набор МАФ и различаются цветом покрытия. На спортивной зоне площадки предусмотрены турник, а также 4 типа тренажеров.**

**ОБЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО**

**В игровых зонах для присмотра за детьми и возле спортивных площадок предусмотрена установка скамеек и урн. На дворовых бельевых площадках – соответствующие МАФы.**

**НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ**

**Дворовые территории полностью освещены. Проектом предусмотрена частичная замена старого**

**осветительного оборудования на новое и установка дополнительного осветительного оборудования в зоне детских и спортивных площадок. Для перехода на энергосберегающие технологии в проекте использованы светодиодные светильники. Вновь установленные светильники подключаются к ближайшим существующим опорам освещения.**
**Сети освещения, в соответствии с ПУЭ РК, относятся к III-й категории электроснабжения.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

   начало работ **июль 2021**
   (месяц, год)

   окончание работ **декабрь 2021**
   (месяц, год)

   при продолжительности строительства,
   по норме или проекту организации строительства, месяц **5**
   фактически, месяц **5**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Главный инженер эксплуатирующей организации **ГКП на ПВХ акимата города Алматы «Алматы Кала Жарык»** «, » 2021 г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии);

**ТОО "АС-Строй** считает объект **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №4»:**

Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Карасай батыра, 237 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Брусиловского, 28. 30 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул.Брусиловского 21, 23, ул. Прокофьева, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Туркебаева, 57,59, 59а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Райымбека 314 б ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Бородина, 10 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Тастак-2, д.8 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район мкр. Тастак-2, д.15, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы,

Алмалинский район мкр. Тастак-2, д.20 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 261а, 261б;

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Базарбеков Нурболат Нуржанович** « » декабря 2021 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Субподрядчик
**ТОО «KAZ Intel Group», директор Даулет М.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядчик
**ТОО «СК Реал Строй», директор Шыналиев Н.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "АС Строй" БИН 001140003278**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Реал Строй" БИН 060240003597**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №4**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№0920/21** от **20.09.2021**

# Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 13. Двор 59 (сметы 2-4-3) по адресу:ул.Брусиловского,21, 23, ул.Прокофьева,16** | | | | | | | | | | |
| 1 | 107 | Е11-270602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,759303 | 142385,48<br>0 | 1988,24<br>1120,56 | 108114<br>0 | 1510<br>851 | 106604 | 613<br>8698 | 117425 | |
| 2 | 108 | Е11-270602-0302 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | м2 покрытия | 2531,01 | 1556,57<br>54,3 | 132,35<br>37,25 | 3939694<br>137434 | 334979<br>94280 | 3467281 | 166834<br>328522 | 4435050 | |
| 3 | 109 | Е11-270602-0402 к=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)** | м2 покрытия | 2531,01 | 342,89<br>0,3 | 0,04<br>0 | 867858<br>759 | 101<br>0 | 866997 | 547<br>69472 | 937877 | |
| 4 | 146 | Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6 | **Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2** | котлован | 18 | 5313,28<br>1438,24 | 3875,04<br>2124,28 | 95639<br>25888 | 69751<br>38237 | 0 | 46170<br>11345 | 153154 | |
| 5 | 147 | Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1 | **Установка опор** | опора | 18 | 28908,03<br>18144 | 10020,99<br>4309,77 | 520345<br>326592 | 180378<br>77576 | 13375 | 291001<br>64908 | 876254 | |
| 6 | 148 | С121-020101-0713 | **Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 5,25 | 15962 | | 83800 | | 83800 | 6704 | 90504 | |
| 7 | 149 | С121-010201-0401 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракции 5-10 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 0,84 | 3701 | | 3109 | | 3109 | 249 | 3358 | Казахстан |
| 8 | 150 | С121-010401-0103 | **Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 3,15 | 1847 | | 5818 | | 5818 | 465 | 6283 | |
| 9 | 151 | С121-060801-0301 | **Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном** | т | 1,2352 | 553344 | | 683491 | | 683491 | 54679 | 738170 | Казахстан |
| 10 | 152 | Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17 | **Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре** | шт. | 22 | 13084,73<br>4869,1 | 7007,84<br>2796,56 | 287864<br>107120 | 154172<br>61524 | 26571 | 121424<br>32743 | 442031 | |
| 11 | 153 | С123-070106-0305 | **Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014** | шт. | 22 | 30061 | | 661342 | | 661342 | 52907 | 714249 | Казахстан |
| 12 | 154 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 55 | 363,05<br>161,6 | 156,27<br>55,9 | 19968<br>8888 | 8594<br>3074 | 2485 | 8613<br>2286 | 30867 | |
| 13 | 155 | С123-060144-0601 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок) 1 ГОСТ 16442-80** | км | 0,05665 | 177372 | | 10048 | | 10048 | 804 | 10852 | Казахстан |
| 14 | 156 | Е11-330204-0101 | **Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,373 | 41298,63<br>24343,2 | 15710,49<br>7175,04 | 15404<br>9080 | 5860<br>2676 | 464 | 8465<br>1910 | 25779 | |
| 15 | 157 | С123-061201-0916 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | км | 0,38419 | 310419 | | 119260 | | 119260 | 9541 | 128801 | Казахстан |
| 16 | 158 | С124-040207-2810 | **Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017** | шт. | 32 | 330 | | 10560 | | 10560 | 845 | 11405 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 159 | С124-040207-5026 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 22 | 753 | | 16566 | | 16566 | 1325 | 17891 | Казахстан |
| 18 | 160 | С124-040207-5031 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 22 | 1027 | | 22594 | | 22594 | 1808 | 24402 | Казахстан |
| 19 | 161 | С124-040207-5027 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 42 | 1116 | | 46872 | | 46872 | 3750 | 50622 | Казахстан |
| 20 | 162 | С124-040207-3229 | Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24 | 652 | | 15648 | | 15648 | 1252 | 16900 | Казахстан |
| 21 | 163 | С124-040202-0827 | Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 5 | 2491 | | 12455 | | 12455 | 996 | 13451 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 13. Двор 59 (смета 2-4-3) по адресу:ул.Брусиловского,21, 23, ул.Прокофьева,16 | | | | | | | | | 8845325 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 7546449 | 755345 | 6175340 | 643667 | 8845325 | |
| | | | В том числе : | | | | | 615761 | 278218 | | 655209 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,04 % | | 91991 | | | | 8937316 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,44 % | | 128697 | | | | 9066013 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 181320 | | | | 9247333 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 9710033 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1165204 | | | | 10875237 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 9 787 712 | |
| | | | Итого к оплате с учетом скидки 10% | | | 0,9 | | | | | | 1 048 683 | |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | | |

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "СК РеалСтрой"
_____ /Шыгалиев Н.
Подпись Ф.И.О.

Принял (Заказчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"
_____ /Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О.