Наименование стройки: Реконструкция освещения от ул.Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области (км 7,8-10,0)
Наименование объекта: Реконструкция освещения от ул.Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области (км 7,8-10,0)
Генподрядчик: ТОО "Дорожно-эксплуатационное предприятие"
Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Договор № 10-12/20 от 3 декабря 2021 года

Акт №1 от 28 декабря 2020 года
приемки выполненных работ
Освещение
за декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

локальная смета 02-01-01

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Комплектные устройства до 1000В			
1	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**		**801,06**	**801**
		Итого оплата труда:				**759,15**	**759**
		Итого эксплуатация машин:				**55,73**	**56**
		Итого материалов:				**5,50**	**6**
		Накладные расходы	%	--		371,08	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,77	94
		Сметная стоимость:				**1265,91**	**1266**
2	С123-070501-1002 23-070501-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**15300,66**	**15301**
		Накладные расходы	%	--		627,33	627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1274,24	1274

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**17202,23**	**17202**
3	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1,0000**		**2926,51**	**2927**
		Итого оплата труда:				**1651,06**	**1651**
		Итого эксплуатация машин:				**80,57**	**81**
		Итого материалов:				**1214,20**	**1214**
		Накладные расходы	%	--		855,61	856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,57	303
		Сметная стоимость:				**4084,70**	**4085**
4	**С123-070204-0750 23-070204-0750 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1705,08**	**1705**
		Накладные расходы	%	--		69,91	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,00	142
		Сметная стоимость:				**1916,99**	**1917**
5	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	**шт.**	**1,0000**		**4528,75**	**4529**
		Итого оплата труда:				**1893,94**	**1894**
		Итого эксплуатация машин:				**670,84**	**671**
		Итого материалов:				**2157,15**	**2157**
		Накладные расходы	%	--		1029,52	1030

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,66	445
		Сметная стоимость:				**6002,93**	**6003**
6	**Прайс.лист ТОО"ЭлекомпРlus"**	**Ящик управления настенного исполнения ЯУО9601-3874 220В, 500х500х250**	**шт**	**1,0000**		**72946,43**	**72946**
		Накладные расходы	%	--		2990,80	2991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6074,98	6075
		Сметная стоимость:				**82012,21**	**82012**
7	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	**шт.**	**1,0000**		**7881,47**	**7881**
		Итого оплата труда:				**3111,37**	**3111**
		Итого эксплуатация машин:				**1785,71**	**1786**
		Итого материалов:				**3544,63**	**3545**
		Накладные расходы	%	--		1709,41	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		767,27	767
		Сметная стоимость:				**10358,15**	**10358**
8	**С123-070201-0105 23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3206,21**	**3206**
		Накладные расходы	%	--		131,45	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,01	267
		Сметная стоимость:				**3604,68**	**3605**
9	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций	**шт.**	**5,0000**		**1762,20**	**8811**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение					
		Итого оплата труда:				**815,87**	**4079**
		Итого эксплуатация машин:				**19,55**	**98**
		Итого материалов:				**926,78**	**4634**
		Накладные расходы	%	--		435,76	2179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,84	879
		Сметная стоимость:				**2373,79**	**11869**
10	**С123-070204-0644 23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1314,38**	**1314**
		Накладные расходы	%	--		53,89	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,46	109
		Сметная стоимость:				**1477,73**	**1478**
11	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**439,18**	**1757**
		Накладные расходы	%	--		18,01	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,57	146
		Сметная стоимость:				**493,76**	**1975**
	Итого прямые затраты:		Тенге				**121178**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**10703**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2692**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**791**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11556**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**72946**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4919**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**126097**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**5171**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5					50130
	ИТОГО:		Тенге				131268
	Сметная прибыль		Тенге				10501
	ИТОГО по смете:		Тенге				141769
	ИТОГО по смете без инженерного оборудования поставки подрядчика :		Тенге				59757
	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 1,92%	тенге				1 147,33
	ИТОГО по акту с затратами на временные здания и сооружения:		тенге				142 916,33
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,19%	тенге				4 542,70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2017г.	тенге				147 459,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2018г.	тенге				156 306,57
		Итого с договорным коэффициентом К=0,9	тенге				140 675,08
		Затраты генподрядчика 10%					14 067,51
		Итого					126 607,57
	Решения Правительства	НДС (12%)	тенге				15 192,91
		Всего по акту	тенге				141 800,48

Генподрядчик
ТОО "Дорожно-эксплуатационное предприятие"
Директор_____ Н.Н. Рахимбаев

Субподрядчик
ТОО «Respect Stroy Project LTD»
Руководитель_____Р.К.Рахметов