Приложение №1
к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Г. Алматы

«27» декабря 2021 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**

для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №68 от 15.06.2021**

Декларации соответствии. **от «23» декабря 2021 года, директор ТОО "АС-СТРОЙ", Базарбеков Н.Н., г.Алматы, ул. Ашимова, 251**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
От «24» декабря 2021 года ТОО «Пример Строй», директор Төре Е.Т., юридический адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Желтоксан 20б, в лице эксперта Ахмет Саят Калдыбекулы № KZ67VJE00057191 от 09.09.2020 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «24» декабря 2021 года, генеральный директор ТОО «Tirek design » Доспанов Д.Б. (государственная лицензия 11ГСЛ-КР №01183 от 14.02.2020 года), юридический адрес: 050008, Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Абая, дом 115, помещение 19 в лице ведущего специалиста авторского надзора Амарова Расула Мухаметовича (аттестат по объектам 1-го уровня ответственности в части архитектуры № KZ31VJE00024956 от 29.10.2012г, приказ 3030-П от 28.04.20221г), ведущего инженера авторского надзора Махыметова Жумахана Мусаевича (аттестат по объектам 2-3-го уровней ответственности в части инженерных сетей № KZ55VJE00046640 от 20.05.2019г., приказ №030-П от 28.04.2021г.)

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №1», капитальный ремонт**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу:
Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Жамбыла 48, ул. Панфилова, 126, пр. Назарбаева, 149 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Шевченко 51, пр. Назарбаева 161 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Алимжанова, 61, ул. Макатаева, 84 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Макатаева, 73 ;

Макатаева, 84 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Макатаева, 73 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Сейфуллина, 567 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Маметовой 63 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Абая, 65, пр. Сейфуллина, 534 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Курмангазы 67, ул. Чайковского 198 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Шевченко 80, Чайковского, 190, 192 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 72 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Карасай батыра, 68 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Наурызбай батыра, 105 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Абылай хана, 59, Желтоксан, 74, Жибек жолы, 103 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Мауленова, 133 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Сейфуллина, 450, 452, 452/1, 452/2, 452/3 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Амангельды, 50 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул.Амангельды, 62 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Торекулова, 66, ул. Наурызбай батыра, 15 ; РК, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 69

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

«30» октября 2020 года №57;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции помещений

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы", KZ85REA00232139 15.07.2021**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Tirek design», шифр проекта 066.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (ый)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», № 0764/ш 2652 от 07.12.2020 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2021г;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2021г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять).**

фактически, месяц: **5 (пять).**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатель	Единица	По проекту	Фактически

	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Асфальтобетонное покрытие проезжей части (Тип 1)	$м^2$	28390,3	28390,3	27292,4	27292,4
Асфальтобетонное покрытие тротуаров и площадок (Тип 2)	$м^2$	2936,4	2936,4	3121,6	3121,6
Детская и спортивная площадка с резиновым покрытием (Тип 3)	$м^2$	4321,944	4321,944	4639,12	4639,12
Покрытие спортивных площадок (тип 4)	$м^2$	1820,5	1820,5	520	520
Бордюр	м	8611,14	8611,14	7119,3	7119,3
Поребрик	м	5115	5115	4430,2	4430,2

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Еденица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период,

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Капитальный ремонт внутриквартальных автомобильных дорог в т.ч. с существующими парковочными местами для автотранспорта. В реконструируемом покрытии (Тип 1) снимается только верхний, старый асфальтобетонный слой и заменяется на новый толщиной 70 мм, на существующие нижележащие слои (без изменения верха существующих отметок).

Проектируемый асфальтобетон укладывается на существующие слои под покрытие (Тип 1).

Для отделения проездов от газонов, дорожек и площадок устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х300х150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК
Ширина тротуара и пешеходных дорожек -1,0, 1,5 и 2,25 м. Устройство пешеходных дорожек и проектируемых бельевых площадок выполняется посредством нового асфальтобетонного покрытия (Тип 2). Для отделения пешеходных дорожек от газонов устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х200х80 мм на бетонное основание.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Капитальным ремонтом предусмотрены новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием толщиной 6 и 8 мм (Тип 3 и Тип 4). Спортплощадки (футбол и баскетбол) имеют современное металлическое ограждение высотой 4м. и необходимый набор соответствующих МАФ: ворота, баскетбольные щиты. На спортивных площадках предусмотрена необходимая разметка в соответствии со спортивными стандартами. Детские площадки разной площадью. Спортивные и детские площадки имеют свой необходимый набор МАФ и различаются цветом покрытия. На спортивной зоне площадки предусмотрены турник, а также 4 типа тренажеров.

ОБЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В игровых зонах для присмотра за детьми и возле спортивных площадок предусмотрена установка скамеек и урн. На дворовых бельевых площадках – соответствующие МАФы.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Дворовые территории полностью освещены. Проектом предусмотрена частичная замена старого
осветительного оборудования на новое и установка дополнительного осветительного оборудования в зоне детских и спортивных площадок. Для перехода на энергосберегающие технологии в проекте использованы светодиодные светильники. Вновь установленные светильники подключаются к ближайшим существующим опорам освещения.
Сети освещения, в соответствии с ПУЭ РК, относятся к III-й категории электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроосвещение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **349 117 527,00** тенге в том числе:
- строительно-монтажных работ **349 117 527,00** тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **318 976 296,00** тенге в том числе:
- строительно-монтажных работ **318 976 296,00** тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №1» принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Сейтенов Е.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор _____ **Ахмет С.Қ.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Амаров Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____ **Махыметов Ж.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Базарбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	километр (далее км)	3,86
2	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	км	
3	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	196
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Провода:		
	1) медные	км	0,434
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
5	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	217
6	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники светодиодные	шт	217
7	Кабели:		
	1) марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	
	2) марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,86
8	Муфты соединительные.	шт	-
9	Муфты концевые	шт	-
10	Контуры заземления	шт	-
11	Устройства грозозащиты	шт	-
12	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик Кудыров М.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ **Амаров Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение №3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Декларация соответствия

«23» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АС-СТРОЙ", г.Алматы, ул. Ашимова, 251**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Базарбекова Нурболата Нуржановича**
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №1»:**
Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Жамбыла 48, ул. Панфилова, 126, пр. Назарбаева, 149 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Шевченко 51, пр. Назарбаева 161 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Алимжанова, 61, ул. Макатаева, 84 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Макатаева, 73 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Сейфуллина, 567 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Маметовой 63 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Абая, 65, пр. Сейфуллина, 534 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Курмангазы 67, ул. Чайковского 198 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Шевченко 80, Чайковского, 190, 192 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 72 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Карасай батыра, 68 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Наурызбай батыра, 105 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Абылай хана, 59, Желтоксан, 74, Жибек жолы, 103 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Мауленова, 133 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Сейфуллина, 450, 452, 452/1, 452/2, 452/3 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Амангельды, 50 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул.Амангельды, 62 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Торекулова, 66, ул. Наурызбай батыра, 15 ; РК, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 69;
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является
КГУ «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы» руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации **ТОО «KAZ Intel Group», ТОО «СК Реал Строй»**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Tirek design » проект - ГП, -ЭН, шифр 066**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **Аппарат акима Алмалинского района г.Алматы, № 0764/ш2652 от 07.12.2020г**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

Мощность, производительность и так далее	Ед изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение питания сети	В	380/220 В		380/220 В	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Еденица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Капитальный ремонт внутриквартальных автомобильных дорог в т.ч. с существующими парковочными местами для автотранспорта. В реконструируемом покрытии (Тип 1) снимается только верхний, старый асфальтобетонный слой и заменяется на новый толщиной 70 мм, на существующие нижележащие слои (без изменения верха существующих отметок).

Проектируемый асфальтобетон укладывается на существующие слои под покрытие (Тип 1). Для отделения проездов от газонов, дорожек и площадок устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х300х150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Ширина тротуара и пешеходных дорожек -1,0, 1,5 и 2,25 м. Устройство пешеходных дорожек и проектируемых бельевых площадок выполняется посредством нового асфальтобетонного покрытия (Тип 2). Для отделения пешеходных дорожек от газонов устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х200х80 мм на бетонное основание.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Капитальным ремонтом предусмотрены новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием толщиной 6 и 8 мм (Тип 3 и Тип 4). Спортплощадки (футбол и баскетбол) имеют современное металлическое ограждение высотой 4м. и необходимый набор соответствующих МАФ: ворота, баскетбольные щиты. На спортивных площадках предусмотрена необходимая разметка в соответствии со спортивными стандартами. Детские площадки разной площадью. Спортивные и

детские площадки имеют свой необходимый набор МАФ и различаются цветом покрытия. На спортивной зоне площадки предусмотрены турник, а также 4 типа тренажеров.

ОБЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В игровых зонах для присмотра за детьми и возле спортивных площадок предусмотрена установка скамеек и урн. На дворовых бельевых площадках – соответствующие МАФы.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Дворовые территории полностью освещены. Проектом предусмотрена частичная замена старого осветительного оборудования на новое и установка дополнительного осветительного оборудования в зоне детских и спортивных площадок. Для перехода на энергосберегающие технологии в проекте использованы светодиодные светильники. Вновь установленные светильники подключаются к ближайшим существующим опорам освещения.
Сети освещения, в соответствии с ПУЭ РК, относятся к III-й категории электроснабжения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

   начало работ **июль 2021**
   (месяц, год)

   окончание работ **декабрь 2021**
   (месяц, год)

   при продолжительности строительства,
   по норме или проекту организации строительства, месяц **5**
   фактически, месяц **5**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

    Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Главный инженер эксплуатирующей организации **ГКП на ПВХ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»** «. » 2021 г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии);

ТОО "АС-Строй" считает объект **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №1»:**

Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Жамбыла 48, ул. Панфилова, 126, пр. Назарбаева, 149 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Шевченко 51, пр. Назарбаева 161 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Алимжанова, 61, ул. Макатаева, 84 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Макатаева, 73 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Сейфуллина, 567 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Маметовой 63 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Абая, 65, пр. Сейфуллина, 534 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Курмангазы 67, ул. Чайковского 198 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Шевченко 80, Чайковского, 190, 192 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 72 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Карасай батыра, 68 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Наурызбай батыра, 105 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Абылай хана, 59, Желтоксан, 74, Жибек жолы, 103 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Мауленова, 133 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Сейфуллина, 450, 452, 452/1, 452/2, 452/3 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Амангельды, 50 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул.Амангельды, 62 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Торекулова, 66, ул. Наурызбай батыра, 15 ; РК, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 69;

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Базарбеков Нурболат Нуржанович « » декабря 2021 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Субподрядчик
ТОО «KAZ Intel Group», директор Даулет М.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядчик
ТОО «СК Реал Строй», директор Шыналиев Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Форма (по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "АС Строй" БИН 001140003278**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Реал Строй" БИН 060240003597**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект: **Участок №1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№0920/21** от **20.09.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 26. Двор 9 по адресу: ул.Шевченко,80, ул.Чайковского,190, 192										
1	332	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,5632401	142385,48 / 0	1988,24 / 1120,56	80197 / 0	1120 / 631	79077	454 / 6452	87103	
2	333	E11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов** 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1877,467	1556,57 / 54,3	132,35 / 37,25	2922409 / 101946	248483 / 69936	2571980	123755 / 243693	3289857	
3	334	E11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	1877,467	342,89 / 0,3	0,04 / 0	643765 / 563	75 / 0	643126	406 / 51534	695705	
4	335	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	407,63	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	754992 / 377849	13888 / 6004	363255	276374 / 82509	1113875	
5	336	C121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)**	м3	18,34335	43020		789131		789131	63130	852261	Казахстан
6	337	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	33,825	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	62649 / 31354	1152 / 498	30143	22933 / 6847	92429	
7	338	C121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	2,64	43020		113573		113573	9086	122659	Казахстан
8	339	E11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	19,838	53,87 / 0	53,87 / 22,22	1069 / 0	1069 / 441	0	317 / 111	1497	
9	340	E11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	19,838	238,83 / 10,04	228,71 / 71,12	4738 / 199	4537 / 1411	2	1159 / 472	6369	
10	341	C341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т км	1124,8146	25		28120			2250	30370	
11	342	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13,65	185,47 / 102,28	83,19 / 42,42	2532 / 1396	1136 / 579	0	1422 / 316	4270	
12	343	E11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,37	4224,49 / 263,3	1653,22 / 431,98	26910 / 1677	10531 / 2752	14702	3189 / 2408	32567	
13	344	E11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	91	1730,82 / 76,29	148,52 / 50,02	157505 / 6942	13510 / 4552	137047	8276 / 13262	179043	
14	345	E11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	91	221,85 / 6,56	5,29 / 2,54	20188 / 51	-481 / -231	-19656	-203 / -1631	-22022	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	346	E11-270602-0302	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	91	1556,57 54,3	132,35 37,25	141648 4941	12044 3390	124663	5998 11812	159458	
16	347	E11-270602-0402 к=6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	91	1028,68 0,9	0,12 0	93610 82	11 0	93517	59 7494	101163	
17	353	E11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	13	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	69073 18697	50376 27616	0	33345 8193	110611	
18	354	E11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	13	28908,03 18144	10020,99 4309,77	375804 235872	130273 56027	9660	210167 46878	632849	
19	355	C121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,25	15962		51876		51876	4150	56026	
20	356	C121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,52	3701		1925		1925	154	2079	Казахстан
21	357	C121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,95	1847		3602		3602	288	3890	
22	358	C121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,7737	553344		428122		428122	34250	462372	Казахстан
23	359	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	15	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	196271 73036	105117 41948	18117	32789 22325	301385	
24	360	C123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	15	30061		450915		450915	36073	486988	Казахстан
25	361	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	37,5	363,05 161,6	156,27 55,9	13614 6060	5860 2096	1694	5872 1559	21045	
26	362	C123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,038625	177372		6851		6851	548	7399	Казахстан
27	363	E11-330204-0101	Провода В/Л 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,233	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	9623 5672	3661 1672	290	5287 1193	16103	
28	364	C123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,23999	310419		74497		74497	5960	80457	Казахстан
29	365	C124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	330		6600		6600	528	7128	Казахстан
30	366	C124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	753		11295		11295	904	12199	Казахстан
31	367	C124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	1027		15405		15405	1232	16637	Казахстан
32	368	C124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	1116		29016		29016	2321	31337	Казахстан
33	369	C124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	652		8476		8476	678	9154	Казахстан
34	370	C124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2491		9964		9964	797	10761	Казахстан
			Итого по разделу 26. Двор 9 по адресу: ул.Шевченко,80, ул.Чайковского,190, 192									901 4964	
			ИТОГО					7565589 866235	692368 219122	6868865	781599 86776	901 4964	
			В том числе:							0			
			Стоимость оборудования всего							0			
			в том числе оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,04 %		92758				9108718	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44 %		128168				9239884	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		186798				9426682	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**9896255**	
			НДС			**12 %**		**1187551**					
			Итого с НДС									**11083806**	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			**0,9**						**9 975 425,35**	
			в т.ч. НДС									**1 068 796**	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "СК РеалСтрой"

_____ **/Шыналиев Н.**
Подпись Ф.И.О.

Принял (Заказчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

_____ **/Базарбеков Н.Н.**
Подпись Ф.И.О.