Приложение №1
к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Алматы

«26» декабря 2021 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», Заместитель Акима Турсунбаев Шархан Шаймерденович, юридический адрес: Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, ул. Алтынсарина, дом 23**

для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №210 от 2021-09-20**

Декларации соответствии. **от «18» декабря 2021 года, директор ТОО "АС-СТРОЙ", Базарбеков Н.Н., г.Алматы, ул. Ашимова, 251з**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
От «18» декабря 2021 года ТОО «Қабылан Эксперт», юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Коммунальная 4, в лице эксперта Тайболанов Кайрат Кайнарулы № KZ66VJE00039361 от 05.07.2018 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «18» декабря 2021 года, ТОО «ЛМ Транспроект» (государственная лицензия ГСЛ-КР №04859 от 28.12.2017 года), юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район ул.Толе би 298, в лице эксперта Солнцева Елена Сергеевна, приказ №5 от 10.06.2021г)

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы. Участок №5»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу:

Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 17, 18, 19, 20 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 15, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 1, 2, 13а, 14, 14а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 3, 12, 12а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 4, 11, 11а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Сайран" 13 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова 47 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский районЖандосова 49 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Рыскулбекова 35, 37, 39

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **«02» марта 2021 года №25-О;**

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции помещений

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы", KZ89REA00248266 17.10.2021**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ЛМ Транспроект», шифр проекта 099-РП-АД-84-ГП.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (ый) **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», № 126-О от 29.12.2020 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2021г;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2021г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять).**

фактически, месяц: **3 (три).**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатель	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Асфальтобетонное покрытие проезжей части (Тип 1)	$м^2$	11 650,00	11 650,00	15 487,59	15 487,59
Асфальтобетонное покрытие	$м^2$	2 317,00	2 317,00	1 773,90	1 773,90

тротуаров и площадок (Тип 2)					
Детская и спортивная площадка с резиновым покрытием (Тип 3)	$м^2$	4 170,40	4 170,40	3 918,67	3 918,67
Покрытие спортивных площадок (тип 4)	$м^2$	-	-	-	-
Бордюр	м	2 489	2 489	3 130,71	3 130,71
Поребрик	м	4 329	4 329	3 100,31	3 100,31

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Еденица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе						
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период,

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Капитальный ремонт внутриквартальных автомобильных дорог в т.ч. с существующими парковочными местами для автотранспорта. В реконструируемом покрытии (Тип 1) снимается только верхний, старый асфальтобетонный слой и заменяется на новый толщиной 70 мм, на существующие нижележащие слои (без изменения верха существующих отметок).

Проектируемый асфальтобетон укладывается на существующие слои под покрытие . Для отделения проездов от газонов, дорожек и площадок устанавливают песчанные бортовые камни размером 1000х300х150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК
Ширина тротуара и пешеходных дорожек -1,0, 1,5 и 2,25 м. Устройство пешеходных дорожек и проектируемых бельевых площадок выполняется посредством нового асфальтобетонного покрытия. Для отделения пешеходных дорожек от газонов устанавливают песчанные бортовые камни размером 1000х200х80 мм на бетонное основание.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Капитальным ремонтом предусмотрены новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием толщиной 6 и 8 мм. Спортплощадки (футбол и баскетбол) имеют современное металлическое ограждение и необходимый набор соответствующих МАФ: ворота, баскетбольные щиты. На спортивных площадках предусмотрена необходимая разметка в соответствии со спортивными стандартами. Детские площадки разной площадью. Спортивные и детские площадки имеют свой необходимый набор МАФ и различаются цветом покрытия. На спортивной зоне площадки предусмотрены турник, а также 4 типа тренажеров.

ОБЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В игровых зонах для присмотра за детьми и возле спортивных площадок предусмотрена установка скамеек и урн. На дворовых бельевых площадках – соответствующие МАФы.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Дворовые территории полностью освещены. Предусмотрена частичная замена старого осветительного оборудования на новое и установка дополнительного осветительного оборудования в зоне детских и спортивных площадок. Для перехода на энергосберегающие технологии в проекте использованы светодиодные светильники. Вновь установленные светильники подключаются к ближайшим существующим опорам освещения.
Сети освещения, в соответствии с ПУЭ РК, относятся к III-й категории электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроосвещение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **569 600 968,00** тенге в том числе:
- строительно-монтажных работ **561 350 680,00** тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря **8 250 284,00** тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **516 812 475,00** тенге в том числе:
- строительно-монтажных работ **508 750 670,00** тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря **8 250 284,00** тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы. Участок №5» принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Турсунбаев Ш.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор _____ **Найболанов К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Солнцева Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Базарбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	километр (далее км)	2,7
2	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	км	
3	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	145
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Провода:		
	1) медные	км	0,362
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
5	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	173
6	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники светодиодные	шт	173
7	Кабели:		
	1) марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	
	2) марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,7
8	Муфты соединительные...	шт	-
9	Муфты концевые	шт	-
10	Контуры заземления	шт	-
11	Устройства грозозащиты	шт	-
12	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик_____ **Турсунбаев Ш.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ **Солнцева Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ТРАНСПРОЕКТ ТОО

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Декларация соответствия

«18» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АС-СТРОЙ", г.Алматы, ул. Ашимова, 251**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Базарбекова Нурболата Нуржановича**
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту **«Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы. Участок №5»:**
Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 17, 18, 19, 20 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 15, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 1, 2, 13а, 14, 14а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 3, 12, 12а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 4, 11, 11а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Сайран" 13 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова 47 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский районЖандосова 49 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Рыскулбекова 35, 37, 39;
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы» Аким Сайфеденов Сайран Тапенович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации **ТОО «KAZ Intel Group», ТОО «СК Реал Строй»**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЛМ Транспроект», шифр проекта 099-РП-АД-84-ГП**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы, № 126-О от 29.12.2020 г**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

Мощность, производительность и так далее	Ед изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение питания сети	В	380/220 В		380/220 В	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Еденица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Капитальный ремонт внутриквартальных автомобильных дорог в т.ч. с существующими парковочными местами для автотранспорта. В реконструируемом покрытии (Тип 1) снимается только верхний, старый асфальтобетонный слой и заменяется на новый толщиной 70 мм, на существующие нижележащие слои (без изменения верха существующих отметок).

Проектируемый асфальтобетон укладывается на существующие слои под покрытие (Тип 1). Для отделения проездов от газонов, дорожек и площадок устанавливают бортовые камни размером 1000х300х150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Ширина тротуара и пешеходных дорожек -1,0, 1,5 и 2,25 м. Устройство пешеходных дорожек и проектируемых бельевых площадок выполняется посредством нового асфальтобетонного покрытия (Тип 2). Для отделения пешеходных дорожек от газонов устанавливают бортовые камни размером 1000х200х80 мм на бетонное основание.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Капитальным ремонтом предусмотрены новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием толщиной 6 и 8 мм. Спортплощадки (футбол и баскетбол) имеют современное металлическое ограждение высотой 4м. и необходимый набор соответствующих МАФ: ворота, баскетбольные щиты. На спортивных площадках предусмотрена необходимая разметка в соответствии со спортивными стандартами. Детские площадки разной площадью. Спортивные и детские площадки имеют свой необходимый набор МАФ и различаются цветом покрытия. На спортивной зоне площадки предусмотрены турник, а также 4 типа тренажеров.

ОБЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

В игровых зонах для присмотра за детьми и возле спортивных площадок предусмотрена установка скамеек и урн. На дворовых бельевых площадках – соответствующие МАФы.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Дворовые территории полностью освещены. Предусмотрена частичная замена старого осветительного оборудования на новое и установка дополнительного осветительного оборудования в зоне детских и спортивных площадок. Для перехода на энергосберегающие технологии в проекте

использованы светодиодные светильники. Вновь установленные светильники подключаются к ближайшим существующим опорам освещения.
Сети освещения, в соответствии с ПУЭ РК, относятся к III-й категории электроснабжения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

   начало работ **сентябрь 2021**
   (месяц, год)

   окончание работ **декабрь 2021**
   (месяц, год)

   при продолжительности строительства,
   по норме или проекту организации строительства, месяц **5**
   фактически, месяц **3**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

    Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Главный инженер эксплуатирующей организации **ГКП на ПВХ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»** «.» 2021 г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии);

ТОО "АС-Строй" считает объект **«Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы. Участок №5»:**

Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 17, 18, 19, 20 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 15, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 1, 2, 13а, 14, 14а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 3, 12, 12а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 4, 11, 11а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Сайран" 13 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова 47 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский районЖандосова 49 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Рыскулбекова 35, 37, 39;

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Базарбеков Нурболат Нуржанович «18» декабря 2021 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Субподрядчик
ТОО «KAZ Intel Group», директор Даулет М.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядчик
ТОО «СК Реал Строй», директор Шыналиев Н.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2020 3 1)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "АС Строй" БИН 001140003278
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Реал Строй" БИН 060240003897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт внутридворовых территорий Аузэвского района города Алматы участок №5
(наименование, адрес)

Объект: Наружное освещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №0915/21 от 15.09.2021

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Мкр. Мамыр-7, д.6,11,11а										
1	31	Е11-330101-0302 Изм и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	6110,27 1653,98	4456,3 2442,92	42772 11578	31194 17100	0	22943 5257	70972	
2	32	Е11-330301-0401 Изм и доп. вып. 1	Установка опор	опора	1	33132,78 20865,6	11524,14 4956,24	231929 146059	80669 34694	5201 27934	144602 30123	406654 30169	Казахстан
3	33	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,75	15962		27934			2235	1119	Казахстан
4	34	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,28	3701		1036		1036	83	2094	Казахстан
5	35	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,05	1847		1939		1939	155	614250	
6	36	Справочник	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	шт	7	81250		568750		568750	45500	183284	
7	37	П13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	14866,27 5599,47	8059,02 3216,04	118930 44796	64472 15728	9662	9377 13577	270000	
8	38	Справочник	Светильники уличные светодиодные С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2585-2014	шт.	8	31250		250000		250000	20000	10209	
9	39	П13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	410,73 185,84	179,71 64,28	6572 2973	2876 1029	723	2381 756	3157	Казахстан
10	40	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01648	177372		2923		2923	236 4060	11538	
11	41	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,14	47306,68 27994,68	18067,96 8251,3	6623 3919	2529 1155	174	655	48343	Казахстан
12	42	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1442	310419		44762		44762	1581	2440	
13	43	С124-040207-5026	Зажимы поддерживающие SHC/25-120	шт	3	753		2259		2259	181	14106	
14	44	С124-040207-5027	Зажимы ответвительные прокалывающие P/A 95(16-95)	шт	20	1116		22320		22320	1786	2112	
15	45	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SAI-158	шт	3	652		1956		1956	156	1680446	
			Итого по разделу: 13. Мкр. Мамыр-7, д.6,11,11а					1388705 289265	181748 79788	5296,29	115263 11447,9	1680447	
			ИТОГО:							0			
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		21846				1702294	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		22981				1725275	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34505				1759780	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1847832	
			НДС			12 %		221740				2069572	
			Итого с НДС									1 862 615	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						199 566	
			в т.ч. НДС										

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "СК Реал Строй"
/Шынаев Н.
Подпись Ф.И.О

Принял (Заказчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"
/Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "АС Строй" БИН 001140003278
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СК Реал Строй" БИН 060240003597
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутридворовых территорий Аузэовского района города Алматы участок №5
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) №0915/21 от 15.09.2021

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 5.Мкр. Мамыр-7, д.4,11,11а										
			Раздел: 65. Капитальный ремонт дворовых территорий										
1	321	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Устройство дорожногокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до10 м	м3 грунта	1	41,01 / 0	41,01 / 18,08	41 / 0	41 / 18	0	13 / 4	58	
2	322	Е11-010102-0326	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1	284,62 / 10,07	274,23 / 58,16	285 / 10	274 / 58	0	49 / 27	361	
3	323	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (алгутилмашин)	т	1,75	621		1087			87	1174	
4	324	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1	26,51 / 4,32	22,08 / 9,73	27 / 4	22 / 10	0	10 / 3	40	
5	325	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном х оду 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,2	84,85 / 0	84,85 / 36,6	102 / 0	102 / 44	0	32 / 11	145	
6	326	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,2	56,83 / 0	56,83 / 19,43	68 / 0	68 / 23	0	17 / 7	92	
7	327	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3	1,2	100,3 / 13,28	83,92 / 22,68	120 / 16	100 / 27	4	31 / 12	163	
8	328	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,6	3260,95 / 198,39	1295,05 / 334,52	1957 / 119	777 / 201	1061	345 / 184	2486	
9	329	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком	м2	4	978,66 / 47,09	331,73 / 100,56	3915 / 188	1327 / 402	2399	638 / 364	4917	
10	330	Е11-270602-0901	Основа мия. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,62	142683,72 / 0	2286,48 / 1288,64	88464 / 0	1418 / 799	87046	863 / 7146	96473	
11	331	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 ,плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	775	1512,29 / 62,45	152,2 / 42,84	1172023 / 48395	117957 / 33199	1005671	88121 / 100812	1360956	
12	332	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	775	324,2 / 0,35	0,05 / 0	251256 / 267	36 / 0	250953	289 / 20124	271669	
13	333	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	50	2314,7 / 2314,7	0 / 0	115735 / 115735	0 / 0	0	83329 / 15925	214989	
14	334	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	15	3260,95 / 198,39	1295,05 / 334,52	48914 / 2976	19426 / 5018	26513	8633 / 4604	62151	
15	335	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнибортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		200	2063,38	39,18	412676	7836	191644	233911	698314	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1065,98	16,94	213196	3388		51727		
16	336	E11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		55,30455	1,38	1,38	76	77	0	24	108	
				м2		0	0,61	0	34		8		
17	337	E11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство		52,671	760,3	176,73	40046	9308	11190	24466	69673	
				м2		371,11	58,99	19546	3107		5161		
18	338	E11-270701-0202	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)		52,671	94,36	16,66	4970	877	2789	1725	7231	
				м2		24,74	5,59	1303	294		536		
19	339	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2		0,0421368	142683,72	2286,48	6012	96	5916	59	6557	
				т		0	1288,64	0	54		486		
20	340	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство		52,671	1305,35	3,6	68754	190	55141	14581	90002	
				м2		254,86	1,46	13424	77		6667		
21	341	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добав лять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)		52,671	812,78	0	42810	0	34160	9342	56324	
				м2		164,22	0	8650	0		4172		
22	342	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси		2,0925	3260,95	1295,05	6824	2710	3699	1204	8670	
				м3		198,39	334,52	415	700		642		
			Итого по разделу: 65. Капитальный ремонт дворовых территорий									2952553	
			Раздел: 66. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
23	343	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		19	18475	0	351025	0	351025	0	379107	
				шт.		0	0	0	0		28082		
24	344	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой		4	84736,9	241,5	338948	966	306536	27600	395872	
				шт.		7861,4	73,6	31446	294		29324		
25	345	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		13	47757,9	241,5	620853	3140	515515	89700	767397	
				шт.		7861,4	73,6	102198	957		56844		
			Итого по разделу: 66. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									1542376	
			Раздел: 67. Устройство покрытий детских и спортивных площадок										
26	360	E11-010104-0107	Устройство дорожного корыта.Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		162	46,68	46,68	7562	7562	0	2400	10759	
				м3		0	20,57	0	3333		797		
27	361	E11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		162	33,73	33,73	5464	5464	0	1734	7774	
				м3		0	14,87	0	2409		576		
28	362	E11-010102-0327	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами т ипа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		162	372,41	358,83	60330	58131	60	10413	76402	
				м3 грунта		13,2	76,07	2139	12324		5659		
29	363	C341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)		283,5	947		268474				289952	
				т							21478		
30	364	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		162	32,29	27,85	5230	4512	18	1639	7419	
				м3		4,32	9,73	700	1576		550		
31	365	E11-010201-0102	Доуплотнение основания дорогиприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		97,2	84,85	84,85	8247	8247	0	2562	11674	
				м3		0	36,6	0	3558		865		
32	366	E11-010201-0108	Добавлять на каж дый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)		97,2	56,83	56,83	5524	5524	0	1360	7435	
				м3		0	19,43	0	1889		551		
33	367	E11-010201-0601	Полив водой		97,2	100,3	83,92	9749	8156	301	2517	13247	
				м3		13,28	22,68	1291	2204		981		
34	368	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		48,6	3260,95	1295,05	158482	62940	85901	27971	201369	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		198,39	334,52	9642	16258		14916		
35	369	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2		0,2592	142683,72	2286,48	36984	593	36391	361	40333	
				т		0	1288,64	0	334		2988		
36	370	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство		324	1512,29	152,2	489981	49313	420435	36840	568967	
				м2		62,45	42,84	20232	13879		42146		
37	371	E11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)		324	324,2	0,05	105041	15	104914	121	113575	
				м2		0,35	0	112	0		8413		
38	372	E11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство		324	3455,58	28,73	1119607	9308	814403	323536	1558594	
				м2 покрытия		913,26	11,34	295897	3674		115451		
			Итого по разделу: 67. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									2907501	
			ИТОГО:					5857663	386513	4313685	996436	7402429	
								887901	110142		548330		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		96232				7498660	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		101232				7599892	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		151998				7751890	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8139764	
			НДС			12 %		976772				9116536	
			Итого с НДС									8 204 882	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						879 095	
			в т.ч. НДС										

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "СК Реал-Строй"
_____ Шыналиев Н.
Подпись Ф.И.О.

Принял (Заказчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"
_____ /Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О.