Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и
инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г.
№178

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Бесарык и Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)

## Справка
## о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 г.

| | | код.заказчика | код.подрядчика | Договор | | Источ.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | | №57 | 06.11.2020 г. | | | | |
| | | | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | | | №01 | 16.06.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Бесарык и Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ) | 73 365 539,18 | 65 504 945,70 | | | | | | 7 860 593,48 | |
| С начала строительства | 21 179 784,55 | 18 910 521,92 | | | | | | 2 269 262,63 | |
| За отчетный период: | 7 891 416,30 | 7 045 907,41 | | | | | | 845 508,89 | 7 891 416,30 |

**Заказчик:**
**Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
_____ **Кайназаров Г.А.**

**Технадзор:**
**Директор ТОО "Айбар - Ш"** _____ **Курманаева М.Н.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "СырСтройПроектСервис"** _____ **Курелов Т.Р.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"**
_____ **Шамахов Б.Ы.**

**Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"** **Форма 2**
**Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"**
**Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Бесарык и Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)**
**Доп.договор №01 от 16.06.2021 г. к договору №57 от 06.11.2020 г.**

# АКТ №4
# приемки выполненных работ
# за 09.07.2021 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Стены. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Бесарык** | | | | | | | |
| **1** | **Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **164,8500** | | **10914,00** | **1799173,08** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 6,04 | 995,694 | 752,84 | 749598,27 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,43 | 70,886 | 828,31 | 58715,17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4903,33** | **808313,44** |
| 1. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,38 | 62,643 | 3561,49 | 223102,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,38 | 62,643 | 828,31 | 51887,82 |
| 1. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 8,242 | 1767,51 | 14568,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 8,242 | 828,31 | 6826,93 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1441,74** | **237671,12** |
| 1. 5 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,05 | 8,242 | 2707,52 | 22316,73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 6 | 102641 С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,25 | 41,212 | 17744,15 | 731280,78 |
| 1. 7 | 102671 С (21-020402-0102) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,01 | 1,648 | 18524,15 | 30537,06 |
| 1. 8 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,082425 | 17463,40 | 1439,42 |
| 1. 9 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,008 | 1,319 | 19877,39 | 26214,30 |
| 1.10 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,025 | 4,121 | 28,00 | 115,39 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4925,11** | **811903,69** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 2490,89 | 410623,23 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 568,37 | 93695,36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3059,26 | 504318,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1117,86 | 184279,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15091,12** | **2487771,00** |
| **2** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **37,9050** | | **17704,48** | **671088,25** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 4,38 | 166,024 | 715,11 | 118725,35 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 15,162 | 828,31 | 12558,84 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3463,51** | **131284,19** |
| 2. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 15,162 | 3561,49 | 53999,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 15,162 | 828,31 | 12558,84 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1424,60** | **53999,31** |
| 2. 4 | 102641 С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 9,097 | 17744,15 | 161422,08 |
| 2. 5 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 14,404 | 23366,16 | 336563,83 |
| 2. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,018953 | 17463,40 | 330,98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,044 | 1,668 | 28,00 | 46,70 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13147,70** | **498363,59** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1759,46 | 66692,37 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 825,27 | 31281,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2584,73 | 97974,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1623,14 | 61525,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21912,35** | **830587,52** |
| **3** | **Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **60,0600** | | **2618,35** | **157257,96** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 1,21 | 72,673 | 733,67 | 53317,71 |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 2,468 | 828,31 | 2044,66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **921,78** | **55362,36** |
| 3. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 2,468 | 3561,49 | 8791,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 2,468 | 828,31 | 2044,27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **146,38** | **8791,42** |
| 3. 4 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 1,381 | 17346,18 | 23961,67 |
| 3. 5 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,0504 | 3,027 | 23366,16 | 70729,93 |
| 3. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,001381 | 205870,68 | 284,39 |
| 3. 7 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,00961 | 17463,40 | 167,82 |
| 3. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,18018 | 28,00 | 5,05 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1584,23** | **95148,84** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 468,27 | 28124,08 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 130,87 | 7860,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 599,14 | 35984,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 257,40 | 15459,38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3474,89** | **208701,62** |
| **4** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,1042** | | **240248,53** | **25024,29** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 56,4 | 5,875 | 762,12 | 4477,17 |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,056246 | 828,31 | 46,59 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43430,86** | **4523,76** |
| 4. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,023957 | 3561,49 | 85,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,023957 | 828,31 | 19,84 |
| 4. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,03229 | 1767,51 | 57,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,03229 | 828,31 | 26,75 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1367,07** | **142,39** |
| 4. 5 | 279860 С (21-050309-0301) | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0,10416 | 195897,89 | 20404,72 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **195897,89** | **20404,72** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 22062,87 | 2298,07 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11122,00 | 1158,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33184,88 | 3456,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21874,67 | 2278,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **295308,08** | **30759,29** |
| **5** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0544** | | **153189,91** | **8327,40** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6495,25 | 353,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6495,25 | 353,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12774,81 | 694,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172459,98** | **9374,92** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,0498** | | **171631,87** | **8547,27** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7277,19 | 362,40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7277,19 | 362,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14312,72 | 712,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **193221,79** | **9622,44** |
| **7** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **135,0000** | | **1414,76** | **190992,92** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,813 | 109,755 | 752,84 | 82627,95 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,216 | 29,16 | 828,31 | 24153,52 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **790,97** | **106781,47** |
| 7. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,216 | 29,16 | 3561,49 | 103853,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,216 | 29,16 | 828,31 | 24153,52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **769,28** | **103853,05** |
| 7. 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,3105 | 14531,15 | 4511,92 |
| 7. 5 | 125423 С (21-049999-9901) | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 135 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33,42** | **4511,92** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 491,19 | 66311,30 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 80,81 | 10909,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 572,01 | 77220,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 158,94 | 21457,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2145,71** | **289671,03** |
| **8** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **4,2540** | | **66208,64** | **281651,55** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2807,25 | 11942,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2807,25 | 11942,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5521,27 | 23487,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74537,16** | **317081,07** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **3142062,73** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **3142062,73** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **1430332,77** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1106265,22** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **16874,67** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **281651,55** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **731612,18** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **574049,04** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **157563,14** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **309893,99** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **4183568,91** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1467,75** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1106265,22** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **4183568,91** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1467,75** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1106265,22** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Кровля, перекрытия. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Бесарык** | | | | | | | |
| **9** | **Е11-100104-0105 11-100104-0105 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов. Устройство** | **м2 перекрытия** | **251,1300** | | **4951,62** | **1243500,49** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48) | чел-ч | 1,47 | 369,161 | 727,48 | 268557,32 |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0535 | 13,435 | 997,41 | 13400,62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1122,76** | **281957,94** |
| 9. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,032 | 8,036 | 3114,94 | 25032,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 8,036 | 1111,02 | 8928,16 |
| 9. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0074 | 1,858 | 15,50 | 28,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0215 | 5,399 | 1767,51 | 9543,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0215 | 5,399 | 828,31 | 4472,05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **137,79** | **34604,27** |
| 9. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00026 | 0,065294 | 205870,68 | 13442,08 |
| 9. 7 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 0,426921 | 38711,60 | 16526,79 |
| 9. 8 | 133150 С (21-070602-0104) | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86 | м2 | 0,8 | 200,904 | 4424,76 | 888951,98 |
| 9. 9 | 135565 С (21-100401-1404) | Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83 | м2 | 1,11 | 278,754 | 71,08 | 19813,86 |
| 9.10 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0325 | 8,162 | 196,55 | 1604,19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3744,43** | **940338,90** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 671,41 | 168610,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 238,42 | 59873,52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 909,83 | 228484,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 468,92 | 117758,79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6330,36** | **1589743,64** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **1243500,49** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1243500,49** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **940338,90** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **281957,94** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **228484,37** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **168610,85** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **59873,52** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **117758,79** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1589743,64** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **382,60** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **281957,94** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1589743,64** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **382,60** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **281957,94** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Водопроводные сети В1. Наружный водопровод (ЛС №6-1-3). Бесарык** | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **542,1185** | | **86,69** | **46996,01** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00888 | 4,814 | 671,19 | 3231,12 |
| 10. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 10,463 | 1111,02 | 11624,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,40** | **14855,59** |
| 10. 3 | 2264 С (31-010201-0103) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0193 | 10,463 | 4182,87 | 43764,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0193 | 10,463 | 1111,02 | 11624,60 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **80,73** | **43764,90** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 16,20 | 8779,66 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,36 | 2364,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,56 | 11144,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,58 | 4651,24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,83** | **62791,80** |
| **11** | **Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **16,7666** | | **1332,94** | **22348,87** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29) | чел-ч | 1,848 | 30,985 | 721,29 | 22348,87 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1332,94** | **22348,87** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 787,77 | 13208,18 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 89,92 | 1507,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 877,69 | 14715,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 176,85 | 2965,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2387,48** | **40029,85** |
| **12** | **Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **436,5548** | | **21,91** | **9565,96** |
| 12. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 3,519 | 953,89 | 3356,39 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,69** | **3356,39** |
| 12. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 3,519 | 2718,66 | 9565,96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 3,519 | 953,89 | 3356,74 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,91** | **9565,96** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 4,54 | 1983,62 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,12 | 489,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,67 | 2473,33 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,21 | 963,14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29,78** | **13002,43** |
| **13** | **Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **109,1387** | | **637,36** | **69560,63** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72) | чел-ч | 0,972 | 106,083 | 655,72 | 69560,63 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **637,36** | **69560,63** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 376,68 | 41110,33 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,00 | 4692,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 419,67 | 45802,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84,56 | 9229,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1141,60** | **124592,49** |
| **14** | **Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **436,5548** | | **117,21** | **51168,19** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61) | чел-ч | 0,108 | 47,148 | 618,61 | 29166,17 |
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 11,46 | 828,31 | 9492,07 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **88,55** | **38658,24** |
| 14. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 11,46 | 1874,05 | 21475,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 11,46 | 828,31 | 9492,43 |
| 14. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 45,838 | 11,48 | 526,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **50,40** | **22002,02** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 52,33 | 22847,02 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,19 | 3138,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,52 | 25985,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14,14 | 6172,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **190,87** | **83325,74** |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| **15** | **Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | **м3 основания** | **12,6825** | | **3813,03** | **48358,81** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 1,02 | 12,936 | 702,74 | 9090,75 |
| 15. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,443887 | 828,31 | 367,68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **745,79** | **9458,43** |
| 15. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,035 | 0,443887 | 3370,50 | 1496,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 0,443887 | 828,31 | 367,68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **117,97** | **1496,12** |
| 15. 4 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 13,951 | 2707,52 | 37771,93 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2978,27** | **37771,93** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 463,13 | 5873,68 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 181,31 | 2299,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 644,44 | 8173,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 356,60 | 4522,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4814,07** | **61054,50** |
| **16** | **Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,0950** | | **192468,60** | **18284,52** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86) | чел-ч | 179 | 17,005 | 799,86 | 13601,62 |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 21,05 | 2 | 740,18 | 1480,18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **158755,83** | **15081,80** |
| 16. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 19,8 | 1,881 | 2283,23 | 4294,76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 19,8 | 1,881 | 733,67 | 1380,03 |
| 16. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,01425 | 2858,39 | 40,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,01425 | 953,89 | 13,59 |
| 16. 5 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 8 | 0,76 | 128,74 | 97,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,08835 | 1170,50 | 103,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,93 | 0,08835 | 828,31 | 73,18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,01615 | 1767,51 | 28,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,01615 | 828,31 | 13,38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48055,67** | **4565,29** |
| 16. 8 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,22 | 0,0209 | 215,22 | 4,50 |
| 16. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 8 | 0,76 | 148,83 | 113,11 |
| 16.10 | 250404 С (23-011399-9903) | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 95,95 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1237,99** | **117,61** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 98587,37 | 9365,80 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12340,77 | 1172,37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 110928,14 | 10538,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24271,74 | 2305,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327668,49** | **31128,51** |
| **17** | **Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,2850** | | **181738,22** | **51795,39** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86) | чел-ч | 173 | 49,305 | 799,86 | 39437,10 |
| 17. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,65 | 5,315 | 740,25 | 3934,59 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152181,38** | **43371,69** |
| 17. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 17,5 | 4,987 | 2283,23 | 11387,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 17,5 | 4,987 | 733,67 | 3658,81 |
| 17. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,11 | 0,03135 | 2858,39 | 89,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,03135 | 953,89 | 29,90 |
| 17. 5 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 8 | 2,28 | 128,74 | 293,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,26505 | 1170,50 | 310,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,93 | 0,26505 | 828,31 | 219,54 |
| 17. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,03135 | 1767,51 | 55,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,03135 | 828,31 | 25,97 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42583,86** | **12136,40** |
| 17. 8 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,16 | 0,0456 | 215,22 | 9,81 |
| 17. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 5 | 1,425 | 148,83 | 212,08 |
| 17.10 | 250404 С (23-011399-9903) | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 287,85 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **778,59** | **221,90** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 94504,63 | 26933,82 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11712,70 | 3338,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 106217,33 | 30271,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23036,44 | 6565,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **310992,00** | **88632,72** |
| **18** | **Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0167** | | **605871,93** | **10112,00** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89) | чел-ч | 312,7 | 5,219 | 953,89 | 4978,32 |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,3 | 1,574 | 950,97 | 1496,71 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **387958,21** | **6475,02** |
| 18. 3 | 126 С (31-060201-0501) | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 92,11 | 1,537 | 3104,70 | 4772,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 92,11 | 1,537 | 953,89 | 1466,13 |
| 18. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,19 | 0,036551 | 1767,51 | 64,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,19 | 0,036551 | 828,31 | 30,28 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **289844,76** | **4837,51** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 5 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,09 | 0,001502 | 197175,18 | 296,18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17745,77** | **296,18** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 240922,05 | 4020,99 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35904,06 | 599,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 276826,11 | 4620,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 70615,84 | 1178,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **953313,89** | **15910,81** |
| **19** | **Е11-220601-0601 11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0030** | | **126375,28** | **379,13** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 69,9 | 0,2097 | 853,68 | 179,02 |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,49 | 0,03147 | 959,02 | 30,18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **69732,35** | **209,20** |
| 19. 3 | 846 С (32-040102-0101) | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 4,85 | 0,01455 | 3890,96 | 56,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,85 | 0,01455 | 1111,02 | 16,17 |
| 19. 4 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 10,72 | 0,03216 | 23,34 | 0,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 6,17 | 0,01851 | 477,18 | 8,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 5,36 | 0,01608 | 1170,50 | 18,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 5,36 | 0,01608 | 828,31 | 13,32 |
| 19. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,00084 | 1767,51 | 1,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,28 | 0,00084 | 828,31 | 0,70 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28834,34** | **86,50** |
| 19. 8 | 135874 С (21-100501-9903) | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 110 | 0,33 | 250,77 | 82,75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 9 | 136328 С (21-110203-0804) | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 2,8 | 0,0084 | 2778,53 | 23,34 |
| 19.10 | 146945 С (21-130802-0107) | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,024 | 0,000072 | 16137,42 | 1,16 |
| 19.11 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,08 | 0,00024 | 6598,38 | 1,58 |
| 19.12 | 149239 С (22-040101-9904) | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,004 | 0,000012 | 365442,27 | 4,39 |
| 19.13 | 249178 С (21-130803-9902) | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 0,6 | 0,0018 | 211,97 | 0,38 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37868,70** | **113,61** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 43303,79 | 129,91 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7194,39 | 21,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50498,18 | 151,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14149,88 | 42,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191023,34** | **573,07** |
| **20** | **Е11-220601-0602 11-220601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0020** | | **140079,94** | **280,16** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 69,9 | 0,1398 | 853,68 | 119,34 |
| 20. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,51 | 0,02102 | 958,77 | 20,15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **69748,91** | **139,50** |
| 20. 3 | 846 С (32-040102-0101) | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 4,85 | 0,0097 | 3890,96 | 37,74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,85 | 0,0097 | 1111,02 | 10,78 |
| 20. 4 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 10,72 | 0,02144 | 23,34 | 0,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 20. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 6,17 | 0,01234 | 477,18 | 5,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 5,36 | 0,01072 | 1170,50 | 12,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 5,36 | 0,01072 | 828,31 | 8,88 |
| 20. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,0006 | 1767,51 | 1,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3 | 0,0006 | 828,31 | 0,50 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28869,69** | **57,74** |
| 20. 8 | 135874 С (21-100501-9903) | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 150 | 0,3 | 250,77 | 75,23 |
| 20. 9 | 136328 С (21-110203-0804) | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 3,8 | 0,0076 | 2778,53 | 21,12 |
| 20.10 | 146945 С (21-130802-0107) | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,032 | 0,000064 | 16137,42 | 1,03 |
| 20.11 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,08 | 0,00016 | 6598,38 | 1,06 |
| 20.12 | 149239 С (22-040101-9904) | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,006 | 0,000012 | 365442,27 | 4,39 |
| 20.13 | 249178 С (21-130803-9902) | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 0,6 | 0,0012 | 211,97 | 0,25 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **51538,02** | **103,08** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 43314,08 | 86,63 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7775,91 | 15,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 51089,98 | 102,18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15293,59 | 30,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206463,52** | **412,93** |
| **21** | **С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **2,0000** | | **1315,29** | **2630,58** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,77 | 111,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 55,77 | 111,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 109,68 | 219,37 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1480,74** | **2961,49** |
| **22** | **С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,0000** | | **265,46** | **796,38** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11,26 | 33,77 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,26 | 33,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,14 | 66,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **298,85** | **896,56** |
| **23** | **Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **2,9800** | | **25689,36** | **76554,29** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 8,86 | 26,403 | 752,84 | 19877,08 |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,218 | 6,61 | 1006,76 | 6654,30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8903,15** | **26531,38** |
| 23. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,025 | 0,0745 | 3370,50 | 251,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,025 | 0,0745 | 828,31 | 61,71 |
| 23. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,4 | 4,172 | 3114,94 | 12995,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,4 | 4,172 | 1111,02 | 4635,18 |
| 23. 5 | 1005 С (31-010105-0601) | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,032 | 0,09536 | 190,50 | 18,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,016 | 0,04768 | 1170,50 | 55,81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,016 | 0,04768 | 828,31 | 39,49 |
| 23. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,777 | 2,315 | 1767,51 | 4092,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,777 | 2,315 | 828,31 | 1917,54 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5843,36** | **17413,21** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 8 | 100055 С (21-010201-0303) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,226 | 0,67348 | 2337,22 | 1574,07 |
| 23. 9 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,133 | 0,39634 | 18451,84 | 7313,20 |
| 23.10 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,01 | 0,0298 | 15897,22 | 473,74 |
| 23.11 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,004 | 0,01192 | 24437,72 | 291,30 |
| 23.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00011 | 0,000328 | 23886,67 | 7,83 |
| 23.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,08 | 0,2384 | 196,55 | 46,86 |
| 23.14 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00031 | 0,000924 | 28,00 | 0,03 |
| 23.15 | 275941 С (27-010101-0105) | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,12 | 0,3576 | 914,15 | 326,90 |
| 23.16 | 279845 С (21-050301-3001) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,064 | 0,19072 | 153261,74 | 29230,08 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13175,84** | **39264,00** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 5528,85 | 16475,99 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1323,65 | 3944,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6852,51 | 20420,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2603,35 | 7757,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35145,22** | **104732,74** |
| **24** | **Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | **м2 поверхности** | **23,0790** | | **725,29** | **16739,02** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03) | чел-ч | 0,212 | 4,893 | 819,03 | 4007,31 |
| 24. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,046158 | 828,31 | 38,23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **175,29** | **4045,54** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,450041 | 477,18 | 214,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,046158 | 1767,51 | 81,58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,046158 | 828,31 | 38,23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,84** | **296,34** |
| 24. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 55,39 | 212,16 | 11751,46 |
| 24. 6 | 144636 С (21-130104-0103) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,003693 | 108490,23 | 400,62 |
| 24. 7 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,005539 | 51147,90 | 283,31 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **538,82** | **12435,38** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 89,05 | 2055,13 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,53 | 796,87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,58 | 2852,01 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 67,91 | 1567,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **916,78** | **21158,31** |
| **25** | **С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **2,0000** | | **10020,26** | **20040,52** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 424,86 | 849,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 424,86 | 849,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 835,61 | 1671,22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11280,73** | **22561,46** |
| **26** | **С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83+Стремянка** | **т** | **0,0342** | | **299949,34** | **10246,27** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12717,85 | 434,44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,85 | 434,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013,38 | 854,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337680,57** | **11535,17** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **455856,74** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **422142,99** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **90323,68** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **254092,29** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **177251,36** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **152870,77** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **24380,59** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **47951,55** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **647345,89** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **346,62** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **254092,29** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **10246,27** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **10246,27** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **434,44** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **854,46** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **11535,17** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **23467,48** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **23467,48** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **995,02** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1957,00** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **26419,50** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **685300,56** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **346,62** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **254092,29** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **4841419,96** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **1492901,10** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **555283,54** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **149414,35** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **2793235,32** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0,00** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0,00** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **895530,66** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **5736950,62** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **243246,71** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **5980197,33** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **478415,79** |

**Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"** **Форма 2**
**Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"**
**Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Бесарык и Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)**
**Доп.договор №01 от 16.06.2021 г. к договору №57 от 06.11.2020 г.**

# АКТ №4
# приемки выполненных работ
# за 09.07.2021 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Стены. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Бесарык** | | | | | | | |
| **1** | **Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **164,8500** | | **10914,00** | **1799173,08** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 6,04 | 995,694 | 752,84 | 749598,27 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,43 | 70,886 | 828,31 | 58715,17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4903,33** | **808313,44** |
| 1. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,38 | 62,643 | 3561,49 | 223102,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,38 | 62,643 | 828,31 | 51887,82 |
| 1. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 8,242 | 1767,51 | 14568,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 8,242 | 828,31 | 6826,93 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1441,74** | **237671,12** |
| 1. 5 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,05 | 8,242 | 2707,52 | 22316,73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 6 | 102641 С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,25 | 41,212 | 17744,15 | 731280,78 |
| 1. 7 | 102671 С (21-020402-0102) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,01 | 1,648 | 18524,15 | 30537,06 |
| 1. 8 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,082425 | 17463,40 | 1439,42 |
| 1. 9 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,008 | 1,319 | 19877,39 | 26214,30 |
| 1.10 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,025 | 4,121 | 28,00 | 115,39 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4925,11** | **811903,69** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 2490,89 | 410623,23 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 568,37 | 93695,36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3059,26 | 504318,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1117,86 | 184279,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15091,12** | **2487771,00** |
| **2** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **37,9050** | | **17704,48** | **671088,25** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 4,38 | 166,024 | 715,11 | 118725,35 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 15,162 | 828,31 | 12558,84 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3463,51** | **131284,19** |
| 2. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 15,162 | 3561,49 | 53999,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 15,162 | 828,31 | 12558,84 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1424,60** | **53999,31** |
| 2. 4 | 102641 С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 9,097 | 17744,15 | 161422,08 |
| 2. 5 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 14,404 | 23366,16 | 336563,83 |
| 2. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,018953 | 17463,40 | 330,98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,044 | 1,668 | 28,00 | 46,70 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13147,70** | **498363,59** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1759,46 | 66692,37 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 825,27 | 31281,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2584,73 | 97974,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1623,14 | 61525,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21912,35** | **830587,52** |
| **3** | **Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **60,0600** | | **2618,35** | **157257,96** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67) | чел-ч | 1,21 | 72,673 | 733,67 | 53317,71 |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 2,468 | 828,31 | 2044,66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **921,78** | **55362,36** |
| 3. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 2,468 | 3561,49 | 8791,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 2,468 | 828,31 | 2044,27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **146,38** | **8791,42** |
| 3. 4 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 1,381 | 17346,18 | 23961,67 |
| 3. 5 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,0504 | 3,027 | 23366,16 | 70729,93 |
| 3. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,001381 | 205870,68 | 284,39 |
| 3. 7 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,00961 | 17463,40 | 167,82 |
| 3. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,18018 | 28,00 | 5,05 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1584,23** | **95148,84** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 468,27 | 28124,08 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 130,87 | 7860,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 599,14 | 35984,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 257,40 | 15459,38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3474,89** | **208701,62** |
| **4** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,1042** | | **240248,53** | **25024,29** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 56,4 | 5,875 | 762,12 | 4477,17 |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,056246 | 828,31 | 46,59 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43430,86** | **4523,76** |
| 4. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,023957 | 3561,49 | 85,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,023957 | 828,31 | 19,84 |
| 4. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,03229 | 1767,51 | 57,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,03229 | 828,31 | 26,75 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1367,07** | **142,39** |
| 4. 5 | 279860 С (21-050309-0301) | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1 | 0,10416 | 195897,89 | 20404,72 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **195897,89** | **20404,72** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 22062,87 | 2298,07 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11122,00 | 1158,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33184,88 | 3456,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21874,67 | 2278,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **295308,08** | **30759,29** |
| **5** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0544** | | **153189,91** | **8327,40** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6495,25 | 353,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6495,25 | 353,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12774,81 | 694,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172459,98** | **9374,92** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,0498** | | **171631,87** | **8547,27** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7277,19 | 362,40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7277,19 | 362,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14312,72 | 712,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **193221,79** | **9622,44** |
| **7** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **135,0000** | | **1414,76** | **190992,92** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,813 | 109,755 | 752,84 | 82627,95 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,216 | 29,16 | 828,31 | 24153,52 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **790,97** | **106781,47** |
| 7. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,216 | 29,16 | 3561,49 | 103853,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,216 | 29,16 | 828,31 | 24153,52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **769,28** | **103853,05** |
| 7. 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,3105 | 14531,15 | 4511,92 |
| 7. 5 | 125423 С (21-049999-9901) | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 135 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33,42** | **4511,92** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 491,19 | 66311,30 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 80,81 | 10909,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 572,01 | 77220,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 158,94 | 21457,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2145,71** | **289671,03** |
| **8** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **4,2540** | | **66208,64** | **281651,55** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2807,25 | 11942,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2807,25 | 11942,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5521,27 | 23487,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74537,16** | **317081,07** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **3142062,73** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **3142062,73** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **1430332,77** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1106265,22** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **16874,67** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **281651,55** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **731612,18** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **574049,04** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **157563,14** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **309893,99** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **4183568,91** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1467,75** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1106265,22** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **4183568,91** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1467,75** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1106265,22** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Кровля, перекрытия. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Бесарык** | | | | | | | |
| **9** | **Е11-100104-0105 11-100104-0105 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов. Устройство** | **м2 перекрытия** | **251,1300** | | **4951,62** | **1243500,49** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48) | чел-ч | 1,47 | 369,161 | 727,48 | 268557,32 |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0535 | 13,435 | 997,41 | 13400,62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1122,76** | **281957,94** |
| 9. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,032 | 8,036 | 3114,94 | 25032,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 8,036 | 1111,02 | 8928,16 |
| 9. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0074 | 1,858 | 15,50 | 28,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0215 | 5,399 | 1767,51 | 9543,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0215 | 5,399 | 828,31 | 4472,05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **137,79** | **34604,27** |
| 9. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00026 | 0,065294 | 205870,68 | 13442,08 |
| 9. 7 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 0,426921 | 38711,60 | 16526,79 |
| 9. 8 | 133150 С (21-070602-0104) | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86 | м2 | 0,8 | 200,904 | 4424,76 | 888951,98 |
| 9. 9 | 135565 С (21-100401-1404) | Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83 | м2 | 1,11 | 278,754 | 71,08 | 19813,86 |
| 9.10 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0325 | 8,162 | 196,55 | 1604,19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3744,43** | **940338,90** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 671,41 | 168610,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 238,42 | 59873,52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 909,83 | 228484,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 468,92 | 117758,79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6330,36** | **1589743,64** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **1243500,49** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1243500,49** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **940338,90** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **281957,94** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **228484,37** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **168610,85** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **59873,52** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **117758,79** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1589743,64** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **382,60** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **281957,94** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1589743,64** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **382,60** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **281957,94** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Водопроводные сети В1. Наружный водопровод (ЛС №6-1-3). Бесарык** | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **542,1185** | | **86,69** | **46996,01** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00888 | 4,814 | 671,19 | 3231,12 |
| 10. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 10,463 | 1111,02 | 11624,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,40** | **14855,59** |
| 10. 3 | 2264 С (31-010201-0103) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0193 | 10,463 | 4182,87 | 43764,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0193 | 10,463 | 1111,02 | 11624,60 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **80,73** | **43764,90** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 16,20 | 8779,66 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,36 | 2364,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,56 | 11144,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,58 | 4651,24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,83** | **62791,80** |
| **11** | **Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **16,7666** | | **1332,94** | **22348,87** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29) | чел-ч | 1,848 | 30,985 | 721,29 | 22348,87 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1332,94** | **22348,87** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 787,77 | 13208,18 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 89,92 | 1507,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 877,69 | 14715,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 176,85 | 2965,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2387,48** | **40029,85** |
| **12** | **Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **436,5548** | | **21,91** | **9565,96** |
| 12. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 3,519 | 953,89 | 3356,39 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,69** | **3356,39** |
| 12. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 3,519 | 2718,66 | 9565,96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 3,519 | 953,89 | 3356,74 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,91** | **9565,96** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 4,54 | 1983,62 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,12 | 489,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,67 | 2473,33 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,21 | 963,14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29,78** | **13002,43** |
| **13** | **Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **109,1387** | | **637,36** | **69560,63** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72) | чел-ч | 0,972 | 106,083 | 655,72 | 69560,63 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **637,36** | **69560,63** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 376,68 | 41110,33 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,00 | 4692,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 419,67 | 45802,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84,56 | 9229,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1141,60** | **124592,49** |
| **14** | **Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **436,5548** | | **117,21** | **51168,19** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61) | чел-ч | 0,108 | 47,148 | 618,61 | 29166,17 |
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 11,46 | 828,31 | 9492,07 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **88,55** | **38658,24** |
| 14. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 11,46 | 1874,05 | 21475,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 11,46 | 828,31 | 9492,43 |
| 14. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 45,838 | 11,48 | 526,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **50,40** | **22002,02** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 52,33 | 22847,02 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,19 | 3138,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,52 | 25985,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14,14 | 6172,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **190,87** | **83325,74** |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| **15** | **Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | **м3 основания** | **12,6825** | | **3813,03** | **48358,81** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 1,02 | 12,936 | 702,74 | 9090,75 |
| 15. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,443887 | 828,31 | 367,68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **745,79** | **9458,43** |
| 15. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,035 | 0,443887 | 3370,50 | 1496,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 0,443887 | 828,31 | 367,68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **117,97** | **1496,12** |
| 15. 4 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 13,951 | 2707,52 | 37771,93 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2978,27** | **37771,93** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 463,13 | 5873,68 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 181,31 | 2299,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 644,44 | 8173,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 356,60 | 4522,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4814,07** | **61054,50** |
| **16** | **Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,0950** | | **192468,60** | **18284,52** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86) | чел-ч | 179 | 17,005 | 799,86 | 13601,62 |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 21,05 | 2 | 740,18 | 1480,18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **158755,83** | **15081,80** |
| 16. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 19,8 | 1,881 | 2283,23 | 4294,76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 19,8 | 1,881 | 733,67 | 1380,03 |
| 16. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,01425 | 2858,39 | 40,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,01425 | 953,89 | 13,59 |
| 16. 5 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 8 | 0,76 | 128,74 | 97,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,08835 | 1170,50 | 103,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,93 | 0,08835 | 828,31 | 73,18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,01615 | 1767,51 | 28,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,01615 | 828,31 | 13,38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48055,67** | **4565,29** |
| 16. 8 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,22 | 0,0209 | 215,22 | 4,50 |
| 16. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 8 | 0,76 | 148,83 | 113,11 |
| 16.10 | 250404 С (23-011399-9903) | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 95,95 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1237,99** | **117,61** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 98587,37 | 9365,80 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12340,77 | 1172,37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 110928,14 | 10538,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24271,74 | 2305,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327668,49** | **31128,51** |
| **17** | **Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,2850** | | **181738,22** | **51795,39** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86) | чел-ч | 173 | 49,305 | 799,86 | 39437,10 |
| 17. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,65 | 5,315 | 740,25 | 3934,59 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152181,38** | **43371,69** |
| 17. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 17,5 | 4,987 | 2283,23 | 11387,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 17,5 | 4,987 | 733,67 | 3658,81 |
| 17. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,11 | 0,03135 | 2858,39 | 89,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,03135 | 953,89 | 29,90 |
| 17. 5 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 8 | 2,28 | 128,74 | 293,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,26505 | 1170,50 | 310,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,93 | 0,26505 | 828,31 | 219,54 |
| 17. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,03135 | 1767,51 | 55,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,03135 | 828,31 | 25,97 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42583,86** | **12136,40** |
| 17. 8 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,16 | 0,0456 | 215,22 | 9,81 |
| 17. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 5 | 1,425 | 148,83 | 212,08 |
| 17.10 | 250404 С (23-011399-9903) | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 287,85 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **778,59** | **221,90** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 94504,63 | 26933,82 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11712,70 | 3338,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 106217,33 | 30271,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23036,44 | 6565,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **310992,00** | **88632,72** |
| **18** | **Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0167** | | **605871,93** | **10112,00** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89) | чел-ч | 312,7 | 5,219 | 953,89 | 4978,32 |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,3 | 1,574 | 950,97 | 1496,71 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **387958,21** | **6475,02** |
| 18. 3 | 126 С (31-060201-0501) | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 92,11 | 1,537 | 3104,70 | 4772,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 92,11 | 1,537 | 953,89 | 1466,13 |
| 18. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,19 | 0,036551 | 1767,51 | 64,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,19 | 0,036551 | 828,31 | 30,28 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **289844,76** | **4837,51** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 5 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,09 | 0,001502 | 197175,18 | 296,18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17745,77** | **296,18** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 240922,05 | 4020,99 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35904,06 | 599,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 276826,11 | 4620,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 70615,84 | 1178,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **953313,89** | **15910,81** |
| **19** | **Е11-220601-0601 11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0030** | | **126375,28** | **379,13** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 69,9 | 0,2097 | 853,68 | 179,02 |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,49 | 0,03147 | 959,02 | 30,18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **69732,35** | **209,20** |
| 19. 3 | 846 С (32-040102-0101) | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 4,85 | 0,01455 | 3890,96 | 56,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,85 | 0,01455 | 1111,02 | 16,17 |
| 19. 4 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 10,72 | 0,03216 | 23,34 | 0,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 6,17 | 0,01851 | 477,18 | 8,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 5,36 | 0,01608 | 1170,50 | 18,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 5,36 | 0,01608 | 828,31 | 13,32 |
| 19. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,00084 | 1767,51 | 1,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,28 | 0,00084 | 828,31 | 0,70 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28834,34** | **86,50** |
| 19. 8 | 135874 С (21-100501-9903) | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 110 | 0,33 | 250,77 | 82,75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 9 | 136328 С (21-110203-0804) | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 2,8 | 0,0084 | 2778,53 | 23,34 |
| 19.10 | 146945 С (21-130802-0107) | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,024 | 0,000072 | 16137,42 | 1,16 |
| 19.11 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,08 | 0,00024 | 6598,38 | 1,58 |
| 19.12 | 149239 С (22-040101-9904) | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,004 | 0,000012 | 365442,27 | 4,39 |
| 19.13 | 249178 С (21-130803-9902) | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 0,6 | 0,0018 | 211,97 | 0,38 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37868,70** | **113,61** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 43303,79 | 129,91 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7194,39 | 21,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50498,18 | 151,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14149,88 | 42,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191023,34** | **573,07** |
| **20** | **Е11-220601-0602 11-220601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0020** | | **140079,94** | **280,16** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 69,9 | 0,1398 | 853,68 | 119,34 |
| 20. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,51 | 0,02102 | 958,77 | 20,15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **69748,91** | **139,50** |
| 20. 3 | 846 С (32-040102-0101) | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 4,85 | 0,0097 | 3890,96 | 37,74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,85 | 0,0097 | 1111,02 | 10,78 |
| 20. 4 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 10,72 | 0,02144 | 23,34 | 0,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 20. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 6,17 | 0,01234 | 477,18 | 5,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 5,36 | 0,01072 | 1170,50 | 12,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 5,36 | 0,01072 | 828,31 | 8,88 |
| 20. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,0006 | 1767,51 | 1,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3 | 0,0006 | 828,31 | 0,50 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28869,69** | **57,74** |
| 20. 8 | 135874 С (21-100501-9903) | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 150 | 0,3 | 250,77 | 75,23 |
| 20. 9 | 136328 С (21-110203-0804) | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 3,8 | 0,0076 | 2778,53 | 21,12 |
| 20.10 | 146945 С (21-130802-0107) | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,032 | 0,000064 | 16137,42 | 1,03 |
| 20.11 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,08 | 0,00016 | 6598,38 | 1,06 |
| 20.12 | 149239 С (22-040101-9904) | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,006 | 0,000012 | 365442,27 | 4,39 |
| 20.13 | 249178 С (21-130803-9902) | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 0,6 | 0,0012 | 211,97 | 0,25 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **51538,02** | **103,08** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 43314,08 | 86,63 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7775,91 | 15,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 51089,98 | 102,18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15293,59 | 30,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206463,52** | **412,93** |
| **21** | **С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **2,0000** | | **1315,29** | **2630,58** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,77 | 111,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 55,77 | 111,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 109,68 | 219,37 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1480,74** | **2961,49** |
| **22** | **С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,0000** | | **265,46** | **796,38** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11,26 | 33,77 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,26 | 33,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,14 | 66,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **298,85** | **896,56** |
| **23** | **Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **2,9800** | | **25689,36** | **76554,29** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 8,86 | 26,403 | 752,84 | 19877,08 |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,218 | 6,61 | 1006,76 | 6654,30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8903,15** | **26531,38** |
| 23. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,025 | 0,0745 | 3370,50 | 251,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,025 | 0,0745 | 828,31 | 61,71 |
| 23. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,4 | 4,172 | 3114,94 | 12995,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,4 | 4,172 | 1111,02 | 4635,18 |
| 23. 5 | 1005 С (31-010105-0601) | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,032 | 0,09536 | 190,50 | 18,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 6 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,016 | 0,04768 | 1170,50 | 55,81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,016 | 0,04768 | 828,31 | 39,49 |
| 23. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,777 | 2,315 | 1767,51 | 4092,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,777 | 2,315 | 828,31 | 1917,54 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5843,36** | **17413,21** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 8 | 100055 С (21-010201-0303) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,226 | 0,67348 | 2337,22 | 1574,07 |
| 23. 9 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,133 | 0,39634 | 18451,84 | 7313,20 |
| 23.10 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,01 | 0,0298 | 15897,22 | 473,74 |
| 23.11 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,004 | 0,01192 | 24437,72 | 291,30 |
| 23.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00011 | 0,000328 | 23886,67 | 7,83 |
| 23.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,08 | 0,2384 | 196,55 | 46,86 |
| 23.14 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00031 | 0,000924 | 28,00 | 0,03 |
| 23.15 | 275941 С (27-010101-0105) | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,12 | 0,3576 | 914,15 | 326,90 |
| 23.16 | 279845 С (21-050301-3001) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,064 | 0,19072 | 153261,74 | 29230,08 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13175,84** | **39264,00** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 5528,85 | 16475,99 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1323,65 | 3944,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6852,51 | 20420,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2603,35 | 7757,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35145,22** | **104732,74** |
| **24** | **Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | **м2 поверхности** | **23,0790** | | **725,29** | **16739,02** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03) | чел-ч | 0,212 | 4,893 | 819,03 | 4007,31 |
| 24. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,046158 | 828,31 | 38,23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **175,29** | **4045,54** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,450041 | 477,18 | 214,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,046158 | 1767,51 | 81,58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,046158 | 828,31 | 38,23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,84** | **296,34** |
| 24. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 55,39 | 212,16 | 11751,46 |
| 24. 6 | 144636 С (21-130104-0103) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,003693 | 108490,23 | 400,62 |
| 24. 7 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,005539 | 51147,90 | 283,31 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **538,82** | **12435,38** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 89,05 | 2055,13 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,53 | 796,87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,58 | 2852,01 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 67,91 | 1567,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **916,78** | **21158,31** |
| **25** | **С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **2,0000** | | **10020,26** | **20040,52** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 424,86 | 849,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 424,86 | 849,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 835,61 | 1671,22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11280,73** | **22561,46** |
| **26** | **С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83+Стремянка** | **т** | **0,0342** | | **299949,34** | **10246,27** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12717,85 | 434,44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,85 | 434,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013,38 | 854,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337680,57** | **11535,17** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **455856,74** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **422142,99** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **90323,68** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **254092,29** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **177251,36** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **152870,77** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **24380,59** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **47951,55** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **647345,89** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **346,62** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **254092,29** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **10246,27** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **10246,27** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **434,44** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **854,46** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **11535,17** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **23467,48** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **23467,48** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **995,02** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1957,00** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **26419,50** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **685300,56** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **346,62** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **254092,29** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **4841419,96** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **1492901,10** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **555283,54** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **149414,35** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **2793235,32** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0,00** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0,00** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **895530,66** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **5736950,62** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **243246,71** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **5980197,33** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **478415,79** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 6458613,11 |
| | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ФОРМЕ №2** | Тенге | | | | **6 458 613,11** |
| | | **Всего оборудования** | | | | | - |
| | | **ИТОГО без оборудования** | | | | | **6 458 613,11** |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | Временные здания и сооружения - 1% | Тенге | | | | 64 586,13 |
| | | **Итого по главам 1-8** | Тенге | | | | **6 523 199,24** |
| НДЗ РК 8.04-06-2015 | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08% | Тенге | | | | 70 450,55 |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | | 725 390,04 |
| | | **Итого по главам 1-9** | | | | | **7 319 039,83** |
| | | **ВСЕГО с оборудованиям** | | | | | **7 319 039,83** |
| | | **В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383** | Тенге | | | | **7 757 730,64** |
| | | **Итого с понижающим коэф. - 0,908243369189** | Тенге | | | | **7 045 907,41** |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 845 508,89 |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | **7 891 416,30** |

**Заказчик:**
**Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
**_____ Кайназаров Г.А.**

**Технадзор:**
**Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ Курманаева М.Н.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ Курелов Т.Р.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"**
**_____ Шамахов Б.Ы.**