Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и
инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г.
№178

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Бесарык и Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)

Справка
о стоимости выполненных работ от 28.07.2021 г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№57	06.11.2020 г.				
			Дополнительное соглашение					
			№01	16.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Бесарык и Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)	73 365 539,18	65 504 945,70						7 860 593,48	
С начала строительства	32 409 340,13	28 936 910,83						3 472 429,30	
За отчетный период:	11 229 555,58	10 026 388,91						1 203 166,67	11 229 555,58

Заказчик:
И.О. Руководителя КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" _____ **Аймаханов С.Е.**

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ **Курманаева М.Н.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ **Курелов Т.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор" _____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Бесарык и Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)
Доп.договор №01 от 16.06.2021 г. к договору №57 от 06.11.2020 г.

АКТ №5
приемки выполненных работ
от 28.07.2021 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Бесарык							
РАЗДЕЛ 1.Кровля, перекрытия. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Бесарык							
1	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**251,1300**		**560,15**	**140671,01**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,243	61,025	671,19	40959,09
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	4,872	828,31	4035,46
		Итого оплата труда:				**179,17**	**44994,56**
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	3,164	3370,50	10665,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	3,164	828,31	2620,77
1. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	5,927	146,01	865,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,708	3561,49	6081,90

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,708	828,31	1414,75
		Итого эксплуатация машин:				**70,13**	**17612,32**
1. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	7,685	2707,52	20806,15
1. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,842	15441,87	59332,13
1. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	11,05	153,00	1690,61
1. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	9,669	28,00	270,72
		Итого материалов:				**326,92**	**82099,60**
		НР первого уровня	%	56,4		101,05	25376,93
		НР второго уровня	%	4,24		28,04	7040,43
		Накладные расходы	%	--		129,09	32417,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,14	13847,07
		Сметная стоимость:				**744,38**	**186935,44**
2	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,7730**		**70442,27**	**336220,94**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	22,1	105,483	715,11	75432,16
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,766	942,92	1665,21
		Итого оплата труда:				**16152,81**	**77097,37**
2. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,71595	3114,94	2230,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,71595	1111,02	795,43
2. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	2,1	86,39	181,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,05	1767,51	1855,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,05	828,31	869,73
		Итого эксплуатация машин:				**894,10**	**4267,56**

2. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,181374	205870,68	37339,59
2. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	20,906	66,30	1386,05
2. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,76368	38711,60	29563,27
2. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,28638	38745,26	11095,87
2.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,962	40772,00	161521,95
2.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	16,133	215,22	3472,09
2.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	34,366	196,55	6754,56
2.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,009355	575926,68	5387,84
		Итого материалов:				**53744,23**	**256521,22**
		НР первого уровня	%	59,8		9659,38	46104,23
		НР второго уровня	%	4,24		3396,31	16210,59
		Накладные расходы	%	--		13055,69	62314,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6679,84	31882,86
		Сметная стоимость:				**90177,80**	**430418,62**
3	**Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5100**		**54741,10**	**27917,96**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	13,8	7,038	828,31	5829,65
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1836	946,11	173,71
		Итого оплата труда:				**11771,28**	**6003,35**
3. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0765	3114,94	238,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0765	1111,02	84,99

3. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,14	0,0714	15,50	1,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,1071	1767,51	189,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,1071	828,31	88,71
		Итого эксплуатация машин:				**840,59**	**428,70**
3. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00051	205870,68	104,99
3. 7	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,5202	39687,74	20645,56
3. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0153	26033,00	398,30
3. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,357	196,55	70,17
3.10	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,0015	0,000765	575926,68	440,58
		Итого материалов:				**42469,83**	**21659,61**
		НР первого уровня	%	59,8		7039,22	3590,00
		НР второго уровня	%	4,24		2619,49	1335,94
		Накладные расходы	%	--		9658,71	4925,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5151,98	2627,51
		Сметная стоимость:				**69551,79**	**35471,41**
4	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**6,8130**		**5998,15**	**40865,41**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,78	5,314	742,95	3948,14
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,115821	911,46	105,57
		Итого оплата труда:				**595,00**	**4053,71**
4. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,034065	3114,94	106,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,034065	1111,02	37,85

4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,081756	1767,51	144,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,081756	828,31	67,72
		Итого эксплуатация машин:				**36,78**	**250,62**
4. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,006813	67003,80	456,50
4. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,011582	70963,19	821,90
4. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,045647	774945,77	35374,03
4. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,156699	28,00	4,39
4. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,081756	120,36	9,84
		Итого материалов:				**5381,87**	**36666,65**
		НР первого уровня	%	59,8		355,81	2424,12
		НР второго уровня	%	4,24		269,41	1835,48
		Накладные расходы	%	--		625,22	4259,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,87	3610,00
		Сметная стоимость:				**7153,24**	**48735,00**
5	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**390,4200**		**208,78**	**81513,58**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,029	11,322	752,84	8523,79
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,308432	910,62	280,86
		Итого оплата труда:				**22,55**	**8804,65**
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,089797	3114,94	279,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,089797	1111,02	99,77
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,218635	1767,51	386,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,218635	828,31	181,10
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**666,15**

5. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,015617	67003,80	1046,38
5. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,023425	70963,19	1662,33
5. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,089797	774945,77	69587,50
5. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,308432	28,00	8,64
5. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,156168	120,36	18,80
		Итого материалов:				**185,25**	**72323,64**
		НР первого уровня	%	59,8		13,49	5265,18
		НР второго уровня	%	4,24		9,42	3679,42
		Накладные расходы	%	--		22,91	8944,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,54	7236,65
		Сметная стоимость:				**250,23**	**97694,84**
6	**Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**390,4200**		**1585,95**	**619186,20**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,424	165,538	742,95	122986,52
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	6,598	895,22	5906,77
		Итого оплата труда:				**330,14**	**128893,29**
6. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	2,772	3561,49	9872,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	2,772	828,31	2296,08
6. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	1,562	3114,94	4864,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	1,562	1111,02	1735,41
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	2,264	1767,51	4002,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	2,264	828,31	1875,29
		Итого эксплуатация машин:				**48,00**	**18739,34**

6. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,312336	15897,22	4965,27
6. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,019521	205870,68	4018,80
6. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,039042	295123,74	11522,22
6. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	2,108	38711,60	81614,43
6.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	1,952	32766,02	63962,55
6.11	135410 С (21-100202-0103)	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	527,067	461,52	243251,96
6.12	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	31,234	355,67	11108,85
6.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	7,379	346,49	2556,73
6.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	22,137	196,55	4350,99
6.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,041385	180808,26	7482,66
6.16	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,156168	272948,83	42625,87
		Итого материалов:				**1222,94**	**477460,34**
		НР первого уровня	%	56,4		186,20	72695,82
		НР второго уровня	%	4,24		75,14	29335,80
		Накладные расходы	%	--		261,34	102031,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,78	57697,42
		Сметная стоимость:				**1995,07**	**778915,24**

7	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**81,3000**		**2492,96**	**202677,73**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1,43	116,259	733,67	85295,74
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,7317	828,31	606,07
		Итого оплата труда:				**1056,60**	**85901,81**
7. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	1,163	15,50	18,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,7317	1767,51	1293,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,7317	828,31	606,07
		Итого эксплуатация машин:				**16,13**	**1311,31**
7. 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,47154	32408,00	15281,67
7. 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,74796	32766,02	24507,67
7. 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,86178	87848,50	75706,08
7. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	2,927	196,55	575,26
		Итого материалов:				**1427,68**	**116070,68**
		НР первого уровня	%	59,8		631,85	51369,29
		НР второго уровня	%	4,24		132,49	10771,59
		Накладные расходы	%	--		764,34	62140,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,58	21185,49
		Сметная стоимость:				**3517,89**	**286004,10**
		Слуховое окно					

8	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**3,0000**		**10240,92**	**30722,75**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	6,08	18,24	733,67	13382,14
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,66	969,66	639,98
		Итого оплата труда:				**4674,04**	**14022,12**
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,33	3114,94	1027,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1111,02	366,64
8. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,48	15,50	7,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,33	1767,51	583,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	828,31	273,34
		Итого эксплуатация машин:				**539,55**	**1618,65**
8. 6	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,18	13336,72	2400,61
8. 7	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,18	26033,00	4685,94
8. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,3	26033,00	7809,90
8. 9	133828 С (21-090105-0100)	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	1,5	--	--
8.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	4,2	196,55	825,51
		Итого материалов:				**5240,65**	**15721,96**
		НР первого уровня	%	59,8		2795,08	8385,23
		НР второго уровня	%	4,24		552,73	1658,18
		Накладные расходы	%	--		3347,80	10043,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1087,10	3261,29
		Сметная стоимость:				**14675,82**	**44027,45**

9	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**1,0500**		**7276,39**	**7640,21**
		НР второго уровня	%	4,24		308,52	323,94
		Накладные расходы	%	--		308,52	323,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	637,13
		Сметная стоимость:				**8191,70**	**8601,29**
10	**Е11-100106-0402 11-100106-0402 РСНБ РК 2015**	**Приборы оконные. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**337,91**	**1013,72**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,445	1,335	752,84	1005,04
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0039	828,31	3,23
		Итого оплата труда:				**336,09**	**1008,27**
10. 3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,032	0,096	18,64	1,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0039	1767,51	6,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0039	828,31	3,23
		Итого эксплуатация машин:				**2,89**	**8,68**
10. 5	147501 С (21-130814-2210)	Скобяные изделия	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,8		200,98	602,95
		НР второго уровня	%	4,24		22,85	68,55
		Накладные расходы	%	--		223,83	671,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,94	134,82
		Сметная стоимость:				**606,68**	**1820,03**
11	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,5000**		**2303,15**	**24183,08**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,972	10,206	733,67	7487,84
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,02835	828,31	23,48

		Итого оплата труда:				**715,36**	**7511,32**
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,021	3561,49	74,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,021	828,31	17,39
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00735	1767,51	12,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00735	828,31	6,09
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**87,78**
11. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,26	99,96	125,95
11. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,42	346,49	145,53
11. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,05985	272948,83	16335,99
		Итого материалов:				**1581,66**	**16607,46**
		НР первого уровня	%	56,4		403,47	4236,38
		НР второго уровня	%	4,24		114,76	1204,99
		Накладные расходы	%	--		518,23	5441,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,71	2369,96
		Сметная стоимость:				**3047,09**	**31994,41**
12	**Е11-150502-0101 11-150502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**1,0500**		**1918,20**	**2014,11**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,25	0,2625	733,67	192,59
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0042	828,31	3,48
		Итого оплата труда:				**186,73**	**196,07**
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0017	0,001785	3561,49	6,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,001785	828,31	1,48
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,002415	1767,51	4,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,002415	828,31	2,00
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**10,63**

12. 5	135931 С (21-100502-1601)	Замазка силикатная	кг	0,35	0,3675	1432,08	526,29
12. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,005	0,00525	293,99	1,54
12. 7	146345 С (21-130508-0103)	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,77	0,8085	1577,10	1275,09
12. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0021	84,66	0,18
12. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,021	371,48	7,80
		Итого материалов:				**1724,66**	**1810,90**
		НР первого уровня	%	54,8		102,33	107,44
		НР второго уровня	%	4,24		85,67	89,95
		Накладные расходы	%	--		188,00	197,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,50	176,92
		Сметная стоимость:				**2274,70**	**2388,43**
13	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**6,0000**		**428,37**	**2570,22**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	108,98
		Накладные расходы	%	--		18,16	108,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	214,34
		Сметная стоимость:				**482,26**	**2893,53**
14	**С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**6,0000**		**497,75**	**2986,50**
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	126,63
		Накладные расходы	%	--		21,10	126,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,51	249,05

		Сметная стоимость:				**560,36**	**3362,18**
15	**С121-090404-1006 21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3,0000**		**3637,30**	**10911,90**
		НР второго уровня	%	4,24		154,22	462,66
		Накладные расходы	%	--		154,22	462,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,32	909,97
		Сметная стоимость:				**4094,84**	**12284,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1531095,33**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1514626,71**
	Материалы -		Тенге				**1096942,07**
	Всего заработная плата -		Тенге				**378486,52**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7640,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**293712,42**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**220157,57**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**73554,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**144667,13**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1953006,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**517,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**378486,52**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**16468,62**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16468,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**698,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1373,35**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**18540,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1971546,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**517,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**378486,52**
РАЗДЕЛ 2.Проемы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Бесарык							
		Окна					

16	**Е11-100106-0203 11-100106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	**м2**	**34,5600**		**3650,23**	**126151,95**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	2,35	81,216	762,12	61896,34
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1018	3,518	870,52	3062,68
		Итого оплата труда:				**1879,60**	**64959,02**
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0638	2,205	3561,49	7852,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0638	2,205	828,31	1826,42
16. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,525312	3114,94	1636,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,525312	1111,02	583,63
16. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0536	1,852	477,18	883,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	3,515	18,64	65,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0228	0,787968	1767,51	1392,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0228	0,787968	828,31	652,68
		Итого эксплуатация машин:				**342,34**	**11831,34**
16. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,047693	19757,33	942,28
16. 9	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	34,56	--	--
16.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76	60,826	215,22	13090,89
16.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04	35,942	982,74	35322,03

16.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000436	0,015068	19877,39	299,52
16.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,042	1,452	346,49	502,94
16.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	1,023	196,55	201,07
16.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,00394	180808,26	712,36
16.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000519	0,017937	75443,28	1353,20
		Итого материалов:				**1516,91**	**52424,28**
		НР первого уровня	%	59,8		1124,00	38845,49
		НР второго уровня	%	4,24		202,43	6995,89
		Накладные расходы	%	--		1326,43	45841,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,13	13759,47
		Сметная стоимость:				**5374,79**	**185752,80**
17	**Е11-100106-0802 11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**32,4000**		**801,41**	**25965,77**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,586	18,986	742,95	14105,95
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,15228	828,31	126,14
		Итого оплата труда:				**439,26**	**14232,08**
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0648	3561,49	230,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0648	828,31	53,67
17. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,324	477,18	154,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08748	1767,51	154,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08748	828,31	72,46
		Итого эксплуатация машин:				**16,67**	**540,01**

17. 6	102684 С (21-020402-0301)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,11016	18129,41	1997,14
17. 7	134122 С (21-090205-9900)	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	м	0,74	23,976	--	--
17. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0558	1,808	215,22	389,10
17. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,003	0,0972	19877,39	1932,08
17.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,056	1,814	196,55	356,62
17.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000007	0,000227	187968,66	42,63
17.12	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,00052	0,016848	382842,72	6450,13
17.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00006	0,001944	75443,28	146,66
17.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,006	0,1944	28,00	5,44
		Итого материалов:				**349,38**	**11319,81**
		НР первого уровня	%	59,8		262,68	8510,78
		НР второго уровня	%	4,24		45,12	1461,81
		Накладные расходы	%	--		307,80	9972,59
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		88,74	2875,07
		Сметная стоимость:				**1197,95**	**38813,43**
18	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**21,6000**		**2220,19**	**47956,10**
		НР второго уровня	%	4,24		94,14	2033,34
		Накладные расходы	%	--		94,14	2033,34
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		185,15	3999,16

		Сметная стоимость:				**2499,47**	**53988,60**
19	**Е11-150501-0101 11-150501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**32,4000**		**2319,29**	**75145,06**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,406	13,154	733,67	9650,99
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	0,24948	828,31	206,65
		Итого оплата труда:				**304,25**	**9857,64**
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0032	0,10368	3561,49	369,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,10368	828,31	85,88
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1458	1767,51	257,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,1458	828,31	120,77
		Итого эксплуатация машин:				**19,35**	**626,96**
19. 5	135927 С (21-100502-1401)	Замазка оконная на олифе	т	0,00064	0,020736	228420,98	4736,54
19. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0069	0,22356	293,99	65,72
19. 7	146344 С (21-130508-0102)	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,47	47,628	1255,45	59794,57
19. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0648	84,66	5,49
19. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	0,7128	371,48	264,79
		Итого материалов:				**2002,07**	**64867,11**
		НР первого уровня	%	54,8		166,73	5401,98
		НР второго уровня	%	4,24		105,41	3415,19
		Накладные расходы	%	--		272,14	8817,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,31	6716,98
		Сметная стоимость:				**2798,74**	**90679,22**

20	**Е11-150403-0305 11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**96,1200**		**1121,60**	**107808,58**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,26	121,111	781,30	94624,18
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,09612	818,85	78,71
		Итого оплата труда:				**985,26**	**94702,89**
20. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009612	1379,81	13,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009612	733,67	7,05
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,086508	1767,51	152,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,086508	828,31	71,66
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**166,17**
20. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002307	1439,40	3,32
20. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,297972	84,66	25,23
20. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,807408	162,18	130,95
20. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,021	2,019	371,48	749,84
20. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,39	37,487	83,36	3124,90
20.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,2544	24,453	367,40	8984,01
		Итого материалов:				**135,44**	**13018,24**
		НР первого уровня	%	54,8		539,92	51897,18
		НР второго уровня	%	4,24		70,45	6771,52
		Накладные расходы	%	--		610,37	58668,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,56	13318,18
		Сметная стоимость:				**1870,53**	**179795,48**
		Двери					

21	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**5,6700**		**1800,24**	**10207,36**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,899	5,097	790,58	4029,85
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,57267	861,62	493,42
		Итого оплата труда:				**797,75**	**4523,27**
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,392364	3561,49	1397,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,392364	828,31	325,00
21. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,067473	3114,94	210,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,067473	1111,02	74,96
21. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,101493	477,18	48,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,112833	1767,51	199,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,112833	828,31	93,46
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**1855,44**
21. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,005954	19757,33	117,63
21. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,004536	26033,00	118,09
21. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	5,67	--	--
21.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	5,046	215,22	1086,06
21.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	2,449	982,74	2407,16

21.12	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,11907	346,49	41,26
21.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,234171	196,55	46,03
21.14	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	2,126	190,43	404,90
21.15	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001338	75443,28	100,95
		Итого материалов:				**762,27**	**4322,08**
		НР первого уровня	%	59,8		477,06	2704,92
		НР второго уровня	%	4,24		96,56	547,48
		Накладные расходы	%	--		573,61	3252,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,91	1076,78
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**14536,54**
22	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**38,4300**		**2979,68**	**114509,23**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,15	44,194	771,40	34091,64
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	1,499	828,31	1241,45
		Итого оплата труда:				**919,41**	**35333,08**
22. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	1,499	1767,51	2649,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,499	828,31	1241,64
		Итого эксплуатация машин:				**68,93**	**2649,09**
22. 4	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,030744	26033,00	800,36
22. 5	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	207,522	257,72	53482,57
22. 6	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	38,43	--	--

22. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	3,889	196,55	764,41
22. 8	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	41,504	547,44	22721,17
		Итого материалов:				**2023,64**	**77768,50**
		НР первого уровня	%	59,8		549,81	21129,18
		НР второго уровня	%	4,24		149,65	5751,07
		Накладные расходы	%	--		699,46	26880,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,33	11311,16
		Сметная стоимость:				**3973,47**	**152700,64**
23	**Е11-150403-0306 11-150403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**117,3690**		**230,79**	**27087,44**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,234	27,464	781,30	21457,89
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,035211	796,76	28,05
		Итого оплата труда:				**183,06**	**21485,95**
23. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,011737	1379,81	16,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011737	733,67	8,61
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,023474	1767,51	41,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,023474	828,31	19,44
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**57,68**
23. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000469	1439,40	0,68
23. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,117369	84,66	9,94
23. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	1,878	162,18	304,56
23. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	0,234738	371,48	87,20

23. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,07	8,216	83,36	684,87
23.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,104	12,206	367,40	4484,62
		Итого материалов:				**47,47**	**5571,87**
		НР первого уровня	%	54,8		100,32	11774,30
		НР второго уровня	%	4,24		14,04	1647,74
		Накладные расходы	%	--		114,36	13422,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,61	3240,76
		Сметная стоимость:				**372,76**	**43750,24**
24	**Е11-100107-0611 11-100107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон**	**м2**	**5,6700**		**3789,94**	**21488,94**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,22	6,917	702,74	4861,13
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,014742	937,04	13,81
		Итого оплата труда:				**859,78**	**4874,95**
24. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,00567	3114,94	17,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00567	1111,02	6,30
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,009072	1767,51	16,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,009072	828,31	7,51
		Итого эксплуатация машин:				**5,94**	**33,70**
24. 5	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0176	0,099792	346,49	34,58
24. 6	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0107	0,060669	272948,83	16559,53
		Итого материалов:				**2926,65**	**16594,11**
		НР первого уровня	%	59,8		514,15	2915,22
		НР второго уровня	%	4,24		182,49	1034,74
		Накладные расходы	%	--		696,64	3949,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,93	2035,11
		Сметная стоимость:				**4845,50**	**27474,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**556320,44**

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**556320,44**
	Материалы -		Тенге				**245885,99**
	Всего заработная плата -		Тенге				**249968,87**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**47956,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**172837,84**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**143179,06**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29658,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58332,66**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**787490,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**324,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249968,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**787490,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**324,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249968,87**
РАЗДЕЛ 3.Полы Х2,4+14,9+8,3+9,6+10,6+17,4=Ф10. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Бесарык							
		Деталь-139 - 63,2 м2					
25	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,4800**		**5824,80**	**55219,08**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,99	28,345	702,74	19919,31
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,844	828,31	2355,71
		Итого оплата труда:				**2349,69**	**22275,02**
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,7584	3370,50	2556,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,7584	828,31	628,19
25. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2,086	1874,05	3908,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,086	828,31	1727,85
25. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	4,171	11,48	47,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,98**	**6512,59**
25. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	10,618	2707,52	28747,36

25. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,422	28,00	39,82
		Итого материалов:				**3036,62**	**28787,18**
		НР первого уровня	%	60,9		1430,96	13565,49
		НР второго уровня	%	4,24		307,64	2916,47
		Накладные расходы	%	--		1738,60	16481,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,07	5736,08
		Сметная стоимость:				**8168,47**	**77437,11**
26	**Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**189,6000**		**1103,10**	**209147,93**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,447	84,751	733,67	62179,41
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	1,176	828,31	973,70
		Итого оплата труда:				**333,09**	**63153,11**
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,26544	3370,50	894,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,26544	828,31	219,87
26. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,8532	15,50	13,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,91008	1767,51	1608,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,91008	828,31	753,83
		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**2516,47**
26. 6	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,53088	13800,53	7326,43
26. 7	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,96696	23366,16	22594,14
26. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,45504	26033,00	11846,06
26. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	43,608	215,22	9385,31

26.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	3,034	196,55	596,25
26.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,006446	187968,66	1211,72
26.12	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	2,237	40892,70	91488,42
26.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,13272	28,00	3,72
		Итого материалов:				**761,88**	**144452,05**
		НР первого уровня	%	60,9		202,85	38460,24
		НР второго уровня	%	4,24		55,37	10498,59
		Накладные расходы	%	--		258,22	48958,83
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		108,91	20648,54
		Сметная стоимость:				**1470,23**	**278755,30**
27	**Е11-110101-3301 11-110101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**189,6000**		**3432,02**	**650711,26**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,547	103,711	733,67	76089,80
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	2,692	789,65	2126,00
		Итого оплата труда:				**412,53**	**78215,80**
27. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	5,119	50,44	258,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	1,555	15,50	24,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	1,1	1379,81	1517,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,1	733,67	807,04
27. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	1,593	1767,51	2815,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,593	828,31	1319,50
		Итого эксплуатация машин:				**24,34**	**4614,67**

27. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,123	23,321	196,55	4583,70
27. 8	150046 С (22-060204-0301)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	5,46	103548,24	565423,09
		Итого материалов:				**3006,36**	**570006,80**
		НР первого уровня	%	60,9		251,23	47633,42
		НР второго уровня	%	4,24		156,17	29609,81
		Накладные расходы	%	--		407,40	77243,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,15	58236,36
		Сметная стоимость:				**4146,58**	**786190,86**
28	**Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**205,0200**		**274,15**	**56205,87**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,0765	15,684	733,67	11506,90
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,164016	828,31	135,86
		Итого оплата труда:				**56,79**	**11642,76**
28. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,164016	1767,51	289,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,164016	828,31	135,86
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**289,90**
28. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,61506	196,55	120,89
28. 5	249763 С (22-060401-0101)	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	207,07	213,88	44288,17
		Итого материалов:				**216,61**	**44409,06**
		НР первого уровня	%	60,9		34,58	7090,44
		НР второго уровня	%	4,24		13,09	2683,76
		Накладные расходы	%	--		47,67	9774,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,75	5278,41
		Сметная стоимость:				**347,57**	**71258,48**
		Деталь-174 - 1,9 м2					
29	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4560**		**23720,36**	**10816,48**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	1,669	702,74	1172,84

		Итого оплата труда:				**2572,03**	**1172,84**
29. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,21888	11,77	2,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**2,58**
29. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,14136	2707,52	382,74
29. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,46512	18451,84	8582,32
29. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000456	14375,42	6,56
29. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,912	729,15	664,98
29. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,1596	28,00	4,47
		Итого материалов:				**21142,68**	**9641,06**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	714,26
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	488,90
		Накладные расходы	%	--		2638,52	1203,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	961,57
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**12981,22**
30	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,7000**		**1011,81**	**5767,34**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,361	2,058	683,56	1406,56
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,16188	800,65	129,61
		Итого оплата труда:				**269,50**	**1536,17**
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0684	3370,50	230,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0684	828,31	56,66
30. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,22572	11,77	2,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

30. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,04617	1874,05	86,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,04617	828,31	38,24
30. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,04731	1379,81	65,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,04731	733,67	34,71
		Итого эксплуатация машин:				**67,54**	**385,00**
30. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,17442	2707,52	472,25
30. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,17442	20054,70	3497,94
30. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,1995	28,00	5,59
		Итого материалов:				**697,50**	**3975,77**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	935,53
		НР второго уровня	%	4,24		49,86	284,20
		Накладные расходы	%	--		213,99	1219,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,06	558,97
		Сметная стоимость:				**1323,87**	**7546,03**
31	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство+20мм. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**5,7000**		**-224,21**	**-1278,00**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0208	0,11856	-683,56	-81,04
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,02166	-733,67	-15,89
		Итого оплата труда:				**-17,01**	**-96,93**
31. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,09234	-11,77	-1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,02166	-1379,81	-29,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,02166	733,67	15,89
		Итого эксплуатация машин:				**-5,43**	**-30,97**

31. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,05814	-20054,70	-1165,98
		Итого материалов:				**-204,56**	**-1165,98**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,36	-59,03
		НР второго уровня	%	4,24		-9,95	-56,69
		Накладные расходы	%	--		-20,30	-115,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-19,56	-111,50
		Сметная стоимость:				**-264,07**	**-1505,22**
		Деталь-180 - 2,4 м2					
32	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5760**		**23720,36**	**13662,93**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	2,108	702,74	1481,49
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**1481,49**
32. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,27648	11,77	3,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**3,25**
32. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,17856	2707,52	483,45
32. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,58752	18451,84	10840,83
32. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000576	14375,42	8,28
32. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,152	729,15	839,98
32. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,2016	28,00	5,64
		Итого материалов:				**21142,68**	**12178,19**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	902,23
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	617,56
		Накладные расходы	%	--		2638,52	1519,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	1214,62
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**16397,33**

33	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,2000**		**2246,62**	**16175,67**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	7,632	752,84	5745,67
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,21168	754,27	159,66
		Итого оплата труда:				**820,19**	**5905,34**
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,02592	3370,50	87,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,02592	828,31	21,47
33. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,1656	1379,81	228,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,1656	733,67	121,50
33. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,02016	1767,51	35,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,02016	828,31	16,70
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**351,49**
33. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0936	15897,22	1487,98
33. 7	150184 С (22-060301-0601)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	7,344	1099,40	8073,99
33. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,22032	2309,23	508,77
33. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,2772	28,00	7,76
		Итого материалов:				**1399,79**	**10078,50**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	3596,35
		НР второго уровня	%	4,24		116,44	838,33
		Накладные расходы	%	--		615,93	4434,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,00	1648,83
		Сметная стоимость:				**3091,55**	**22259,19**

34	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**19,2000**		**444,37**	**8531,92**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	4,531	819,03	3711,19
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,01152	828,31	9,54
		Итого оплата труда:				**193,79**	**3720,73**
34. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,01152	1767,51	20,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01152	828,31	9,54
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**20,36**
34. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,03072	15897,22	488,36
34. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	19,392	222,36	4312,01
		Итого материалов:				**250,02**	**4800,37**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	2265,93
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	457,83
		Накладные расходы	%	--		141,86	2723,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,90	900,45
		Сметная стоимость:				**633,13**	**12156,13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1024960,47**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1024960,47**
	Материалы -		Тенге				**827163,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**189006,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**163443,62**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**115104,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**48338,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95072,33**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1283476,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**257,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189006,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1283476,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**257,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189006,32**

РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Бесарык

Внутренняя отделка

35	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**189,6000**		**548,70**	**104034,03**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,467	88,543	781,30	69178,80
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,24648	813,75	200,57
		Итого оплата труда:				**365,92**	**69379,38**
35. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,03792	1379,81	52,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03792	733,67	27,82
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,20856	1767,51	368,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,20856	828,31	172,75
		Итого эксплуатация машин:				**2,22**	**420,95**
35. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00455	1439,40	6,55
35. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,58776	84,66	49,76
35. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,593	162,18	258,29
35. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	21,994	371,48	8170,18
35. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	102,384	83,36	8534,73
35.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,25	47,4	367,40	17414,76
		Итого материалов:				**181,62**	**34434,28**
		НР первого уровня	%	54,8		200,53	38019,90
		НР второго уровня	%	4,24		31,77	6023,09
		Накладные расходы	%	--		232,29	44042,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,48	11846,16
		Сметная стоимость:				**843,48**	**159923,18**

36	**Е11-150203-0105 11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**557,4000**		**915,47**	**510285,14**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,64	356,736	809,14	288649,37
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	24,303	733,67	17830,12
		Итого оплата труда:				**549,84**	**306479,48**
36. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	22,853	884,88	20222,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	22,853	733,67	16766,56
36. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	1,449	1379,81	1999,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,449	733,67	1063,09
		Итого эксплуатация машин:				**39,87**	**22222,19**
36. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	1,115	18425,21	20540,42
36. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	8,807	18129,41	159664,26
36. 7	128234 С (21-050308-0375)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	29,431	646,00	19012,25
36. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,66888	293,99	196,64
		Итого материалов:				**357,76**	**199413,58**
		НР первого уровня	%	54,8		301,31	167950,76
		НР второго уровня	%	4,24		51,59	28757,20
		Накладные расходы	%	--		352,90	196707,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,47	56559,45
		Сметная стоимость:				**1369,85**	**763552,54**
37	**Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**670,1400**		**37,03**	**24815,31**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,044	29,486	702,74	20721,10

37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,201042	796,76	160,18
		Итого оплата труда:				**31,16**	**20881,29**
37. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,067014	1379,81	92,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,067014	733,67	49,17
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,134028	1767,51	236,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,134028	828,31	111,02
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**329,36**
37. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,140729	23886,67	3361,56
37. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	3,351	120,36	403,29
		Итого материалов:				**5,62**	**3764,85**
		НР первого уровня	%	54,8		17,08	11442,95
		НР второго уровня	%	4,24		2,29	1537,35
		Накладные расходы	%	--		19,37	12980,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	3023,65
		Сметная стоимость:				**60,91**	**40819,26**
38	**Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**30,9000**		**4036,87**	**124739,17**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2	61,8	790,58	48857,84
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,26574	739,17	196,43
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**49054,27**
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01545	3370,50	52,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01545	828,31	12,80
38. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,25029	1379,81	345,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,25029	733,67	183,63
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**397,43**
38. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,4635	18524,15	8585,94

38. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,01236	17348,88	214,43
38. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,1545	84,66	13,08
38. 8	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	30,9	2155,18	66595,06
38. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,001	0,0309	2309,23	71,36
38.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00465	0,143685	28,00	4,02
		Итого материалов:				**2442,84**	**75483,90**
		НР первого уровня	%	54,8		869,96	26881,74
		НР второго уровня	%	4,24		208,05	6428,73
		Накладные расходы	%	--		1078,01	33310,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,19	12643,97
		Сметная стоимость:				**5524,06**	**170693,60**
39	**Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**195,3000**		**865,84**	**169097,61**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,671	131,046	742,95	97360,85
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	1,055	828,31	873,55
		Итого оплата труда:				**502,99**	**98234,40**
39. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	1,309	15,50	20,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	1,055	1767,51	1864,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	1,055	828,31	873,87
		Итого эксплуатация машин:				**9,65**	**1884,33**
39. 5	132717 С (21-070507-1402)	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,205065	329404,10	67549,25
39. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	11,718	196,55	2303,17

		Итого материалов:				**357,67**	**69852,42**
		НР первого уровня	%	59,8		300,79	58744,17
		НР второго уровня	%	4,24		49,46	9660,49
		Накладные расходы	%	--		350,25	68404,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,29	19000,18
		Сметная стоимость:				**1313,38**	**256502,45**
40	**Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**195,3000**		**695,52**	**135835,55**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,654	127,726	781,30	99792,48
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,23436	820,42	192,27
		Итого оплата труда:				**511,95**	**99984,75**
40. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01953	1379,81	26,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01953	733,67	14,33
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,21483	1767,51	379,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,21483	828,31	177,95
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**406,66**
40. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,004687	1439,40	6,75
40. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,60543	84,66	51,26
40. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,641	162,18	266,06
40. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	19,53	371,48	7255,00
40. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	80,073	83,36	6674,89
40.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,298	58,199	367,40	21382,46
		Итого материалов:				**182,47**	**35636,41**

		НР первого уровня	%	54,8		280,55	54791,65
		НР второго уровня	%	4,24		41,39	8082,59
		Накладные расходы	%	--		321,94	62874,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,40	15896,78
		Сметная стоимость:				**1098,86**	**214606,58**
41	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,0600**		**2258,16**	**67880,39**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,79	53,807	799,86	43038,39
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,619236	733,67	454,31
		Итого оплата труда:				**1446,86**	**43492,70**
41. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,619236	1379,81	854,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,619236	733,67	454,31
		Итого эксплуатация машин:				**28,42**	**854,43**
41. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,03006	18425,21	553,86
41. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	1,293	18129,41	23433,71
		Итого материалов:				**797,99**	**23987,57**
		НР первого уровня	%	54,8		792,88	23834,00
		НР второго уровня	%	4,24		129,36	3888,69
		Накладные расходы	%	--		922,25	27722,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,43	7648,25
		Сметная стоимость:				**3434,84**	**103251,33**
42	**Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**7,2000**		**6333,11**	**45598,43**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	5,907	42,53	781,30	33229,00
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	0,17424	815,80	142,14
		Итого оплата труда:				**4634,88**	**33371,15**
42. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,3852	10,77	4,15

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0018	0,01296	15,50	0,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,02304	1379,81	31,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,02304	733,67	16,90
42. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,1512	1767,51	267,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,1512	828,31	125,24
		Итого эксплуатация машин:				**42,14**	**303,39**
42. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	0,0756	38711,60	2926,60
42. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000521	0,003751	381819,66	1432,28
42. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	0,2952	196,55	58,02
42.10	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000035	0,000252	67003,80	16,88
42.11	146856 С (21-130704-2301)	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00032	0,002304	328695,33	757,31
42.12	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00049	0,003528	774945,77	2734,01
42.13	146895 С (21-130704-3602)	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00004	0,000288	547546,75	157,69
42.14	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0144	84,66	1,22
42.15	149143 С (22-030201-0201)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	7,416	293,32	2175,26
42.16	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	1,224	371,48	454,69

42.17	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16	1,152	132,74	152,92
42.18	248394 С (21-070510-0901)	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	1,12	8,064	120,71	973,41
42.19	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00002	0,000144	1567645,82	225,74
		Итого материалов:				**1675,84**	**12066,04**
		НР первого уровня	%	54,8		2539,91	18287,39
		НР второго уровня	%	4,24		376,22	2708,76
		Накладные расходы	%	--		2916,13	20996,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,94	5327,57
		Сметная стоимость:				**9989,19**	**71922,14**
		Наружная отделка					
43	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню+Цоколь**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,3800**		**877,58**	**27538,36**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	19,173	828,31	15881,34
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,75312	733,67	552,54
		Итого оплата труда:				**523,71**	**16433,88**
43. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,28242	52,57	14,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,75312	944,66	711,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,75312	733,67	552,54
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**726,29**
43. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,593082	18425,21	10927,66
43. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,10983	28,00	3,08
		Итого материалов:				**348,33**	**10930,74**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	9005,77
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	1549,47

		Накладные расходы	%	--		336,37	10555,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	3047,49
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**41141,09**
44	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**344,1300**		**877,58**	**302000,52**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	210,263	828,31	174163,30
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	8,259	733,67	6059,47
		Итого оплата труда:				**523,71**	**180222,77**
44. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	3,097	52,57	162,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	8,259	944,66	7802,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	8,259	733,67	6059,38
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**7964,88**
44. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	6,504	18425,21	119838,62
44. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	1,204	28,00	33,72
		Итого материалов:				**348,33**	**119872,34**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	98762,08
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	16992,33
		Накладные расходы	%	--		336,37	115754,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	33420,39
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**451175,33**
45	**Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**378,6900**		**59,76**	**22631,74**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,058	21,964	733,67	16114,34
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,075738	828,31	62,73
		Итого оплата труда:				**42,72**	**16177,08**

45. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,643773	35,69	22,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,075738	1767,51	133,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,075738	828,31	62,73
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**156,84**
45. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,227214	18425,21	4186,47
45. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,071951	23886,67	1718,67
45. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,37869	84,66	32,06
45. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00124	0,469576	28,00	13,15
45. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	3,408	120,36	410,21
		Итого материалов:				**16,80**	**6360,56**
		НР первого уровня	%	54,8		23,41	8865,04
		НР второго уровня	%	4,24		3,53	1335,46
		Накладные расходы	%	--		26,94	10200,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,94	2626,58
		Сметная стоимость:				**93,64**	**35458,83**
		Терраса					
46	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**51,9000**		**877,58**	**45546,24**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	31,711	828,31	26266,46
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,246	733,67	913,86
		Итого оплата труда:				**523,71**	**27180,32**
46. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,4671	52,57	24,56

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	1,246	944,66	1176,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	1,246	733,67	914,15
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**1201,22**
46. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,98091	18425,21	18073,47
46. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,18165	28,00	5,09
		Итого материалов:				**348,33**	**18078,56**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	14894,81
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	2562,70
		Накладные расходы	%	--		336,37	17457,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	5040,30
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**68044,05**
47	**Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**57,5700**		**59,76**	**3440,57**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,058	3,339	733,67	2449,77
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011514	828,31	9,54
		Итого оплата труда:				**42,72**	**2459,31**
47. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,097869	35,69	3,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011514	1767,51	20,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011514	828,31	9,54
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**23,84**
47. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,034542	18425,21	636,44
47. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,010938	23886,67	261,28

47. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,05757	84,66	4,87
47. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00124	0,071387	28,00	2,00
47. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	0,51813	120,36	62,36
		Итого материалов:				**16,80**	**966,96**
		НР первого уровня	%	54,8		23,41	1347,70
		НР второго уровня	%	4,24		3,53	203,02
		Накладные расходы	%	--		26,94	1550,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,94	399,30
		Сметная стоимость:				**93,64**	**5390,60**
48	**Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**23,0400**		**865,84**	**19948,84**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,671	15,46	742,95	11485,89
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,124416	828,31	103,06
		Итого оплата труда:				**502,99**	**11588,94**
48. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	0,154368	15,50	2,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	0,124416	1767,51	219,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,124416	828,31	103,06
		Итого эксплуатация машин:				**9,65**	**222,30**
48. 5	132717 С (21-070507-1402)	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,024192	329404,10	7968,94
48. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	1,382	196,55	271,71
		Итого материалов:				**357,67**	**8240,65**
		НР первого уровня	%	59,8		300,79	6930,19
		НР второго уровня	%	4,24		49,46	1139,67
		Накладные расходы	%	--		350,25	8069,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,29	2241,50
		Сметная стоимость:				**1313,38**	**30260,20**

49	**Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**23,0400**		**695,52**	**16024,84**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,654	15,068	781,30	11772,75
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,027648	820,42	22,68
		Итого оплата труда:				**511,95**	**11795,44**
49. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002304	1379,81	3,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002304	733,67	1,69
49. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,025344	1767,51	44,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,025344	828,31	20,99
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**47,97**
49. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000553	1439,40	0,80
49. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,071424	84,66	6,05
49. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,193536	162,18	31,39
49. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	2,304	371,48	855,89
49. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	9,446	83,36	787,45
49.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,298	6,866	367,40	2522,54
		Итого материалов:				**182,47**	**4204,11**
		НР первого уровня	%	54,8		280,55	6463,90
		НР второго уровня	%	4,24		41,39	953,52
		Накладные расходы	%	--		321,94	7417,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,40	1875,38
		Сметная стоимость:				**1098,86**	**25317,64**

50	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,5600**		**22420,61**	**102237,99**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1,79	8,162	733,67	5988,51
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,312	837,94	1099,68
		Итого оплата труда:				**1554,43**	**7088,19**
50. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012312	3370,50	41,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012312	828,31	10,20
50. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,488376	37,27	18,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,188	3561,49	4232,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,188	828,31	984,03
50. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,044688	3114,94	139,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,044688	1111,02	49,65
50. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00456	57,10	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,19608	165,76	32,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,067032	1767,51	118,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,067032	828,31	55,52
		Итого эксплуатация машин:				**1004,91**	**4582,39**
50.10	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,628	19544,69	90460,64
50.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,46512	66,30	30,84

50.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001824	26033,00	47,48
50.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000456	23886,67	10,89
50.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0912	196,55	17,93
50.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1368	6598,38	902,66
50.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000228	200244,36	45,66
50.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,033288	28,00	0,93
50.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,16416	914,15	150,07
		Итого материалов:				**20102,43**	**91667,10**
		НР первого уровня	%	48,5		753,90	3437,77
		НР второго уровня	%	4,24		982,60	4480,65
		Накладные расходы	%	--		1736,50	7918,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1932,57	8812,51
		Сметная стоимость:				**26089,68**	**118968,93**
51	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0959**		**171631,87**	**16461,21**
		НР второго уровня	%	4,24		7277,19	697,96
		Накладные расходы	%	--		7277,19	697,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14312,72	1372,73
		Сметная стоимость:				**193221,79**	**18531,90**
52	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,2000**		**673,83**	**16980,47**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	9,223	671,19	6190,52

52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,32004	733,67	234,80
		Итого оплата труда:				**254,97**	**6425,32**
52. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,184	11,77	13,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,32004	1379,81	441,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,32004	733,67	234,80
		Итого эксплуатация машин:				**18,08**	**455,53**
52. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,51408	20054,70	10309,72
52. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,882	28,00	24,70
		Итого материалов:				**410,10**	**10334,42**
		НР первого уровня	%	60,9		155,28	3913,02
		НР второго уровня	%	4,24		35,15	885,88
		Накладные расходы	%	--		190,43	4798,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,14	1742,35
		Сметная стоимость:				**933,40**	**23521,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1755096,42**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1755096,42**
	Материалы -		Тенге				**725294,47**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1000248,66**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16461,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**651460,40**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**553572,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**97887,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**192524,55**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2599081,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1265,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1000248,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2599081,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1265,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1000248,66**

РАЗДЕЛ 5.Силовое электрооборудование, электроосвещение. Электрооборудования, электроосвещения (ЛС №2-2-4). Бесарык

53	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**627,0000**		**277,60**	**174055,63**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	100,32	809,14	81172,92
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,3762	969,67	364,79
		Итого оплата труда:				**130,04**	**81537,71**
53. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1881	3298,90	620,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1881	1111,02	208,98
53. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,1881	2267,35	426,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1881	828,31	155,81
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**1047,01**
53. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	15,675	307,67	4822,73
53. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0627	19877,39	1246,31
53. 7	145786 С (21-130207-9900)	Дюбели	т	0,000018	0,011286	--	--
53. 8	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	8,151	173,09	1410,86
53. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	1,944	2673,62	5196,72
53.10	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	5,204	357,84	1862,24
53.11	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	75,24	32,64	2455,83
53.12	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	175,56	216,24	37963,09
53.13	242706 С (24-040207-1302)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	18,81	1699,32	31964,21

53.14	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,7524	905,76	681,49
53.15	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	30,723	115,26	3541,13
53.16	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,003	1,881	367,40	691,08
		Итого материалов:				**146,47**	**91835,69**
		НР первого уровня	%	42,8		55,66	34898,14
		НР второго уровня	%	4,24		14,13	8859,64
		Накладные расходы	%	--		69,79	43757,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,79	17425,07
		Сметная стоимость:				**375,18**	**235238,48**
54	**С123-060903-0113 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1500**		**105752,19**	**15862,83**
		НР второго уровня	%	4,24		4483,89	672,58
		Накладные расходы	%	--		4483,89	672,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8818,89	1322,83
		Сметная стоимость:				**119054,97**	**17858,25**
55	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4200**		**192466,45**	**80835,91**
		НР второго уровня	%	4,24		8160,58	3427,44
		Накладные расходы	%	--		8160,58	3427,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16050,16	6741,07
		Сметная стоимость:				**216677,19**	**91004,42**

56	**С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**122520,83**	**7351,25**
		НР второго уровня	%	4,24		5194,88	311,69
		Накладные расходы	%	--		5194,88	311,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10217,26	613,04
		Сметная стоимость:				**137932,97**	**8275,98**
57	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3,0000**		**57,90**	**173,71**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,05	0,15	809,14	121,37
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006	969,67	0,58
		Итого оплата труда:				**40,65**	**121,95**
57. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	3298,90	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	1111,02	0,33
57. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	2267,35	0,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	828,31	0,25
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**1,67**
57. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0048	620,99	2,98
57. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0006	2673,62	1,60
57. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000013	71863,08	0,93
57. 8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,15	5,10	0,77
57. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,366	11,22	4,11

57.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0093	4010,64	37,30
57.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,024	115,26	2,77
57.12	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0006	367,40	0,22
		Итого материалов:				**16,89**	**50,67**
		НР первого уровня	%	42,8		17,40	52,20
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	9,58
		Накладные расходы	%	--		20,59	61,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,28	18,84
		Сметная стоимость:				**84,77**	**254,32**
58	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**193,42**	**580,26**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	0,42	809,14	339,84
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0066	969,67	6,40
		Итого оплата труда:				**115,41**	**346,24**
58. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0033	3298,90	10,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0033	1111,02	3,67
58. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0033	2267,35	7,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0033	828,31	2,73
58. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,0243	14,34	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**18,72**
58. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00063	19390,17	12,22
58. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,063	307,67	19,38

58. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,006	223,10	1,34
58. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	0,366	182,65	66,85
58.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	0,366	270,38	98,96
58.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,015	510,26	7,65
58.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	0,96	11,22	10,77
58.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,03	150,96	4,53
58.14	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,009	--	--
		Итого материалов:				**73,90**	**221,70**
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	148,19
		НР второго уровня	%	4,24		10,30	30,89
		Накладные расходы	%	--		59,69	179,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,25	60,75
		Сметная стоимость:				**273,36**	**820,08**
59	**С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**3,0000**		**39,86**	**119,58**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	5,07
		Накладные расходы	%	--		1,69	5,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	9,97
		Сметная стоимость:				**44,87**	**134,62**
60	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**21,0000**		**261,86**	**5499,15**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,29	6,09	853,68	5198,91

60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0168	969,67	16,29
		Итого оплата труда:				**248,34**	**5215,20**
60. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0084	3298,90	27,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0084	1111,02	9,33
60. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0084	2267,35	19,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0084	828,31	6,96
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**46,76**
60. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000661	19877,39	13,15
60. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	21,42	11,22	240,33
		Итого материалов:				**12,07**	**253,48**
		НР первого уровня	%	42,8		106,29	2232,11
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	327,81
		Накладные расходы	%	--		121,90	2559,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,70	644,72
		Сметная стоимость:				**414,47**	**8703,79**
61	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**6,0000**		**261,86**	**1571,19**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,29	1,74	853,68	1485,40
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0048	969,67	4,65
		Итого оплата труда:				**248,34**	**1490,06**
61. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	3298,90	7,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1111,02	2,67
61. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	2267,35	5,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	828,31	1,99
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**13,36**
61. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000189	19877,39	3,76

61. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	6,12	11,22	68,67
		Итого материалов:				**12,07**	**72,42**
		НР первого уровня	%	42,8		106,29	637,74
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	93,66
		Накладные расходы	%	--		121,90	731,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,70	184,21
		Сметная стоимость:				**414,47**	**2486,80**
62	**С123-070218-1508 23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**21,0000**		**229,63**	**4822,23**
		НР второго уровня	%	4,24		9,74	204,46
		Накладные расходы	%	--		9,74	204,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	402,14
		Сметная стоимость:				**258,52**	**5428,83**
63	**С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6,0000**		**259,21**	**1555,26**
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	65,94
		Накладные расходы	%	--		10,99	65,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,62	129,70
		Сметная стоимость:				**291,82**	**1750,90**
64	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**42,0000**		**312,88**	**13141,11**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,34	14,28	853,68	12190,55
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0336	969,66	32,58
		Итого оплата труда:				**291,03**	**12223,13**
64. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0168	3298,90	55,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0168	1111,02	18,67

64. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0168	2267,35	38,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0168	828,31	13,92
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**93,51**
64. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001323	19877,39	26,30
64. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00063	381819,66	240,55
64. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1764	620,99	109,54
64. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	42,84	11,22	480,66
		Итого материалов:				**20,41**	**857,05**
		НР первого уровня	%	42,8		124,56	5231,50
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	779,00
		Накладные расходы	%	--		143,11	6010,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,48	1532,13
		Сметная стоимость:				**492,47**	**20683,74**
65	**С123-070220-0501 23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**42,0000**		**207,11**	**8698,62**
		НР второго уровня	%	4,24		8,78	368,82
		Накладные расходы	%	--		8,78	368,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,27	725,40
		Сметная стоимость:				**233,16**	**9792,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**314266,72**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**314147,14**
	Материалы -		Тенге				**93291,02**
	Всего заработная плата -		Тенге				**100934,29**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**119126,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**58351,39**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**43199,88**

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**15151,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29799,88**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**402298,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100934,29**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**119,58**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**119,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**5,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9,97**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**134,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**402433,04**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100934,29**
РАЗДЕЛ 6.Сарай (ЛС №3-1). Бесарык							
		Земляные работы					
66	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**23,4000**		**1110,79**	**25992,41**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	36,036	721,29	25992,41
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**25992,41**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	15361,51
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	1753,41
		Накладные расходы	%	--		731,41	17114,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	3448,59
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**46555,91**
67	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,0950**		**1332,94**	**5458,41**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	7,568	721,29	5458,41
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**5458,41**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	3225,92
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	368,22
		Накладные расходы	%	--		877,69	3594,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	724,20
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**9776,74**

68	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1700**		**637,36**	**745,71**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	1,137	655,72	745,71
		Итого оплата труда:				**637,36**	**745,71**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	440,72
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	50,30
		Накладные расходы	%	--		419,67	491,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	98,94
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**1335,67**
		Фундаменты					
69	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,0000**		**3095,46**	**55718,27**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,526	9,468	708,92	6712,05
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	1,188	932,83	1108,20
		Итого оплата труда:				**434,46**	**7820,25**
69. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,2772	3370,50	934,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,2772	828,31	229,61
69. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,4392	3547,40	1558,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,4392	1111,02	487,96
69. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,4176	2505,69	1046,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,4176	828,31	345,90
69. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	1,836	94,23	173,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,054	1767,51	95,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,054	828,31	44,73
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**3807,15**

69. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,6624	2369,58	1569,61
69. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,3312	2160,71	715,63
69.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,073	2535,53	2720,12
69.11	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0248	0,4464	90039,69	40193,72
		Итого материалов:				**2511,06**	**45199,07**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	4762,53
		НР второго уровня	%	4,24		142,47	2564,39
		Накладные расходы	%	--		407,05	7326,92
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		280,20	5043,62
		Сметная стоимость:				**3782,71**	**68088,81**
70	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**2,9250**		**23639,98**	**69146,95**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	8,248	742,95	6128,22
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,661342	833,19	551,02
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**6679,24**
70. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007898	3370,50	26,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007898	828,31	6,54
70. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,490815	37,27	18,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,623025	3561,49	2218,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,623025	828,31	516,06
70. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,011407	3114,94	35,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,011407	1111,02	12,67

70. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021645	57,10	1,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,019013	1767,51	33,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,019013	828,31	15,75
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**2334,18**
70. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,969	19453,62	57755,37
70.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,819	66,30	54,30
70.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,006435	26033,00	167,52
70.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000731	23886,67	17,47
70.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,5265	196,55	103,48
70.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,257985	6598,38	1702,28
70.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,008278	28,00	0,23
70.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,31	674,52	883,89
		Итого материалов:				**20746,85**	**60684,54**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	3239,43
		НР второго уровня	%	4,24		1049,29	3069,18
		Накладные расходы	%	--		2156,79	6308,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2063,74	6036,45
		Сметная стоимость:				**27860,52**	**81492,01**

71	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,7000**		**725,29**	**8485,92**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	2,48	819,03	2031,52
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0234	828,31	19,38
		Итого оплата труда:				**175,29**	**2050,90**
71. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,22815	477,18	108,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0234	1767,51	41,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0234	828,31	19,38
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**150,23**
71. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,08	212,16	5957,45
71. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001872	108490,23	203,09
71. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002808	51147,90	143,62
		Итого материалов:				**538,82**	**6304,17**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	1041,86
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	403,98
		Накладные расходы	%	--		123,58	1445,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,91	794,54
		Сметная стоимость:				**916,78**	**10726,30**
72	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**11,7000**		**1915,32**	**22409,19**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,201	2,352	733,67	1725,37
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0819	828,31	67,84
		Итого оплата труда:				**153,27**	**1793,21**

72. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,39897	477,18	190,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0819	1767,51	144,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0819	828,31	67,84
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**335,14**
72. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,2925	13800,53	4036,66
72. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	25,74	215,22	5539,76
72. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	49,14	212,16	10425,54
72. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001872	108490,23	203,09
72. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002808	51147,90	143,62
		Итого материалов:				**1739,20**	**20348,68**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	910,95
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	988,77
		Накладные расходы	%	--		162,37	1899,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	1944,71
		Сметная стоимость:				**2243,90**	**26253,63**
		Стены					
73	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**17,1000**		**17723,38**	**303069,85**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	77,634	715,11	55516,85
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,84	828,31	5665,64
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**61182,49**
73. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,84	3561,49	24360,59

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,84	828,31	5665,64
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**24360,59**
73. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,104	17346,18	71188,72
73. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	6,498	23366,16	151833,31
73. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00855	17463,40	149,31
73. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,7524	28,00	21,07
		Итого материалов:				**13052,19**	**223192,41**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	31080,70
		НР второго уровня	%	4,24		828,54	14167,98
		Накладные расходы	%	--		2646,12	45248,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1629,56	27865,48
		Сметная стоимость:				**21999,07**	**376184,02**
74	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**1414,76**	**16977,15**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	9,756	752,84	7344,71
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,592	828,31	2146,98
		Итого оплата труда:				**790,97**	**9491,69**
74. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,592	3561,49	9231,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	2,592	828,31	2146,98
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**9231,38**
74. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0276	14531,15	401,06
74. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	--	--
		Итого материалов:				**33,42**	**401,06**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	5894,34
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	969,75
		Накладные расходы	%	--		572,01	6864,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,94	1907,30

		Сметная стоимость:				**2145,71**	**25748,54**
75	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1200**		**66208,64**	**7945,04**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	336,87
		Накладные расходы	%	--		2807,25	336,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5521,27	662,55
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**8944,46**
		Кровля					
76	**Е11-100102-0402 11-100102-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3600**		**39668,63**	**14280,71**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	20,1	7,236	721,29	5219,25
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,1368	828,31	113,31
		Итого оплата труда:				**14812,69**	**5332,57**
76. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,072	10,77	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,108	86,39	9,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,1368	1767,51	241,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,1368	828,31	113,31
		Итого эксплуатация машин:				**699,72**	**251,90**
76. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,001512	205870,68	311,28
76. 7	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,1188	13336,72	1584,40
76. 8	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,0126	18563,54	233,90

76. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,1656	215,22	35,64
76.10	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,00666	395629,44	2634,89
76.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,18	196,55	35,38
76.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,00067	75443,28	50,52
76.13	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,2592	14281,24	3701,70
76.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00107	0,000385	575926,68	221,85
		Итого материалов:				**24470,98**	**8809,55**
		НР первого уровня	%	59,8		8857,99	3188,88
		НР второго уровня	%	4,24		2057,53	740,71
		Накладные расходы	%	--		10915,52	3929,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4046,73	1456,82
		Сметная стоимость:				**54630,88**	**19667,12**
77	**Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**38,6400**		**1585,95**	**61281,07**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,424	16,383	742,95	12172,02
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,653016	895,22	584,60
		Итого оплата труда:				**330,14**	**12756,61**
77. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,274344	3561,49	977,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,274344	828,31	227,24
77. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,15456	3114,94	481,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,15456	1111,02	171,72
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,224112	1767,51	396,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,224112	828,31	185,63

		Итого эксплуатация машин:				**48,00**	**1854,64**
77. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,030912	15897,22	491,41
77. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001932	205870,68	397,74
77. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,003864	295123,74	1140,36
77. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,208656	38711,60	8077,41
77.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,1932	32766,02	6330,40
77.11	135410 С (21-100202-0103)	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	52,164	461,52	24074,73
77.12	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	3,091	355,67	1099,45
77.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	0,730296	346,49	253,04
77.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	2,191	196,55	430,62
77.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,004096	180808,26	740,56
77.16	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,015456	272948,83	4218,70
		Итого материалов:				**1222,94**	**47254,41**
		НР первого уровня	%	56,4		186,20	7194,73
		НР второго уровня	%	4,24		75,14	2903,37
		Накладные расходы	%	--		261,34	10098,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,78	5710,33
		Сметная стоимость:				**1995,07**	**77089,51**

78	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3600**		**5998,15**	**2159,33**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,78	0,2808	742,95	208,62
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00612	911,45	5,58
		Итого оплата труда:				**595,00**	**214,20**
78. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0018	3114,94	5,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0018	1111,02	2,00
78. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00432	1767,51	7,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00432	828,31	3,58
		Итого эксплуатация машин:				**36,78**	**13,24**
78. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00036	67003,80	24,12
78. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000612	70963,19	43,43
78. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002412	774945,77	1869,17
78. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,00828	28,00	0,23
78. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00432	120,36	0,52
		Итого материалов:				**5381,87**	**1937,47**
		НР первого уровня	%	59,8		355,81	128,09
		НР второго уровня	%	4,24		269,41	96,99
		Накладные расходы	%	--		625,22	225,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,87	190,75
		Сметная стоимость:				**7153,24**	**2575,17**
79	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**38,6400**		**208,78**	**8067,43**

79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,029	1,121	752,84	843,60
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,030526	910,62	27,80
		Итого оплата труда:				**22,55**	**871,40**
79. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,008887	3114,94	27,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,008887	1111,02	9,87
79. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,021638	1767,51	38,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,021638	828,31	17,92
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**65,93**
79. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,001546	67003,80	103,56
79. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,002318	70963,19	164,52
79. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,008887	774945,77	6887,10
79. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,030526	28,00	0,85
79. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,015456	120,36	1,86
		Итого материалов:				**185,25**	**7157,90**
		НР первого уровня	%	59,8		13,49	521,10
		НР второго уровня	%	4,24		9,42	364,15
		Накладные расходы	%	--		22,91	885,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,54	716,21
		Сметная стоимость:				**250,23**	**9668,89**
80	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,0000**		**343,89**	**6190,07**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,243	4,374	671,19	2935,79
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,3492	828,31	289,25
		Итого оплата труда:				**179,17**	**3225,03**
80. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,2268	3370,50	764,43

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,2268	828,31	187,86
80. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,4248	146,01	62,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,1224	3561,49	435,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,1224	828,31	101,39
		Итого эксплуатация машин:				**70,13**	**1262,38**
80. 6	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,0153	0,2754	1307,28	360,02
80. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,5508	2707,52	1491,30
80. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,792	153,00	121,18
80. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,693	28,00	19,40
		Итого материалов:				**110,66**	**1991,91**
		НР первого уровня	%	56,4		101,05	1818,92
		НР второго уровня	%	4,24		18,87	339,58
		Накладные расходы	%	--		119,92	2158,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,10	667,89
		Сметная стоимость:				**500,91**	**9016,46**
81	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**18,0000**		**44,52**	**801,29**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0135	0,243	671,19	163,10
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,081	828,31	67,09
		Итого оплата труда:				**12,79**	**230,19**
81. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,054	3370,50	182,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,054	828,31	44,73
81. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,027	3561,49	96,16

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,027	828,31	22,36
		Итого эксплуатация машин:				**15,45**	**278,17**
81. 5	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,0153	0,2754	1307,28	360,02
		Итого материалов:				**20,00**	**360,02**
		НР первого уровня	%	56,4		7,21	129,83
		НР второго уровня	%	4,24		2,19	39,48
		Накладные расходы	%	--		9,41	169,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,31	77,65
		Сметная стоимость:				**58,24**	**1048,25**
82	**Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**1,8000**		**4283,07**	**7709,53**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	3,63	6,534	671,19	4385,56
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,522	828,31	432,38
		Итого оплата труда:				**2676,63**	**4817,93**
82. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,19	0,342	3370,50	1152,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,342	828,31	283,28
82. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1	0,18	3561,49	641,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,18	828,31	149,10
		Итого эксплуатация машин:				**996,54**	**1793,78**
82. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,558	2707,52	1510,80
82. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,385	0,693	28,00	19,40
		Итого материалов:				**850,11**	**1530,20**
		НР первого уровня	%	56,4		1509,62	2717,31
		НР второго уровня	%	4,24		245,61	442,10
		Накладные расходы	%	--		1755,23	3159,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,06	869,52
		Сметная стоимость:				**6521,37**	**11738,46**
		Окна					

83	**Е11-100106-0203 11-100106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	**м2**	**3,2400**		**3650,23**	**11826,75**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	2,35	7,614	762,12	5802,78
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1018	0,329832	870,52	287,13
		Итого оплата труда:				**1879,60**	**6089,91**
83. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0638	0,206712	3561,49	736,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0638	0,206712	828,31	171,22
83. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,049248	3114,94	153,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,049248	1111,02	54,72
83. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0536	0,173664	477,18	82,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,329508	18,64	6,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0228	0,073872	1767,51	130,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0228	0,073872	828,31	61,19
		Итого эксплуатация машин:				**342,34**	**1109,19**
83. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,004471	19757,33	88,34
83. 9	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	3,24	--	--
83.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76	5,702	215,22	1227,27
83.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04	3,37	982,74	3311,44

83.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000436	0,001413	19877,39	28,08
83.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,042	0,13608	346,49	47,15
83.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,095904	196,55	18,85
83.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,000369	180808,26	66,78
83.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000519	0,001682	75443,28	126,86
		Итого материалов:				**1516,91**	**4914,78**
		НР первого уровня	%	59,8		1124,00	3641,76
		НР второго уровня	%	4,24		202,43	655,86
		Накладные расходы	%	--		1326,43	4297,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,13	1289,95
		Сметная стоимость:				**5374,79**	**17414,32**
84	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий СТ РК 950-92**	**м2**	**3,2400**		**7276,39**	**23575,50**
		НР второго уровня	%	4,24		308,52	999,60
		Накладные расходы	%	--		308,52	999,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	1966,01
		Сметная стоимость:				**8191,70**	**26541,11**
85	**Е11-150501-0103 11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**3,2400**		**1237,41**	**4009,21**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,215	0,6966	733,67	511,07
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,013932	828,31	11,54
		Итого оплата труда:				**161,30**	**522,61**

85. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,005832	3561,49	20,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,005832	828,31	4,83
85. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0081	1767,51	14,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0081	828,31	6,71
		Итого эксплуатация машин:				**10,83**	**35,09**
85. 5	135927 С (21-100502-1401)	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,001166	228420,98	266,43
85. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0055	0,01782	293,99	5,24
85. 7	146344 С (21-130508-0102)	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,78	2,527	1255,45	3172,77
85. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,00648	84,66	0,55
85. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,0486	371,48	18,05
		Итого материалов:				**1068,84**	**3463,05**
		НР первого уровня	%	54,8		88,39	286,39
		НР второго уровня	%	4,24		56,21	182,13
		Накладные расходы	%	--		144,61	468,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,56	358,22
		Сметная стоимость:				**1492,58**	**4835,95**
86	**Е11-150403-0105 11-150403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,2400**		**407,14**	**1319,14**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,405	1,312	752,84	987,88
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00162	809,38	1,31
		Итого оплата труда:				**305,30**	**989,19**
86. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000324	1379,81	0,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000324	733,67	0,24

86. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,001296	1767,51	2,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001296	828,31	1,07
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**2,74**
86. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000013	1439,40	0,02
86. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0023	0,007452	84,66	0,63
86. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,02592	162,18	4,20
86. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,0486	371,48	18,05
86. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,162	83,36	13,50
86.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,2454	0,795096	367,40	292,12
		Итого материалов:				**101,40**	**328,53**
		НР первого уровня	%	54,8		167,31	542,07
		НР второго уровня	%	4,24		24,36	78,92
		Накладные расходы	%	--		191,66	620,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,90	155,21
		Сметная стоимость:				**646,71**	**2095,35**
		Двери					
87	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**5,0400**		**1800,24**	**9073,21**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,899	4,531	790,58	3582,09
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,50904	861,62	438,60
		Итого оплата труда:				**797,75**	**4020,69**
87. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,348768	3561,49	1242,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,348768	828,31	288,89

87. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,059976	3114,94	186,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,059976	1111,02	66,63
87. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,090216	477,18	43,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,100296	1767,51	177,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,100296	828,31	83,08
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**1649,28**
87. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,005292	19757,33	104,56
87. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,004032	26033,00	104,97
87. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	5,04	--	--
87.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	4,486	215,22	965,39
87.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	2,177	982,74	2139,70
87.12	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,10584	346,49	36,67
87.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,208152	196,55	40,91
87.14	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	1,89	190,43	359,91
87.15	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001189	75443,28	89,74
		Итого материалов:				**762,27**	**3841,84**
		НР первого уровня	%	59,8		477,06	2404,37
		НР второго уровня	%	4,24		96,56	486,65
		Накладные расходы	%	--		573,61	2891,02

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,91	957,14
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**12921,37**
88	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**5,0400**		**14404,24**	**72597,37**
		НР второго уровня	%	4,24		610,74	3078,13
		Накладные расходы	%	--		610,74	3078,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,20	6054,04
		Сметная стоимость:				**16216,18**	**81729,54**
		Полы					
89	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**18,0000**		**162,86**	**2931,39**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,0681	1,226	721,29	884,16
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,1584	828,31	131,20
		Итого оплата труда:				**56,41**	**1015,36**
89. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0594	3370,50	200,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0594	828,31	49,20
89. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0162	2505,69	40,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0162	828,31	13,42
89. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0828	1874,05	155,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0828	828,31	68,58
89. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,1674	11,48	1,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,11**	**397,89**
89. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,918	1795,46	1648,23

89. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,0396	28,00	1,11
		Итого материалов:				**91,63**	**1649,34**
		НР первого уровня	%	60,9		34,35	618,36
		НР второго уровня	%	4,24		8,36	150,51
		Накладные расходы	%	--		42,71	768,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,45	296,02
		Сметная стоимость:				**222,02**	**3996,28**
90	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9000**		**23720,36**	**21348,33**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	3,294	702,74	2314,83
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**2314,83**
90. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	11,77	5,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**5,08**
90. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,279	2707,52	755,40
90. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	18451,84	16938,79
90. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0009	14375,42	12,94
90. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,8	729,15	1312,47
90. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,315	28,00	8,82
		Итого материалов:				**21142,68**	**19028,42**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	1409,73
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	964,94
		Накладные расходы	%	--		2638,52	2374,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	1897,84
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**25620,84**

91	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,0000**		**965,55**	**17379,94**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,361	6,498	683,56	4441,77
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,5112	800,65	409,29
		Итого оплата труда:				**269,50**	**4851,07**
91. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,216	3370,50	728,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,216	828,31	178,91
91. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,7128	11,77	8,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,1458	1874,05	273,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,1458	828,31	120,77
91. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,1494	1379,81	206,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,1494	733,67	109,61
		Итого эксплуатация машин:				**67,54**	**1215,80**
91. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,5508	2707,52	1491,30
91. 8	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,5508	18542,90	10213,43
91. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,63	28,00	17,64
		Итого материалов:				**651,24**	**11722,37**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	2954,30
		НР второго уровня	%	4,24		47,90	862,17
		Накладные расходы	%	--		212,03	3816,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,21	1695,71
		Сметная стоимость:				**1271,78**	**22892,13**

92	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**18,0000**		**-208,79**	**-3758,21**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0208	0,3744	-683,56	-255,92
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0684	-733,67	-50,18
		Итого оплата труда:				**-17,01**	**-306,11**
92. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,2916	-11,77	-3,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,0684	-1379,81	-94,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0684	733,67	50,18
		Итого эксплуатация машин:				**-5,43**	**-97,81**
92. 5	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,1836	-18542,90	-3404,48
		Итого материалов:				**-189,14**	**-3404,48**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,36	-186,42
		НР второго уровня	%	4,24		-9,29	-167,25
		Накладные расходы	%	--		-19,65	-353,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-18,28	-328,95
		Сметная стоимость:				**-246,71**	**-4440,84**
		Внутренняя отделка					
93	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56,7000**		**837,61**	**47492,39**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,65	36,855	781,30	28794,81
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	3,016	733,67	2213,07
		Итого оплата труда:				**546,88**	**31007,88**
93. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	2,665	884,88	2358,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	2,665	733,67	1955,23

93. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,35154	1379,81	485,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,35154	733,67	257,91
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**2843,18**
93. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,85617	18425,21	15775,11
93. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,003402	19877,39	67,62
93. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,03969	293,99	11,67
		Итого материалов:				**279,62**	**15854,40**
		НР первого уровня	%	54,8		299,69	16992,32
		НР второго уровня	%	4,24		48,22	2734,15
		Накладные расходы	%	--		347,91	19726,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,84	5377,51
		Сметная стоимость:				**1280,36**	**72596,37**
94	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**64,8000**		**71,85**	**4655,86**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	5,962	702,74	4189,45
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01944	796,76	15,49
		Итого оплата труда:				**64,89**	**4204,94**
94. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00648	1379,81	8,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00648	733,67	4,75
94. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01296	1767,51	22,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01296	828,31	10,73
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**31,85**
94. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000259	1439,40	0,37

94. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,011016	23886,67	263,14
94. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,00648	84,66	0,55
94. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,5184	162,18	84,07
94. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,037	83,36	86,43
94.10	276161 С (22-040203-9901)	Краски сухие	кг	0,005	0,324	--	--
		Итого материалов:				**6,71**	**434,56**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	2304,31
		НР второго уровня	%	4,24		4,55	295,11
		Накладные расходы	%	--		40,11	2599,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,96	580,42
		Сметная стоимость:				**120,92**	**7835,70**
		Наружная отделка					
95	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**74,4000**		**877,58**	**65291,72**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	45,458	828,31	37653,65
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,786	733,67	1310,04
		Итого оплата труда:				**523,71**	**38963,69**
95. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,6696	52,57	35,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	1,786	944,66	1686,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	1,786	733,67	1310,33
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**1721,99**
95. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	1,406	18425,21	25908,79

95. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,2604	28,00	7,29
		Итого материалов:				**348,33**	**25916,08**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	21352,10
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	3673,70
		Накладные расходы	%	--		336,37	25025,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	7225,40
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**97542,92**
96	**Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**82,5000**		**58,68**	**4841,10**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,058	4,785	733,67	3510,61
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0165	828,31	13,67
		Итого оплата труда:				**42,72**	**3524,28**
96. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,14025	35,69	5,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0165	1767,51	29,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0165	828,31	13,67
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**34,17**
96. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0495	18425,21	912,05
96. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,015675	23886,67	374,42
96. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0825	84,66	6,98
96. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00124	0,1023	28,00	2,86
96. 9	276161 С (22-040203-9901)	Краски сухие	кг	0,009	0,7425	--	--
		Итого материалов:				**15,71**	**1296,32**

		НР первого уровня	%	54,8		23,41	1931,30
		НР второго уровня	%	4,24		3,48	287,15
		Накладные расходы	%	--		26,89	2218,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,85	564,76
		Сметная стоимость:				**92,42**	**7624,32**
		Отмостка					
97	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**18,0000**		**162,86**	**2931,39**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,0681	1,226	721,29	884,16
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,1584	828,31	131,20
		Итого оплата труда:				**56,41**	**1015,36**
97. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0594	3370,50	200,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0594	828,31	49,20
97. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0162	2505,69	40,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0162	828,31	13,42
97. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0828	1874,05	155,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0828	828,31	68,58
97. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,1674	11,48	1,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,11**	**397,89**
97. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,918	1795,46	1648,23
97. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,0396	28,00	1,11
		Итого материалов:				**91,63**	**1649,34**
		НР первого уровня	%	60,9		34,35	618,36
		НР второго уровня	%	4,24		8,36	150,51
		Накладные расходы	%	--		42,71	768,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,45	296,02
		Сметная стоимость:				**222,02**	**3996,28**

98	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5400**		**23720,36**	**12809,00**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	1,976	702,74	1388,90
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**1388,90**
98. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2592	11,77	3,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**3,05**
98. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1674	2707,52	453,24
98. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5508	18451,84	10163,27
98. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00054	14375,42	7,76
98. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,08	729,15	787,48
98. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,189	28,00	5,29
		Итого материалов:				**21142,68**	**11417,05**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	845,84
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	578,96
		Накладные расходы	%	--		2638,52	1424,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	1138,70
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**15372,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**914762,41**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**914762,41**
	Материалы -		Тенге				**523283,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**248264,84**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**96172,87**
	Местные материалы -		Тенге				**7945,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**181982,09**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**137371,61**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**44610,48**
		Сметная прибыль -	Тенге				**87739,56**

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1184484,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**248264,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1184484,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**248264,84**
РАЗДЕЛ 7.Надворная уборная (ЛС №3-2). Бесарык							
99	**Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,5000**		**1033,63**	**10853,14**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,54	16,17	671,19	10853,14
		Итого оплата труда:				**1033,63**	**10853,14**
		НР первого уровня	%	59,1		610,88	6414,21
		НР второго уровня	%	4,24		69,73	732,14
		Накладные расходы	%	--		680,60	7146,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,14	1439,96
		Сметная стоимость:				**1851,38**	**19439,44**
100	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,7000**		**637,36**	**1720,87**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	2,624	655,72	1720,87
		Итого оплата труда:				**637,36**	**1720,87**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	1017,04
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	116,09
		Накладные расходы	%	--		419,67	1133,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	228,32
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**3082,31**
101	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4050**		**63482,29**	**25710,33**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	22,5	9,113	721,29	6572,76
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1458	828,31	120,77
		Итого оплата труда:				**16527,22**	**6693,52**
101. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,09315	10,77	1,00

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,13365	86,39	11,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,1458	1767,51	257,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,1458	828,31	120,77
		Итого эксплуатация машин:				**667,29**	**270,25**
101. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001255	205870,68	258,47
101. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,37665	38745,26	14593,40
101. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0486	32766,02	1592,43
101. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00405	18563,54	75,18
101.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,58725	215,22	126,39
101.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,003038	395629,44	1201,72
101.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,215	196,55	238,81
101.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001045	75443,28	78,83
101.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001219	575926,68	702,08
		Итого материалов:				**46585,97**	**18867,32**
		НР первого уровня	%	59,8		9883,28	4002,73
		НР второго уровня	%	4,24		3110,70	1259,83
		Накладные расходы	%	--		12993,98	5262,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6118,10	2477,83
		Сметная стоимость:				**82594,36**	**33450,72**

102	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4050**		**5998,15**	**2429,25**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,78	0,3159	742,95	234,70
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,006885	911,46	6,28
		Итого оплата труда:				**595,00**	**240,97**
102. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,002025	3114,94	6,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,002025	1111,02	2,25
102. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00486	1767,51	8,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00486	828,31	4,03
		Итого эксплуатация машин:				**36,78**	**14,90**
102. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000405	67003,80	27,14
102. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000688	70963,19	48,86
102. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002713	774945,77	2102,82
102. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,009315	28,00	0,26
102. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00486	120,36	0,58
		Итого материалов:				**5381,87**	**2179,66**
		НР первого уровня	%	59,8		355,81	144,10
		НР второго уровня	%	4,24		269,41	109,11
		Накладные расходы	%	--		625,22	253,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,87	214,60
		Сметная стоимость:				**7153,24**	**2897,06**
103	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**33,0000**		**2180,91**	**71969,93**

103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,363	11,979	742,95	8899,80
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,1848	828,31	153,07
		Итого оплата труда:				**274,33**	**9052,87**
103. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,1188	15,50	1,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,1848	1767,51	326,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,1848	828,31	153,07
		Итого эксплуатация машин:				**9,95**	**328,48**
103. 5	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0462	31497,14	1455,17
103. 6	131813 С (21-070503-0103)	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,4719	123123,06	58101,77
103. 7	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	34,65	71,08	2462,92
103. 8	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,726	346,49	251,55
103. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	2,393	196,55	470,25
		Итого материалов:				**1901,26**	**62741,66**
		НР первого уровня	%	59,8		164,05	5413,62
		НР второго уровня	%	4,24		99,43	3281,06
		Накладные расходы	%	--		263,48	8694,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,55	6453,17
		Сметная стоимость:				**2639,93**	**87117,78**
104	**Е11-100102-0402 11-100102-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3402**		**39668,63**	**13495,27**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	20,1	6,838	721,29	4932,20
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,129276	828,31	107,08
		Итого оплата труда:				**14812,69**	**5039,28**

104. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,06804	10,77	0,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,10206	86,39	8,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,129276	1767,51	228,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,129276	828,31	107,08
		Итого эксплуатация машин:				**699,72**	**238,05**
104. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,001429	205870,68	294,16
104. 7	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,112266	13336,72	1497,26
104. 8	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,011907	18563,54	221,04
104. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,156492	215,22	33,68
104.10	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,006294	395629,44	2489,97
104.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,1701	196,55	33,43
104.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,000633	75443,28	47,74
104.13	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,244944	14281,24	3498,10
104.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00107	0,000364	575926,68	209,65
		Итого материалов:				**24470,98**	**8325,03**
		НР первого уровня	%	59,8		8857,99	3013,49
		НР второго уровня	%	4,24		2057,53	699,97
		Накладные расходы	%	--		10915,52	3713,46

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4046,73	1376,70
		Сметная стоимость:				**54630,88**	**18585,43**
105	**Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,0000**		**4130,62**	**37175,55**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,601	5,409	733,67	3968,42
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,1674	789,64	132,19
		Итого оплата труда:				**455,62**	**4100,61**
105. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,243	50,44	12,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,081	15,50	1,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,0684	1379,81	94,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,0684	733,67	50,18
105. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,099	1767,51	174,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,099	828,31	82,00
		Итого эксплуатация машин:				**31,43**	**282,87**
105. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	2,358	196,55	463,46
105. 8	150047 С (22-060204-0302)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,3339	97217,10	32460,79
		Итого материалов:				**3658,25**	**32924,25**
		НР первого уровня	%	60,9		277,47	2497,27
		НР второго уровня	%	4,24		186,90	1682,13
		Накладные расходы	%	--		464,38	4179,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,60	3308,40
		Сметная стоимость:				**4962,59**	**44663,34**

106	**Е11-150403-0101 11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**76,2000**		**329,15**	**25081,14**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,255	19,431	752,84	14628,43
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,04572	812,54	37,15
		Итого оплата труда:				**192,46**	**14665,58**
106. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00762	1379,81	10,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00762	733,67	5,59
106. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0381	1767,51	67,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0381	828,31	31,56
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**77,86**
106. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000305	1439,40	0,44
106. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0033	0,25146	84,66	21,29
106. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,6096	162,18	98,86
106. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	6,401	371,48	2377,77
106. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,81	83,36	317,60
106.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,27	20,574	367,40	7558,89
		Итого материалов:				**136,15**	**10374,85**
		НР первого уровня	%	54,8		105,47	8036,74
		НР второго уровня	%	4,24		18,43	1404,20
		Накладные расходы	%	--		123,90	9440,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,24	2761,77
		Сметная стоимость:				**489,29**	**37283,85**

107	**Е11-120101-0703 11-120101-0703 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	**м2 кровли**	**5,9100**		**972,81**	**5749,33**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,418	2,47	742,95	1835,37
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0119	0,070329	897,21	63,10
		Итого оплата труда:				**321,23**	**1898,47**
107. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,02955	3561,49	105,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,02955	828,31	24,48
107. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,017139	3114,94	53,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,017139	1111,02	19,04
107. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,02364	1767,51	41,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,02364	828,31	19,58
		Итого эксплуатация машин:				**33,91**	**200,41**
107. 6	135409 С (21-100202-0102)	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,3	7,683	427,11	3281,49
107. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,0158	0,093378	153,00	14,29
107. 8	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000236	395629,44	93,53
107. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0014	0,008274	196,55	1,63
107.10	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0002	0,001182	272948,83	322,63
		Итого материалов:				**628,35**	**3713,55**
		НР первого уровня	%	56,4		181,17	1070,74
		НР второго уровня	%	4,24		48,93	289,17
		Накладные расходы	%	--		230,10	1359,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,23	568,74
		Сметная стоимость:				**1299,15**	**7677,98**

108	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**4,4100**		**2979,68**	**13140,40**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,15	5,071	771,40	3912,16
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,17199	828,31	142,46
		Итого оплата труда:				**919,41**	**4054,62**
108. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,17199	1767,51	303,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,17199	828,31	142,46
		Итого эксплуатация машин:				**68,93**	**303,99**
108. 4	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,003528	26033,00	91,84
108. 5	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	23,814	257,72	6137,34
108. 6	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	4,41	--	--
108. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	0,446292	196,55	87,72
108. 8	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	4,763	547,44	2607,35
		Итого материалов:				**2023,64**	**8924,25**
		НР первого уровня	%	59,8		549,81	2424,66
		НР второго уровня	%	4,24		149,65	659,96
		Накладные расходы	%	--		699,46	3084,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,33	1298,00
		Сметная стоимость:				**3973,47**	**17523,02**
109	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**4,4100**		**8408,21**	**37080,21**
		НР второго уровня	%	4,24		356,51	1572,20

		Накладные расходы	%	--		356,51	1572,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		701,18	3092,19
		Сметная стоимость:				**9465,90**	**41744,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**244405,43**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**244405,43**
	Материалы -		Тенге				**148050,57**
	Всего заработная плата -		Тенге				**58319,93**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**37080,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**45840,44**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**34034,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11805,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23219,67**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**313465,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58319,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**313465,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58319,93**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6340907,22**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2154373,75**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**177653,41**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**70855,68**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4008880,06**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1246620,37**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**7587527,59**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**321711,17**
	ИТОГО:		Тенге				**7909238,76**
	Сметная прибыль		Тенге				**632739,10**
	ИТОГО по смете Бесарык		Тенге				**8541977,86**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 Бесарык	Тенге				**8 541 977,86**
		Всего оборудования					**-**
		ИТОГО без оборудования					**8 541 977,86**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1%	Тенге				85 419,78
		Итого по главам 1-8	Тенге				**8 627 397,64**

НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге				93 175,89
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				982 277,02
		Итого по главам 1-9					**9 702 850,56**
		ВСЕГО с оборудованиям					**9 702 850,56**
		В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383	Тенге				**10 284 422,92**
		Итого с понижающим коэф. - 0,908243369189	Тенге				**9 340 758,93**
		НДС 12%	Тенге				1 120 891,07
		ИТОГО:	Тенге				**10 461 650,00**
Когалыколь							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-1-6). Когалыколь							
1	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**33,5700**		**87,71**	**2944,29**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00724	0,243047	671,19	163,13
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	1,057	953,89	1008,70
		Итого оплата труда:				**34,91**	**1171,83**
1. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	1,057	2630,05	2781,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	1,057	953,89	1008,26
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**2781,16**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	692,55
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	154,20
		Накладные расходы	%	--		25,22	846,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	303,28
		Сметная стоимость:				**121,96**	**4094,32**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0100**		**1332,94**	**1346,27**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	1,866	721,29	1346,27

		Итого оплата труда:				**1332,94**	**1346,27**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	795,65
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	90,82
		Накладные расходы	%	--		877,69	886,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	178,62
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**2411,36**
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,1400**		**21,91**	**507,05**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,186508	953,89	177,91
		Итого оплата труда:				**7,69**	**177,91**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,186508	2718,66	507,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,186508	953,89	177,91
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**507,05**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	105,14
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	25,96
		Накладные расходы	%	--		5,67	131,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	51,05
		Сметная стоимость:				**29,78**	**689,21**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,7800**		**637,36**	**3683,94**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	5,618	655,72	3683,94
		Итого оплата труда:				**637,36**	**3683,94**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	2177,21
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	248,51
		Накладные расходы	%	--		419,67	2425,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	488,77
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**6598,43**
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**23,1400**		**117,21**	**2712,22**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	2,499	618,61	1545,98
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,607425	828,31	503,14
		Итого оплата труда:				**88,55**	**2049,12**

5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,607425	1874,05	1138,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,607425	828,31	503,14
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,43	11,48	27,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**1166,24**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	1211,03
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	166,35
		Накладные расходы	%	--		59,52	1377,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	327,17
		Сметная стоимость:				**190,87**	**4416,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11193,77**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11193,77**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8429,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**5667,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4981,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**685,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1348,89**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18210,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8429,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18210,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8429,06**
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты. Общестроительные работы (ЛС №2-1-6). Когалыколь							
6	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками+ГПС**	**м3 подстилающего слоя**	**21,6000**		**4464,50**	**96433,23**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,99	64,584	702,74	45385,76
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	6,48	828,31	5367,45
		Итого оплата труда:				**2349,69**	**50753,21**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	1,728	3370,50	5824,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,728	828,31	1431,32

6. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	4,752	1874,05	8905,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,752	828,31	3936,13
6. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	9,504	11,48	109,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,98**	**14838,82**
6. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	24,192	1492,97	36117,93
6. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	3,24	28,00	90,72
		Итого материалов:				**1676,33**	**36208,65**
		НР первого уровня	%	60,9		1430,96	30908,70
		НР второго уровня	%	4,24		249,97	5399,30
		Накладные расходы	%	--		1680,93	36308,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,63	10619,30
		Сметная стоимость:				**6637,06**	**143360,53**
7	**Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,1200**		**1375,43**	**59308,42**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,143	6,166	727,48	4485,76
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,871024	828,31	721,48
		Итого оплата труда:				**120,76**	**5207,24**
7. 3	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,60368	2505,69	1512,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,60368	828,31	500,03
7. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,219912	1874,05	412,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,219912	828,31	182,16
7. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,4312	11,48	4,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,047432	1767,51	83,84

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,047432	828,31	39,29
7. 7	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,28028	56,99	15,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**47,07**	**2029,52**
7. 8	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	2,497	20323,03	50739,45
7. 9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,004312	24437,72	105,38
7.10	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,007438	108490,23	806,97
7.11	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,022315	51147,90	1141,34
		Итого материалов:				**1224,33**	**52793,14**
		НР первого уровня	%	60,9		73,54	3171,21
		НР второго уровня	%	4,24		61,44	2649,14
		Накладные расходы	%	--		134,98	5820,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,83	5210,30
		Сметная стоимость:				**1631,24**	**70339,07**
8	**Е11-110101-1904 11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**43,1200**		**1264,18**	**54511,36**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,1005	4,334	727,48	3152,58
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,28028	828,31	232,16
		Итого оплата труда:				**78,50**	**3384,74**
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	0,28028	1874,05	525,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,28028	828,31	232,16
8. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	0,56056	11,48	6,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,33**	**531,69**

8. 5	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	2,501	20323,03	50827,09
		Итого материалов:				**1178,74**	**50827,09**
		НР первого уровня	%	60,9		47,80	2061,30
		НР второго уровня	%	4,24		55,63	2398,68
		Накладные расходы	%	--		103,43	4459,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,41	4717,71
		Сметная стоимость:				**1477,02**	**63689,05**
9	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В12,5**	**м3**	**11,0196**		**27377,72**	**301691,57**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	3,6	39,671	762,12	30233,73
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	3,376	839,84	2835,65
		Итого оплата труда:				**3000,96**	**33069,38**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029753	3370,50	100,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029753	828,31	24,64
9. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,36	37,27	87,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	3,003	3561,49	10694,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	3,003	828,31	2487,41
9. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,137745	3114,94	429,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,137745	1111,02	153,04
9. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,089259	57,10	5,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	13,638	165,76	2260,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,206067	1767,51	364,22

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,206067	828,31	170,69
		Итого эксплуатация машин:				**1265,19**	**13941,84**
9.10	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,185	21725,82	243000,99
9.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	3,339	66,30	221,37
9.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,015427	26033,00	401,62
9.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,051792	26033,00	1348,30
9.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,002755	23886,67	65,81
9.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,433	196,55	281,57
9.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,971929	6598,38	6413,16
9.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,014325	200244,36	2868,60
9.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,031185	28,00	0,87
9.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	4,32	674,52	2913,71
		Итого материалов:				**23368,91**	**257516,00**
		НР первого уровня	%	48,5		1455,47	16038,65
		НР второго уровня	%	4,24		1222,53	13471,76
		Накладные расходы	%	--		2677,99	29510,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2404,46	26496,16
		Сметная стоимость:				**32460,17**	**357698,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**511944,58**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**511944,58**
	Материалы -		Тенге				**397344,88**
	Всего заработная плата -		Тенге				**92414,56**

		Накладные расходы -	Тенге				**76098,74**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**52179,86**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**23918,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47043,47**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**635086,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92414,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**635086,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92414,56**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**523138,35**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**89997,15**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**35796,32**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10846,48**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**397344,88**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**57161,44**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**580299,80**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**24604,71**
	ИТОГО:		Тенге				**604904,51**
	Сметная прибыль		Тенге				**48392,36**
	ИТОГО по смете Когалыколь		Тенге				**653296,87**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 Когалыколь	Тенге				**653296,87**
		Всего оборудования					**-**
		ИТОГО без оборудования					**653 296,87**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1%	Тенге				6 532,97
		Итого по главам 1-8	Тенге				**659 829,84**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге				7 126,16
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				45 252,22
		Итого по главам 1-9					**712 208,22**
		ВСЕГО с оборудованиям					**712 208,22**
		В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383	Тенге				**754 896,77**

	Итого с понижающим коэф. - 0,908243369189	Тенге				**685 629,98**
	НДС 12%	Тенге				82 275,60
	ИТОГО:	Тенге				**767 905,58**

Заказчик:
Главный специалист КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Аймаханов С.Е.

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ Курманаева М.Н.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ Курелов Т.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.