Заказчик: Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
Договор: №18 от 19.04.2021 года
Наименование строительства: "Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Саудакент Сарысуского района Жамбылской области"

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода и канализации									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	101,3232	152,71 8,06	144,65 35,74	15473 817	14656 3621	--	3195 1493	20162
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,039696	1936,70 1936,70	-- --	5887 5887	-- --	--	4239 810	10936
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,026464	1613,92 1613,92	-- --	3271 3271	-- --	--	2355 450	6076
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	88,3517706	34,67 --	34,67 12,48	3063 --	3064 1103	--	794 309	4165
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,8168634	841,75 841,75	-- --	8263 8263	-- --	--	5950 1137	15350
6	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	88,3517706	187,07 98,04	89,03 40,50	16528 8662	7866 3578	--	8813 2027	27368
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,18103	203,50 8,93	194,47 52,84	1054 46	1008 274	--	230 103	1387
8	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	91,186128	44,00 --	-- --	4012 --	-- --		-- 321	4333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	5,18103	20,63 3,01	17,52 6,79	107 16	91 35	--	37 11	155
		Наружные сети водопровода В1									
10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,019	287770,69 213482,00	73632,53 20505,73	5468 4056	1399 390	13	4401 790	10659
11	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	19,19	513,00 --	-- --	9844 --	-- --	9844	-- 788	10632
12	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,005	508830,70 383940,00	109990,34 40284,01	2544 1920	550 201	74	2100 372	5015
13	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,02	1921,00 --	-- --	9643 --	-- --	9643	-- 771	10414
14	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,005	1526195,60 257275,00	38841,04 233,28	7631 1286	194 1	6151	1275 712	9618
15	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	1	30804,56 9348,30	3216,73 64,80	30805 9348	3217 65	18240	9319 3210	43334
16	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	5	1256,27 1093,82	7,45 2,20	6281 5469	37 11	775	5425 937	12643
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,019	57553,78 55877,50	-- --	1094 1062	-- --	32	1051 172	2317
18	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	2	1547,35 1297,91	80,82 38,88	3095 2596	162 78	337	2647 459	6201
19	С123-040909-1306 2304-0909-1306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, T до +120°C, PN 20, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	11740,00 --	-- --	11740 --	-- --	11740	-- 939	12679
20	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	957,00	--	957	--	957	--	1034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
21	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	1	4372,73 1913,60	2314,16 715,69	4373 1914	2314 716	145	2603 558	7534
22	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т фасонных частей	0,002	1350902,28 484372,30	507623,03 145516,63	2702 969	1015 291	718	1247 316	4265
23	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	3013,00 --	-- --	3013 --	-- --	3013	-- 241	3254
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1405,35 493,07	912,28 245,88	4216 1479	2737 738	--	2195 513	6924
25	С123-020304-2207 2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 *СП - 8%*	шт.	1	3998,00 --	-- --	3998 --	-- --	3998	-- 320	4318
26	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16 *СП - 8%*	шт.	2	8661,00 --	-- --	17322 --	-- --	17322	-- 1386	18708
27	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,04	22012,36 5316,50	1146,55 259,43	880 213	45 10	622	203 87	1170
28	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	2708,62 1974,70	179,44 75,92	2709 1975	180 76	554	2030 379	5118
29	С123-030103-0905 2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	1	41941,00 --	-- --	41941 --	-- --	41941	-- 3355	45296
30	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	1	115374,00 --	-- --	115374 --	-- --	115374	-- 9230	124604
31	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	21402,66 9994,08	9142,72 3652,93	50296 23486	21485 8584	5325	31750 6564	88609
32	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	22698,74 --	-- --	22699 --	-- --	22699	-- 1816	24515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	22773,48 --	-- --	22773 --	-- --	22773	-- 1822	24595
34	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	10754,48 --	-- --	10754 --	-- --	10754	-- 860	11614
35	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	9718,22 --	-- --	9718 --	-- --	9718	-- 777	10495
36	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	15559,05 --	-- --	31118 --	-- --	31118	-- 2489	33607
37	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	3446,12 --	-- --	6892 --	-- --	6892	-- 551	7443
38	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	2024,04 --	-- --	4048 --	-- --	4048	-- 324	4372
39	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	9995,97 --	-- --	19992 --	-- --	19992	-- 1599	21591
40	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	19640,00 --	-- --	39280 --	-- --	39280	-- 3142	42422
41	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,06456	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	49158 3851	423 86	44884	4646 4304	58108
42	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 *СП - 8%*	т	0,0406	614958,00 --	-- --	24967 --	-- --	24967	-- 1997	26964
43	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	6	595,00 --	-- --	3570 --	-- --	3570	-- 286	3856
44	Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	отверстие	2	1001,17 853,46	1,08 0,54	2002 1707	2 1	293	1230 259	3490
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Земляные работы									
45	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	453,957965	152,71 8,06	144,65 35,74	69324 3659	65665 16224	--	14316 6691	90331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,618739	1936,70 1936,70	-- --	26375 26375	-- --	--	18990 3629	48995
47	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,079159	1613,92 1613,92	-- --	14653 14653	-- --	--	10550 2016	27219
48	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	41,176	3636,72 1014,90	157,82 45,36	149746 41790	6499 1868	101457	43221 15437	208404
49	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	316,72433	34,67 --	34,67 12,48	10981 --	10981 3953	--	2846 1106	14933
50	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35,191592	841,75 841,75	-- --	29623 29623	-- --	--	21328 4076	55027
51	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	316,72433	187,07 98,04	89,03 40,50	59250 31052	28198 12827	--	31593 7267	98110
52	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	111,121202	203,50 8,93	194,47 52,84	22613 992	21610 5872	11	4942 2204	29759
53	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	195,573315	44,00 --	-- --	8605 --	-- --		-- 688	9293
54	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	111,121202	20,63 3,01	17,52 6,79	2292 334	1947 755	11	784 246	3322
55	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,2012	454848,70 299611,00	149186,26 42453,30	91516 60282	30017 8542	1217	68135 12772	172423
56	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	203,212	1149,00 --	-- --	233491 --	-- --	233491	-- 18679	252170
57	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012	612139,16 371178,00	240961,16 70823,76	7346 4454	2892 850	--	5251 1008	13605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С123-010501-1019 2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	12	9046,00 --	-- --	108552 --	-- --	108552	-- 8684	117236
59	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	12	1382,01 1162,51	7,99 2,46	16584 13950	96 30	2538	13840 2434	32858
60	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	1	30804,56 9348,30	3216,73 64,80	30805 9348	3217 65	18240	9319 3210	43334
61	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	1,24	29896,11 11499,10	7070,86 2835,89	37071 14259	8768 3517	14044	17598 4374	59042
62	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	22698,74 --	-- --	22699 --	-- --	22699	-- 1816	24515
63	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	22025,07 --	-- --	22025 --	-- --	22025	-- 1762	23787
64	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	22773,48 --	-- --	45547 --	-- --	45547	-- 3644	49191
65	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	3446,12 --	-- --	3446 --	-- --	3446	-- 276	3722
66	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	2024,04 --	-- --	2024 --	-- --	2024	-- 162	2186
67	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	2,36	36610,16 16517,98	10664,10 4136,80	86400 38982	25167 9763	22251	48258 10773	145430
68	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	10754,48 --	-- --	43018 --	-- --	43018	-- 3441	46459
69	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	9718,22 --	-- --	38873 --	-- --	38873	-- 3110	41983
70	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9995,97	--	39984	--	39984	--	43183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
		СП - 8%			--	--	--	--		3199	
71	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3446,12	--	13784	--	13784	--	14887
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
72	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2024,04	--	8096	--	8096	--	8744
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
73	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	19640,00	--	98200	--	98200	--	106056
		СП - 8%			--	--	--	--		7856	
74	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0129	614958,00	--	7933	--	7933	--	8568
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
75	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	15	595,00	--	8925	--	8925	--	9639
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
76	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство обоймы	м3	--	18921,45	1091,24	--	--	--	--	--
					1225,80	234,96	--	--		--	
		РАЗДЕЛ3. КЛ-0,4кВ									
77	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	105	1613,92	--	169462	--	--	122012	314792
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	169462	--		23318	
78	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	75	841,75	--	63131	--	--	45455	117272
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	63131	--		8687	
79	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	1256108,80	--	25122	--	21394	2833	30191
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			186375,00	--	3728	--		2236	
80	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09	143334,60	--	12900	--	152	9689	24396
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			141645,00	--	12748	--		1807	
81	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	194,00	--	9700	--	9700	--	10476
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
82	С123-010605-0101 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	40	129,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%			--	--	--	--		413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,5	27931,68 8643,60	19288,08 4248,67	13966 4322	9644 2124	--	3932 1432	19330
84	С121-130809-1619 2113-0809-1619 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2 *СП - 8%*	м	500	74,00 --	-- --	37000 --	-- --	37000	-- 2960	39960
85	С123-061710-1432 2306-1710-1432 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм *СП - 8%*	м	60	2083,00 --	-- --	124980 --	-- --	124980	-- 9998	134978
86	С123-061710-2405 2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм *СП - 8%*	м	60	1729,00 --	-- --	103740 --	-- --	103740	-- 8299	112039
87	С123-061710-2005 2306-1710-2005 РСНБ РК 2015	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм *СП - 8%*	шт.	199	7381,00 --	-- --	1468819 --	-- --	1468819	-- 117506	1586325
88	С123-061710-1805 2306-1710-1805 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм *СП - 8%*	шт.	6	3928,00 --	-- --	23568 --	-- --	23568	-- 1885	25453
89	С123-061710-2760 2306-1710-2760 РСНБ РК 2015	Т-образный угол 100х60 *СП - 8%*	шт.	3	444,00 --	-- --	1332 --	-- --	1332	-- 107	1439
90	С123-061710-2528 2306-1710-2528 РСНБ РК 2015	Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 200 мм, толщиной 4/2 мм *СП - 8%*	шт.	60	1843,00 --	-- --	110580 --	-- --	110580	-- 8846	119426
91	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	120	29,00 --	-- --	3480 --	-- --	3480	-- 278	3758
92	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	500	476,56 77,76	398,80 157,09	238280 38880	199400 78545	--	84546 25826	348652
93	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	30	2240,00 --	-- --	67200 --	-- --	67200	-- 5376	72576
94	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,07	276380,00 --	-- --	19347 --	-- --	19347	-- 1548	20895
95	С123-060133-0307 2306-0133-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,6	2939870,00 --	-- --	1763922 --	-- --	1763922	-- 141114	1905036
96	С123-060133-0502 2306-0133-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	616542,00	--	246617	--	246617	--	266346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19729	
97	У86-010903-0101 8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Светящаяся вывеска, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный НР - 2389 Тенге; СП - 6957 Тенге	шт.	1	84572,00 2413,00	152,00 36,00	84572 2413	152 36	82007	2389 6957	93918
98	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	11121,89 4504,61	6096,96 2123,13	22244 9009	12194 4246	1041	9544 2543	34331
99	С124-040207-5926 2404-0207-5926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	21583,00 --	-- --	43166 --	-- --	43166	-- 3453	46619
100	Ц13-080305-0603 1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	7684,23 4038,00	2437,90 1662,34	15368 8076	4876 3325	2416	8208 1886	25463
101	С123-070106-0301 2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	2	66843,00 --	-- --	133686 --	-- --	133686	-- 10695	144381
102	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт СП - 8%	шт.	130	531,00 --	-- --	69030 --	-- --	69030	-- 5522	74552
103	Торговая СТТОРГОВАЯ сеть	Светодиодная лента LED LS 60, мощностью 14,4 Вт, IP68 СП - 8%	компл.	2	21610,29 --	-- --	43221 --	-- --	43221	-- 3458	46679
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ									
		Оконные									
104	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	13,1571	17769,00 --	-- --	233789 --	-- --	233789	-- 18703	252492
		Дверные									
105	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	12,6	5377,00 --	-- --	67750 --	-- --	67750	-- 5420	73170
106	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	22,68	4458,00 --	-- --	101107 --	-- --	101107	-- 8089	109196
107	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	8,4	5642,00 --	-- --	47393 --	-- --	47393	-- 3791	51184
108	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	58	500,00 --	-- --	29000 --	-- --	29000	-- 2320	31320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	23	5658,00 --	-- --	130134 --	-- --	130134	-- 10411	140545
		Витражи									
110	С121-090302-0909 2109-0302-0909 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 22-15 ГОСТ 23747-2015 *СП - 8%*	м2	3,45	50435,00 --	-- --	174001 --	-- --	174001	-- 13920	187921
111	С121-090302-0912 2109-0302-0912 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-2015 *СП - 8%*	м2	10,8	46238,00 --	-- --	499370 --	-- --	499370	-- 39950	539320
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ									
112	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,7	4442,39 2235,28	144,84 33,86	158593 79799	5171 1209	73623	58326 17354	234273
113	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,68	32443,02 16740,38	23,20 --	54504 28124	39 --	26341	20249 5980	80733
114	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,008809	361281,93 74524,14	2769,79 874,80	3183 656	25 8	2502	478 293	3954
115	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	88	60,46 59,57	0,89 --	5320 5242	78 --	--	3774 728	9822
116	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	88	58,15 57,29	0,86 --	5117 5042	76 --	--	3630 700	9447
117	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,01628	384657,06 381870,15	2786,91 1178,15	6262 6217	45 19	--	4490 860	11612
118	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01628	225938,00 --	-- --	3678 --	-- --	3678	-- 294	3972
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ									
		Тип КГ									
119	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	379,42	778,66 386,07	35,93 17,23	295440 146481	13631 6536	135328	110172 32449	438061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство прослойки *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	379,42	-99,78 -4,77	-6,10 -2,85	-37859 -1811	-2314 -1081	-33734	-2082 -3195	-43137
		Тип Л									
121	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	328,96	1082,60 496,80	36,00 17,23	356132 163427	11842 5666	180863	121747 38230	516110
		Тип К									
122	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	71,58	1644,58 755,87	105,89 14,85	117719 54105	7579 1063	56035	39721 12595	170035
123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	71,58	778,66 386,07	35,93 17,23	55737 27635	2572 1233	25530	20785 6122	82643
124	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	71,58	-99,78 -4,77	-6,10 -2,85	-7142 -342	-437 -204	-6363	-393 -603	-8138
		Тип Б									
125	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	38,41	1044,31 391,48	118,95 43,83	40112 15037	4569 1683	20506	12039 4172	56323
126	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	38,41	939,41 112,82	52,73 25,78	36083 4333	2025 990	29725	3833 3193	43109
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		Внутренние									
127	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	325,09	1654,92 1479,34	175,59 84,50	537999 480918	57082 27470	--	366039 72323	976361
128	С122-030301-0107 2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	325,09	3181,00 --	-- --	1034111 --	-- --	1034111	-- 82729	1116840
129	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	1266,59	879,16 602,69	5,88 1,86	1113531 763364	7441 2359	342726	551320 133188	1798039
130	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,75	741,34 594,61	8,09 4,08	51708 41474	564 284	9670	30066 6542	88316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	3463,13	1179,12 766,95	9,18 2,91	4083451 2656035	31774 10086	1395642	1919608 480245	6483303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,75	1304,82 890,27	90,50 72,15	213665 145782	14820 11815	53063	113470 26171	353305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,38	3451,94 2540,19	55,51 27,94	73803 54309	1187 597	18307	39533 9067	122403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,38	2445,73 2201,77	26,35 8,23	52290 47074	564 176	4652	34020 6905	93214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Наружные									
135	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	157,5	6154,55 3680,29	38,81 18,19	969342 579645	6113 2865	383584	419407 111100	1499849
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами без теплоизоляционного слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	229,28	4059,66 3843,89	47,89 12,46	930800 881326	10979 2857	38495	636612 125393	1692805
137	С122-030101-0202 2203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС *СП - 8%*	м2	229,28	7922,00 --	-- --	1816356 --	-- --	1816356	-- 145308	1961664
138	Е11-150212-0401 1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1097,28	1267,56 496,77	154,73 69,31	1390869 545091	169776 76055	676002	447225 147048	1985142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	С121-130801-0610 2113-0801-0610 РСНБ РК 2015	Грунт-пропитка полиуретановая однокомпонентная для защиты пористых минеральных поверхностей, применение при относительной влажности до 99% и Т до -15°С, срок службы 40 лет *СП - 8%*	л	15,6616	2382,00 --	-- --	37306 --	-- --	37306	-- 2984	40290
140	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	65	4802,97 1464,16	10,90 1,96	312193 95170	709 128	216314	68614 30465	411272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Лестничные марши и площадки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	56,5	879,16	5,88	49672	332	15288	24593	80207
		НР - 72%; СП - 8%			602,69	1,86	34052	105		5941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Сцена									
142	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,5812	125134,28	1650,05	72728	959	37335	25071	105623
		НР - 72%; СП - 8%			59246,85	664,30	34434	386		7824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 44 мм. Устройство	м2 покрытия	36,25	3225,63	59,08	116929	2142	87603	20306	148214
		НР - 72%; СП - 8%			749,89	28,13	27184	1020		10979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5812	8478,17	51,60	4928	30	3481	1030	6434
		НР - 72%; СП - 8%			2438,74	22,23	1417	13		477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльца КР-1,КР-2,К3-1									
145	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	179,2	713,04	35,11	127777	6292	52998	51533	193655
		НР - 72%; СП - 8%			382,18	17,23	68487	3087		14345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	152,8	1345,82	97,51	205642	14900	179496	13111	236253
		НР - 72%; СП - 8%			73,60	45,58	11246	6964		17500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	26,4	672,91	48,75	17765	1287	15506	1133	20409
		НР - 72%; СП - 8%			36,80	22,79	972	602		1512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	186,4	1346,21	157,25	250933	29311	347	169080	453614
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	221275	13558		33601	
149	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	190,128	2996,00	--	569623	--	569623	--	615193
		СП - 8%			--	--	--	--		45570	
150	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	49	13236,67	5,71	648597	280	563420	61126	766501
		НР - 72%; СП - 8%			1732,60	--	84897	--		56778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	С341-040104-0601 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,044	738,00	--	32	--		--	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
152	С341-040104-0602 4104-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,044	506,00	--	22	--		--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
153	С341-010101-0110 4101-0101-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 2, k=1,18	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,44	121,54	--	53	--		--	57
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		РАЗДЕЛ 9. Электроосвещение и электрооборудование									
154	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	21668,62	2538,22	21669	2538	15093	3587	27277
		НР - 72%; СП - 8%			4038,00	944,40	4038	944		2020	
155	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266268,00	--	266268	--		--	266268
					--	--	--	--	266268	--	
156	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4108,53	1320,30	4109	1320	97	2302	6924
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	505,48	2692	505		513	
157	51-080401-0260 5108-0401-0260 РСНБ РК 2015	Щит автоматического ввода АВР-16А, номинальный ток 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	109944,00	--	109944	--		--	109944
					--	--	--	--	109944	--	
		ЩРНз-24									
158	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12774,29	936,26	12774	936	9146	2165	16134
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		1195	
159	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10524,00	--	10524	--	10524	--	11366
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
160	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4840,71	108,78	4841	108	2179	1862	7239
		НР - 72%; СП - 8%			2554,00	31,48	2554	31		536	
161	С123-070204-0931 2307-0204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7513,00	--	7513	--	7513	--	8114
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
162	Ц13-080303-0215 1308-0303-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	6692,69	95,26	13385	191	1418	8524	23662
		НР - 72%; СП - 8%			5888,00	31,48	11776	63		1753	
163	С123-070206-0121 2307-0206-0121 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКП32-13 /О, положений "0-1", 32 А, 3Р/400 В	шт.	2	7893,00	--	15786	--	15786	--	17049
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	
165	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3856,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
166	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
167	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		ЩРВ-9з									
168	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12774,29	936,26	12774	936	9146	2165	16134
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		1195	
169	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
170	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2643,08	23,66	15858	142	8054	5517	23085
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	7662	--		1710	
171	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	479,00	--	2874	--	2874	--	3104
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
172	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
173	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		ЩРВз-48									
174	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12774,29	936,26	12774	936	9146	2165	16134
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		1195	
175	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12725,00	--	12725	--	12725	--	13743
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
176	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4840,71	108,78	4841	108	2179	1862	7239
		НР - 72%; СП - 8%			2554,00	31,48	2554	31		536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С123-070204-0931 2307-0204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7513,00	--	7513	--	7513	--	8114
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
178	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2643,08	23,66	18502	166	9397	6436	26933
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	8939	--		1995	
179	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	479,00	--	3353	--	3353	--	3621
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
180	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2643,08	23,66	18502	166	9397	6436	26933
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	8939	--		1995	
181	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3856,00	--	26992	--	26992	--	29151
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
182	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
183	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		ЩРВз-24									
184	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12774,29	936,26	12774	936	9146	2165	16134
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		1195	
185	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
186	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4840,71	108,78	4841	108	2179	1862	7239
		НР - 72%; СП - 8%			2554,00	31,48	2554	31		536	
187	С123-070204-0931 2307-0204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7513,00	--	7513	--	7513	--	8114
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
188	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	
189	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	473,00	--	473	--	473	--	511
		СП - 8%			--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2643,08 1277,00	23,66 --	7929 3831	71 --	4027	2758 855	11542
191	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	3	3856,00 --	-- --	11568 --	-- --	11568	-- 925	12493
192	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	108,00 --	-- --	216 --	-- --	216	-- 17	233
193	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 *СП - 8%*	шт.	1	1597,00 --	-- --	1597 --	-- --	1597	-- 128	1725
		ЩРВз-24									
194	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	12774,29 2692,00	936,26 314,80	12774 2692	936 315	9146	2165 1195	16134
195	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5893,00 --	-- --	5893 --	-- --	5893	-- 471	6364
196	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4840,71 2554,00	108,78 31,48	4841 2554	108 31	2179	1862 536	7239
197	С123-070204-0931 2307-0204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	7513,00 --	-- --	7513 --	-- --	7513	-- 601	8114
198	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2643,08 1277,00	23,66 --	2643 1277	24 --	1342	919 285	3847
199	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	473,00 --	-- --	473 --	-- --	473	-- 38	511
200	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2643,08 1277,00	23,66 --	10572 5108	95 --	5369	3678 1140	15390
201	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	4	3856,00 --	-- --	15424 --	-- --	15424	-- 1234	16658
202	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	108,00 --	-- --	216 --	-- --	216	-- 17	233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		ЩРВз-24									
204	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12774,29	936,26	12774	936	9146	2165	16134
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		1195	
205	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
206	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4840,71	108,78	4841	108	2179	1862	7239
		НР - 72%; СП - 8%			2554,00	31,48	2554	31		536	
207	С123-070204-0931 2307-0204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7513,00	--	7513	--	7513	--	8114
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
208	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	
209	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	473,00	--	473	--	473	--	511
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
210	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2643,08	23,66	15858	142	8054	5517	23085
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	7662	--		1710	
211	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856,00	--	23136	--	23136	--	24987
		СП - 8%			--	--	--	--		1851	
212	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
213	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		ЩРНз-24									
214	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12774,29	936,26	12774	936	9146	2165	16134
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	2692	315		1195	
215	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10524,00	--	10524	--	10524	--	11366
		СП - 8%			--	--	--	--		842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	Ц13-080303-0215 1308-0303-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	4	6692,69	95,26	26771	381	2838	17048	47325
		НР - 72%; СП - 8%			5888,00	31,48	23552	126		3506	
217	С123-070204-1441 2307-0204-1441 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	5597,00	--	22388	--	22388	--	24179
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
218	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
219	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	2	1597,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
220	Ц13-080303-0403 1308-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 400 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	13965,41	199,93	13965	200	8381	3922	19318
		НР - 72%; СП - 8%			5384,00	62,96	5384	63		1431	
221	51-080401-0249 5108-0401-0249 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	150105,00	--	150105	--		--	150105
					--	--	--	--	150105	--	
222	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба поливинилхлоридная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1200	347,48	14,47	416976	17364	68292	241540	711197
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	331320	4152		52681	
223	С123-010605-0101 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	1200	129,00	--	154800	--	154800	--	167184
		СП - 8%			--	--	--	--		12384	
224	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба поливинилхлоридная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	453,76	32,43	18150	1298	2294	10781	31246
		НР - 72%; СП - 8%			363,95	10,39	14558	416		2315	
225	С123-010501-1003 2301-0501-1003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	176,00	--	7040	--	7040	--	7603
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
226	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20	474,21	50,10	9484	1002	1956	4912	15548
		НР - 72%; СП - 8%			326,30	14,80	6526	296		1152	
227	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	614,05	76,89	24562	3075	3917	13376	40973
		НР - 72%; СП - 8%			439,25	25,18	17570	1007		3035	
228	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	359,00	--	7180	--	7180	--	7754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
229	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	583,00	--	23320	--	23320	--	25186
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
230	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	226,82	2,23	22682	223	1657	14985	40681
		НР - 72%; СП - 8%			208,02	0,11	20802	11		3013	
231	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	100	74,00	--	7400	--	7400	--	7992
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
232	Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	150	289,63	2,75	43444	412	4090	28050	77213
		НР - 72%; СП - 8%			259,61	0,11	38942	16		5720	
233	С123-061710-0115 2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм	м	150	667,00	--	100050	--	100050	--	108054
		СП - 8%			--	--	--	--		8004	
234	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	96,45	1,60	6752	112	1369	3827	11425
		НР - 72%; СП - 8%			75,30	0,63	5271	44		846	
235	С123-061401-0205 2306-1401-0205 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1 мм2	км	0,07	130303,00	--	9121	--	9121	--	9851
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
236	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	20	353,92	2,40	7078	48	3014	2905	10782
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	0,94	4016	19		799	
237	С123-060902-0211 2306-0902-0211 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	1131330,00	--	22627	--	22627	--	24437
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
238	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1200	320,68	145,80	384816	174960	54336	150708	578365
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	155520	53796		42842	
239	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных гибких вводах	м кабеля	40	320,68	145,80	12827	5832	1811	5024	19279
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	5184	1793		1428	
240	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	650	725,20	415,99	471380	270393	83051	148796	669790
		НР - 72%; СП - 8%			181,44	136,50	117936	88725		49614	
241	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	177802,00	--	177802	--	177802	--	192026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14224	
242	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,55	276380,00	--	152009	--	152009	--	164170
		СП - 8%			--	--	--	--		12161	
243	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	461851,00	--	92370	--	92370	--	99760
		СП - 8%			--	--	--	--		7390	
244	С123-060131-0505 2306-0131-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	420740,00	--	42074	--	42074	--	45440
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
245	С121-130207-9901 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3000	26,00	--	78000	--	78000	--	84240
		СП - 8%			--	--	--	--		6240	
		Заземление									
246	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	490,60	21,17	4906	212	2435	1670	7102
		НР - 72%; СП - 8%			225,90	5,98	2259	60		526	
		РАЗДЕЛ 10. Демонтажные работы									
247	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	48,72	1058,32	166,87	51561	8130	--	34217	92640
		НР - 72%; СП - 8%			891,45	83,98	43431	4092		6862	
248	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	10,08	1301,89	35,19	13123	354	--	9299	24215
		НР - 72%; СП - 8%			1266,70	14,53	12768	146		1794	
249	Е11-080401-0203 1108-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8	Проемы, демонтаж. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	м2 проемов	44	1365,57	115,46	60085	5080	--	40573	108710
		НР - 72%; СП - 8%			1250,11	30,59	55005	1346		8053	
250	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	5751,52	161,62	--	929561	--	--	669284	1726752
		НР - 72%; СП - 8%			161,62	--	929561	--		127908	
251	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,8	Фасад здания из алюкобонда панелей. Демонтаж	м2	273,7	316,53	2,13	86634	583	--	62115	160648
		НР - 72%; СП - 8%			314,40	0,80	86051	219		11900	
252	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	325,03	111,34	5,39	36189	1752	--	25401	66517
		НР - 72%; СП - 8%			105,95	2,59	34437	842		4927	
253	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ	м2	6,48	811,64	2,14	5259	14	--	3777	9759
		НР - 72%; СП - 8%			809,50	--	5246	--		723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	121,32	333,28	12,10	40434	1468	--	28563	74517
		НР - 72%; СП - 8%			321,18	5,81	38966	705		5520	
255	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из сайдинга потолков. Разборка	м2 облицовки	65	111,34	5,39	7237	350	--	5080	13302
		НР - 72%; СП - 8%			105,95	2,59	6887	168		985	
256	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	10,8	447,31	1,27	4831	14	--	3468	8963
		НР - 72%; СП - 8%			446,04	--	4817	--		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	35,7	86,24	5,39	3079	192	--	2145	5642
		НР - 72%; СП - 8%			80,85	2,59	2886	92		418	
258	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	37,5	1726,56	194,54	64746	7295	--	43716	117139
		НР - 72%; СП - 8%			1532,02	87,09	57451	3266		8677	
259	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стениз плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	157,5	743,04	55,02	117029	8665	--	80862	213722
		НР - 72%; СП - 8%			688,02	25,05	108363	3945		15831	
260	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	357,47	789,14	31,05	282094	11100	--	199136	519729
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	270994	5584		38498	
261	Е11-460401-1203 1146-0401-1203 РСНБ РК 2015	Крыльца по основанию на грунте. Разборка	м2 горизонтальной проекции	160	5076,64	154,74	812262	24758	--	574479	1497681
		НР - 72%; СП - 8%			4921,90	64,90	787504	10384		110939	
262	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	380,02	106,22	2,80	40366	1064	--	28683	74573
		НР - 72%; СП - 8%			103,42	1,41	39302	536		5524	
263	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	120	173,46	1,72	20815	206	--	14914	38587
		НР - 72%; СП - 8%			171,74	0,87	20609	104		2858	
264	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	90	53,03	--	4773	--	--	3436	8866
		НР - 72%; СП - 8%			53,03	--	4773	--		657	
265	Ц13-080303-0402 1308-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	Ящик. Демонтаж	шт.	12	1660,62	45,42	19927	545	--	14064	36710
		НР - 72%; СП - 8%			1615,20	12,59	19382	151		2719	
266	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1750	87,75	0,22	153562	384	--	110426	285108
		НР - 72%; СП - 8%			87,53	0,11	153178	192		21119	
267	Е12-170101-0202 1217-0101-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж из труб	м магистрали	120	272,10	1,72	32652	206	--	23436	60575
		НР - 72%; СП - 8%			270,38	0,87	32446	104		4487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	Ц13-080205-0901 1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт	9	1318,80	653,18	11869	5879	--	5801	19084
		НР - 72%; СП - 8%			665,62	229,65	5991	2067		1414	
269	Ц13-310101-1202 1331-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,2	Кинопроектор, тип А-164А. Демонтаж оборудования	шт.	2	11844,80	--	23690	--	--	17057	44006
		НР - 72%; СП - 8%			11844,80	--	23690	--		3260	
270	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	1	15641,42	0,62	15641	1	--	11261	29055
		НР - 72%; СП - 8%			15640,80	--	15641	--		2152	
271	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	30	389,03	0,23	11671	7	--	8398	21675
		НР - 72%; СП - 8%			388,80	--	11664	--		1606	
272	Ц13-100701-0302 1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	10	2095,85	0,35	20958	4	--	15088	38929
		НР - 72%; СП - 8%			2095,50	--	20955	--		2884	
273	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,3	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Демонтаж	м кабеля	400	172,97	7,31	69188	2924	--	48390	126984
		НР - 72%; СП - 8%			165,66	2,36	66264	944		9406	
274	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	25	1066,89	48,29	26672	1208	--	18772	49080
		НР - 72%; СП - 8%			1018,60	24,30	25465	608		3636	
275	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	40	410,13	--	16405	--	--	11812	30474
		НР - 72%; СП - 8%			410,13	--	16405	--		2257	
276	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	120	593,50	--	71220	--	--	51278	132298
		НР - 72%; СП - 8%			593,50	--	71220	--		9800	
277	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	6	1039,39	5,39	6236	32	--	4479	11572
		НР - 72%; СП - 8%			1034,00	2,71	6204	16		857	
278	Е11-070111-0105 1107-0111-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	205	3863,52	1594,48	792022	326868	--	422849	1312061
		НР - 72%; СП - 8%			2269,04	595,79	465153	122137		97190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	1	22770,41	3959,37	22770	3960	--	14612	40373
		НР - 72%; СП - 8%			18811,04	1483,83	18811	1484		2991	
280	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 К=0,8	Калитки. Демонтаж	шт.	1	8536,77	83,89	8537	83	--	6109	15817
		НР - 72%; СП - 8%			8452,88	31,47	8453	31		1172	
281	Е11-330303-0304 1133-0303-0304 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 3,5 т. Демонтаж	опора	8	5532,39	3698,25	44259	29586	--	18565	67850
		НР - 72%; СП - 8%			1834,14	1389,00	14673	11112		5026	
282	Ц13-100902-1001 1310-0902-1001 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Кабель масса 1 м до 2 кг. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	м кабеля	185	118,53	32,35	21927	5985	--	13343	38092
		НР - 72%; СП - 8%			86,18	14,00	15942	2590		2822	
283	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 К=0,8	Тротуары бетонные плитные. Демонтаж	м2	1400	333,28	30,00	466592	42000	--	317782	847124
		НР - 72%; СП - 8%			303,28	11,98	424592	16772		62750	
284	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	513	736,32	--	377732	--	--	271967	701675
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	--	377732	--		51976	
285	Е12-030101-0203 1203-0101-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж памятника с постаментом	м3	6,3	19136,48	4619,36	120560	29102	--	75012	211218
		НР - 72%; СП - 8%			14517,12	2020,00	91458	12726		15646	
286	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	270	107,00	--	28890	--		--	31201
		СП - 8%			--	--	--	--		2311	
287	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2700	44,00	--	118800	--		--	128304
		СП - 8%			--	--	--	--		9504	
		РАЗДЕЛ 11. Отопление и вентиляция									
		Отопление									
288	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	852	2287,00	--	1948524	--	1948524	--	2104406
		СП - 8%			--	--	--	--		155882	
289	С123-041008-0417 2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	59	7417,00	--	437603	--	437603	--	472611
		СП - 8%			--	--	--	--		35008	
290	С123-041008-0405 2304-1008-0405 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 10, типа Danfoss	шт.	5	6103,00	--	30515	--	30515	--	32956
		СП - 8%			--	--	--	--		2441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	54	6901,00 --	-- --	372654 --	-- --	372654	-- 29812	402466
292	С123-041006-2201 2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	12	8423,00 --	-- --	101076 --	-- --	101076	-- 8086	109162
293	С123-041006-2202 2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	24	10187,00 --	-- --	244488 --	-- --	244488	-- 19559	264047
294	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	20	359,00 --	-- --	7180 --	-- --	7180	-- 574	7754
295	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	100	523,00 --	-- --	52300 --	-- --	52300	-- 4184	56484
296	С123-010201-0126 2301-0201-0126 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	40	649,00 --	-- --	25960 --	-- --	25960	-- 2077	28037
297	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	274,2	98,35 94,54	1,45 --	26968 25923	398 --	647	18665 3651	49283
298	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	28	97,74 49,93	3,00 0,33	2737 1398	84 9	1255	1013 300	4050
299	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	78	256,32 43,84	7,73 0,98	19993 3419	602 76	15972	2517 1801	24310
300	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	1,58288	56718,46 28635,98	1879,75 891,00	89779 45327	2975 1410	41477	33651 9874	133304
301	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	30	1304,25 1275,64	15,93 0,16	39128 38269	478 5	381	27557 5335	72020
302	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные *СП - 8%*	м	29,7	142,00 --	-- --	4217 --	-- --	4217	-- 337	4554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1389,91	18,89	13899	189	109	9794	25589
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1360,14	0,20	13601	2		1895	
304	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	9,9	221,00	--	2188	--	2188	--	2363
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
305	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	150	1536,37	22,49	230456	3373	160686	48733	301524
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			442,65	8,59	66397	1288		22335	
306	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1662,60	22,49	99756	1349	71848	19493	128789
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			442,65	8,59	26559	515		9540	
307	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1359,91	22,49	20399	337	13422	4873	27294
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			442,65	8,59	6640	129		2022	
308	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	225	676,82	84,19	152284	18942	59854	59472	228697
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			326,61	40,50	73488	9112		16941	
309	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	210	185,00	--	38850	--	38850	--	41958
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
310	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	15	286,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
311	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	539,2	98,35	1,45	53031	782	1272	36703	96913
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,54	--	50977	--		7179	
312	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,5392	65935,41	--	35552	--	903	24947	65339
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			64259,13	--	34649	--		4840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	С123-021104-0408 2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов *СП - 8%*	шт.	180	168,00 --	-- --	30240 --	-- --	30240	-- 2419	32659
		Отопление									
314	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	10	20556,00 --	-- --	205560 --	-- --	205560	-- 16445	222005
315	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	12362,00 --	-- --	61810 --	-- --	61810	-- 4945	66755
316	С123-041001-3102 2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	2	49159,00 --	-- --	98318 --	-- --	98318	-- 7865	106183
317	С123-041001-3101 2304-1001-3101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	1	47163,00 --	-- --	47163 --	-- --	47163	-- 3773	50936
318	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	2	749,00 --	-- --	1498 --	-- --	1498	-- 120	1618
319	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1672,00 --	-- --	6688 --	-- --	6688	-- 535	7223
320	С123-041010-1003 2304-1010-1003 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	493765,00 --	-- --	493765 --	-- --	493765	-- 39501	533266
321	С123-051308-0308 2305-1308-0308 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	84297,00 --	-- --	84297 --	-- --	84297	-- 6744	91041
322	С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	143961,00 --	-- --	143961 --	-- --	143961	-- 11517	155478
323	С123-051401-0702 2305-1401-0702 РСНБ РК 2015	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	21654,00 --	-- --	21654 --	-- --	21654	-- 1732	23386
324	С123-041013-0806 2304-1013-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	45762,00 --	-- --	45762 --	-- --	45762	-- 3661	49423
325	51-020602-0111 5102-0602-0111 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	381865,00 --	-- --	763730 --	-- --	763730	-- --	763730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	9	1715,00	--	15435	--	15435	--	16670
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
327	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	21	1659,88	122,15	34858	2565	14140	13073	51765
		НР - 72%; СП - 8%			864,43	0,16	18153	3		3834	
328	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	912,96	48,84	9130	489	240	6176	16530
		НР - 72%; СП - 8%			840,09	17,66	8401	177		1224	
329	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
330	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1938,96	48,84	5817	147	3150	1853	8283
		НР - 72%; СП - 8%			840,09	17,66	2520	53		614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2963,19	48,84	8890	147	6223	1853	11602
		НР - 72%; СП - 8%			840,09	17,66	2520	53		859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3539,51	58,61	10619	176	7453	2197	13841
		НР - 72%; СП - 8%			996,57	20,65	2990	62		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5337,73	85,35	42702	683	33208	6513	53152
		НР - 72%; СП - 8%			1101,38	29,38	8811	235		3937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1359,91	22,49	4080	68	2684	975	5459
		НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	1328	26		404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1953,46	22,49	5860	68	4464	975	7381
		НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	1328	26		547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2086,24	22,49	16690	180	12969	2599	20832
		НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	3541	69		1543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	10	2382,00 554,43	41,16 16,69	23820 5544	412 167	17864	4112 2235	30167
338	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	51	98,35 94,54	1,45 --	5016 4822	74 --	120	3472 679	9167
339	С123-020101-1027 2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	637,00 --	-- --	1274 --	-- --	1274	-- 102	1376
340	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	80	537,00 --	-- --	42960 --	-- --	42960	-- 3437	46397
341	51-020605-0204 5102-0605-0204 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/40-130, Q 1,5 м3/ч, Н 2,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	44667,00 --	-- --	89334 --	-- --	89334	-- --	89334
342	51-020605-0202 5102-0605-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 BT (с таймером), Q 0,6 м3/ч, Н 0,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	66672,00 --	-- --	133344 --	-- --	133344	-- --	133344
		Вентиляция									
		П1									
343	51-050603-0102 5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS055-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1764758,00 --	-- --	1764758 --	-- --	1764758	-- --	1764758
344	С123-050306-2057 2305-0306-2057 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 400 мм *СП - 8%*	шт.	10	9760,00 --	-- --	97600 --	-- --	97600	-- 7808	105408
		В1									
345	С123-050403-0301 2305-0403-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, п 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 *СП - 8%*	комплект	1	36365,00 --	-- --	36365 --	-- --	36365	-- 2909	39274
346	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	4	2460,00 --	-- --	9840 --	-- --	9840	-- 787	10627
347	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,00115	391823,00 --	-- --	451 --	-- --	451	-- 36	487
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55 095 555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13 685 096				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 935 059			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					720 126			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21 750 848		
		- Перевозка грузов	Тенге				160 414				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3 277 483		
		- Накладные расходы	Тенге							10 448 285	
		- Сметная прибыль	Тенге							3 838 375	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге								55 095 555
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге								56 297 734,09
		ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ	Тенге								56 774 916,35
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге								53 654 135,34
		НДС	Тенге								6 438 496,24
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								60 092 631,58

Заказчик:

Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"

Руководитель _____ Жаксыпейлова С. С.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аз и Мурстрой"

Инженер-эксперт _____ Абдикаримов М.С.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Аркон"

Директор _____ Момбеков И.