Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
	Договор №371 Доп.соглаш.№1	16.08.2021 03.09.2021							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное	80 821 231	8 285 162							994 219	9 279 381

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САНА"
Эсперт_____ **Галымбекулы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 050140007089

Руководитель_____ **Салмагамбетова М.Т.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.2021г.

Акт выполненных работ №9

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Ремонтно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 71. #Отделочные работы лист 18-АС										
1	89	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	164,325	906,46 / 625,65	6,04 / 1,93	148954 / 102810	992 / 317	45152	74252 / 17856	241062	
	89.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	459,2884	86				39498,8			Казахстан 100%
2	90	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	164,325	906,46 / 625,65	6,04 / 1,93	148954 / 102810	992 / 317	45152	74252 / 17856	241062	
	90.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	459,2884	86				39498,8			Казахстан 100%
3	91	E11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	547,75	344,57 / 215,18	3,36 / 1,66	188738 / 117865	1840 / 909	69033	85517 / 21940	296195	
	91.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3122	211463				66022,45			
4	95	E11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	495,36	360,26 / 281,86	0,96 / 0,48	178459 / 139622	476 / 238	38361	100699 / 22333	301490	
	95.1	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	123,84	200				24768			Казахстан 100%
	95.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	59,4432	228				13553,05			Казахстан 100%
5	96	E11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	52,22	4821,35 / 2895,7	25,21 / 12,24	251771 / 151214	1317 / 639	99241	109334 / 28888	389993	
	96.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	52,22	1609				84021,98			
6	97	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	163,7099996	906,46 / 625,65	6,04 / 1,93	148397 / 102425	989 / 316	44983	73974 / 17790	240160	
	97.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	457,5694	86				39350,97			Казахстан 100%
7	98	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	163,7099996	906,46 / 625,65	6,04 / 1,93	148397 / 102425	989 / 316	44983	73974 / 17790	240160	
	98.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	457,5694	86				39350,97			Казахстан 100%
8	99	E11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	545,7	344,57 / 215,18	3,36 / 1,66	188032 / 117424	1834 / 906	68775	85197 / 21858	295087	
	99.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,311	211463				65775,35			
9	103	E11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	421,145	360,26 / 281,86	0,96 / 0,48	151722 / 118704	404 / 202	32614	85613 / 18987	256321	
	103.1	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	105,2862	200				21057,25			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	103.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	50,5374	228				11522,53			Казахстан 100%
10	104	**Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**64,016**	**4821,35** / **2895,7**	**25,21** / **12,24**	**308644** / **185371**	**1614** / **784**	**121658**	**134031** / **35414**	**478089**	
	104.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	64,016	1609				103001,74			
			Итого по разделу: 71. #Отделочные работы лист 18-АС									**2979619**	
			Раздел: 72. #Полы 19-АС										
11	106	**Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**310**	**1703,23** / **578,82**	**24,51** / **10,43**	**528001** / **179434**	**7598** / **3233**	**340969**	**131521** / **52762**	**712284**	
	106.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,581	56337				89068,8			Казахстан 100%
	106.2	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3,658	50302				184004,72			Казахстан 100%
12	107	**Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**310**	**5104,91** / **778,23**	**60,43** / **29,2**	**1582522** / **241251**	**18733** / **9052**	**1322538**	**180218** / **141019**	**1903759**	
	107.1	2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	11,501	112691				1296059,19			
13	116	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**114,5**	**1922,76** / **1232,56**	**166,2** / **75,54**	**220156** / **141128**	**19030** / **8649**	**59998**	**107840** / **26240**	**354236**	
	116.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	875,925	59				51679,57			Казахстан 100%
14	117	**С122-060301-0131**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм (шерохаватая)**	**м2**	**116,79**	**2996**		**349903**		**349903**	**27992**	**377895**	**Казахстан**
15	128	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**111,45**	**1811,74** / **1426,23**	**93,62** / **43,14**	**201918** / **158953**	**10434** / **4808**	**32531**	**117908** / **25586**	**345412**	
	128.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,4489	14986				21712,47			Казахстан 100%
	128.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	3,4104	3142				10715,38			Казахстан 100%
16	129	**С122-060301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (шерохаватая)**	**м2**	**113,679**	**1678**		**190753**		**190753**	**15260**	**206013**	
17	148	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**88,344**	**1922,76** / **1232,56**	**166,2** / **75,54**	**169864** / **108890**	**14683** / **6674**	**46292**	**83206** / **20246**	**273315**	
	148.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	675,8316	59				39874,06			Казахстан 100%
18	149	**С122-060301-0131**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм (шерохаватая)**	**м2**	**90,11088**	**2996**		**269972**		**269972**	**21598**	**291570**	**Казахстан**
19	156	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**45,157**	**1811,74** / **1426,23**	**93,62** / **43,14**	**81813** / **64404**	**4227** / **1948**	**13181**	**47774** / **10367**	**139953**	
	156.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,587	14986				8797,4			Казахстан 100%
	156.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	1,3818	3142				4341,63			Казахстан 100%
20	157	**С122-060301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (шерохаватая)**	**м2**	**46,06014**	**1678**		**77289**		**77289**	**6183**	**83472**	
			Итого по разделу: 72. #Полы 19-АС									**4687910**	
			Раздел: 73. #Проемы 20-АС										
21	204	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**118,43**	**1243,22** / **274,39**	**6,25** / **3,09**	**147235** / **32496**	**740** / **366**	**113998**	**23661** / **13672**	**184568**	
	204.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	67,0314	1630				109261,15			Казахстан 100%
22	205	**С121-090205-0207**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**118,43**	**2754**		**326156**		**326156**	**26092**	**352248**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	206	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	126	111		13986		13986	1119	15105	Казахстан
			Итого по разделу: 73. #Проемы 20-АС									551921	
			ИТОГО:					6021635	86892	3767518	1588971	8219449	
								2167224	39674		608848		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,32 %		190691				8410140	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		185023				8595163	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		171903				8767066	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												9205735	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8285162	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9										
			НДС			12 %		994219				9279381	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Ерошченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ Салмагамбетова М.Д.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт _____ Талымбекулы А.
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Разработчики проекта строительства и(и эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору _____ Таурбаев Д.М.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021