Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
	Договор №371 Доп.соглаш.№1	16.08.2021 03.09.2021							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное	90 033 247	8 225 014							987 002	9 212 016

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт_____ **Ғалымбекұлы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 050140007089

Руководитель_____ **Салматамбетова М.Д.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.2021г.

Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Ремонтно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Наружная отделка лист 16-АС										
1	86	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**		607,55	3589,78	17,66	2180971	10730	755434	1020092	3457148	
			м2 поверхности облицовки			2328,71	3,27	1414808	1987		256085		
	86.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1336,61	266				355538,26			Казахстан 100%
	86.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3037,75	26				78981,5			Казахстан 100%
	86.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1579,63	73				115312,99			Казахстан 100%
	86.4	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	5103,42	17				86758,14			Казахстан 100%
2	88	С122-030101-0401	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**		668,305	1344		898202		898202		970058	Казахстан
				м2							71856		
			Итого по разделу: 15. Наружная отделка лист 16-АС									4427206	
			Раздел: 16. #Отделочные работы лист 18-АС										
3	100	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**			1139,41	73,8	0	0	0	0	0	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			805,16	60,94	0	0		0		
	100.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0	18062				0			Казахстан 100%
4	102	Е11-150203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**			615	6,9	0	0	0	0	0	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			497,83	3,52	0	0		0		
	102.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0	18378				0			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. #Отделочные работы лист 18-АС									2	
			Раздел: 18. #Проемы 20-АС										
5	198	С121-130509-0301	**Лента бутиловая диффузионная**		421,26	114		48024		48024		51866	Казахстан
				м							3842		
6	199	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		29,97	3256,34	17,61	97593	528	59343	27257	134838	
			м2 покрытия			1258,64	4,54	37721	136		9988		
	199.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1708	343223				58632,44			Казахстан 100%
7	200	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		197,84	856,35	7,08	169420	1401	63538	75432	264440	
				м		528,11	1,44	104481	285		19588		
	200.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	207,732	260				54010,32			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	201	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более		207,732	1188		246786		246786		266529	Казахстан
			Откосы (прим)	м							19743		
9	202	С121-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм(прим)		324,5865	505		163916		163916		177029	Казахстан
				м							13113		
10	203	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		100,978	3488,86	56,88	352298	5743	80282	193824	589812	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2636,94	28,99	266273	2927		43690		
	203.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	4,3421	18062				78426,18			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 18. #Проемы 20-АС									**1484514**	
			ИТОГО:					**4157212**	**18402**	**2315525**	**1316605**	**5911720**	
								1823283	**5335**		**437905**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,32 %**		**137152**					
			Итого с временными									**6048873**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**133075**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6181948**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**123639**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6305587**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**6621093**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									***5958984***	
			НДС			**12 %**		**715078**					
			Итого с НДС									**6674062**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Г.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт _____ **Галымбекулы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель _____ **Сыдыгалиева М.Д.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору _____ **Таурбаев Д.М.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**

Акт выполненных работ №11

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-03 Ремонт системы элктроснабжения и электроосвещения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. # Электрическая часть										
1	6	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3584,99 2474,99	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818	
	6.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	6.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
2	7	С123-070201-0119	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	3090		3090		3090	247	3337	
3	8	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	10	1620,38 1607,7	0 0	16204 16077	0 0	127	11575 2222	30001	
4	9	С123-070204-1524	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
5	10	С123-070204-0711	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9	479		4311		4311	345	4656	Казахстан
6	11	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3584,99 2474,99	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818	
	11.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	11.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
7	12	С123-070201-0119	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	3090		3090		3090	247	3337	
8	13	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	9	1620,38 1607,7	0 0	14583 14469	0 0	114	10418 2000	27001	
9	14	С123-070204-1524	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
10	15	С123-070204-0711	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	479		2395		2395	192	2587	Казахстан
11	16	С123-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	3856		11568		11568	925	12493	
12	17	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3584,99 2474,99	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818	
	17.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	17.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
13	18	С123-070201-0118	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4016		4016		4016	321	4337	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	19	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		14	1620,38	0	22685	0	178	16206	42002	
				шт.		1607,7	0	22508	0		3111		
15	20	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1737		1737		1737		1876	
				шт.							139		
16	21	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		9	479		4311		4311		4656	Казахстан
				шт.							345		
17	22	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		4	3856		15424		15424		16658	
				шт.							1234		
18	23	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3584,99	70,45	3585	71	1040	1802	5818	
				шкаф		2474,99	27,78	2475	28		431		
	23.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	23.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
19	24	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001		1	4016		4016		4016		4337	
				шт.							321		
20	25	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		15	1620,38	0	24306	0	190	17363	45003	
				шт.		1607,7	0	24116	0		3334		
21	26	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1737		1737		1737		1876	
				шт.							139		
22	27	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		5	479		2395		2395		2587	Казахстан
				шт.							192		
23	28	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		9	3856		34704		34704		37480	
				шт.							2776		
24	29	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3584,99	70,45	3585	71	1040	1802	5818	
				шкаф		2474,99	27,78	2475	28		431		
	29.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	29.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
25	30	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001		1	4016		4016		4016		4337	
				шт.							321		
26	31	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		11	1620,38	0	17824	0	139	12733	33002	
				шт.		1607,7	0	17685	0		2445		
27	32	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1737		1737		1737		1876	
				шт.							139		
28	33	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	479		1916		1916		2069	Казахстан
				шт.							153		
29	34	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		6	3856		23136		23136		24987	
				шт.							1851		
30	35	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3584,99	70,45	3585	71	1040	1802	5818	
				шкаф		2474,99	27,78	2475	28		431		
	35.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	35.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
31	36	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001		1	3090		3090		3090		3337	
				шт.							247		
32	37	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		9	1620,38	0	14583	0	114	10418	27001	
				шт.		1607,7	0	14469	0		2000		
33	38	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1737		1737		1737		1876	
				шт.							139		
34	39	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	479		1916		1916		2069	Казахстан
				шт.							153		
35	40	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		4	3856		15424		15424		16658	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1234		
36	41	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3584,99	70,45	3585	71	1040	1802	5818	
				шкаф		2474,99	27,78	2475	28		431		
	41.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	41.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
37	42	С123-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001		1	6334		6334		6334		6841	
				шт.							507		
38	43	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		15	1620,38	0	24306	0	190	17363	45003	
				шт.		1607,7	0	24116	0		3334		
39	44	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1737		1737		1737		1876	
				шт.							139		
40	45	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	479		1916		1916		2069	Казахстан
				шт.							153		
41	46	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		10	3856		38560		38560		41645	
				шт.							3085		
42	47	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3584,99	70,45	3585	71	1040	1802	5818	
				шкаф		2474,99	27,78	2475	28		431		
	47.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	47.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
43	48	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001		1	4016		4016		4016		4337	
				шт.							321		
44	49	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		2	1620,38	0	3241	0	25	2315	6000	
				шт.		1607,7	0	3215	0		444		
45	50	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1943		1943		1943		2098	Казахстан
				шт.							155		
46	51	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1602		1602		1602		1730	Казахстан
				шт.							128		
47	52	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		7	1620,38	0	11343	0	89	8103	21002	
				шт.		1607,7	0	11254	0		1556		
48	53	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		7	3856		26992		26992		29151	
				шт.							2159		
49	83	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм		320	41		13120		13120		14170	
				шт.							1050		
50	84	С123-061702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2(СИЗ-12,0 сечением от 3 до 10 мм2		28,8	1868		53798		53798		58102	
				100 шт.							4304		
51	85	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм		227	26		5902		5902		6374	
				шт.							472		
52	92	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования		10	3686,3	554,54	36863	5545	0	24152	65896	
				шт.		3131,76	222,63	31318	2226		4881		
53	93	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2		10	6030		60300		60300		65124	Казахстан
				шт.							4824		
			Итого по разделу: 12. # Электрическая часть									783150	
			ИТОГО:					580078	6113	374946	145062	783150	
								199027	2450		58010		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		18169					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**801319**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**17629**					
			Итого с зимними удорожаниями									**818948**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**16379**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**835327**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**877123**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									***789411***	
			НДС			**12 %**		**94729**					
			Итого с НДС									**884140**	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громенко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Талымбекулы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель_____ **Силмагамбетова М.Д.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору _____ **Таурбаев Д.М.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.2021г.

Акт выполненных работ №12

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Ремонт слаботочной системы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 52. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1	37	E11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	108,5	105,55	1,48	11452	161	1144	7308	20261	
						93,53	0,01	10148	1		1501		
	37.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,434	1868				810,71			
	37.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,2279	809				184,33			Казахстан 100%
2	38	С прайс-листТОО "Maxtel Networks"CTP12	**Кабель витая пара,4 жильный,2х2х0,52 мм,частота до 100 Мгц,ANS/TIA/EIA-568-B-2-2001,ISO/IES**	м	108,5	75,89		8234		8234	659	8893	
3	42	E11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	108,5	334,11	3,17	36251	344	1411	24848	65987	
						317,94	0,13	34497	14		4888		
	42.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	105,245	10				1052,45			Казахстан 100%
	42.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,442	809				357,6			Казахстан 100%
4	43	С123-010504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	108,5	24		2604		2604	209	2813	Казахстан
			Итого по разделу: 52. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									97952	
			Раздел: 53. ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ										
5	44	E11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	195	105,55	1,48	20582	289	2056	13133	36412	
						93,53	0,01	18239	2		2697		
	44.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,78	1868				1457,04			
	44.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,4095	809				331,29			Казахстан 100%
6	45	С123-060409-0102	**Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,195	88013		17163		17163	1373	18536	Казахстан
7	56	E11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	20	334,11	3,17	6682	64	260	4580	12163	
						317,94	0,13	6359	3		901		
	56.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	19,4	10				194			Казахстан 100%
	56.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0815	809				65,92			Казахстан 100%
8	57	С123-010504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	20	24		480		480	38	518	Казахстан
9	60	E11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	175	285,77	4,52	50010	791	0	35444	92290	
						281,25	0,05	49219	9		6836		
10	62	С123-061710-0104	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм**	м	175	74		12950		12950	1036	13986	
			Итого по разделу: 53. ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ									173905	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					166408	1648	46302	85313	271859	
								118460	29		20138		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		6307					
			Итого с временными									278164	
			Зимние удорожания			2,2 %		6120					
			Итого с зимними удорожаниями									284284	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5686					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									289970	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									304479	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									274031	
			НДС			12 %		32884					
			Итого с НДС									306915	

Глава

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Тюмчикки О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Галымбекулы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Приход

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Т.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору _____ **Тлеубаев Д.М.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**
(наименование, адрес)

Объект: **Ремонт прилегающей территории (благоустройство)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.2021г.

Акт выполненных работ №13

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **Корректировочная смета №1**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 741. ОТОПЛЕНИЕ										
1	84	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	68,265	1279,55 791,12	20,44 7,05	87349 54006	1395 481	31948	39230 10127	136705	
	84.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт	177,489	180				31948,02			Казахстан 100%
	84.2	2305-1001-9903	Радиаторы биметаллические	кВт	68,265								
2	85	**С123-051001-0310**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	369	2161		797409		797409	63793	861202	**Казахстан**
3	86	**Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	30,4356	2586,22 1858,98	706,47 195,86	78713 56579	21502 5961	632	45029 9899	133641	
	86.1	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,2191	1230				269,54			Казахстан 100%
	86.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,4213	184				261,53			Казахстан 100%
	86.3	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	28,7921								
4	87	**С123-010602-0307**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 армированные**	м	30,4356	1871		56945		56945	4556	61501	**Казахстан**
			Итого по разделу: 741. ОТОПЛЕНИЕ									**1193049**	
			ИТОГО:					1020416 110585	22897 6442	886934	84259 88375	**1193049**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,32 %**		**27679**				**1220728**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**26856**				**1247584**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**24952**				**1272536**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1336209**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1202588**	
			Итого с погашенным коэффициентом К-0,9										
			НДС			**12 %**		**144311**				**1346899**	
			Итого с НДС										

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Д.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Галымова Н.А.**
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Принял
Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель, _____ **Салмагамбетова М.Д.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или экспертной авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору _____ **Таурбаев Д.М.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021