Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
	Договор №371 Доп.соглаш.№1	16.08.2021 03.09.2021							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное	151 250 257	54 658 045							6 558 965	61 217 010

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Г.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____ **Галымбекұлы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 050140007089

Руководитель_____ **Сиятмагамбетова М.Д.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.2021г.

Акт выполненных работ №14

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **01-01-01 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. # Демонтажные работы по архитектурно строительной части										
1	32	E12-070101-0209	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия(отмостки)	м2	111,01	573,23 430,58	142,65 64,76	63634 47799	15836 7189	0	39591 8258	111483	
2	33	E12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	13,06	508,9 463,07	1,27 0	6646 6048	17 0	582	4354 880	11880	
	33.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0784	5717				447,98			Казахстан 100%
	33.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5093	263				133,96			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. # Демонтажные работы по архитектурно строительной части									123363	
			Раздел: 9. # Демонтаж водопровода										
			Раздел: 10. # Демонтаж канализации										
			Раздел: 11. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ										
			Раздел: 12. ДЕМОНТАЖ АПС										
			Раздел: 13. ДЕМОНТАЖ системы СС										
			Раздел: 14. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ										
3	67	Ц13-370101-0102	Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Демонтаж на открытой площадке /прим. МАФ/	шт.	12	13926,81 13370,58	556,23 47,11	167122 160447	6674 565	0	98217 21227	286566	
4	68	E12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	233,26	167,93 167,93	0 0	39171 39171	0 0	0	28203 5390	72764	
5	69	E12-180101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	233,26	533,93 176,54	357,39 83,16	124545 41180	83365 19398	0	43616 13453	181614	
6	70	E12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	110,41	1066,47 783,62	282,85 126,52	117749 86519	31229 13969	0	72352 15208	205309	
7	72	C341-040104-0501	Мусор(отходы дерево) строительный. Погрузка	т	6,314426	107		676			54	730	
8	73	C341-040104-0501	Мусор (отходы кирпича)строительный. Погрузка	т	20,8848	107		2235			179	2414	
9	74	C341-040104-0501	Мусор (отходы стекла)строительный. Погрузка	т	1,0606764	107		113			9	122	
10	75	C341-040104-0501	Мусор (отходы линолиума и релина)строительный. Погрузка	т	13,1838	107		1411			113	1524	
11	76	C341-040104-0501	Мусор (отходы керамические)строительный. Погрузка	т	42,1185	107		4507			361	4868	
12	77	C341-040104-0501	Мусор (отходы пластмассы)строительный. Погрузка	т	0,2151	107		23			2	25	
13	78	C341-040104-0501	Мусор (отходы кабеля)строительный. Погрузка	т	7,372	107		789			63	852	
14	79	C341-040104-0501	Мусор (отходы стали)строительный. Погрузка	т	33,053	107		3537			283	3820	
15	80	C341-040104-0501	Мусор (отходы прочие)строительный. Погрузка	т	875,9966878	107		93732			7499	101231	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	81	С341-020101-0113	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	13002,58687	52		676135				730226	
			Итого по разделу: 14. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ								54091		
			ИТОГО:									1592065	
								1302025	137121	582	286333	1715428	
			В том числе :					381164	41121		127070		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		39798		0			
			Итого с временными									1755224	
			Зимние удорожания			2,2 %		38615					
			Итого с зимними удорожаниями									1793839	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		35877					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1829716	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1921268	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9									*1729141*	
			НДС			12 %		207497					
			Итого с НДС									1936638	

Составил

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель _____ Саламагамбетова М.Д.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт Галымбекулы А.
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору Таурбаев Д.М.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.2021г.

Акт выполненных работ №15

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Ремонтно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 45. #Кладка участка внутренней перегородки лист 6-АС										
			Раздел: 46. #Кладка участка стены наружной лист 7-АС										
1	2	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**4,69**	**13135,28**	**1985,13**	**61604**	**9310**	**17286**	**26779**	**95454**	
						7464,37	**465,88**	**35008**	**2185**		**7071**		
	2.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,1256	15353				17281,34			Казахстан 100%
2	3	**С121-030101-0203**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,7822**	**62563**		**111500**		**111500**	**8920**	**120420**	
3	4	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0476575**	**386679,04**	**2812,06**	**18428**	**134**	**14606**	**2686**	**22803**	
						77377,98	**908,55**	**3688**	**43**		**1689**		
	4.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0477	306489				14606,5			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 46. #Кладка участка стены наружной лист 7-АС									**238677**	
			Раздел: 47. #Кровля лист12,13-АС										
4	29	**С121-060805-0101**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,5059161**	**595011**		**301026**		**301026**	**24082**	**325108**	**Казахстан**
5	30	**С121-130816-2304**	**Резина листовая вулканизованная цветная(резина техническая)**	**кг**	**98,05**	**621**		**60889**		**60889**	**4871**	**65760**	**Казахстан**
6	31	**С121-130201-0315**	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,0015034**	**1052**		**2**		**2**		**2**	**Казахстан**
7	32	**С121-130211-0614**	**Шурупы с полукруглой головкой**	**кг**	**1,3727**	**977**		**1341**		**1341**	**107**	**1448**	**Казахстан**
8	33	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**439,86135**	**109,51**	**3,04**	**48169**	**1338**	**24030**	**16525**	**69870**	
						51,84	**0,34**	**22802**	**150**		**5176**		
	33.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0396	559069				22132,16			Казахстан 100%
9	34	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**430,85**	**83,14**	**2,15**	**35821**	**926**	**21840**	**9505**	**48952**	
						30,3	**0,34**	**13055**	**146**		**3626**		
	34.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0388	492321				19090,48			Казахстан 100%
10	35	**Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9**	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка(вентиляционных шахт)**	**м3 кладки (без вычета пустот)**	**0,8268**	**49984,25**	**2509,21**	**41327**	**2074**	**26014**	**10122**	**55565**	
						16011,45	**992,3**	**13238**	**820**		**4116**		
	35.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4051	56337				22823,92			Казахстан 100%
11	36	**Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)(Устройство зонтов)**	**т конструкций**	**0,0473089**	**433602,76**	**132767,22**	**20513**	**6281**	**480**	**10143**	**33109**	
						290699,3	**7090**	**13753**	**335**		**2453**		
	36.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	206087				464,09			Казахстан 100%
12	37	**С121-100105-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**1,576**	**2472**		**3896**		**3896**	**312**	**4208**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	38	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0076459	288483		2206		2206	176	2382	Казахстан
14	39	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0307428	262504		8070		8070	646	8716	Казахстан
15	40	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,2773392	109,51	3,04	140	3	70	48	203	
						51,84	0,34	66	0		15		
	40.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	559069				64,27			Казахстан 100%
16	41	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,5546784	83,14	2,15	212	6	129	56	290	
						30,3	0,34	77	1		22		
	41.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	492321				113,19			Казахстан 100%
17	42	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	7,1	606,42	34,28	4306	243	1065	2199	7025	
						422,2	7,91	2998	56		520		
	42.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0034	131985				443,25			Казахстан 100%
	42.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,13	223				474,99			Казахстан 100%
18	43	С121-110102-0107	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	8,165	30609		249922		249922	19994	269916	Казахстан
19	44	Е11-260301-0802	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	7,12	508,8	8,57	3623	61	2186	1012	5006	
						193,21	4,21	1376	30		371		
	44.1	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,5285	4136				2185,95			Казахстан 100%
20	45	С121-100404-0103	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	0,01068	91		1		1		1	Казахстан
21	46	Е11-260301-0202	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	2,31	2737,34	205,97	6323	476	434	3928	11071	
						2343,35	18,17	5413	42		820		
	46.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0	1588641				62,39			Казахстан 100%
	46.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001	337008				332,96			
22	47	С121-100105-0304	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	1,54	2177		3353		3353	268	3621	Казахстан
23	48	С121-100105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	0,77	2472		1903		1903	152	2055	Казахстан
24	49	Е11-061401-0203	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика(заделка зазора по периметру зонта ЗП1800х500)**	м шва	4,6	5455,64	7,89	25096	36	23539	1108	28300	
						330,65	3,87	1521	18		2096		
	49.1	2110-0502-0203	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	8,556	647				5535,73			Казахстан 100%
	49.2	2110-0502-0801	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	8,464	2127				18002,93			Казахстан 100%
25	50	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка(вентиляционных шахт)**	м3 кладки (без вычета пустот)	1,0368	49984,25	2509,21	51824	2602	32621	12693	69678	
						16011,45	992,3	16601	1029		5161		
	50.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,508	56337				28621			Казахстан 100%
26	51	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)(Устройство зонтов)**	т конструкций	0,0547026	433602,76	132767,22	23719	7263	554	11729	38284	
						290699,3	7090	15902	388		2836		
	51.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	206087				536,62			Казахстан 100%
27	52	С121-100105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	1,608	2472		3975		3975	318	4293	Казахстан
28	53	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0114924	288483		3315		3315	265	3580	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	54	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0341088	262504		8954		8954	716	9670	Казахстан
30	55	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,4769669	109,51 51,84	3,04 0,34	162 77	5 1	81	55 17	234	
	55.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	559069				74,32			Казахстан 100%
31	56	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,9539338	83,14 30,3	2,15 0,34	246 90	6 1	150	65 25	336	
	56.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	492321				130,89			Казахстан 100%
32	57	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	10,05	606,42 422,2	34,28 7,91	6095 4243	344 79	1507	3112 737	9944	
	57.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0048	131985				627,41			Казахстан 100%
	57.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3,015	223				672,35			Казахстан 100%
33	58	С121-110102-0107	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	11,5575	30609		353764		353764	28301	382065	Казахстан
34	59	Е11-260301-0802	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	10,05	508,8 193,21	8,57 4,21	5113 1942	86 42	3086	1429 523	7065	
	59.1	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,746	4136				3085,5			Казахстан 100%
35	60	С121-100404-0103	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	0,015075	91		1		1		1	Казахстан
36	61	Е11-260301-0202	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	1,209	2737,34 2343,35	205,97 18,17	3309 2833	249 22	227	2056 429	5794	
	61.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0	1588641				32,65			Казахстан 100%
	61.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0005	337008				174,26			
37	62	С121-100105-0304	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	0,201	2177		438		438	35	473	Казахстан
38	63	С121-100105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	1,008	2472		2492		2492	199	2691	Казахстан
39	64	Е11-061401-0203	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика(заделка зазора по периметру зонта ЗП500х500)**	м шва	6	5455,64 330,65	7,89 3,87	32734 1984	47 23	30703	1445 2734	36913	
	64.1	2110-0502-0203	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	11,16	647				7220,52			Казахстан 100%
	64.2	2110-0502-0801	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	11,04	2127				23482,08			Казахстан 100%
40	65	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка(вентиляционных шахт)**	м3 кладки (без вычета пустот)	3,1464	49984,25 16011,45	2509,21 992,3	157270 50378	7895 3122	98997	38520 15663	211453	
	65.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,5417	56337				86856,78			Казахстан 100%
41	66	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)(Устройство зонтов)**	т конструкций	0,1549806	433602,76 290699,3	132767,22 7090	67200 45053	20577 1099	1571	33229 8034	108463	
	66.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0074	206087				1520,32			Казахстан 100%
42	67	С121-100105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	5,1	2472		12607		12607	1009	13616	Казахстан
43	68	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0228906	288483		6604		6604	528	7132	Казахстан
44	69	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,103224	262504		27097		27097	2168	29265	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	70	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,1844762	109,51 51,84	3,04 0,34	458 217	12 1	229	157 49	664	
	70.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	559069				210,55			Казахстан 100%
46	71	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,3689524	83,14 30,3	2,15 0,34	696 254	18 3	424	185 70	951	
	71.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0008	492321				370,82			Казахстан 100%
47	72	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	26,82	606,42 422,2	34,28 7,91	16264 11323	919 212	4021	8306 1966	26536	
	72.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0127	131985				1674,34			Казахстан 100%
	72.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8,046	223				1794,26			Казахстан 100%
48	73	С121-110102-0107	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	30,843	30609		944073		944073	75526	1019599	Казахстан
49	74	Е11-260301-0802	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	26,82	508,8 193,21	8,57 4,21	13646 5182	230 113	8234	3812 1397	18855	
	74.1	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1,9908	4136				8234,15			Казахстан 100%
50	75	С121-100404-0103	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	0,04023	91		4		4		4	Казахстан
51	76	Е11-260301-0202	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	8,4	2737,34 2343,35	205,97 18,17	22994 19684	1731 153	1579	14282 2982	40258	
	76.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	1588641				226,86			Казахстан 100%
	76.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0036	337008				1210,76			
52	77	С121-100105-0304	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	5,58	2177		12148		12148	972	13120	Казахстан
53	78	С121-100105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	2,82	2472		6971		6971	558	7529	Казахстан
54	79	Е11-061401-0203	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика(заделка зазора по периметру зонта ЗП500х800)**	м шва	15,6	5455,64 330,65	7,89 3,87	85108 5158	123 60	79827	3757 7109	95974	
	79.1	2110-0502-0203	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	29,016	647				18773,35			Казахстан 100%
	79.2	2110-0502-0801	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	28,704	2127				61053,41			Казахстан 100%
55	80	Е11-120101-0901	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	25,32	6659,04 971,17	187,35 59,22	168607 24590	4743 1499	139273	18784 14991	202382	
	80.1	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1267	50416				56805,72			Казахстан 100%
	80.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2051	343223				70392,29			Казахстан 100%
56	81	Е11-120101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	95,08	2046,9 359,98	14,6 4,57	194619 34227	1389 435	159004	24956 17566	237141	
	81.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,1607	309851				49788,47			Казахстан 100%
	81.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3138	343223				107691,02			Казахстан 100%
57	82	Е11-200801-0101	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	6	3875,75 3603,05	84,51 17,66	23254 21618	507 106	1129	15641 3112	42007	
58	83	С123-050301-2206	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм**	шт.	6	8325		49950		49950	3996	53946	Казахстан
			Итого по разделу: 47. #Кровля лист12,13-АС									3642524	
			Раздел: 48. Наружная отделка лист 16-АС										
59	84	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	**Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке**	м2 поверхности облицовки	82,66	9098,45 6660,11	93,56 30,27	752078 550525	7734 2502	193820	398179 92021	1242278	
	84.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,0419	14986				45585,73			Казахстан 100%
	84.2	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	83,8999	1470				123332,85			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 48. Наружная отделка лист 16-АС									1242278	
			Раздел: 49. #Отделочные работы лист 18-АС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	96	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		3,264	4821,35	25,21	15737	82	6203	6834	24376	
			м2 поверхности облицовки			2895,7	12,24	9452	40		1806		
	96.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	3,264	1609				5251,78			
			Итого по разделу: 49. #Отделочные работы лист 18-АС									24376	
			Раздел: 50. #Полы 19-АС										
61	148	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		22,086	1922,76	166,2	42466	3671	11573	20801	68329	
				м2 покрытия		1232,56	75,54	27222	1668		5061		
	148.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	168,9579	59				9968,52			Казахстан 100%
62	149	С122-060301-0131	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм (шерохаватая)**		22,52772	2996		67493		67493		72892	Казахстан
				м2							5399		
63	156	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		19,353	1811,74	93,62	35063	1812	5649	20474	59980	
				м2 покрытия		1426,23	43,14	27602	835		4443		
	156.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2516	14986				3770,31			Казахстан 100%
	156.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,5922	3142				1860,7			Казахстан 100%
64	157	С122-060301-0659	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (шерохаватая)**		19,74006	1678		33124		33124		35774	
				м2							2650		
65	165	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		201,5	385,64	2,06	77706	416	4832	52317	140425	
				м плинтусов		359,6	1,01	72459	204		10402		
	165.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3224	14986				4831,49			Казахстан 100%
66	166	С122-060301-0657	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**		10,075	2240		22568		22568		24373	
				м2							1805		
67	169	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		225,85	1564,05	16,35	353241	3693	276967	53184	438939	
				м		321,37	5,69	72581	1285		32514		
	169.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	228,1085	1173				267571,27			
			Итого по разделу: 50. #Полы 19-АС									840712	
			Раздел: 51. #Проемы 20-АС										
68	191	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков(ДГ21-10Пр,ДГ21-10Л,ДГ21-13Л,ДГ21-9Пр,ДГ21-9Л)**		33,39	3067,18	685,92	102413	22903	36049	35583	149036	
				м2		1301,62	178,5	43461	5960		11040		
	191.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	29,7171	226				6716,06			Казахстан 100%
	191.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	14,4245	1630				23511,9			Казахстан 100%
69	192	С121-090102-0502	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92(ДГ21-10Пр,ДГ21-10Л,ДГ21-13Л,ДГ21-9Пр,ДГ21-9Л)**		33,39	9863		329326		329326		355672	
				м2							26346		
70	207	С прайслист ТОО ISON стр 5	**сетка на окна**		27,87	2678,57		74652		74652		80624	
				м2							5972		
			Итого по разделу: 51. #Проемы 20-АС									585332	
			Раздел: 52. #Пожарная лестница и стремянка лист 17-АС										
71	208	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**		1,456	26323,19	1264,16	38327	1840	29190	5733	47585	
				м3		5011,29	457,51	7296	666		3525		
	208.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4851	18281				27149,48			Казахстан 100%
72	209	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,05904	633307,06	2840,51	37390	167	13814	16906	58640	
				т		396493,55	1223,15	23409	72		4344		
	209.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,059	233973				13813,77			Казахстан 100%
73	210	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(пластина основания)**		0,033912	657625,66	22159,59	22301	752	19319	1817	26047	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		65785,75	8629,35	2231	293		1929		
	210.1	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0339	568202				19268,87			Казахстан 100%
74	211	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	2,762975	88473,14 43305,2	33226,52 10586,18	244449 119651	91804 29249	32994	107208 28133	379790	
	211.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,037	633851				23467,62			Казахстан 100%
	211.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0111	219513				2426,04			Казахстан 100%
	211.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0054	422425				2264,27			
75	212	**С121-060304-0401**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	2,762975	614966		1699136		1699136	135931	1835067	**Казахстан**
76	213	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	149,2006522	83,14 30,3	2,15 0,34	12405 4521	321 51	7563	3291 1256	16952	
	213.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0134	492321				6610,92			Казахстан 100%
77	214	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,364	26323,19 5011,29	1264,16 457,51	9582 1824	461 167	7297	1433 881	11896	
	214.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3713	18281				6787,37			Казахстан 100%
78	215	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,7188593	88473,14 43305,2	33226,52 10586,18	63600 31130	23885 7610	8584	27893 7319	98812	
	215.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0096	633851				6105,71			Казахстан 100%
	215.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0029	219513				631,2			Казахстан 100%
	215.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0014	422425				589,11			
79	216	**С121-060304-0401**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,7188593	614966		442074		442074	35366	477440	**Казахстан**
80	217	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	38,8184	83,14 30,3	2,15 0,34	3227 1176	83 13	1968	856 327	4410	
	217.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0035	492321				1720			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 52. #Пожарная лестница и стремянка лист 17-АС									2956639	
			Раздел: 53. #Козырьки лист 21-АС										
81	218	**Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,130669	51341,58 25923,18	11439,72 2678,28	6709 3387	1495 350	1827	2691 752	10152	
	218.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007	473435				309,32			Казахстан 100%
	218.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	633851				331,3			Казахстан 100%
	218.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	219513				889,19			Казахстан 100%
82	219	**С121-050206-0802**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,130669	295336		38591		38591	3087	41678	**Казахстан**
83	220	**Е11-120101-0718 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия кровельные из мембраны полимерной двухслойной. Устройство по готовым металлическим конструкциям**	м2 кровли	9,954	258,81 146,26	111,84 29,01	2576 1456	1113 289	7	1256 307	4139	
	220.1	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,01	713				7,1			Казахстан 100%
84	221	**С121-130502-0706**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм**	м2	9,954	19030		189425		189425	15154	204579	**Казахстан**
85	222	**С121-130211-0602**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	84	3		252		252	20	272	**Казахстан**
86	223	**С121-130205-0501**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	шт.	42	118		4956		4956	396	5352	**Казахстан**
87	224	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,528063	109,51 51,84	3,04 0,34	386 183	11 1	193	133 42	561	
	224.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	559069				177,52			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	225	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,056126	83,14 30,3	2,15 0,34	587 214	15 2	358 312,65	156 59	802	
	225.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0006	492321							Казахстан 100%
89	226	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	52,11	1811,74 1426,23	93,62 43,14	94410 74321	4879 2248	15210	55130 11963	161503	
	226.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6774	14986				10151,97			Казахстан 100%
	226.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	1,5946	3142				5010,13			Казахстан 100%
90	227	С122-060301-0659	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (шероховатая)**	м2	45,4002	1678		76182		76182	6095	82277	
91	228	С122-060301-0659	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм(клинкерная)**	м2	7,752	1678		13008		13008	1041	14049	
			Итого по разделу: 53. #Козырьки лист 21-АС									525364	
			Раздел: 54. #Устройство пандуса. лист 22-АС										
			Раздел: 55. #Ограждение крылец. лист 22-АС										
92	235	Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	23,555	13206,97 855,61	108,02 46,32	311090 20154	2544 1091	288392	15296 26111	352497	
	235.1	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4923	581949				286493,2			Казахстан 100%
93	236	С121-060208-0703	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм(для крылец)**	м	8,82	12426		109597		109597	8768	118365	
94	237	С121-060208-0701	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200(для пандуса) мм**	м	14,735	9970		146908		146908	11753	158661	Казахстан
			Итого по разделу: 55. #Ограждение крылец. лист 22-АС									629523	
			ИТОГО:					8788567 1468606	239314 66810	7080649	1105495 791525	10685425	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,32 %		247902					
			Итого с временными									10933327	
			Зимние удорожания			2,2 %		240533					
			Итого с зимними удорожаниями									11173860	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		223477					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11397337	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									11967614	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9									*10770853*	
			НДС			12 %		1292502					
			Итого с НДС									12063355	

Сдал **Принял**

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ **Салмагамбетова М.Д.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Талымбекулы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJF00038442 от 31.05.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору _____ **Таурбаев Д.М.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.2021г.

Акт выполненных работ № 16

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Ремонт систем водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 75. #Водопровод объединеный хозяйственно-питьевой и противопожарный В1										
1	4	С123-040905-1202	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	25	1760		44000		44000	3520	47520	
2	5	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	11	2508,19	119,16	27590	1311	3277	16695	47828	
						2091,15	16,82	23003	185		3543		
	5.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0121	186917				2261,7			Казахстан 100%
	5.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,022	31711				697,64			
3	6	С123-041001-1302	**Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +70°С, PN 16, DN 20, типаGenebre ГОСТ 33423-2015**	шт.	11	1735		19085		19085	1527	20612	
4	7	С123-020601-1201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	75	38		2850		2850	228	3078	Казахстан
5	8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	173	100,1	1,56	17317	270	73	12222	31902	
						98,12	0	16975	0		2363		
	8.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0346	620				21,45			
	8.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0865	469				40,57			
6	9	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,173	69017,08	0	11940	0	403	8307	21867	
						66687,35	0	11537	0		1620		
	9.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,0414	184				375,62			Казахстан 100%
7	11	С123-040905-1202	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	1760		21120		21120	1690	22810	
8	12	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	11	2508,19	119,16	27590	1311	3277	16695	47828	
						2091,15	16,82	23003	185		3543		
	12.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0121	186917				2261,7			Казахстан 100%
	12.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,022	31711				697,64			
9	13	С123-041001-1302	**Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +70°С, PN 16, DN 20, типаGenebre ГОСТ 33423-2015**	шт.	11	1735		19085		19085	1527	20612	
10	14	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	11	4935,11	59,96	54286	660	852	38175	99858	
						4797,69	22,35	52775	246		7397		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	14.1	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,165	5164				852,06			Казахстан 100%
11	15	**5104-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	11	85412		939532		939532		939532	
			Отпускная цена			85412		939532					
			Сметная стоимость оборудования					***939532***					
12	19	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	5,6	100,1 98,12	1,56 0	561 549	9 0	2	396 76	1033	
	19.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0011	620				0,69			
	19.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0028	469				1,31			
13	20	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0056	69017,08 66687,35	0 0	386 373	0 0	13	269 52	707	
	20.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0661	184				12,16			Казахстан 100%
14	21	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2542,48 2091,15	153,45 33,65	7627 6273	460 101	894	4590 977	13194	
	21.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	186917				616,83			Казахстан 100%
	21.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,006	31711				190,27			
15	22	**С123-040102-2301**	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	15913		47739		47739	3819	51558	
16	23	**С123-040105-0902**	**Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50**	шт.	3	6174		18522		18522	1482	20004	
17	24	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2542,48 2091,15	153,45 33,65	2542 2091	154 34	298	1530 326	4398	
	24.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186917				205,61			Казахстан 100%
	24.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,002	31711				63,42			
18	25	**С123-040101-1501**	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	23846		23846		23846	1908	25754	Казахстан
19	26	**С123-051207-2030**	**Привод электрический AMV 130, напряжение питания 230 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss**	шт.	1	77330		77330		77330	6186	83516	
20	27	**С123-020401-0218**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50**	шт.	1	244		244		244	20	264	Казахстан
21	28	**С123-020103-0107**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	1110		6660		6660	533	7193	Казахстан
22	29	**С123-040501-0101**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	804		804		804	64	868	
23	30	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2562,08 364,3	0 0	2562 364	0 0	2198	262 226	3050	
	30.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			Казахстан 100%
24	31	**С123-020101-3307**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 40 мм x 3 мм ГОСТ 17378-2001**	шт.	2	7658		15316		15316	1225	16541	
25	32	**Е11-160901-0502**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	5150,21 1828,11	153,45 33,65	5150 1828	154 34	3169	1340 519	7009	
	32.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	2	1434				2868			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	33	С123-030301-0213	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	шт.	1	39084		39084		39084	3127	42211	Казахстан
27	34	С123-030302-0101	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	1	40350		40350		40350	3228	43578	Казахстан
28	35	Е11-181001-0103	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	1	17446,95 / 1380,79	281,61 / 90,61	17447 / 1381	282 / 91	15785	1059 / 1481	19987	
	35.1	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15766				15766			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 75. #Водопровод объединеный хозяйственно-питьевой и противопожарный В1									1644312	
			Раздел: 76. #Канализация производственная К1										
29	63	Е11-170101-0105 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	комплект	16	2699,98 / 2306,37	101,39 / 50,26	43200 / 36902	1622 / 804	4676	27148 / 5628	75976	
	63.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0058	216144				1244,99			Казахстан 100%
	63.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	3,2	357				1142,4			Казахстан 100%
	63.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0011	1358560				1521,59			Казахстан 100%
30	64	С123-030102-3207	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	3	9396		28188		28188	2255	30443	Казахстан
31	65	С123-030102-3207	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом (детский)**	шт.	13	9396		122148		122148	9772	131920	Казахстан
32	66	С123-030102-3320	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	шт.	3	2579		7737		7737	619	8356	Казахстан
33	67	С123-051312-0106	**Клапан термостатический смесительный, модель MMV R 3/4", PN 10, T от 30°C до 65°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002**	шт.	13	34229		444977		444977	35598	480575	
34	68	Е12-150101-0603	**Сифон чугунный. Смена санитарно-технических приборов**	прибор	21	2109,03 / 1085,41	8,39 / 4,19	44290 / 22794	176 / 88	21320	16475 / 4861	65626	
	68.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0966	182308				17610,95			
35	69	С123-030102-1303	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94**	шт.	21	1100		23100		23100	1848	24948	Казахстан
36	70	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	18	4139,68 / 3382,72	222,43 / 110,66	74514 / 60889	4004 / 1992	9622	45274 / 9583	129371	
	70.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	7,2	357				2570,4			Казахстан 100%
	70.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0014	1176843				1694,65			Казахстан 100%
	70.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0018	1358560				2445,41			Казахстан 100%
	70.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,44	1252				1802,88			Казахстан 100%
37	71	С123-030102-0302	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	3	23886		71658		71658	5733	77391	Казахстан
38	72	С123-030102-0310	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры (детский)**	комплект	15	20725		310875		310875	24870	335745	Казахстан
39	73	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	5	2827,71 / 2414,72	84,25 / 41,85	14139 / 12074	421 / 209	1644	8844 / 1839	24822	
	73.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1	357				357			Казахстан 100%
	73.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0007	1358560				950,99			Казахстан 100%
	73.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,18	809				145,62			Казахстан 100%
40	74	С123-030102-1104	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	5	4707		23535		23535	1883	25418	Казахстан
41	75	С123-030102-3303	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	5	2986		14930		14930	1194	16124	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	76	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	5	871		4355		4355	348	4703	Казахстан
43	77	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	5	3929,77 3838,79	34,99 16,82	19649 19194	175 84	280	13880 2682	36211	
44	78	ИП Пронина СТР8	**Полотенцесушитель электрический**	шт	5	65679,46		328397		328397		328397	
			Отпускная цена			65679		328397					
			Сметная стоимость оборудования					*328397*					
45	79	С123-021104-1501	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	21	397		8337		8337	667	9004	
			Итого по разделу: 76. #Канализация производственная К1									1805030	
			Раздел: 77. #Испытание										
46	80	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	22	100,1 98,12	1,56 0	2202 2159	34 0	9	1554 301	4057	
	80.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0044	620				2,73			
	80.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,011	469				5,16			
47	81	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	111	100,1 98,12	1,56 0	11111 10891	173 0	47	7842 1516	20469	
	81.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0222	620				13,76			
	81.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0555	469				26,03			
			Итого по разделу: 77. #Испытание									24526	
			Раздел: 78. #Насосная станция										
48	82	Ц13-370102-0202	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении**	шт.	2	63057,5 44354,12	17403,16 4846,97	126115 88708	34806 9694	2600	70850 15757	212722	
49	83	ТОО Энергостан СТР6	**Установка повышения давления Hydro MPC-E 2 CRE5-2 U1 A-A-A-A GHV**	шт	2	2912767,86		5825536		5825536		5825536	
			Отпускная цена			2912768		5825536					
			Сметная стоимость оборудования					*5825536*					
50	84	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	10	2542,48 2091,15	153,45 33,65	25425 20912	1534 336	2979	15299 3258	43982	
	84.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,011	186917				2056,09			Казахстан 100%
	84.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,02	31711				634,22			
51	85	С123-041001-0206	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015**	шт.	3	28570		85710		85710	6857	92567	Казахстан
52	86	С123-040101-0301	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	7	11417		79919		79919	6394	86313	Казахстан
53	87	С123-020103-0107	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	14	1110		15540		15540	1243	16783	Казахстан
54	88	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	3365,67 872,52	49,58 18,34	16828 4363	248 92	12218	3207 1603	21638	
	88.1	2301-1307-0201	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	5	2417				12085			
55	89	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2562,08 364,3	0 0	5124 729	0 0	4396	525 452	6101	
	89.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179				4358			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	90	С123-041012-1103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	5	11145		55725		55725	4458	60183	
57	91	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	1105,09	20,44	4420	82	74	3092	8113	
	91.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,092	809	1066,04	4264	30	74,43	601		Казахстан 100%
58	92	С121-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	16	4		64		64	5	69	Казахстан
59	93	С123-080307-0104	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	4	19047		76188		76188	6095	82283	
60	94	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	8196		32784		32784	2623	35407	
61	95	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	80	1145		91600		91600	7328	98928	Казахстан
62	96	С123-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	4	1110		4440		4440	355	4795	Казахстан
63	97	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	751		3004		3004	240	3244	Казахстан
64	98	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	839		3356		3356	268	3624	Казахстан
65	99	С123-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5(ОУ-4) СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	14178		113424		113424	9074	122498	
			Итого по разделу: 78. #Насосная станция									6724786	
			ИТОГО:					9653109	47886	2087735	315530	10198654	
			В том числе :					424031	14205	7093465	230015		
			Стоимость оборудования, всего							7093465			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		72040					
			Итого с временными									10270696	
			Зимние удорожания			2,20 %		69899					
			Итого с зимними удорожаниями									10340595	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		64943					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10405538	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									10926189	
			НДС			12 %		1180028				*9833570*	
			Итого с НДС									11013599	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Граната"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Сдал** **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ **Принял** **Салмагамбетова М.Д.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Талымбекулы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору _____ **Таурбаев Д.М.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371 от 16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.20

Акт выполненных работ №17

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Ремонт системы элктроснабжения и электроосвещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 34. Заземление										
1	1	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	94	650,77	23,98	61172	2254	41771	12833	79925	
						182,42	7,19	17147	676		5920		
2	2	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования(5 метров каждая)**	шт.	9	3343,7	163,24	30093	1469	20415	6207	39204	
						912,1	45,75	8209	412		2904		
			Итого по разделу: 34. Заземление									119129	
			Раздел: 35. Молниезащита										
3	3	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	498,79	21,98	7482	330	3634	2600	10889	
						234,54	6,21	3518	93		807		
			Итого по разделу: 35. Молниезащита									10889	
			Раздел: 36. # Электрическая часть										
4	4	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	20086,3	824,14	20086	824	10193	6772	29007	
						9069,07	337,01	9069	337		2149		
	4.1	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	599275				8989,13			Казахстан 100%
5	5	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	236158		236158				236158	
										236158			
			Отпускная цена			236158		236158					
			Сметная стоимость оборудования					***236158***					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	54	**Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	224	1342,15	58,3	300642	13059	1340	210048	551545	
						1277,87	24,51	286243	5490		40855		
	54.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,2848	450				1028,16			
	54.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,6944	448				311,09			Казахстан 100%
7	55	**Комм. предложение ТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР9**	**Светильник светодиодный, мощн: 16Вт, IP54, марки ДБО85-16-201 Tablette840**	шт.	4	31252,07		125008		125008	10001	135009	
8	56	**Комм. предложение ТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР9**	**Светильник светодиодный с фотодатчиком, мощн: 16Вт, IP54, марки ДБО85-16-231 MW Tablette840Ф**	шт.	3	36853,88		110562		110562	8845	119407	
9	57	**Комм. предложение ТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР9**	**Светильник светодиодный с БАП, мощн: 16Вт, IP54, марки ДБО85-16-241 Tablette EM1 840**	шт.	2	55059,96		110120		110120	8810	118930	
10	58	**Комм. предложение ТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР9**	**Светильник светодиодный, мощн: 12Вт, IP20, марки ДБО88-12-001 CDR840**	шт.	17	21018,38		357312		357312	28585	385897	
11	59	**Комм. предложение ТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР10**	**Светильник светодиодный с БАП, мощн: 12Вт, IP20, марки ДБО88-12-041 CDR840 EM3**	шт.	5	35232,8		176164		176164	14093	190257	
12	60	**Комм. предложение ТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР10**	**Светильник светодиодный, мощн: 18Вт, IP20, марки ДБО88-18-001 CDR840**	шт.	6	24721,34		148328		148328	11866	160194	
13	61	**Комм. предложениеТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР10**	**Светильник светодиодный, мощн: 19Вт, IP20, ДПО46-19-003 Luxe F840**	шт.	58	19051,23		1104971		1104971	88398	1193369	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	62	Комм. предложениеТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР10	Светильник светодиодный с БАП, мощн: 19Вт, IP20, ДПО46-19-003 Luxe F840 EM3 с БАП	шт.	9	46372,66		417354		417354	33388	450742	
15	63	Комм. предложение ТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР10	Светильник светодиодный, мощн: 38Вт, IP20, ДПО46-38-003 Luxe F840	шт.	3	24736,82		74210		74210	5937	80147	
16	64	Комм. предложение ТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР10	Светильник светодиодный с БАП, мощн: 38Вт, IP20, ДПО46-38-003 Luxe F840 EM3 с БАП	шт.	1	52058,25		52058		52058	4165	56223	
17	65	Комм. предложение ТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР10	Светильник светодиодный, мощн: 25Вт, IP20, марки ДПО12-25-001 Prizma 840	шт.	101	20493,8		2069874		2069874	165590	2235464	
18	66	Комм. предложение ТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР10	Светильник светодиодный с БАП, мощн: 30Вт, IP20, марки ДПО12-30-041 Prizma EM3 840	шт.	9	44301,7		398715		398715	31897	430612	
19	67	Комм. предложение ТОО КОМПАНИЯ ВЭЛС СТР10	Светильник светодиодный, мощн: 2,6Вт, IP20,24В марки ДБО9 2x1,5-113Eye EM3 840	шт.	6	34152,7		204916		204916	16393	221309	
20	68	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	358	4834	
21	69	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	85	223,88 222,46	0,24 0,12	19030 18909	20 10	100	13622 2612	35264	
22	70	С123-070218-1505	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	495		1485		1485	119	1604	
23	71	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		34	303		10302		10302		11126	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							824		
24	72	С123-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	48	285		13680		13680		14774	
											1094		
25	73	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	146	223,88	0,24	32686	36	172	23398	60571	
						222,46	0,12	32479	18		4487		
26	74	С123-070220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	145	393		56985		56985		61544	
											4559		
27	75	С123-070220-0804	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016**	шт.	1	1401		1401		1401		1513	
											112		
28	76	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	3	2071,57	100,14	6215	301	358	4089	11128	
						1852,08	40,85	5556	123		824		
	76.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	450				55,35			
	76.2	2204-0201-0402	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	468674				281,2			
29	77	С123-070203-0607	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	шт.	3	12838		38514		38514		41595	
											3081		
30	78	Ц13-080303-1209 Изм. и доп. вып. 17	**Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	6421,6	133,98	25686	536	12960	8894	37346	
						3047,5	40,85	12190	163		2766		
31	79	С123-070210-0101	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У3, степень защиты IP 54**	шт.	4	1028		4112		4112		4441	Казахстан
											329		
32	80	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	5	30343,69	8140	151718	40700	10405	84207	254799	
						20122,7	3268	100614	16340		18874		
33	81	5108-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	101016		101016		101016		101016	
			Отпускная цена			101016		101016					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					***101016***					
34	82	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	4	124202		496808		496808		496808	
			Отпускная цена			124202		496808					
			Сметная стоимость оборудования					***496808***					
			Итого по разделу: 36. # Электрическая часть									7732633	
			ИТОГО:					6969339	59529	5581895	372670	7862651	
								493934	23662	833982	520642		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							833982			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		163065					
			Итого с временными									8025719	
			Зимние удорожания			2,20 %		158218					
			Итого с зимними удорожаниями									8183937	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		146999					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8330936	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8747783	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9									*7873005*	
			НДС			12 %		944761					
			Итого с НДС									8817765	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ **Калмагамбетова М.Д.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ **Галымбекулы А.**
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору_____ **Таурбаев ,**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371** от **16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.2021г.

Акт выполненных работ №18

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Ремонт слаботочной системы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Интернет										
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	27	223,88 222,46	0,24 0,12	6045 6006	6 3	32	4327 830	11202	
2	2	С123-070220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81(настенная,rj-45,кат 5е,цвет белый)	шт.	27	356		9612		9612	769	10381	
3	3	Ц13-110401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	2	4255,76 3378	877,76 430,72	8512 6756	1755 861	0	5485 1120	15117	
4	4	прайс-лист ТОО АйПиМатика-Казахстан СТР16	Маршрутизатор-роутер wi-fi макс.скорость 300 Мбит/с порта LAN 10/10.1порт WAN10/100 М/битс№1 порт USB 2.0 TP-LINK WR8422N	шт	2	13571,43		27143		27143		27143	
			Отпускная цена			13571		27143					
			Сметная стоимость оборудования					*27143*					
5	5	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	54	38		2052		2052	164	2216	
6	6	Ц13-100302-0108 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф. Монтаж оборудования	шт.	2	12549,36 10768	1528,17 444,18	25099 21536	3056 888	506	16146 3300	44545	
7	7	прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"СТР11	шкаф сетевой(600х600) 9U ITK шкаф LINEA W, дверь стекло RAL9005 IP20,УХЛ4 по гост 15150	шт	2	70816,07		141632		141632		141632	
			Отпускная цена			70816		141632					
			Сметная стоимость оборудования					*141632*					
8	8	С прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"СТР11	ITK 19 Стационарная полка глубиной 400 LINEA W	шт	2	9966,96		19934		19934	1595	21529	
9	9	С прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"СТР11	ITK Вентиляционная панель с выключателями 2 модуля черная LINEA W	шт	2	21102,68		42205		42205	3376	45581	
10	10	Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	10494,37 8076	1230,39 363,42	20989 16152	2461 727	2376	12153 2651	35793	
11	11	С123-080102-0403	Ethernet-коммутатор доступа - MES2124M: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	2	148759		297518		297518	23801	321319	
12	12	С прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"СТР11	ITK Кабельный органайзер 19 1U 4 кольца,черный	шт	2	2615,18		5230		5230	418	5648	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"СТР11	Патч корд RJ45 10G.Base T.0.5 м	шт	20	399,11		7982		7982	639	8621	
14	14	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	17859,06 14472	2005,08 592,24	35718 28944	4010 1184	2764	21693 4593	62004	
15	15	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	2	85256		170512		170512	13641	184153	
16	16	С прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"СТР11	ITK Набор закладных винтов-шайб-гаек (М6-12мм)1комп-20штук в комплекте	упак	2	82,14		164		164	13	177	
17	17	С прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"СТР11	ITK патч панель кат5У UTP24 порта(DUAL)	шт	2	14357,14		28714		28714	2297	31011	
			Итого по разделу: 5. Интернет									968072	
			Раздел: 6. Радиофикация										
18	24	Ц13-110401-0501 Изм. и доп. вып. 17	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	1	26747,59 21870	3764,71 1526,38	26748 21870	3764 1526	1113	16845 3487	47080	
19	25	С прайс-лист Keeper.kz СТР13	Микрофонная станция с селектором зон LPA-TrueZone-Mic	шт	1	32477,68		32478		32478	2598	35076	
			Итого по разделу: 6. Радиофикация									82156	
			Раздел: 7. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
20	30	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	1117,09 969,12	0 0	2234 1938	0 0	296	1396 290	3920	
21	31	прайс-лист ТОО "Maxtel Networks"СТР12	мини-АТС "Yeastar S300",до 300 внутренних абонентов.Процессор Freescale iMX 60uad 12GHz ARM Cortex-A9,Flash 8 ГБ.6,2 Вт = Yeastar S300	шт	1	668250		668250		668250		668250	
			Отпускная цена			668250		668250					
			Сметная стоимость оборудования					*668250*					
22	32	прайс-листТОО "Maxtel Networks"СТР12	EX 30 на 1 паток У1Yeastar TA1610,У1/T1/J1(с поддержкой PRI,MFC R2,SS7) =Yeastar EX 30	шт	1	286785,71		286786		286786		286786	
			Отпускная цена			286786		286786					
			Сметная стоимость оборудования					*286786*					
23	33	прайс-лист ТОО "Maxtel Networks"СТР12	VoiP-шлюз "Yeastar TA1610",Протоколы связи: SIP(RFC3261),IAX2,VLAN,Сеть Статический IP,DHCP.Питание:AC 100-2408/50-60Гц (12V,5,5a) =Yeastar TA1610	шт	1	228250		228250		228250		228250	
			Отпускная цена			228250		228250					
			Сметная стоимость оборудования					*228250*					
24	34	С прайс-листТОО "Maxtel Networks"СТР12	Програмирование мини -АТС	шт	1	107142,86		107143		107143	8571	115714	
25	35	С прайс-листТОО "Maxtel Networks"СТР12	DR-18000 Коммутационный шнур U/UTP 5e PVC 2.0,серый = DR-18000	шт	3	669,64		2009		2009	161	2170	
26	36	прайс-лист ТОО "Maxtel Networks"СТР12	Маршрутизатор, ОЗУ 128 MS, 5x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet+5x10/100 Fast Ethernet Auto-MDI/X+tx SFP(Mini-GBIC)+1x USB 2.0 = MicroTik RB2011UiAS	шт	1	44642,86		44643		44643		44643	
			Отпускная цена			44643		44643					
			Сметная стоимость оборудования					*44643*					
27	37	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		108,5	105,55	1,48	11452	161	1144	7308	20261	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		93,53	0,01	10148	1		1501		
	37.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,434	1868				810,71			
	37.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,2279	809				184,33			Казахстан 100%
28	38	С прайс-листТОО "Maxtel Networks"CTP12	**Кабель витая пара,4 жильный,2х2х0,52 мм,частота до 100 Мгц,ANS/TIA/EIA-568-B-2-2001,ISO/IES**	м	108,5	75,89		8234		8234	659	8893	
29	39	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	9	223,88	0,24	2015	2	11	1442	3734	
						222,46	0,12	2002	1		277		
30	40	С123-070220-0703	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81(телефонная rj11,цвет белый,cat3, накладка,1,5А)**	шт.	9	356		3204		3204	256	3460	
31	41	С123-061709-0410	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45,(rj11) Cat.5e, UTP**	шт.	9	38		342		342	27	369	
32	42	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	108,5	334,11	3,17	36251	344	1411	24848	65987	
						317,94	0,13	34497	14		4888		
	42.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	105,245	10				1052,45			Казахстан 100%
	42.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,442	809				357,6			Казахстан 100%
33	43	С123-010504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	108,5	24		2604		2604	209	2813	Казахстан
			Итого по разделу: 7. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									1455248	
			Раздел: 8. ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ										
34	44	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	195	105,55	1,48	20582	289	2056	13133	36412	
						93,53	0,01	18239	2		2697		
	44.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,78	1868				1457,04			
	44.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,4095	809				331,29			Казахстан 100%
35	45	С123-060409-0102	**Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,195	88013		17163		17163	1373	18536	Казахстан
36	46	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	9	4924,08	10,28	44317	93	0	31841	82251	
						4913,8	0	44224	0		6093		
37	47	С123-080501-2101	**HD видеокамера модели EZH5242, типа EverFocus**	шт.	9	119836		1078524		1078524	86282	1164806	Казахстан
38	48	С123-080505-1001	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	шт.	1	65884		65884		65884	5271	71155	
39	49	Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	устройство	1	10085,77	0	10086	0	190	7125	18588	
						9896	0	9896	0		1377		
40	50	С123-080502-0410	**IP видеорегистратор 64-канальный модели NVR Plus, типа EverFocus**	шт.	1	638179		638179		638179	51054	689233	Казахстан
41	51	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	8	4924,08	10,28	39393	82	0	28303	73112	
						4913,8	0	39310	0		5416		
42	52	С123-080501-2119	**IP видеокамера модели EDN2245, типа EverFocus**	шт.	8	82963		663704		663704	53096	716800	Казахстан
43	53	Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	2	10494,37	1230,39	20989	2461	2376	12153	35793	
						8076	363,42	16152	727		2651		
44	54	С123-080102-0401	**Ethernet-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC**	шт.	2	115890		231780		231780	18542	250322	Казахстан
45	55	С123-080505-0702	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	шт.	2	43287		86574		86574	6926	93500	
46	58	С123-061709-0410	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	шт.	34	38		1292		1292	103	1395	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	59	С124-040207-0719	Стяжной хомут KR1 (КСС4х200 прим)	шт.	100	43		4300		4300	344	4644	Казахстан
48	60	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	185	285,77 281,25	4,52 0,05	52867 52031	836 9	0	37469 7227	97563	
49	61	С123-061710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	210	62		13020		13020	1042	14062	
50	62	С123-061710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	15	74		1110		1110	89	1199	
51	63	С123-061710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	60	148		8880		8880	710	9590	
52	64	С124-040201-0652	Скобы СД (СМД)	10 шт.	5,7	318		1813		1813	145	1958	Казахстан
53	65	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	17	696,92 686	0 0	11848 11662	0 0	186	8397 1620	21865	
54	66	С123-070202-0515	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм(коробка для уличных камер прим.)	шт.	17	500		8500		8500	680	9180	
			Итого по разделу: 8. ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ									3411964	
			ИТОГО:					5332509 341361	19319 5943	3575121 1396704	250064 334869	5917442	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1396704			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		104881					
			Итого с временными									6022319	
			Зимние удорожания			2,2 %		101764					
			Итого с зимними удорожаниями									6124083	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		94548					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6218631	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6529786	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9									*5876807*	
			НДС			12 %		705217					
			Итого с НДС									6582024	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ **Сатжанбетова М.Д.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт _____ **Ғалымбекұлы А.**
Место печатя (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору _____ **Таурбаев Д.М.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Казахстан, Тобыл, ул.Школьная,40, тел.23385**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и прилегающей территории КГКП "Детский сад "Алтын-Бесік", расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП Детский сад Алтын бесик Костанайский район Костанайская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 371 от 16.08.2021**
Доп. соглашение №1 от 03.09.20

Акт выполненных работ №19 по корректировочной смете №1

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **07-01-01 Ремонт прилегающей территории (благоустройство)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 379. ПОКРЫТИЕ										
			Раздел: 380. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
			Раздел: 381. ЗАМЕНА ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ /СМ. ЛИСТ АС-7/										
			Раздел: 382. ПОКРЫТИЕ БРУСЧАТКОЙ										
1	46	Е11-270403-0801	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**660**	**1024,86**	**358,7**	**676410**	**236742**	**399472**	**78419**	**815215**	
						60,9	**104,12**	**40197**	**68719**		**60386**		
	46.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	124,74	2776				346278,24			
2	47	Е11-270403-0904	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 50 см к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903**	**м2 покрытия**	**6600**	**52,1**	**17,12**	**343860**	**112992**	**230868**	**24235**	**397543**	
						0	**5,1**	**0**	**33660**		**29448**		
	47.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	83,16	2776				230852,16			
3	48	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**52,8**	**2987,54**	**1306,43**	**157742**	**68980**	**80045**	**17318**	**189065**	
						165,11	**290,45**	**8718**	**15336**		**14005**		
	48.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	52,8	1516				80044,8			
4	49	Е11-270701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**660**	**501,1**	**47,73**	**330723**	**31501**	**502**	**224316**	**599442**	
						452,61	**19,44**	**298720**	**12830**		**44403**		
	49.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,33	1516				500,28			
5	50	С121-040509-0404	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**660**	**2227**		**1469820**		**1469820**		**1587406**	**Казахстан**
											117586		
6	51	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**500**	**2105,83**	**39,73**	**1052914**	**19865**	**589155**	**325123**	**1488280**	
						887,79	**15,33**	**443894**	**7665**		**110243**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	51.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	29,5	19290				569055			
7	52	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8	41222		329776		329776		356158	Казахстан
			Итого по разделу: 382. ПОКРЫТИЕ БРУСЧАТКОЙ								26382		
												5433109	
			Раздел: 383. Водопровод объединеный хозяйственно-питьевой и противопожарный В1										
			Раздел: 384. Водопровод объединеный хозяйственно-питьевой и противопожарный В1										
8	60	**Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	75	2344,82	39,22	175862	2942	1684	123330	323127	
	60.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	33,375	2283,15 45	0,74	171236	56	1501,88	23935		Казахстан 100%
	60.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	74,25								
9	61	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. (PP-R PN 25 армированные)Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	15	1782,94	24,32	26744	365	163	18878	49272	
	61.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	11,46	1747,74 10	0,2	26216	3	114,6	3650		Казахстан 100%
	61.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	14,85								
	61.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,06	809				48,54			Казахстан 100%
10	62	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	103	1651,02	20,19	170055	2079	1207	120082	313348	
	62.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	98,88	1619,11 8	0,12	166768	12	791,04	23211		Казахстан 100%
	62.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	101,97								
	62.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,515	809				416,63			Казахстан 100%
11	63	**Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4	2344,82	39,22	9379	157	90	6578	17234	
	63.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	1,78	2283,15 45	0,74	9133	3	80,1	1277		Казахстан 100%
	63.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	3,96								
12	64	**Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1	2157,28	34,05	2157	34	16	1518	3969	
	64.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0,513	2107,47 26	0,49	2107	0	13,34	294		Казахстан 100%
	64.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99								
13	65	**Е11-160501-0401 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	0,6	1377,47	3,21	826	2	10	586	1525	
						1357,2	0,16	814	0		113		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	65.1	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	0,7938	8				6,35			Казахстан 100%
	65.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,594								
	65.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0048	809				3,88			Казахстан 100%
14	66	С123-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	79	607		47953		47953	3836	51789	Казахстан
15	67	С123-010602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	1	723		723		723	58	781	Казахстан
16	68	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	15	150		2250		2250	180	2430	Казахстан
17	69	С123-010602-0208	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные	м	0,6	2162		1297		1297	104	1401	Казахстан
18	70	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	103	150		15450		15450	1236	16686	Казахстан
19	71	С123-020401-0105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50	шт.	30	129		3870		3870	310	4180	Казахстан
20	72	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	13	188		2444		2444	196	2640	Казахстан
21	73	С123-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	13	246		3198		3198	256	3454	Казахстан
22	74	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	6	18		108		108	9	117	Казахстан
23	75	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	3	29		87		87	7	94	Казахстан
24	76	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	4	40		160		160	13	173	Казахстан
25	77	С123-020401-4101	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4	шт.	4	939		3756		3756	300	4056	Казахстан
26	78	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	32	12		384		384	31	415	Казахстан
27	79	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	12	15		180		180	14	194	Казахстан
28	80	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	12	26		312		312	25	337	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	**81**	**С123-020401-4101**	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4**	**шт.**	**14**	**939**		**13146**		**13146**	**1052**	**14198**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 384. Водопровод объединеный хозяйственно-питьевой и противопожарный В1									**811420**	
			Раздел: 385. Наружная отделка лист 16-АС										
30	**82**	**Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**591,9384499**	**3589,79** / **2328,72**	**17,66** / **3,27**	**2124932** / **1378456**	**10454** / **1936**	**736022**	**993882** / **249505**	**3368318**	
	82.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1302,2646	266				346402,38			Казахстан 100%
	82.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	2959,6923	26				76952			Казахстан 100%
	82.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1539,04	73				112349,92			Казахстан 100%
	82.4	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4972,283	17				84528,81			Казахстан 100%
	82.5	2111-0101-0100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	62,1535								
31	**83**	**С121-110102-0107**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 175-180**	**м3**	**63,79275**	**30609**		**1952632**		**1952632**		**2108843**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 385. Наружная отделка лист 16-АС								**156211**		
			Раздел: 386. ОТОПЛЕНИЕ									**5477161**	
32	**84**	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**квт**	**68,265**	**1279,55** / **791,12**	**20,44** / **7,05**	**87349** / **54006**	**1395** / **481**	**31948**	**39230** / **10127**	**136705**	
	84.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	177,489	180				31948,02			Казахстан 100%
	84.2	2305-1001-9903	Радиаторы биметаллические	кВт	68,265								
33	**85**	**С123-051001-0310**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**369**	**2161**		**797409**		**797409**		**861202**	**Казахстан**
34	**86**	**Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**89,5644**	**2586,22** / **1858,98**	**706,47** / **195,86**	**231633** / **166498**	**63274** / **17542**	**1860**	**63793** / **132509** / **29132**	**393274**	
	86.1	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,6449	1230				793,18			Казахстан 100%
	86.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,1827	184				769,61			Казахстан 100%
	86.3	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	84,7279								
35	**87**	**С123-010602-0307**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63х8,6 PN 16 армированные**		**89,5644**	**1871**		**167575**		**167575**		**180981**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	88	**Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м	68	2344,82	39,22	159448	2667	1527	13406 / 111819	292968	
			м трубопровода			2283,15	0,74	155254	50		21701		
	88.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	30,26	45				1361,7			Казахстан 100%
	88.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	67,32								
37	89	**С123-010602-0306**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные**	м	68	1213		82484		82484	6599	89083	**Казахстан**
38	90	**Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		32	2157,28	34,05	69033	1090	504	48567	127008	
			м трубопровода			2107,47	0,49	67439	16		9408		
	90.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	16,416	26				426,82			Казахстан 100%
	90.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	31,68								
39	91	**С123-010602-0305**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные**	м	32	723		23136		23136	1851	24987	**Казахстан**
40	92	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		30	1947,62	28,76	58429	863	356	41199	107598	
			м трубопровода			1907,01	0,33	57210	10		7970		
	92.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	18,45	14				258,3			Казахстан 100%
	92.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	29,7								
	92.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,12	809				97,08			Казахстан 100%
41	95	**С123-010602-0304**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные**	м	30	442		13260		13260	1061	14321	**Казахстан**
42	96	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		40	1782,94	24,32	71317	973	435	50341	131391	
			м трубопровода			1747,74	0,2	69909	8		9733		
	96.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	30,56	10				305,6			Казахстан 100%
	96.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	39,6								
	96.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,16	809				129,44			Казахстан 100%
43	97	**С123-010602-0303**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные**	м	40	274		10960		10960	877	11837	**Казахстан**
44	98	**С123-020401-1115**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50**	шт.	4	173		692		692	55	747	**Казахстан**
45	99	**С123-020401-1110**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40**	шт.	4	104		416		416	33	449	**Казахстан**
46	100	**С123-020401-1106**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32**		4	60		240		240		259	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							19		
47	101	С123-020401-1804	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x3/4	шт.	37	339		12543		12543	1003	13546	Казахстан
48	102	С123-020401-2517	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63	шт.	21	388		8148		8148	652	8800	Казахстан
49	103	С123-020401-2513	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50	шт.	15	207		3105		3105	248	3353	Казахстан
50	104	С123-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40	шт.	5	95		475		475	38	513	Казахстан
51	105	С123-020401-0106	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	10	215		2150		2150	172	2322	Казахстан
52	106	С123-020401-0105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50	шт.	7	129		903		903	72	975	Казахстан
53	107	С123-020401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	3	65		195		195	16	211	Казахстан
54	108	С123-020401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	4	40		160		160	13	173	Казахстан
55	109	С123-020401-0218	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50	шт.	4	244		976		976	78	1054	Казахстан
56	110	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	26	688		17888		17888	1431	19319	Казахстан
57	111	С123-020301-0906	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16	шт.	26	248		6448		6448	516	6964	Казахстан
58	112	С123-020401-4102	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25x1	шт.	1	1571		1571		1571	126	1697	Казахстан
59	113	С123-020301-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16	шт.	1	253		253		253	20	273	Казахстан
60	114	С123-020301-1206	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16	шт.	1	528		528		528	42	570	Казахстан
61	115	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	300	10		3000		3000	240	3240	Казахстан
62	116	С123-040902-6805	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 232, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4	90437		361748		361748	28940	390688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	**117**	**С123-040902-6802**	**Краны шаровые из нержавеющей стали для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 232, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**18605**		**37210**		**37210**	**2977**	**40187**	
64	**118**	**С123-040905-1248**	**Краны шаровые латунные полнопроходные угловые с полусгоном, резьба Н-Н 3/4", для воды Тмакс 120°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**37**	**2518**		**93166**		**93166**	**7453**	**100619**	
65	**119**	**Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1**	**4240,51** **3510**	**301,73** **148,06**	**4241** **3510**	**302** **148**	**429**	**2634** **550**	**7425**	
66	**120**	**С123-070502-0105**	**Тепловычислитель модели ТСРВ-033 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет**	**шт.**	**1**	**79554**		**79554**		**79554**	**6364**	**85918**	**Казахстан**
67	**121**	**Ц13-100410-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**9874,52** **9422**	**0** **0**	**9875** **9422**	**0** **0**	**453**	**6784** **1333**	**17992**	
68	**122**	**С123-051401-0502**	**Блок дистанционного управления ECA 30, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**51630**		**51630**		**51630**	**4130**	**55760**	
69	**123**	**Е11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2**	**24040,54** **19725,48**	**559,64** **175,72**	**48081** **39451**	**1119** **351**	**7511**	**28658** **6139**	**82878**	
	123.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	233973				1029,48			Казахстан 100%
	123.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1118				2236			Казахстан 100%
	123.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1434				2868			Казахстан 100%
	123.4	5102-0299-9901	Насосы с электродвигателем	комплект	2								
70	**124**	**5102-0605-0113 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/120-180, Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа IMP Pumps**	**шт.**	**2**	**77715**		**155430**		**155430**		**155430**	
			Отпускная цена			77715		155430					
			Сметная стоимость оборудования					***155430***					
71	**125**	**Е11-181001-0103**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**17446,95** **1380,78**	**281,61** **90,61**	**17447** **1381**	**282** **91**	**15785**	**1059** **1481**	**19987**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	125.1	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15766				15766			Казахстан 100%
72	126	С123-041013-0105	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	17770		17770		17770	1422	19192	Казахстан
73	127	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	1	522,57 503,79	0 0	523 504	0 0	19	363 71	957	
74	128	С123-051501-0101	**Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160**	комплект	1	2408		2408		2408	193	2601	Казахстан
75	129	С123-041001-6603	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	18262		36524		36524	2922	39446	Казахстан
76	130	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2542,48 2091,15	153,45 33,65	10170 8365	614 135	1192	6119 1303	17592	
	130.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	186917				822,43			Казахстан 100%
	130.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31711				253,69			
	130.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	8								
	130.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	4								
77	131	С123-040102-0102	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	27037		81111		81111	6489	87600	
78	132	С123-040101-1501	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	23846		23846		23846	1908	25754	Казахстан
79	133	С123-020103-0607	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	9	2348		21132		21132	1691	22823	Казахстан
			Итого по разделу: 386. ОТОПЛЕНИЕ									3608667	
			Раздел: 387. МАФ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	159	Прайс ТОО "Костанайский завод металлоконструкций", п18	Теневой навес (поставка заказчика)	шт	1	3187500		0		3187500		3187500	
81	160	Прайс ТОО "Костанайский завод металлоконструкций", п19	Лавка (поставка заказчика)	шт	2	63088,82		0		126178		126178	
			Итого по разделу: 387. МАФ									3313678	
			ИТОГО:					15116418	558692	7909413	2403547	18644037	
			В том числе :					3179208	159052	3469108	1124074		
			Стоимость оборудования, всего							3469108			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							19503533			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		352058					
			Итого с временными									18996094	
			Зимние удорожания			2,2 %		341594					
			Итого с зимними удорожаниями									19337688	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		317372					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19655060	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									20638521	
			НДС			12 %		2228960,268				*18574668,9*	
			Итого с НДС									20803629	
		Справочно:											
			Оборудование поставки заказчика					19503533					
			НДС на оборудование поставки заказчика в общей сумме НДС			12 %		2340424					

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ Ғалымбекұлы А.
Место печати (при наличии)
ИИН870523350713
KZ47VJE00038442 от 31.05.2018г.

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ Салмагамбетова М.Д.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО"КостСтандарт"
Специалист по авторскому надзору_____ Таурбаев ,
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №Г-46-2020 от 09.08.2021