Утвержден к приказу
Министра по инвестициям и
развитию Республики
Казахстан от 24 апреля 2017
года № 234 форма

**Акт приемки объекта в экспулатацию**

«20» июля 2020г.

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйство ВКО» в лице зам руководителя Рамазанов Н.С**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

**Декларации о соответствии от 17.07.2020 года ТОО «ПСК Оскемен-Куылыс», в лице директора Скаков Е.О, ВКО Курчумский район, с. Курчум, ул. Ангышпаева25/1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

**Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 15.07.2020 год, ТОО «Zertec» в лице эксперта Омаров Руслан Мусульманбекович №KZ25VJE00029526 от 10.08.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

**Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 15.07.2020г. ТОО «ПроектСметСервиз» в лице директора Тураров.Н.А.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию **«Строительство сетей водоснабжения и канализации к свиноферме к/х «Родничек», по ул. Ползунова 148/3, в г. Усть- Каменогорск, ВКО»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

по адресу **Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Ползунова, 148/3**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) распоряжение (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **Аппарата акима города Усть-Каменогорска №12186,12190, 12191 от 17.07.2015 года.**

наименование органа вынесшего решение

Либо решение о реконструкции перепланировке, переоборудовании помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____» _____ 20 ___ года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО» 23.02.2018 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Стройэксперт» №15-790**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ИП «Митин А.Б.» №96 от 11.04.2016г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2017**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев**;

фактически, месяц: **12 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Сети водопровода и канализации имеют следующие показатели:

| Основные показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая продолжительность | (далее-м) | 3602 | 3602 |
| Водопровод | м | 728 | 728 |
| Канализация | м | 2874 | 2874 |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее-м) | 24 253 | 24 253 |
| Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | м | 13,87 | 13,87 |
| Бестраншейная прокладка водопровода | м | 125 | 140 |
| ПНС на базе насосной установки Grundfos | шт | 1 | 1 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Источниками водоснабжения к/х «Родничок» служит проектируемые сети водопровода. Сеть водоснабжения выполненная из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 21-110*5.3мм питьевая по ГОСТ 18599-2001, продолжительность 728 метров. Прокладки труб выполнена подземная. В местах подключения в колодцах смонтирована запорная и спускная арматура. Стальные и фасонные части выполнены по номенклатуре и габаритам, принятым по ГОСТ 5525-88. Изоляция стальных фасонных частей выполнена весьма усиленная. Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов. Пересечение пластмассовых трубопроводов выполнено в футлярах с заделкой зазора между трубой и футляром герметиком. При монтаже фланцевой арматурой выполнены подвижные стыковые соединение.

Канализационные сети выполнены по ГОСТ 18599-2001 по труб ПЭ 100 SDR 17-110*6,6мм протяженностью 2874 метра. Для прохождения канализационной сети под железнодорожными путями ст. Усть-Каменогорск выполнено 2 прокола, на пересечении улицы Мызы так же выполнен прокол не предусмотренный ПСД. Трасса проходит в стесненных условиях застройки. Прокладка труб подземная. Канализационная насосная станция построена на территории свинофермы.

Водосборный канал выполнен из сборных железобетонных лотков. Монолитные участки выполнены из бетона класса В 12,5. Гидроизоляция выполнена двумя слоями горячего битума. Обратная засыпка выполнена местным грунтом с послойным уплотнением. По окончанию земляных работ было выполнено восстановление дорожного покрытия и вывезен строительный мусор.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **109 333,268 тысяч тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **75 925,135 тысяч тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **12 436,315 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **98 654,535 тысяч тенге,** в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **75 925,135 тысяч тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **12 436,315 тысяч тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ: Строительство сетей водоснабжения и канализации к свиноферме к/х «Родничек», по ул. Ползунова 148/3, в г. Усть-Каменогорск, ВКО»**

**Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйство ВКО» в лице зам руководителя Рамазанов Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **ТОО «Zertec» в лице эксперта Омаров Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «ПроектСметСервиз» в лице директора Тураров.Н.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Подрядчик (генеральным подрядчиком) **ТОО «ПСК Өскемен-Құылыс» директора Скаков Е.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.