Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"17" июля 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПСК Оскемен-Курылыс» директор Скаков Е.О., ВКО, Курчумский район, с.Курчум, ул.Ангышпаева 25/1.

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Скакова Е.О.,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту«Строительство сетей водоснабжения и канализации к свиноферме к\х «Родничок», по ул.Ползунова 148\3, г.Усть-Каменогорска, ВКО».

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является: ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ и ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВКО» в лице: руководителя Управления Батырбаев Д.Б. ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта-19.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядными организациями: ТОО «ЭЛХОН-СТРОЙ», лицензия ГСЛ №03-04455 от 22.12.2016года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: директора Кажиева Н.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Стройтехэксперт» №: 15-790.

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а): ТОО «Стройтехэксперт» №: 15-790. ИП «МИТИН А.Б.» №:96 от 11.04.2016года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	Метр(далее-м)	3602	3602	3602	3602
Водопровод	м	728	728	728	728
Канализация	м	2874	2874	2874	2874
Общестроительный объем	Метр в кубе(далее-м3	24253	24253	24253	24253
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	13,87	13,87	13,87	13,87
Бестраншейная прокладка трубопровода	м	125	125	140	140
ППС на базе насосной станции Grunfos	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	м2	-	-

помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более		-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Источником водоснабжения к\х «Родничок» служат проектируемые сети водопровода. Сеть водоснабжения выполненная из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 21-110*5,3мм питьевая по ГОСТ 18599-2001, протяженностью 728метров. Прокладка труб выполнена подземная. В местах подключения в колодцах смонтирована запорная и спусковая арматура. Стальные и фасонные части выполнены по номенклатуре и габаритам, принятым по ГОСТ 5525-88. Изоляция стальных фасонных частей выполнена весьма усиленная. Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов. Пересечение пластмассовых трубопроводов выполнено в футлярах с заделкой зазора между трубой и футляром герметикам. При монтаже фланцевой арматуры выполнены подвижные стыковые соединения.

Канализационные сети выполнены по ГОСТ 18599-2001 из труб ПЭ 100 SDR 17-110*6,6мм протяженностью 2 974метра. Для прохождения канализационной сети под железнодорожными путями ст.Усть-Каменогорск выполнено 2(два) горизонтальных прокола, на пересечении улицы Мызы так же выполнен горизонтальный прокол не предусмотренный ПСД. Трасса проходит в стесненных условиях застройки. Прокладка труб подземная. Канализационная насосная станция построена на территории свинофермы.

Водосборный канал выполнен из железобетонных лотков. Монолитные участки выполнены из бетона класса В 12,5. Гидроизоляция выполнена двумя слоями горячего битума. Обратная засыпка выполнена местным грунтом с послойным уплотнением. По окончанию земляных работ было выполнено восстановление дорожного покрытия и вывезен строительный мусор.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным атериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного

опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Октябрь 2017года.;
месяц, год
окончание работ Октябрь 2018года.;
месяц, год
При продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6-месяцев;
фактически: месяц:12-месяцев
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (канализация,
электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что
подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Оскемен водоканал» Алехнович А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

«17» июля 2020 года М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство сетей водоснабжения и канализации к свиноферме к\х «Родничок», по ул.Ползунова 148\3, г.Усть-Каменогорска, ВКО». готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,

и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при
строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО «ПСК Оскемен-Курылыс» директор Скаков Е.О.,:

Дата «17»июля 2020 года

М.П