Реестр

Актов приемки выполненных работ (Ф №2)

за Ноябрь месяц 2021 года

ТОО Средазэнергомонтаж Павлодар

Работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст.№2 ТЭЦ-2 из материалов Подрядчика на 2021 год.

к договору № 112/21.02/D-38 от 30.03.2021г.

№ актов	№ РЗ	Объект	Затратный счет	№ оборудования	Инв №	Стоимость выполненных работ	В том числе					НДС 12%	Всего с учетом НДС
							Эксплуатация и ТО	Текущий ремонт	Капитальный ремонт	Модернизация и реконструкция	Изготовление		
		Котельный цех тэц-2											
1	57703	Котлоагрегат №2, БКЗ-160-100фм / РМ кубов ВЗП 1ст. 2 ярус	2933	14690	70020639	178 404 237,17	0,00	0,00	0,00	178 404 237,17	0,00	21 408 508,46	199 812 745,63
		Итого по котельный цех тэц-2:				**178 404 237,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 404 237,17**	**0,00**	**21 408 508,46**	**199 812 745,63**
		Всего:				**178 404 237,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 404 237,17**	**0,00**	**21 408 508,46**	**199 812 745,63**

Всего по акту с учётом НДС: **199 812 745,63 тенге**

От имени Исполнителя акт подписывает:

Генеральный директор ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»	Календарев Т.А.	
Должность	ФИО	Подпись
Должность	ФИО	Подпись
Должность	ФИО	Подпись
Должность	ФИО	Подпись

От имени Заказчика акт подписывает:

Генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»	Перфилов О.В.	
Должность	ФИО	Подпись
Начальник управления ремонтов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»	Соколов И.А.	
Должность	ФИО	Подпись
Директор ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»	Зенков А.В.	
Должность	ФИО	Подпись

Заказчик : **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

Исполнитель работ : **ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"**

Договор : **№ 112/21.02/D-38 от 30.03.2021г.**

Инвентарный номер : **70020639**

Отчетный период : **2021.11 - 2021.11**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)* № 11-1121-57703

Описание работы : **РМ кубов ВЗП 1ст. 2 ярус**

Объект : **000000014690 Котлоагрегат №2, БКЗ-160-100фм**

Код узла :

Статья затрат : **22002000 КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТЭЦ-2**

Вид работ : **РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ**

Модификатор :

Рабочее задание : **00057703 1**

Стоимость работ без НДС : **178404 237,17** **тенге**

Номер		Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Описание работ	Шифр	Ед.изм	Объем выполненных работ	Выполнено работ (оказано услуг)		
№ п/п	№ задачи						количество	цена за единицу, тг.	стоимость, тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РМ кубов ВЗП 1ст. 2 ярус									
1	001	Куба ВЗП 1 ст.	Демонтаж, монтаж м/к короба воздуховодов	10.2.2 (б)	ТН	2,00	109,00	2 708,00	295 172,00
2	002	Монтаж кубов (6 кубов 1 ст.)	Монтаж кубов (6 кубов 1 ст.). Зачистка балок шлифовальной машинкой до металлического блеска	17.1.1 (д)	ДМ2	400,00	36,00	2 708,00	97 488,00
3	003	Резка кромок балок (зачистка) газовым ре	Резка кромок балок (зачистка) газовым резаком	17.1.1 (д)	ДМ2	400,00	3,50	2 708,00	9 478,00
4	004	Транспортировка новых кубов со склада на	Транспортировка новых кубов со склада на расстоянии до 0,5км	9.2.30 (а)	ШТ	6,00	24,00	2 708,00	64 992,00
5	005	Транспортировка кубов ВЗП в котельном от	Транспортировка кубов ВЗП в котельном отд. с использованием спец.средств, перестроповкой, погрузкой и разгрузкой на расстояние до 50 м	9.2.27	ШТ	6,00	132,00	2 708,00	357 456,00
6	006	Установка нового куба . ВЗП с подъёмом,	Установка нового куба . ВЗП с подъёмом, перемещ., выверкой и прихваткой	9.2.25 (в)	ШТ	6,00	184,80	2 708,00	500 438,40
7	007	Проварка св. швов крепления труб к трубн	Проварка св. швов крепления труб к трубным доскам имеющим непровары: а) в нижнем положении	9.2.24	ШТ	15,00	0,90	2 708,00	2 437,20
8	008	б) в верхнем положении	б) в верхнем положении	9.2.24	ШТ	15,00	1,50	2 708,00	4 062,00
9	009	Разборка такелаж. схемы, врем. м/к, осна	Разборка такелаж. схемы, врем. м/к, оснастки для замены кубов. ВЗП	9.2.28 (а)	КТ	6,00	336,00	2 708,00	909 888,00

10	010	Изгот. м/к (стульчиков) вес до 15 кг	Изгот. м/к (стульчиков) вес до 15 кг .	13.4.4	КГ	100,00	12,00	2 708,00	32 496,00
11	011	Замена крепеж. м/к (стульчиков) вес до 1	Замена крепеж. м/к (стульчиков) вес до 15 кг	13.4.2 (а)	ЭЛЕМ	7,00	25,20	2 708,00	68 241,60
12	012	Установка штырей	Установка штырей	10.2.12	ШТ	100,00	4,80	2 708,00	12 998,40
13	013	Изготовление штырей для крепления сетки	Изготовление штырей для крепления сетки из катанки ф6 мм	НВ ТИиО 3.4.1	ШТ	100,00	0,76	2 708,00	2 058,08
14	014	Монтаж кубов (9 кубов 2 ст.)	Монтаж кубов (9 кубов 2 ст.). Зачистка балок шлифовальной машинкой до металлического блеска	17.1.1 (д)	ДМ2	800,00	72,00	2 708,00	194 976,00
15	015	Резка кромок балок (зачистка) газовым ре	Резка кромок балок (зачистка) газовым резаком	13.4.6 (а)	М	20,00	7,00	2 708,00	18 956,00
16	016	Транспортировка новых кубов со склада на	Транспортировка новых кубов со склада на расстоянии до 0,5км	9.2.30 (а)	ШТ	9,00	36,00	2 708,00	97 488,00
17	017	Транспортировка кубов ВЗП в котельном от	Транспортировка кубов ВЗП в котельном отд. с использованием спец.средств, перестроповкой, погрузкой и разгрузкой на расстояние до 50 м	9.2.27	ШТ	9,00	198,00	2 708,00	536 184,00
18	018	Установка нового куба . ВЗП с подъёмом,	Установка нового куба . ВЗП с подъёмом, перемещ., выверкой и прихваткой	9.2.25 (в)	ШТ	9,00	277,20	2 708,00	750 657,60
19	019	Проварка св. швов крепления труб к трубн	Проварка св. швов крепления труб к трубным доскам имеющим непровары: а) в нижнем положении	9.2.24	ШТ	100,00	6,00	2 708,00	16 248,00
20	020	б) в верхнем положении	б) в верхнем положении	9.2.24	ШТ	100,00	10,00	2 708,00	27 080,00
21	021	Изгот. м/к (стульчиков) вес до 15 кг	Изгот. м/к (стульчиков) вес до 15 кг	13.4.4	КГ	150,00	18,00	2 708,00	48 744,00
22	022	Замена крепеж. м/к (стульчиков) вес до 1	Замена крепеж. м/к (стульчиков) вес до 15 кг	13.4.2 (а)	ЭЛЕМ	10,00	36,00	2 708,00	97 488,00
23	023	Погрузка вручную металлолома на транспор	Погрузка вручную металлолома на транспортное средство	Е1-22	ТН	50,00	26,50	2 708,00	71 762,00
24	024	Проверка и мелкий ремонт компенсаторов,	Проверка и мелкий ремонт компенсаторов, уплотн. полос.,насадок на трубах, обшивки и воздушных коробов ВЗП	9.2.4 (е)	ШТ	1,00	41,00	2 708,00	111 028,00
25	025	Устранение неплотностей в обшивке ВЗП пр	Устранение неплотностей в обшивке ВЗП проваркой деф.швов а)вертикальные швы	9.2.5 (а)	М	20,00	18,00	2 708,00	48 744,00
26	026	Устранение неплотностей в обшивке ВЗП пр	Устранение неплотностей в обшивке ВЗП проваркой деф.швов б)горизонтальные швы	9.2.5 (б)	М	20,00	22,00	2 708,00	59 576,00
27	027	Установка штырей	Установка штырей	10.2.12	ШТ	100,00	4,80	2 708,00	12 998,40
28	028	Изготовление штырей для крепления сетки	Изготовление штырей для крепления сетки из катанки ф6 мм	НВ ТИиО 3.4.1	ШТ	100,00	0,76	2 708,00	2 058,08
		Итого работы :							**4451 193,76**
Материалы исполнителя :									
1		КАТАНКА 6,5 Ст3			КГ		100,00	303,81	30 381,00
2		Куб ВЗП 202216			ШТ		4,00	11890 467,86	47561 871,42

3		Куб ВЗП 75960			ШТ		2,00	10959 708,48	21919 416,96
4		Куб ВЗП 75961			ШТ		4,00	11051 122,77	44204 491,07
5		Куб ВЗП К-227-18			ШТ		2,00	11607 613,39	23215 226,79
6		Куб ВЗП К-227-25			ШТ		3,00	11955 837,05	35867 511,16
7		ЛИСТ 10*1500*6000 г/к ст3 ГОСТ14637-89			КГ		1600,00	337,03	539 240,00
8		ЛИСТ Б-ПН-О-4*1800*2000 ст3 ГОСТ19903-20			КГ		800,00	337,03	269 620,00
9		ЭЛЕКТРОД МР-3-3 ГОСТ9466-75			ГР		150000,00	0,63	94 245,00
10		ЭЛЕКТРОД МР-3-4 ГОСТ9467-75			ГР		400000,00	0,63	251 040,00
		Итого материалы исполнителя :							**173953 043,41**
В том числе трудозатраты :									
1		Бригада, задейст. в капитал. ремонте оборудования		БЗКР	ЧАС		1643,72	2 708,00	4451 193,76
		Итого трудозатраты :							**4451 193,76**
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС :							**178404 237,17**
		НДС (ставка 12%) :							**21408 508,46**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС :							**199812 745,63**

ИТОГО ПО РМ (РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ) без НДС : 178 404 237,17 тенге

ИТОГО АКТОВ В РЕЕСТРЕ :	1
ИТОГО ПО РЕЕСТРУ без НДС :	178 404 237,17
НДС (ставка 12%) :	21 408 508,46
ИТОГО ПО АКТУ с НДС :	199 812 745,63

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

От имени Заказчика акт подписывают :

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (должность)	СОКОЛОВ И.А. (фио)	(подпись)
ДИРЕКТОР ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (должность)	ЗЕНКОВ А.В. (фио)	(подпись)
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (должность)	БОГДАНОВ П.Б. (фио)	(подпись)
НАЧАЛЬНИК ОППР АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (должность)	ХАЛЕЛ Н.Б. (фио)	(подпись)
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (должность)	ТКАЧЕНКО Е.И. (фио)	(подпись)
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (должность)	РОЛЛЕДЕР А.И. (фио)	(подпись)

От имени Исполнителя акт подписывает :

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" (должность)	КАЛЕНДАРЕВ Т.А. (фио)	(подпись)