Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«8» ноября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, БИН: 050640011650, ГСЛ №18007003, от 06.04.2018 года.,

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Молгалиевой В.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту:
«Строительство сетей газоснабжения сел Кишкенешал, Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталовского района ЗКО»
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является:
Государственное учреждение «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО» Республика Казахстан, ЗКО г. Уральск, ул.Х.Чурина, 116.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЮгГазПроект» проект №228/17**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО» от 08.01.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Протяженность газопровода	м	96 132	96 132
В том числе:			
- PE100 SDR11 Ø160x14,6 мм 0,6 МПа	м	23 695	23 695
- PE100 SDR11 Ø110x10,0 мм 0,6 МПа	м	16 500	16 500
- PE100 SDR11 Ø90x8,2 мм 0,6 МПа	м	37 230	37 230
- PE100 SDR11 Ø63x5,8 мм 0,3 МПа	м	2 348	2 348
- PE100 SDR17 Ø250x14,8мм 0,003 МПа	м	35	35
- PE100 SDR17 Ø225x13,4мм 0,003 МПа	м	175	175
- PE100 SDR17 Ø160x9,5мм 0,003 МПа	м	1 758	1 758
- PE100 SDR17 Ø110x6,6мм 0,003 МПа	м	2 426	2 426
- PE100 SDR17 Ø90x5,4мм 0,003 МПа	м	1 801	1 801
- PE100 SDR17 Ø63x3,8мм 0,003 МПа	м	9 168	9 168
- PE100 SDR17 Ø32x3,0мм 0,003 МПа	м	932	932
-Ø159x4,0мм 0,6 МПа	м	8	8
- Ø108x4,0мм 0,6 МПа	м	5	5
- Ø89x4,0мм 0,6Мпа	м	15	15
- Ø57x3,0мм 0,3 Мпа	м	11	11
- Ø219x4,0мм 0,003 МПа	м	3	3
- Ø108x4,0мм 0,003 Мпа	м	4	4
- Ø89x4,0мм 0,003 МПа	м	8	8
- Ø76x4,0мм 0,003 МПа	м	4	4
- Ø32x2,5мм 0,003 МПа	м	6	6
ГРПШ – 13-2НВ-У1-СГ-ЭК с РДГ-50Н и с РДГ-50В			
ГРПШ-Талдыкудук			
Q	нм3/ч	до	до
Рвх	МПа	0,6	0,6
Рвых	МПа	0,3	0,3
ГРПШ – 13-2Н-У1-СГ-ЭГ с РДГ-50Н			
ГРПШ-Кишкенешал			
Q	нм3/ч	до	до
Рвх	МПа	0,6	0,6
Рвых	МПа	0,3	0,3
ГРПШ – 13-2Н-У1-СГ-ЭГ с РДГ-50Н			
ГРПШ-Кишиталдыкудык			
Q	нм3/ч	до	до
Рвх	МПа	0,6	0,6
Рвых	МПа	0,3	0,3
ГРПШ – 13-2Н-У1-СГ-ЭК с РДГ-50Н			
ГРПШ-Бейстерек			
Q	нм3/ч	до	до
Рвх	МПа	0,6	0,6
Рвых	МПа	0,3	0,3
ГРПШ –04-2У1			
ГРПШ-			
Q	МПа	0,6	0,6
	МПа	0,3	0,3

Рвх Рвых	нм3/ч	до	до
ГРПШ – 10-МС ГРПШ- Q Рвх Рвых	МПа МПа	0,3 0,003	0,3 0,003
ГРПШ – 10-МС ГРПШ- Q Рвх Рвых	нм3/ч МПа МПа	до 0,3 0,003	до 0,3 0,003
	нм3/ч МПа МПа	до 0,3 0,003	до 0,3 0,003

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ГРПШ – 13-2НВ-У1-СГ-ЭК с РДГ-50Н и с РДГ-50В– 1 шт;
ГРПШ – 13-2Н-У1-СГ-ЭГ с РДГ-50Н– 2 шт ГРПШ – 13-2Н-У1-СГ-ЭК с РДГ-50Н– 1 шт; ГРПШ –04-2У1– 1 шт; ГРПШ – 10-МС– 2 шт подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR11 Ø160х14,6мм –23 695 м; PE100 SDR11 Ø110х10,0 -16 500м; PE100 SDR11 Ø90х8,2мм –37 230 м; подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR11 –Ø63х5,8мм – 2 348 м; подземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR17 – 16 295 м, в.т.ч. Ø250х14,8 мм – 35 м ; Ø225х13,4мм – 175 м, Ø160х9,5мм – 1 758 м, Ø110х6,6мм – 2 426 м, Ø90х5,4мм – 1 801 м, Ø63х3,8мм – 9 168 м, Ø32х3,0мм – 932 м, надземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из стальных труб – 25 м, из них: Ø219х4,0мм-3м, Ø108х4,0мм – 4 м, Ø89х4,0мм – 8 м, Ø76х4,0 мм -4 м; Ø32х2,5 – 6 м, отключающие устройства 32 шт, в т.ч. выс. дав. Задвижка Ду150 – 2 шт, Задвижка Ду100 – 1шт, Задвижка Ду80 – 3шт, сред. дав. Задвижка Ду50 – 4 шт, низк. дав. Ш.кран Ду160-3 шт., Ш.кран Ду110-5 шт., Ш.кран Ду90-4 шт., Ш.кран Ду63-10 шт.,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г.**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ и фактически применено _____(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),

_____

подпись руководителя, дата *место печати(при наличии)*

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство сетей газоснабжения сел Кишкенешал, Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталовского района ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Молгалиева Венера Биржановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Максимбетов Жасулан Мустафаович

подпись, дата *место печати (при наличии)*