Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №118

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства : "Строительство сетей газоснабжения сел Кишкенешал, Талдыкудук, Кишиталдыкудук и Бейстерек Казталовского района ЗКО"
и его адрес: ЗКО,Казталовский район

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		38	16.06.2021		004-015-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	549 138 065.76									
всего по стройке	**548 581 615.78**								58 776 601.69	
За отчетный период	**41 956 715.74**	**37 461 353.34**	**37 461 353.34**						**4 495 362.40**	**41 956 715.74**
Удержание 5%	**2 097 835.79**									
К оплате	**39 858 879.95**								4 270 594.28	**39 858 879.95**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
И.о.руководителя _____ **Мухамбеткалиев К.К.**

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО «Мустау»
Эксперт технического надзора _____
БИН/ИИН

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения села Кишкененал, Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталавского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод высокого давления (Надземный газопровод) 2010**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **16.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
октябрь 2021год	01.10.2021	31.10.2021

Акт приемки выполненных работ №10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8.00
			Раздел: Высокое давление (надземный газопровод)				
1	7	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2.000	5582.00	11 164.00
			Накладные расходы			*1656.88*	*3 314.00*
			Сметная прибыль			*413.48*	*827.00*
2	10	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2.000	111216.27	222 433.00
			Накладные расходы			*4188.67*	*8 377.00*
			Сметная прибыль			*8238.24*	*16 476.00*
3	13	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	4.000	1831.60	7 326.00
			Накладные расходы			*622.89*	*2 492.00*
			Сметная прибыль			*135.67*	*543.00*
4	16	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	4.000	3964.07	15 856.00
			Накладные расходы			*149.30*	*597.00*
			Сметная прибыль			*293.63*	*1 175.00*
			ИТОГО:				**256 779.00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14 780.00**
			Сметная прибыль				**19 021.00**
			Итого с временными		2,3 %	5905.92	**262 684.92**
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	7801.74	**270 486.66**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**286 699.17**
			Понижающий коэф. к=0,9				**258 029.23**
			Итого с НДС		12 %	30963.51	**288 992.74**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес

Директор Молгалиева
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Музтау»
(наименование организации, бизнес

эксперт
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принят (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Юг Газ Проект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдурахманов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"**
(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения села Кишкенешал, Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталавского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод среднего давления (Подземный газопровод) 2020**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **16.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
октябрь 2021г	01.10.2021	31.10.2021

Акт приемки выполненных работ №11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СРЕДНЕЕ давление (подземный газопровод)				
65	75	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.004	771048.60	3084
			Накладные расходы			*257270.88*	*1029*
			Сметная прибыль			*57114.71*	*228*
66	76	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.004	1051.46	4210
			Накладные расходы			*39.60*	*159*
			Сметная прибыль			*77.89*	*312*
67	77	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0.070	8800.69	616
			Накладные расходы			*2066.86*	*145*
			Сметная прибыль			*651.90*	*46*
68	78	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2.000	5677.04	11354
			Накладные расходы			*1767.26*	*3535*
			Сметная прибыль			*420.52*	*841*
69	79	24-010201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2.000	7693.05	15386
			Накладные расходы			*289.74*	*579*
			Сметная прибыль			*569.86*	*1140*
70	80	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.002	429849.52	1018
			Накладные расходы			*16189.15*	*38*
			Сметная прибыль			*31840.71*	*75*
71	81	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0.017	25692.56	433
			Накладные расходы			*6808.88*	*115*
			Сметная прибыль			*1903.15*	*32*
72	82	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.006	216556.72	1395
			Накладные расходы			*8136.04*	*53*
			Сметная прибыль			*16041.24*	*103*
73	83	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.010	304164.95	3169
			Накладные расходы			*11455.57*	*119*
			Сметная прибыль			*22530.74*	*235*
74	84	21-020401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.576	13204.50	7606
			Накладные расходы			*497.31*	*286*
			Сметная прибыль			*978.11*	*563*
75	85	21-010401-0101 РСНБ	Песок среднезернистый	м3	0.154	1635.01	252
			Накладные расходы			*61.58*	*9*
			Сметная прибыль			*121.11*	*19*
			Итого:				**45025**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6067**
			Сметная прибыль				**3594**
			Итого с временными		2,3 %	1003.33	44626.33
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	1325.40	45951.73
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				
			Итого с понижающим к=0,9				**48706.0**
			Итого с НДС		12 %	5844.72	54550.72

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес
Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Мустаф»
(наименование организации, бизнес

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ЮгГазПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Абдурахманов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения села Кушкепеней, Таздыкудык, Кишиталдыкудык и Бейтерек Казталовского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод низкого давления (Подземный газопровод) 2040**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **16.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
октябрь 2021г	01.10.2021	31.10.2021

Акт приемки выполненных работ №12

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Низкое давление (подземный газопровод)				
1	70	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	3.000	1318.86	3957
			Накладные расходы			*362.53*	*1088*
			Сметная прибыль			*97.69*	*293*
2	71	ПРАЙС-ЛИСТ	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	3.000	17069.94	51210
			Накладные расходы			*642.89*	*1929*
			Сметная прибыль			*1264.44*	*3793*
3	72	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	6.000	1318.86	7913
			Накладные расходы			*362.53*	*2175*
			Сметная прибыль			*97.69*	*586*
4	73	ПРАЙС	Муфта ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	6.000	6164.15	36985
			Накладные расходы			*232.16*	*1393*
			Сметная прибыль			*456.60*	*2740*
			ИТОГО:				**100065**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6585**
			Сметная прибыль				**7412**
			Итого с временными		2,3 %	2301.50	**102366.50**
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	3049.26	**105406.76**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**111724.6831**
			Понижающий коэф 0,9				**100552.2148**
			Итого с НДС		12 %	12066.27	**112618.48**
			ВКЛЮЧИТЬ				
			Раздел: Низкое давление (подземный газопровод)				
1	1	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0.017	976004.55	16592
			Накладные расходы			*284679.35*	*4840*
			Сметная прибыль			*72296.63*	*1229*
2	2	23-020103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	170.000	707.85	120335
			Накладные расходы			*26.66*	*4532*
			Сметная прибыль			*52.43*	*8914*
3	3	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с пневматическим испытанием	км	0.459	771048.60	353911
			Накладные расходы			*257270.88*	*118087*
			Сметная прибыль			*57114.71*	*26216*
4	4	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	460.836	565.16	260446
			Накладные расходы			*21.29*	*9809*
			Сметная прибыль			*41.86*	*19292*
5	5	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм	шт	170.000	1847.97	314155
			Накладные расходы			*626.05*	*106429*
			Сметная прибыль			*136.89*	*23271*
6	6	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	170.000	10506.85	1786164
			Накладные расходы			*395.71*	*67271*
			Сметная прибыль			*778.29*	*132308*
7	7	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0.034	976004.55	33184
			Накладные расходы			*284679.35*	*9679*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*72296.63*	*2458*
8	8	23-020101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,0 мм	шт	170.000	243.68	41425
			Накладные расходы			*9.18*	*1560*
			Сметная прибыль			*18.05*	*3069*
9	9	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1.489	119322.40	177695
			Накладные расходы			*40690.37*	*60596*
			Сметная прибыль			*8838.70*	*13163*
10	10	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1.144	436239.63	499102
			Накладные расходы			*16429.82*	*18797*
			Сметная прибыль			*32314.05*	*36971*
11	11	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	345.100	575.30	198537
			Накладные расходы			*21.67*	*7477*
			Сметная прибыль			*42.61*	*14706*
12	12	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	44.200	3463.88	153104
			Накладные расходы			*1273.40*	*56284*
			Сметная прибыль			*256.58*	*11341*
13	13	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	30.600	1069.61	32730
			Накладные расходы			*393.21*	*12032*
			Сметная прибыль			*79.23*	*2424*
14	14	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13.600	8800.69	119689
			Накладные расходы			*2066.86*	*28109*
			Сметная прибыль			*651.90*	*8866*
15	15	21-020101-0514 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	13.872	28490.59	395221
			Накладные расходы			*1073.02*	*14885*
			Сметная прибыль			*2110.41*	*29276*
16	16	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	239.020	445.61	106510
			Накладные расходы			*155.91*	*37266*
			Сметная прибыль			*33.01*	*7890*
17	17	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	239.020	82.91	19816
			Накладные расходы			*18.29*	*4371*
			Сметная прибыль			*6.14*	*1468*
18	18	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	239.020	75.47	18040
			Накладные расходы			*12.22*	*2920*
			Сметная прибыль			*5.59*	*1336*
19	19	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	153.000	1635.01	250157
			Накладные расходы			*61.58*	*9421*
			Сметная прибыль			*121.11*	*18530*
			ИТОГО:				**4896813**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**574367**
			Сметная прибыль				**362727**
			Итого с временными		**2,3 %**	**112627.00**	**5009440**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,97 %**	**148780.00**	**5158220**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5467394.94**
			Итого с понижающим к=0,9				**4920655.44**
			Итого с НДС		**12 %**	**590478.65**	**5511134.10**
			всего				**5021207.66**
			НДС-12%				**602544.92**
			ВСЕГО по акту				**5623752.58**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес

Директор Моллаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Мустау»

(наименование организации, бизнес

Эксперт

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "ЮгГазПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Абдурахманов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете					стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения села Кишкенешал, Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталавского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод высокого давления (Подземный газопровод) 2000**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **16.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
октябрь 2021г	01.10.2021	31.10.2021

Акт приемки выполненных работ № 13

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Высокое давление (подземный газопровод)				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3	7040.268	129.44	911292.34
			Накладные расходы		0.000	*26.46*	*7013.81*
			Сметная прибыль		0.000	*9.59*	*67516.17*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	236.348	2456.86	580674.19
			Накладные расходы		0.000	*903.19*	*213467.24*
			Сметная прибыль		0.000	*181.99*	*43012.99*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	-4.800	2047.38	-9827.42
			Накладные расходы		0.000	*752.66*	*-3612.77*
			Сметная прибыль		0.000	*151.66*	*-727.97*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	499.548	1174.76	586848.43
			Накладные расходы		0.000	*431.87*	*215739.58*
			Сметная прибыль		0.000	*87.02*	*43470.62*
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	7862.296	30.32	238384.82
			Накладные расходы		0.000	*5.82*	*45758.56*
			Сметная прибыль		0.000	*2.25*	*17690.17*
6	6	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	7862.296	14.97	117698.57
			Накладные расходы		0.000	*2.87*	*22564.79*
			Сметная прибыль		0.000	*1.11*	*8727.15*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7862.296	195.81	1539516.21
			Накладные расходы		0.000	*61.23*	*481408.39*
			Сметная прибыль		0.000	*14.50*	*114003.29*
8	8	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка + За исключением бестраншейной прокладки трубопровода	км трубопровода	1.100	484193.49	532612.79
			Накладные расходы		0.000	*161230.90*	*177353.97*
			Сметная прибыль		0.000	*35866.18*	*39452.79*
9	9	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	2.295	818738.22	1879004.30
			Накладные расходы		0.000	*167877.62*	*385279.15*
			Сметная прибыль		0.000	*60647.28*	*139185.51*
10	10	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1617.950	4699.74	7603944.86
			Накладные расходы		0.000	*177.00*	*286377.17*
			Сметная прибыль		0.000	*348.13*	*563256.97*
200	200	11-250204-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи (Футляр) диаметром 225 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	354.000	22351.35	7912377.90
			Накладные расходы		0.000	*5359.79*	*1897365.66*
			Сметная прибыль		0.000	*1655.66*	*586103.64*
201	201	11-250205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 225 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	354.000	3407.96	1206417.84
			Накладные расходы		0.000	*780.66*	*276353.64*
			Сметная прибыль		0.000	*252.44*	*89363.76*
202	202	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	355.416	9296.45	3304107.07
			Накладные расходы		0.000	*350.13*	*124441.80*
			Сметная прибыль		0.000	*688.63*	*244750.12*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
203	203	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12.000	1318.86	15826.32
			Накладные расходы		0.000	*362.53*	*4350.36*
			Сметная прибыль		0.000	*97.69*	*1172.28*
204	204	Прайс лист "ArT PlAsT" NTG PlAsTiC Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 С ЗН	шт	6.000	900.91	5405.46
			Накладные расходы		0.000	*33.93*	*203.58*
			Сметная прибыль		0.000	*66.73*	*400.38*
205	205	Прайс лист "ArT PlAsT" NTG PlAsTiC Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	3.000	5689.98	17069.94
			Накладные расходы		0.000	*214.30*	*642.90*
			Сметная прибыль		0.000	*421.48*	*1264.44*
206	206	Прайс лист "ArT PlAsT" NTG PlAsTiC Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	3.000	15173.28	45519.84
			Накладные расходы		0.000	*571.46*	*1714.38*
			Сметная прибыль		0.000	*1123.95*	*3371.85*
207	207	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3.000	7793.51	23380.53
			Накладные расходы		0.000	*2009.53*	*6028.59*
			Сметная прибыль		0.000	*577.30*	*1731.90*
208	208	23-020103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3.000	297.49	892.47
			Накладные расходы		0.000	*11.20*	*33.60*
			Сметная прибыль		0.000	*22.04*	*66.12*
209	209	21-100502-1101 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	2.400	130.48	313.15
			Накладные расходы		0.000	*4.91*	*11.78*
			Сметная прибыль		0.000	*9.67*	*23.21*
210	210	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка герметиком	футляр	3.000	6268.40	18805.20
			Накладные расходы		0.000	*1148.08*	*3444.24*
			Сметная прибыль		0.000	*464.33*	*1392.99*
222	222	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	км	1.711	24354.68	41670.85
			Накладные расходы		0.000	*4474.02*	*7655.05*
			Сметная прибыль		0.000	*1804.05*	*3086.73*
223	223	Прайс лист "ArT PlAsT" NTG PlAsTiC Казахстан,	Лента сигнальная	м	1711.000	18.97	32457.66
			Накладные расходы		0.000	*0.71*	*1214.81*
			Сметная прибыль		0.000	*1.40*	*2395.40*
224	224	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2.331	13029.21	30364.57
			Накладные расходы		0.000	*490.71*	*1143.60*
			Сметная прибыль		0.000	*965.13*	*2249.24*
225	225	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка ковера под контрольной трубки	т	0.275	976004.55	268 629.00
			Накладные расходы		0.000	*284679.35*	*78 353.00*
			Сметная прибыль		0.000	*72296.63*	*19 898.00*
226	226	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0.273	364781.80	99 757.00
			Накладные расходы		0.000	*13738.55*	*3 757.00*
			Сметная прибыль		0.000	*27020.87*	*7 389.00*
227	227	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0.002	392996.88	693.00
			Накладные расходы		0.000	*14801.20*	*26.00*
			Сметная прибыль		0.000	*29110.88*	*51.00*
228	228	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0.574	8800.69	5 052.00
			Накладные расходы		0.000	*2066.86*	*1 186.00*
			Сметная прибыль		0.000	*651.90*	*374.00*
229	229	21-020101-0514 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0.585	28490.59	16 681.00
			Накладные расходы		0.000	*1073.02*	*628.00*
			Сметная прибыль		0.000	*2110.41*	*1 236.00*
230	230	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	241.000	1941.67	467 943.00
			Накладные расходы		0.000	*493.02*	*118 817.00*
			Сметная прибыль		0.000	*143.83*	*34 662.00*
231	231	24-040207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	241.000	5691.01	1 371 534.00
			Накладные расходы		0.000	*214.34*	*51 655.00*
			Сметная прибыль		0.000	*421.56*	*101 595.00*
232	232	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички указателя	шт	241.000	1051.35	253 376.00
			Накладные расходы		0.000	*353.72*	*85 247.00*
			Сметная прибыль		0.000	*77.88*	*18 769.00*
233	233	24-010107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 /ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА/	100 шт.	2.410	118619.05	285 872.00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы		0.000	*4467.48*	*10 767.00*
			Сметная прибыль		0.000	*8786.60*	*21 176.00*
234	234	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, бетон В12,5	м3	13.014	36520.55	475 278.00
			Накладные расходы		0.000	*3110.85*	*40 485.00*
			Сметная прибыль		0.000	*2705.23*	*35 206.00*
235	235	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.016	771048.60	12 337.00
			Накладные расходы		0.000	*257270.88*	*4 116.00*
			Сметная прибыль		0.000	*57114.71*	*914.00*
236	236	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16.016	1051.46	16 840.00
			Накладные расходы		0.000	*39.60*	*634.00*
			Сметная прибыль		0.000	*77.89*	*1 247.00*
237	237	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0.280	8800.69	2 464.00
			Накладные расходы		0.000	*2066.86*	*579.00*
			Сметная прибыль		0.000	*651.90*	*183.00*
238	238	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	8.000	5677.04	45 416.00
			Накладные расходы		0.000	*1767.26*	*14 138.00*
			Сметная прибыль		0.000	*420.52*	*3 364.00*
239	239	24-010201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8.000	7693.05	61 544.00
			Накладные расходы		0.000	*289.74*	*2 318.00*
			Сметная прибыль		0.000	*569.86*	*4 559.00*
240	240	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.009	429849.52	4 072.00
			Накладные расходы		0.000	*16189.15*	*153.00*
			Сметная прибыль		0.000	*31840.71*	*302.00*
241	241	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0.067	25692.56	1 733.00
			Накладные расходы		0.000	*6808.88*	*459.00*
			Сметная прибыль		0.000	*1903.15*	*128.00*
242	242	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.026	216556.72	5 579.00
			Накладные расходы		0.000	*8156.04*	*210.00*
			Сметная прибыль		0.000	*16041.24*	*413.00*
243	243	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.042	304164.95	12 678.00
			Накладные расходы		0.000	*11455.57*	*477.00*
			Сметная прибыль		0.000	*22530.74*	*939.00*
244	244	21-020401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2.304	13204.50	30 423.00
			Накладные расходы		0.000	*497.31*	*1 146.00*
			Сметная прибыль		0.000	*978.11*	*2 254.00*
245	245	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок среднезернистый	м3	0.616	1635.01	1 007.00
			Накладные расходы		0.000	*61.58*	*38.00*
			Сметная прибыль		0.000	*121.11*	*75.00*
			Накладные расходы		0.000	*9.29*	
			Сметная прибыль		0.000	*18.26*	
248	248	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (160Х14,6)	стык	200.000	1643.01	328602.00
			Накладные расходы		0.000	*449.81*	*89962.00*
			Сметная прибыль		0.000	*121.70*	*24340.00*
			ИТОГО:				**31977710.90**
			В том числе :				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Итого с временными		**2,3 %**	**735487.35**	**32713198.25**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,97 %**	**971581.99**	**33684780.23**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**35703788.70**
			Итого с понижающим к=0.9				**32133410.45**
			Итого с НДС		**12 %**	**3856009.25**	**35989419.70**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Молоткова В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка

Место печати

Разработчик проекта

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

ТОО «Музтау»

(наименование организации, бизнес-

Эксперт

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЮгГазПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка

Абдурахманов Ж.

Место печати

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения села Кишкенешал, Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталавского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод низкого давления (Подземный газопровод) 2040**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **16.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
октябрь 2021г	01.10.2021	31.10.2021

Акт приемки выполненных работ № 14 (ИСКЛОЧЕНИЕ)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Низкое давление (подземный газопровод)				
1	1	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка геотекстолита балласт на газопроводе	м2	2466.600	70.98	175076
			Накладные расходы			*18.13*	*44719*
			Сметная прибыль			*5.26*	*12969*
2	2	Прайс лист ТОО "KAzGEOLinE" Казахстан,	Геотекстиль ГТК GS 300	м2	1957.000	246.57	482529
			Накладные расходы			*9.29*	*18173*
			Сметная прибыль			*18.26*	*35743*
			ИТОГО:				657605
			В том числе :				
			Накладные расходы				62892
			Сметная прибыль				48711
			Итого с временными		2,3 %	15125.00	672730
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	19980.00	692710
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				734230
			Итого с понижающим к=0,9				660807.00
			Итого с НДС		12 %	79296.84	740103.84

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес
Директор Молгалиева
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Мунтау»
(наименование организации, бизнес
Эксперт
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Юг Газ Проект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Абдурахманов Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения села Кишкенешал, Талдыкудык, Кишиталдыкудык и Бейстерек Казталавского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод высокого давления (Подземный газопровод) 2000**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **16.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
октябрь 2021г	01.10.2021	31.10.2021

Акт приемки выполненных работ № 15 (ИСКЛЮЧЕНИЕ)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Высокое давление (подземный газопровод)				
1	1	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка геотекстолита балласт на газопроводе**	м2	12461.400	70.98	884492
			Накладные расходы			*18.13*	*225924*
			Сметная прибыль			*5.26*	*65518*
2	2	Прайс лист ТОО "KAzGEOLinE" Казахстан,	**Геотекстиль 300**	м2	15611.000	246.57	3849139
			Накладные расходы			*9.29*	*144968*
			Сметная прибыль			*18.26*	*285121*
			ИТОГО:				**4733631**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**370892**
			Сметная прибыль				**350639**
			Итого с временными		2,3 %	108874.00	**4842505**
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	143822.00	**4986327**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5285199**
			Итого с понижающим к=0,9				**4756679.10**
			Итого с НДС		12 %	570801.49	**5327480.59**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес

Директор Молгалиева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Музтау»

(наименование организации, бизнес

Эксперт

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ЮгГазПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Абдурахманов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)