АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От "28" сентября 2015г. г. Кокшетау

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) *от 31.03.2015г. № 21, 14.05.2015г № 27 акима города г. Кокшетау*
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя -представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Смаилов А.Х. – заместитель акима города Кокшетау

заместителя председателя- представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Гусейнов И.А. – главный специалист ГУ «Управление государствено-строительного контроля по Акмолинской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии- представителей:

заказчика *Аяганов С.А. - главный врач ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

генерального подрядчика *Тогаев Нариман Карбаевич – директор ТОО «Кайргожа и К»*

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Осиненко О.П. - директор ТОО «СтройСмета-KZ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Нурхан М.С. –. руководитель Кокшетауского городского управления по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Абдыкалыков А.Т.-- начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком)

Аяганов С.А. - главный врач ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: *капитальный ремонт здания патологоанатомического отделения Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау, Акмолинской области*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *ул. Рахимбека Сабатаева, 1 г Кокшетау, Акмолинской области*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления , распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от _____ *№* _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

«24» апреля 2015 г KZ60REA00001244 талон

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Кайргожа и К»

(наименование организации)

выполнившим *общестроительные работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организации и их ведомственная подчиненность: вид работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех - перечень их указывается в приложении .... к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «СтройСмета- KZ»*

(наименование организации)

Выполнившим *общестроительные работы*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

индивидуальному

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области, заключение

(наименование органа, утвердившего) (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

"10" апреля 2014 г. *№ 12-0142/14*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *апрель 2015г.* (месяц и год) окончание работ *июль 2015г.* (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

исполнительная по перечню

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту общая (с учетом ранее принятых)	По проекту в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	Фактически в том числе пускового комплекса или очереди
Патологоанотомическое отделение (А) *Общая площадь, объем*	*кв.м* *куб.м.*			324,0 555,0	
Рабочих мест					

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту	По проекту	По проекту	Фактически	Фактически	Фактически
Всего квартир	Число квартир	Площадь квартир, кв.м Общая	Площадь квартир, кв.м Жилая	число квартир	Площадь квартир, кв.м Общая	Площадь квартир, кв.м Жилая

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении) (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении…. к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

Виды работ	Единица измерения	объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего ___ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ ___тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 22868,266 тыс.тенге , в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _22868,266_тыс.тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке: *капитальный ремонт здания патологоанатомического отделения Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау, Акмолинской области*
(наименование объекта)
по адресу: *ул. Рахимбека Сабатаева, 1 в г. Кокшетау, Акмолинской области*

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ *А.Смаилов*
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ *И.Гусейнов*
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии _____ *А. Абдыкалыков*
(подпись)

_____ *О.Осиненко*
(подпись)

_____ *М.Нурхан*
(подпись)

_____ *С.Аяганов*
(подпись)

_____ *Н.Тогаев*
(подпись)

_____
(подпись)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания патологоанатомического отделения Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2015г. от 18.05.2015г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Всего по стройке	4 864 434	4 864 434	1 888 568	1 888 568					583 732
НДС 12%	583 732	583 732							
Итого:	5 448 166	5 448 166							583 732

Заказчик
ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
главный врач Аяганов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Кайргожа и К"
директор Тогаев Н.К.

Форма 2в

Заказчик ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
Подрядчик ТОО "Кайргожа и К"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания патологоанатомического отделения Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау

АКТ №1

выполненных работ за июнь 2015г. от 18.05.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
1	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски и	695	25,70	--	17862	--	16879	0,18	124
		м2		25,70	--	17862	--	94,5	--	--
2	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от от водоэмульсионной окраски и шпаклевки	249,1	25,70	--	6402	--	6050	0,18	44
		м2		25,70	--	6402	--	94,5	--	--
3	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	180	239,55	4,29	43118	772	14701	0,52	94
		м2		84,79	1,64	15262	295	94,5	0,01	1
4	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	60	297,81	4,93	17868	296	6764	0,64	38
		м2		117,43	1,86	7046	112	94,5	0,01	1
9	Е0153-1-1	Разборка обшивки стен мебельными щитами	52	20,04	2,92	1042	152	990	0,12	6
		м2		17,12	0,50	890	26	108	--	--
10	Е0153-1-4	Разборка каркаса из брусьев	52	106,75	22,17	5551	1153	4955	0,61	32
		м2		84,58	3,65	4398	190	108	0,03	1
11	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	110,6	17,38	0,93	1922	103	2031	0,11	13
		1м2		16,45	0,14	1819	15	110,7	--	--
12	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	110,6	51,33	4,89	5677	541	5787	0,34	37
		1м2		46,44	0,83	5136	92	110,7	0,01	1
13	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	110,6	11,07	0,04	1224	4	1353	0,08	8
		1м2		11,03	0,02	1220	2	110,7	--	--
14	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	138,5	116,63	10,56	16153	1463	16519	0,70	97
		1м2		106,07	1,67	14691	231	110,7	0,01	2
15	Е0157-15-2 к=0,8	Разборка стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	138,5	79,84	11,21	11058	1552	10794	0,47	65
		1м2		68,63	1,77	9506	245	110,7	0,01	1
20	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	154	5,64	0,19	869	29	933	0,04	6
		1м		5,45	0,02	839	3	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	109	133,16	23,58	14514	2570	11716	0,74	81
		м2		109,58	4,16	11944	453	94,5	0,02	3
39	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных (ОР15-15 =11шт, ОР21-12 =7шт)	81,04	74,90	6,81	6070	552	6054	0,46	37
		м2		68,09	1,08	5518	88	108	0,01	1
40	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	18	215,57	21,24	3880	382	3842	1,29	23
		шт		194,33	3,31	3498	60	108	0,03	1
41	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	12,015	146,99	6,63	1766	80	1835	0,95	11
		м2		140,36	1,04	1686	12	108	0,01	--
42	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотно-откидных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2, (со стеклопакетом двухкамерным размером 1,5х1,5 =11 шт, 2,1х1,2 =7 шт) с установкой москитной сетки	42,39	371,23	23,59	15736	1000	7549	0,94	40
		м2		156,91	7,99	6651	339	108	0,04	2
43	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	42,39	6433,00	--	272695	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс лист	Москитная сетка	29,16	950,24	--	27709	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок шириной 450мм в каменных стенах с утеплением монтажной пеной (расход 0,05шт/м)	26,7	54,61	0,47	1458	13	726	0,16	4
		м		25,09	0,09	670	2	108	--	--
46	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	27,234	3680,00	--	100221	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0115-67-1	Утепление откосов плитами пенополистирольными толщиной	9,6	9,64	0,29	93	3	83	0,06	1
		м2		9,06	0,11	87	1	94,5	--	--
48	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	0,1997	8390,00	--	1675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	12	919,81	31,40	11038	377	6553	3,23	39
		м2		572,99	4,86	6876	58	94,5	0,03	--
50	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	46,4	1027,53	67,78	47677	3145	28748	3,85	179
		м2		644,33	11,29	29897	524	94,5	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0115-156-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	9,6	318,67	2,54	3059	24	246	0,15	1
		м2		26,14	0,96	251	9	94,5	--	--
52	Е0158-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	26,7	194,46	0,77	5192	21	1719	0,41	11
		м		60,01	0,11	1602	3	107,1	--	--
53	Е0109-36-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических конструкций оконных решеток	36,96	52,68	3,00	1947	111	1489	0,29	11
		м2		48,60	1,13	1796	42	81	0,01	--
67	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,43	59,88	6,55	265	29	260	0,36	2
		м2		53,33	1,04	236	5	108	0,01	--
68	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	7,3575	81,77	5,83	602	43	611	0,53	4
		м2		75,94	0,95	559	7	108	0,01	--
71	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	435,2	48,37	4,36	21051	1897	20830	0,29	125
		м2		44,01	0,68	19153	296	107,1	0,01	2
72	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	435,2	24,15	2,64	10510	1149	10236	0,15	66
		м2		21,51	0,45	9361	196	107,1	--	2
73	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Усиление стропильной конструкции добавлением бруса 50х100 мм	6,5	21898,02	417,85	142337	2716	28534	25,42	165
		м3		3907,13	157,50	25396	1024	108	0,78	5
74	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	435,2	164,33	2,55	71516	1110	13605	0,20	85
		м2		28,78	0,41	12525	178	107,1	0,01	2
77	Е0158-17-1	Устройство покрытия из оцинкованной штампованной стали	435,2	136,55	0,93	59427	405	36938	0,50	218
		м2		79,11	0,14	34429	61	107,1	--	1
78	С12041-49	Детали крепления стальные	0,226	50800,00	--	11481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-3785 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	500,48	532,00	--	266255	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг (12-ти секционные)	26	313,24	31,90	8144	829	8578	1,91	50
		шт		281,34	5,04	7315	131	115,2	0,04	1
107	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	204	109,47	1,00	22332	204	25529	0,49	101
		м		108,47	0,16	22128	33	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20 мм	26	67,96	0,50	1767	13	2023	0,44	11
		м		67,46	0,09	1754	2	115,2	--	--
109	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	26	275,25	5,10	7156	133	1909	0,35	9
		м		61,83	1,92	1608	50	115,2	0,01	--
110	Е0116-6-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	204	620,68	10,24	126618	2088	19126	0,44	90
		м		77,56	3,82	15822	780	115,2	0,02	4
112	Е0165-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	4	955,59	8,23	3822	33	2223	3,08	12
		шт		479,25	3,08	1917	12	115,2	0,02	--
113	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202,00	--	1616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	45	32,87	--	1479	--	1479	0,23	10
		м2		32,87	--	1479	--	100	--	--
139	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от шпаклевки с земли и лесов	112	25,70	--	2878	--	2720	0,18	20
		м2		25,70	--	2878	--	94,5	--	--
140	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от от водоэмульсионной окраски и шпаклевки	75,9	25,70	--	1951	--	1843	0,18	14
		м2		25,70	--	1951	--	94,5	--	--
145	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	75,9	116,63	10,56	8852	802	9052	0,70	53
		1м2		106,07	1,67	8051	127	110,7	0,01	1
148	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных (ОР15-15 =11шт, ОР21-12 =7шт)	1,01	74,90	6,81	76	7	75	0,46	--
		м2		68,09	1,08	69	1	108	0,01	--
164	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,03	--
166	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотно-откидных, одностворчатых площадью проема до 2 м2, (со стеклопакетом двухкамерным размером 1,2х1,0 =1 шт) с установкой москитной сетки	1,2	415,36	23,43	498	28	237	1,05	1
		м2		175,10	7,73	210	9	108	0,04	--
167	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,2	6433,00	--	7720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Прайс лист	Москитная сетка	1,2	950,24	--	1140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0109-36-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж металлических конструкций оконных решеток на световом приямке	1,54	52,68	3,00	81	5	62	0,29	--
		м2		48,60	1,13	75	2	81	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1437269	25852			2040
			Тенге			322658	5719			36
	Стоимость оборудования -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1088759				
		Накладные расходы -	Тенге			344399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106900				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1888568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							644
		Сметная заработная плата -	Тенге				94253			

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
Итого с временными зданиями и сооружениями	1,44%	27 195		1 915 763				
Итого с зимними удорожаниями	2,772%	53 105		1 968 868				
Итого с затратами на выслугу лет	1%	19 158		1 988 026				
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	7 663		1 995 689				
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	2,390	4 769 053						
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%	95 381		4 864 434				
Налог на добавленную стоимость (НДС)	0,12	583 732						
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				5 448 166				

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"

Главный врач больницы _____ Аяганов С.А.

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Директор _____ Тогаев Н.К.

Технадзор _____ Калиев Е.К.

СФ

Заказчик:ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания патологоанатомического отделения Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 25.06. по 26.06. от 26.06. 2015г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Всего по стройке	18 985 684,45	1 524 195,45	7 757 903	647 663					2 278 282
НДС 12%	2 278 282,13	182 903,13							
Итого:	21 263 966,58	1 707 098,58							2 278 282

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница"

И.О. главного врача _____ Раева А.К.

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Директор _____ Тогаев Н.К.

Форма 2в

Заказчик ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
Подрядчик ТОО "Кайргожа и К"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания патологоанатомического отделения Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау

АКТ №4

выполненных работ за период с 25 июня 2015г. по 26 июня 2015г. от 26 июня 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	480	1050,78	22,28	504373	10693	86511	0,93	444		
		м2		141,23	9,34	67790	4483	119,7	0,04	17		
2	Е01031-А26-1	Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы	140,1	27,10	27,10	3797	3797	2392	--	--		
		т		--	18,97	--	2658	90	0,40	56		
3	Е010333-А10-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	140,1	84,26	84,26	11805	11805	2125	--	--		
		т		--	16,85	--	2361	90	0,35	50		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			519975	26294			444		
			Тенге			67790	9502			123		
	Стоимость оборудования -		Тенге									
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			425891						
		Накладные расходы -	Тенге			91028						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1616					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36660						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			647663						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							644		
		Сметная заработная плата -	Тенге				94253					

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.				
Итого с временными зданиями и сооружениями	1,44%	9 326	656 989	
Итого с зимними удорожаниями	2,772%	18 212	675 201	
Итого с затратами на выслугу лет	1%	6 570	681 771	
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	2 628	684 399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		2,390	1 635 493						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%	32 710		1 668 202				
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами с Кпониж=0,913675					1 524 195,45				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		0,12	182 903,13						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1 707 098,58				

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница"

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

И.О. главного врача _____ Раева А.К.

Директор _____ Тогаев Н.К.

Технадзор _____ Калиев Е.К.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания патологоанатомического отделения Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 24 июня 2015г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Всего по стройке	17 461 490	8 941 975	7 107 250	3 799 634					2 095 379
НДС 12%	2 095 379	1 073 037							
Итого:	19 556 869	10 015 012							2 095 379

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
И.О. главного врача _____ Раева А.К.

Подрядчик:
ТОО "Кайргожа и К"
Директор _____ Тогаев Н.К.

Форма 2в

Заказчик ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
Подрядчик ТОО "Кайргожа и К"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания патологоанатомического отделения Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау

АКТ №3

выполненных работ за 24 июня 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтно-строительные работы выше 0.00								
		Общестроительные работы								
1	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен м2	515	239,55	4,29	123367	2208	42062	0,52	270
				84,79	1,64	43667	843	94,5	0,01	4
2	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	189,1	297,81	4,93	56315	931	21317	0,64	120
				117,43	1,86	22205	352	94,5	0,01	2
3	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен (в углах) влагостойкими листами ГКЛВ толщиной 12,5 мм при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на м2	9	911,08	6,06	8200	55	2195	1,48	13
				256,29	1,76	2307	16	94,5	0,01	--
4	Е0115-67-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Утепление стен минераловатными плитами П-125 ГОСТ 9573-96, толщиной 50 мм м2	9	9,64	0,29	87	3	78	0,06	1
				9,06	0,11	82	1	94,5	--	--
5	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 м3	0,468	7634,00	--	3573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-88-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ, толщиной 12,5 ммв один слой без изоляции м2	6,5	1097,05	14,00	7131	91	2344	1,97	13
				328,61	5,29	2136	34	108	0,03	--
7	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	77,9	935,06	6,13	72841	477	6001	0,44	34
				67,28	2,31	5241	180	110,7	0,01	1
8	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (полированный напольный 600х600х10) м2	171,2	1978,48	37,95	338715	6497	30721	0,92	158
				152,78	9,32	26156	1596	110,7	0,05	8
9	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных 1м	154	123,90	0,33	19081	51	3740	0,14	22
				21,89	0,05	3371	8	110,7	--	--
10	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	15,4	87,82	0,04	1352	1	991	0,38	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		68,11	0,01	1049	--	94,5	--	--
11	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	183	20,76	0,19	3799	35	4171	0,14	26
		1м		20,57	0,02	3764	4	110,7	--	--
12	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Устройство плинтусов керамогранитных (72х600 мм)	183	960,82	1,62	175830	296	9164	0,26	48
		м		44,40	0,84	8125	153	110,7	--	1
13	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	34,4	21,98	0,69	756	24	795	0,15	5
		м2		21,29	0,11	732	4	108	--	--
14	Е0134-56-8 К=0,8	Разборка каркасов потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см	34,4	327,61	3,61	11270	124	11081	1,99	69
		м2		324,00	1,37	11146	47	99	0,01	--
15	Е0115-67-1 к=0,8	Разборка утепления потолка из минераловатных плит	34,4	6,49	0,18	223	6	207	0,04	2
		м2		6,30	0,07	217	2	94,5	--	--
16	Е0115-67-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Утепление потолка минераловатными плитами П-125, толщиной 100	34,4	9,64	0,29	332	10	298	0,06	2
		м2		9,06	0,11	312	4	94,5	--	--
17	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	3,5776	7634,00	--	27311	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК	Облицовка потолков пластиком декоративным толщиной 2мм на металлическом каркасе	34,4	1815,13	3,58	62441	123	10582	1,87	64
		м2		324,35	1,17	11158	40	94,5	0,01	--
19	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	19	162,41	0,07	3086	1	2145	0,74	14
		м2		119,45	0,02	2270	--	94,5	--	--
20	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	29	158,06	0,07	4584	2	2800	0,63	18
		м2		102,15	0,02	2962	1	94,5	--	--
21	Е0115-165-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	68	217,77	3,69	14808	251	7105	0,66	45
		м2		109,19	1,37	7425	93	94,5	0,01	--
22	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска стен и откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	496	185,31	2,35	91916	1166	42628	0,54	267
		м2		90,05	0,90	44662	446	94,5	--	2
23	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным	181,1	260,86	2,91	47242	527	8779	0,30	54
		м2		50,20	1,10	9091	199	94,5	0,01	1
24	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под	199	254,87	2,35	50719	468	8588	0,27	53
		м2		44,77	0,90	8909	179	94,5	--	1
25	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен керамическими плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	109	1077,29	2,63	117424	286	39547	2,30	251
		м2		382,95	0,99	41742	108	94,5	--	1
26	Е0109-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Монтаж металлических решеток на окна размером 1,4х1,4 =11 шт, 2,0х1,1 =7шт (арматура А1 диам 15 мм, ячейка 150х150, уголок	36,96	131,79	5,35	4871	198	2849	0,55	20
		м2		93,15	2,03	3443	75	81	0,01	--
27	С12021-268	Сварная решетка ограждения	1,05	134000,00	--	140700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	36,96	150,43	0,04	5560	1	4153	0,74	27
		м2		118,89	0,02	4394	1	94,5	--	--
29	Е0110-90-2 к=0,8	Демонтаж металлических дверных блоков	7,82	243,46	25,66	1904	201	1921	1,19	9
		м2		217,80	9,70	1703	76	108	0,05	--
30	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (2ДСУ23-17 =2 шт. двупольные с утепленными полотнами)	7,82	379,71	40,10	2969	314	2772	1,71	13
		м2		313,09	15,16	2448	119	108	0,07	1
31	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2,3х1,7	7,82	37400,00	--	292468	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Замена деревянной перегородки на пластиковую								
33	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке (1,75.3,25 с дверным блоком 2,1.1,0, с 50% остеклением, и входная тамбурная S=6,1 м2 с дверным блоком 2,1х1,2)	11,7875	1112,25	36,06	13111	425	10300	5,73	68
		м2		1066,05	12,69	12566	150	81	0,05	1
34	Прайс лист "1stroitelnv"	Перегородки из металлопласта с дверным проемом	11,7875	4801,26	--	56595	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
35	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,5	599,34	35,14	3896	228	1092	0,90	6
		м3		142,31	13,23	925	86	108	0,07	--
36	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	348	21,41	1,14	7451	396	2183	0,03	12
		м2		5,38	0,42	1873	148	108	--	1
37	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	76	330,11	1,17	25088	89	2697	0,21	16
		м		32,96	0,18	2505	14	107,1	--	--
38	С12041-49	Детали крепления стальные	0,122	50800,00	--	6198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб	32	317,61	0,16	10164	5	2130	0,35	11
		м		62,12	0,02	1988	1	107,1	--	--
		Санитарно-технические работы								
40	Е0165-17-1	Смена умывальника, без спинки размером 550х500х150, со смесителем См-Ум-НВА и пьедесталом	6	382,72	6,85	2296	41	2496	2,12	13
		компл		360,00	1,10	2160	7	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	6	5470,00	--	32820	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
42	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	6	1320,00	--	7920	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
43	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	6	1750,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0165-17-2	Смена мойки (с установкой мойки из нержавеющей стали 500x600 и смесителя См-Ум-НКСА	4	643,09	10,72	2572	43	2849	3,35	13
		компл		616,50	1,78	2466	7	115,2	0,02	--
45	С131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500x600 мм	4	3590,00	--	14360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	4	1750,00	--	7000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0165-17-3	Смена унитаза УНТПЦ с бачком, установленным на унитазе и гибкой подводкой	1	887,83	14,95	888	15	895	4,60	5
		компл		774,00	2,61	774	3	115,2	0,02	--
48	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно	1	3470,00	--	3470	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
49	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	1	5020,00	--	5020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0165-15-1	Смена смесителя для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	342,73	0,53	343	1	391	1,94	2
		компл		339,75	0,09	340	--	115,2	--	--
51	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650,00	--	1650	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0165-12-9 к=0,4	Демонтаж трапов чугунных	1	151,66	1,36	152	1	173	0,86	1
		компл		150,30	0,19	150	--	115,2	--	--
53	Е0165-12-9	Установка трапов Т-50 чугунных	1	404,58	3,39	405	3	433	2,15	2
		компл		375,75	0,47	376	--	115,2	--	--
54	С131101-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260x140x110 мм	1	1300,00	--	1300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Электромонтажные работы								
55	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	25	8,42	--	211	--	205	0,06	1
		шт		8,42	--	211	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	25	37,55	--	939	--	912	0,24	6
		шт		37,55	--	939	--	97,2	--	--
57	C151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	25	68,00	--	1700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	E0167-7-1	Демонтаж выключателей	26	8,42	--	219	--	213	0,06	2
		шт		8,42	--	219	--	97,2	--	--
59	E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220	26	37,55	--	976	--	949	0,24	6
		шт		37,55	--	976	--	97,2	--	--
60	C151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	26	134,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	E0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	39	29,35	2,80	1145	109	1024	0,18	7
		шт		26,55	0,45	1035	18	97,2	--	--
62	E0167-16-2 прим	Монтаж светильников со светодиодными лампами с потребляемой мощностью 36 Вт	35	263,81	2,81	9233	98	8895	1,60	56
		шт		261,00	0,45	9135	16	97,2	--	--
63	Прайс лист "Diora ADG compani"	Светильник светодиодный потолочный D36-CO мощностью 36 Вт	35	6858,94	--	240063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	E0167-16-2 прим	Монтаж светильников со светодиодными лампами с потребляемой мощностью 25 Вт	4	263,81	2,81	1055	11	1017	1,60	6
		шт		261,00	0,45	1044	2	97,2	--	--
65	Прайс лист "Diora ADG compani"	Светильник светодиодный настенный D25-СП мощностью 25 Вт	4	6858,94	--	27436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ремонтно-строительные работы ниже 0,00. Общестроительные работы								
66	E0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	157	254,87	2,35	40015	369	6776	0,27	42
		м2		44,77	0,90	7029	141	94,5	--	1
67	E0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	75,9	260,86	2,91	19799	221	3679	0,30	23
		м2		50,20	1,10	3810	83	94,5	0,01	--
68	E0157-15-2	Устройство стяжек цементных из раствора М200 по основанию бетонному площадью свыше 20 м2, толщиной 35 мм	75,9	340,30	14,01	25829	1063	7394	0,58	44
		1м2		85,79	2,21	6511	168	110,7	0,01	1
69	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (полированный напольный 600x600x10)	75,9	1978,48	37,95	150166	2880	13620	0,92	70
		м2		152,78	9,32	11596	708	110,7	0,05	4
70	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Устройство плинтусов керамогранитных (72x600 мм)	68	960,82	1,62	65336	110	3405	0,26	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		44,40	0,84	3019	57	110,7	--	--
71	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	12	162,41	0,07	1949	1	1355	0,74	9
		м2		119,45	0,02	1433	--	94,5	--	--
72	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	13	158,06	0,07	2055	1	1255	0,63	8
		м2		102,15	0,02	1328	--	94,5	--	--
73	Е0107-60-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород (ограждение зоны компрессоров)	8,6	4237,78	9,61	36445	83	3011	1,54	13
		м		274,28	3,62	2359	31	126	0,02	--
74	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	9	150,43	0,04	1354	--	1011	0,74	7
		м2		118,89	0,02	1070	--	94,5	--	--
75	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	0,86	227,61	0,14	196	--	150	1,14	1
		м2		184,39	0,05	159	--	94,5	--	--
76	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	25	133,16	23,58	3329	589	2687	0,74	19
		м2		109,58	4,16	2740	104	94,5	0,02	1
77	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Гладкая облицовка стен керамическими плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	25	1077,29	2,63	26932	66	9071	2,30	58
		м2		382,95	0,99	9574	25	94,5	--	--
78	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДГ21-10 =2шт с замком)	4,02	446,86	128,16	1796	515	951	1,03	4
		м2		174,40	44,59	701	179	108	0,17	1
79	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами; ДГ 21-10П внутренние	4,02	4010,00	--	16120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
81	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0109-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлических решеток на световом приямке размером 1,4х1,1 =1 шт (арматура А1 диам 15 мм, ячейка 150х150, уголок 50х5, вес решетки 51,7 кг)	1,54	131,79	5,35	203	8	119	0,55	1
		м2		93,15	2,03	143	3	81	0,01	--
83	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,052	134000,00	--	6968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Электромонтажные работы								
84	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	4	37,55	--	150	--	146	0,24	1
		шт		37,55	--	150	--	97,2	--	--
85	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	4	68,00	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220	4	37,55	--	150	--	146	0,24	1
		шт		37,55	--	150	--	97,2	--	--
87	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134,00	--	536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0167-16-2 прим	Монтаж светильников со светодиодными лампами с потребляемой мощностью 36 Вт	5	263,81	2,81	1319	14	1271	1,60	8
		шт		261,00	0,45	1305	2	97,2	--	--
89	Прайс лист "Diora ADG compani"	Светильник светодиодный потолочный D36-СОмощностью 36 Вт	5	6858,94	--	34295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Санитарно-технические работы								
90	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	4	145,63	3,27	583	13	658	0,85	3
		м		142,36	0,52	569	2	115,2	--	--
91	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	4	774,74	0,48	3099	2	622	0,71	3
		м		135,00	0,09	540	--	115,2	--	--
		Наружные работы								
92	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2,толщина слоя до 20 мм	201	458,33	15,70	92124	3156	54581	1,71	344
		м2		284,92	2,43	57269	488	94,5	0,01	3
93	Е0109-43-2 т.ч. п-3.5	Разборка облицовки козырька из профлиста	12	184,26	87,56	2211	1051	1042	0,56	7
		м2		86,40	20,82	1037	250	81	0,07	1
94	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка козырька пластиком с креплением на пристенный металлический каркас	12	1740,07	6,06	20881	73	2926	1,48	18
		м2		256,29	1,76	3075	21	94,5	0,01	--
95	Е0162-36-4	Очистка вручную поверхности от кремнийорганической окраски с земли и лесов	152	37,04	--	5630	--	5320	0,26	39
		м2		37,04	--	5630	--	94,5	--	--
96	Е0115-156-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	353	318,67	2,54	112490	896	9041	0,15	52
		м2		26,14	0,96	9227	340	94,5	--	2
97	Е0111-27-1 к=0,8	Разборка покрытия крыльца на цементномрастворе из бетонных плиток толщиной 30мм	36	102,71	13,43	3698	484	3758	0,58	21
		м2		89,28	5,02	3214	181	110,7	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия крыльца на цементном растворе из бетонных плиток толщиной 30мм	36	243,76	20,99	8775	756	5427	0,83	30
		м2		128,34	7,85	4620	283	110,7	0,04	1
99	С143021-10	Плиты бетонные для полов при толщине 30 мм	36,72	722,00	--	26512	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0146-41-1	Разборка бетонногопокрытия отмостки	9,9	2399,04	1107,54	23750	10965	15236	7,70	76
		м3		1291,50	418,50	12786	4143	90	2,04	20
101	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 100мм	6,6	2399,15	--	15834	--	4462	3,73	25
		м3		610,65	--	4030	--	110,7	--	--
102	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5, толщиной 150 мм	9,9	7613,29	--	75372	--	6214	3,66	36
		м3		567,00	--	5613	--	110,7	--	--
103	Е0167-7-4	Демонтаж светильников настенных	4	14,95	0,19	60	1	57	0,11	--
		шт		14,76	0,02	59	--	97,2	--	--
104	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	4	140,16	1,42	561	6	540	0,89	4
		шт		138,74	0,23	555	1	97,2	--	--
105	Прайс лист "Diora ADG compani"	Светильник светодиодный для уличного освещенияй D90-S мощностью 90 Вт	4	20881,65	--	83527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3110738	39133			2841
			Тенге			471700	12243			60
	Стоимость оборудования -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2599905				
		Накладные расходы -	Тенге			473822				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215074				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3799634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							644
		Сметная заработная плата -	Тенге				94253			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,44%	54 715		3 854 348				
	Итого с зимними удорожаниями		2,772%	106 843		3 961 191				
	Итого с затратами на выслугу лет		1%	38 544		3 999 735				
	Итого с затратами на доп. отпуска		0,40%	15 417		4 015 152				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		2,390	9 594 918						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%	191 898		9 786 816				
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами с Кпониж=0,9136756					8 941 975				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		0,12	1 073 037						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					10 015 012				

Заказчик ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница"

И.О. главного врача Раева А.К.

Технадзор Калиев Е.К.

Подрядчик ТОО "Кайргожа и К"

Директор Тогаев Н.К.