АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От "28" сентября 2015г. г. Кокшетау

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) *от 31.03.2015г. № 21, 14.05.2015г № 27 акима города г. Кокшетау*
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя -представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Смаилов А.Х. – заместитель акима города Кокшетау

заместителя председателя- представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Гусейнов И.А. – главный специалист ГУ «Управление государствено-строительного контроля по Акмолинской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии- представителей:

заказчика *Аяганов С.А. - главный врач ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

генерального подрядчика *Тогаев Нариман Карбаевич – директор ТОО «Кайргожа и К»*

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Осиненко О.П. - директор ТОО «СтройСмета-KZ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Нурхан М.С. –. руководитель Кокшетауского городского управления по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Абдыкалыков А.Т.-- начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком)
Аяганов С.А. - главный врач ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: *капитальный ремонт здания пищеблока Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау, Акмолинской области*
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *ул. Рахимбека Сабатаева, 1 г Кокшетау, Акмолинской области*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления , распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от _____ №_____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
«28» апреля 2015 г KZ75REA00001265 талон
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Кайргожа и К»
(наименование организации)

выполнившим *общестроительные работы*
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организации и их ведомственная подчиненность: вид работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех - перечень их указывается в приложении .... к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «СтройСмета- KZ»*
(наименование организации)

Выполнившим *общестроительные работы*
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
индивидуальному
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области, заключение
(наименование органа, утвердившего) (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

" 06 " марта 2014 г. *№ 12-0103/14*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *апрель 2015г.* окончание работ *июль 2015г.*
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____ фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
исполнительная по перечню
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту общая (с учетом ранее принятых)	По проекту в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	Фактически в том числе пускового комплекса или очереди
Пищеблок (А)					
Общая площадь, объем	*кв.м* *куб.м.*			715.6 1900.0	
Рабочих мест					

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту	По проекту	По проекту	Фактически	Фактически	Фактически
Всего квартир	Число квартир	Площадь квартир, кв.м Общая	Площадь квартир, кв.м Жилая	число квартир	Площадь квартир, кв.м Общая	Площадь квартир, кв.м Жилая

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____ _____
(сведения о выполнении) (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении…. к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

Виды работ	Единица измерения	объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего___ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ___тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 22694,255 тыс.тенге , в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _22694,255_тыс.тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке: *капитальный ремонт здания пищеблока Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау, Акмолинской области*
(наименование объекта)

по адресу: *ул. Рахимбека Сабатаева, 1 в г. Кокшетау, Акмолинской области*

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ *А.Смаилов*
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ *И.Гусейнов*
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ *А. Абдыкалыков*
(подпись)

_____ *О.Осиненко*
(подпись)

_____ *М.Нурхан*
(подпись)

_____ *С.Аяганов*
(подпись)

_____ *Н.Тогаев*
(подпись)

_____
(подпись)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания пищеблока Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2015г. от 18.05.2015г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Всего по стройке	4 046 033	4 046 033	1 570 832	1 570 832					485 524
НДС 12%	485 524	485 524							
Итого:	4 531 557	4 531 557							485 524

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
Главный врач _____ Аяганов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Кайргожа и К"
Директор _____ Тогаев Н.К.

Форма 2в

Заказчик ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
Подрядчик ТОО "Кайргожа и К"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пищеблока Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау

АКТ №1

выполненных работ за май 2015г. от 18.05.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
24	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных (ОР18-18 =21шт, ОР18-12 =12шт) м2	90,24	74,90	6,81	6759	615	6741	0,46	42
				68,09	1,08	6144	97	108	0,01	1
25	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	33	215,57	21,24	7114	701	7044	1,29	42
				194,33	3,31	6413	109	108	0,03	1
26	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2	28,215	146,99	6,63	4147	187	4309	0,95	27
				140,36	1,04	3960	29	108	0,01	--
27	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2, (со стеклопакетом двухкамерным размером 1,8х1,8 =8 шт, 1,8х1,2 =12 шт) м2	51,84	406,32	23,17	21064	1201	10481	1,07	56
				179,48	7,73	9304	401	108	0,04	2
28	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотно-откидных, м2	42,12	371,23	23,59	15636	994	7501	0,94	40
				156,91	7,99	6609	336	108	0,04	2
29	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	51,84	4884,00	--	253187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	42,12	6433,00	--	270958	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс лист	Москитная сетка м2	21,06	863,81	--	18192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах с утеплением монтажной пеной (расход 0,05шт/м) м	62,7	54,61	0,47	3424	29	1705	0,16	10
				25,09	0,09	1573	6	108	--	--
33	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм м	63,954	3680,00	--	235351	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0115-67-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и	Утепление откосов плитами пенополистирольными толщиной 50мм, шириной 120мм м2	21,5	9,64 9,06	0,29 0,11	207 195	6 2	186 94,5	0,06 --	1 --
35	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПС-БС- м3	0,117	8390,00 --	-- --	980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Е0115-53-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	225	113,37 65,99	0,75 0,29	25508 1347	169 65	14092 94,5	0,37 --	83 --
37	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	37	668,23 359,66	7,91 2,99	24724 13308	293 111	12680 94,5	2,06 0,01	76 1
39	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	62,7	190,30 40,86	0,56 0,09	11932 2562	35 6	2750 107,1	0,26 --	16 --
40	Е0109-36-3 т.ч. п-3.5	Демонтаж металлических конструкций оконных решеток м2	8,67	52,68 48,60	3,00 1,13	457 421	26 10	349 81	0,29 0,01	2 --
41	Е0158-4-1	Разборка оконных отливов м	62,7	14,39 13,10	1,29 0,23	902 821	81 14	895 107,1	0,09 --	6 --
52	Е0158-2-1	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов м2	362	29,02 27,00	2,02 0,32	10508 13014	974 154	14103 107,1	0,17 --	61 1
53	Е0158-20-1 к=0,8	Разборка выравнивающей цементной стяжки м2	[illegible]	66,78 55,44	14,34 1,78	[illegible] [illegible]	1032 162	8577 107,1	0,34 0,01	[illegible] 1
54	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки м2	[illegible]	[illegible] 69,30	15,18 2,23	[illegible] [illegible]	1320 203	[illegible] 107,1	[illegible] 0,01	[illegible] 1
56	С11011-1222 Изм. и доп. вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эластомерного класса, модифицированные СБС полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 С до -5 С, теплостойкость от +80 С до +95 С, стеклохолст, пленка пленка марка ХПП-5,0 ГОСТ 30547-97 м2	192	187,00 --	-- --	[illegible] --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	С11011-1231 Изм. и доп. вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эластомерного класса, модифицированные СБС полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 С до -5 С, теплостойкость от +80 С до +95 С, стеклоткань, кровля пленка марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97 м2	[illegible]	179,00 --	-- --	[illegible] --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м	40	14,39 13,10	1,29 0,23	576 524	52 9	571 107,1	0,09 --	4 --
59	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали м	40	330,11 32,96	1,17 0,18	13204 1318	47 7	1420 107,1	0,21 --	9 --
102	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	42	536,51 347,96	33,79 5,62	22533 14614	1419 236	14034 94,5	2,06 0,03	86 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от шпаклевки с земли и лесов	402	25,70	--	10331	--	9763	0,18	72
		м2		25,70	--	10331	--	94,5	--	--
104	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от от водоэмульсионной окраски и шпаклевки	236	25,70	--	6065	--	5732	0,18	42
		м2		25,70	--	6065	--	94,5	--	--
105	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	402	171,77	1,83	69053	736	21179	0,36	144
		м2		55,46	0,29	22295	117	94,5	--	1
106	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	236	191,38	1,91	45165	451	15475	0,44	105
		м2		69,10	0,29	16308	68	94,5	--	1
109	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	270,6	116,63	10,56	31560	2858	32274	0,70	189
		1м2		106,07	1,67	28703	452	110,7	0,01	4
112	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток на лестничных маршах	12	116,63	10,56	1400	127	1431	0,70	8
		1м2		106,07	1,67	1273	20	110,7	0,01	--
118	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков и стен от масляной окраски с земли и лесов	439	37,04	--	16261	--	15366	0,26	113
		м2		37,04	--	16261	--	94,5	--	--
124	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	227	133,16	23,58	30227	5353	24399	0,74	169
		м2		109,58	4,16	24875	944	94,5	0,02	5
126	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен (ДГ21-10 =7шт)	14,07	59,88	6,55	843	92	826	0,36	5
		м2		53,33	1,04	750	15	108	0,01	--
127	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
128	Е0156-11-4	Демонтаж дверных коробок в перегородках	5	119,71	8,29	599	41	603	0,76	4
		шт		111,42	0,18	557	1	108	0,10	1
137	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	2	8,42	--	17	--	16	0,06	--
		шт		8,42	--	17	--	97,2	--	--
140	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	12	8,42	--	101	--	98	0,06	1
		шт		8,42	--	101	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1242710	18867			1508
			Тенге			235096	3581			24
	Стоимость оборудования -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			988747				
		Накладные расходы -	Тенге			239207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88915				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1570832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							644
		Сметная заработная плата -	Тенге				94253			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,44%	22 620		1 593 452				
	Итого с зимними удорожаниями		2,772%	44 170		1 637 622				
	Итого с затратами на выслугу лет		1%	15 935		1 653 557				
	Итого с затратами на доп. отпуска		0,40%	6 374		1 659 931				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		2,390	3 966 699						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%	79 334		4 046 033				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		0,12	485 524						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4 531 557				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница
при управлении здравоохранения Акмолинской области"
Главный врач _____ Аяганов С.А.

Технадзор _____ Калиев Е.К.

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Директор _____ Тогаев Н.К.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование объекта:
Капитальный ремонт здания пищеблока Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 24 июня 2015г.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Всего по стройке	18 828 461,35	11 537 980,35	7 511 230	4 680 774					2 259 415
НДС 12%	2 259 415,36	1 384 557,64							
Итого:	21 087 876,71	12 922 537,99							2 259 415

Заказчик
ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
И.О. главного врача _____ Раева А.К.

Подрядчик:
ТОО "Кайргожа и К"
Директор _____ Тогаев Н.К.

Форма 2в

Заказчик ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница при управлении здравоохранения Акмолинской области"
Подрядчик ТОО "Кайргожа и К"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пищеблока Акмолинской областной больницы в г. Кокшетау

АКТ №3
выполненных работ за 24 июня 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Ремонтно-строительные работы выше 0.00										
4	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм м2	244	161,66	8,00	39446	1952	17204	0,48	118		
				73,37	1,24	17902	303	94,5	0,01	2		
7	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	299,6	1978,48	37,95	592752	11370	53761	0,92	276		
				152,78	9,32	45772	2793	110,7	0,05	14		
8	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-	Устройство плинтусов керамогранитных м	302	960,82	1,62	290168	489	15124	0,26	80		
				44,40	0,84	13409	253	110,7	--	1		
9	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	69,7	17,38	0,93	1211	65	1280	0,11	8		
				16,45	0,14	1147	10	110,7	--	--		
10	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	69,7	935,06	6,13	65174	427	5369	0,44	31		
				67,28	2,31	4689	161	110,7	0,01	1		
11	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных 1м	87	5,64	0,19	491	17	527	0,04	3		
				5,45	0,02	474	2	110,7	--	--		
12	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных 1м	87	123,90	0,33	10779	29	2113	0,14	12		
				21,89	0,05	1904	4	110,7	--	--		
13	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов м2	8,7	87,82	0,04	764	--	560	0,38	3		
				68,11	0,01	593	--	94,5	--	--		
14	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб м2	55	162,41	0,07	8933	4	6209	0,74	41		
				119,45	0,02	6570	1	94,5	--	--		
15	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов м2	48	158,06	0,07	7587	3	4634	0,63	30		
				102,15	0,02	4903	1	94,5	--	--		
16	Е0157-15-2 К=0,8	Разборка стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 1м2	295	79,84	11,21	23553	3306	22990	0,47	138		
				68,63	1,77	20246	522	110,7	0,01	3		
17	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2, толщиной 30мм 1м2	295	306,69	14,01	90475	4133	28738	0,58	172		
				85,79	2,21	25308	652	110,7	0,01	4		
18	Е0115-165-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке м2	244	217,77	3,69	53136	900	25495	0,66	160		
				109,19	1,37	26643	335	94,5	0,01	2		
19	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	302	185,31	2,35	55965	710	25955	0,54	163		
				90,05	0,90	27194	272	94,5	--	1		
21	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	246	254,87	2,35	62698	578	10617	0,27	65		
				44,77	0,90	11013	221	94,5	--	1		
22	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	24	133,16	23,58	3196	566	2580	0,74	18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		109,58	4,16	2630	100	94,5	0,02	1
23	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен керамическими плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	24	1077,29	2,63	25855	63	8708	2,30	55
		м2		382,95	0,99	9191	24	94,5	--	--
38	Е0115-156-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	27	318,67	2,54	8604	69	692	0,15	4
		м2		26,14	0,96	706	26	94,5	--	--
42	Е0109-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлических решеток на окна размером 1,7х1,7 =3 шт (арматура А1 диам 15 мм, ячейка 150х150, уголок 50х5, вес решеток 246 кг)	8,67	131,79	5,35	1143	46	668	0,55	5
		м2		93,15	2,03	808	18	81	0,01	--
43	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,246	134000,00	--	32964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен (ДГ21-10 =14шт, ДО21-10 =2шт, ДГ21-7 =3шт)	36,33	59,88	6,55	2175	238	2133	0,36	13
		м2		53,33	1,04	1937	38	108	0,01	--
46	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка дверных блоков из ПХВ профилей во внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2 (Д21-10 =16шт, Д21-7 =3шт)	38,01	391,61	27,58	14885	1049	7646	1,06	40
		м2		176,79	9,48	6720	360	108	0,05	2
47	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	38,01	13000,00	--	494130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-90-2 к=0,8	Демонтаж металлических дверных блоков	7,82	243,46	25,66	1904	201	1921	1,19	9
		м2		217,80	9,70	1703	76	108	0,05	--
49	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (2ДСУ23-17 =2 шт)	7,82	379,71	40,10	2969	314	2772	1,71	13
		м2		313,09	15,16	2448	119	108	0,07	1
50	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2,3х1,7 огрунтованные и окрашенные	7,82	37400,00	--	292468	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
61	Е0107-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	131,31	46,85	131	47	111	0,47	--
		шт		74,52	13,51	75	14	126	0,05	--
62	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	0,99	2770,00	--	2742	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	С143017-60-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет до 3 м	0,99	19,00	--	19	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Санитарно-технические работы								
65	Е0120-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над кухонными плитами	1,44	2731,25	41,49	3933	60	313	1,00	1
		м2		173,88	14,77	250	21	115,2	0,08	--
66	Е0120-3-3 к=0,4	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	99,89	4,44	559	25	626	0,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		95,45	1,66	534	9	115,2	0,01	--
67	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1183,08	13,89	6625	78	1804	1,70	10
		м2		274,40	5,20	1537	29	115,2	0,03	--
68	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм со сменой вентилей (5шт)	32	51,07	0,69	1634	22	1861	0,33	11
		м		50,38	0,11	1612	4	115,2	--	--
69	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм с установкой вентилей 15Б1бк =5шт	32	468,55	12,19	14993	390	10951	1,64	52
		м		292,50	4,57	9360	146	115,2	0,02	1
70	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	5	325,00	--	1625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0165-17-1	Смена умывальника, без спинки размером 550х500х150, со смесителем См-Ум-НВА и пьедесталом	1	382,72	6,85	383	7	416	2,12	2
		компл		360,00	1,10	360	1	115,2	0,01	--
72	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	1	5470,00	--	5470	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
73	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	1	1320,00	--	1320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
74	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0165-17-2	Смена мойки (с установкой мойки из нержавеющей стали 500х600 и смесителя См-Ум-НКСА	5	643,09	10,72	3215	54	3561	3,35	17
		компл		616,50	1,78	3083	9	115,2	0,02	--
76	С131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	5	3590,00	--	17950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	5	1750,00	--	8750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0165-17-3	Смена унитаза УНТПЦ с бачком, установленным на унитазе и гибкой подводкой	1	887,83	14,95	888	15	895	4,60	5
		компл		774,00	2,61	774	3	115,2	0,02	--
79	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	3470,00	--	3470	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
80	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	1	5020,00	--	5020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	--	659	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0165-12-5 к=0,4	Демонтаж поддонов душевых	1	218,61	0,81	219	1	251	1,26	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			компл		217,80	0,18	218	--	115,2	--	--
83	Е0165-12-5	Установка поддонов душевых эмалированных мелких ПМС-2		1	605,39	2,03	605	2	628	3,14	3
			компл		544,50	0,45	545	--	115,2	--	--
84	С131101-37	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном		1	3950,00	--	3950	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей		1	1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
			шт		144,90	--	145	--	115,2	--	--
		Электромонтажные работы									
86	Е0167-7-1	Демонтаж розеток		12	8,42	--	101	--	98	0,06	1
			шт		8,42	--	101	--	97,2	--	--
87	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка тип РШ-Ц-20-0-01-10/220		12	37,55	--	451	--	438	0,24	3
			шт		37,55	--	451	--	97,2	--	--
88	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220		12	68,00	--	816	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей		13	8,42	--	109	--	106	0,06	1
			шт		8,42	--	109	--	97,2	--	--
90	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220		13	37,55	--	488	--	474	0,24	3
			шт		37,55	--	488	--	97,2	--	--
91	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220		13	134,00	--	1742	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2		120	42,56	19,79	5107	2375	3266	0,13	16
			м		22,77	7,47	2732	896	90	0,04	4
93	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки		120	3,69	--	443	--	430	0,03	3
			м		3,69	--	443	--	97,2	--	--
94	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах (Кабель марка ВВГнг 2х2,5-0,66)		120	24,84	--	2981	--	2897	0,15	18
			м		24,84	--	2981	--	97,2	--	--
95	С151601-1181Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80		0,122	42493,00	--	5184	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0169-9-4	Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм		120	55,36	0,77	6643	92	5052	0,24	29
			м		46,67	0,11	5600	13	90	--	--
97	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп		24	29,35	2,80	704	67	630	0,18	4
			шт		26,55	0,45	637	11	97,2	--	--
98	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт, тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4		24	263,81	2,81	6331	67	6099	1,60	38
			шт		261,00	0,45	6264	11	97,2	--	--
99	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4		24	2480,00	--	59520	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74А/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40		48	99,00	--	4752	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127		48	17,00	--	816	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ремонтно-строительные работы ниже 0,00									
110	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных		270,6	1978,48	37,95	535376	10269	48558	0,92	249
			м2		152,78	9,32	41342	2523	110,7	0,05	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0111-39-5 Изм. и доп вып 12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов керамогранитных	393	960,82	1,62	377603	637	19681	0,26	104
		м		44,40	0,84	17450	329	110,7	--	2
113	Е0111-27-7 Изм. и доп вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных на лестничных маршах	12	1978,48	37,95	23742	455	2153	0,92	11
		м2		152,78	9,32	1833	112	110,7	0,05	1
114	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	36	162,41	0,07	5847	3	4064	0,74	27
		м2		119,45	0,02	4300	1	94,5	--	--
115	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	43	158,06	0,07	6797	3	4152	0,63	27
		м2		102,15	0,02	4392	1	94,5	--	--
116	Е0157-15-2 К=0,8	Разборка стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	198	79,84	11,21	15808	2219	15431	0,47	92
		1м2		68,63	1,77	13589	350	110,7	0,01	2
117	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2, толщиной 30мм	198	306,69	14,01	60725	2774	19288	0,58	116
		1м2		85,79	2,21	16986	438	110,7	0,01	2
119	Е0115-165-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	69	217,77	3,69	15026	254	7210	0,66	45
		м2		109,19	1,37	7534	95	94,5	0,01	--
120	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен и откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	370	185,31	2,35	68567	870	31799	0,54	199
		м2		90,05	0,90	33317	333	94,5	--	2
121	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	399	25,15	0,05	10035	20	8322	0,14	57
		м2		22,05	0,02	8798	8	94,5	--	--
122	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток ограждения лестниц	4,8	150,43	0,04	722	--	539	0,74	4
		м2		118,89	0,02	571	--	94,5	--	--
123	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	0,4	227,61	0,14	91	--	70	1,14	--
		м2		184,39	0,05	74	--	94,5	--	--
129	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДГ21-10 =2шт с замком)	4,02	446,86	128,16	1796	515	951	1,03	4
		м2		174,40	44,59	701	179	108	0,17	1
130	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 (ДГ21-10 =5 шт с замком)	10,05	671,57	39,81	6749	400	2545	1,32	13
		м2		219,42	15,05	2205	151	108	0,07	1
131	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами; ДГ 21-10П внутренние	14,07	4010,00	--	56421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
132	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
133	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	7	583,00	--	4081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0109-36-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических конструкций оконных решеток									
			м2	3,8	52,68	3,00	200	11	153	0,29	1
					48,60	1,13	185	4	81	0,01	--
135	Е0109-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлических решеток на окна размером 2,0х1,9 = 1 шт (арматура А1 диам 15 мм, ячейка 150х150, уголок 50х5, вес решетки 128 кг)									
			м2	3,8	131,79	5,35	501	20	293	0,55	2
					93,15	2,03	354	8	81	0,01	--
136	С12021-268	Сварная решетка ограждения		0,128	134000,00	--	17152	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Электромонтажные работы									
138	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка тип РШ-Ц-20-0-01-10/220		2	37,55	--	75	--	73	0,24	--
			шт		37,55	--	75	--	97,2	--	--
139	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220		2	68,00	--	136	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220		12	37,55	--	451	--	438	0,24	3
			шт		37,55	--	451	--	97,2	--	--
142	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220		12	134,00	--	1608	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентныхламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт, типЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4		16	263,81	2,81	4221	45	4066	1,60	26
			шт		261,00	0,45	4176	7	97,2	--	--
150	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4		16	2480,00	--	39680	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40		32	99,00	--	3168	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127		32	17,00	--	544	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Разные работы									
153	Е0162-36-4	Очистка вручную поверхности цоколя от кремнийорганической окраски с земли и лесов		70,4	37,04	--	2608	--	2464	0,26	18
			м2		37,04	--	2608	--	94,5	--	--
154	Е0115-156-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая									
			м2	70,4	318,67	2,54	22434	179	1803	0,15	10
					26,14	0,96	1840	68	94,5	--	--
155	Е0111-27-1 к=0,8	Разборка покрытия крыльца на цементном растворе из бетонных плиток		12,8	102,71	13,43	1315	172	1336	0,58	7
			м2		89,28	5,02	1143	64	110,7	0,02	--
156	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия крыльца на цементном растворе из бетонных плиток толщиной 30мм									
			м2	12,8	243,76	20,99	3120	269	1930	0,83	11
					128,34	7,85	1643	100	110,7	0,04	--
157	С143021-10	Плиты бетонные для полов при толщине 30 мм		13,056	722,00	--	9426	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0146-41-1	Разборка бетонного покрытия отмостки		18,45	2399,04	1107,54	44262	20434	28395	7,70	142
			м3		1291,50	418,50	23828	7721	90	2,04	38
159	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 100мм									
			м3	12,3	2399,15	--	29510	--	8315	3,73	46
					610,65	--	7511	--	110,7	--	--
160	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5, толщиной 150 мм		18,45	7613,29	--	140465	--	11580	3,66	68
			м3		567,00	--	10461	--	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е01031-А26-1	Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы	57,29	27,10	27,10	1553	1553	978	--	--
		т		--	18,97	--	1087	90	0,40	23
162	Е010333-А10-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	57,29	84,26	84,26	4827	4827	869	--	--
		т		--	16,85	--	965	90	0,35	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3899598	75759			2963
			Тенге			479576	22001			143
	Стоимость оборудования -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3344263				
		Накладные расходы -	Тенге			516226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264949				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4680774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							644
		Сметная заработная плата -	Тенге				94253			

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.				
Итого с временными зданиями и сооружениями	1,44%	67 403	4 748 177	
Итого с зимними удорожаниями	2,772%	131 619	4 879 796	
Итого с затратами на выслугу лет	1%	47 482	4 927 278	
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	18 993	4 946 271	
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	2,390	11 821 587		
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%	236 432	12 058 019	
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами с Кпониж.=0,956872			11 537 980,35	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%	1 384 557,64		
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			12 922 537,99	

Заказчик ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница"

И.О. главного врача _____ Расва А.К.

Технадзор _____ Калиев Е.К.

Подрядчик ТОО "Кайргожа и К"

Директор _____ Тогаев Н.К.