Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства :Строительство газопровода и ответвления в села Акбулак и Актасы Аршалынского района, Акмолинской области"

и его адрес: села Акбулак и Актасы Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		6	05.05.2020		036-028-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	10.09.2020				
		2	20.11.2020				
		3	26.04.2021				

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	137 401 661,68								14 721 606,61	
За отчетный период	**110 974 203,48**	**99 084 110,25**	**99 084 110,25**						**11 890 093,23**	**110 974 203,48**
Удержание суммы аванса 30%	**41 220 498,50**								4 416 481,98	
К оплате	**69 753 704,98**	**62 280 093,73**							**7 473 611,25**	**69 753 704,98**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
БИН 060140011643

Руководитель _____ **Ахметжанов Г.К**

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»
Эксперт технического надзора _____ **Кожахметов Б.К.**
БИН/ИИН 080340021473

Авторский надзор:
ТОО "Ремвик"
_____ **Джелкибаев С.М.**
БИН/ИИН 050740008990

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 05.05.2020, доп. Соглашения №1 от 2020-09-10, №2 от 2020-11-20,№3 от 2021-04-26

Акт выполненных работ №3

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. АКБУЛАК работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА										
1	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	400,9999881	200,62 10,02	190,6 44,4	80447 4017	76431 17804	0	15711 7693	103851	
2	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12	1857,24 1857,24	0 0	22287 22287	0 0	0	16047 3067	41400	
3	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	318,0000113	17,95 0	17,95 6,75	5707 0	5707 2146	0	1545 580	7833	
4	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,0000021	807,73 807,73	0 0	45233 45233	0 0	0	32568 6224	84025	
5	15	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка//Д.63 ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД	км трубопровода	0,3	293689,28 211757	81882,34 22182,2	88107 63527	24565 6655	15	69480 12607	170194	
6	16	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2825,500014	879		2483615		2483615	198689	2682304	
7	19	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	200,0000004	631,35 574	20,2 0	126269 114800	4040 0	7429	70028 15704	212001	
			Итого по разделу: 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА									3301608	
			Раздел: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА										
8	49	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	496	200,62 10,02	190,6 44,4	99506 4968	94538 22022	0	19433 9515	128454	
9	50	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15	1857,24 1857,24	0 0	27859 27859	0 0	0	20058 3833	51750	
10	51	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	373	17,95 0	17,95 6,75	6694 0	6694 2517	0	1812 681	9187	
11	52	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	101	807,73 807,73	0 0	81581 81581	0 0	0	58738 11226	151545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	58	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка //ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ (ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ) Д.90/	км трубопровода	0,07	333096,13 229502	103494,25 28433,65	23317 16065	7245 1990	7	17875 3295	44487	
13	59	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	70,7	1774		125422		125422	10034	135456	
14	60	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	70	1210,2 1049,09	7,33 2,11	84714 73436	513 148	10764	72849 12605	170167	
15	61	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка//ПОДЗЕМЫЙ ГАЗОПРОВОД Д.63/	км трубопровода	0,715	293689,28 211757	81882,34 22182,2	209988 151406	58546 15860	36	165594 30047	405628	
16	62	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	722,15	879		634770		634770	50782	685551	
17	66	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1377,11 472,79	904,32 235,69	15148 5201	9948 2593	0	7715 1829	24693	
18	67	С123-020303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	692		6228		6228	498	6726	
19	68	С123-020303-1003 примен.	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010//22 ГРАД.	шт.	2	562		1124		1124	90	1214	
20	69	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//МУФТА	шт.	22	1377,11 472,79	904,32 235,69	30296 10401	19895 5185	0	15431 3658	49385	
21	70	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1558		34276		34276	2742	37018	
22	111	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,563	1030212,78 602446	382018,1 143845,78	580010 339177	215076 80985	25757	415961 79678	1075648	
23	112	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	565,252	4345		2456020		2456020	196482	2652502	
24	115	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,246	741704,56 479776	248212,86 101798,39	182459 118025	61060 25042	3374	141637 25928	350024	
25	116	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	246,984	2595		640923		640923	51274	692197	
26	117	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.108	стык	2	1092,97 1004,5	34,34 0	2186 2009	69 0	108	1225 273	3684	
27	119	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием//д.89	км трубопровода	1,12	741704,56 479776	248212,86 101798,39	830709 537349	277998 114014	15362	644850 118045	1593603	
28	120	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	1124,48	1951		2193860		2193860	175509	2369369	
29	123	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2	676389,88 457968	208930 87111,82	1352780 915936	417860 174224	18984	1079258 194563	2626601	
30	124	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2019,999989	996		2011920		2011920	160954	2172874	
31	128	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	62,3	1547,7 1547,7	0 0	96422 96422	0 0	0	69424 13268	179113	
32	129	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	7,8982148	98692,48 84051,2	6876,14 394,24	779494 663854	54309 3114	61331	460208 99176	1338879	
33	130	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	7,8982148	448959		3545975		3545975	283678	3829653	
34	131	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство//ПОДБЕТОНКА/	м3	42,7007	21072,58 1175,85	1083 225,36	899814 50210	46245 9623	803360	54448 76341	1030602	
35	145	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1229,1	84,16	2,32	103446	2852	49433	35512	150075	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		41,62	0,25	51161	306		11117		
36	146	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2458,2	75,41	1,64	185366	4041	121530	41680	245210	
				м2		24,32	0,25	59795	611		18164		
37	147	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1476,8	75,41	1,64	111362	2428	73011	25040	147314	
				м2		24,32	0,25	35923	367		10912		
			Итого по разделу: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА									**22358614**	
			ИТОГО:					**20205333**	**1390059**	**15324634**	**3554127**	**25660217**	
								3490642	**485206**		**1900761**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,7 %**		**179622**					
			Итого с временными									**25839838**	
			Зимние удорожания			**3,96 %**		**1023258**					
			Итого с зимними удорожаниями									**26863096**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**537262**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27400358**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**30210929**	
			понижающий к=0,9									**27189836,06**	
			НДС			**12 %**		**3262780,33**					
			Итого с НДС									**30 452 616,39**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора.

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Ремвикт"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Эксперт **Досмухамбетов С.М..(ИИН 780322300933)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или лицензии, подпись)