Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 05.05.2020, доп. Соглашения №1 от 2020-09-10, №2 от 2020-11-20,№3 от 2021-04-26

Акт выполненных работ №4

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. АКТАСТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА										
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного грунта/	м3 грунта	28572	41,87 0	41,87 14,62	1196287 0	1196287 417787	0	300806 119767	1616861	
2	2	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /восстановление растительного грунта/	м3 грунта	28572	41,87 0	41,87 14,62	1196287 0	1196287 417787	0	300806 119767	1616861	
3	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7431,55	200,62 10,02	190,6 44,4	1490892 74438	1416453 329961	0	291167 142565	1924623	
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	222,7	1857,24 1857,24	0 0	413607 413607	0 0	0	297797 56912	768317	
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5770,65	17,95 0	17,95 6,75	103568 0	103568 38945	0	28040 10529	142137	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	938,9666667	807,73 807,73	0 0	758433 758433	0 0	0	546072 104360	1408866	
7	25	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка//ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД Д.225	км трубопровода	3,96	522557,79 332618	189161,18 53075,4	2069329 1317167	749078 210179	3083	1512072 286512	3867913	
8	26	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20.5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2649,957038	11037		29247576		29247576	2339806	31587382	
9	36	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка//ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД Д.63	км трубопровода	2,4752475	293689,28 211757	81882,34 22182,2	726954 524151	202679 54906	124	573267 104018	1404238	
10	37	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2500,000013	879		2197500		2197500	175800	2373300	
11	56	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	6,4352475	27003,78 8284,5	18719,28 4074,58	173776 53313	120463 26221	0	57264 18483	249524	
12	57	С121-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов. толщина 0.5 мм	м2	1287,049503	532		684710		684710	54777	739487	
			Итого по разделу: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА									47699506	
			Раздел: 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	80	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	496	200,62 10,02	190,6 44,4	99506 4968	94538 22022	0	19433 9515	128454	
14	81	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15	1857,24 1857,24	0 0	27859 27859	0 0	0	20058 3833	51750	
15	82	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	373	17,95 0	17,95 6,75	6694 0	6694 2517	0	1812 681	9187	
16	83	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,3333333	807,73 807,73	0 0	54387 54387	0 0	0	39159 7484	101030	
17	88	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,46	1213		28457		28457		30734	
18	89	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1210,2 1049,09	7,33 2,11	27835 24129	169 49	3537	2277 23936 4142	55912	
19	90	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/	м реза	7	391,09 381,48	9,61 0	2738 2670	67 0	0	1843 366	4947	
20	91	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка//ЛОЖЕМЕНТ Д.63/	км трубопровода	0,007	295161,28 211757	81882,34 22182,2	2066 1482	573 155	11	1621 295	3982	
21	92	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,07	598		4228		4228		4566	
22	93	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка//ПОДЗЕМЫЙ ГАЗОПРОВОД Д.63/	км трубопровода	0,594	295161,28 211757	81882,34 22182,2	175326 125784	48638 13176	904	137570 25032	337928	
23	94	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	599,94	598		358764		358764		387465	
24	99	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2029,34 697,76	1331,58 347,17	2029 698	1332 347	0	28701 1034 245	3309	
25	100	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1007		1007		1007		1088	
26	101	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//+ЗАГЛУШКА	шт.	10	1377,11 472,79	904,32 235,69	13771 4728	9043 2357	0	7014 1663	22448	
27	102	С123-020303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	692		4152		4152		4484	
28	103	С123-020303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010//75 ГРАД. Д.63	шт.	1	692		692		692	332	747	
29	104	С123-020303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	562		562		562	55	607	
30	105	С123-020303-1003 примен.	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010//20ГРАД.	шт.	1	562		562		562	45	607	
31	106	С123-020302-8707	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1052		1052		1052	45	1136	
32	107	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//МУФТА	шт.	23	1377,11 472,79	904,32 235,69	31673 10874	20799 5421	0	84 16132 3824	51630	
33	108	С123-020304-2607 примен.	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010//Муфта ПЭ 100 SDR 17, газ DN 63	шт.	23	765		17595		17595		19003	
34	109	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,606	27003,78	18719,28	16364	11344	0	1408 5393	23497	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	110	С121-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	км кабеля	121,2	8284,5	4074,58	5020	2469		1741		
				м2		532		64478		64478		69637	
			Итого по разделу: 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА								5158		
												1314147	
			Раздел: 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ PN 0,003 МПА										
36	137	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием//д.89	км трубопровода	0,5136	741704,56	248212,86	380939	127482	7044	295710	730781	
37	138	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80			479776	101798,39	246413	52284		54132		
				м	515,6544	1951		1006042		1006042		1086525	
38	141	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,382	676389,88	208930	1611161	497671	22610	1285396	3128282	
39	142	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80			457968	87111,82	1090880	207500		231725		
				м	2391,528	996		2381962		2381962		2572519	
40	146	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	15,131694	98692,48	6876,14	1493384	104048	117500	190557		
41	147	С121-060510-1004	Опоры неподвижные			84051,2	394,24	1271837	5966		881684	2565074	
				т	15,131694	448959		6793510		6793510	190005		
42	148	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	55,4454	21072,58	1083	1168377	60047	1043135	543481	7336991	
43	169	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			1175,85	225,36	65195	12495		70698	1338202	
				м2	778,8	75,41	1,64	58727	1280	38503	99126		
			Итого по разделу: 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ PN 0,003 МПА			24,32	0,25	18944	194		13205	77687	
											5755		
			ИТОГО:									18836059	
			В том числе :					56094818	5968541	44029300	6728989	67849718	
			Стоимость оборудования, всего					6096977	1822738		5025905		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,7 %		474948		0			
			Итого с временными									68324664	
			Зимние удорожания			3,96 %		2705657					
			Итого с зимними удорожаниями									71030321	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1420606					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									72450927	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									79882527	
			понижающий к=0,9									71894274,19	
			НДС			12 %		8627312,90					
			Итого с НДС									80 521 587,09	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Ремвикт"

Эксперт **Джелкибаев С.М..(ИИН 780322300933)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)