Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства: Строительство газопровода и ответвления в села Арнсай и Бабатай Аршалынского района, Акмолинской области
и его адрес:села Арнасай и Бабатай Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		7	05.05.2020		036-015-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	10.09.2020				
		№2	20.11.2020				
		№3	03.03.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	152 551 369,85								7 094 426,38	
За отчетный период	**66 214 646,20**	**59 120 219,82**	**59 120 219,82**						**7 094 426,38**	**66 214 646,20**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

Руководитель _____ **Ахметжанов Г. К.**

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»
Заместитель директора по производству _____ **Кожахметов Б.К.**
БИН/ИИН 051140002249

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Ремвикт"
Эксперт авторского надзора _____ **Джелкибаев С.М**
БИН/ИИН 960540000195

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной

:азчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
дрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
именование строительства: Строительство газопровода и ответвления в села Арнсай и Бабатай Аршалынского района, Акмолинской области
го адрес:села Арнасай и Бабатай Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		7	05.05.2020		036-015-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	10.09.2020				
		№2	20.11.2020				
		№3	03.03.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	152 551 369,85								7 094 426,38	
отчетный период	**66 214 646,20**	**59 120 219,82**	**59 120 219,82**						**7 094 426,38**	**66 214 646,20**

:казчик:
У "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
ассажирского транспорта и автомобильных дорог
ршалынского района" БИН 060140011643

уководитель _____ **Ахметжанов Г. К.**

ехнический надзор:
ОО «ДСП Стройинтеграция»
аместитель директора по производству _____ **Кожахметов Б.К.**
ИН/ИИН 051140002249

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Ремвикт"
Эксперт авторского надзора _____ **Джелкибаев С.М**
БИН/ИИН 960540000195

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

кт : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

вор подряда (контракт) №7 от 2020-05-05, доп.соглашение №1 от 2020-09-10,№2 от 2020-11-20. №3 от 2021-03-03

Акт выполненных работ №4

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. АРНАСАЙ работы

авлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА										
10	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп /ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ/	м	51,9999995	2804,17 564,81	2233,6 629,29	145817 29370	116147 32723	299	61473 16583	223873	Казахстан
11	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20.5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	53,0399995	11037		585402		585402		632235	Казахстан
12	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		51,9999995	1210,2 1049,09	7,33 2,11	62930 54553	381 110	7996	46832 54116 9364	126410	Казахстан
13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//ЛОЖЕМЕНТ	км трубопровода	0,016	333096,13 229502	103494,25 28433,65	5330 3672	1656 455	2	4086 753	10168	Казахстан
14	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,1599998	2627		42452		42452	3396	45849	Казахстан
15	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/	м реза	15,9999998	391,09 381,48	9,61 0	6257 6104	154 0	0	4212 838	11306	Казахстан
18	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15К=0,31	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 110 м/м	км трубопровода	7,5	333007,78 60891,44	271236,54 59773,04	2497558 456686	2034274 448298	6598	823535 265687	3586781	Казахстан
19	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15k=0,31	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом//Д.110	км трубопровода	7,5	121344,38 17732,78	101481,62 21353,53	910083 132996	761112 160152	15975	266764 94148	1270995	Казахстан
20	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.110	стык	599,9999985	1092,97 1004,5	34,34 0	655781 602700	20604 0	32477	367647 81874	1105302	Казахстан
22	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	162	7440,59 306,15	322,44 148,66	1205376 49596	52236 24083	1103544	72943 102266	1380585	Казахстан
		Итого по разделу: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА									8393504	
		Раздел: 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА										
59	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп//ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д.160	м	68	2804,17 564,81	2233,6 629,29	190684 38407	151885 42792	391	80387 21686	292757	Казахстан
60	С123-010502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9.5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	69,36	3771		261557		261557	20925	282481	Казахстан
61	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп//ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д.100	м	82	2555,06 493,68	2056,69 580,75	209515 40482	168648 47622	385	87222 23739	320477	Казахстан
62	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		83,64	1808		151221		151221		163319	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	150	1210,2	7,33	181530	1100	23066	12098		
			м трубы, уложенной в футляре		1049,09	2,11	157364	317		156104	364644	Казахстан
64	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//ЛОЖЕМЕНТ Д.90/	км трубопровода	0,02	333096,13	103494,25	6662	2070	2	27011		
					229502	28433,65	4590	569		5107	12711	Казахстан
65	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,2	1213		24503		24503	942		
											26463	Казахстан
66	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/	м реза	20	391,09	9,61	7822	192	0	1960		
					381,48	0	7630	0		5264	14133	Казахстан
70	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка//ЛОЖЕМЕНТ Д.63/	км трубопровода	0,025	293689,28	81882,34	7342	2047	1	1047		
					211757	22182,2	5294	555		5790	14183	Казахстан
71	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	25,25	598		15100		15100	1051		
											16307	Казахстан
72	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/	м реза	25	391,09	9,61	9777	240	0	1208		
					381,48	0	9537	0		6581	17666	Казахстан
76	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.63	стык	68	631,35	20,2	42932	1374	2526	1309		
					574	0	39032	0		23810	72080	Казахстан
79	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.90	стык	150	1092,97	34,34	163945	5151	8119	5339		
					1004,5	0	150675	0		91912	276326	Казахстан
89	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2029,34	1331,58	12176	7989	0	20469		
					697,76	347,17	4187	2083		6207	19854	Казахстан
90	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1007		1007		1007	1471		
											1088	Казахстан
91	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1180		5900		5900	81		
											6372	Казахстан
92	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//+ЗАГЛУШКА	шт.	3	1377,11	904,32	4131	2713	0	472		
					472,79	235,69	1418	707		2104	6734	Казахстан
93	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1005		3015		3015	499		
											3256	Казахстан
94	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//+ЗАГЛУШКА	шт.	25	1377,11	904,32	34428	22608	0	241		
					472,79	235,69	11820	5892		17535	56119	Казахстан
95	С123-020303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1267		13937		13937	4157		
											15052	Казахстан
98	С123-020303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	692		3460		3460	1115		
											3737	Казахстан
101	С123-020302-8707	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1052		2104		2104	277		
											2272	Казахстан
102	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//МУФТА	шт.	75	1377,11	904,32	103283	67824	0	168		
					472,79	235,69	35459	17677		52604	168358	Казахстан
103	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	765		37485		37485	12471		
											40484	Казахстан
104	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1558		40508		40508	2999		
											43749	Казахстан
107	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	66	7440,59	322,44	491079	21281	449592	3241		
					306,15	148,66	20206	9812		29718	562460	Казахстан
		Итого по разделу: 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА								41664		
											2803082	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 6. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа										
122	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,41	1030212,78 602446	382018,1 143845,78	422387 247003	156627 58977	18757	302920 58025	783332	Казахстан
123	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	411,64	4345		1788576		1788576	143086	1931662	Казахстан
124	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д 159	стык	4	1270,49 1148	40,4 0	5082 4592	162 0	328	2801 631	8514	Казахстан
126	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,718	741704,56 479776	248212,86 101798,39	532544 344479	178217 73091	9848	413395 75675	1021614	Казахстан
127	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	720,872	2595		1870663		1870663	149653	2020316	Казахстан
128	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д 108	стык	5	1092,97 1004,5	34,34 0	5465 5023	172 0	271	3064 682	9211	Казахстан
130	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием//д.89	км трубопровода	1,522	741704,56 479776	248212,86 101798,39	1128874 730219	377780 154937	20875	876305 160414	2165593	Казахстан
131	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	1528,088	1951		2981300		2981300	238504	3219804	Казахстан
132	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	11	789,28 717,5	24,24 0	8682 7893	267 0	523	4814 1080	14576	Казахстан
134	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	7,076	676389,88 457968	208930 87111,82	4786135 3240582	1478389 616403	67165	3818415 688364	9292914	Казахстан
135	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	7104,304	996		7075887		7075887	566071	7641958	Казахстан
136	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д 57	стык	54	631,35 574	20,2 0	34093 30996	1091 0	2006	18908 4240	57240	Казахстан
138	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,68165	1327262,12 464672,2	502870,8 139597,63	904728 316744	342782 95157	245203	407782 105001	1417511	Казахстан
139	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	43,790783	98692,48 84051,2	6876,14 394,24	4321821 3680668	301112 17264	340042	2551573 549872	7423266	Казахстан
166	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2141	84,16 41,62	2,32 0,25	180196 89118	4969 532	86109	61859 19364	261419	Казахстан
167	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4282	75,41 24,32	1,64 0,25	322894 104158	7040 1065	211697	72603 31640	427138	Казахстан
168	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3826	75,41 24,32	1,64 0,25	288509 93066	6290 951	189153	64872 28270	381651	Казахстан
		Итого по разделу: 6. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа									38077719	
		ИТОГО:					34799925	6296585	17747027	10824432	49274305	
		В том числе :					10756317	1812224		3649953		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			6,7 %		3301378					
		Итого с временными									52575678	
		Зимние удорожания			3,96 %		2081997					
		Итого с зимними удорожаниями									54657675	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1093154					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									55750829	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									58532851	
		Итого с понижающим , к = 0,9									52679566,41	
		НДС			12 %		6321547,969					
		Итого с НДС									59001114,38	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Ремвикт"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Эксперт **Джелкибаев С.М..(ИИН 780322300933)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

т : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

ор подряда (контракт) №7 от 2020-05-05, доп.соглашение №1 от 2020-09-10,№2 от 2020-11-20. №3 от 2021-03-03

Акт выполненных работ №5

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. БАБАТАЙ работы

злен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 4. Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 0,6 МПа										
18	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20.5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29,58	11037		326474		326474		352592	Казахстан
19	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		29	1210,2 1049,09	7,33 2,11	35096 30424	213 61	4459	26118 30180 5222	70498	Казахстан
21	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54,5299994	879		47932		47932		51766	Казахстан
22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	333096,13 229502	103494,25 28433,65	17321 11934	5382 1479	5	3835 13279 2448	33047	Казахстан
23	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,5199929	2627		137970		137970		149008	Казахстан
25	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	40	7440,59 306,15	322,44 148,66	297624 12246	12898 5947	272480	11038 18011 25251	340885	Казахстан
26	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1377,11 472,79	904,32 235,69	24788 8510	16278 4242	0	12625 2993	40406	Казахстан
27	С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4750		4750		4750		5130	Казахстан
28	С123-020303-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1323		2646		2646	380	2858	Казахстан
29	С123-020304-0610	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	8435		92785		92785	212	100208	Казахстан
30	С123-020304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4792		4792		4792	7423	5175	Казахстан
31	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	2175		28275		28275	383	30537	Казахстан
34	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	169	1096 1004,5	37,37 0	185224 169761	6316 0	9148	2262 103554 23102	311880	Казахстан
35	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15К=0,31	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 110 м/м	км трубопровода	1,852	333007,78 60891,44	271236,54 59773,04	616730 112771	502330 110700	1629	203358 65607	885696	Казахстан
36	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15К=0,31	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 110 м/	км трубопровода	1,852	121344,38 17732,78	101481,62 21353,53	224730 32841	187944 39547	3945	65873 23248	313851	Казахстан
37	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 63 м/м	км трубопровода	1,852	193359,35 35356,32	157492,19 34706,92	358102 65480	291676 64277	946	118079 38094	514275	Казахстан