Счет-фактура № 00000000 3 от 28 сентября 2018 г.

Дата оборота по реализации: 28.09.2018

Поставщик: ТОО "Санат-Тараз"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110240008173, 80000, Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, Гамалея, дом № 9, к.16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0027010, от 01.04.2017

ИИК поставщика: KZ65914142203KZ000CV, в банке ДБ АО Сбербанк , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 10.09.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, тупик Қолбасшы Қойгелді, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110240008173, ТОО "Санат-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, Гамалея, дом № 9, к.16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090940009458, ТОО "Пырақ-Құрылыс",Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, тупик Қолбасшы Қойгелді, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Пырақ-Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090940009458, Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, тупик Қолбасшы Қойгелді, 1

ИИК получателя: KZ87914142203KZ00062, в банке ДБ АО Сбербанк , БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство зданий ТП №7, 9, 31 на объекте Электроснабжение 15 мкрн (массив по ул. Сабалакова и Крупской) в г. Тараз	усл	1	7 142 857,14	7 142 857,14	12%	857 142,86	8 000 000,00		
Всего по счету:					**7 142 857,14**		**857 142,86**	**8 000 000,00**		

Руководитель: Ахамбеков Е. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Ахамбеков Е.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Пырақ-Құрылыс",Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, тупик Қолбасшы Қойгелді, 1**	**090940009458**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Санат-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, Гамалея, дом № 9, к.16**	**110240008173**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №1 от 10.09.2018г.	

Номер документа	Дата составления
1	**28.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство зданий ТП №7, 9, 31 на объекте Электроснабжение 15 мкрн (массив по ул. Сабалакова и Крупской) в г. Тараз			усл	1	8 000 000,00	8 000 000,00
				Итого	1	x	8 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / С. Жиенбаев / Жалгасбаев Е.Б. Принял (Заказчик) Директор / Абсатар / Абсатар Ш.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2018

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Пырак-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"

Договор: №1 от 10 сентября 2018г.

Наименование объекта: "Строительство зданий ТП №7, 9, 31" на объекте "Электроснабжение 15 микрорайона (массив по ул.Сабалакова и Крупской) в г.Тараз"

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство зданий ТП №7, 9, 31" на объекте "Электроснабжение 15 микрорайона (массив по ул.Сабалакова и Крупской) в г.Тараз"**	8 000 000							8 000 000
2	В т.ч. НДС	857 143							857 143
3	**Итого к оплате**	**8 000 000**							**8 000 000**
4	В т.ч. НДС	857 143							857 143

Заказчик:

ТОО "Пырак-Құрылыс"

Директор **Абсатар Ш.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор **Ахамбеков Е.Б.**

Генподрядчик: ТОО "Пырак-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"

Наименование объекта: **"Строительство зданий ТП №7, 9, 31" на объекте "Электроснабжение 15 микрорайона (массив по ул.Сабалакова и Крупской) в г.Тараз"**

Договор: №1 от 10 сентября 2018г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	138,6	91,27	83,57	12650	11582	3540	0,01	2
		м3		7,71	27,73	1068	3843	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*25,54*		*3540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,35*		*1295*				
		Сметная стоимость				*17485*				
2	Е11-010102-0428 11-010102-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	162	130,26	130,26	21101	21101	5569	--	--
		м3 грунта		--	47,19	--	7645	59,1	0,05	8
		Накладные расходы -		*34,37*		*5569*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,17*		*2134*				
		Сметная стоимость				*28803*				
3	С341-020101-1015 41-020101-1015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	264,06	553,14	--	146062	--	5989	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,68*		*5989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,07*		*12164*				
		Сметная стоимость				*164215*				
4	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	162	15,27	12,95	2473	2098	729	--	1
		м3		2,22	4,07	360	659	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*4,50*		*729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,58*		*256*				
		Сметная стоимость				*3458*				

5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,82	1330,60	--	19719	--	12941	1,85	27
		м3		1330,60	--	19719	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*873,18*		*12941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,30*		*2613*				
		Сметная стоимость				*35272*				
6	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Перемещение разработанного грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	153,42	24,14	24,14	3704	3704	865	--	--
		м3		--	7,55	--	1159	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,64*		*865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,38*		*366*				
		Сметная стоимость				*4934*				
7	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	153,42	19,11	19,11	2932	2932	684	--	--
		м3 грунта		--	5,98	--	917	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,46*		*684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,89*		*289*				
		Сметная стоимость				*3906*				
8	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Перемещение необходимого грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	153,42	24,14	24,14	3704	3704	865	--	--
		м3		--	7,55	--	1159	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,64*		*865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,38*		*366*				
		Сметная стоимость				*4934*				
9	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Перемещение необходимого грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	153,42	19,11	19,11	2932	2932	684	--	--
		м3		--	5,98	--	917	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,46*		*684*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,89*		*289*				
		Сметная стоимость				*3906*				
10	Е11-010104-0402 11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	110,736	21,90	21,90	2425	2425	622	--	--
		м3		--	7,67	--	850	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,62*		*622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,20*		*244*				
		Сметная стоимость				*3291*				
11	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	110,736	117,05	50,36	12962	5577	6554	0,11	12
		м3		66,69	21,70	7385	2404	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*59,18*		*6554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,10*		*1561*				
		Сметная стоимость				*21077*				

12	Е11-010205-0502 11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,684	636,23	--	17613	--	11558	0,97	27
		м3		636,23	--	17613	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*417,52*		*11558*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,30*		*2334*				
		Сметная стоимость				*31505*				
13	Е11-010102-0314 11-010102-0314	Подсыпка под полы и обратная засыпка за внутренние стены фундаментов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12	135,71	127,59	1628	1531	434	0,01	--
		м3		8,03	41,70	96	500	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*36,16*		*434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,75*		*165*				
		Сметная стоимость				*2227*				
14	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12	117,05	50,36	1405	604	710	0,11	1
		м3		66,69	21,70	800	260	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,18*		*710*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,10*		*169*				
		Сметная стоимость				*2284*				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502	Подсыпка под полы и засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	636,23	--	1909	--	1253	0,97	3
		м3		636,23	--	1909	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*417,52*		*1253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,30*		*253*				
		Сметная стоимость				*3414*				
				Фундаменты						
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	7,98	3206,84	652,68	25591	5208	5297	1,35	11
		м3		904,50	149,91	7218	1196	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*663,83*		*5297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,65*		*2471*				
		Сметная стоимость				*33359*				
17	Е11-060101-0119	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В-7,5	72,12	3896,08	802,54	280985	57879	94520	2,82	203
		м3		2091,40	188,05	150832	13562	48,5	0,23	16
		Накладные расходы -		*1310,60*		*94520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,53*		*30040*				
		Сметная стоимость				*405546*				
18	Е11-130501-0101	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Первый слой	50,7	1958,58	59,57	99300	3020	28001	0,94	48
		м2		812,65	23,86	41201	1210	54,2	0,03	2
		Накладные расходы -		*552,28*		*28001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,87*		*10184*				
		Сметная стоимость				*137485*				
19	Е11-130501-0102 11-130501-0102	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	50,7	1037,10	59,57	52581	3020	12731	0,40	20
		м2		345,81	23,86	17532	1210	54,2	0,03	2
		Накладные расходы -		*251,10*		*12731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,06*		*5225*				
		Сметная стоимость				*70536*				

20	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	255,66	723,77	13,56	185039	3466	31244	0,21	54
		м2поверхности		173,33	1,65	44313	423	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*122.21*		*31244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,68*		*17303*				
		Сметная стоимость				*233586*				
21	Е11-160301-0106 11-160301-0106	Прокладка из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	30	340,75	21,06	10222	632	6381	0,37	11
		м трубопровода		307,59	8,47	9228	254	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*212.69*		*6381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,28*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17931*				
22	С123-010101-0109 23-010101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	30	1215,32	--	36460	--	1495	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49.83*		*1495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,21*		*3036*				
		Сметная стоимость				*40991*				
23	Е11-160401-0202 11-160401-0202	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	3	1489,07	24,98	4467	75	1075	0,55	2
		м трубопровода		464,08	8,96	1392	27	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*358.48*		*1075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,80*		*443*				
		Сметная стоимость				*5986*				
24	Е11-220601-0101 11-220601-0101	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,033	436644,01	15562,90	14409	514	2619	116,00	4
		км		94840,44	235,81	3130	8	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*79365.49*		*2619*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41280.76*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18390*				
				Кабельный канал вне здания						
25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,796	16468,15	652,68	46045	1825	3376	1,35	4
		м3		904,50	149,91	2529	419	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1207.55*		*3376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1414.06*		*3954*				
		Сметная стоимость				*53375*				
26	Е11-061001-0107 11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища канала, при толщине стен до 300 мм. Устройство	5,22	17794,07	1298,79	92885	6780	12327	3,86	20
		м3		2826,95	405,46	14757	2117	48,5	0,43	2
		Накладные расходы -		*2361.55*		*12327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1612.45*		*8417*				
		Сметная стоимость				*113629*				
27	Е11-070404-0102	Плиты покрытий. Установка	2,16	5392,29	2535,77	11647	5477	3283	2,13	5
		м3 сборных конструкций		1680,95	328,50	3631	710	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*1520,11*		*3283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,99*		*1194*				

		Сметная стоимость				*16125*				
28	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П7д-3)	2,16	39132,73	--	84527	--	3466	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1604.44*		*3466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3258.97*		*7039*				
		Сметная стоимость				*95032*				
		Внутренние кабельные каналы								
29	Е11-061001-0107 11-061001-0107	Стены и днища канала, при толщине стен до 300 мм. Устройство	39,9	17794,07	1298,79	709983	51822	94226	3,86	154
		м3		2826,95	405,46	112795	16178	48,5	0,43	17
		Накладные расходы -		*2361,55*		*94226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1612.45*		*64337*				
		Сметная стоимость				*868546*				
30	Е11-060301-0406	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,2823732	171662,58	11653,79	48473	3291	7584	42,50	12
		1т		35141,13	4115,45	9923	1162	48,5	4,38	1
		Накладные расходы -		*26858.22*		*7584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15881.66*		*4485*				
		Сметная стоимость				*60542*				
31	С121-050301-3001 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2823732	198725,17	--	56115	--	2301	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8147.73*		*2301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16549.83*		*4673*				
		Сметная стоимость				*63089*				
32	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,00792	283050,45	1370,91	2242	11	273	56,40	--
		т металлических изделий		42907,99	446,50	340	4	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*34532.14*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25406.61*		*201*				
		Сметная стоимость				*2717*				
33	С121-050308-0105 21-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	0,36	231,26	--	83	--	3	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.48*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.26*		*7*				
		Сметная стоимость				*93*				
34	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,091692	309472,66	837,76	28376	77	8328	198,00	18
		т		154424,16	340,00	14159	31	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*90826.48*		*8328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32023.93*		*2936*				
		Сметная стоимость				*39640*				
35	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,1818	200283,86	837,76	36412	152	5676	58,00	11
		т		45235,36	340,00	8224	62	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*31221.95*		*5676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18520.46*		*3367*				
		Сметная стоимость				*45455*				
36	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	1,583085	170646,90	837,76	270149	1326	23815	20,00	32

		т		15598,40	340,00	24694	538	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		*15043,58*		*23815*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14855,24*		*23517*				
		Сметная стоимость				*317481*				
37	Е11-130301-0406 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	53,840733	63,41	1,04	3414	56	965	0,03	2
		м2		26,98	0,17	1453	9	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,92*		*965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*350*				
		Сметная стоимость				*4729*				
38	Е11-130301-1406 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	53,840733	127,39	1,65	6859	89	1301	0,04	2
		м2		33,22	0,33	1789	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,16*		*1301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,12*		*653*				
		Сметная стоимость				*8812*				
39	Е11-340107-0101 11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство(МК1,МК2,МК3,МК4)	49,2708	18466,63	908,11	909866	44743	171955	4,87	240
		м2 настила		3888,40	339,01	191585	16703	62,1	0,41	20
		Накладные расходы -		*3489,99*		*171955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1756,53*		*86546*				
		Сметная стоимость				*1168366*				
				Стены						
40	Е11-080201-0101 11-080201-0101	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	119,76766	8633,35	1432,12	1033996	171522	268605	4,54	544
		м3		3240,83	330,74	388147	39612	50,8	0,40	48
		Накладные расходы -		*2242,72*		*268605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*870,09*		*104208*				
		Сметная стоимость				*1406809*				
41	Е11-080201-0107	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	45,84645	8519,14	1432,12	390572	65658	99837	4,38	201
		м3		3126,62	330,74	143344	15163	50,8	0,40	18
		Накладные расходы -		*2177,63*		*99837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*855,74*		*39233*				
		Сметная стоимость				*529641*				
42	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	0,36024	283050,45	1370,91	101966	494	12440	56,40	20
		т		42907,99	446,50	15457	161	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*34532,14*		*12440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25406,61*		*9152*				
		Сметная стоимость				*123558*				
43	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,02343	197814,46	--	4635	--	190	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8110,39*		*190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16473,99*		*386*				
		Сметная стоимость				*5211*				

44	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,33681	197814,46	--	66626	--	2732	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8110,39*		*2732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16473,99*		*5549*				
		Сметная стоимость				*74906*				
45	Е11-060501-0104 11-060501-0104	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	5,94	28135,49	3760,74	167125	22339	32812	10,40	62
		м3		7815,70	840,49	46425	4992	48,5	1,01	6
		Накладные расходы -		*5523,94*		*32812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2692,75*		*15995*				
		Сметная стоимость				*215932*				
46	С121-050301-3001 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,094302	198725,17	--	18740	--	768	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8147,73*		*768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16549,83*		*1561*				
		Сметная стоимость				*21069*				
47	С121-050301-3201 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,23763	198907,31	--	47266	--	1938	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8155,20*		*1938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16565,00*		*3936*				
		Сметная стоимость				*53140*				
48	Е11-060301-0601 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,287292	13326,50	688,69	3829	198	1977	16,88	5
		т		12362,41	188,54	3552	54	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6883,17*		*1977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1616,77*		*464*				
		Сметная стоимость				*6271*				
49	Е11-060701-0109	Устройство перемычек	4,524	32549,78	2735,33	147255	12375	29501	13,10	59
		м3		9715,35	557,29	43952	2521	48,5	0,67	3
		Накладные расходы -		*6521,05*		*29501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3125,67*		*14141*				
		Сметная стоимость				*190897*				
50	С121-050301-3001 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,181656	198725,17	--	36100	--	1480	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8147,73*		*1480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16549,83*		*3006*				
		Сметная стоимость				*40586*				
51	С121-050301-3201 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,15048	198907,31	--	29932	--	1227	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8155,20*		*1227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16565,00*		*2493*				
		Сметная стоимость				*33652*				

52	С121-050301-3202 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,41976	193716,24	--	81314	--	3334	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7942,37*		*3334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,69*		*6772*				
		Сметная стоимость				*91420*				
53	С121-050301-3202 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,23928	193716,24	--	46352	--	1900	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7942,37*		*1900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,69*		*3860*				
		Сметная стоимость				*52113*				
54	Е11-060301-0601 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,903936	13326,50	688,69	12046	623	6222	16,88	15
		т		12362,41	188,54	11175	170	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6883,17*		*6222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1616,77*		*1461*				
		Сметная стоимость				*19729*				
				Сейсмопояс и козырек						
55	Е11-060701-0201	Устройство поясов в опалубке	2,12	25575,67	2950,72	54220	6256	9665	8,25	17
		м3		6352,83	600,27	13468	1273	48,5	0,72	2
		Накладные расходы -		*4559,12*		*9665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,78*		*5111*				
		Сметная стоимость				*68996*				
56	Е11-060801-0101 11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м(козырек)	0,36	27669,17	1094,38	9961	394	1542	8,06	3
		м3		5977,54	260,38	2152	94	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4283,87*		*1542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2556,24*		*920*				
		Сметная стоимость				*12423*				
57	С121-050301-3001 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03082	198725,17	--	6125	--	251	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8147,73*		*251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16549,83*		*510*				
		Сметная стоимость				*6886*				
58	С121-050301-3201 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21421	198907,31	--	42608	--	1747	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8155,20*		*1747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16565,00*		*3548*				
		Сметная стоимость				*47903*				
59	С121-050301-3202 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,11703	193716,24	--	22671	--	929	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7942,37*		*929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,69*		*1888*				

		Сметная стоимость				*25489*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			5593457	527512			1851
			Тенге			1377348	140193			162
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5578768				
	Материалы -		Тенге			2958852				
	Всего заработная плата -		Тенге				1506640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			579553				
	Транспортные расходы -		Тенге			146062				
		Накладные расходы -	Тенге			1046881				
		Сметная прибыль -	Тенге			529990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7155639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2000
		Сметная заработная плата -	Тенге				1506640			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14690				
	Материалы -		Тенге			3363				
	Всего заработная плата -		Тенге				10901			
		Накладные расходы -	Тенге			7456				
		Сметная прибыль -	Тенге			1772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10901			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			7 179 557				
		Итого с временными	Тенге	3,7 %		7 445 201				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	1,08 %		7 525 609				
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,949140054		7 142 857				
		НДС	Тенге	12%		857 143				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ	Тенге			8 000 000				

Генподрядчик:

ТОО "Пырак-Құрылыс"

Директор ***Абсатар Ш.Ш.***

Субподрядчик:

ТОО "Санат Тараз"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***