Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство газопровода и ответвления в села Акбулак и Актасы Аршалынского района, Акмолинской области"
и его адрес: села Акбулак и Актасы Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		6	05.05.2020		036-028-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	10.09.2020				
		2	20.11.2020				
		3	26.04.2021				

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнител	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	278 044 019,56								9 465 691,19	
За отчетный период	**88 346 451,07**	**78 880 759,89**							**9 465 691,19**	**88 346 451,07**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

Руководитель _____ **Ахметжанов Г. К.**

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»
Заместитель директора по производству _____ **Кожахметов Б.К.**
БИН/ИИН 051140002249

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№6 от 05.05.2020, доп. Соглашения №1 от 2020-09-10, №2 от 2020-11-20,№3 от 2021-04-26**

1-1-1

Акт выполненных работ №8

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2021

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 0,6 МПа									
1	1	ССЦИ РК 8.03-04-2017, табл. 1601-0204-33, п.4	Закрепление трасс магистральных трубопроводов - I категория сложности	км	3,04	9257,00 --	-- --	28141 --	-- --	--	-- --	28141
			Наружные сети газоснабжения среднего давления PN 0,3 МПа									
2	2	ССЦИ РК 8.03-04-2017, табл. 1601-0204-33, п.4	Закрепление трасс магистральных трубопроводов - I категория сложности	км	3,04	9257,00 --	-- --	28141 --	-- --	--	-- --	28141
			Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа									
3	3	ССЦИ РК 8.03-04-2017, табл. 1601-0204-33, п.4	Закрепление трасс магистральных трубопроводов - I категория сложности	км	1,929	9257,00 --	-- --	17857 --	-- --	--	-- --	17857
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								74139
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Прочие затраты	Тенге				74139				
			Временные здания и сооружения			0,7 %						74139
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			3,96 %						74139
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						74139
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												81743,76
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									73569,39
			понижающий к=0,9			12 %		8828,33				
			НДС									

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									82397,71

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№6** от **05.05.2020, доп. Соглашения №1 от 2020-09-10, №2 от 2020-11-20,№3 от 2021-04-26**

Акт выполненных работ №9

за декабрь 2021 (месяц, год) на 1-1-2 ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ В С. АКТАСТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 0,6 МПа									
1	1	ССЦИ РК 8.03-04-2017, табл. 1601-0204-33, п.4	Закрепление трасс магистральных трубопроводов - I категория сложности	км	7,285	9257,00 --	-- --	67437 --	-- --	--	-- --	67437
			Наружные сети газоснабжения среднего давления PN 0,3 МПа									
2	2	ССЦИ РК 8.03-04-2017, табл. 1601-0204-33, п.4	Закрепление трасс магистральных трубопроводов - I категория сложности	км	0,606	9257,00 --	-- --	5610 --	-- --	--	-- --	5610
			Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа									
3	3	ССЦИ РК 8.03-04-2017, табл. 1601-0204-33, п.4	Закрепление трасс магистральных трубопроводов - I категория сложности	км	4,041	9257,00 --	-- --	37408 --	-- --	--	-- --	37408
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**110455**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				110455				
			Временные здания и сооружения			0,7 %						**110455**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			3,96 %						**110455**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						**110455**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**121784,84**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**109606,37**
			понижающий к=0,9			12 %		13152,76				
			НДС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									122759,13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 05.05.2020, доп. Соглашения №1 от 2020-09-10, №2 от 2020-11-20,№3 от 2021-04-26

Акт выполненных работ №10

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ К ПЛОЩАДКЕ ГРПШ-1									
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1 2ШТ									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,015	1547,70 1547,70	-- --	3119 3119	-- --	--	2245 429	5793
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,179	807,73 807,73	-- --	952 952	-- --	--	686 131	1769
3	3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,34	5441,79 810,90	1684,54 690,66	1850 276	573 235	1001	475 186	2511
4	4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	21388,78 1175,85	1083,00 225,36	3422 188	173 36	3061	204 290	3916
5	5	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,58	25766,17 4139,10	623,37 215,15	14944 2401	362 125	12181	2298 1379	18622
6	6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00466	216590,00 --	-- --	1009 --	-- --	1009	-- 81	1090
7	7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01228	836437,02 226116,00	1279,02 527,43	10271 2777	16 6	7478	2533 1024	13828
8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,56	852,37 259,49	20,52 2,49	3034 924	73 9	2037	867 312	4214

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ1 1ШТ									
			ПАНЕЛЬ 1ПМ 30.20 2ШТ С.3-017-3 ВЫП.2 Л.3									
9	20	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	5,5	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	15996 10031	5820 2075	145	14285 2422	32704
10	21	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1042	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	23401 16309	6664 261	428	11434 2787	37621
11	22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,077168	250422,00 --	-- --	19325 --	-- --	19325	-- 1546	20871
12	23	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,00106	226078,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- 19	259
13	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,004452	223857,00 --	-- --	997 --	-- --	997	-- 80	1076
14	25	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	8,4	574,00 --	-- --	4822 --	-- --	4822	-- 386	5207
15	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,605	84,16 41,62	2,32 0,25	219 108	6 1	105	75 24	318
16	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,605	150,81 48,65	3,29 0,50	393 127	9 1	257	88 38	520
			ПАНЕЛЬ 2ПМ 20.20 2ШТ									
17	28	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	3,48	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	10121 6347	3683 1313	91	9039 1533	20692
18	29	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,07906	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	17755 12374	5056 198	325	8675 2114	28544
19	30	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0607592	250422,00 --	-- --	15215 --	-- --	15215	-- 1217	16433
20	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,003498	223857,00 --	-- --	783 --	-- --	783	-- 63	846

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	32	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,0010812	226078,00 --	-- --	244 --	-- --	244	-- 20	264
22	33	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	7,2	574,00 --	-- --	4133 --	-- --	4133	-- 331	4463
23	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,9765	84,16 41,62	2,32 0,25	166 82	5 --	79	57 18	241
24	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,9765	150,81 48,65	3,29 0,50	298 96	6 1	196	67 29	394
			ПАНЕЛЬ 2,5ПМ 25.20 2ШТ									
25	36	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград	4,48	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	13030 8170	4741 1690	119	11636 1973	26639
26	37	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,092	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	20661 14400	5883 230	378	10095 2460	33216
27	38	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0687304	250422,00 --	-- --	17212 --	-- --	17212	-- 1377	18589
28	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0039644	223857,00 --	-- --	887 --	-- --	887	-- 71	958
29	40	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,001166	226078,00 --	-- --	264 --	-- --	264	-- 21	285
30	41	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	9,22	574,00 --	-- --	5292 --	-- --	5292	-- 423	5716
31	42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	2,3	84,16 41,62	2,32 0,25	194 96	5 1	93	66 21	281
32	43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	2,3	150,81 48,65	3,29 0,50	347 112	8 1	227	78 34	459
			СТОЙКА СТ1 2ШТ									
33	44	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06338	224573,40	63949,31	14233	4053	260	6954	22883

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			156520,00	2503,90	9920	159		1695	
34	45	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,52	2582,00	--	14253	--	14253	--	15393
						--	--	--	--		1140	
			СП - 8%									
35	46	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0065508	226078,00	--	1481	--	1481	--	1599
						--	--	--	--		118	
			СП - 8%									
36	47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5845	84,16	2,32	133	4	63	46	193
						41,62	0,25	66	--		14	
			НР - 69%; СП - 8%									
37	48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5845	150,81	3,29	239	5	157	54	316
						48,65	0,50	77	1		23	
			НР - 69%; СП - 8%									
			СТОЙКА СТ1+ 1ШТ									
38	49	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,03076	224573,40	63949,31	6908	1967	126	3375	11106
						156520,00	2503,90	4815	77		823	
			НР - 69%; СП - 8%									
39	50	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,76	2582,00	--	7126	--	7126	--	7696
						--	--	--	--		570	
			СП - 8%									
40	51	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0022896	226078,00	--	518	--	518	--	559
						--	--	--	--		41	
			СП - 8%									
41	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,769	84,16	2,32	65	2	31	22	94
						41,62	0,25	32	--		7	
			НР - 69%; СП - 8%									
42	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,769	150,81	3,29	116	3	76	26	153
						48,65	0,50	37	--		11	
			НР - 69%; СП - 8%									
			СТОЙКА СТ2 1ШТ									
43	54	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,03076	224573,40	63949,31	6908	1967	126	3375	11106
						156520,00	2503,90	4815	77		823	
			НР - 69%; СП - 8%									
44	55	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,76	3213,00	--	8868	--	8868	--	9577
						--	--	--	--		709	
			СП - 8%									
45	56	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0045792	226078,00	--	1035	--	1035	--	1118
						--	--	--	--		83	
			СП - 8%									
46	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,769	84,16	2,32	65	2	31	22	94
						41,62	0,25	32	--		7	
			НР - 69%; СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,769	150,81 48,65	3,29 0,50	116 37	3 --	76	26 11	153
			НР - 69%; СП - 8%									
			СТОЙКА СТ3, СТ3+ 3ШТ									
48	59	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,09507	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	21350 14880	6080 238	390	10432 2543	34324
			НР - 69%; СП - 8%									
49	60	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,28	2582,00 --	-- --	21379 --	-- --	21379	-- 1710	23089
			СП - 8%									
50	61	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0098262	226078,00 --	-- --	2221 --	-- --	2221	-- 178	2399
			СП - 8%									
51	62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,37675	84,16 41,62	2,32 0,25	200 99	6 1	95	69 21	290
			НР - 69%; СП - 8%									
52	63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,37675	150,81 48,65	3,29 0,50	358 116	8 1	234	81 35	474
			НР - 69%; СП - 8%									
			КАЛИТКА КМГЛ 0,85Х1,8 1ШТ									
53	64	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	810,62 738,40	30,62 4,23	811 738	31 4	42	876 135	1822
			НР - 118%; СП - 8%									
54	65	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,038	463504,00 --	-- --	17613 --	-- --	17613	-- 1409	19022
			СП - 8%									
55	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,95	150,81 48,65	3,29 0,50	143 46	3 --	94	32 14	190
			НР - 69%; СП - 8%									
			ФУНДАМЕНТ ФМ1 6ШТ									
56	67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,48	5441,79 810,90	1684,54 690,66	2612 389	809 332	1414	670 263	3545
			НР - 93%; СП - 8%									
57	68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	21388,78 1175,85	1083,00 225,36	5133 282	260 54	4591	306 435	5874
			НР - 91%; СП - 8%									
58	69	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,78	26070,23 4026,68	981,48 338,22	20335 3141	766 264	16428	3098 1875	25308
			НР - 91%; СП - 8%									
59	70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,544	852,37 259,49	20,52 2,49	53311 16229	1284 155	35798	15238 5484	74032
			НР - 93%; СП - 8%									
			ФУНДАМЕНТ ФМ2 1ШТ									
60	71	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,08	5441,79	1684,54	435	135	235	112	591

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			810,90	690,66	65	55		44	
61	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,04	21388,78	1083,00	856	43	766	51	979
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	47	9		73	
62	73	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,13	26070,23	981,48	3389	128	2738	516	4218
			НР - 91%; СП - 8%			4026,68	338,22	523	44		312	
63	74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	81,744	852,37	20,52	69676	1678	46786	19916	96759
			НР - 93%; СП - 8%			259,49	2,49	21212	203		7167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**492483**	**52314**	**283675**	**140200**	**683295**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**156488**	**7860**	--	**50612**	
			Материалы	Тенге				**312028**				
			Всего заработная плата	Тенге				**136731**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**85595**			
			Накладные расходы	Тенге				**75678**				
			Сметная прибыль	Тенге				**85861**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31831**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**429720**				**71**
			Сметная заработная плата	Тенге					**85595**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**128829**				
			Материалы	Тенге				**2032**				
			Всего заработная плата	Тенге					**78753**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17613**				
			Накладные расходы	Тенге				**54340**				
			Сметная прибыль	Тенге				**14653**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**197822**				**65**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**78753**			
			Сметная заработная плата	Тенге				**51626**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**51626**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4130**				
			Сметная прибыль	Тенге				**55756**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**683298**				**136**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					**164348**			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата									
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ К ПЛОЩАДКЕ ГРПШ-2 2ШТ									
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1 2ШТх2=4									
64	75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,03	1547,70	--	6237	--	--	4491	11586
			НР - 72%; СП - 8%			1547,70	--	6237	--		858	
65	76	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,358	807,73	--	1905	--	--	1371	3538
			НР - 72%; СП - 8%			807,73	--	1905	--		262	
66	77	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,68	5441,79	1684,54	3700	1145	2004	950	5022
			НР - 93%; СП - 8%			810,90	690,66	551	470		372	
67	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,32	21388,78	1083,00	6844	347	6121	408	7833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								7			
		НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	376	72		580	
68	79	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,16	25766,17 4139,10	623,37 215,15	29889 4801	723 250	24365	4596 2759	37244
			НР - 91%; СП - 8%									
69	80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00932	216590,00 --	-- --	2019 --	-- --	2019	-- 161	2180
			СП - 8%									
70	81	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02456	836437,02 226116,00	1279,02 527,43	20543 5553	31 13	14959	5065 2049	27657
			НР - 91%; СП - 8%									
71	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,12	852,37 259,49	20,52 2,49	6069 1848	146 18	4075	1735 624	8428
			НР - 93%; СП - 8%									
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ1 1ШТх2=2ШТ									
			ПАНЕЛЬ 1ПМ 30.20 3ШТх2=6ШТ С.3-017-3 ВЫП.2 Л.3									
72	102	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	16,5	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	47988 30092	17461 6226	435	42855 7267	98111
			НР - 118%; СП - 8%									
73	103	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,3126	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	70202 48928	19991 783	1283	34301 8360	112862
			НР - 69%; СП - 8%									
74	104	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,231504	250422,00 --	-- --	57974 --	-- --	57974	-- 4638	62612
			СП - 8%									
75	105	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00318	226078,00 --	-- --	719 --	-- --	719	-- 58	776
			СП - 8%									
76	106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013356	223857,00 --	-- --	2990 --	-- --	2990	-- 239	3229
			СП - 8%									
77	107	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	25,2	574,00 --	-- --	14465 --	-- --	14465	-- 1157	15622
			СП - 8%									
78	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,815	84,16 41,62	2,32 0,25	658 325	18 2	315	226 71	954
			НР - 69%; СП - 8%									
79	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,815	150,81 48,65	3,29 0,50	1179 380	26 4	773	265 115	1559
			НР - 69%; СП - 8%									
			ПАНЕЛЬ 2ПМ 20.20 2ШТх2=4ШТ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	110	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	м оград	6,96	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	20242 12693	7366 2626	183	18077 3066	41385
81	111	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,15812	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	35510 24749	10112 396	649	17350 4229	57088
82	112	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1215184	250422,00 --	-- --	30431 --	-- --	30431	-- 2434	32865
83	113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,006996	223857,00 --	-- --	1566 --	-- --	1566	-- 125	1691
84	114	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0021624	226078,00 --	-- --	489 --	-- --	489	-- 39	528
85	115	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	14,4	574,00 --	-- --	8266 --	-- --	8266	-- 661	8927
86	116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	3,953	84,16 41,62	2,32 0,25	333 165	9 1	159	114 36	483
87	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,953	150,81 48,65	3,29 0,50	596 192	13 2	391	134 58	789
			СТОЙКА СТ1 1ШТх2=2ШТ									
88	118	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,06338	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	14233 9920	4053 159	260	6954 1695	22883
89	119	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,52	2582,00 --	-- --	14253 --	-- --	14253	-- 1140	15393
90	120	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0065508	226078,00 --	-- --	1481 --	-- --	1481	-- 118	1599
91	121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,5845	84,16 41,62	2,32 0,25	133 66	4 --	63	46 14	193
92	122	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,5845	150,81 48,65	3,29 0,50	239 77	5 1	157	54 23	316
			СТОЙКА СТ1+ 1ШТх2=2ШТ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	123	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,06152	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	13816 9629	3934 154	253	6750 1645	22211
94	124	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	5,52	2582,00 --	-- --	14253 --	-- --	14253	-- 1140	15393
95	125	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,0045792	226078,00 --	-- --	1035 --	-- --	1035	-- 83	1118
96	126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,538	84,16 41,62	2,32 0,25	129 64	4 --	61	44 14	188
97	127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,538	150,81 48,65	3,29 0,50	232 75	5 1	152	52 23	307
			СТОЙКА СТ2 1ШТх2=2ШТ									
98	128	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,06152	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	13816 9629	3934 154	253	6750 1645	22211
99	129	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	5,52	3213,00 --	-- --	17736 --	-- --	17736	-- 1419	19155
100	130	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,0091584	226078,00 --	-- --	2071 --	-- --	2071	-- 166	2236
101	131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,538	84,16 41,62	2,32 0,25	129 64	4 --	61	44 14	188
102	132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,538	150,81 48,65	3,29 0,50	232 75	5 1	152	52 23	307
			СТОЙКА СТ3, СТ3+ 3ШТх2=6ШТ									
103	133	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,57042	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	128101 89282	36478 1428	2341	62590 15255	205947
104	134	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	49,68	2582,00 --	-- --	128274 --	-- --	128274	-- 10262	138536
105	135	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,0589572	226078,00 --	-- --	13329 --	-- --	13329	-- 1066	14395

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,2605	84,16 41,62	2,32 0,25	1200 594	33 4	573	412 129	1741
107	137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,2605	150,81 48,65	3,29 0,50	2151 694	47 7	1410	484 211	2845
			КАЛИТКА КМГЛ 0,85Х1,8 1ШТх2=2ШТ									
108	138	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	2	810,62 738,40	30,62 4,23	1621 1477	61 8	83	1753 270	3644
109	139	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,076	463504,00 --	-- --	35226 --	-- --	35226	-- 2818	38044
110	140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,95	150,81 48,65	3,29 0,50	143 46	3 --	94	32 14	190
			ФУНДАМЕНТ ФМ1 6ШТХ2ШТ=12ШТ									
111	141	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,96	5441,79 810,90	1684,54 690,66	5224 778	1617 663	2829	1341 525	7090
112	142	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,48	21388,78 1175,85	1083,00 225,36	10267 564	520 108	9183	612 870	11749
113	143	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,56	26070,23 4026,68	981,48 338,22	40670 6282	1531 528	32857	6196 3749	50615
114	144	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	125,088	852,37 259,49	20,52 2,49	106621 32459	2567 311	71595	30476 10968	148065
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				937426 300572	112193 14389	524666 --	256580 95517	1289528
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				452008				
			Материалы	Тенге				173050				
			Всего заработная плата	Тенге					119750			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				136833				
			Накладные расходы	Тенге				121886				
			Сметная прибыль	Тенге				45911				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				619805				100
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					119750			
			Сметная заработная плата	Тенге				310904				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5038				
			Материалы	Тенге					195211			
			Всего заработная плата	Тенге				35226				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				134696				
			Накладные расходы	Тенге				35648				
			Сметная прибыль	Тенге				481247				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								162
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					195211			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				174515				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				174515				
		Сметная прибыль	Тенге				13961				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				188476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1289529				262
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					314961			
		Сметная заработная плата	Тенге								1972823
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					457060				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					164507			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22250			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						808341		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							396780	
		- Накладные расходы	Тенге							146129	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения			0,7 %		13809,761				1986633
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			3,96 %		78670,65734				2065303
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		41306,06837				2106609
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
											2322693,48
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									2090424,29
		понижающий к=0,9			12 %		250850,91				
		НДС									2341275,20
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№6** от **05.05.2020, доп. Соглашения №1 от 2020-09-10, №2 от 2020-11-20,№3 от 2021-04-26**

Акт выполненных работ №11

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. АКБУЛАК работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /восстановление растительного грунта/**	м3 грунта	2432	41,87	41,87	101826	101826	--	25604	137624
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,62	--	35561		10194	
2	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	268	200,62	190,60	53765	51081	--	10500	69407
			НР - 72%; СП - 8%			10,02	44,40	2684	11899		5141	
3	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	8,4	1857,24	--	15601	--	--	11233	28980
			НР - 72%; СП - 8%			1857,24	--	15601	--		2147	
4	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	222,4	17,95	17,95	3992	3992	--	1081	5478
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,75	--	1501		406	
5	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	39,36666	807,73	--	31798	--	--	22894	59067
			НР - 72%; СП - 8%			807,73	--	31798	--		4375	
			ТРУБЫ									
6	17	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,18	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 63/м**	км трубопровода	3,04	193359,35	157492,19	587812	478776	1553	193823	844166
			НР - 91%; СП - 8%			35356,32	34706,92	107483	105509		62531	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	18	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 k=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом//Д.63	км трубопровода	3,04	70458,03	58924,81	214192	179131	3760	62784	299135
			НР - 91%; СП - 8%			10296,45	12398,83	31301	37692		22158	
			ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									
8	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1377,11	904,32	1377	904	--	701	2245
			НР - 99%; СП - 8%			472,79	235,69	473	236		166	
9	22	2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010//ПРИМЕНИТЕЛЬНО Д.63	шт.	1	1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
			ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБ СМ. ЛИСТ 4/2019-01-17-АС.ПЗ 14ШТ									
10	27	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	4519,10	794,65	63267	11125	5550	54059	126713
			НР - 108%; СП - 8%			3328,00	247,34	46592	3463		9386	
11	28	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,13986	71349,94	17044,10	9979	2384	207	7535	18915
			НР - 91%; СП - 8%			52827,50	6377,09	7388	892		1401	
12	29	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	996,00	--	34860	--	34860	--	37649
			СП - 8%			--	--	--	--		2789	
13	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ЗАМОНОЛИЧИВАИЕ СТОЛБА	м3	0,98	22722,94	1083,00	22268	1061	20055	1250	25400
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	1152	221		1881	
14	31	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	0,4116	19801,00	--	8150	--	8150	--	8802
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
15	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014//СКОБА	т	0,0002982	223857,00	--	67	--	67	--	72
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
			МОНТАЖ КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ И КОВЕР 1ШТ СМ. ЛИСТ ГСН-Т5									
16	33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,014	3991,66	1083,00	56	15	25	18	80
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	16	3		6	
17	34	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01428	17791,00	--	254	--	254	--	274
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
18	35	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5907,87	2079,83	5908	2080	529	3989	10688
			НР - 99%; СП - 8%			3298,96	729,89	3299	730		792	
19	36	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 /контрольная трубка/	м	4	803,00	--	3212	--	3212	--	3469
			СП - 8%			--	--	--	--		257	
20	37	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /стальной ковер/	м	0,2	5081,00	--	1016	--	1016	--	1097

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
21	38	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00264	226078,00	--	597	--	597	--	645
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
22	39	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	499539,00	--	21	--	21	--	23
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1161059	832375	80896	395471	1681052
								247788	197707	--	124521	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1120931				
		Материалы		Тенге				31678				
		Всего заработная плата		Тенге					445496			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8835				
		Местные материалы		Тенге				254				
			Накладные расходы	Тенге				395471				
			Сметная прибыль	Тенге				121312				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1637714				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
			Сметная заработная плата	Тенге					445496			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				40128				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40128				
			Сметная прибыль	Тенге				3210				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43338				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1681052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
			Сметная заработная плата	Тенге					445496			
			РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА									
			ТРУБЫ									
23	63	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 63/м	км трубопровода	0,657	193359,35	157492,19	127037	103472	336	41889	182440
			НР - 91%; СП - 8%			35356,32	34706,92	23229	22802		13514	
24	64	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15k=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом//Д.63	км трубопровода	0,657	70458,03	58924,81	46291	38714	812	13569	64649
			НР - 91%; СП - 8%			10296,45	12398,83	6765	8146		4789	
			МОНТАЖ КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ И КОВЕР 9ШТ СМ.ЛИСТ ГСН-Т5									
25	73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,126	3991,66	1083,00	503	136	219	161	717
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	148	28		53	
26	74	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,12852	17791,00	--	2286	--	2286	--	2469
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
27	75	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	5907,87	2079,83	53171	18718	4762	35897	96193
			НР - 99%; СП - 8%			3298,96	729,89	29691	6569		7125	
28	76	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 /контрольная трубка/	м	27	803,00	--	21681	--	21681	--	23415
			СП - 8%			--	--	--	--		1734	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	77	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /стальной ковер/ СП - 8%	м	1,8	5081,00 --	-- --	9146 --	-- --	9146	-- 732	9877
30	78	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,02376	226078,00 --	-- --	5372 --	-- --	5372	-- 430	5801
31	79	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000387	499539,00 --	-- --	193 --	-- --	193	-- 15	209
			ТИПОВОЙ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА СМ.ЛИСТ 4/2019-01-17-АС.П2 15ШТ									
32	80	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	0,42	19801,00 --	-- --	8316 --	-- --	8316	-- 665	8982
33	81	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм СП - 8%	шт.	15	1,00 --	-- --	15 --	-- --	15	-- 1	16
			КОМПЛЕКТ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА С АВТОДОРОГОЙ СМ.ЛИСТ 4/2019-01-17-АС.П4 2ШТ									
34	86	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	2	4519,10 3328,00	794,65 247,34	9038 6656	1589 495	793	7723 1341	18102
35	87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,576	19788,40 1175,85	1083,00 225,36	11398 677	624 130	10097	734 971	13103
36	88	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)//СТОЛБИК СКЖ 1-20 СП - 8%	м3	0,04	52156,00 --	-- --	2086 --	-- --	2086	-- 167	2253
37	89	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002//Дорожный знак "Остановка запрещена" СП - 8%	шт.	2	7903,00 --	-- --	15806 --	-- --	15806	-- 1264	17070
38	90	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002//Дорожный знак "Зона действия" СП - 8%	шт.	2	7903,00 --	-- --	15806 --	-- --	15806	-- 1264	17070
39	91	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	0,056	19801,00 --	-- --	1109 --	-- --	1109	-- 89	1198

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	92	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м *НР - 99%; СП - 8%*	маркер	22	7440,59 306,15	322,44 148,66	163693 6735	7094 3271	149864	9906 13888	187487
			АРМАТУРА									
41	93	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	5109,58 2860,98	1718,55 502,59	5110 2861	1719 503	530	3330 675	9115
42	94	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	116926,00 --	-- --	116926 --	-- --	116926	-- 9354	126280
43	95	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	2810,64 2360,89	131,35 62,15	8432 7083	394 186	955	7196 1250	16879
44	96	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	3	60249,00 --	-- --	180747 --	-- --	180747	-- 14460	195207
45	98	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка//д.80 *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	9	2810,64 2360,89	131,35 62,15	25296 21248	1182 559	2866	21589 3751	50636
46	99	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	9	41053,00 --	-- --	369477 --	-- --	369477	-- 29558	399035
47	100	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	12	1491,85 1244,41	78,81 37,29	17902 14933	946 447	2023	15227 2650	35779
48	101	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	12	27673,00 --	-- --	332076 --	-- --	332076	-- 26566	358642
49	102	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	1551,96 1337,40	121,64 12,43	3104 2675	243 25	186	2673 462	6239
50	103	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	1020,17 891,60	67,32 --	6121 5350	404 --	367	5296 913	12330
51	104	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	18	780,51 683,56	50,49 --	14049 12304	909 --	836	12181 2098	28329
52	105	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	24	530,30 475,52	33,66 --	12727 11412	808 --	507	11298 1922	25948

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	106	23О2-0103-2412 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	комплект	2	13536,00 --	-- --	27072 --	-- --	27072	-- 2166	29238
54	107	23О2-0103-2410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	комплект	6	10044,00 --	-- --	60264 --	-- --	60264	-- 4821	65085
55	108	23О2-0103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	комплект	18	8285,00 --	-- --	149130 --	-- --	149130	-- 11930	161060
56	109	23О2-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	комплект	24	6259,00 --	-- --	150216 --	-- --	150216	-- 12017	162233
			ТРУБЫ									
57	113	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.159 НР - 61%; СП - 8%	стык	3	1270,49 1148,00	40,40 --	3811 3444	121 --	246	2101 473	6385
58	114	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,45	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 159 м/ НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,3432	176145,07 25741,13	147312,03 30997,06	60453 8834	50557 10638	1062	17720 6254	84427
59	118	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,31	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 108 м/ НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,246	121344,38 17732,78	101481,62 21353,53	29851 4362	24964 5253	525	8750 3088	41689
60	122	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,25	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 89 м/ НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	1,12	97858,37 14300,63	81840,02 17220,59	109601 16017	91661 19287	1923	32126 11338	153066
61	126	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,16	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 57 м/ НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	2,303	62629,36 9152,40	52377,61 11021,18	144235 21078	120626 25382	2531	42278 14921	201435
			ЗАЩИТА НАДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ЛЭП Д.100 - 4ШТ ГСН-Т6									
62	132	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка//Д.160-ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,028	6075173,34 287261,00	146210,46 40695,78	170105 8043	4094 1139	157968	9091 14336	193531
63	133	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка//Д.160/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	6075173,34 287261,00	146210,46 40695,78	24301 1149	585 163	22567	1299 2048	27647

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	134	1122-0601-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,028	925789,75 49575,50	195979,20 49482,90	25922 1388	5487 1386	19047	2746 2293	30961
65	135	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	4	1665,00 --	-- --	6660 --	-- --	6660	-- 533	7193
66	136	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	т стальных элементов	0,0012	257798,67 227630,00	12306,75 1330,01	309 273	15 2	21	324 51	684
67	137	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 *СП - 8%*	кг	1,2	302,00 --	-- --	362 --	-- --	362	-- 29	391
			ЗАЩИТА НАДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ЛЭП Д.50 - 6ШТ ГСН-Т6									
68	138	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//Д.110 - ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ/ *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,042	2989678,13 229502,00	103494,25 28433,65	125566 9639	4347 1194	111580	10725 10903	147195
69	139	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//Д.110/ *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,006	2989678,13 229502,00	103494,25 28433,65	17938 1377	621 171	15940	1532 1558	21028
70	140	1122-0601-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,042	584581,92 114688,80	221,25 62,15	24552 4817	9 3	19726	4771 2346	31670
71	141	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	6	1665,00 --	-- --	9990 --	-- --	9990	-- 799	10789
72	142	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	т стальных элементов	0,0015	257798,67 227630,00	12306,75 1330,01	387 341	18 2	28	405 63	855
73	143	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 *СП - 8%*	кг	1,5	302,00 --	-- --	453 --	-- --	453	-- 36	489
			КОМПЛЕКТ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА С АВТОДОРОГОЙ ГСН-Т2.1 7ШТ									
74	148	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,00049	54996,49 48464,00	2580,56 449,29	27 24	1 --	2	17 3	47
75	149	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89//ПЛАСТИНА П-2 *СП - 8%*	т	0,00049	226078,00 --	-- --	111 --	-- --	111	-- 9	120
76	150	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,008288	499539,00 --	-- --	4140 --	-- --	4140	-- 331	4471

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	151	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015 примен.	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002//Дорожный знак "Ограничение высоты"**	шт.	7	7903,00	--	55321	--	55321	--	59747
			СП - 8%			--	--	--	--		4426	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2785694	480059	2073080	322554	3356906
			Стоимость монтажных работ	Тенге				232554	107781	--	248656	
			Материалы	Тенге				3811				
			Всего заработная плата	Тенге				246				
			Накладные расходы	Тенге					3444			
			Сметная прибыль	Тенге				2101				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				473				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6385				2
			Сметная заработная плата	Тенге					3444			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1365120				
			Материалы	Тенге				528070				
			Всего заработная плата	Тенге					336867			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				123655				
			Местные материалы	Тенге				4373				
			Накладные расходы	Тенге				320437				
			Сметная прибыль	Тенге				134845				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1820402				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
			Сметная заработная плата	Тенге					336867			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27				
			Материалы	Тенге				2				
			Всего заработная плата	Тенге					24			
			Накладные расходы	Тенге				17				
			Сметная прибыль	Тенге				3				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47				
			Сметная заработная плата	Тенге					24			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1416735				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1416735				
			Сметная прибыль	Тенге				113339				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1530074				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3356908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
			Сметная заработная плата	Тенге					340335			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5037958
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				480342				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1312435			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305488			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2153976		
			- Накладные расходы	Тенге							718025	
			- Сметная прибыль	Тенге							373177	
			Временные здания и сооружения			0,7 %		35265,706				
			Итого с временными									5073224
			Зимние удорожания			3,96 %		200899,6588				
			Итого с зимними удорожаниями									5274123
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		105482,4673				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5379606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**5931415,13**
		понижающий к=0,9									**4151990,59**
		НДС			**12 %**		**498238,87**				
		Итого с НДС									**4650229,47**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№6 от 05.05.2020, доп. Соглашения №1 от 2020-09-10, №2 от 2020-11-20,№3 от 2021-04-26**

Акт выполненных работ №12

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. АКТАСТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА									
			ТРУБЫ									
1	27	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011//АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС Д.225** *СП - 8%*	м	90	11037,00 --	-- --	993330 --	-- --	993330	-- 79466	1072796
2	29	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,64	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 225/** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	4,506	687499,93 125711,36	559972,22 123402,40	3097875 566455	2523235 556051	8185	1021481 329548	4448904
3	30	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15k=0,64	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом//Д.225** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	4,506	250517,44 36609,60	209510,44 44084,71	1128832 164963	944054 198646	19815	330884 116777	1576493
4	38	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011//АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС Д.63** *СП - 8%*	м	52	879,00 --	-- --	45708 --	-- --	45708	-- 3657	49365
5	40	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15k=0,18	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом//Д.63** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	2,626	70458,03 10296,45	58924,81 12398,83	185023 27038	154737 32559	3248	54234 19141	258397
6	41	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,18	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 63/** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	2,626	193359,35 35356,32	157492,19 34706,92	507762 92846	413574 91140	1342	167427 54015	729204
			ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	42	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2029,34 697,76	1331,58 347,17	2029 698	1332 347	--	1034 245	3309
8	43	2302-0303-2612 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	10001,00 --	-- --	10001 --	-- --	10001	-- 800	10801
9	44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//+ЗАГЛУШКА *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	1377,11 472,79	904,32 235,69	13771 4728	9043 2357	--	7014 1663	22448
10	45	2302-0303-5852 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	8803,00 --	-- --	8803 --	-- --	8803	-- 704	9507
			ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБ 70ШТ 4/2019-01-17-АС.ПЗ									
11	58	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	70	4519,10 3328,00	794,65 247,34	316337 232960	55625 17314	27752	270296 46931	633563
12	59	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,6993	71349,94 52827,50	17044,10 6377,09	49895 36942	11919 4459	1034	37676 7006	94576
13	60	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	175	996,00 --	-- --	174300 --	-- --	174300	-- 13944	188244
14	61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ЗАМОНОЛИЧИВАИЕ СТОЛБА *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,9	22722,94 1175,85	1083,00 225,36	111342 5762	5307 1104	100273	6248 9407	126998
15	62	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	м2	2,058	19801,00 --	-- --	40750 --	-- --	40750	-- 3260	44010
16	63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014//СКОБА *СП - 8%*	т	0,001491	223857,00 --	-- --	334 --	-- --	334	-- 27	360
			МОНТАЖ КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ И КОВЕР 2ШТ СМ. ЛИСТ ГСН-Т5									
17	64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,028	3991,66 1175,85	1083,00 225,36	112 33	30 6	49	36 12	159
18	65	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,02856	17791,00 --	-- --	508 --	-- --	508	-- 41	549
19	66	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	5907,87 3298,96	2079,83 729,89	11816 6598	4160 1460	1058	7977 1583	21376
20	67	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 /контрольная трубка/ *СП - 8%*	м	3	803,00 --	-- --	2409 --	-- --	2409	-- 193	2602
21	68	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /стальной ковер/	м	0,4	5081,00	--	2032	--	2032	--	2195

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
22	69	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00528	226078,00	--	1194	--	1194	--	1289
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
23	70	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	499539,00	--	43	--	43	--	46
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
			КОМПЛЕКТ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА С АВТОДОРОГОЙ СМ.ЛИСТ 4/2019-01-17-АС.П4 4ШТ									
24	71	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	4519,10	794,65	18076	3179	1585	15445	36204
			НР - 108%, СП - 8%			3328,00	247,34	13312	989		2682	
25	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК/	м3	1,152	19788,40	1083,00	22796	1248	20193	1469	26206
			НР - 91%, СП - 8%			1175,85	225,36	1355	260		1941	
26	73	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)//СТОЛБИК СКЖ 1-20	м3	0,08	52156,00	--	4172	--	4172	--	4506
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
27	74	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002//Дорожный знак "Остановка запрещена"	шт.	4	7903,00	--	31612	--	31612	--	34141
			СП - 8%			--	--	--	--		2529	
28	75	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002//Дорожный знак "Зона действия"	шт.	4	7903,00	--	31612	--	31612	--	34141
			СП - 8%			--	--	--	--		2529	
29	76	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	0,112	19801,00	--	2218	--	2218	--	2395
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6814692	4127442	1533560	1921221	9434784
								1153689	906693	--	698873	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5578109				
		Материалы		Тенге				184534				
		Всего заработная плата		Тенге					2060383			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107763				
		Местные материалы		Тенге				4681				
			Накладные расходы	Тенге				1921221				
			Сметная прибыль	Тенге				599946				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				8099276				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1578
			Сметная заработная плата	Тенге					2060383			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1236583				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1236583				
			Сметная прибыль	Тенге				98927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1335510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9434786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1578
		Сметная заработная плата	Тенге					2060383			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА									
		ТРУБЫ									
30	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011//АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС Д.63/**	м	12	598,00	--	7176	--	7176	--	7750
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
31	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,18	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 63/**	км трубопровода	0,413	193359,35	157492,19	79857	65044	211	26332	114684
		НР - 91%; СП - 8%			35356,32	34706,92	14602	14334		8495	
32	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15k=0,18	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом//Д.63**	км трубопровода	0,413	70458,03	58924,81	29099	24336	511	8530	40639
		НР - 91%; СП - 8%			10296,45	12398,83	4252	5121		3010	
		МОНТАЖ КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ И КОВЕР 2ШТ СМ. ЛИСТ ГСН-Т5									
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,028	3991,66	1083,00	112	30	49	36	159
		НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	33	6		12	
34	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,02856	17791,00	--	508	--	508	--	549
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
35	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	2	5907,87	2079,83	11816	4160	1058	7977	21376
		НР - 99%; СП - 8%			3298,96	729,89	6598	1460		1583	
36	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 /контрольная трубка/**	м	2	803,00	--	1606	--	1606	--	1734
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
37	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /стальной ковер/**	м	0,4	5081,00	--	2032	--	2032	--	2195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
38	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,00528	226078,00	--	1194	--	1194	--	1289
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
39	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000086	499539,00	--	43	--	43	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				133443	93570	14388	42875	190421
							25485	20921	--	14104	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				122629				
		Материалы	Тенге				1828				
		Всего заработная плата	Тенге					46406			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1237				
		Местные материалы	Тенге				508				
		Накладные расходы	Тенге				42874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				13240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					46406			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10814				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10814				
		Сметная прибыль	Тенге				865				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				190423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					46406			
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ PN 0,003 МПА									
		АРМАТУРА									
40	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2810,64	131,35	5621	263	636	4798	11252
		НР - 99%; СП - 8%			2360,89	62,15	4722	124		834	
41	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	60249,00	--	120498	--	120498	--	130138
		СП - 8%			--	--	--	--		9640	
42	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка//д.80**	задвижка или клапан	4	2810,64	131,35	11243	525	1274	9595	22505
		НР - 99%; СП - 8%			2360,89	62,15	9444	249		1667	
43	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	4	41053,00	--	164212	--	164212	--	177349
		СП - 8%			--	--	--	--		13137	
44	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	9	1491,85	78,81	13427	709	1518	11420	26834
		НР - 99%; СП - 8%			1244,41	37,29	11200	336		1988	
45	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	9	27673,00	--	249057	--	249057	--	268982
		СП - 8%			--	--	--	--		19925	
46	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	1020,17	67,32	4081	269	246	3531	8220
		НР - 99%; СП - 8%			891,60	--	3566	--		609	
47	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	8	780,51	50,49	6244	404	372	5414	12591
		НР - 99%; СП - 8%			683,56	--	5468	--		933	
48	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	18	530,30	33,66	9545	606	380	8474	19461
		НР - 99%; СП - 8%			475,52	--	8559	--		1442	
49	2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	комплект	4	10044,00	--	40176	--	40176	--	43390
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		2302-0103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	8	8285,00	--	66280	--	66280	--	71582
			СП - 8%			--	--	--	--		5302	
51		2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	18	6259,00	--	112662	--	112662	--	121675
			СП - 8%			--	--	--	--		9013	
			ТРУБЫ									
52		1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.108	стык	6	1092,97	34,34	6558	206	325	3676	11053
			НР - 61%; СП - 8%			1004,50	--	6027	--		819	
53		1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,31	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 108/	км трубопровода	0,7262	121344,38	101481,62	88120	73696	1546	25830	123066
			НР - 91%; СП - 8%			17732,78	21353,53	12878	15507		9116	
54		1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,25	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 89/	км трубопровода	0,856	97858,37	81840,02	83767	70055	1471	24554	116986
			НР - 91%; СП - 8%			14300,63	17220,59	12241	14741		8666	
55		1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,16	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 57/	км трубопровода	1,9481	62629,36	52377,61	122008	102037	2141	35763	170393
			НР - 91%; СП - 8%			9152,40	11021,18	17830	21470		12622	
56		1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2367	1327262,12	502870,80	314163	119030	85145	141600	492224
			НР - 99%; СП - 8%			464672,20	139597,63	109988	33043		36461	
			ОПОРЫ СМ. ЧЕРТЕЖИ 4/2019-01-17-АС.П1									
57		1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,00878	98692,48	6876,14	99559	6937	7833	58779	171005
			НР - 69%; СП - 8%			84051,20	394,24	84789	398		12667	
58		2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	1,00878	448959,00	--	452901	--	452901	--	489133
			СП - 8%			--	--	--	--		36232	
59		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,9373	-21072,58	-1083,00	-272622	-14011	-243399	-16496	-312248
			НР - 91%; СП - 8%			-1175,85	-225,36	-15212	-2915		-23129	
			ЗАЩИТА НАДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ЛЭП Д.100 - 5ШТ СМ. ЛИСТ ГСН Т6									
60		1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка//Д.160-ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ/	км трубопровода	0,035	6075173,34	146210,46	212631	5117	197460	11364	241914
			НР - 99%; СП - 8%			287261,00	40695,78	10054	1424		17920	
61		1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка//Д.160/	км трубопровода	0,005	6075173,34	146210,46	30376	731	28209	1623	34559
			НР - 99%; СП - 8%			287261,00	40695,78	1436	203		2560	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62		1122-0601-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,035	925789,75 49575,50	195979,20 49482,90	32403 1735	6859 1732	23809	3432 2867	38702
63		2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	5	1665,00 --	-- --	8325 --	-- --	8325	-- 666	8991
64		1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0015	257798,67 227630,00	12306,75 1330,01	387 341	18 2	28	405 63	855
65		2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 *СП - 8%*	кг	1,5	302,00 --	-- --	453 --	-- --	453	-- 36	489
			ЗАЩИТА НАДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ЛЭП Д.80 - 3ШТ СМ. ЛИСТ ГСН Т6									
66		1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка//Д.160-ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,021	6075173,34 287261,00	146210,46 40695,78	127579 6032	3070 855	118477	6818 10752	145149
67		1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка//Д.160/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	6075173,34 287261,00	146210,46 40695,78	18226 862	439 122	16925	974 1536	20736
68		1122-0601-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,021	925789,75 49575,50	195979,20 49482,90	19442 1041	4116 1039	14285	2059 1720	23221
69		2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	3	1665,00 --	-- --	4995 --	-- --	4995	-- 400	5395
70		1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0009	257798,67 227630,00	12306,75 1330,01	232 205	11 1	16	243 38	513
71		2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 *СП - 8%*	кг	0,9	302,00 --	-- --	272 --	-- --	272	-- 22	294
			ЗАЩИТА НАДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ЛЭП Д.50 - 7ШТ СМ. ЛИСТ ГСН Т6									
72		1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//Д.110 - ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,049	2989678,13 229502,00	103494,25 28433,65	146494 11246	5071 1393	130177	12512 12721	171727
73		1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//Д.110/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	2989678,13 229502,00	103494,25 28433,65	20928 1607	724 199	18597	1787 1817	24532
74		1122-0601-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,049	584581,92 114688,80	221,25 62,15	28645 5620	11 3	23014	5567 2737	36948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7	1665,00	--	11655	--	11655	--	12587
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
76	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00175	257798,67	12306,75	451	22	31	473	998
		НР - 118%; СП - 8%			227630,00	1330,01	398	2		74	
77	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,75	302,00	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ									
78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	939	84,16	2,32	79030	2179	37766	27130	114653
		НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	39085	233		8493	
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1878	75,41	1,64	141615	3087	92846	31842	187334
		НР - 69%; СП - 8%			24,32	0,25	45682	467		13877	
		ОКРАСКА ОПОР									
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,92	75,41	1,64	3915	85	2567	880	5179
		НР - 69%; СП - 8%			24,32	0,25	1263	13		384	
		КОМПЛЕКТ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА С АВТОДОРОГОЙ ГСН-Т2.1 10ШТ									
81	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0007	54996,49	2580,56	38	2	2	24	67
		НР - 69%; СП - 8%			48464,00	449,29	34	--		5	
82	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89//ПЛАСТИНА П-2	т	0,0007	226078,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
83	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01184	499539,00	--	5915	--	5915	--	6388
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
84	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015 примен.	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002//Дорожный знак "Ограничение высоты"	шт.	10	7903,00	--	79030	--	79030	--	85352
		СП - 8%			--	--	--	--		6322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2671221	392269	1880815	424071	3342916
							398141	90642	--	247628	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6558				
	Материалы		Тенге				325				
	Всего заработная плата		Тенге					6027			
		Накладные расходы	Тенге				3676				
		Сметная прибыль	Тенге				819				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				11053				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6027			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1359280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				555533				
	Всего заработная плата		Тенге					397534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111331				
		Накладные расходы	Тенге				361594				
		Сметная прибыль	Тенге				137670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1858543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					397534			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				552498				
	Материалы		Тенге				7836				
	Всего заработная плата		Тенге					85221			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				452901				
		Накладные расходы	Тенге				58803				
		Сметная прибыль	Тенге				48904				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				660205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					85221			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				752885				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				752885				
		Сметная прибыль	Тенге				60231				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				813116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3342917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					488783			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12968121
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1577316				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4613281			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1018256			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3428763		
		- Накладные расходы	Тенге							2388167	
		- Сметная прибыль	Тенге							960605	
		Временные здания и сооружения			0,7 %		90776,847				
		Итого с временными									13058898
		Зимние удорожания			3,96 %		517132,3547				
		Итого с зимними удорожаниями									13576030
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		271520,604				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									13847551
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									15267953,64
		понижающий к=0,9									10332377,08
		НДС			12 %		1239885,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									11572262,33

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**