Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство газопровода и ответвления в села Акбулак и Актасы Аршалынского района, Акмолинской области"
и его адрес: села Акбулак и Актасы Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		6	05.05.2020		036-028-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	10.09.2020				
		2	20.11.2020				
		3	26.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	26 427 458,20								2 831 513,38	
За отчетный период	**26 427 458,20**	**23 595 944,82**	**23 595 944,82**						**2 831 513,38**	**26 427 458,20**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

Руководитель _____ **Таласбаев А.Б.**

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»
Эксперт технического надзора _____ **Кожахметов Б.К.**
БИН/ИИН 080340021473

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Ремвикт"
_____ **Джелкибаев С.М.**
БИН/ИИН 050740008990

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **05.05.2020,доп.соглашения №1 от 2020-09-10,№2 от 2020-11-20,№3 от 2021-04-26**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. АКБУЛАК** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА									
1	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3343,999993	200,62	190,6	670862	637366	0	131018	866029
						10,02	44,4	33495	148474		64150	
2	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	99,6	1857,24	0	184981	0	0	133186	343621
						1857,24	0	184981	0		25453	
3	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2638,60001	17,95	17,95	47356	47356	0	12821	64992
						0	6,75	0	17807		4814	
4	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	467,3000008	807,73	0	377453	0	0	271766	701157
						807,73	0	377453	0		51938	
5	15	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка//Д.63 ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД	км трубопровода	2,5	293689,28	81882,34	734223	204706	125	579000	1418281
						211757	22182,2	529392	55455		105058	
6	16	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,5000118	879		2198		2198		2373
											176	
7	23	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//МУФТА	шт.	15	1377,11	904,32	20657	13565	0	10521	33672
						472,79	235,69	7092	3535		2494	
8	24	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	765		11475		11475		12393
											918	
			Итого по разделу: 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА									3442517
			Раздел: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА									
9	128	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	26,7	1547,7	0	41324	0	0	29753	76763
						1547,7	0	41324	0		5686	
10	129	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,3849492	98692,48	6876,14	334069	23275	26285	197232	573805
						84051,2	394,24	284509	1334		42504	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	130	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	3,3849492	448959		1519703		1519703		1641280
12	131	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство//ПОДБЕТОНКА/	м3	18,3003	21072,58	1083	385634	19819	344297	121576	
						1175,85	225,36	21518	4124		23335	441687
			Итого по разделу: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА								32718	
												2733534
			ИТОГО:					4329935	946087	1904083	1388632	6176053
								1479764	230730		457485	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,7 %		43232				
			Итого с временными									6219284
			Зимние удорожания			3,96 %		246284				
			Итого с зимними удорожаниями									6465568
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		129311				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6594879
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									7271344
			понижающий к=0,9									6544209,59
			НДС			12 %		785305,15				
			Итого с НДС									7 329 514,74

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Галаебаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Эксперт **Джелкибаев С.М.(ИИН 780322300933)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Ремвикт"

Место печати (при наличии)