Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Подрядчик: ТОО "Нур - Талап и К"

Субподрядчик: ТОО СК "Ер-Канат Сервис"

Наименование стройки: Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области.	28 000 000,00	8 056 719,30	28 000 000,00	8 056 719,30	28 000 000,00	8 056 719,30	28 000 000,00	8 056 719,30

Итого к оплате: двадцать восемь миллионов тенге 00 тиын

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нур-Талап и К"

Керейтбаев К.И.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО СК "Ер-Канат Сервис"

Кулахметов А.Ж.

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик **ТОО СК "Ер-Канат Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги (водоснабжение) Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Водоснабжение**

АКТ
о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1(до ограждения)					
		Сухой грунт					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5518,3500**		**86,69**	**478409,25**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	49,003	669,68	32816,29
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	106,504	1108,52	118061,99
		Итого оплата труда:				**27,34**	**150878,28**
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	106,504	4144,43	441399,02
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**441399,02**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	89169,06
		НР второго уровня	%	4		4,11	22703,13
		Накладные расходы	%	–		20,27	111872,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,56	47222,52
		Сметная стоимость:				**115,52**	**637503,96**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**170,6643**		**1332,94**	**227485,30**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	315,388	719,67	226975,01
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**226975,01**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	134142,23
		НР второго уровня	%	4		84,76	14465,10
		Накладные расходы	%	–		870,76	148607,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,30	30087,41
		Сметная стоимость:				**2379,99**	**406180,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Мокрый грунт					
3	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1056,3063**		**95,36**	**100726,92**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	10,318	669,68	6909,76
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	22,425	1108,52	24858,99
		Итого оплата труда:				**30,08**	**31768,74**
3. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	22,425	4144,43	92940,43
		Итого эксплуатация машин:				**87,99**	**92940,43**
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	18775,33
		НР второго уровня	%	4		4,53	4780,09
		Накладные расходы	%	--		22,30	23555,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,41	9942,59
		Сметная стоимость:				**127,07**	**134224,93**
4	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**28,5037**		**1532,89**	**43693,10**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	52,675	719,67	37908,55
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**37908,55**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	22403,96
		НР второго уровня	%	4		92,76	2643,88
		Накладные расходы	%	--		878,76	25047,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,93	5499,28
		Сметная стоимость:				**2604,58**	**74240,22**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6839,7454**		**21,91**	**149879,46**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	55,128	951,74	52467,85
		Итого оплата труда:				**7,67**	**52467,85**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	55,128	2688,96	148237,92
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**148237,93**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	31008,50
		НР второго уровня	%	4		1,06	7235,52
		Накладные расходы	%	--		5,59	38244,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,20	15049,88
		Сметная стоимость:				**29,70**	**203173,36**
6	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**198,0850**		**637,36**	**126251,65**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	192,539	654,25	125968,39
		Итого оплата труда:				**635,93**	**125968,39**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	74447,32
		НР второго уровня	%	4		40,53	8027,96
		Накладные расходы	%	--		416,36	82475,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,30	16698,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1138,02**	**225425,09**
7	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6839,7454**		**117,21**	**801706,60**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	738,693	617,21	455928,40
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	179,543	826,45	148383,57
		Итого оплата труда:				**88,35**	**604311,97**
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	179,543	1849,48	332061,77
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	718,173	11,48	8244,63
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**340306,40**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	357148,37
		НР второго уровня	%	4		6,78	46354,20
		Накладные расходы	%	–		58,99	403502,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,10	96416,73
		Сметная стоимость:				**190,30**	**1301625,91**
		Водоотлив					
8	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**64,5128**		**980,95**	**63283,82**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	55,352	669,67	37067,40
		Итого оплата труда:				**574,57**	**37067,40**
8. 2	1275 С (32-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	184,507	317,72	58621,48
		Итого эксплуатация машин:				**908,68**	**58621,48**
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	21906,83
		НР второго уровня	%	4		52,82	3407,63
		Накладные расходы	%	–		392,39	25314,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,87	7087,86
		Сметная стоимость:				**1483,21**	**95686,14**
		Водопонижение					
9	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**1275,9000**		**5247,01**	**6694665,90**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=633,26)	чел-ч	0,342	436,358	633,26	276327,94
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	110,493	1054,13	116473,42
		Итого оплата труда:				**307,86**	**392801,36**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	14,162	3078,63	43601,07
9. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	75,023	3861,69	289715,26
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	21,308	1761,61	37535,56
		Итого эксплуатация машин:				**290,66**	**370851,88**
9. 6	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	2,169	7906,24	17148,87
9. 7	187514 С (23-021104-1601)	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	1275,9	4723,62	6026866,76
		Итого материалов:				**4739,78**	**6047486,08**
		НР первого уровня	%	59,1		181,95	232145,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		217,16	277072,46
		Накладные расходы	%	--		399,10	509218,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,69	576310,72
		Сметная стоимость:				**6097,81**	**7780194,68**
10	**Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**1275,9000**		**319,83**	**408066,25**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,231	294,733	617,21	181912,09
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	72,471	1025,59	74325,47
		Итого оплата труда:				**200,83**	**256237,56**
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	14,162	3078,63	43601,07
10. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	37,001	3861,69	142886,78
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	21,308	1761,61	37535,56
		Итого эксплуатация машин:				**175,58**	**224023,40**
		НР первого уровня	%	59,1		118,69	151436,40
		НР второго уровня	%	4		17,54	22380,11
		Накладные расходы	%	--		136,23	173816,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,48	46550,62
		Сметная стоимость:				**492,54**	**628433,38**
11	**Е11-010208-0101 11-010208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**146,0000**		**4196,00**	**612616,48**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	2,55	372,3	769,67	286548,14
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	10,512	728,46	7657,58
		Итого оплата труда:				**2015,11**	**294205,72**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	1,022	3356,72	3430,57
11. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	2,92	3323,86	9705,67
11. 5	1287 С (32-050101-0108)	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	21,9	1002,53	21955,41
11. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	2,628	142,69	374,99
11. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	78,694	17,05	1341,73
		Итого эксплуатация машин:				**252,11**	**36808,37**
11. 8	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,015	2,19	1307,28	2862,94
11. 9	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	5,84	1151,61	6725,40
11.10	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000234	592740,09	138,46
11.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	0,803	181,00	145,34
11.12	147333 С (21-130812-1031)	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00146	397675,56	580,61
11.13	150411 С (23-010102-0111)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 90, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	8,76	1501,35	13151,83

1	2	3	4	5	6	7	8
11.14	187951 С (23-030103-0604)	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1	146	1593,24	232613,04
11.15	188048 С (23-040101-0302)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,146	9427,43	1376,40
11.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	4,84	706,64	28,00	19785,92
		Итого материалов:				**1981,23**	**289259,97**
		НР первого уровня	%	59,1		1190,93	173875,58
		НР второго уровня	%	4		215,48	31459,68
		Накладные расходы	%	–		1406,41	205335,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,19	65436,14
		Сметная стоимость:				**6050,60**	**883387,88**
12	**Е11-010208-0201 11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**146,0000**		**1053,95**	**153876,67**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,65	94,9	732,02	69468,70
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	23,36	1073,26	25071,38
		Итого оплата труда:				**647,53**	**94540,08**
12. 3	654 С (31-010301-0301)	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	20,44	3853,89	78773,51
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	2,92	1761,61	5143,90
		Итого эксплуатация машин:				**574,78**	**83917,41**
		НР первого уровня	%	59,1		382,69	55873,19
		НР второго уровня	%	4		57,47	8389,99
		Накладные расходы	%	–		440,16	64263,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,53	17451,19
		Сметная стоимость:				**1613,64**	**235591,04**
		Трубопроводы					
13	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,6000**		**289547,57**	**463276,11**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	247	395,2	788,80	311733,76
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	61,184	743,45	45487,44
		Итого оплата труда:				**223263,25**	**357221,20**
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	54,88	2246,44	123284,63
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,832	2840,33	2363,15
13. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	32	120,74	3863,68
13. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	3,712	1166,37	4329,57
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	1,76	1761,61	3100,43
		Итого эксплуатация машин:				**85588,41**	**136941,46**
13. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,704	215,22	151,51
13. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	76,8	148,83	11430,14
		Итого материалов:				**9125,56**	**14600,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		138646,48	221834,37
		НР второго уровня	%	4		17127,76	27404,42
		Накладные расходы	%	--		155774,24	249238,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35625,74	57001,19
		Сметная стоимость:				**480947,55**	**769516,09**
14	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3930**		**219119,60**	**86114,00**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	76,242	798,06	60845,69
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	10,544	741,36	7817,07
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**68662,76**
14. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	9,668	2246,44	21718,13
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,12576	2840,33	357,20
14. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	4,716	120,74	569,41
14. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,54627	1166,37	637,15
14. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,20436	1761,61	360,00
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**23641,90**
14. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,17292	215,22	37,22
14. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	7,074	148,83	1052,82
		Итого материалов:				**4138,46**	**1626,41**
		НР первого уровня	%	62,1		108497,65	42639,58
		НР второго уровня	%	4		13104,69	5150,14
		Накладные расходы	%	–		121602,34	47789,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27257,75	10712,30
		Сметная стоимость:				**367979,69**	**144616,02**
15	**С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1149,7794**		**2837,19**	**3262142,56**
		НР второго уровня	%	4		113,49	130485,70
		Накладные расходы	%	–		113,49	130485,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,05	271410,26
		Сметная стоимость:				**3186,73**	**3664038,52**
16	**С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,6000**		**548,47**	**1426,02**
		НР второго уровня	%	4		21,94	57,04
		Накладные расходы	%	–		21,94	57,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,63	118,65
		Сметная стоимость:				**616,04**	**1601,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямоц ые, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,6000		268,30	697,58
		НР второго уровня	%	4		10,73	27,90
		Накладные расходы	%	–		10,73	27,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,32	58,04
		Сметная стоимость:				**301,35**	**783,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13674317,69**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10410051,53**
	Материалы -		Тенге				**6334067,28**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2731014,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**2108280,63**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1626806,31**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**481474,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1001466,57**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13519798,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3735,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2731014,89**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3264266,16**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3264266,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**130570,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**271586,94**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3666423,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17186222,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3735,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2731014,89**
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1(подводка к домам)					
		Земляные работы					
18	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	16281,0295		86,69	1411471,76
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	144,576	669,68	96819,34
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	314,224	1108,52	348323,44
		Итого оплата труда:				**27,34**	**445142,79**
18. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	314,224	4144,43	1302278,83
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**	**1302278,83**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	263079,39
		НР второго уровня	%	4		4,11	66982,05
		Накладные расходы	%	--		20,27	330061,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,56	139322,66
		Сметная стоимость:				**115,52**	**1880855,84**
19	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	323,8500		1332,94	431672,67

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	598,475	719,67	430704,36
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**430704,36**
		НР первого уровня	%	59,1		786,00	254546,28
		НР второго уровня	%	4		84,76	27448,76
		Накладные расходы	%	--		870,76	281995,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,30	57093,42
		Сметная стоимость:				**2379,99**	**770761,12**
		Трубопроводы					
20	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**5,9480**		**181738,22**	**1080978,95**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	173	1029,004	798,06	821206,93
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	110,93	738,58	81931,02
		Итого оплата труда:				**151838,93**	**903137,95**
20. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	104,09	2246,44	233831,94
20. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,65428	2840,33	1858,37
20. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	47,584	120,74	5745,29
20. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	5,532	1166,37	6451,94
20. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,65428	1761,61	1152,59
		Итого эксплуатация машин:				**41869,56**	**249040,13**
20. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,95168	215,22	204,82
20. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	29,74	148,83	4426,20
		Итого материалов:				**1804,29**	**10731,89**
		НР первого уровня	%	62,1		94291,98	560848,67
		НР второго уровня	%	4		11041,21	65673,10
		Накладные расходы	%	--		105333,18	626521,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22965,71	136600,06
		Сметная стоимость:				**310037,12**	**1844100,78**
21	**С123-010501-1303 23-010501-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6007,4800**		**114,82**	**689778,85**
		НР второго уровня	%	4		4,59	27591,15
		Накладные расходы	%	--		4,59	27591,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,55	57389,60
		Сметная стоимость:				**128,97**	**774759,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3613902,23**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2924123,38**
	Материалы -		Тенге				**4631,02**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1778985,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**1238578,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1078474,34
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				160103,90
		Сметная прибыль -	Тенге				333016,13
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4495717,74
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2197,21
		Сметная заработная плата -	Тенге				1778985,10
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				689778,85
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				689778,85
		Накладные расходы -	Тенге				27591,15
		Сметная прибыль -	Тенге				57389,60
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				774759,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5270477,35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2197,21
		Сметная заработная плата -	Тенге				1778985,10
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				17288219,92
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3422073,37
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3509008,63
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1087926,62
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				10292743,32
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2705280,65
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				19993500,57
	Накладные расходы II уровня		Тенге				799740,02
	ИТОГО:		Тенге				20793240,59
	Сметная прибыль		Тенге				1663459,25
	ИТОГО по смете:		Тенге				22456699,83
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=2,9%		Тенге				651244,29
	Итого:		Тенге				23107944,12
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=2,07%		Тенге				478334,44
	Итого в текущих ценах 2017 г						23586278,56
	Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г		Тенге				25000000,00
	НДС 12%		Тенге				3000000,00
	ИТОГО:		**Тенге**				**28000000,00**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Керейтбаев К.И.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО СК "Ер-Канат Сервис"

_____ Кулахметов А.Ж.