Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство газопровода и ответвления в села Акбулак и Актасы Аршалынского района, Акмолинской области"
и его адрес: села Акбулак и Актасы Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		6	05.05.2020		036-028-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	10.09.2020				
		2	20.11.2020				
		3	26.04.2021				

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнител	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	162 655 524,13								2 897 361,90	
За отчетный период	**27 042 044,36**	**24 144 682,47**							**2 897 361,90**	**27 042 044,36**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

Руководитель _____ **Ахметжанов Г. К.**

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»
Заместитель директора по производству _____ **Кожахметов Б.К.**
БИН/ИИН 051140002249

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№6** от **05.05.2020, доп. Соглашения №1 от 2020-09-10, №2 от 2020-11-20,№3 от 2021-04-26**

Акт выполненных работ №7

за **октябрь 2021** **(месяц, год) на 2-1-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. АКТАСТЫ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА										
1	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		131,145	200,62	190,6	26310	24996	0	5138	33964	
				м3 грунта		10,02	44,4	1314	5823		2516		
2	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,93	1857,24	0	7299	0	0	5255	13559	
				м3 грунта		1857,24	0	7299	0		1004		
3	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		101,835	17,95	17,95	1828	1828	0	495	2508	
				м3 грунта		0	6,75	0	687		186		
4	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		16,57	807,73	0	13384	0	0	9637	24862	
				м3 грунта		807,73	0	13384	0		1842		
5	10	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		117	200,62	190,6	23472	22300	0	4584	30301	
				м3 грунта		10,02	44,4	1172	5195		2244		
6	11	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4	1857,24	0	7429	0	0	5349	13800	
				м3 грунта		1857,24	0	7429	0		1022		
7	12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		117	17,95	17,95	2100	2100	0	569	2882	
				м3 грунта		0	6,75	0	790		213		
8	13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4	807,73	0	3231	0	0	2326	6002	
				м3 грунта		807,73	0	3231	0		445		
9	14	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка		1	7717,87	2601,89	7718	2602	569	5254	14010	
				задвижка или клапан		4547,33	760,1	4547	760		1038		
10	15	С123-040102-0910	Задвижки с ПЭ патрубками с обрезиненным NBR клином, PE 100, SDR 11 для газа среднего давления, корпус из ВЧШГ с эпоксидным покрытием, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 200, с наружным диаметром 200 мм, высотой 677 мм, типа Chevron CT РК 3118-2017 (ГОСТ 5762-2002)		1	678809		678809		678809		733114	
				шт.							54305		
11	16	Е11-221401-0605 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп//ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ/		211	10402,72	9201,22	2194973	1941456	1246	587031	3004565	
				м		1195,6	1614,65	252271	340690		222560		
12	17	С123-010502-0827	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		215,22	54099		11643187		11643187		12574642	
				м							931455		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость. тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	18	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		211	1395,62	8,39	294476	1769	57186	233711	570443	
				м трубы, уложенной в футляре		1116,21	2,61	235521	551		42255		
14	19	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/		39	391,09	9,61	15253	375	0	10266	27560	
				м реза		381,48	0	14878	0		2041		
15	20	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка//ЛОЖЕМЕНТ Д.315/		0,039	595159,81	238503,2	23211	9302	30	16362	42739	
				км трубопровода		355878	67893,36	13879	2648		3166		
16	21	С123-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		39,39	21489		846452		846452		914168	
				м							67716		
17	22	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/		7	391,09	9,61	2738	67	0	1843	4947	
				м реза		381,48	0	2670	0		366		
18	23	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка //ЛОЖЕМЕНТ Д.110/		0,007	333096,13	103494,25	2332	724	1	1787	4449	
				км трубопровода		229502	28433,65	1607	199		330		
19	24	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		7,07	2627		18573		18573		20059	
				м							1486		
20	25	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка//ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД Д.225		0,346	522557,79	189161,18	180805	65450	269	132115	337954	
				км трубопровода		332618	53075,4	115086	18364		25034		
21	26	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20.5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		349,0600215	11037		3852575		3852575		4160781	
				м							308206		
22	47	С123-020303-1912	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	12221		48884		48884		52795	
				шт.							3911		
23	48	С123-020303-0512	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	6526		19578		19578		21144	
				шт.							1566		
24	49	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	688		1376		1376		1486	
				шт.							110		
25	50	С123-020303-1203	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	365		365		365		394	
				шт.							29		
26	52	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//МУФТА		5,9999999	1377,11	904,32	8263	5426	0	4208	13469	
				шт.		472,79	235,69	2837	1414		998		
27	53	С123-020304-2616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	8770		52620		52620		56830	
				шт.							4210		
28	56	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,084976	27003,78	18719,28	2295	1591	0	756	3295	
				км кабеля		8284,5	4074,58	704	346		244		
29	57	С121-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов. толщина 0.5 мм		16,9951037	532		9041		9041		9765	
				м2							723		
			Итого по разделу: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА									22696487	
			Раздел: 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА										
30	87	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп//ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ (БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА/		23	2555,06	2056,69	58766	47304	108	24465	89890	
				м		493,68	580,75	11355	13357		6659		
			Итого по разделу: 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА									89890	
			ИТОГО:					20047343	2127288	17230869	1051151	22786377	
								689184	390824		1687880		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,7 %		159505					
			Итого с временными									22945878	
			Зимние удорожания			3,96 %		908657					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**23854535**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**477091**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24331626**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**26827425**	
			понижающий к=0,9									**24144682,47**	
			НДС			**12 %**		**2897361,90**					
			Итого с НДС									**27 042 044,36**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**