Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АКБУЛАК И АКТАСТЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№6** от **05.05.2020, доп. Соглашения №1 от 2020-09-10, №2 от 2020-11-20,№3 от 2021-04-26**

Акт выполненных работ №6

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. АКТАСТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА										
1	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1180,305	200,62 10,02	190,6 44,4	236789 11823	224966 52406	0	46244 22643	305675	
2	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	35,37	1857,24 1857,24	0 0	65691 65691	0 0	0	47297 9039	122027	
3	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	916,515	17,95 0	17,95 6,75	16449 0	16449 6185	0	4453 1672	22575	
4	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	149,13	807,73 807,73	0 0	120457 120457	0 0	0	86729 16575	223761	
5	25	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка//ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД Д.225	км трубопровода	0,2	522557,79 332618	189161,18 53075,4	104512 66524	37832 10615	156	76367 14470	195349	
6	26	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	201,9999814	11037		2229474		2229474	178358	2407832	
7	28	Ц13-390201-0514	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.225	стык	380	1613,7 1435	60,6 0	613206 545300	23028 0	44878	332633 75667	1021506	
8	36	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка//ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД Д.63	км трубопровода	0,150753	293689,28 211757	81882,34 22182,2	44275 31923	12344 3344	8	34914 6335	85524	
9	37	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	152,2599873	879		133837		133837	10707	144543	
10	39	Ц13-390201-0503	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.63	стык	222	778,89 717,5	24,24 0	172913 159285	5381 0	8246	97164 21606	291683	
11	56	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,764777	27003,78 8284,5	18719,28 4074,58	20652 6336	14316 3116	0	6805 2197	29654	
12	57	С121-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов. толщина 0,5 мм	м2	152,9553938	532		81372		81372	6510	87882	
13	77	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м		114	7440,59	322,44	848228	36758	776568	51330	971522	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				маркер		306,15	148,66	34901	16948		71965		
			Итого по разделу: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА									**5909533**	
			Раздел: 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА										
14	96	Ц13-390201-0503	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.63**		50	778,89	24,24	38944	1212	1857	21884	65694	
				стык		717,5	0	35875	0		4866		
15	118	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1.5 м**		14	7440,59	322,44	104168	4514	95368	6304	119310	
				маркер		306,15	148,66	4286	2081		8838		
			Итого по разделу: 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА									**185004**	
			Раздел: 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ PN 0,003 МПА										
16	133	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,803	741704,56	248212,86	595589	199315	11014	462334	1142557	
				км трубопровода		479776	101798,39	385260	81744		84634		
17	134	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80**		806,212	2595		2092120		2092120		2259490	
				м							167370		
18	137	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием//д.89**		0,3424	741704,56	248212,86	253960	84988	4696	197140	487187	
				км трубопровода		479776	101798,39	164275	34856		36088		
19	138	С123-010201-0170	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80**		343,7696	1951		670694		670694		724350	
				м							53656		
20	139	Ц13-390201-0504	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**		6	789,28	24,24	4736	145	285	2626	7951	
				стык		717,5	0	4305	0		589		
21	143	Ц13-390201-0502	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.57**		16	631,35	20,2	10102	323	594	5602	16960	
				стык		574	0	9184	0		1256		
22	146	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж**		9,0790159	98692,48	6876,14	896031	62429	70500	529010	1539044	
				т конструкций		84051,2	394,24	763102	3579		114003		
23	147	С121-060510-1004	**Опоры неподвижные**		9,0790159	448959		4076106		4076106		4402194	
				т							326088		
24	148	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		49,90086	21072,58	1083	1051540	54042	938821	63628	1204382	
				м3		1175,85	225,36	58676	11245		89213		
25	169	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		467,28	75,41	1,64	35236	768	23102	7923	46612	
				м2		24,32	0,25	11366	116		3453		
			Итого по разделу: 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ PN 0,003 МПА									**11830727**	
			ИТОГО:					**14517081**	**778811**	**11259696**	**2080387**	**17925264**	
								2478569	**226235**		**1327798**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,7 %**		**125477**					
			Итого с временными									**18050741**	
			Зимние удорожания			**3,96 %**		**714809**					
			Итого с зимними удорожаниями									**18765550**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**375311**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19140861**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**21104221**	
			понижающий к=0,9									**18993798,88**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**2279255,87**					
			Итого с НДС									**21 273 054,74**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**