ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060540008995-20181212-36900123	**1.1.** Номер учетной системы 42
2. Дата выписки 12.12.2018 **2.1.** Дата выписки на бумажном носителе	**3.** Дата совершения оборота 12.12.2018
4. Исправленный ☐ **4.1** Дата	**5.** Дополнительный ☐ **5.1** Дата
4.2 Номер **4.3** Регистрационный номер	**5.2** Номер **5.3** Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060540008995 **6.1** БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К" **7.1** Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон САЯХАТ , Улица САЯХАТ-25, д. 7Е

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 33001 **9.2.** Номер 0000681

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	**13.** ИИК KZ838560000005378313
14. БИК KCJBKZKX	**15.** Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020340001339 **16.1** БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" **17.1** Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., Кармакчинский р-он, с. Жосалы, ул. Ораз Ахун, д. 44

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	**26.** Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН	**26.1** ИИН/БИН
25.2 Наименование	**26.2** Наименование
25.3 Адрес отправки	**26.3** Адрес доставки
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг **27.2.** ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.3.** Номер Договор №74 **27.4.** Дата 07.09.2018	**30** Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** Номер **30.2** Дата
28. Условия оплаты по договору **29.** Способ отправления	**31.** Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	**32.1** Номер **32.2** Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | **33.1** Код валюты KZT | **33.2** Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пяти 50-квартирных жилых домов в г.Байконыр Кармакшинского района Кызылординской области Теплоснабжения			Одна услуга	1		15979771.21			15979771.21	12%	1917572.55	17897343.76			1	
				Всего по счету:				**15979771.21**		**0.00**	**15979771.21**		**1917572.55**	**17897343.76**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	Tvj7fhF95hRXhYVFS/Bgjf4Xettkwv0eWi36olVzIo1gmt7 jaKBrG3Rgphdas+rJED18lb+Qi5GJBHb5HFvlgQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КЕРЕЙТБАЕВ КАНАТБЕК ИСАБЕКҰЛЫ

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Основание: Договор №74 от 07.09.2018 г

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование стройки: Строительство пяти 50-квартирных жилых домов в городе Байконыр Кармакшинского района Кызылординской области Теплоснабжение

№	Наименование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Строительство пяти 50-квартирных жилых домов в городе Байконыр Кармакшинского района Кызылординской области. Теплоснабжение	112 010 196,00	31 597 853,93	89 600 000,00	25 275 982,13	89 600 000,00	20 227 176,98	17 897 343,75	5 048 805,15

Итого к оплате: семнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч тристо сорок три тенге семьдесят пять тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проекта
Кузембаев Н.К.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
БИН 020340001339

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
Серикбаев С.А.
ТОО "Инженер Строй Групп"
БИН 161240002037

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Ф-2

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

ание стройки: Строительство пяти 50-квартирных жилых домов в городе Байконыр Кармакшинского района Кызылординской области. Теплоснабжение.
наименование, адрес

нование объекта: Теплоснабжение

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Модульная котельная					
		Фом-2-1шт.Фундамент под дымовую трубу					
1	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,0000**		**1353,66**	**8121,96**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	9,24	719,67	6649,75
		Итого оплата труда:				**1108,29**	**6649,75**
		НР первого уровня	%	72		797,97	4787,82
		Накладные расходы	%	–		797,97	4787,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,13	1032,78
		Сметная стоимость:				**2323,76**	**13942,57**
2	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,0000**		**706,64**	**2119,93**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	2,916	654,25	1907,79
		Итого оплата труда:				**635,93**	**1907,79**
		НР первого уровня	%	72		457,87	1373,61
		Накладные расходы	%	–		457,87	1373,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,16	279,48
		Сметная стоимость:				**1257,67**	**3773,02**
3	**Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,6760**		**5765,81**	**3897,69**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	0,5746	701,16	402,89
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,36504	845,01	308,46
		Итого оплата труда:				**1052,29**	**711,35**
3. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,31096	1849,48	575,11
3. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,62192	11,48	7,14

		3	4	5	6	7	8
	[illegible] (21-030302-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,05408	3341,84	180,73
		Итого эксплуатация машин:				**1128,67**	**762,98**
	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,7774	3128,00	2431,71
	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,1014	30,00	3,04
		Итого материалов:				**4041,15**	**2731,82**
		НР первого уровня	%	93		978,63	661,56
		Накладные расходы	%	–		978,63	661,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,55	364,74
		Сметная стоимость:				**7283,99**	**4923,98**
4	**Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,7600**		**1217,62**	**8231,09**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,143	0,966676	725,84	701,65
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,136551	826,45	112,85
		Итого оплата труда:				**120,49**	**814,50**
4.3	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,09464	2484,08	235,09
4.4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,034476	1849,48	63,76
4.5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,0676	11,48	0,78
4.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,007436	1761,61	13,10
4.7	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,04394	56,99	2,50
		Итого эксплуатация машин:				**46,63**	**315,23**
4.8	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,391402	16830,00	6587,30
4.9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000676	40416,00	27,32
4.10	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,001166	130035,00	151,63
4.11	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,003498	54214,00	189,66
		Итого материалов:				**1067,20**	**7214,21**
		НР первого уровня	%	94		113,26	765,63
		Накладные расходы	%	–		113,26	765,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,47	719,74
		Сметная стоимость:				**1437,35**	**9716,47**
5	**Е11-060101-0106 11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,8000**		**30170,44**	**144818,09**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	4,75	22,8	732,02	16690,06
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	1,287	832,23	1071,39
		Итого оплата труда:				**3700,30**	**17761,44**
5.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01296	3356,72	43,50
5.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,356	31,13	42,23

		3	4	5	6	7	8
	[illegible]	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	1,21	3518,51	4255,99
	1024 (31-090103-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,0264	3078,63	81,28
	1794 С (14-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,03552	47,63	1,69
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,0384	1761,61	67,65
		Итого эксплуатация машин:				**935,90**	**4492,33**
5.9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,872	19805,00	96489,96
5.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,2496	114,00	28,45
5.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,2	70,00	84,00
5.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,02976	58360,00	1736,79
5.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0012	26517,00	31,82
5.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,912	310,00	282,72
5.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,5904	6994,00	4129,26
5.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00364	0,017472	30,00	0,52
5.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,64	907,00	2394,48
		Итого материалов:				**23340,73**	**112035,48**
		НР первого уровня	%	91		3367,27	16162,91
		Накладные расходы	%	–		3367,27	16162,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2489,68	11950,46
		Сметная стоимость:				**33610,68**	**161331,25**
6	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III(А400), диаметром от 6 до 40 мм, шагом стержней ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3230**		**217107,00**	**70125,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17368,56	5610,04
		Сметная стоимость:				**234475,56**	**75735,61**
7	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**10,4400**		**822,41**	**8586,01**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	2,213	817,19	1808,68
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02088	826,45	17,26
		Итого оплата труда:				**174,90**	**1825,94**
7.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,203581	402,09	81,86
7.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02088	1761,61	36,78
		Итого эксплуатация машин:				**11,36**	**118,64**
7.5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	25,056	226,00	5662,69
7.6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002506	54214,00	135,84
7.7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00167	130035,00	217,21
		Итого материалов:				**671,02**	**7005,46**

		3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	93		162,65	1698,12
		Накладные расходы	%	–		162,65	1698,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,46	850,47
		Сметная стоимость:				**1099,74**	**11481,38**
		Основание под модульную котельную					
8	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,5400**		**3825,18**	**13541,15**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	4,779	669,68	3200,40
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,641802	826,45	530,42
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**3730,82**
8.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,699	10,59	17,99
8.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,6372	3518,51	2241,99
8.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004602	1761,61	8,11
		Итого эксплуатация машин:				**640,71**	**2268,10**
8.6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,885	6994,00	6189,69
8.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00708	30,00	0,21
		Итого материалов:				**2280,41**	**8072,65**
		НР первого уровня	%	91		959,05	3395,04
		Накладные расходы	%	–		959,05	3395,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		382,74	1354,90
		Сметная стоимость:				**5166,97**	**18291,09**
9	**С121-020101-2409**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,6108**		**20192,00**	**72909,27**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1615,36	5832,74
		Сметная стоимость:				**21807,36**	**78742,02**
10	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**28,2000**		**3537,35**	**99753,31**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,79	50,478	732,02	36950,93
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	8,116	836,05	6785,39
		Итого оплата труда:				**1550,93**	**43736,32**
10.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07614	3356,72	255,58
10.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	3,02	31,13	94,02
10.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	7,349	3518,51	25857,27
10.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,27636	3078,63	850,81
10.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0282	47,63	1,34
10.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,213	142,69	173,03
10.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,41454	1761,61	730,26
		Итого эксплуатация машин:				**991,57**	**27962,31**
10.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	2,876	70,00	201,35

		3	4	5	6	7	8
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01128	58360,00	658,30
		Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00282	26517,00	74,78
	(21-130809-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,564	310,00	174,84
10.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,846001	6994,00	5916,93
10.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00141	212247,00	299,27
10.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,20586	30,00	6,18
10.17	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,015	1236,00	1254,79
		Итого материалов:				**1235,46**	**34840,08**
		НР первого уровня	%	91		1411,35	39800,06
		Накладные расходы	%	–		1411,35	39800,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,90	11164,27
		Сметная стоимость:				**5344,59**	**150717,65**
11	**С121-020101-2709**	**Бетон тяжелый класса В15,F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**28,6230**		**23049,00**	**659731,53**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1843,92	52778,52
		Сметная стоимость:				**24892,92**	**712510,05**
12	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400), диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 2591-2014**	**т**	**0,2500**		**197029,00**	**49257,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15762,32	3940,58
		Сметная стоимость:				**212791,32**	**53197,83**
13	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400), диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 2591-2014**	**т**	**0,5300**		**190757,00**	**101101,21**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15260,56	8088,10
		Сметная стоимость:				**206017,56**	**109189,31**
14	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1230**		**222621,00**	**27382,38**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	58	7,134	779,54	5561,24
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,04428	943,98	41,80
		Итого оплата труда:				**45553,15**	**5603,04**
14.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01845	3078,63	56,80
14.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,02583	1761,61	45,50
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**102,30**
14.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,123	163454,00	20104,84
		Итого материалов:				**176575,95**	**21718,84**
		НР первого уровня	%	91		41453,37	5098,76
		Накладные расходы	%	–		41453,37	5098,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21125,95	2598,49
		Сметная стоимость:				**285200,32**	**35079,64**
15	**Е11-250130-0102 11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**28,0000**		**27037,37**	**757046,23**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	10	280	826,45	231405,92
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,09	86,52	911,78	78887,11

		3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**11081,90**	**310293,03**
	[illegible] (31-060701-0401)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,08	30,24	2729,17	82530,07
	312 С (31-050401-0102)	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,177	4,956	7,83	38,81
	773 С (31-050102-0402)	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	0,893	25,004	3383,47	84600,25
15.6	796 С (31-050104-0402)	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,39	10,92	7371,07	80492,06
15.7	1514 С (33-020101-0101)	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,323	9,044	60,25	544,90
15.8	1907 С (33-040101-0302)	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,323	9,044	3015,05	27268,10
15.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,209	5,852	1761,61	10308,94
15.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,798	22,344	17,05	380,97
		Итого эксплуатация машин:				**10220,15**	**286164,09**
15.11	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	0,644	68537,00	44137,81
15.12	145970 С (21-130209-0102)	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,00007	0,00196	359,00	0,70
15.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,63	17,64	293,00	5168,52
15.14	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0364	207096,00	7538,29
15.15	147575 С (21-130816-0303)	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,002	0,056	6469,86	362,31
15.16	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	0,0028	508,00	1,42
15.17	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00013	0,00364	2134642,00	7770,09
		Итого материалов:				**8552,72**	**239476,21**
		НР первого уровня	%	91		10084,53	282366,66
		Накладные расходы	%	–		10084,53	282366,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2969,75	83153,03
		Сметная стоимость:				**40091,65**	**1122565,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2015369,23**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1062244,41**
Материалы -			Тенге				**220444,74**
Всего заработная плата -			Тенге				**393033,99**
		Накладные расходы -	Тенге				**356110,18**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**356110,18**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**113468,37**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1531823,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**478,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**393033,99**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**953124,82**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**953124,82**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76249,99**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1029374,81**

		3	4	5	6	7	8
		Итого по разделу 1	Тенге				2561197,76
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				478,23
		Сметная заработная плата -	Тенге				393033,99

РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение

		Теплоизоляция и антикоррозийная защита					
16	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**492,36608**		**458,78**	**225887,27**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел.-ч	0,3198	157,459	741,27	116719,39
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0047	2,314	826,45	1912,51
		Итого оплата труда:				**240,94**	**118631,90**
16.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	1,132	402,09	455,34
16.4	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	6,204	78,84	489,11
16.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	2,314	1761,61	4076,58
		Итого эксплуатация машин:				**10,20**	**5021,03**
16.6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,232889	133507,00	31092,33
16.7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	147,71	226,00	33382,42
16.8	248633 С (21-100401-9902)	Материал рулонный	м2	1,15	566,221	–	–
16.9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	6,204	394,00	2444,30
		Итого материалов:				**211,52**	**104146,85**
		НР первого уровня	%	76		183,12	90160,24
		Накладные расходы	%	–		183,12	90160,24
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		51,35	25283,80
		Сметная стоимость:				**693,25**	**341331,32**
17	**Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1050**		**512266,09**	**53787,94**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел.-ч	278	29,19	807,32	23565,67
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,628	2,376	1104,30	2623,75
		Итого оплата труда:				**249423,09**	**26189,42**
17.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,34	0,0357	3356,72	119,83
17.4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	21,6	2,268	3861,69	8758,31
17.5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	68,81	7,225	806,45	5826,64
17.6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	46,41	4,873	38,81	189,12
		Итого эксплуатация машин:				**141846,79**	**14893,91**
17.7	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,02625	27221,00	714,55
		Итого материалов:				**145984,34**	**15328,36**
		НР первого уровня	%	99		246928,86	25927,53
		Накладные расходы	%	–		246928,86	25927,53

		3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60735,60	6377,24
		Сметная стоимость:				819930,54	86092,71
		Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	**км трубопровода**	**0,2120**		**285233,65**	**60469,53**
		Изм. и доп. вып. 1					
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	228	48,336	807,32	39022,62
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5526	0,117151	996,51	116,74
		Итого оплата труда:				**184619,63**	**39139,36**
18.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,04664	3356,72	156,56
18.4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	33,26	7,051	806,45	5686,38
18.5	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	76,8	16,282	65,54	1067,10
		Итого эксплуатация машин:				**32594,48**	**6910,03**
18.6	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,053	27221,00	1442,71
		Итого материалов:				**68570,21**	**14536,88**
		НР первого уровня	%	99		182773,44	38747,97
		Накладные расходы	%	–		182773,44	38747,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37440,57	7937,40
		Сметная стоимость:				**505447,65**	**107154,90**
19	**Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,7540**		**255653,85**	**192763,00**
		Изм. и доп. вып. 1					
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	205	154,57	807,32	124787,45
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,37127	1005,71	373,39
		Итого оплата труда:				**165995,81**	**125160,84**
19.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,13572	3356,72	455,57
19.4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	23,555	806,45	18995,90
19.5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	52,101	38,81	2022,06
		Итого эксплуатация машин:				**28479,48**	**21473,53**
19.6	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,1885	27221,00	5131,16
		Итого материалов:				**61673,97**	**46502,17**
		НР первого уровня	%	99		164335,85	123909,23
		Накладные расходы	%	–		164335,85	123909,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33599,19	25333,79
		Сметная стоимость:				**453589,10**	**342006,18**
20	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Клапан-захлопка. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0600**		**1218868,89**	**73132,13**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	18,762	951,74	17856,55
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,6	5,658	948,83	5368,48
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**23225,03**
20.3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	5,527	3063,43	16930,35

		3	4	5	6	7	8
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,1314	1761,61	231,48
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**17161,83**
	141148 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0054	208994,00	1128,57
	251470 С (51-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,06	343444,00	20606,64
		Итого материалов:				**635229,33**	**38113,76**
		НР первого уровня	%	99		383212,96	22992,78
		Накладные расходы	%	–		383212,96	22992,78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		128166,55	7689,99
		Сметная стоимость:				**1730248,40**	**103814,90**
		Арматура					
21	**Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**10,0000**		**4743,90**	**47439,00**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,73	17,3	851,76	14735,45
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	4,5	1045,84	4706,27
		Итого оплата труда:				**1944,17**	**19441,72**
21.3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,38	3,8	437,52	1662,58
21.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1	3078,63	307,86
21.5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,34	3,4	3861,69	13129,75
21.6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	1,6	21,19	33,90
21.7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,08	0,8	1166,37	933,10
21.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2	1761,61	352,32
21.9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,08	0,8	17,05	13,64
		Итого эксплуатация машин:				**1643,31**	**16433,15**
21.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,16	5488,00	878,08
21.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,06	0,6	293,00	175,80
21.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,0017	212247,00	360,82
21.13	423524 С (51-019999-9911)	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10	–	–
		Итого материалов:				**1627,04**	**16270,40**
		НР первого уровня	%	99		1924,73	19247,30
		Накладные расходы	%	–		1924,73	19247,30
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		533,49	5334,90
		Сметная стоимость:				**7202,12**	**72021,20**
22	**С123-040502-0808 23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**		**3222,00**	**32220,00**

		3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		257,76	2577,60
		Сметная стоимость:				3479,76	34797,60
	[illegible] 0103 11-[illegible] 0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	16,0000		7594,71	121515,29
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	2,76	44,16	851,76	37613,72
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71	11,36	1052,90	11960,95
		Итого оплата труда:				3098,42	49574,67
23.3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,6	9,6	437,52	4200,19
23.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,16	3078,63	492,58
23.5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	8,96	3861,69	34600,74
23.6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,24	3,84	21,19	81,37
23.7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,12	1,92	1166,37	2239,43
23.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,32	1761,61	563,72
23.9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,16	2,56	17,05	43,65
		Итого эксплуатация машин:				2638,85	42221,68
23.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,024	0,384	5488,00	2107,39
23.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,123	1,968	293,00	576,62
23.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00288	212247,00	611,27
23.13	423524 С (51-019999-9911)	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16	–	–
		Итого материалов:				2605,00	41679,93
		НР первого уровня	%	99		3067,43	49078,93
		Накладные расходы	%	–		3067,43	49078,93
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		852,97	13647,54
		Сметная стоимость:				11515,11	184241,79
24	С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	16,0000		67597,00	1081552,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5407,76	86524,16
		Сметная стоимость:				73004,76	1168076,16
25	Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2,0000		8198,51	16397,03
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	3,057	6,1	851,76	5195,74
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	1,5	1044,58	1566,88
		Итого оплата труда:				3381,31	6762,61
25.3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,79	1,58	437,52	691,28

		3	4	5	6	7	8
		раны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	3078,63	123,15
		Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	1,12	3861,69	4325,09
		Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,6	21,19	12,71
	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,15	0,3	1166,37	349,91
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1761,61	70,46
	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,29	0,58	17,05	9,89
		Итого эксплуатация машин:				**2791,25**	**5582,50**
25.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03	0,06	5488,00	329,28
25.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,23	0,46	293,00	134,78
25.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00026	0,00052	212247,00	110,37
25.13	423524 С (51-019999-9911)	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт	1	2	–	–
		Итого материалов:				**2809,39**	**5618,79**
		НР первого уровня	%	99		3347,49	6694,99
		Накладные расходы	%	–		3347,49	6694,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		923,68	1847,36
		Сметная стоимость:				**12469,68**	**24939,37**
26	**С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**97047,00**	**194094,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7763,76	15527,52
		Сметная стоимость:				**104810,76**	**209621,52**
27	**Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**8198,51**	**16397,03**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел.-ч	3,05	6,1	851,76	5195,74
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	1,5	1044,58	1566,88
		Итого оплата труда:				**3381,31**	**6762,61**
27.3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,79	1,58	437,52	691,28
27.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	3078,63	123,15
27.5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	1,12	3861,69	4325,09
27.6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,6	21,19	12,71
27.7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,15	0,3	1166,37	349,91
27.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1761,61	70,46
			маш.-ч	0,29	0,58	17,05	9,89

		3	4	5	6	7	8
						2791,25	**5582,50**
		Кислород технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03	0,06	5488,00	329,28
		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,23	0,46	293,00	134,78
		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00026	0,00052	212247,00	110,37
	411134 С (31-010999-9911)	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	–	–
		Итого материалов:				**2809,39**	**5618,79**
		НР первого уровня	%	99		3347,49	6694,99
		Накладные расходы	%	–		3347,49	6694,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		923,68	1847,36
		Сметная стоимость:				**12469,68**	**24939,37**
28	**С123-041001-0307 23-041001-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**36106,00**	**72212,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2888,48	5776,96
		Сметная стоимость:				**38994,48**	**77988,96**
		Дренажный колодец-2шт					
29	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**396,0000**		**152,84**	**60525,58**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00724	2,867	669,68	1919,98
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	12,474	951,74	11871,88
		Итого оплата труда:				**34,83**	**13791,86**
29. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш -ч	0,0315	12,474	2607,79	32529,24
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**32529,24**
		НР первого уровня	%	72		25,08	9930,14
		Накладные расходы	%	–		25,08	9930,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,23	5636,46
		Сметная стоимость:				**192,15**	**76092,16**
30	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**30,0000**		**1661,31**	**49839,30**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,89	56,7	719,67	40805,37
		Итого оплата труда:				**1360,18**	**40805,37**
		НР первого уровня	%	72		979,33	29379,87
		Накладные расходы	%	–		979,33	29379,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,25	6337,53
		Сметная стоимость:				**2851,88**	**85556,69**
31	**Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**2,3600**		**49569,81**	**116984,74**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	15,868	37,448	779,54	29192,59
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	5,761	1053,05	6066,39
		Итого оплата труда:				**14940,24**	**35258,98**
31. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,961	4,628	3078,63	14247,78

		3	4	5	6	7	8
		Бетоносмесители передвижные, 400 л	маш.-ч	0,076	0,17936	402,09	72,12
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	1,133	1761,61	1995,55
		Итого эксплуатация машин:				**6913,33**	**16315,45**
	100483 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	0,295	17210,00	5076,95
	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,9676	19805,00	19163,32
31.8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,072	0,16992	15897,00	2701,22
31.9	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,00445	0,010502	–	–
31.10	131190 С (21-060804-0101)	Опалубка стальная	т	0,0017	0,004012	749241,00	3005,95
31.11	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,001888	17349,00	32,75
31.12	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,0236	130035,00	3068,83
31.13	146756 С (21-130703-0902)	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0018	0,004248	52858,00	224,54
31.14	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0072	0,016992	1371537,00	23305,16
31.15	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,021	0,04956	18503,00	917,01
		Итого материалов:				**30675,31**	**72393,72**
		НР первого уровня	%	99		14790,84	34906,39
		Накладные расходы	%	–		14790,84	34906,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5179,94	12224,65
		Сметная стоимость:				**69929,15**	**165032,80**
32	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**4,0000**		**4848,00**	**19392,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		387,84	1551,36
		Сметная стоимость:				**5235,84**	**20943,36**
33	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**5324,00**	**10648,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,92	851,84
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**11499,84**
34	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**6,0000**		**22155,00**	**132930,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,40	10634,40
		Сметная стоимость:				**23927,40**	**143564,40**

		3	4	5	6	7	8
		[illegible] железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2,0000		16134,00	32268,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1290,72	2581,44
		Сметная стоимость:				17424,72	34849,44
36	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**2,0000**		**25619,00**	**51238,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2049,52	4099,04
		Сметная стоимость:				27668,52	55337,04
37	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**18351,00**	**36702,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1468,08	2936,16
		Сметная стоимость:				19819,08	39638,16
38	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**19408,00**	**38816,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,64	3105,28
		Сметная стоимость:				20960,64	41921,28
39	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**18250,00**	**36500,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1460,00	2920,00
		Сметная стоимость:				19710,00	39420,00
40	Е11-460303-0102 11-460303-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,1000**		**73921,70**	**7392,17**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=694,37)	чел-ч	44,66	4,466	694,37	3101,06
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,024	826,45	19,83
		Итого оплата труда:				31208,91	3120,89
40.3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,49	0,049	34,59	1,69
40.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,024	1761,61	42,28
		Итого эксплуатация машин:				439,74	43,97
40.5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,104	19805,00	2059,72
40.6	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	0,005	201003,00	1005,01
40.7	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,05	114,00	5,70

		3	4	5	6	7	8
		Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 8,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,95	70,00	66,50
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,009	58360,00	525,24
		Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,00011	26517,00	2,92
	169113 С (31-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0032	0,00032	30,00	0,01
		Итого материалов:				**42471,40**	**4247,14**
		НР первого уровня	%	84		26215,49	2621,55
		Накладные расходы	%	–		26215,49	2621,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8010,98	801,10
		Сметная стоимость:				**108148,17**	**10814,82**
41	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**426,0000**		**643,39**	**274086,27**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,885	377,012	654,25	246660,24
		Итого оплата труда:				**579,01**	**246660,24**
		НР первого уровня	%	72		416,89	177595,37
		Накладные расходы	%	–		416,89	177595,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,82	36134,53
		Сметная стоимость:				**1145,10**	**487816,19**
42	**Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**2,0000**		**2433,70**	**4867,41**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,5)	чел-ч	2,81	5,62	713,50	4009,87
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,002	826,45	1,65
		Итого оплата труда:				**2005,76**	**4011,52**
42. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,001	0,002	1924,31	3,85
		Итого эксплуатация машин:				**1,92**	**3,85**
42. 4	100435 С (21-010701-0100)	Камень	м3	1,01	2,02	–	–
		Итого материалов:				**426,84**	**853,68**
		НР первого уровня	%	72		1444,15	2888,30
		Накладные расходы	%	–		1444,15	2888,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,23	620,46
		Сметная стоимость:				**4188,08**	**8376,15**
		Деталь теплового ввода-бшт					
43	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**6,0000**		**28568,86**	**171413,19**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	47,94	769,67	36897,99
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,3	826,45	247,94
		Итого оплата труда:				**6190,99**	**37145,92**
43. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	14,64	437,52	6405,29
43. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	12,78	402,09	5138,71
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,3	1761,61	528,48
		Итого эксплуатация машин:				**2012,08**	**12072,49**

		3	4	5	6	7	8
		Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003	23747,00	71,24
		Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,15	130035,00	19505,25
		Каболка	т	0,0098	0,0588	1371537,00	80646,39
		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,0285	212247,00	6049,04
		Итого материалов:				**20407,11**	**122442,71**
		НР первого уровня	%	99		6129,08	36774,46
		Накладные расходы	%	–		6129,08	36774,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2775,83	16655,01
		Сметная стоимость:				**37473,77**	**224842,65**
44	**Е11-260301-0202 11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,6400**		**1971,72**	**5205,35**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	1,485	3,921	838,79	3288,84
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,028512	826,45	23,56
		Итого оплата труда:				**1254,70**	**3312,40**
44.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0833	0,219912	9,03	1,99
44.4	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,0573	0,151272	8,04	1,22
44.5	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,1297	0,342408	78,84	27,00
44.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,028512	1761,61	50,23
		Итого эксплуатация машин:				**30,46**	**80,42**
44.7	125557 С (21-050104-0106)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000005	0,000012	311190,00	3,86
44.8	125563 С (21-050104-0112)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000428	0,001129	290275,00	327,76
44.9	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000116	0,000305	133507,00	40,74
44.10	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000045	1288391,00	57,82
		Итого материалов:				**695,49**	**1836,09**
		НР первого уровня	%	76		953,57	2517,42
		Накладные расходы	%	–		953,57	2517,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,02	617,82
		Сметная стоимость:				**3159,32**	**8340,60**
45	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,2040**		**496892,00**	**101365,97**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39751,36	8109,28
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**109475,25**
46	**Е11-080101-0401 11-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**0,1200**		**8543,79**	**1025,25**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	6,93	0,8316	669,68	556,91
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0696	826,45	57,52

		3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				5120,22	614,43
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	0,0696	1849,48	128,72
		Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	0,1392	11,48	1,60
		Итого эксплуатация машин:				**1086,02**	**130,32**
	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	1,15	0,138	1639,00	226,18
	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,2	0,024	30,00	0,72
		Итого материалов:				**2816,89**	**338,03**
		НР первого уровня	%	93		4761,81	571,42
		Накладные расходы	%	–		4761,81	571,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1064,45	127,73
		Сметная стоимость:				**14370,04**	**1724,41**
47	**Е11-161201-0101 11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**6,0000**		**2553,95**	**15323,68**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,8	10,8	779,54	8419,03
		Итого оплата труда:				**1403,17**	**8419,03**
47. 2	135824 С (21-100501-0301)	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,49	2,94	125,00	367,50
47. 3	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00384	173901,00	667,78
47. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	10,8	323,00	3488,40
		Итого материалов:				**1150,78**	**6904,66**
		НР первого уровня	%	98		1375,11	8250,65
		Накладные расходы	%	–		1375,11	8250,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,32	1885,95
		Сметная стоимость:				**4243,38**	**25460,29**
48	**С121-020401-2804 21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,9600**		**15897,00**	**15261,12**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1271,76	1220,89
		Сметная стоимость:				**17168,76**	**16482,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3370567,42**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1798483,76**
Материалы -			Тенге				**269891,37**
Всего заработная плата -			Тенге				**799609,78**
Местные материалы -			Тенге				**298439,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**680638,86**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**680638,86**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0,01**
		Сметная прибыль -	Тенге				**198329,81**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2677452,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1067,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**799609,78**

3	4	5	6	7	8
[illegible] работ -	Тенге				101365,97
[illegible] конструкций -	Тенге				101365,97
Сметная прибыль -	Тенге				8109,28
[illegible] металломонтажных работ -	Тенге				109475,25
[illegible] сантехнических работ -	Тенге				1470717,69
[illegible] -	Тенге				4523,68
[illegible] заработная плата -	Тенге				8419,03
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1455394,00
Накладные расходы -	Тенге				8250,65
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				8250,65
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,00
Сметная прибыль -	Тенге				118317,47
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1597285,81
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10,80
Сметная заработная плата -	Тенге				8419,03
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4384213,50
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1077,94
Сметная заработная плата -	Тенге				808028,81

РАЗДЕЛ 3.Благоустройство и генплан

		Вертикальная планировка					
49	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**960,0000**		**6,11**	**5865,80**
49.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,949895	1108,52	1052,98
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1052,98**
49.2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,364606	6088,86	2220,04
49.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,585289	3507,68	2053,01
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**4273,04**
		НР первого уровня	%	72		0,79	758,14
		Накладные расходы	%	–		0,79	758,14
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		0,55	529,92
		Сметная стоимость:				**7,46**	**7153,86**
		Корыто под одежду дорог					
50	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**114,0000**		**152,84**	**17424,03**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00724	0,825353	669,68	552,72
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	3,591	951,74	3417,67
		Итого оплата труда:				**34,83**	**3970,39**
50.3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	3,591	2607,79	9364,49
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**9364,49**
		НР первого уровня	%	72		25,08	2858,68
		Накладные расходы	%	–		25,08	2858,68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,23	1622,62
		Сметная стоимость:				**192,15**	**21905,35**
51	**Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**56,7500**		**11,77**	**667,83**

		3	4	5	6	7	8
		[redacted]	чел-ч	0,002	0,113448	826,45	93,76
		[redacted]				1,65	93,76
		[redacted] самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	0,113448	2151,66	244,10
		Итого эксплуатация машин:				4,30	244,10
		НР первого уровня	%	72		1,19	67,51
		Накладные расходы	%	–		1,19	67,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,04	58,83
		Сметная стоимость:				14,00	794,16
		Завоз недостатка грунта					
52	К11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1066,0000**		**162,57**	**173296,59**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,0069	7,355	751,15	5524,94
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	37,31	1041,33	38851,48
		Итого оплата труда:				41,63	44376,42
52. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	5,33	3507,68	18695,70
52. 4	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	15,99	5717,54	91422,32
		Итого эксплуатация машин:				103,30	110118,01
52. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,042639	2119,00	90,35
		Итого материалов:				54,08	57653,63
		НР первого уровня	%	72		29,97	31951,02
		Накладные расходы	%	–		29,97	31951,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,40	16419,81
		Сметная стоимость:				207,95	221667,41
53	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1758,9000**		**247,00**	**434448,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,76	34755,86
		Сметная стоимость:				266,76	469204,16
		Покрытия					
		ТИП 1					
54	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**34,0500**		**1071,27**	**36476,75**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	4,903	688,19	3374,34
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	4,621	1005,84	4647,56
		Итого оплата труда:				235,59	8021,90
54. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,527776	6088,86	3213,55
54. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,461	3356,72	4903,32
54. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,411	7289,31	17572,66
54. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,221325	3323,86	735,65
		Итого эксплуатация машин:				776,07	26425,19

		3	4	5	6	7	8
		[illegible]	м3	0,05	1,703	28,00	47,67
		Итого материалов:					
		НР первого уровня				196,10	6677,22
		Накладные расходы	%	108		254,44	8663,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	–		254,44	8663,65
		Сметная стоимость:	%	8		106,06	3611,23
[illegible]	[illegible]01-0102 21-[illegible]01-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**37,4550**		**1431,76**	**48751,63**
						2537,00	**95023,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,96	7601,87
		Сметная стоимость:				2739,96	102625,20
56	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**227,0000**		**676,87**	**153648,86**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,033	7,491	701,16	5252,35
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	10,07	1027,20	10343,56
		Итого оплата труда:				68,70	15595,91
56. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,081719	6088,86	497,58
56. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,903453	3356,72	3032,64
56. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,533446	3507,68	1871,16
56. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	2,406	2971,41	7149,75
56. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	5,425	3782,53	20521,20
56. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,590195	3323,86	1961,73
56. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,129389	2572,13	332,81
		Итого эксплуатация машин:				155,80	35366,85
56.10	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	3,405	2485,00	8461,36
56.11	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	42,903	2133,00	91511,37
56.12	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,03	6,81	28,00	190,68
		Итого материалов:				497,93	113029,67
		НР первого уровня	%	108		74,20	16843,58
		Накладные расходы	%	–		74,20	16843,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,09	13639,40
		Сметная стоимость:				811,16	184131,84
57	**Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**227,0000**		**187,91**	**42654,70**
57. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	0,569744	4807,64	2739,12
		Итого оплата труда:				12,07	2739,12

3	4	5	6	7	8
сантехнических работ -	Тенге				17123,15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				740579,07
Нормативная трудоемкость -	чел -ч				108,29
Сметная заработная плата -	Тенге				88996,98
АЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				13140547,54
прямые затраты:					
в том числе:	Тенге				2215950,17
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1329679,80
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				400414,88
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7541890,32
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				434448,30
- перевозка грузов	Тенге				478303,57
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2303706,51
Накладные расходы I уровня	Тенге				15444254,06
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				0,00
Накладные расходы II уровня	Тенге				15444254,06
ИТОГО:	Тенге				1197276,04
Сметная прибыль	Тенге				16641530,10
ИТОГО по смете:					

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	Тенге				145469,04
Временные здания и сооружения К=0,9%	Тенге				1678[illegible]99,14
Итого:	Тенге				176133,91
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%					
	Тенге				767628
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				17730761,05
Итого:	Тенге				367266,26
Непредвиденные работы и затраты - 2%					18098027,31
Итого:	Тенге				15979771,21
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				1917572,54
НДС 12%	Тенге				17897343,75
Всего:					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
Кусембаев Н.К.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Карабалыкского района"
БИН 020340001339

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор Серикбаев С.А.
ТОО "Инженер Строй Групп"
БИН 161240002037

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995