Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство бокса-гаража для спецавтомашины филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области, который находится - ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангир хана, 35/5.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		190540022580/211413/00	02.09.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство бокса-гаража для спецавтомашины филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области, который находится - ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангир хана, 35/5.	6 612 626	831 499,11							99 779,89	931 279

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

БИН 051140010299

Руководитель _____ **Мороз В.М.**

Эксперт технического надзора

Атестат № KZ06VII00064987

Эксперт _____ **Тампибаев Р. Н.**

ИИП

Заказчик:

Филиал Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

БИН 190540022580

И.О директора _____ **Киншакбаев З.А.**

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

Наименование объекта: Строительство бокса-гаража для спецавтомашины филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области, который находится - ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангир хана, 35/5.

Номер договора: № 190540022580/211413/00 от 02.09.2021 г.

АКТ № 4

выполненых работ за октябрь месяц 2021 года.

(Локальный сметный расчет)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКА										
1	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней (газоблоков толщиной 400мм) на клею. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки		4,52682	26031,38	2113,30	117839	9567	89965	18987	147772
		НР - 95%, СП - 8%				4044,16	465,85	18307	2109		10946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	0,92	4,164674	20406,00				84984		
2	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней (газоблоков толщиной 400мм) на клею. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м парапета	м3 кладки		6,55788	26031,38	2113,30	170711	13859	130331	27506	214074
		НР - 95%, СП - 8%				4044,16	465,85	26521	3055		15857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	0,92	6,03325	20406,00				123114		
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,2	296952,73	2234,73	59391	447	45634	12512	77655
		НР - 95%, СП - 8%				66552,00	718,74	13310	144		5752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,2	228166,00				45633		
4	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т: КОЛ-ВО:(1+2+5+2)	шт		10	457,49	253,68	4575	2537	324	2698	7854
		НР - 118%, СП - 8%				171,38	57,23	1714	572		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,025	12971,00				324		
5	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка сборных конструкций КОЛ-ВО:(5+3)	шт.		8	3701,67	1346,17	29613	10769	920	23985	57886
		НР - 118%, СП - 6%				2240,16	300,27	17924	2402		4288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,02	12971,00				259		
5.2	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00037	0,00296	223275,00				661		
6	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0.968		99087,00	--	95916	--	95916	--	103590
		СП - 8%				--	--	--	--		7673	
7	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,516		124266,00	--	64121	--	64121	--	69251
		СП - 8%				--	--	--	--		5130	
8	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2		2411,00	--	4822	--	4822	--	5208
		СП - 8%				--	--	--	--		386	
9	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	141,35		712,10	1,91	100655	270	30696	64933	178835
		НР - 93%, СП - 8%				493,02	0,93	69689	132		13247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,052299	474707,00				24827		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									862125
		В ТОМ ЧИСЛЕ: Оборудование, инвентарь										
		Временные здания и сооружения 1,92%					2,50%	21553,13				883 678,13
		Дополнительные затраты в зимнее время 2,079%					2,520%	22268,69				905 946,81
		Непредвиденые работы и затраты 2%					2%	18118,94				924 065,75
		Итого с понижающим коэффицентом					0,899826809					831 499,14
		ИТОГО по АКТУ										831 499,14
		НДС 12%										99 779,90
		ИТОГО по акту с НДС										931 279

ЗАКАЗЧИК

Филиал Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

БИН 190540022580

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ956018821001[illegible]

АО "Народный Банк Казахстана"

И.О директора

_____ **Кипшакбаев З. А.**

Технический надзор:

_____ **Тампибаев Р. Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Ингострой"

ЗКО,Уральск Г.А., г.Уральск, Курмангазы, 210/1

БИН 1[illegible]896

ИИК KZ[illegible]

БИК KCJBKKZKX

АО "JusanBank"

Руководитель

_____ **Мороз В.М.**

Авторский надзор:

_____ **Чекалин В. Г.**