Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство бокса-гаража для спецавтомашины филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области, который находится - ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангир хана, 35/5.

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		190540022580/211413/00	02.09.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство бокса-гаража для спецавтомашины филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области, который находится - ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангир хана, 35/5.	18 004 784	10 093 994,64							1 211 279,36	11 305 274

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

БИН 050140001229

Руководитель _____ Мороз В.М.

Эксперт технического надзора

Атестат № KZ06VJI00064987

Эксперт _____ **Тамшибаев Б.Р. Н.**

Заказчик:

Филиал Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

БИН 190540022580

И.О директора _____ **Кишпакбаев З.А.**

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

Наименование объекта: Строительство бокса-гаража для спецавтомашины филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области, который находится - ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангир хана, 35/5.

Номер договора: № 190540022580/211413/00 от 02.09.2021 г.

АКТ № 6

выполненых работ за ноябрь месяц 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1 ПЕРЕУСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов кл.В15	М3	2	36388,81	1153,64	72778	2307	59554	10420	89853
		ПР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,43	10917	533		6656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1109-0305-0301 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опор диаметром 114х4,5мм, высотой 7,2м с установкой кронштейнов из уголка 50х50х5мм	Т	0,21496	105036,30	6476,57	22579	1392	1838	13414	38871
		ПР - 68%; СП - 8%			90012,80	422,07	19349	91		2879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06, таблица 12.7	Доплата на окрашивание стальных конструкций(опор) эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	тн	0,15236	15190,00	--	2314	--	2314	--	2499
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				97671	3699	63706	23834	131223
							30266	624	--	9720	
		РАЗДЕЛ 2. ЛС 1-2 ПЕРЕУТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2015 тех.часть п.3.17	Отраждение.Демонтаж стального профилированного листа, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материальных ресурсов - 0,5	м2	20	226,79	8,21	4536	164	138	2968	8104
		НР - 69%; СП - 8%			211,69	3,37	4234	67		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСН РК 8.04-01-2015 тех.часть п.3.17	Стойки ограждения высотой 2,5м , диам. 76х3,5 мм с прогонами из уголка 45х45х4мм. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материальных ресурсов - 0,5	Т	0,15942	57893,62	3885,94	9229	619	--	5969	16414
		НР - 69%; СП - 8%			54007,68	253,24	8610	40		1216	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
6	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	М3	2,7	1435,28	--	3875	--	--	2790	7199
		НР - 72%; СП - 8%			1435,28	--	3875	--		533	
7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов кл.В15	М3	3	36388,81	1153,64	109166	3461	89329	15629	134779
		НР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,43	16376	799		9984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА стоек диаметром 76х3,5мм, высотой 2,5 с прогонами из уголка 45х45х4мм	Т	0,15942	105036,30	6476,57	16745	1032	1363	9948	28828
		НР - 67%; СП - 8%			90012,80	422,07	14350	67		2135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,0939	482670,00	--	45323	--	45323	--	48949
		СП - 8%			--	--	--	--		3626	
10	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,06552	524320,00	--	34353	--	34353	--	37102
		СП - 8%			--	--	--	--		2748	
11	ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06, таблица 12.7	Доплата на окрашивание стальных конструкций(опор) эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	тн	0,15942	15190,00	--	2422	--	2422	--	2615
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
12	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Отраждение из стального профилированного листа.Устройство	м2	10	378,33	11,72	3783	117	138	2468	6751
		НР - 69%; СП - 8%			352,82	4,81	3528	48		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2110-0104-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10	2707,00	--	27070	--	27070	--	29236
		СП - 8%			--	--	--	--		2166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				256503	5394	200136	39772	319977
							50973	1022	--	23702	
		РАЗДЕЛ 3. ЛС 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,6525272	160,21	75,97	3469	1645	--	1858	5753
		НР - 72%, СП - 8%			84,24	34,94	1824	757		426	
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКА									
15	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней (газоблоков толщиной 400мм) на клею. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	3,01788	26031,38	2113,30	78560	6378	59977	12658	98515
		НР - 93%; СП - 8%			4044,16	465,85	12205	1406		7297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОЛЕСООТБОЙНИК									
16	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные бетон кл.В10. Устройство	м3	0,032	32149,69	1153,64	1029	37	817	167	1291
		НР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,43	175	9		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,047	680539,89	1321,89	31985	62	30773	1070	35700
		НР - 91%, СП - 8%			24460,00	564,66	1150	27		2644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
18	1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	70	3666,56	146,69	256659	10268	162919	78907	362412
		НР - 90%, СП - 8%			1192,46	60,04	83472	4203		26845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2107-0201-0205 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,93	43094,00	--	83171	--	83171	--	89825
		СП - 8%			--	--	--	--		6654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	7	10578,00	--	74046	--	74046	--	79970
		СП - 8%			--	--	--	--		5924	
		КРЫША, КРОВЛЯ									
21	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,7758	99251,01	1421,78	176250	2525	132204	38293	231706
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			23381,80	577,97	41521	1026		17163	
22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция (МЕМБРАНА) прокладная. Устройство в один слой "ИЗОСПАН А"	м2 изолируемой поверхности	95	416,09	12,53	39529	1190	30704	7293	50568
		НР - 97%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			80,37	3,08	7635	293		3746	
23	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профлиста окрашенного без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	100	6053,56	99,82	605356	9982	401118	181255	849540
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1942,56	27,61	194256	2761		62929	
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,5	3060,61	13,99	22955	105	14729	7496	32887
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1082,81	3,59	8121	27		2436	
25	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	15	669,20	14,81	10038	222	2432	6829	18217
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			492,26	2,62	7384	39		1349	
26	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	1	17732,59	146,34	17733	146	12382	5134	24696
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5205,17	33,94	5205	34		1829	
27	1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1	1913,59	47,47	1914	47	281	1568	3760
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1585,92	13,98	1586	14		279	
28	2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОПЗ, сечением 500х500 мм	шт.	1	19814,00	--	19814	--	19814	--	21399
		СП - 8%			--	--	--	--		1585	
29	2404-0201-0906 РСНБ РК 2015	Анкер тросовый ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,01	30373,00	--	304	--	304	--	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ОКНА									
30	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	7,2	3540,50	173,42	25492	1249	13379	10303	38659
		НР - 90%; СП - 8%			1508,87	81,16	10864	584		2864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	7,2	23624,00	--	170093	--	170093	--	183700
		СП - 8%			--	--	--	--		13607	
		ДВЕРИ									
32	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2911,95	48,21	5504	91	1010	3064	9253
		НР - 69%; СП - 8%			2329,66	20,01	4403	38		685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	21752,00	--	45679	--	45679	--	49334
		СП - 8%			--	--	--	--		3654	
34	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	5233,17	2,21	5233	2	3966	873	6594
		НР - 69%; СП - 8%			1264,96	--	1265	--		488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВОРОТА 1 ШТ									
35	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	70	34337,45	550,25	2403622	38518	2182403	175536	2785490
		НР - 90%; СП - 8%			2610,02	176,26	182701	12338		206333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	2109-0403-0403 РСНБ РК 2015 примнт.	Ворота распашные складчатые РСВ 3,6х3,6 (3,5х3,1) ГОСТ 31174-2003	шт.	1	333490,00	--	333490	--	333490	--	360169
		СП - 8%			--	--	--	--		26679	
37	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ГОСТ 5087-80	пара	1	4151,00	--	4151	--	4151	--	4483
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		ПОМЕЩЕНИЕ 1- 65,45 М2									
38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	65,45	473,30	31,79	30977	2081	24100	5229	39102
		НР - 94%; СП - 8%			73,28	11,71	4796	767		2896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ,кл.В15. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,8175	34047,98	7,20	334266	71	297472	34519	398288
		НР - 94%; СП - 8%			3740,52	--	36723	--		29503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,145299	15118,46	1399,10	2197	203	5	1889	4412
		НР - 94%; СП - 8%			13688,00	596,98	1989	87		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III , диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,145299	254068,00	--	36916	--	36916	--	39869
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
42	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные кл.В22,5,толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	65,45	1481,78	96,18	96982	6295	67816	23714	130352
		НР - 94%; СП - 8%			349,45	36,00	22871	2356		9656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛКИ									
43	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью оцинкованной по дереву	м2 потолков	70	1695,72	3,00	118700	210	100677	16124	145611
		НР - 90%; СП - 8%			254,48	1,46	17813	102		10786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
44	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	135	533,57	5,46	72032	737	13453	46574	128095
		НР - 80%, СП - 8%			428,46	2,79	57842	376		9489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	135	442,08	2,95	59681	398	21799	30143	97010
		НР - 60%; СП - 8%			277,66	1,44	37484	195		7186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
46	1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания.Сайдинг металлический. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2	205,2	1824,03	13,84	374291	2841	145518	181251	599985
		НР - 60%; СП - 8%			1101,03	3,08	225932	632		44443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Сайдинг металлический. Облицовка.	м2	205,2	753,94	2,70	154709	553	71369	66398	238796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			403,45	1,03	82787	211		17689	
48	2106-0209-1101 РСНБ РК 2015	Панели металлические. Сайдинг металлический "Агран"	м2	205,2	1750,00	--	359100	--	359100	--	387828
		СП - 8%			--	--	--	--		28728	
49	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /НАЩЕЛЬНИКИ И ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ/ ГОСТ 23118-2012	т	0,1217491	643471,00	--	78342	--	78342	--	84609
		СП - 8%			--	--	--	--		6267	
50	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	33,5	2072,68	5,56	69435	186	54023	12212	88178
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			454,52	1,14	15226	38		6532	
51	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	9,5	1471,03	5,56	13975	53	9604	3463	18833
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			454,52	1,14	4318	11		1395	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		СМОТРОВАЯ ЯМА ЛИСТ АС 12									
52	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, и пр.(Ремборда) Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12456	231275,08	59590,37	28808	7423	512	14632	46915
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			167570,00	2680,80	20873	334		3475	
53	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04717	264340,00	--	12469	--	12469	--	13466
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
54	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,31	1647,00	--	23569	--	23569	--	25454
		СП - 8%			--	--	--	--		1885	
55	2105-0301-3000 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0,0005936	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
56	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ремборда. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	3,7368	666,91	--	2492	--	170	1858	4698
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			621,43	--	2322	--		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	6,25	1798,52	125,93	11241	787	10117	612	12801
		НР - 108%; СП - 8%			53,87	36,78	337	230		948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять до толщины 10см	м2	6,25	368,16	7,71	2301	48	2249	26	2513
		НР - 108%; СП - 8%			0,62	3,16	4	20		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщиной 100мм, КЛАССА В7,5 , Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,75	29035,70	7,20	21777	5	18967	2637	26367
		НР - 94%; СП - 8%			3740,52	--	2805	--		1953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,25	662,22	29,11	4139	182	1803	2108	6746
		НР - 94%; СП - 8%			344,61	14,15	2154	88		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	13,32	4485,22	19,97	59743	266	26310	26637	93290
		НР - 86%; СП - 8%			2490,00	9,69	33167	129		6910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	2107-0601-0102 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта - 6,8м2	м3	0,272	115392,00	--	31387	--	31387	--	33898
		СП - 8%			--	--	--	--		2511	
		ЛЕСТНИЦА - 1 ШТ									
63	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж косоуров лестниц	т	0,0262	75309,35	26098,09	1973	684	313	825	3022
		НР - 60%; СП - 8%			37252,10	8379,13	976	220		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,0262	506608,00	--	13273	--	13273	--	14335
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
65	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0707	78784,23	23967,75	5570	1695	715	2585	8808
		НР - 60%; СП - 8%			44695,50	8303,96	3160	587		652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2105-0111-0106 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной , толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,0707	288097,00	--	20368	--	20368	--	21998
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
67	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг /утолок 80х8, дл 200мм/	1т	0,00386	898233,89	1321,89	3467	5	2527	853	4665
		НР - 91%, СП - 8%			242154,00	564,66	935	2		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Лестница. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	2,907	666,91	--	1939	--	132	1445	3655
		НР - 80%; СП - 8%			621,43	--	1807	--		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		БЕТОННАЯ ОТМОСТКА И ПАНДУС ЛИСТ АС5,7									
69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 1ПРИМИНИТ.	Устройство бетонного пандуса кл.В10	м3 бетонного слоя	0,744	28090,35	1097,59	20899	817	19146	1015	23668
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	936	180		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03699	15118,46	1399,10	559	52	1	481	1123
		НР - 91%; СП - 8%			13688,00	596,98	506	22		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III , диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03699	254068,00	--	9398	--	9398	--	10150
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6493048	98058	5253462	1009534	8102789
							1141529	30140	--	600204	
		РАЗДЕЛ 4. ЛС 2-2-2 ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВОНИЕ									
72	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики. Установка	счетчик	1	574,44	27,29	574	27	19	531	1194
		НР - 98%, СП - 8%			528,49	13,31	528	13		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	Счетчик газа мембранный G-10. Цена: (129600):1.12.1.02	ШТ	1	118028,57	--	118029	--	118029	--	127471
		СП - 8%			--	--	--	--		9442	
74	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2185,29	89,59	4371	179	596	3550	8554
		НР - 98%; СП - 8%			1797,81	13,31	3596	27		634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	2304-0905-1007 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	834,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
76	2304-0905-1008 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1255,00	--	1255	--	1255	--	1355
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
77	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	3403,50	84,84	3403	85	961	2336	6198
		НР - 98%; СП - 8%			2356,62	26,62	2357	27		459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ Ф20мм. Цена: (13435):1,12.1,02	ШТ	1	12235,45	--	12235	--	12235	--	13214
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
79	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1491,98	--	2984	--	135	2137	5530
		НР - 75%, СП - 8%			1424,49	--	2849	--		410	
80	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	Сигнализатор загазованности СЗ-1 Цена: (20440):1,12.1,012	ШТ	1	18469,00	--	18469	--		--	18469
					--	--	--	--	18469	--	
81	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	Сигнализатор загазованности СЗ-2 Цена: (28860):1,12.1,012	ШТ	1	26077,07	--	26077	--		--	26077
					--	--	--	--	26077	--	
82	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015 приминит	Газовый воздушный нагреватель массой до 100 кг. Установка	нагреватель	1	2376,56	161,94	2377	162	29	2175	4916
		НР - 98%, СП - 8%			2185,56	34,27	2186	34		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1765,83	21,46	3532	43	2741	749	4623
		НР - 96%; СП - 8%			374,01	8,25	748	17		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1741,33	21,46	19155	236	14805	4121	25138
		НР - 98%, СП - 8%			374,01	8,25	4114	91		1862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ЗА 2 РАЗА РАЗ	М2	1	230.52	4,82	231	5	137	62	316
					89,15	0,53	89	1		23	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ДВА РАЗА	М2	1	712,02	3,96	712	4	674	24	795
					33,51	0,80	34	1		59	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	13	554,75	--	7212	--	190	6881	15220
					540,13	--	7022	--		1127	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр. Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 57х3мм.-2 шт. Прокладка	м трубопровода	0,9	2865,01	39,46	2579	36	1868	675	3513
					750,42	14,51	675	13		260	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2955,33	--	5911	--	1508	4315	11043
					2201,40	--	4403	--		818	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	2	128,04	1,09	256	2	254	1	277
					--	0,56	--	1		21	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-01-2015 тех.часть п.3.17	Счетчики. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени эксплуатации машин - 0,4	счетчик	1	222,31	10,92	222	11	--	212	469
					211,40	5,32	211	5		35	
		НР - 66%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				230416	790	156270	27769	275273
							28811	229	44546	17090	

РАЗДЕЛ 5. ЛС 2-2-3 Водоснабжение и канализация

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб тип PN10 диам.20 мм, низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1590,90	15,14	23864	227	2754	20467	47877
		НР - 98%; СП - 8%			1392,23	0,10	20883	1		3546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	537,00	--	269	--	269	--	290
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
94	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	818,00	--	818	--	818	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
95	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	15,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
96	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex(ArmaFlex AC-09x022),толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м рубопровода	15	829,56	68,23	12443	1023	7043	3706	17441
		НР - 96%, СП - 8%			291,81	33,28	4377	499		1292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУТЛЯР Ф57Х2,5М									
97	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы -футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (57х2,5мм). Прокладка	м трубопровода	0,6	2862,32	39,46	1717	24	1243	450	2341
		НР - 98%, СП - 8%			750,42	14,51	450	9		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
98	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	11,4	811,69	1,38	9253	16	30	9028	19744
		НР - 98%; СП - 8%			807,67	0,46	9207	5		1463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	11,3772	254,00	--	2890	--	2890	--	3121
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
100	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	987,00	--	1974	--	1974	--	2132
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
101	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	548,00	--	1096	--	1096	--	1184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
102	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	537,00	--	269	--	269	--	290
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
103	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 примнит	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	1	2104,88	1357,63	2105	1358	--	1108	3470
		НР - 99%; СП - 8%			747,25	371,87	747	372		257	
104	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
105	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	Клапан канализационный воздушный ПЭ 50 мм Цена:(5080):1,12.1,02	ШТ	1	4629,16	--	4629	--	4629	--	4999
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
106	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2474,56	66,87	2475	67	332	2067	4905
		НР - 98%; СП - 8%			2076,36	33,12	2076	33		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	966,25	0,13	966	--	34	913	2030
		НР - 98%; СП - 8%			931,70	--	932	--		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4594,00	--	4594	--	4594	--	4962
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
109	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8702,00	--	8702	--	8702	--	9398
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
110	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для МОЕК И умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВЫПУСКА КАНАЛИЗАЦИИ- 8,29М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ траншеи и котлованов ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	9,1282848	204,72	194,00	1869	1771	--	383	2432
		НР - 72%; СП - 8%			10,72	47,53	98	434		180	
112	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	0,6870752	1988,45	--	1366	--	--	984	2538
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	--	1366	--		188	
113	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,963072	864,11	--	1696	--	--	1221	3151
		НР - 72%; СП - 8%			864,11	--	1696	--		233	
114	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,852288	18,41	18,41	145	145	--	41	200
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,22	--	57		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				84617	4630	38155	40368	134984
							41834	1410	--	9996	
		РАЗДЕЛ 6. ЛС 2-2-4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
115	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	5590,26	172,44	5590	172	1269	3034	9314
		НР - 72%; СП - 8%			4149,00	64,64	4149	65		690	
116	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1311,37	80,88	1311	81	27	890	2377
		НР - 72%; СП - 8%			1203,21	32,32	1203	32		176	
117	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1566,14	165,14	3132	330	36	2085	5634
		НР - 72%; СП - 8%			1383,00	64,64	2766	129		417	
118	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6748,30	104,54	6748	105	2842	2760	10269
		НР - 72%; СП - 8%			3801,00	32,32	3801	32		761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик управления на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5564,72	107,92	5565	108	2691	2015	8186
		НР - 72%; СП - 8%			2766,00	32,32	2766	32		606	
120	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник люминесцентными лампами , с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	3	2441,00	868,87	7323	2607	608	4165	12407
		НР - 72%; СП - 8%			1369,17	558,95	4108	1677		919	
121	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник люминесцентными лампами,с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3	1863,87	609,83	5592	1830	609	3137	9426
		НР - 72%; СП - 8%			1051,08	401,01	3153	1203		698	
122	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1937,90	765,44	7752	3062	541	4474	13204
		НР - 72%; СП - 8%			1037,25	516,29	4149	2065		978	
123	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	136	838,24	25,70	114001	3495	33372	56328	183955
		НР - 72%; СП - 8%			567,16	8,08	77134	1099		13626	
124	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1062,55	16,35	3188	49	318	2038	5644
		НР - 72%; СП - 8%			940,44	3,23	2821	10		418	
125	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1059,03	17,96	3177	54	302	2040	5634
		НР - 72%; СП - 8%			940,44	3,88	2821	12		417	
126	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	2474,47	109,92	42066	1869	24858	11361	57701
		НР - 72%; СП - 8%			902,30	25,86	15339	440		4274	
127	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	17	629,46	23,37	10701	397	7236	2296	14036
		НР - 72%; СП - 8%			180,46	7,11	3068	121		1040	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2307-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7534,00	--	7534	--	7534	--	8137
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
129	2307-0204-2001 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1101,00	--	6606	--	6606	--	7134
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
130	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
131	2307-0501-0309 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа CE-303 230 ART-00, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25818,00	--	25818	--	25818	--	27883
		СП - 8%			--	--	--	--		2065	
132	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	12837,00	--	25674	--	25674	--	27728
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	
133	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015 примиит	Ящик управления асинхронными двигателями, с короткозамкнутым ротором, степень защиты IP32	шт.	1	20119,00	--	20119	--	20119	--	21729
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
134	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1028,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
135	2307-0102-1104 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	27058,00	--	81174	--	81174	--	87668
		СП - 8%			--	--	--	--		6494	
136	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели ОД 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	8942,00	--	26826	--	26826	--	28972
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
137	2307-0101-0318 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1402-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1743,00	--	6972	--	6972	--	7530
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
138	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛБ40, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	6	331,00	--	1986	--	1986	--	2145
		СП - 8%			--	--	--	--		159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	3	673,00	--	2019	--	2019	--	2181
		СН - 8%			--	--	--	--		162	
140	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.	4	531,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СН - 8%			--	--	--	--		170	
141	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015 К=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	177358,00	--	9045	--	9045	--	9769
		СН - 8%			--	--	--	--		724	
142	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015 К=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08466	281281,00	--	23813	--	23813	--	25718
		СН - 8%			--	--	--	--		1905	
143	2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	471557,00	--	1415	--	1415	--	1528
		СН - 8%			--	--	--	--		113	
144	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285,00	--	855	--	855	--	923
		СН - 8%			--	--	--	--		68	
145	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	525,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СН - 8%			--	--	--	--		126	
146	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные У196, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	6	41,00	--	246	--	246	--	266
		СН - 8%			--	--	--	--		20	
147	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные У192, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	4	116,00	--	464	--	464	--	501
		СН - 8%			--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				461958	14158	320521	96623	603265
							127278	6917	--	44686	

РАЗДЕЛ 7. ЛС 2-2-5 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

148	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные	шт	1	32816,26	2,08	32816	2	430	19754	56776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			32384,00	--	32384	--		4206	
149	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	1	9716,00	--	9716	--	9716	--	10493
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
150	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	15113,05	1,69	15113	2	184	9105	26156
		НР - 61%; СП - 8%			14927,00	--	14927	--		1937	
151	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К1 ОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
152	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	3	1375,60	0,78	4127	2	132	2436	7088
		НР - 61%; СП - 8%			1331,00	--	3993	--		525	
153	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	3	334,00	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
154	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный ручной	шт.	1	1375,60	0,78	1376	1	44	812	2363
		НР - 61%; СП - 8%			1331,00	--	1331	--		175	
155	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	1064,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
156	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2677,56	23,66	2678	24	1343	944	3911
		НР - 72%; СП - 8%			1311,00	--	1311	--		290	
157	2307-0204-2101 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	425,00	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
158	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Футляр. Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	0,2	354,35	14,57	71	3	11	41	121
		НР - 72%; СП - 8%			283,58	3,56	57	1		9	
159	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Футляр. Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	0,2	482,88	50,55	97	10	20	50	159
		НР - 72%; СП - 8%			335,14	15,19	67	3		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые, шириной до 40 мм (10х16мм). Монтаж оборудования	м	20	238,92	2,23	4778	45	462	3077	8484
		НР - 72%; СП - 8%			213,56	0,11	4271	2		628	
161	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	704,74	50,45	7047	505	2804	2743	10573
		НР - 72%; СП - 8%			373,81	7,11	3738	71		783	
162	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	0,2	53,00	--	11	--	11	--	11
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
163	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	365,00	--	73	--	73	--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
164	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 10 мм	м	20	46,00	--	920	--	920	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
165	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	10	125,00	--	1250	--	1250	--	1350
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
166	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	30	47,92	0,81	1438	24	254	842	2462
		НР - 72%; СП - 8%			38,67	0,32	1160	10		182	
167	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	83,83	0,81	2515	24	557	1399	4227
		НР - 72%; СП - 8%			64,45	0,32	1934	10		313	
168	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015 К=1,03	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,00721	30237,00	--	218	--	218	--	235
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
169	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015 К=1,03	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,0206	16715,00	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
170	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015 К=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,00309	64347,00	--	199	--	199	--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				89205	641	23391	41203	140841
							65173	96	--	10432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. ЛС 2-2-6 ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ В1									
171	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7285,07	53,19	21855	160	16078	5568	29617
		НР - 98%; СП - 8%			1872,49	21,28	5617	64		2194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	2113-0816-3548 РСНБ РК 2015	Шланг газоотводный ф150м	м	2	451,00	--	902	--	902	--	974
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
173	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2574,24	43,29	2574	43	2060	475	3293
		НР - 98%; СП - 8%			470,61	13,98	471	14		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
175	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Нех	м трубопровода	6	626,06	68,23	3756	409	1596	1482	5658
		НР - 76%; СП - 8%			291,81	33,28	1751	200		419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	2111-0403-0819 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	32882,00	--	217021	--	217021	--	234383
		СП - 8%			--	--	--	--		17362	
		ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ В2									
177	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5369,96	220,54	5370	221	48	5073	11279
		НР - 98%; СП - 8%			5101,06	75,86	5101	76		835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б (Turbo 200), Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22550,00	--	22550	--	22550	--	24354
		СП - 8%			--	--	--	--		1804	
179	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,88	7178,99	39,37	20675	113	16290	4231	26899
		НР - 98%; СП - 8%			1483,40	15,55	4272	45		1992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	7440,96	42,24	33484	190	25579	7634	44408
		НР - 98%; СП - 8%			1714,42	16,71	7715	75		3289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	7484,64	53,76	16466	118	12229	4084	22194
		НР - 98%; СП - 8%			1872,49	21,56	4119	47		1644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1671,37	54,77	6685	219	1064	5349	12997
		НР - 98%; СП - 8%			1350,45	13,98	5402	56		963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 219х6 мм. Прокладка	м трубопровода	2	11126,99	142,14	22254	284	17617	4327	28707
		НР - 98%; СП - 8%			2176,26	31,41	4353	63		2126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3542,24	43,29	3542	43	3028	475	4339
		НР - 98%; СП - 8%			470,61	13,98	471	14		321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	2305-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр до 200 мм	м2	1,3	1010,00	--	1313	--	1313	--	1418
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
186	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2,6	626,06	68,23	1628	177	692	642	2452
		НР - 78%; СП - 8%			291,81	33,28	759	87		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	2111-0403-0820 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 170 мм ГОСТ 16381-77	м	2,86	37835,00	--	108208	--	108208	--	116865
		СП - 8%			--	--	--	--		8657	
188	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				492045	1979	450034	39340	573897
							40030	740	--	42510	
		РАЗДЕЛ 9. ЛС 2-2-7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
189	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	Стелаж металлтческий МС-264 Цена:(24484):1.12.1.012	ШТ	2	22123,04	--	44246	--		--	44246
					--	--	--	--	44246	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				44246	--	--	--	44246
							--	--	44246	--	
		РАЗДЕЛ 10. ЛС 4-1 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
190	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	35	737,98	419,72	25829	14690	4617	8228	36782
		НР - 72%; СП - 8%			186,34	140,18	6522	4906		2725	
191	1308-0205-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Крюк стальной с изоляторами. Монтаж.	шт.	3	3846,89	2333,88	11541	7002	20	5042	17909
		НР - 72%; СП - 8%			1506,27	827,82	4519	2483		1327	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
192	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0357	310382,00	--	11081	--	11081	--	11967
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
193	2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3798,00	--	11394	--	11394	--	12306
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
194	2404-0207-3215 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	909,00	--	2727	--	2727	--	2945
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
195	2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СИП SF50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	576,00	--	14976	--	14976	--	16174
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	
196	2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн СА16 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	1660,00	--	3320	--	3320	--	3586
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
197	2404-0207-3214 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные DN1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1437,00	--	2874	--	2874	--	3104
		СП - 8%			--	--	--	--		230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	2404-0207-3110 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р616R ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	515,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
199	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				85897	21692	53165	13270	107102
							11041	7390	--	7935	
		РАЗДЕЛ 11. ЛС 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
200	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб тип PN10 диам.20 мм, низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1592,63	15,14	12741	121	1482	10916	25549
		НР - 98%, СП - 8%			1392,23	0,10	11138	1		1893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	15,00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 8м									
202	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ траншеи и котлованов ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	12,9456	204,72	194,00	2650	2511	--	543	3449
		НР - 72%, СП - 8%			10,72	47,53	139	615		255	
203	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9744	1988,45	--	1938	--	--	1395	3599
		НР - 72%, СП - 8%			1988,45	--	1938	--		267	
204	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,784	864,11	--	2406	--	--	1732	4469
		НР - 72%; СП - 8%			864,11	--	2406	--		331	
205	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,136	18,41	18,41	205	205	--	58	284
		НР - 72%, СП - 8%			--	7,22	--	80		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				19969	2838	1512	14644	37382
							15620	696	--	2769	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10465778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения 1,92%				2,50%	261644,44				10 727 422,17
		Дополнительные затраты в зимнее время 2,079%				2,520%	270331,04				10 997 753,21
		Непредвиденые работы и затраты 2%				2%	219955,06				11 217 708,27
		Итого с понижающим коэффицентом				0,899826809					10 093 994,64
		ИТОГО по АКТУ									10 093 994,64
		НДС 12%									1 211 279,36
		ИТОГО по акту с НДС									11 305 274

ЗАКАЗЧИК

Филиал Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

БИН 190540022580

БИК ISBKKZKX

ИИК KZ956018831000136251

АО "Народный банк Казахстана"

И.О директора

_____ Кипшакбаев З. А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Ингострой"
ЗКО,Уральск Г.А., г.Уральск, Курмангазы, 210/1

БИН 051140010229

ИИК KZ968560000003123896

БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель

_____ Мороз В.М.

Технический надзор:

ТОО "Аймереке"

_____ Гамшибаев Р. Н.

Авторский надзор:

ТОО "Гипрогаз"

_____ Чекалин В. Г.