16-11-1

Счет-фактура № 114 от 24 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ639652000007085205, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 466/31-15 от 05.08.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство "Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. Насосная станция НС-15"	работа	1	49 525 003,57	49 525 003,57	12%	5 943 000,43	55 468 004,00		
Всего по счету:					**49 525 003,57**		**5 943 000,43**	**55 468 004,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Асмеганбетов М.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140003314**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030340003189**

Договор (контракт) Договор № 466/31-15 от 05.08.2015 г

Номер документа	Дата составления
111	**24.11.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство " Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. Насосная станция НС-15"			работа	1	55 468 004,00	55 468 004,00
				Итого	1	x	55 468 004,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Амиржанов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. председателя / _____ / Н. Нурсаготов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2015

М.П.

Утверждена
приказом председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от ""____" _____ 2012г.
№_____

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки -**Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь**
Наименование объекта - **Насосная станция НС-15**
Договор **№466/31-15 от 05.08.2015**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		466/31-15	**05.08.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**215 389 243.00**									
	в т.ч. за отчетный месяц		49 525 003.57							5 943 000.43	55 468 004.00

Заказчик:

Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"

_____ **Нурсагатов Н.Т.**

м.п.

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»

_____ **Амиржанов Ж. К.**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. Насосная станция НС-15.**
Договор: №466/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №8 приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная станция №15.Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ от ПС "Степная" до НС-15 1268.СМ-ЭТ.015.001								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА								
1	Е0101-17-15 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	442,5	63,54	60,48	28118	26761	8831	0,02	9
		м3		2,99	17,59	1322	7782	97	0,06	27
2	Е0101-12-15 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения,/сухого//насып/	353,8	44,11	41,49	15607	14678	4817	0,02	6
		м3		2,63	11,41	929	4038	97	0,04	14
3	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	24,5	780,30	--	19117	--	21603	4,57	112
		м3		780,30	--	19117	--	113	--	--
4	Е010333-А3-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (лишний грунт)	911,5	35,53	35,53	32386	32386	6477	--	--
		т		--	7,11	--	6477	100	0,15	136
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			95228	73824			128
			Тенге			21368	18296			177

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95228				
		Всего заработная плата -	Тенге				39665			
		Местные материалы -	Тенге			36				
		Накладные расходы -	Тенге			41728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				45924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			145173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				45924			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ЛОТКОВ И КОЛОДЦЕВ МОНОЛИТНЫХ								
5	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	527,5	95,30	2,62	50271	1382	7461	0,07	36
		м2		10,51	0,99	5544	522	123	--	3
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	52,8	1234,60	152,52	65187	8053	14471	1,02	54
		м3		153,68	57,15	8114	3018	130	0,28	15
7	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	49,82	1986,57	564,43	98971	28120	53182	3,33	166
		м3		567,00	195,49	28248	9739	140	0,75	38
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	49,82	70,00	--	3487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 (Л7-8)	49,82	20300,00	--	1011346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ЛИНЕЙНЫЕ Д1500-22шт								
10	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	34,8	95,30	2,62	3316	91	492	0,07	2
		м2		10,51	0,99	366	34	123	--	--
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,48	6092,95	66,01	21203	230	806	1,35	5
		м3		195,75	24,93	681	87	105	0,12	--
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,8	210,31	9,95	7319	346	2394	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1817	130	123	0,02	1

13	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона мокрых грунтах								
			11,14	12290,09	2104,76	136912	23447	43243	13,90	155
		м3		2362,50	623,48	26318	6946	130	2,48	28
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			11,14	70,00	--	780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты днище, круглые ПН-15								
			3,42	27300,00	--	93366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КС15-9)								
			12	7726,00	--	92712	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1584870	61669			430
			Тенге			71088	20476			84
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1584870				
	Материалы -		Тенге			98163				
	Всего заработная плата -		Тенге				91564			
	Местные материалы -		Тенге			1353949				
		Накладные расходы -	Тенге			122051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1809336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				109872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1809336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				109872			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1680098	135494			558
			Тенге			92456	38772			260
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1680098				
	Материалы -		Тенге			98163				
	Всего заработная плата -		Тенге				131229			
	Местные материалы -		Тенге			1353985				
		Накладные расходы -	Тенге			163779				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24567			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110633				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1954509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							900
		Сметная заработная плата -	Тенге				155795			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1954509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							900
		Сметная заработная плата -	Тенге				155795			

В том числе строительно монтажные работы	**1 954 509**
Временные здания и сооружения	29 318
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	4 398
Итого с временными зданиями сооружениями	**1 983 827**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	71 418
Затраты за выслугу лет	19 838
Затраты на дополнительные отпуска	7 935
Итого дополнительные затраты на на строительство	**99 191**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**2 083 018**
Итого в базовых ценах 2001 года	**2 083 018**
Итого в текущих ценах, к=1982/775	**5 327 150**
в том числе возвратных сумм	**11 247**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	106 543
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**5 433 693**
Договорная скидка 5%	**271 685**
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**5 162 009**
НДС 12%	**619 441**
ИТОГО ПО АКТУ	**5 781 450**
в том числе возвратных сумм	**10 684**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**5 770 766**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" **А. Жармагамбетов**

(подпись, печать)

Начальник ОКС АО "Астана-Теплотранзит" **Е. Файзулаев**

(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела АО "Астана-Теплотранзит" **Р. Нурмаганбетова**

(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" **Б. Колесников**

(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" **Е. Хихлушко**

(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" **С.М. Мергазин**

(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО "АП ИМПЭКС" _____ **Ж. Амиржанов**

(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО „VBHi kz"

Куришко Б.

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. Насосная станция НС-15.**
Договор: №466/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №7 приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная станция №15.Наружные сети канализации К1 1268.СМ-НВК.015.004								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-15 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья/сухой//щебеночного/	625	44,11	41,49	27570	25930	8510	0,02	11
		м3		2,63	11,41	1641	7133	97	0,04	25
2	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	19,3	897,35	--	17319	--	19570	5,26	101
		м3		897,35	--	17319	--	113	--	--
3	Е0101-17-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/скальный/	1525	82,03	78,05	125094	119020	39301	0,03	41
		м3		3,87	22,70	5902	34614	97	0,08	118
4	Е0101-162-12	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	47,4	1669,50	--	79134	--	89422	8,78	416
		м3		1669,50	--	79134	--	113	--	--
5	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /скального//ранее разработанный грунт вручную/	47,4	64,37	61,25	3051	2903	958	0,02	1
		м3		3,02	17,81	143	844	97	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А1-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (лишнего грунта во временный отвал)	9							
		т	3916,7	21,67	21,67	84875	84875	16975	--	--
				--	4,33	--	16975	100	0,09	356
7	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов								
		м3	1525,6	4,15	3,54	6334	5393	2590	--	6
				0,52	1,23	793	1876	97	--	6
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт для обратной засыпки на низины/								
		м3	1052	39,75	37,82	41818	39783	13131	0,01	14
				1,87	11,00	1967	11570	97	0,04	40
9	Е010333-А1-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (из временного отвала)	9							
		т	2167,12	21,67	21,67	46961	46961	9392	--	--
				--	4,33	--	9392	100	0,09	197
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	2366	6,83	6,83	16150	16150	4284	--	--
				--	1,87	--	4416	97	0,01	14
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	59,5	134,10	--	7979	--	9016	0,97	58
				134,10	--	7979	--	113	--	--
12	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (песком под автодорогой и над трубопроводом 30см)								
		м3	361,8	6,01	6,01	2174	2174	577	--	--
				--	1,64	--	595	97	0,01	2
13	Е0101-166-1	Засыпка траншей песком вручную (песком под автодорогой и над трубопроводом 30см)								
		м3	11,5	122,18	--	1405	--	1588	0,89	10
				122,18	--	1405	--	113	--	--
14	С143008-92	Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1								
		вкл на уплотн. м3	9 493	844,00	--	416092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		акт на уплотнение м3	2802,7	21,55	4,52	60387	12657	46298	0,11	303
				17,03	--	47730	--	97	--	--
16	Е0101-172-4	Крепление досками стенок траншей в неустойчивых грунтах								
		м2	1215	180,33	11,05	219098	13426	150256	0,65	787
				105,30	4,14	127940	5030	113	0,02	24
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1155441	369273			1748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			291953	92446			786
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1155441				
	Материалы -		Тенге			77732				
	Всего заработная плата -		Тенге				384399			
	Местные материалы -		Тенге			416484				
		Накладные расходы -	Тенге			411867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1661346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2740
		Сметная заработная плата -	Тенге				446179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1661346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2740
		Сметная заработная плата -	Тенге				446179			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К1								
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	78,4	1234,60	152,52	96793	11958	21488	1,02	80
		м3		153,68	57,15	12049	4481	130	0,28	22
18	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0741	96708,90	47796,27	7166	3542	5871	286,00	21
		км		48375,00	12572,33	3585	932	130	49,07	4
19	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,402	112791,01	60473,38	45342	24310	35257	306,00	123
		км		51300,00	16165,35	20623	6498	130	63,72	26
20	С130804-2315 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	402	1991,00	--	800382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	74,841	938,00	--	70201	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-374 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73	13	85,00	--	1105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-376 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	33	252,00	--	8316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ-Д1500ММ-20шт								
24	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	24,22	7600,25	1538,85	184078	37271	69023	9,66	234
		м3		1615,95	576,23	39138	13956	130	2,81	68
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,22	70,00	--	1695	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты днище, круглые ПН-15	5,32	27300,00	--	145236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм(КС15-9)	28,03	7726,00	--	216560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20книга 4,разд.10 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КС15-6)	2,47	8498,60	--	20992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004книга 4,разд.10 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм(КО-6)	1,71	3687,50	--	6306	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20книга 4,разд.10 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-3)	4,06	5217,50	--	21183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытие ПП-15 и ПП-10								
		м3	4,34	27300,00	--	118482	--	--	--	--
32	С11011-773	Стоимость скоб		--	--	--	--	--	--	--
		шт	175	221,00	--	38675	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1782511	77081			458
			Тенге			75394	25867			119
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			902507				
	Материалы -		Тенге			31741				
	Всего заработная плата -		Тенге				101261			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38675				
	Местные материалы -		Тенге			679616				
		Накладные расходы -	Тенге			131639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1096195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							643
		Сметная заработная плата -	Тенге				121007			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			880004				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			880004				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52800				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			932804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2028999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							643
		Сметная заработная плата -	Тенге				121007			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2937952	446353			2206
			Тенге			367347	118313			905
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2057949				
	Материалы -		Тенге			109474				
	Всего заработная плата -		Тенге				485660			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38675				
	Местные материалы -		Тенге			1096100				
		Накладные расходы -	Тенге			543506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81526			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2757542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3383
		Сметная заработная плата -	Тенге				567185			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			880004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			880004				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52800				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			932804				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3690346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3383
		Сметная заработная плата -	Тенге				567185			

В том числе строительно монтажные работы	**3 690 346**
Временные здания и сооружения	55 355
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	8 303
Итого с временными зданиями сооружениями	**3 745 701**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	134 845
Затраты за выслугу лет	37 457
Затраты на дополнительные отпуска	14 983
Итого дополнительные затраты на на строительство	**187 285**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**3 932 986**
Итого в базовых ценах 2001 года	**3 932 986**
Итого в текущих ценах, к=1982/775	**10 058 295**
в том числе возвратных сумм	**21 235**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	**201 166**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**10 259 461**
Договорная скидка 5%	**512 973**
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**9 746 488**
НДС 12%	**1 169 579**
ИТОГО ПО АКТУ	**10 916 067**
в том числе возвратных сумм	**20 173**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**10 895 893**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Начальник ОКС АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Е. Файзулаев**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С.М. Мергазин**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Генподрядчик:

Директор ТОО "АП ИМПЭКС" _____ **Ж. Амиржанов**

(подпись, печать)

Инженер - сметчик ТОО „VENIKZ" Турмуге Г.

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. Насосная станция НС-15.**
Договор: №466/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №6 приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
		рабочих, обслуживаю-щих машины								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная станция №15. на Металлоконструкции. 1268.СМ-КМ.010.015								
		Каркас здания								
1	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	34,36	4646,85	2285,57	159666	78532	67929	9,35	321
		т		1579,50	617,13	54272	21205	90	2,34	80
2	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прилож.1, п-2, гр.4 К=1,08	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т из марок стали С345	3	5018,60	2468,42	15056	7405	6405	10,10	30
		т		1705,86	666,50	5118	2000	90	2,53	8
3	Е0109-48-2	Электродуговая сварка колонн	37,36	542,84	144,52	20280	5399	9835	1,34	50
		т		292,50	--	10928	--	90	--	--
4	Е0109-25-1	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	21,8	5030,50	2020,02	109665	44036	54444	14,10	307
		т		2272,50	502,43	49541	10953	90	1,79	39
5	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прилож.1, п-2, гр.6 К=1,08	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м из марок стали С345-3	20	5432,94	2181,62	108659	43632	53945	15,23	305
		т		2454,30	542,62	49086	10852	90	1,93	39
6	Е0109-48-4	Электродуговая сварка балок	41,8	2452,13	545,76	102499	22813	46301	5,25	219
		т		1230,75	--	51445	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12021-117	Колонны	38,865608	113100,00	--	4395700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-120	Балки	43,5	101700,00	--	4423950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С ССЦ кн.2,тех.ч.таб.3.9	Доплата за сталь марки Ст14Г2АФ-15	3	28150,00	--	84450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С ССЦ кн.2,тех.ч.таб.3.7	Доплата за сталь марки С345	25	18432,00	--	460800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С ССЦ кн.2,тех.ч.таб.3.3	Доплата за сталь марки С255	4	3385,00	--	13540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С ССЦ кн.2,тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245	25	1860,00	--	46500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	СССЦ книга 2 таб.9,01-22-29 п.76	Доплата за разработку чертежей КМД по С12021-117	37,36	2587,40	--	96665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	СССЦ книга 2 таб.9,01-22-29 п.79	Доплата за разработку чертежей КМД по С12021-120	43,5	1379,31	--	60000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10097430	201818			1233
			Тенге			220389	45010			166
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10097430				
	Материалы -		Тенге			93618				
	Всего заработная плата -		Тенге				265398			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9581606				
		Накладные расходы -	Тенге			238859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35829			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			620177				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10956466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1518
		Сметная заработная плата -	Тенге				301227			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10956466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1518
		Сметная заработная плата -	Тенге				301227			

В том числе строительно монтажные работы	**10 956 466**
Временные здания и сооружения	164 347
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	24 652
Итого с временными зданиями сооружениями	**11 120 813**
Дополнительные затраты на строительство	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				400 349				
		Затраты за выслугу лет				111 208				
		Затраты на дополнительные отпуска				44 483				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**556 041**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**11 676 854**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**11 676 854**				
		Итого в текущих ценах, к=1982/775				**29 862 612**				
		в том числе возвратных сумм				**63 046**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				**597 252**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**30 459 864**				
		Договорная скидка 5%				**1 522 993**				
		Итого с договорной скидкой , без учета НДС				**28 936 871**				
		НДС 12%				**3 472 424**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**32 409 295**				
		в том числе возвратных сумм				**59 893**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**32 349 402**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Начальник ОКС АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Е. Файзулаев**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С.М. Мергазин**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО "АП ИМПЭКС" _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Инженер - сметчик ТОО „VEHI KZ" Нурмина Г.

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. Насосная станция НС-15.**
Договор: №466/31-15 от 05.08.2015г.

Акт № 4 приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1268.СМ-КЖ.010.014 Строительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32	537.30	--	17194	--	19429	3.55	114
		м3		537.30	--	17194	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	268.8	134.10	--	36046	--	40732	0.97	261
		м3		134.10	--	36046	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2202	3.35	3.35	7380	7380	2484	--	--
		м3		--	1.16	--	2560	97	--	8
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4447.8	21.55	4.52	95833	20086	73474	0.11	480
		м3		17.03	--	75746	--	97	--	--
		Фм1 /8 шт./,Фм2 /4 шт.//л.002.3/								
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1.56	6092.95	66.01	9505	103	361	1.35	2
		м3		195.75	24.93	305	39	105	0.12	--
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1.7472	70.00	--	122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10.4	200.51	9.95	2085	103	716	0.36	4
		м2		52.20	3.74	543	39	123	0.02	--
8	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	10.4	121.68	9.38	1265	98	670	0.24	3
		м2		48.83	3.51	508	37	123	0.02	--
9	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя	10.4	368.16	5.73	3829	60	714	0.32	3
		м2		56.03	2.16	583	22	118	0.01	--
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10.4	200.51	9.95	2085	103	716	0.36	4
		м2		52.20	3.74	543	39	123	0.02	--
11	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	15.2	8493.31	489.23	129098	7436	14908	4.75	72
		м3		749.25	184.82	11389	2809	105	0.90	14
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15.884	70.00	--	1112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	15.884	100.00	--	1588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15.884	232.00	--	3685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.08519	52102.00	--	4439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.10294	52400.00	--	5394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0.08679	48300.00	--	4192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0228	69000.00	--	1573	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0.0356	64700.00	--	2303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0.144	73000.00	--	10512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.33183	65900.00	--	21868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	12.1343	80.00	--	971	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0.18989	126994.77	680.89	24115	129	1155	33.10	6
		1т		5535.00	256.50	1051	49	105	1.26	--
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0328	70437.87	304.24	2310	10	337	58.00	2
		1т		9675.00	114.75	317	4	105	0.56	--
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.475	21.80	0.05	32	--	8	0.03	--
		м2		5.81	0.02	9	--	90	--	--
26	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	1.475	47.18	0.04	70	--	11	0.04	--
		м2		8.32	--	12	--	90	--	--
		Фм4 /3 шт./,Фм6 /1 шт./,Фм7 /1 шт.//л.002.5/								
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0.185	6092.95	66.01	1127	12	43	1.35	--
		м3		195.75	24.93	36	5	105	0.12	--
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.2287	70.00	--	16	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0.95	200.51	9.95	190	9	65	0.36	--
		м2		52.20	3.74	50	4	123	0.02	--
30	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	0.95	121.68	9.38	116	9	61	0.24	--
		м2		48.83	3.51	46	3	123	0.02	--
31	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя	0.95	368.16	5.73	350	5	65	0.32	--
		м2		56.03	2.16	53	2	118	0.01	--
32	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/	0.0764	418.00	--	32	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0.95	200.51	9.95	190	9	65	0.36	--
		м2		52.20	3.74	50	4	123	0.02	--
34	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /Фм6/	0.86	8545.12	112.36	7349	97	961	6.34	5
		м3		1021.50	42.44	878	36	105	0.21	--
35	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /Фм7/	0.1	8172.05	98.32	817	10	77	4.41	--
		м3		695.25	37.15	70	4	105	0.18	--
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.3729	70.00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0.3729	100.00	--	37	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0.3729	232.00	--	87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.00617	52102.00	--	321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.09488	52400.00	--	4972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0.01072	48300.00	--	518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0029	69000.00	--	200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0.0051	64700.00	--	330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.00001	62000.00	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0.0168	73000.00	--	1226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.0003	68200.00	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.00422	65900.00	--	278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	1.12795	80.00	--	90	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0.00482	126921.77	680.89	612	3	29	33.10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		5535.00	256.50	27	1	105	1.26	--
50	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0003	70437.87	304.24	21	--	3	58.00	--
		1т		9675.00	114.75	3	--	105	0.56	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.0145	21.80	0.05	1	--	--	0.03	--
		м2		5.81	0.02	--	--	--	--	--
52	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	0.0145	47.18	0.04	1	--	--	0.04	--
		м2		8.32	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя	2.372	368.16	5.73	873	14	163	0.32	1
		м2		56.03	2.16	133	5	118	0.01	--
54	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/	0.11478	418.00	--	48	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Боковая гидроизоляция								
55	Е0108-6-9	Кладка прижимной стенки из кирпича толщ. 120 мм	28.0758	9980.69	296.60	280216	8327	33991	5.95	167
		м3		915.75	110.25	25710	3095	118	0.54	15
		Опоры								
		ОП1/2 шт./,ОП2 /1 шт./,ОП3 /2 шт./,ОП4 /9 шт./,ОП5 /10 шт./ /л.003.7/								
56	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	3.2985	80.00	--	264	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.1088	93997.62	304.24	10227	33	3792	198.00	22
		1т		33075.00	114.75	3599	12	105	0.56	--
58	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.1599	70437.87	304.24	11263	49	1644	58.00	9
		1т		9675.00	114.75	1547	18	105	0.56	--
59	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245	0.2265	1860.00	--	421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12.0915	21.80	0.05	264	1	63	0.03	--
		м2		5.81	0.02	70	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	12.0915	47.18	0.04	571	--	91	0.04	1
		м2		8.32	--	101	--	90	--	--
		ОП6 /1 шт./,ОП7 /1 шт./,ОП8 /6 шт./,ОП9 /4 шт./,ОП10 /2 шт./,ОП11 /2 шт.//л.003.8/								
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	4.046	6092.95	66.01	24652	267	938	1.35	5
		м3		195.75	24.93	792	101	105	0.12	--
63	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских /ОП10/	3.3517	6041.81	100.65	20250	337	649	0.97	3
		м3		146.25	38.03	490	127	105	0.19	1
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7.545654	70.00	--	528	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	29.6	8545.12	112.36	252936	3326	33067	6.34	188
		м3		1021.50	42.44	30236	1256	105	0.21	6
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30.044	70.00	--	2103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	30.044	100.00	--	3004	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	30.044	232.00	--	6970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0144	65000.00	--	936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.20384	68200.00	--	13902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.05	52102.00	--	2605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.90968	52400.00	--	47667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1.25552	50900.00	--	63906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	36.5052	80.00	--	2920	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.21504	93997.62	304.24	20213	65	7494	198.00	43
		1т		33075.00	114.75	7112	25	105	0.56	--
76	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245	0.18816	1860.00	--	350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9.6768	21.80	0.05	211	--	51	0.03	--
		м2		5.81	0.02	56	--	90	--	--
78	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	9.6768	47.18	0.04	457	--	72	0.04	--
		м2		8.32	--	81	--	90	--	--
79	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя	103.572	368.16	5.73	38131	593	7111	0.32	33
		м2		56.03	2.16	5803	224	118	0.01	1
80	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/	7.457184	418.00	--	3117	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Флажок А								
81	Е0108-6-9	Кладка прижимной стенки из кирпича толщ. 120 мм	1.80864	9980.69	296.60	18051	536	2190	5.95	11
		м3		915.75	110.25	1656	199	118	0.54	1
		Флажок Б								
82	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	6.331496	1328.27	49.10	8410	311	764	0.53	3
		м2		79.66	18.40	504	116	123	0.09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	6.331496	377.93	25.04	2393	159	246	0.14	1
		м2		22.25	9.38	141	59	123	0.05	--
84	Е0111-19-4 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий /до 40 мм/	6.331496	210.68	9.33	1334	59	97	0.06	--
		м2		8.91	3.51	56	22	123	0.02	--
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6.331496	200.51	9.95	1270	63	436	0.36	2
		м2		52.20	3.74	331	24	123	0.02	--
86	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6.331496	58.40	1.34	370	8	14	0.01	--
		м2		1.26	0.50	8	3	123	--	--
		Фундаменты и фундаментные балки под электротехнические помещения в осях 9-12 /л.004/								
		Фм1 /4 шт./,Фм2 /6 шт./,Фм3 /2 шт./,Фм4 /3 шт./,Фм5 /6 шт./,Фм6 /3 шт./,Фм7 /10 шт./,Фм8 /3 шт.//л.004.2-004.7/								
87	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6.0575	6092.95	66.01	36908	400	1404	1.35	8
		м3		195.75	24.93	1186	151	105	0.12	1
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6.19885	70.00	--	434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29.35	200.51	9.95	5885	292	2019	0.36	10
		м2		52.20	3.74	1532	110	123	0.02	1
90	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя	29.35	368.16	5.73	10805	168	2015	0.32	9
		м2		56.03	2.16	1644	63	118	0.01	--
91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29.35	200.51	9.95	5885	292	2019	0.36	10
		м2		52.20	3.74	1532	110	123	0.02	1
92	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0.3	7446.83	98.32	2234	29	231	4.41	1
		м3		695.25	37.15	209	11	105	0.18	--
93	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	33.52	8493.31	489.23	284696	16399	32876	4.75	159
		м3		749.25	184.82	25115	6195	105	0.90	30
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33.3022	70.00	--	2331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	33.3022	100.00	--	3330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	33.3022	232.00	--	7726	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.03165	69000.00	--	2184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0.08455	62600.00	--	5293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.28968	62000.00	--	17960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.2376	52102.00	--	12379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.81372	52400.00	--	42639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.12424	50900.00	--	6324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0.10872	48300.00	--	5251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74**								
		кг	27.6209	80.00	--	2210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**								
		1т	0.01444	126994.77	680.89	1834	10	88	33.10	--
				5535.00	256.50	80	4	105	1.26	--
106	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**								
		1т	0.0267	70437.87	304.24	1881	8	274	58.00	2
				9675.00	114.75	258	3	105	0.56	--
107	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	1.2515	21.80	0.05	27	--	7	0.03	--
				5.81	0.02	7	--	90	--	--
108	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза**								
		м2	1.2515	47.18	0.04	59	--	9	0.04	--
				8.32	--	10	--	90	--	--
109	Е0108-4-7 К=1,5	**Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя**								
		м2	146.481	368.16	5.73	53928	839	10057	0.32	47
				56.03	2.16	8207	316	118	0.01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1760574	68253			1696
			Тенге			263665	17909			83
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1759803				
	Материалы -		Тенге			238515				
	Всего заработная плата -		Тенге				281574			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			288846				
	Местные материалы -		Тенге			900523				
		Накладные расходы -	Тенге			300952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2184401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1930
		Сметная заработная плата -	Тенге				326717			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			771				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			818				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2185218				
		В тм числе строительно-монтажные работы				2 185 218				1930
		Временные здания и сооружения				32 778				
		в том числе возвратных сумм				4 917				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**2 217 996**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7% с К-1,05				79 848				
		Затраты за выслугу лет				22 180				
		Затраты на дополнительные отпуска				8 872				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				2 328 896				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах к=1982:775(2,5574194)				5 955 964				
		в том числе возвратных сумм				12 574				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				119 119				
		Итого:				6 075 083				
		Договорная скидка 5%				-303 754				
		Итого с договорной скидкой,без учета НДС				5 771 329				
		НДС 12%				692 559				
		Итого по акту				6 463 889				
		в т.ч. возратных сумм				11 945				
		Итого к оплате				**6 451 943**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Начальник ОКС АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Е. Файзулаев**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С.М. Мергазин**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО "АП ИМПЭКС" _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО „VEHI. KZ" Нурлина Г.

12-10-11

Счет-фактура № 104 от 5 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ639652000007085205, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 468/31-15 от 05.08.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Жансугурова 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Жансугурова 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь. Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом.	работа	1	355 725 650,00	355 725 650,00	12%	42 687 078,00	398 412 728,00		
Всего по счету:					**355 725 650,00**		**42 687 078,00**	**398 412 728,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО Астана Теплотранзит, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Жансугурова 7** — **041140003314**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04** — **030340003189**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 468/31-15 от 05.08.2015 г

Номер документа	Дата составления
101	05.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны 4 ввод. 1 очередь. Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3- вводом.			работа	1	398 412 728,00	398 412 728,00
				Итого	1	x	398 412 728,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Амиржанов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2015г.

М.П.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки **-Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь**
Наименование объекта **-Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		468/31-15	**05.08.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**768 212 642,00**									
	в т.ч. за отчетный месяц		355 725 650,00							42 687 078,00	398 412 728,00

Заказчик:

Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"

_____ **Нурсагатов Н.Т.**

м.п.

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»

_____ **Амиржанов Ж.К.**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод 1 очередь – Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом»**
Договор: №468/31-15 от 05.08.2015г.

Акт № 11 приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1268.СМ-ТС.009.005. Снятие растительного грунта								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	710,4	7,91	7,91	5620	5620	1770	--	--
		м3		--	2,57	--	1824	97	0,01	7
2	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	1243,2	30,00	30,00	37296	37296	26107	--	--
		т		--	21,00	--	26107	100	0,44	547
3	Е010333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км	1243,2	21,67	21,67	26940	26940	5388	--	--
		т		--	4,33	--	5388	100	0,09	113
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	710,4	3,08	2,66	2190	1890	910	--	2
		м3		0,39	0,93	277	661	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			72046	71746			2
			Тенге			277	33980			669
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72046				
		Всего заработная плата -	Тенге				34257			
		Местные материалы -	Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			34175				17
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5126			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							688
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39384			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			112594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							688
		Сметная заработная плата -	Тенге				39384			

В том числе строительно монтжные работы	**112 594**
Временные здания и сооружения	1 689
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	253
Итого с временными зданиями сооружениями	**114 030**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	4 105
Затраты за выслугу лет	1 140
Затраты на дополнительные отпуска	456
Итого дополнительные затраты на на строительство	**5 701**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**119 731**
Итого в базовых ценах 2001 года	**119 731**
Итого в текущих ценах, к=1982/775	**306 203**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	6 124
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**312 327**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**37 479**
ИТОГО ПО АКТУ	**349 806**
Итого к оплате	**332 315**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит» _____ **Е. Файзулаев**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С. Кунпеисов**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела тех надзора АО „Астана-Теплотранзит" Б. Конеешков

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод 1 очередь – Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом»**
Договор: №468/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №14 приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 1268.СМ-КЖ.007.005. Трасса от насосной НС-16 до р. Есиль. Земляные работы по трассе										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство основания из дресвяно-щебенистого грунта										
		от ПК5+97,92 до ПК 6+31,96/34м, от ПК 8+39,46 до ПК11+54,02/315м, от ПК11+92,96 до ПК13+92,71/200м, ПК14+25,57 до ПК14+89,82, от ПК17+8,1 до ПК19+40,34/232м										
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под канал** м3	650,7	2369,27 123,75	100,89 38,25	1541684 80524	65649 24889	124388 118	0,85 0,18	553 117		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			1541684 80524	65649 24889			553 117		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1541684						
		Материалы -	Тенге			3663						
		Всего заработная плата -	Тенге				105413					
		Местные материалы -	Тенге			1391847						
		Накладные расходы -	Тенге			124388						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18658					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99964						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1766036						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							732		
		Сметная заработная плата -	Тенге				124072					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1766036						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							732		
		Сметная заработная плата -	Тенге				124072					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			1541684 80524	65649 24889			553 117		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1541684						
		Материалы -	Тенге			3663						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				105413			
Местные материалы -			Тенге			1391847				
		Накладные расходы -	Тенге			124388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18658			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99964				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1766036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							732
		Сметная заработная плата -	Тенге				124072			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1766036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							732
		Сметная заработная плата -	Тенге				124072			

В том числе строительно монтжные работы	**1 766 036**
Временные здания и сооружения	26 491
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3 974
Итого с временными зданиями сооружениями	**1 788 553**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	64 388
Затраты за выслугу лет	17 886
Затраты на дополнительные отпуска	7 154
Итого дополнительные затраты на на строительство	**89 428**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**1 877 981**
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 877 981**
Итого в текущих ценах, к=1982/775	**4 802 784**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	96 056
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**4 898 840**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**587 861**
ИТОГО ПО АКТУ	**5 486 700**
Итого к оплате	**5 212 365**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит» _____ **Е. Файзулаев**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С. Купеисов**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» Б. Колесников

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод 1 очередь – Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом»**
Договор: №468/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №13 приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1268.СМ-КЖ.007.002 изм2. Трасса от насосной НС-16 до р. Есиль. Строительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов	3939,1	24,68	23,40	97233	92191	27403	0,01	35
		м3		1,28	5,89	5042	23209	97	0,02	81
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	116,33	262,72	--	30562	--	34535	1,85	215
		м3		262,72	--	30562	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Перемещение вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 10 м /разравнивание лишнего грунта/	4055,43	9,24	9,24	37492	37492	11807	--	--
		м3		--	3,00	--	12172	97	0,01	47
4	Е0101-24-10	При перемещении ранее разработанных грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	4055,43	7,91	7,91	32080	32080	10103	--	--
		м3		--	2,57	--	10415	97	0,01	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4055,43	14,01	14,01	56799	56799	18862	--	--
		м3		--	4,80	--	19446	97	0,02	64
6	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	4055,43	9,75	9,75	39545	39545	11544	--	--
		м3		--	2,93	--	11901	97	0,01	39
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4055,45	14,12	12,00	57253	48655	17171	0,01	49
		м3		1,62	2,75	6570	11132	97	0,01	49
8	Е0101-166-1	Обратная засыпка труб по сечениям 7-7,7б-7б песком вручную	674	122,18	--	82349	--	93055	0,89	596
		м3		122,18	--	82349	--	113	--	--
9	С143008-92	Песок природный	674	844,00	--	568856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УТ-4.1-1Д (УТ-3) /л.004,005/								
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,2	6092,95	66,01	19497	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,12	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,264	70,00	--	228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Сечение 9-9,9а-9а /л.007 изм.1/								
12	Е0106-1-15	Устройство бетонной подготовки	101,52	6041,81	100,65	613364	10218	19644	0,97	98
		м3		146,25	38,03	14847	3861	105	0,19	19
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	103,5504	70,00	--	7249	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	385	482,01	243,37	185574	93699	103466	0,67	257
		шт		106,88	85,08	41149	32756	140	0,34	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	209,055	11100,00	--	2320511	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-43	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	209,055	94,00	--	19651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-44	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	209,055	94,00	--	19651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	209,055	70,00	--	14634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	209,055	200,00	--	41811	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	209,055	232,00	--	48501	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий, днища площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	144	2602,75	414,99	374796	59759	94435	2,01	289
		шт		339,75	128,68	48924	18530	140	0,54	77
22	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	288	20800,00	--	5990400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	288	101,00	--	29088	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	288	70,00	--	20160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	288	232,00	--	66816	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0101-166-1	Засыпка траншей вручную песком								
			95,55	122,18	--	11674	--	13192	0,89	85
		м3		122,18	--	11674	--	113	--	--
27	С143008-92	Песок природный								
			95,55	844,00	--	80644	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-латексная в 3 слоя								
			338	368,16	5,73	124438	1937	23207	0,32	107
		м2		56,03	2,16	18936	730	118	0,01	4
29	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2 % от общего объема/								
			24,336	418,00	--	10172	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Узел соединения канала с бесканальной прокладкой /2 шт./								
30	Е0106-11-9	Установка сальника из трубы ф1420								
			0,62976	64092,87	304,24	40363	192	2278	20,00	13
		1т		3330,00	114,75	2097	72	105	0,56	--
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			28,3392	21,80	0,05	618	1	149	0,03	1
		м2		5,81	0,02	165	1	90	--	--
32	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
			28,3392	40,72	0,04	1154	1	212	0,04	1
		м2		8,32	--	236	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11043163**	**472779**			**1752**
			Тенге			**263178**	**144305**			**550**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11043163				
	Материалы -		Тенге			236596				
	Всего заработная плата -		Тенге				407482			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10172				
	Местные материалы -		Тенге			10060438				
		Накладные расходы -	Тенге			481804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12216465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2542
		Сметная заработная плата -	Тенге				479753			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12216465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2542
		Сметная заработная плата -	Тенге				479753			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе строительно монтжные работы				**12 216 465**				
		Временные здания и сооружения				183 247				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				27 487				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**12 372 225**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				445 400				
		Затраты за выслугу лет				123 722				
		Затраты на дополнительные отпуска				49 489				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**618 611**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**12 990 836**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**12 990 836**				
		Итого в текущих ценах, к=1982/775				**33 223 016**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				664 460				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**33 887 476**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**4 066 497**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**37 953 973**				
		Итого к оплате				**36 056 275**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит» _____ **Е. Файзулаев**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С. Кунпеисов**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» Б. Колешков

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод 1 очередь – Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом»**
Договор: №468/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №15 приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1268.СМ-КЖ.008.007. Павильон №4.1. Строительные работы.								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-14 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях	2842	42,02	40,09	119420	113922	37293	0,01	37
		м3		1,87	11,66	5315	33132	97	0,04	113
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную	51	467,10	--	23822	--	26919	2,98	152
		м3		467,10	--	23822	--	113	--	--
3	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	51	29,63	28,58	1511	1457	522	0,01	--
		м3		0,99	9,56	50	488	97	0,04	2
4	Е010333-А13-1	Перевозка грунта на 13 км	5496,7	105,05	105,05	577428	577428	115486	--	--
		т		--	21,01	--	115486	100	0,44	2425
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2893	3,79	3,24	10960	9385	4490	--	10
		м3		0,48	1,12	1389	3240	97	--	11
		Монолитные ж/б конструкции								
		Фундаменты Фм1-Фм3,Фм7, л.5								
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетонга В7,5	0,8	6092,95	66,01	4874	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,816	70,00	--	57	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-1-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона В20 /Фм1 и Фм2/	8,4	8184,64	379,21	68751	3185	6126	3,51	29
		м3		551,25	143,26	4631	1203	105	0,70	6
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,526	70,00	--	597	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,526	100,00	--	853	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	8,4	120,67	0,23	1014	2	854	0,61	5
		м3		96,75	0,09	813	1	105	--	--
12	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	69000,00	--	690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0132	64700,00	--	854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0929	73000,00	--	6782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1258	65900,00	--	8290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05128	52102,00	--	2672	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1129	50900,00	--	5747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,026	48300,00	--	1256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0335	45800,00	--	1534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	7	80,00	--	560	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0201	70437,87	304,24	1416	6	207	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	194	2	105	0,56	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9045	21,80	0,05	20	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	0,9045	47,18	0,04	43	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
24	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,09504	172357,31	536,06	16381	51	4758	289,00	27
		1т		47475,00	202,50	4512	19	105	0,99	--
		Фундаменты Фм4-Фм6, л.6								
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетонга В7,5	0,4	6092,95	66,01	2437	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
26	С143001-S4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,408	70,00	--	29	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0106-1-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В20 /Фм6/	3	8184,64	379,21	24554	1138	2188	3,51	11
		м3		551,25	143,26	1654	430	105	0,70	2
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,045	70,00	--	213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,045	100,00	--	305	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	69000,00	--	345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0066	64700,00	--	427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01764	73000,00	--	1288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0629	65900,00	--	4145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0207	52102,00	--	1079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0392	50900,00	--	1995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,029	48300,00	--	1401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	5	80,00	--	400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0042	70437,87	304,24	296	1	43	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	41	--	105	0,56	--
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,189	21,80	0,05	4	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
40	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	0,189	47,18	0,04	9	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--
41	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0149	172357,31	536,06	2568	8	746	289,00	4
		1т		47475,00	202,50	707	3	105	0,99	--
		Приямок ПРм1, л.8-12								
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетонга В7,5	11	6092,95	66,01	67022	726	2549	1,35	15
		м3		195,75	24,93	2153	274	105	0,12	1
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,22	70,00	--	785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			964832	707389			294
			Тенге			45531	154308			2561
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			964832				
	Материалы -		Тенге			26431				
	Всего заработная плата -		Тенге				199839			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39464				
	Местные материалы -		Тенге			146017				
		Накладные расходы -	Тенге			202471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1237341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				230210			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1237341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2955
		Сметная заработная плата -	Тенге				230210			

В том числе строительно монтжные работы	**1 237 341**
Временные здания и сооружения	18 560
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2 784
Итого с временными зданиями сооружениями	**1 253 117**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	45 112
Затраты за выслугу лет	12 531
Затраты на дополнительные отпуска	5 012
Итого дополнительные затраты на на строительство	**62 656**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**1 315 773**
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 315 773**
Итого в текущих ценах, к=1982/775	**3 364 983**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	67 300
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**3 432 283**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**411 874**
ИТОГО ПО АКТУ	**3 844 157**
Итого к оплате	**3 651 949**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит» _____ **Е. Файзулаев**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С. Кунпеисов**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» Б. Колесников

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод 1 очередь – Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом»**

Договор: №468/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №12 приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1268.СМ-ТМ.007.004. Прокладка трубопроводов с установкой запорной арматуры по трассе от НС 16 до р. Есиль								
1	Е0124-10-9	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
			0,48787	1944754,50	934272,12	948787	455803	685913	4720,00	2303
		км		900000,00	181486,97	439083	88542	130	686,64	335
2	Е0124-10-19	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
			0,48813	1872553,91	930526,66	914050	454218	642547	4380,00	2138
		км		832500,00	180071,76	406368	87898	130	679,73	332
3	Е0124-2-18	**Прокладка в непроходном канале предызолированных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
			0,16361	1236636,15	538456,02	202326	88097	140492	2850,00	466
		км		544500,00	116040,15	89086	18985	130	464,41	76
4	С130806-489 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 1020х10-1-ППУ-ПЭ из стали 17Г1С по ГОСТ 20295 с ОДК**								
			1139,61	79149,00	--	90198992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-33-6	**Установка фасонных частей сверх учтенных в прокладке трубопроводов**								
			4,584	78096,82	39324,82	357996	180265	269532	147,70	677
		т		30375,00	14854,50	139239	68093	130	72,55	333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**СТД"КТЗ"**	**Отвод стандартный Ст1020х14/1200-90°-1-ППУ-ПЭ, из стали 17ГС с ОДК, L 1620мм**	**4**	**468446,08**	**--**	**1873784**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Е0125-51-6**	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 1000 мм**	**29**	**4659,78**	**2446,90**	**135134**	**70960**	**60134**	**4,01**	**116**
		стык		**803,25**	**924,75**	**23294**	**26818**	**120**	**5,91**	**171**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**94631069**	**1249343**			**5700**
			Тенге			**1097070**	**290337**			**1247**
	Стоимость		Тенге			**4432077**				
	Материалы -		Тенге			**193398**				
	Всего заработная		Тенге				**1387407**			
	Стоимость		Тенге			**1873784**				
	Местные материалы		Тенге			**18481**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1798618**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**899**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**269793**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**373842**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			**6604536**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7846**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1657199**			
	Стоимость		Тенге			**90198992**				
	Стоимость		Тенге			**90198992**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5411940**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			**95610931**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**102215468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7846**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1657199**			

В том числе строительно монтжные работы	**102 215 468**
Временные здания и сооружения	1 533 232
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	229 985
Итого с временными зданиями сооружениями	**103 518 715**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3 726 674
Затраты за выслугу лет	1 035 187
Затраты на дополнительные отпуска	414 075
Итого дополнительные затраты на на строительство	**5 175 936**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**108 694 651**
Итого в базовых ценах 2001 года	**108 694 651**
Итого в текущих ценах, к=1982/775	**277 977 804**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	5 559 556
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**283 537 360**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**34 024 483**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**317 561 843**				
		Итого к оплате				**301 683 751**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит» _____ **Е. Файзулаев**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С. Кунпеисов**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**

Ведущий инженер отдела технадзора АО. Астана-Теплотранзит Б. Колесников

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод 1 очередь – Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом»**

Договор: №468/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №16 приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1268.СМ-КЖ.009.002 изм2. Перемычка между 4 вводом и 3 вводом. Строительные работы								
		Сечение 12-12/лист.003								
1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	86,445	6092,95	66,01	526705	5706	20031	1,35	117
		м3		195,75	24,93	16922	2155	105	0,12	11
2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	88,1739	70,00	--	6172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	424	731,84	389,08	310299	164971	172631	0,94	397
		шт		153,90	136,92	65254	58054	140	0,55	235
4	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	424	5273,00	--	2235752	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-42	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10**	230,232	94,00	--	21642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-43	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5**	230,232	94,00	--	21642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	230,232	94,00	--	21642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий и днища площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	113	2602,75	414,99	294110	46894	74106	2,01	227
		шт		339,75	128,68	38392	14541	140	0,54	61
9	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	248,6	21100,00	--	5245460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	248,6	101,00	--	25109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	478,832	70,00	--	33518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	248,6	100,00	--	24860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	230,232	200,00	--	46046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	478,832	232,00	--	111089	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция битумная в 3 слоя	1179,35	368,16	5,73	434189	6758	80972	0,32	375
		м2		56,03	2,16	66073	2547	118	0,01	12
16	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП	82,5545	418,00	--	34508	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Узел соединения канала с бесканальной прокладкой-14шт. лист 003								
17	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	3,388	64092,87	304,24	217147	1031	12254	20,00	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		3330,00	114,75	11282	389	105	0,56	2
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,10528	93997,62	304,24	9896	32	3669	198,00	21
		1т		33075,00	114,75	3482	12	105	0,56	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	157,1976	21,80	0,05	3427	8	825	0,03	5
		м2		5,81	0,02	913	3	90	--	--
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	157,1976	40,72	0,04	6401	6	1177	0,04	7
		м2		8,32	--	1308	--	90	--	--
		Узел установки приборов учета УТ 4.1-2Д								
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,8	6092,95	66,01	17060	185	649	1,35	4
		м3		195,75	24,93	548	70	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9646674	225590			1220
			Тенге			204174	77771			321
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9646674				
	Материалы -		Тенге			657419				
	Всего заработная плата -		Тенге				281945			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34508				
	Местные материалы -		Тенге			8524984				
		Накладные расходы -	Тенге			366313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			600779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10613766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1724
		Сметная заработная плата -	Тенге				336892			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10613766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1724
		Сметная заработная плата -	Тенге				336892			

В том числе строительно монтжные работы	**10 613 766**
Временные здания и сооружения	159 206
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	23 881
Итого с временными зданиями сооружениями	**10 749 092**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	386 967
Затраты за выслугу лет	107 491
Затраты на дополнительные отпуска	42 996
Итого дополнительные затраты на на строительство	**537 455**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**11 286 546**
Итого в базовых ценах 2001 года	**11 286 546**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к=1982/775				**28 864 431**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				577 289				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**29 441 720**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**3 533 006**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**32 974 726**				
		Итого к оплате				**31 325 990**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**

(подпись, печать)

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит» _____ **Е. Файзулаев**

(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**

(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**

(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С. Кунпеисов**

(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**

(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО „Астана-Теплотранзит" Б. Колесников

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод 1 очередь – Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом»**

Договор: №468/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №17 приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1268.СМ-КЖ.009.009. Перемычка между 4 вводом и 3 вводом. Земляные работы								
		Разработка илистого грунта								
1	Е0101-17-1	**Разработка илистого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	2411,2	23,70	22,86	57141	55120	19740	0,01	13
		м3		0,79	7,65	1905	18446	97	0,03	68
2	Е010333-А3-1 к=1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	4581,28	35,53	35,53	162773	162773	32555	--	--
		т		--	7,11	--	32555	100	0,15	684
3	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	2411,2	3,08	2,66	7434	6416	3087	--	7
		м3		0,39	0,93	940	2242	97	--	7
		Устройство основания из дресвяно-щебенистого грунта								
		от ПК 7+44,52 до ПК 8+78,74/134м								
4	Е0101-17-2	**Разработка дресвяно-щебенистого грунта**	6390	29,63	28,58	189332	182594	65408	0,01	44
		м3		0,99	9,56	6326	61104	97	0,04	224
5	Е010333-А30-1 к=1,1	**Транспорт грунта на 30км из карьера Косщи**	11502	215,60	215,60	2479831	2479831	495966	--	--
		т		--	43,12	--	495966	100	0,91	10415
6	Е0101-24-2	**Устройство насыпи**	6390	9,24	9,24	59075	59075	18604	--	--
		м3		--	3,00	--	19180	97	0,01	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-10 К=6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6390	47,46	47,46	303284	303284	95512	--	--
		м3		--	15,41	--	98466	97	0,06	377
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6390	14,01	14,01	89496	89496	29721	--	--
		м3		--	4,80	--	30640	97	0,02	100
9	Е0101-130-7 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6390	5,57	5,57	35605	35605	10394	--	--
		м3		--	1,68	--	10715	97	0,01	35
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6390	14,12	12,00	90211	76664	27056	0,01	78
		м3		1,62	2,75	10352	17541	97	0,01	78
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под канал	330,65	2369,27	100,89	783399	33359	63207	0,85	281
		м3		123,75	38,25	40918	12647	118	0,18	60
		Земляные работы по трассе								
12	Е0101-17-14 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях	1648,58	42,02	40,09	69273	66084	21633	0,01	21
		м3		1,87	11,66	3083	19219	97	0,04	66
13	Е0101-17-14 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3669,42	46,22	44,09	169583	161798	52965	0,01	52
		м3		2,06	12,82	7548	47055	97	0,04	161
14	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 2 группы вручную сильно налипающего на инструмент	159,54	537,17	--	85699	--	96840	3,42	546
		м3		537,17	--	85699	--	113	--	--
15	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	159,54	29,63	28,58	4727	4559	1633	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,99	9,56	158	1526	97	0,04	6
16	Е010333-А3-1	Перевозка грунта на 3 км	10104,2	35,53	35,53	359002	359002	71800	--	--
		т		--	7,11	--	71800	100	0,15	1508
17	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5318	3,79	3,24	20147	17252	8254	--	18
		м3		0,48	1,12	2553	5956	97	--	20
18	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную песком	319	134,10	--	42778	--	48339	0,97	310
		м3		134,10	--	42778	--	113	--	--
19	С143008-92	Песок природный	319	844,00	--	269236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5278025	4092912			1372
			Тенге			202260	945059			13881
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5278025				
	Материалы -		Тенге			1862				
	Всего заработная плата -		Тенге				1147319			
	Местные материалы -		Тенге			980992				
		Накладные расходы -	Тенге			1162714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174407			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6827183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15834
		Сметная заработная плата -	Тенге				1321726			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6827183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15834
		Сметная заработная плата -	Тенге				1321726			

В том числе строительно монтажные работы	**6 827 183**
Временные здания и сооружения	102 408
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15 361
Итого с временными зданиями сооружениями	**6 914 230**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	248 912
Затраты за выслугу лет	69 142
Затраты на дополнительные отпуска	27 657
Итого дополнительные затраты на на строительство	**345 711**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**7 259 941**
Итого в базовых ценах 2001 года	**7 259 941**
Итого в текущих ценах, к=1982/775	**18 566 714**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	371 334
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**18 938 048**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**2 272 566**
ИТОГО ПО АКТУ	**21 210 614**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого к оплате				**20 150 083**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит» _____ **Е. Файзулаев**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С. Кунпеисов**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО, Астана-Теплотранз Б. Колесников.

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки -**Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь**
Наименование объекта -**Участок трассы от насосной станции НС-16 до р. Есиль. Перемычка между 4-вводом и 3-вводом.**

Реестр выполненных работ за ноябрь 2015 года

№	№ акта	Наименование	Сумма	Примечание
1	11	ЛС 1268.СМ-ТС.009.005. Снятие растительного грунта	332 315,00	
2	12	ЛС 1268.СМ-ТМ.007.004. Прокладка трубопровода с установкой запорной арматуры по трассе от НС-16 до р. Есиль.	301 683 751,00	
3	13	ЛС 1268.СМ-КЖ.007.002 изм2. Трасса от насосной НС-16 до р. Есиль. Строительные работы	36 056 275,00	
4	14	ЛС 1268.СМ-КЖ.007.005. Трасса от насосной НС-16 до р. Есиль. Земляные работы	5 212 365,00	
5	15	ЛС 1268.СМ-КЖ.008.005. Павильон №4.1. Строительные работы	3 651 949,00	
6	16	ЛС 1268.СМ-КЖ.009.002 изм.2. Перемычка между 4 вводом и 3 вводом. Строительные работы	31 325 990,00	
7	17	ЛС 1268.СМ-КЖ.009.009. Перемычка между 4 вводом и 3 вводом. Земляные работы	20 150 083,00	
		Итого	**398 412 728,00**	

19-11-11

Счет-фактура № 105 от 10 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ639652000007085205, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 467/31-15 от 05.08.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Жансугурова 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Жансугурова 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь. Насосная станция НС-16.	работа	1	35 553 587,50	35 553 587,50	12%	4 266 430,50	39 820 018,00		
Всего по счету:					**35 553 587,50**		**4 266 430,50**	**39 820 018,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Абылаев Н.М

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО Астана Теплотранзит, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Жансугурова 7** — **041140003314**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04** — **030340003189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 467/31-15 от 05.08.2015 г

Номер документа	Дата составления
102	10.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1очередь. Насосная станция НС-16.			работа	1	39 820 018,00	39 820 018,00
				Итого	1	x	39 820 018,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Сдал (Исполнитель) Директор / Амиржанов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.11.2015

М.П.

М.П.

Заказчик: **АО "Астана -Теплотранзит"**
Генподрядчик: **ТОО "АП ИМПЭКС"**
Наименование стройки **-Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь**
Наименование объекта **-Насосная станция НС-16**
Договор **№467/31-15 от 05.08.2015г.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ноябрь** 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		467/31-15	**05.08.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	196 949 667									
	в т.ч. За отчетный месяц		35 553 588							4 266 431	39 820 018

Заказчик:
Заместитель председателя ПравленИя АО "Астана-Теплотранзит"

Нурсагатов Н.Т.

Генподрядчик:
Директор ТОО "АП ИМПЭКС"

Амиржанов Ж.

Заказчик: **АО "Астана -Теплотранзит"**

Генподрядчик: **ТОО "АП ИМПЭКС"**

Наименование стройки -**Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь**

Наименование объекта - **Наружные сети электроснабжения от ПС "Байтерек"**

Договор **№467/31-15 от 05.08.2015г.**

А К Т №5

выполненных работ за октябрь м/ц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			2677	35,29	33,19	94471	88849	29160	0,01	39
		м3		2,10	9,13	5622	24440	97	0,03	85
2	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			526	50,85	48,38	26748	25448	8398	0,02	9
		м3		2,39	14,07	1257	7400	97	0,05	25
3	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			26,77	780,30	--	20889	--	23604	4,57	122
		м3		780,30	--	20889	--	113	--	--
4	Е010333-А1-1 К=1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (лишнего грунта во временный отвал)**								
			1083,56	21,67	21,67	23481	23481	4696	--	--
		т		--	4,33	--	4696	100	0,09	99
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			526	3,79	3,24	1993	1706	816	--	2
		м3		0,48	1,12	252	589	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			167581	139485			172
			Тенге			28020	37125			211
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167581				
	Всего заработная плата -		Тенге				65145			
	Местные материалы -		Тенге			76				
		Накладные расходы -	Тенге			66674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				75146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			248310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				75146			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ЛОТКОВ И КОЛОДЦЕВ МОНОЛИТНЫХ								
6	**Е0123-1-2**	**Устройство щебеночного основания под лотки**	**63,96**	**2156,20**	**152,52**	**137911**	**9755**	**17530**	**1,02**	**65**
		м3		**153,68**	**57,15**	**9829**	**3655**	**130**	**0,28**	**18**
7	**Е0107-61-1**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с обмазкой битумом за 2 раза**	**86,92**	**1986,57**	**564,43**	**172673**	**49061**	**92786**	**3,33**	**289**
		м3		**567,00**	**195,49**	**49284**	**16992**	**140**	**0,75**	**65**
8	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**86,92**	**70,00**	**--**	**6084**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 (Л7-8)**	**86,92**	**20300,00**	**--**	**1764476**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2 081 144**	**58 816**			**355**
			Тенге			**59 113**	**20 647**			**83**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 081 144				
	Материалы -		Тенге			74 329				
	Всего заработная плата -		Тенге				79 760			
	Местные материалы -		Тенге			1 888 886				
		Накладные расходы -	Тенге			110 316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16 547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131 488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 322 948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							493
		Сметная заработная плата -	Тенге				96 308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2 322 948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							493
		Сметная заработная плата -	Тенге				96 308			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 248 725**	**198 300**			**527**
			Тенге			**87 133**	**57 773**			**294**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 248 725				
	Материалы -		Тенге			74 329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				144 906			
	Местные материалы -		Тенге			1 888 963				
		Накладные расходы -	Тенге			176 990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26 549			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145 543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 571 258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							909
		Сметная заработная плата -	Тенге				171 454			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 571 258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							909
		Сметная заработная плата -	Тенге				171 454			
		В том числе строительно монтажные работы				**2 571 258**				
		Временные здания и сооружения				38 569				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				5 785				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**2 604 042**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				93 745				
		Затраты за выслугу лет				26 040				
		Затраты на дополнительные отпуска				10 416				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**130 202**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**2 734 244**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**2 734 244**				
		Итого в текущих ценах, к=1982/775				**6 992 608**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				139 852				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**7 132 460**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**855 895**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**7 988 355**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**7 588 937**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Начальник ОКС АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Е. Файзулаев**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С.М. Мергазин**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО "АП ИМПЭКС" _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Вед. Инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" Б. Колесников.

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" Нурмане Г.

Заказчик: **АО "Астана -Теплотранзит"**

Генподрядчик: **ТОО "АП ИМПЭКС"**

Наименование стройки **-Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь**

Наименование объекта **-Насосная станция НС-16**

Договор **№467/31-15 от 05.08.2015г.**

А К Т №6

выполненных работ за октябрь м/ц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Организация рельефа								
1	Е0136-4-1	**Устройство насыпи высотой 9,2м из дресвяно-щебенистого грунта в воду "пионерным" способом**								
			3015	14,51	11,34	43754	34196	20052	0,02	66
		м3		3,17	3,69	9558	11114	97	0,01	39
2	Е010333-А30-1к=1,1	**Транспорт грунта на 30км из карьера Косщи**								
			5481,27	215,60	215,60	1181762	1181762	236352	--	--
		т		--	43,12	--	236352	100	0,91	4963
3	Е0136-4-1	**Устройство насыпи высотой 9,2м из ПГС /скальный грунт с расклинцовкой природным щебнем/**								
			1222	14,51	11,34	17734	13860	8127	0,02	27
		м3		3,17	3,69	3874	4505	97	0,01	16
4	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные /скальный грунт, природный щебень/**								
			1234,22	932,00	--	1150293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**								
			2000	0,28	0,28	563	563	177	--	--
		м2		--	0,09	--	183	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2 394 105	1 230 381			93
			Тенге			13 431	252 154			5 018
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 394 105				
	Всего заработная плата -		Тенге				265 586			
	Местные материалы -		Тенге			1 150 293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			264 709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39 706			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159 529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 818 343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5 244
		Сметная заработная плата -	Тенге				305 292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 818 343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5 244
		Сметная заработная плата -	Тенге				305 292			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 394 105**	**1 230 381**			**93**
			Тенге			**13 431**	**252 154**			**5 018**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 394 105				
	Всего заработная плата -		Тенге				265 586			
	Местные материалы -		Тенге			1 150 293				
		Накладные расходы -	Тенге			264 709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39 706			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159 529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 818 343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5 244
		Сметная заработная плата -	Тенге				305 292			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 818 343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5 244
		Сметная заработная плата -	Тенге				305 292			
		В том числе строительно монтажные работы				**2 818 343**				
		Временные здания и сооружения				42 275				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				6 341				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**2 854 277**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				102 754				
		Затраты за выслугу лет				28 543				
		Затраты на дополнительные отпуска				11 417				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**142 714**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**2 996 991**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**2 996 991**				
		Итого в текущих ценах, к=1982/775				**7 664 562**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				153 291				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**7 817 853**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**938 142**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ				**8 755 996**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**8 318 196**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Начальник ОКС АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Е. Файзулаев**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С.М. Мергазин**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО "АП ИМПЭКС" _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Вед. Инженер отдела технадзора АО „Астана-Теплотранзит" Б. Колесников

Инженер - сметчик ТОО „VEHI KZ" Нурмана Г.

Заказчик: **АО "Астана -Теплотранзит"**

Генподрядчик: **ТОО "АП ИМПЭКС"**

Наименование стройки **-Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь**

Наименование объекта **-Насосная станция НС-16**

Договор **№467/31-15 от 05.08.2015г.**

А К Т №7

выполненных работ за октябрь м/ц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты/л.004-009								
		Ростверки Фм1-7 шт.,Фм2-3шт.,Фм3-1шт.,Фм4-1шт.,Фм5-2шт.,Фм6-8шт.Фм7-4шт.								
1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	9,2	6092,95	66,01	56055	607	2132	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1801	229	105	0,12	1
2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	9,384	70,00	--	657	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приямок Пм1 /1 шт./, л.010, 011								
3	Е0106-1-15	**Устройство пригрузочной плиты из бетона В7,5**	226	6041,81	100,65	1365448	22747	43730	0,97	219
		м3		146,25	38,03	33053	8595	105	0,19	42
4	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	230,52	70,00	--	16136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 438 297**	**23 354**			**232**
			Тенге			**34 853**	**8 824**			**43**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 438 297				
	Материалы -		Тенге			22 472				
	Всего заработная плата -		Тенге				43 678			
	Местные материалы -		Тенге			1 357 617				
		Накладные расходы -	Тенге			45 861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6 879			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89 049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 573 208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				50 557			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 573 208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				50 557			
		В том числе строительно монтажные работы				**1 573 208**				
		Временные здания и сооружения				23 598				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				3 540				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**1 593 266**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				57 358				
		Затраты за выслугу лет				15 933				
		Затраты на дополнительные отпуска				6 373				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**79 663**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**1 672 930**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 672 930**				
		Итого в текущих ценах, к=1982/775				**4 278 383**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				85 568				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**4 363 951**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**523 674**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**4 887 625**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**4 643 243**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" — **А. Жармагамбетов**

(подпись, печать)

Начальник ОКС АО "Астана-Теплотранзит" — **Е. Файзулаев**

(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела АО "Астана-Теплотранзит" — **Р. Пурмаганбетова**

(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" — **Е. Хихлушко**

(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" — **С.М. Мергазин**

(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО "АП ИМПЭКС" — **Ж. Амиржанов**

(подпись, печать)

Вед. инженер отдела технадзора АО „Астана-Теплотранзит" Б. Колешков

Инженер-сметчик ТОО „VEHI KZ" Пурмага Г.

Заказчик: **АО "Астана -Теплотранзит"**

Генподрядчик: **ТОО "АП ИМПЭКС"**

Наименование стройки **-Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь**

Наименование объекта **-Наружные сети электроснабжения от НС-15 до НС-16**

Договор **№467/31-15 от 05.08.2015г.**

А К Т №8

выполненных работ за октябрь м/ц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1927,77	35,29	33,19	68031	63982	20999	0,01	28
		м3		2,10	9,13	4048	17600	97	0,03	61
2	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	288,66	50,85	48,38	14679	13966	4608	0,02	5
		м3		2,39	14,07	690	4061	97	0,05	14
3	Е0101-162-9 т.ч. и-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54	780,30	--	42136	--	47614	4,57	247
		м3		780,30	--	42136	--	113	--	--
4	Е010333-А1-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (лишнего грунта во временный отвал)	594,6396	21,67	21,67	12886	12886	2577	--	--
		т		--	4,33	--	2577	100	0,09	54
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	288,66	3,79	3,24	1094	936	448	--	1
		м3		0,48	1,12	139	323	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**138825**	**91770**			**281**
			Тенге			**47013**	**24561**			**130**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138825				
	Всего заработная плата -		Тенге				71574			
	Местные материалы -		Тенге			42				
		Накладные расходы -	Тенге			76246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11437			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			227976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				83011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			227976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				83011			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ЛОТКОВ И КОЛОДЦЕВ МОНОЛИТНЫХ								
6	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**943,1**	**95,30**	**2,62**	**89877**	**2471**	**13340**	**0,07**	**64**
		м2		**10,51**	**0,99**	**9912**	**934**	**123**	**--**	**5**
7	**Е0108-3-1**	**Устройство песчаного основания под лотки**	**94,31**	**1143,60**	**97,07**	**107853**	**9155**	**16526**	**0,78**	**74**
		м3		**112,50**	**36,00**	**10610**	**3395**	**118**	**0,18**	**17**
8	**Е0107-61-1**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**61,82**	**1986,57**	**564,43**	**122810**	**34893**	**65992**	**3,33**	**206**
		м3		**567,00**	**195,49**	**35052**	**12085**	**140**	**0,75**	**47**
9	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**61,82**	**70,00**	**--**	**4327**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 (Л7-8)**	**61,82**	**20300,00**	**--**	**1254946**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**618,22**	**245,44**	**3,82**	**151736**	**2362**	**28297**	**0,21**	**131**
		м2		**37,35**	**1,44**	**23091**	**890**	**118**	**0,01**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ ЛИНЕЙНЫЕ Д1500-46шт								
12	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	38	95,30	2,62	3621	100	538	0,07	3
		м2		10,51	0,99	399	38	123	--	--
13	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38	210,31	9,95	7992	378	2615	0,36	14
		м2		52,20	3,74	1984	142	123	0,02	1
14	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,48	9273,85	1879,87	4451	902	1232	8,86	4
		м3		1435,50	538,43	689	258	130	2,06	1
15	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,48	70,00	--	34	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты днище, круглые ПН-15	0,42	27300,00	--	11466	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1759114**	**50261**			**495**
			Тенге			**81736**	**17742**			**74**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1759114				
	Материалы -		Тенге			181623				
	Всего заработная плата -		Тенге				99479			
	Местные материалы -		Тенге			1445494				
		Накладные расходы -	Тенге			128539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2000912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							634
		Сметная заработная плата -	Тенге				118760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2000912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							634
		Сметная заработная плата -	Тенге				118760			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е0125-13-2	**Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 600 мм**								
			30,9	17413,19	3878,07	538068	119832	83112	8,80	272
		м		1381,50	859,92	42688	26572	120	3,10	96
18	Е0122-48-1 К=0,75	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**								
			1	4148,54	419,85	4149	420	1297	5,99	6
		футляр		990,56	6,97	991	7	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			542216	120252			278
			Тенге			43679	26578			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			542216				
	Материалы -		Тенге			378285				
	Всего заработная плата -		Тенге				70257			
		Накладные расходы -	Тенге			84409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			664222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				82919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			664222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				82919			
		РАЗДЕЛ 4.Подсыпка заболоченных мест и низины								
19	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для низины/**								
			17632,41	50,85	48,38	896629	853068	281502	0,02	293
		м3		2,39	14,07	42141	248067	97	0,05	848
20	Е010333-А3-1 К=1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (грунта из временного отвал для низины)**								
			33501,579	35,53	35,53	1190311	1190311	238062	--	--
		т		--	7,11	--	238062	100	0,15	4999
21	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			17632,41	6,83	6,83	120357	120357	31925	--	--
		м3		--	1,87	--	32913	97	0,01	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			17632,41	21,55	4,52	379909	79629	291272	0,11	1904
		м3		17,03	--	300280	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2 587 206**	**2 243 365**			**2 197**
			Тенге			**342 421**	**519 042**			**5 955**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2 587 206**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**861 463**			
	Местные материалы -		Тенге			**1 419**				
		Накладные расходы -	Тенге			**842 761**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**421**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**126 414**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**205 798**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3 635 765**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8 573**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**987 877**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**3 635 765**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8 573**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**987 877**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5 027 361**	**2 505 648**			**3 251**
			Тенге			**514 850**	**587 924**			**6 255**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5 027 361**				
	Материалы -		Тенге			**559 908**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1 102 774**			
	Местные материалы -		Тенге			**1 446 955**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1 131 955**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**566**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**169 793**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**369 559**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6 528 875**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10 072**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 272 567**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6 528 875**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10 072**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 272 567**			
		В том числе строительно монтажные работы				**6 528 875**				
		Временные здания и сооружения				97 933				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				14 690				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**6 612 118**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				238 036				
		Затраты за выслугу лет				66 121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска				26 448				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**330 606**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**6 942 724**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**6 942 724**				
		Итого в текущих ценах, к=1982/775				**17 755 457**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				355 109				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**18 110 566**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**2 173 268**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**20 283 834**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**19 269 642**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Начальник ОКС АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Е. Файзулаев**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Е. Хихлушко**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С.М. Мергазин**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО "АП ИМПЭКС" _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Вед. инженер отдела технадзора АО „Астана-Теплотранзит" Б. Колесников

Инженер-сметчик ТОО „VEHI.KZ" Нуркина Г.