ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

форма кс-3

Заказчик:ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков"
Подрядчик: ТОО "Эконс и К"
Наименование объекта:Капитальный ремонт Подвала клуба в п.Кобда Кобдинского района Актюбинской области
Договор №110 от 02.03.2017года

СПРАВКА
Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за март 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов	код
		110	02.03.2017				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
Всего по стройке	**2752960**		**1180787**	**2409804**		**48 196**	**294 960**	**2752960**
в том числе (за март)		**2752960**	**1 180 787**	**2409804**		**48 196**	**294 960**	**2752960**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры"
ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Эконс и К"
Ермагамбетов М.М.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5) Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Подвала клуба в п.Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Договор № 110 от02.03.2017г.

Акт

приемки выполненных работ за март месяц 2017г.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ремонт подвала									
	Раздел 1 Подвал									
	1.1 Полы									
1	E0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	9,5535	2399,04	1107,54	22919	10581	16336	7,7	74
		м3		1291,5	418,5	12338	3998	100	2,04	19
2	E0157-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	191,07	240,92	14,01	46032	2677	13588	0,44	84
		м2		62,03	2,21	11852	422	110,7	0,01	2
3	E0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	191,07	244,78	14,01	46770	2677	18613	0,58	111
		м2		85,79	2,21	16392	422	110,07	0,01	2
4	E0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	76	165,2	2,26	12555	172	4222	0,29	22
		м		49,84	0,34	3788	26	110,07	–	–

5	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	191,07	935,06	6,13	178662	1170	14719	0,38	73
		м2 покрытия		67,28	2,31	12854	442	110,07	0,01	2
	1.2 Потолки									
6	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание гипсокартонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	191,07	220,81	4,93	42190	941	21539	0,55	106
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	22437	356	94,5	0,01	1
7	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	191,07	264,27	2,91	50494	556	9262	0,26	50
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	9591	210	94,5	–	1
8	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
		шт		290,7	2,9	872	9	108	0,19	1
9	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	8,82	59,88	6,55	528	58	518	0,36	3
		м2		53,33	1,04	470	9	108	0,01	–
10	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадью до 3 м2	5,88	446,86	128,16	2628	754	1391	0,9	5
		м2 проемов		174,4	44,59	1025	262	108	0,14	1
11	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,88	3540		20815				
		м2								
12	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500				
		комплект								
13	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	3	77,9	–	231	–	248	0,39	1
		прибор		76,46	–	229	–	108	–	–

14 С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844		2532				
	шт								
15 Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,94	379,71	40,1	1116	118	1042	1,49	4
	м2 проемов								
			313,09	15,16	920	45	108	0,06	–
16 С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	2	37400		74800				
	шт								
17 Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	8,22	1038,97	67,78	8540	557	5093	3,85	32
	м2								
			644,33	11,29	5296	93	94,5	0,06	1
18 Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	8,22	668,68	7,65	5497	63	1286	0,81	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	1337	24	94,5	0,01	–
19 Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	8,22	257,97	2,35	2121	19	355	0,23	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	368	7	94,5	–	–
20 Е0153-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича под дверным проемом	0,96	4899,14	1880,99	4703	1806	3626	21,24	20
	м3 кладки								
			3018,15	538,09	2897	517	106,2	2,91	3
21 Е110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	1,89	392,85	24,17	742	46	344	0,83	2
	м2 проемов								
			160,3	8,22	303	16	108	0,03	–
22 С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000		24570				

		м2							
1.4 Стены									
23	E0162-36-1	Очистка вручную стен от старой краски	245	25,7	–	6297	–	5950	0,18	44
		м2		25,7	–	6297	–	94,5	–	–
24	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	245	7,13	0,09	1747	22	1635	0,05	12
		м2		7,04	0,02	1725	5	94,5	–	–
25	C11011-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	367,5	71,96		26445				
		кг								
26	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	245	370,5	4,29	90772	1050	20010	0,46	112
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	20773	401	94,5	0,01	2
27	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	245	257,97	2,35	63203	576	10574	0,23	57
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	10969	221	94,5	–	1
28	E0110-91-2	Установка перегородок из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	9	406,32	23,17	3657	209	1820	0,93	8
		м2 проемов		179,48	7,73	1615	70	108	0,03	–
29	C12061-181	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм, одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	9	4472		40248				
		м2								
1.5 Лестничная клетка										
30	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	7,5	1069,79	14,85	8023	111	2045	1,54	12
		м2		243,95	2,32	1830	17	110,7	0,02	–

31	E0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1 м до 60 кг	2,8	74,17	4,98	208	14	159	0,47	1
		м решетки		69,19	0,79	194	2	81	0,01	–
32	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	2,8	3804,83	7,36	10654	21	301	0,42	1
		м ограждений		82,55	2,79	231	8	126	0,01	–
33	E0146-59-2	Разборка тамбура	6	350	148,4	2100	890	1541	1,28	8
		м3 строительного объема		201,6	55,17	1210	331	100	0,26	2
34	E01031-A26-	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,1	27,1	27,1	84	84	59	–	–
		т		–	18,97	–	59	100	0,04	1
35	E01032-A26-	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,1	38,6	38,6	120	120	84	–	–
		т		–	27,02	–	84	100	0,057	2
36	E01032-A20-	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/ расстояние перевозки на 15 км, класс груза 3	3,1	222,7	222,7	690	690	138	–	–
		т		–	44,54	–	138	100	0,94	3

Ремонт электроосвещения подвала

1. Демонтажные работы

37	E0121-24-1	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене кмат1=0;	2	127,43	9,3	255	19	237	2,3	5
		шт		118,13	3,69	236	7	97,2	0,06	–
38	E0167-6-1	Демонтаж кабеля	210	13,94	0,06	2927	13	2833	0,1	20
		м		13,88	–	2915	–	97,2	–	–

39 E0167-7-5									
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,18	1
	шт								
			26,55	0,45	159	3	97,2	–	–
40 E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток, коробок	20	8,42	–	168	–	164	0,06	1
	шт								
			8,42	–	168	–	97,2	–	–
2. Монтажные работы									
41 E0121-24-1									
	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	584,95	38,75	1170	78	910	2,3	5
	шт								
			452,81	15,36	906	31	97,2	0,06	–
42 C151803-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	2	12400		24800				
	шт								
43 E0121-9-2									
	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	210	30,63	–	6433	–	5810	0,15	32
	м провода								
			28,46	–	5977	–	97,2	–	–
44 C151607-178	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2142	76732		16436				
	км								
45 E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	197,28	71,95	1184	432	844	0,55	3
	шт								
			99,88	44,92	599	270	97,2	0,16	1
46 C151701-27									
	Светильник подвесной, тип НСП19х1000-125-У3	6	940		5640				
	шт								
47 C151706-18	Лампы биспиральные экономные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	9	12		108				
	шт								
48 E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6	39,12	–	235	–	198	0,19	1

	шт								
			33,9	–	203	–	97,2	–	–
49 С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	6	96		576				
	шт								
50 Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	39,82	–	319	–	264	0,19	2
	шт								
			33,9	–	271	–	97,2	–	–
51 С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	156		1248				
	шт								
52 С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,014	28100		393				
	1000шт								
53 С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛЗ	0,006	24200		145				
	1000шт								

Котельная

1. Демонтажные работы

54 Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	3,2	2430,59	1082,84	7778	3465	5854	8,27	26
	м3								
			1347,75	481,5	4313	1541	100	1,95	6
55 Е0118-1-1	Демонтаж чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	2720,19	236,19	2720	236	2963	22,1	22
	котел								
			2484	88,2	2484	88	115,2	0,62	1
56 Е01031-А26-	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,04	27,1	27,1	191	191	134	–	–
	т								

			–	18,97	–	134	100	0,04	3
57 E01032-A26-	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,04	38,6	38,6	272	272	190	–	–
	т		–	27,02	–	190	100	0,57	4
58 E01032-A20-	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/ расстояние перевозки на 15 км, класс груза 3	7,04	222,7	222,7	1568	1568	314	–	–
	т		–	44,54	–	314	100	0,94	7
	Всего прямые затраты				**882899**	**32361**			**974**
					166046	**10768**			**65**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				690325				
	Накладные расходы, тенге				178318				
	- заработная плата, тенге				26748				
	- трудоемкость, чел-ч				89				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63673				
	Всего				**1124890**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				16198				
	- сметная заработная плата, тенге				2284				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				23723				
	- сметная заработная плата, тенге				10913				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11411				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4564				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1180787**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**2821700**				

- материалы, тенге	1649654
- сметная заработная плата, тенге	486448
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1128
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,854025581**
Итого по акту в текущих.ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2409804**
Налог (2 %)	48196
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2458000**
НДС (12 %)	294960
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2752960**

Руководитель:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры"
ГУ "Кобдинский районный отдел культуры
и развития языков"

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Мелиоп Плюс"

Директор:

ТОО "Эконс и К"

Ермагамбетов М.М.