Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства: Строительство газопровода и ответвления в села Арнсай и Бабатай Аршалынского района, Акмолинской области
и его адрес: села Арнасай и Бабатай Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		7	05.05.2020		036-015-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	10.09.2020				
		№2	20.11.2020				
		№3	03.03.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	152 551 369,85								7 094 426,38	
За отчетный период	**66 214 646,20**	**59 120 219,82**	**59 120 219,82**						**7 094 426,38**	**66 214 646,20**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

Руководитель _____ **Ахметжанов Г. К.**

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»
Заместитель директора по производству _____ **Кожахметов Б.К.**
БИН/ИИН 051140002249

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Ремвикт"
Эксперт авторского надзора _____ **Джелкибаев С.М**
БИН/ИИН 960540000195

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной

азчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"

рядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

именование строительства: Строительство газопровода и ответвления в села Арнсай и Бабатай Аршалынского района, Акмолинской области

го адрес:села Арнасай и Бабатай Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		7	05.05.2020		036-015-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	10.09.2020				
		№2	20.11.2020				
		№3	03.03.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	152 551 369,85								7 094 426,38	
отчетный период	**66 214 646,20**	**59 120 219,82**	**59 120 219,82**						**7 094 426,38**	**66 214 646,20**

казчик:

У "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
ассажирского транспорта и автомобильных дорог
ршалынского района" БИН 060140011643

уководитель _____ **Ахметжанов Г. К.**

ехнический надзор:
ОО «ДСП Стройинтеграция»
аместитель директора по производству _____ **Кожахметов Б.К.**
ИН/ИИН 051140002249

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Ремвикт"
Эксперт авторского надзора _____ **Джелкибаев С.М**
БИН/ИИН 960540000195

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ика : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

кт : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

вор подряда (контракт) №7 от 2020-05-05, доп.соглашение №1 от 2020-09-10,№2 от 2020-11-20. №3 от 2021-03-03

Акт выполненных работ №4

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. АРНАСАЙ работы

влен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА										
10	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп /ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ/	м	51,9999995	2804,17	2233,6	145817	116147	299	61473	223873	Казахстан
					564,81	629,29	29370	32723		16583		
11	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	53,0399995	11037		585402		585402		632235	Казахстан
12	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		51,9999995	1210,2	7,33	62930	381	7996	46832		
			м трубы, уложенной в футляре		1049,09	2,11	54553	110		54116	126410	Казахстан
13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//ЛОЖЕМЕНТ	км трубопровода	0,016	333096,13	103494,25	5330	1656	2	9364		
					229502	28433,65	3672	455		4086	10168	Казахстан
14	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,1599998	2627		42452		42452	753		
											45849	Казахстан
15	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/		15,9999998	391,09	9,61	6257	154	0	3396		
			м реза		381,48	0	6104	0		4212	11306	Казахстан
18	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15К=0,31	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 110 м/м		7,5	333007,78	271236,54	2497558	2034274	6598	838		
			км трубопровода		60891,44	59773,04	456686	448298		823535	3586781	Казахстан
19	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15k=0,31	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом//Д.110		7,5	121344,38	101481,62	910083	761112	15975	265687		
			км трубопровода		17732,78	21353,53	132996	160152		266764	1270995	Казахстан
20	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.110		599,9999985	1092,97	34,34	655781	20604	32477	94148		
			стык		1004,5	0	602700	0		367647	1105302	Казахстан
22	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1.5 м		162	7440,59	322,44	1205376	52236	1103544	81874		
			маркер		306,15	148,66	49596	24083		72943	1380585	Казахстан
		Итого по разделу: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА								102266		
											8393504	
		Раздел: 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА										
59	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп//ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д.160	м	68	2804,17	2233,6	190684	151885	391	80387	292757	Казахстан
					564,81	629,29	38407	42792		21686		
60	С123-010502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9.5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	69,36	3771		261557		261557		282481	Казахстан
61	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп//ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д.100		82	2555,06	2056,69	209515	168648	385	20925		
			м		493,68	580,75	40482	47622		87222	320477	Казахстан
62	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		83,64	1808		151221		151221	23739		
											163319	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	150	1210,2	7,33	181530	1100	23066	12098	364644	Казахстан
		м трубы, уложенной в футляре			1049,09	2,11	157364	317		156104		
64	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//ЛОЖЕМЕНТ Д.90/	км трубопровода	0,02	333096,13	103494,25	6662	2070	2	27011	12711	Казахстан
					229502	28433,65	4590	569		5107		
65	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5.4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,2	1213		24503		24503	942	26463	Казахстан
66	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/	м реза	20	391,09	9,61	7822	192	0	1960	14133	Казахстан
					381,48	0	7630	0		5264		
70	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка//ЛОЖЕМЕНТ Д.63/	км трубопровода	0,025	293689,28	81882,34	7342	2047	1	1047	14183	Казахстан
					211757	22182,2	5294	555		5790		
71	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	25,25	598		15100		15100	1051	16307	Казахстан
72	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/	м реза	25	391,09	9,61	9777	240	0	1208	17666	Казахстан
					381,48	0	9537	0		6581		
76	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.63	стык	68	631,35	20,2	42932	1374	2526	1309	72080	Казахстан
					574	0	39032	0		23810		
79	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.90	стык	150	1092,97	34,34	163945	5151	8119	5339	276326	Казахстан
					1004,5	0	150675	0		91912		
89	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2029,34	1331,58	12176	7989	0	20469	19854	Казахстан
					697,76	347,17	4187	2083		6207		
90	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1007		1007		1007	1471	1088	Казахстан
91	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1180		5900		5900	81	6372	Казахстан
92	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//+ЗАГЛУШКА	шт.	3	1377,11	904,32	4131	2713	0	472	6734	Казахстан
					472,79	235,69	1418	707		2104		
93	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1005		3015		3015	499	3256	Казахстан
94	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//+ЗАГЛУШКА	шт.	25	1377,11	904,32	34428	22608	0	241	56119	Казахстан
					472,79	235,69	11820	5892		17535		
95	С123-020303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1267		13937		13937	4157	15052	Казахстан
98	С123-020303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	692		3460		3460	1115	3737	Казахстан
101	С123-020302-8707	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1052		2104		2104	277	2272	Казахстан
102	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//МУФТА	шт.	75	1377,11	904,32	103283	67824	0	168	168358	Казахстан
					472,79	235,69	35459	17677		52604		
103	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	765		37485		37485	12471	40484	Казахстан
104	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1558		40508		40508	2999	43749	Казахстан
107	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1.5 м	маркер	66	7440,59	322,44	491079	21281	449592	3241	562460	Казахстан
					306,15	148,66	20206	9812		29718		
		Итого по разделу: 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА								41664	2803082	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 6. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа										
122	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,41	1030212,78	382018,1	422387	156627	18757	302920	783332	Казахстан
					602446	143845,78	247003	58977		58025		
123	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	411,64	4345		1788576		1788576		1931662	Казахстан
124	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Л.159	стык	4	1270,49	40,4	5082	162	328	2801	8514	Казахстан
					1148	0	4592	0		631		
126	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,718	741704,56	248212,86	532544	178217	9848	413395	1021614	Казахстан
					479776	101798,39	344479	73091		75675		
127	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	720,872	2595		1870663		1870663		2020316	Казахстан
128	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Л.108	стык	5	1092,97	34,34	5465	172	271	3064	9211	Казахстан
					1004,5	0	5023	0		682		
130	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием//д.89	км трубопровода	1,522	741704,56	248212,86	1128874	377780	20875	876305	2165593	Казахстан
					479776	101798,39	730219	154937		160414		
131	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	1528,088	1951		2981300		2981300		3219804	Казахстан
132	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	11	789,28	24,24	8682	267	523	4814	14576	Казахстан
					717,5	0	7893	0		1080		
134	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	7,076	676389,88	208930	4786135	1478389	67165	3818415	9292914	Казахстан
					457968	87111,82	3240582	616403		688364		
135	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	7104,304	996		7075887		7075887		7641958	Казахстан
136	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Л.57	стык	54	631,35	20,2	34093	1091	2006	18908	57240	Казахстан
					574	0	30996	0		4240		
138	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,68165	1327262,12	502870,8	904728	342782	245203	407782	1417511	Казахстан
					464672,2	139597,63	316744	95157		105001		
139	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	43,790783	98692,48	6876,14	4321821	301112	340042	2551573	7423266	Казахстан
					84051,2	394,24	3680668	17264		549872		
166	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2141	84,16	2,32	180196	4969	86109	61859	261419	Казахстан
					41,62	0,25	89118	532		19364		
167	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4282	75,41	1,64	322894	7040	211697	72603	427138	Казахстан
					24,32	0,25	104158	1065		31640		
168	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3826	75,41	1,64	288509	6290	189153	64872	381651	Казахстан
					24,32	0,25	93066	951		28270		
		Итого по разделу: 6. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа									38077719	
		ИТОГО:					34799925	6296585	17747027	10824432	49274305	
		В том числе :					10756317	1812224		3649953		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			6,7 %		3301378					
		Итого с временными									52575678	
		Зимние удорожания			3,96 %		2081997					
		Итого с зимними удорожаниями									54657675	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1093154**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**55750829**	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**58532851**	
		Итого с понижающим , к = 0,9									**52679566,41**	
		НДС			**12 %**		**6321547,969**					
		Итого с НДС									**59001114,38**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Ремвикт"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Эксперт **Джелкибаев С.М..(ИИН 780322300933)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

т : СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

ор подряда (контракт) №7 от 2020-05-05, доп.соглашение №1 от 2020-09-10,№2 от 2020-11-20. №3 от 2021-03-03

Акт выполненных работ №5

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. БАБАТАЙ работы

лен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 4. Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 0,6 МПа										
18	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20.5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29,58	11037		326474		326474		352592	Казахстан
19	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	29	1210,2	7,33	35096	213	4459	26118 30180	70498	Казахстан
21	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54,5299994	1049,09 879	2,11	30424 47932	61	47932	5222	51766	Казахстан
22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	333096,13	103494,25	17321	5382	5	3835 13279	33047	Казахстан
23	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,5199929	229502 2627	28433,65	11934 137970	1479	137970	2448	149008	Казахстан
25	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	40	7440,59 306,15	322,44 148,66	297624 12246	12898 5947	272480	11038 18011 25251	340885	Казахстан
26	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1377,11 472,79	904,32 235,69	24788 8510	16278 4242	0	12625 2993	40406	Казахстан
27	С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4750		4750		4750	380	5130	Казахстан
28	С123-020303-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1323		2646		2646	212	2858	Казахстан
29	С123-020304-0610	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	8435		92785		92785	7423	100208	Казахстан
30	С123-020304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4792		4792		4792	383	5175	Казахстан
31	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	2175		28275		28275	2262	30537	Казахстан
34	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	169	1096 1004,5	37,37 0	185224 169761	6316 0	9148	103554 23102	311880	Казахстан
35	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15К=0,31	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 110 м/м	км трубопровода	1,852	333007,78 60891,44	271236,54 59773,04	616730 112771	502330 110700	1629	203358 65607	885696	Казахстан
36	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15К=0,31	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 110 м/	км трубопровода	1,852	121344,38 17732,78	101481,62 21353,53	224730 32841	187944 39547	3945	65873 23248	313851	Казахстан
37	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 63 м/м	км трубопровода	1,852	193359,35 35356,32	157492,19 34706,92	358102 65480	291676 64277	946	118079 38094	514275	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 63 м/	км трубопровода	1,852	70458,03	58924,81	130488	109129	2290	38249	182236	Казахстан
		Итого по разделу: 4. Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 0,6 МПа			10296,45	12398,83	19069	22963		13499		
											3390048	
		Раздел: 5. Наружные сети газоснабжения среднего давления PN 0,3 МПа										
69	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	647,9999997	17,95	17,95	11630	11630	0	3149	15961	Казахстан
73	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп /защитный кожух/	м	18	0	6,75	0	4373		1182		
74	С123-010502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9.5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18	2804,17	2233,6	50475	40205	104	21279	77494	Казахстан
75	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,36	564,81	629,29	10167	11327		5740		
76	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /укладка ложемента/	км трубопровода	0,006	3771		69236		69236		74774	Казахстан
77	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5.4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	1210,2	7,33	21784	132	2768	5539		
78	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/	м реза	6	1049,09	2,11	18884	38		18732	43757	Казахстан
82	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп /защитный кожух ГНБ/	м	8	2555,06	2056,69	20441	16453	38	3241		
83	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,16	493,68	580,75	3949	4646		8510	31266	Казахстан
84	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /защитный кожух, открытая прокладка/	км трубопровода	0,023	1808		14753		14753	2316	15934	Казахстан
85	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,23	333096,13	103494,25	7661	2380	2	1180	14617	Казахстан
86	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31	229502	28433,65	5279	654		5873		
87	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /укладка ложемента/	км трубопровода	0,007	1808		42000		42000	1083	45360	Казахстан
88	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,07	1210,2	7,33	37516	227	4767	3360	75360	Казахстан
89	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/	м реза	7	1049,09	2,11	32522	66		32261		
93	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	293689,28	81882,34	2056	573	0	5582	3971	Казахстан
94	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	41	211757	22182,2	1482	155		1621		
95	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	598		4228		4228	294	4566	Казахстан
96	С123-020302-5915	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1056		2112		2112	338	2281	Казахстан
97	С123-020303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1267		1267		1267	169	1368	Казахстан
98	С123-020303-1005	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	685		685		685	101	740	Казахстан
										55		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	С123-020303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	692		4844		4844	388	5232	Казахстан
100	С123-020302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /30°/	шт.	1	717		717		717	57	774	Казахстан
101	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1558		15580		15580	1246	16826	Казахстан
102	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	765		14535		14535	1163	15698	Казахстан
105	Ц13-390201-0505	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	938,84 861	30,3 0	6572 6027	212 0	333	3676 820	11068	Казахстан
106	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	93	631,35 574	20,2 0	58715 53382	1879 0	3455	32563 7302	98580	Казахстан
111	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	30	7440,59 306,15	322,44 148,66	223218 9185	9673 4460	204360	13508 18938	255664	Казахстан
		Итого по разделу: 5. Наружные сети газоснабжения среднего давления PN 0,3 МПа									928849	
		Раздел: 6. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа										
142	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2842	1327262,12 464672,2	502870,8 139597,63	377208 132060	142916 39674	102232	170016 43778	591002	Казахстан
147	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20	789,28 717,5	24,24 0	15786 14350	485 0	951	8754 1963	26502	Казахстан
148	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	26	631,35 574	20,2 0	16415 14924	525 0	966	9104 2041	27560	Казахстан
156	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21,21	5577		118288		118288	9463	127751	Казахстан
157	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /прокладка под трубу/	км трубопровода	0,003	433571,34 287261	146210,46 40695,78	1301 862	439 122	0	974 182	2457	Казахстан
158	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	5577		16898		16898	1352	18250	Казахстан
159	Е11-220601-0805 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент /в 5 слоев/	км трубопровода	0,021	4628948,75 247877,5	979896 247414,5	97208 5205	20578 5196	71425	10297 8600	116105	Казахстан
160	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	1210,2 1049,09	7,33 2,11	25414 22031	154 44	3229	21855 3781	51050	Казахстан
161	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0009	257798,67 227630	12306,75 1330,01	232 205	11 1	16	243 38	513	Казахстан
162	С121-050307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9	302		272		272	22	294	Казахстан
163	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1665		4995		4995	400	5395	Казахстан
164	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1597	84,16 41,62	2,32 0,25	134410 66474	3706 397	64230	46141 14444	194996	Казахстан
165	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5449	75,41 24,32	1,64 0,25	410895 132545	8958 1355	269392	92391 40263	543548	Казахстан
		Итого по разделу: 6. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа									1705423	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО:					4439179	1432455	1987736	1138900	6024320	
		В том числе :					1018986	331905		446242		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			6,7 %		403630				6427951	
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			3,96 %		254547				6682498	
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		133650				6816148	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7156281	
		Итого с понижающим , к = 0,9									6440653,41	
		НДС			12 %		772878,4092				7213531,819	
		Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Ремвикт"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Эксперт **Джелкибаев С.М..(ИИН 780322300933)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)