Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г.
№178

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Шаган и Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 г.

		код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				№60	06.11.2020 г.				
				Дополнительное соглашение					
				№01	12.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Шаган и Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)	73 365 539,18	65 504 945,70						7 860 593,48	
С начала строительства	28 010 465,27	25 009 343,99						3 001 121,28	
За отчетный период:	14 611 557,54	13 046 033,52						1 565 524,02	14 611 557,54

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Кайназаров Г.А.**

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ **Курманаева М.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ **Курелов Т.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Шаган и Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)
Доп.договор №01 от 12.06.2021 г. к договору №60 от 06.11.2020 г.

АКТ №4
приемки выполненных работ
за 09.07.2021 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Стены. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Акжарма							
1	**Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**164,8500**		**10914,00**	**1799173,08**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6,04	995,694	752,84	749598,27
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	70,886	828,31	58715,17
		Итого оплата труда:				**4903,33**	**808313,44**
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	62,643	3561,49	223102,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	62,643	828,31	51887,82
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	8,242	1767,51	14568,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	8,242	828,31	6826,93
		Итого эксплуатация машин:				**1441,74**	**237671,12**
1. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	8,242	2707,52	22316,73

1. 6	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	41,212	17744,15	731280,78
1. 7	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,648	18524,15	30537,06
1. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,082425	17463,40	1439,42
1. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,319	19877,39	26214,30
1.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	4,121	28,00	115,39
		Итого материалов:				**4925,11**	**811903,69**
		НР первого уровня	%	50,8		2490,89	410623,23
		НР второго уровня	%	4,24		568,37	93695,36
		Накладные расходы	%	--		3059,26	504318,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1117,86	184279,33
		Сметная стоимость:				**15091,12**	**2487771,00**
2	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**37,9050**		**17704,48**	**671088,25**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	166,024	715,11	118725,35
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	15,162	828,31	12558,84
		Итого оплата труда:				**3463,51**	**131284,19**
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	15,162	3561,49	53999,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	15,162	828,31	12558,84
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**53999,31**
2. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,097	17744,15	161422,08
2. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	14,404	23366,16	336563,83
2. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,018953	17463,40	330,98

2. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,668	28,00	46,70
		Итого материалов:				**13147,70**	**498363,59**
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	66692,37
		НР второго уровня	%	4,24		825,27	31281,90
		Накладные расходы	%	--		2584,73	97974,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,14	61525,00
		Сметная стоимость:				**21912,35**	**830587,52**
3	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**60,0600**		**2618,35**	**157257,96**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1,21	72,673	733,67	53317,71
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	2,468	828,31	2044,66
		Итого оплата труда:				**921,78**	**55362,36**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	2,468	3561,49	8791,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	2,468	828,31	2044,27
		Итого эксплуатация машин:				**146,38**	**8791,42**
3. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,381	17346,18	23961,67
3. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	3,027	23366,16	70729,93
3. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001381	205870,68	284,39
3. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00961	17463,40	167,82
3. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,18018	28,00	5,05
		Итого материалов:				**1584,23**	**95148,84**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	28124,08
		НР второго уровня	%	4,24		130,87	7860,20
		Накладные расходы	%	--		599,14	35984,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,40	15459,38
		Сметная стоимость:				**3474,89**	**208701,62**

4	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1042**		**240248,53**	**25024,29**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	5,875	762,12	4477,17
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,056246	828,31	46,59
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**4523,76**
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,023957	3561,49	85,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,023957	828,31	19,84
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,03229	1767,51	57,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,03229	828,31	26,75
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**142,39**
4. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,10416	195897,89	20404,72
		Итого материалов:				**195897,89**	**20404,72**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	2298,07
		НР второго уровня	%	4,24		11122,00	1158,47
		Накладные расходы	%	--		33184,88	3456,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21874,67	2278,47
		Сметная стоимость:				**295308,08**	**30759,29**
5	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0544**		**153189,91**	**8327,40**
		НР второго уровня	%	4,24		6495,25	353,08
		Накладные расходы	%	--		6495,25	353,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12774,81	694,44
		Сметная стоимость:				**172459,98**	**9374,92**
6	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0498**		**171631,87**	**8547,27**

		НР второго уровня	%	4,24		7277,19	362,40
		Накладные расходы	%	--		7277,19	362,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14312,72	712,77
		Сметная стоимость:				**193221,79**	**9622,44**
7	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**135,0000**		**1414,76**	**190992,92**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	109,755	752,84	82627,95
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	29,16	828,31	24153,52
		Итого оплата труда:				**790,97**	**106781,47**
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	29,16	3561,49	103853,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	29,16	828,31	24153,52
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**103853,05**
7. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,3105	14531,15	4511,92
7. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	135	--	--
		Итого материалов:				**33,42**	**4511,92**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	66311,30
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	10909,70
		Накладные расходы	%	--		572,01	77220,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,94	21457,11
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**289671,03**
8	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,2540**		**66208,64**	**281651,55**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	11942,03
		Накладные расходы	%	--		2807,25	11942,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5521,27	23487,49
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**317081,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3142062,73**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3142062,73**
	Материалы -		Тенге				**1430332,77**

	Всего заработная плата -		Тенге				**1106265,22**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16874,67**
	Местные материалы -		Тенге				**281651,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**731612,18**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**574049,04**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**157563,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**309893,99**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4183568,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1467,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1106265,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4183568,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1467,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1106265,22**
РАЗДЕЛ 2.Кровля, перекрытия. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Акжарма							
9	**Е11-100104-0105 11-100104-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов. Устройство**	**м2 перекрытия**	**251,1300**		**4951,62**	**1243500,49**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	1,47	369,161	727,48	268557,32
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0535	13,435	997,41	13400,62
		Итого оплата труда:				**1122,76**	**281957,94**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,032	8,036	3114,94	25032,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	8,036	1111,02	8928,16
9. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0074	1,858	15,50	28,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0215	5,399	1767,51	9543,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0215	5,399	828,31	4472,05
		Итого эксплуатация машин:				**137,79**	**34604,27**
9. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00026	0,065294	205870,68	13442,08
9. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,426921	38711,60	16526,79

9. 8	133150 С (21-070602-0104)	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	0,8	200,904	4424,76	888951,98
9. 9	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	278,754	71,08	19813,86
9.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0325	8,162	196,55	1604,19
		Итого материалов:				**3744,43**	**940338,90**
		НР первого уровня	%	59,8		671,41	168610,85
		НР второго уровня	%	4,24		238,42	59873,52
		Накладные расходы	%	--		909,83	228484,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,92	117758,79
		Сметная стоимость:				**6330,36**	**1589743,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1243500,49**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1243500,49**
	Материалы -		Тенге				**940338,90**
	Всего заработная плата -		Тенге				**281957,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**228484,37**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**168610,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**59873,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**117758,79**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1589743,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**382,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281957,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1589743,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**382,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281957,94**
РАЗДЕЛ 3.Водопроводные сети В1. Наружный водопровод (ЛС №6-1-4). Акжарма							
		Земляные работы					
10	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**411,5147**		**86,69**	**35674,03**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	3,654	671,19	2452,70
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	7,942	1111,02	8823,98
		Итого оплата труда:				**27,40**	**11276,68**
10. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	7,942	4182,87	33221,33

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	7,942	1111,02	8823,72
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**33221,33**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	6664,52
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	1795,15
		Накладные расходы	%	--		20,56	8459,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	3530,70
		Сметная стоимость:				**115,83**	**47664,39**
11	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,7273**		**1332,94**	**16964,72**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	23,52	721,29	16964,72
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**16964,72**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	10026,15
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	1144,41
		Накладные расходы	%	--		877,69	11170,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	2250,82
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**30386,11**
12	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**331,7933**		**21,91**	**7270,39**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,674	953,89	2550,94
		Итого оплата труда:				**7,69**	**2550,94**
12. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,674	2718,66	7270,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,674	953,89	2550,70
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**7270,39**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	1507,61
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	372,19
		Накладные расходы	%	--		5,67	1879,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	732,01
		Сметная стоимость:				**29,78**	**9882,20**
13	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**82,9483**		**637,36**	**52867,94**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	80,626	655,72	52867,94

		Итого оплата труда:				**637,36**	**52867,94**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	31244,95
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	3566,39
		Накладные расходы	%	--		419,67	34811,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	7014,34
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**94693,62**
14	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**331,7933**		**117,21**	**38889,20**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	35,834	618,61	22167,07
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	8,71	828,31	7214,23
		Итого оплата труда:				**88,55**	**29381,30**
14. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8,71	1874,05	16322,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	8,71	828,31	7214,58
14. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	34,838	11,48	399,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**16722,12**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	17364,35
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	2385,15
		Накладные расходы	%	--		59,52	19749,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	4691,10
		Сметная стоимость:				**190,87**	**63329,79**
		Монтажные работы					
15	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3 основания**	**9,4080**		**3813,03**	**35873,03**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	9,596	702,74	6743,61
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,32928	828,31	272,75
		Итого оплата труда:				**745,79**	**7016,35**
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,32928	3370,50	1109,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,32928	828,31	272,75
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**1109,84**
15. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	10,349	2707,52	28019,58

		Итого материалов:				**2978,27**	**28019,58**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	4357,15
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	1705,76
		Накладные расходы	%	--		644,44	6062,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,60	3354,88
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**45290,82**
16	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2940**		**181738,22**	**53431,04**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	173	50,862	799,86	40682,48
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	5,483	740,25	4058,84
		Итого оплата труда:				**152181,38**	**44741,32**
16. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	5,145	2283,23	11747,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	5,145	733,67	3774,73
16. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,03234	2858,39	92,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,03234	953,89	30,85
16. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	2,352	128,74	302,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,27342	1170,50	320,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,27342	828,31	226,48
16. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,03234	1767,51	57,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,03234	828,31	26,79
		Итого эксплуатация машин:				**42583,86**	**12519,65**
16. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,04704	215,22	10,12
16. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	1,47	148,83	218,78

16.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	296,94	--	--
		Итого материалов:				**778,59**	**228,90**
		НР первого уровня	%	62,1		94504,63	27784,36
		НР второго уровня	%	4,24		11712,70	3443,53
		Накладные расходы	%	--		106217,33	31227,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23036,44	6772,71
		Сметная стоимость:				**310992,00**	**91431,65**
17	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0014**		**605871,93**	**842,16**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	0,434653	953,89	414,61
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,131077	950,97	124,65
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**539,26**
17. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,128033	3104,70	397,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,128033	953,89	122,13
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,003044	1767,51	5,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,003044	828,31	2,52
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**402,88**
17. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000125	197175,18	24,67
		Итого материалов:				**17745,77**	**24,67**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	334,88
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	49,91
		Накладные расходы	%	--		276826,11	384,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70615,84	98,16
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**1325,11**
18	**Е11-220601-0601 11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**126375,28**	**126,38**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	0,0699	853,68	59,67

18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,01049	959,02	10,06
		Итого оплата труда:				**69732,35**	**69,73**
18. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,00485	3890,96	18,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,00485	1111,02	5,39
18. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,01072	23,34	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,00617	477,18	2,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,00536	1170,50	6,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,00536	828,31	4,44
18. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,00028	1767,51	0,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,00028	828,31	0,23
		Итого эксплуатация машин:				**28834,34**	**28,83**
18. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,11	250,77	27,58
18. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,0028	2778,53	7,78
18.10	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,000024	16137,42	0,39
18.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00008	6598,38	0,53
18.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,000004	365442,27	1,46
18.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0006	211,97	0,13
		Итого материалов:				**37868,70**	**37,87**
		НР первого уровня	%	62,1		43303,79	43,30
		НР второго уровня	%	4,24		7194,39	7,19

		Накладные расходы	%	--		50498,18	50,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14149,88	14,15
		Сметная стоимость:				**191023,34**	**191,02**
19	**С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**265,46**	**265,46**
		НР второго уровня	%	4,24		11,26	11,26
		Накладные расходы	%	--		11,26	11,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,14	22,14
		Сметная стоимость:				**298,85**	**298,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**242204,34**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**241938,88**
	Материалы -		Тенге				**28311,02**
	Всего заработная плата -		Тенге				**165408,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**113796,96**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**99327,28**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14469,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28458,87**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**384194,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**229,88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165408,26**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**265,46**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**265,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**11,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22,14**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**298,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**384493,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**229,88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165408,26**
РАЗДЕЛ 4.Стены. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Шаган							
20	**Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**164,8500**		**10914,00**	**1799173,08**

20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6,04	995,694	752,84	749598,27
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	70,886	828,31	58715,17
		Итого оплата труда:				**4903,33**	**808313,44**
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	62,643	3561,49	223102,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	62,643	828,31	51887,82
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	8,242	1767,51	14568,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	8,242	828,31	6826,93
		Итого эксплуатация машин:				**1441,74**	**237671,12**
20. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	8,242	2707,52	22316,73
20. 6	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	41,212	17744,15	731280,78
20. 7	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,648	18524,15	30537,06
20. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,082425	17463,40	1439,42
20. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,319	19877,39	26214,30
20.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	4,121	28,00	115,39
		Итого материалов:				**4925,11**	**811903,69**
		НР первого уровня	%	50,8		2490,89	410623,23
		НР второго уровня	%	4,24		568,37	93695,36
		Накладные расходы	%	--		3059,26	504318,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1117,86	184279,33
		Сметная стоимость:				**15091,12**	**2487771,00**
21	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**37,9050**		**17704,48**	**671088,25**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	166,024	715,11	118725,35
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	15,162	828,31	12558,84

		Итого оплата труда:				**3463,51**	**131284,19**
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	15,162	3561,49	53999,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	15,162	828,31	12558,84
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**53999,31**
21. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,097	17744,15	161422,08
21. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	14,404	23366,16	336563,83
21. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,018953	17463,40	330,98
21. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,668	28,00	46,70
		Итого материалов:				**13147,70**	**498363,59**
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	66692,37
		НР второго уровня	%	4,24		825,27	31281,90
		Накладные расходы	%	--		2584,73	97974,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,14	61525,00
		Сметная стоимость:				**21912,35**	**830587,52**
22	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**60,0600**		**2618,35**	**157257,96**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1,21	72,673	733,67	53317,71
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	2,468	828,31	2044,66
		Итого оплата труда:				**921,78**	**55362,36**
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	2,468	3561,49	8791,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	2,468	828,31	2044,27
		Итого эксплуатация машин:				**146,38**	**8791,42**
22. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,381	17346,18	23961,67
22. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	3,027	23366,16	70729,93

22. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001381	205870,68	284,39
22. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00961	17463,40	167,82
22. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,18018	28,00	5,05
		Итого материалов:				**1584,23**	**95148,84**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	28124,08
		НР второго уровня	%	4,24		130,87	7860,20
		Накладные расходы	%	--		599,14	35984,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,40	15459,38
		Сметная стоимость:				**3474,89**	**208701,62**
23	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1042**		**240248,53**	**25024,29**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	5,875	762,12	4477,17
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,056246	828,31	46,59
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**4523,76**
23. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,023957	3561,49	85,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,023957	828,31	19,84
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,03229	1767,51	57,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,03229	828,31	26,75
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**142,39**
23. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,10416	195897,89	20404,72
		Итого материалов:				**195897,89**	**20404,72**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	2298,07
		НР второго уровня	%	4,24		11122,00	1158,47
		Накладные расходы	%	--		33184,88	3456,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21874,67	2278,47
		Сметная стоимость:				**295308,08**	**30759,29**

24	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0544**		**153189,91**	**8327,40**
		НР второго уровня	%	4,24		6495,25	353,08
		Накладные расходы	%	--		6495,25	353,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12774,81	694,44
		Сметная стоимость:				**172459,98**	**9374,92**
25	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0498**		**171631,87**	**8547,27**
		НР второго уровня	%	4,24		7277,19	362,40
		Накладные расходы	%	--		7277,19	362,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14312,72	712,77
		Сметная стоимость:				**193221,79**	**9622,44**
26	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**135,0000**		**1414,76**	**190992,92**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	109,755	752,84	82627,95
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	29,16	828,31	24153,52
		Итого оплата труда:				**790,97**	**106781,47**
26. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	29,16	3561,49	103853,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	29,16	828,31	24153,52
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**103853,05**
26. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,3105	14531,15	4511,92
26. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	135	--	--
		Итого материалов:				**33,42**	**4511,92**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	66311,30
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	10909,70

		Накладные расходы	%	--		572,01	77220,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,94	21457,11
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**289671,03**
27	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,2540**		**66208,64**	**281651,55**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	11942,03
		Накладные расходы	%	--		2807,25	11942,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5521,27	23487,49
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**317081,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3142062,73**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3142062,73**
	Материалы -		Тенге				**1430332,77**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1106265,22**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16874,67**
	Местные материалы -		Тенге				**281651,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**731612,18**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**574049,04**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**157563,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**309893,99**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4183568,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1467,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1106265,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4183568,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1467,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1106265,22**
РАЗДЕЛ 5.Кровля, перекрытия. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Шаган							
28	**Е11-100104-0105 11-100104-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов. Устройство**	**м2 перекрытия**	**251,1300**		**4951,62**	**1243500,49**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	1,47	369,161	727,48	268557,32
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0535	13,435	997,41	13400,62
		Итого оплата труда:				**1122,76**	**281957,94**

28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,032	8,036	3114,94	25032,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	8,036	1111,02	8928,16
28. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0074	1,858	15,50	28,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0215	5,399	1767,51	9543,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0215	5,399	828,31	4472,05
		Итого эксплуатация машин:				**137,79**	**34604,27**
28. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00026	0,065294	205870,68	13442,08
28. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,426921	38711,60	16526,79
28. 8	133150 С (21-070602-0104)	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	0,8	200,904	4424,76	888951,98
28. 9	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	278,754	71,08	19813,86
28.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0325	8,162	196,55	1604,19
		Итого материалов:				**3744,43**	**940338,90**
		НР первого уровня	%	59,8		671,41	168610,85
		НР второго уровня	%	4,24		238,42	59873,52
		Накладные расходы	%	--		909,83	228484,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,92	117758,79
		Сметная стоимость:				**6330,36**	**1589743,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1243500,49**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1243500,49**
	Материалы -		Тенге				**940338,90**
	Всего заработная плата -		Тенге				**281957,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**228484,37**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**168610,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**59873,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**117758,79**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1589743,64**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**382,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281957,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1589743,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**382,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281957,94**
РАЗДЕЛ 6.Водопроводные сети В1. Наружный водопровод (ЛС №6-1-9). Шаган							
		Земляные работы					
29	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**300,9377**		**86,69**	**26088,15**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	2,672	671,19	1793,64
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,808	1111,02	6452,91
		Итого оплата труда:				**27,40**	**8246,55**
29. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	5,808	4182,87	24294,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	5,808	1111,02	6452,80
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**24294,51**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	4873,71
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	1312,78
		Накладные расходы	%	--		20,56	6186,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	2581,97
		Сметная стоимость:				**115,83**	**34856,62**
30	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**9,3074**		**1332,94**	**12406,18**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	17,2	721,29	12406,18
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**12406,18**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	7332,05
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	836,90
		Накладные расходы	%	--		877,69	8168,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	1646,01
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**22221,14**

31	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**242,6380**		**21,91**	**5316,78**
31. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,956	953,89	1865,49
		Итого оплата труда:				**7,69**	**1865,49**
31. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,956	2718,66	5316,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,956	953,89	1865,81
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**5316,78**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	1102,50
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	272,18
		Накладные расходы	%	--		5,67	1374,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	535,32
		Сметная стоимость:				**29,78**	**7226,78**
32	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**60,6595**		**637,36**	**38661,93**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	58,961	655,72	38661,93
		Итого оплата труда:				**637,36**	**38661,93**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	22849,20
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	2608,07
		Накладные расходы	%	--		419,67	25457,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	5129,54
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**69248,74**
33	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**242,6380**		**117,21**	**28439,38**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	26,205	618,61	16210,62
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	6,369	828,31	5275,71
		Итого оплата труда:				**88,55**	**21486,33**
33. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	6,369	1874,05	11936,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	6,369	828,31	5275,51
33. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	25,477	11,48	292,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**12228,76**

		НР первого уровня	%	59,1		52,33	12698,42
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	1744,24
		Накладные расходы	%	--		59,52	14442,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	3430,56
		Сметная стоимость:				**190,87**	**46312,60**
		Монтажные работы					
34	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3 основания**	**6,8800**		**3813,03**	**26233,68**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	7,018	702,74	4931,55
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,2408	828,31	199,46
		Итого оплата труда:				**745,79**	**5131,01**
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,2408	3370,50	811,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,2408	828,31	199,46
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**811,62**
34. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	7,568	2707,52	20490,51
		Итого материалов:				**2978,27**	**20490,51**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	3186,35
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	1247,41
		Накладные расходы	%	--		644,44	4433,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,60	2453,40
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**33120,83**
35	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2150**		**181738,22**	**39073,72**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	173	37,195	799,86	29750,79
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	4,01	740,25	2968,20
		Итого оплата труда:				**152181,38**	**32719,00**
35. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	3,763	2283,23	8590,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	3,763	733,67	2760,80
35. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,02365	2858,39	67,60

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,02365	953,89	22,56
35. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,72	128,74	221,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,19995	1170,50	234,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,19995	828,31	165,62
35. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,02365	1767,51	41,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,02365	828,31	19,59
		Итого эксплуатация машин:				**42583,86**	**9155,53**
35. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0344	215,22	7,40
35. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	1,075	148,83	159,99
35.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	217,15	--	--
		Итого материалов:				**778,59**	**167,40**
		НР первого уровня	%	62,1		94504,63	20318,50
		НР второго уровня	%	4,24		11712,70	2518,23
		Накладные расходы	%	--		106217,33	22836,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23036,44	4952,84
		Сметная стоимость:				**310992,00**	**66863,28**
36	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0014**		**605871,93**	**842,16**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	0,434653	953,89	414,61
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,131077	950,97	124,65
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**539,26**
36. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,128033	3104,70	397,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,128033	953,89	122,13

36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,003044	1767,51	5,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,003044	828,31	2,52
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**402,88**
36. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000125	197175,18	24,67
		Итого материалов:				**17745,77**	**24,67**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	334,88
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	49,91
		Накладные расходы	%	--		276826,11	384,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70615,84	98,16
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**1325,11**
37	**Е11-220601-0601 11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0030**		**126375,28**	**379,13**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	0,2097	853,68	179,02
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,03147	959,02	30,18
		Итого оплата труда:				**69732,35**	**209,20**
37. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,01455	3890,96	56,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,01455	1111,02	16,17
37. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,03216	23,34	0,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,01851	477,18	8,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,01608	1170,50	18,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,01608	828,31	13,32
37. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,00084	1767,51	1,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,00084	828,31	0,70
		Итого эксплуатация машин:				**28834,34**	**86,50**

37. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,33	250,77	82,75
37. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,0084	2778,53	23,34
37.10	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,000072	16137,42	1,16
37.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00024	6598,38	1,58
37.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,000012	365442,27	4,39
37.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0018	211,97	0,38
		Итого материалов:				**37868,70**	**113,61**
		НР первого уровня	%	62,1		43303,79	129,91
		НР второго уровня	%	4,24		7194,39	21,58
		Накладные расходы	%	--		50498,18	151,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14149,88	42,45
		Сметная стоимость:				**191023,34**	**573,07**
38	**С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**265,46**	**796,38**
		НР второго уровня	%	4,24		11,26	33,77
		Накладные расходы	%	--		11,26	33,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,14	66,41
		Сметная стоимость:				**298,85**	**896,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**178237,48**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**177441,10**
	Материалы -		Тенге				**20796,18**
	Всего заработная плата -		Тенге				**121264,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**83436,83**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**72825,53**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10611,30**

		Сметная прибыль -	Тенге				**20870,23**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**281748,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**168,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121264,93**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**796,38**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**796,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**33,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66,41**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**896,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**282644,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**168,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121264,93**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**9191568,26**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2801308,67**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1001694,76**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**261810,84**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5388564,83**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1657472,58**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10849040,84**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**459999,33**
	ИТОГО:		Тенге				**11309040,17**
	Сметная прибыль		Тенге				**904723,21**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**12213763,38**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**12 213 763,38**
		Всего оборудования					**-**
		ИТОГО без оборудования					**12 213 763,38**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1%	Тенге				122 137,63
		Итого по главам 1-8	Тенге				**12 335 901,01**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге				133 227,73
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1 353 405,54
		Итого по главам 1-9					**13 822 534,29**
		ВСЕГО с оборудованиям					**13 822 534,29**

	В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383	Тенге				**14 651 033,49**
	Итого с понижающим коэф. - 0,890451415867	Тенге				**13 046 033,52**
	НДС 12%	Тенге				1 565 524,02
	ИТОГО:	Тенге				**14 611 557,54**

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Кайназаров Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ Курманаева М.Н.

Авторский надзор:
ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ Курелов Т.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.