Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Шаган и Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)

Справка
о стоимости выполненных работ от 21.12.2021 г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№60	06.11.2020 г.				
			Дополнительное соглашение					
			№01	12.06.2021 г.				
			№02	10.12.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Шаган и Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)	73 365 539,18	65 504 945,70						7 860 593,48	
С начала строительства	73 365 539,18	65 504 945,70						7 860 593,48	
За отчетный период:	17 428 129,39	15 560 829,81						1 867 299,58	17 428 129,39

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Кушмурзаев А.Е.**

Технадзор:
Директор ТОО " Айбар - Ш" _____ **Курманаева М.Н.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ **Курелов Т.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Форма 2

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Шаган и Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)
Доп.договор №01 от 12.06.2021 г. к договору №60 от 06.11.2020 г.

АКТ №7
приемки выполненных работ
от 21.12.2021 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Акжарма							
РАЗДЕЛ 1.Разные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Акжарма							
		Отмостка					
1	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,9631**		**1391,40**	**4122,85**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	0,426686	799,86	341,29
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,002074	909,09	1,89
		Итого оплата труда:				**115,82**	**343,18**
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000889	3370,50	3,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000889	828,31	0,74
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,000593	3114,94	1,85

1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000593	1767,51	1,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000593	828,31	0,49
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**5,89**
1. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,014815	2707,52	40,11
1. 7	102726 С (21-020501-0201)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	0,211565	16900,10	3575,48
1. 8	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0006	0,001778	90039,69	160,08
		Итого материалов:				**1274,23**	**3775,67**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	206,93
		НР второго уровня	%	4,24		61,96	183,58
		Накладные расходы	%	--		131,79	390,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,86	361,07
		Сметная стоимость:				**1645,04**	**4874,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4122,85**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4122,85**
	Материалы -		Тенге				**3775,67**
	Всего заработная плата -		Тенге				**343,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**390,52**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**206,93**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**183,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**361,07**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4874,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**343,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4874,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**343,18**

РАЗДЕЛ 2.Дымовая труба. Отопления и вентиляция (ЛС №2-2-3). Акжарма

2	**Е11-160401-0106 11-160401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,5000**		**5021,88**	**82861,10**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	1,04	17,16	819,03	14054,55
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,36465	847,50	309,04
		Итого оплата труда:				**870,52**	**14363,60**
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,0825	3561,49	293,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0825	828,31	68,34
2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,02475	3114,94	77,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,02475	1111,02	27,50
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,2574	1767,51	454,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,2574	828,31	213,21
2. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	8,154	17,05	139,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**58,48**	**964,91**
2. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,01881	15897,22	299,03
2. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,1155	501,47	57,92
2. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,15015	4812,70	722,63
2.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,165	181,00	29,86
2.11	151695 С (23-010301-0234)	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1	16,5	4007,57	66124,90

2.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	4,08	148,83	607,29
		Итого материалов:				**4111,61**	**67841,64**
		НР первого уровня	%	60,4		525,79	8675,61
		НР второго уровня	%	4,24		235,22	3881,16
		Накладные расходы	%	--		761,02	12556,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,63	7633,43
		Сметная стоимость:				**6245,53**	**103051,29**
3	**Е11-180401-0111 11-180401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1,5 м3. Установка**	**бак**	**3,0000**		**46313,78**	**138941,33**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	11,33	33,99	762,12	25904,46
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1854	0,5562	875,43	486,91
		Итого оплата труда:				**8797,12**	**26391,37**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0515	0,1545	3561,49	550,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,1545	828,31	127,97
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0309	0,0927	3114,94	288,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0927	1111,02	102,99
3. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	1,236	128,74	159,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,103	0,309	1767,51	546,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,309	828,31	255,95
		Итого эксплуатация машин:				**514,76**	**1544,29**
3. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,12	304,79	36,57
3. 8	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,12	371,48	44,58

3. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	1,26	3,78	28,00	105,84
3.10	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,24	247,04	59,29
3.11	261615 С (23-051203-0111)	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1,5 м3	шт.	1	3	37082,10	111246,30
		Итого материалов:				**37164,19**	**111492,58**
		НР первого уровня	%	60,4		5313,46	15940,39
		НР второго уровня	%	4,24		2188,99	6566,98
		Накладные расходы	%	--		7502,46	22507,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4305,30	12915,90
		Сметная стоимость:				**58121,53**	**174364,60**
4	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**3,0000**		**8826,37**	**26479,11**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,7725	2,317	809,14	1875,18
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,11124	836,16	93,01
		Итого оплата труда:				**656,07**	**1968,20**
4. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00309	3114,94	9,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00309	1111,02	3,43
4. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,85902	165,76	142,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,10815	1767,51	191,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,10815	828,31	89,58
		Итого эксплуатация машин:				**114,39**	**343,17**
4. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	195385,08	41,03
4. 7	257196 С (23-041013-0603)	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3	8073,24	24219,72

		НР второго уровня	%	4,24		391,04	1173,12
		Накладные расходы	%	--		787,30	2361,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,09	2307,28
		Сметная стоимость:				**10382,77**	**31148,30**
5	**Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**3,0000**		**13671,38**	**41014,14**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,39	40,17	799,86	32130,38
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,2472	1005,00	248,44
		Итого оплата труда:				**10792,94**	**32378,81**
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,1545	3114,94	481,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,1545	1111,02	171,65
5. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,607	165,76	266,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0927	1767,51	163,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0927	828,31	76,78
		Итого эксплуатация машин:				**303,82**	**911,45**
5. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,042	14531,15	610,31
5. 7	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00381	236303,40	900,32
5. 8	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0066	178506,12	1178,14
5. 9	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00117	195385,08	228,60
5.10	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,21	424,32	89,11
5.11	158883 С (23-020103-0206)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	779,47	2338,41

5.12	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	875,81	2627,43
5.13	421290 С (51-020299-9901)	Насосы с электродвигателем	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**2657,44**	**7972,31**
		НР первого уровня	%	60,4		6518,93	19556,80
		НР второго уровня	%	4,24		856,07	2568,21
		Накладные расходы	%	--		7375,00	22125,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,71	5051,13
		Сметная стоимость:				**22730,09**	**68190,28**
6	**51-020605-0101 51-020605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni**	**шт.**	**3,0000**		**18559,00**	**55677,00**
		НР второго уровня	%	4,24		786,90	2360,70
		Накладные расходы	%	--		786,90	2360,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1547,67	4643,02
		Сметная стоимость:				**20893,57**	**62680,72**
7	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Клапаны обратные, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1507,75**	**4523,25**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	4,41	781,30	3445,53
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	828,31	24,85
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**3470,38**
7. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	165,76	174,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	1767,51	53,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	828,31	24,85

7. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	178004,42	587,41
7. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	195385,08	82,06
7. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	30195,06	181,17
7. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	6	--	--
7. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**850,65**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	2096,11
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	280,66
		Накладные расходы	%	--		792,26	2376,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,00	552,00
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**7452,03**
8	**С123-041001-0403 23-041001-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,0000**		**2323,41**	**6970,23**
		НР второго уровня	%	4,24		98,51	295,54
		Накладные расходы	%	--		98,51	295,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,75	581,26
		Сметная стоимость:				**2615,68**	**7847,03**
9	**Е11-200701-0102 11-200701-0102 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**3,0000**		**408,84**	**1226,51**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,378	1,134	790,58	896,52
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого оплата труда:				**307,54**	**922,61**
9. 3	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,2835	65,54	18,58

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,1575	165,76	26,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1767,51	55,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого эксплуатация машин:				**33,45**	**100,36**
9. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00054	381819,66	206,18
9. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00012	195385,08	23,45
		Итого материалов:				**76,54**	**229,63**
		НР первого уровня	%	60,4		185,75	557,26
		НР второго уровня	%	4,24		25,21	75,63
		Накладные расходы	%	--		210,96	632,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,58	148,75
		Сметная стоимость:				**669,38**	**2008,15**
10	**С123-020801-9901 23-020801-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колено двойное чугунное к трубам отопительным**	**шт.**	**2,0000**		**3043,68**	**6087,36**
		НР второго уровня	%	4,24		129,05	258,10
		Накладные расходы	%	--		129,05	258,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,82	507,64
		Сметная стоимость:				**3426,55**	**6853,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**363780,02**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**55677,00**
	Накладные расходы -		Тенге				**2360,70**
	Сметная прибыль -		Тенге				**4643,02**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**62680,72**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**308103,02**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13057,59**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1873,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**63114,36**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**48014,96**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**15099,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29697,39**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**400914,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79494,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**463595,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79494,97**
РАЗДЕЛ 3.Телефонизация(ЛС №2-2-5). Акжарма							
11	**Ц13-100105-0505 13-100105-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**75,0000**		**621,99**	**46649,17**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,43	32,25	781,30	25196,92
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0196	1,47	828,31	1217,62
		Итого оплата труда:				**352,19**	**26414,54**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0196	1,47	3370,50	4954,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	1,47	828,31	1217,62
11. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,059	4,425	10,77	47,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,70**	**5002,29**
11. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000008	0,000563	19877,39	11,18
11. 6	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,514	38,55	257,20	9915,06
11. 7	146051 С (21-130211-0607)	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000017	0,001283	238672,43	306,10
11. 8	242798 С	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	2,34	2657,10	6217,61

		Итого материалов:				**219,33**	**16449,95**
		НР первого уровня	%	40,6		142,99	10724,30
		НР второго уровня	%	4,24		32,44	2432,64
		Накладные расходы	%	--		175,43	13156,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,79	4784,49
		Сметная стоимость:				**861,21**	**64590,60**
12	**С123-060401-0524 23-060401-0524 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0750**		**163996,25**	**12299,72**
		НР второго уровня	%	4,24		6953,44	521,51
		Накладные расходы	%	--		6953,44	521,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13675,98	1025,70
		Сметная стоимость:				**184625,67**	**13846,93**
13	**Ц13-100203-0101 13-100203-0101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**819,37**	**2458,10**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,72	2,16	828,31	1789,15
		Итого оплата труда:				**596,38**	**1789,15**
13. 2	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003	18563,54	55,69
13. 3	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	0,6	257,20	154,32
13. 4	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00003	2129887,30	63,90
13. 5	147183 С (21-130809-1202)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,03	558,77	16,76
13. 6	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00003	4877580,41	146,33
13. 7	241456 С (24-040201-0654)	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	0,6	386,58	231,95

13. 8	242969 С (24-040207-3963)	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0,03	--	--
		Итого материалов:				**222,98**	**668,95**
		НР первого уровня	%	40,6		242,13	726,39
		НР второго уровня	%	4,24		45,01	135,02
		Накладные расходы	%	--		287,14	861,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,52	265,56
		Сметная стоимость:				**1195,02**	**3585,07**
14	**С123-080201-0201 23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**шт.**	**3,0000**		**2723,84**	**8171,52**
		НР второго уровня	%	4,24		115,49	346,47
		Накладные расходы	%	--		115,49	346,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,15	681,44
		Сметная стоимость:				**3066,48**	**9199,43**
15	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**202,11**	**1212,67**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,23	1,38	762,12	1051,73
		Итого оплата труда:				**175,29**	**1051,73**
15. 2	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,2	61,24	73,49
15. 3	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000012	821099,50	9,85
15. 4	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00036	215573,54	77,61
		Итого материалов:				**26,82**	**160,95**
		НР первого уровня	%	42,8		75,02	450,14
		НР второго уровня	%	4,24		11,75	70,50
		Накладные расходы	%	--		86,77	520,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,11	138,67

16	**С123-080306-0102 23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка УК-4П**	**шт.**	**3,0000**		**100,09**	**300,27**
		НР второго уровня	%	4,24		4,24	12,73
		Накладные расходы	%	--		4,24	12,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,35	25,04
		Сметная стоимость:				**112,68**	**338,04**
17	**С123-080201-0101 23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93**	**шт.**	**3,0000**		**1094,38**	**3283,14**
		НР второго уровня	%	4,24		46,40	139,21
		Накладные расходы	%	--		46,40	139,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,26	273,79
		Сметная стоимость:				**1232,04**	**3696,13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**74374,59**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**74374,59**
	Материалы -		Тенге				**17279,85**
	Всего заработная плата -		Тенге				**29255,42**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**24054,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**15558,91**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11900,84**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3658,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7194,68**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**97128,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29255,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**97128,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29255,42**

18	**Ц13-080304-0101 13-080304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления**	**м ширины по фронту**	**3,0000**		**39272,90**	**117818,69**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	19	57	853,68	48659,76
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,26	6,78	962,13	6523,22
		Итого оплата труда:				**18394,33**	**55182,98**
18. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,36	10,77	3,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,59	1,77	3298,90	5839,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	1,77	1111,02	1966,51
18. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,24	23,34	5,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	1498 С (31-060201-0901)	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	0,38	1,14	500,04	570,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 7	1925 С (31-050201-0106)	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т	маш.-ч	1,08	3,24	3037,29	9840,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,08	3,24	953,89	3090,60
18. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,94	5,82	165,76	964,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 9	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,59	1,77	2267,35	4013,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	1,77	828,31	1466,11
		Итого эксплуатация машин:				**7079,11**	**21237,33**
18.10	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,081	0,243	136531,84	33177,24

18.11	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00125	0,00375	381819,66	1431,82
18.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00045	222237,60	100,01
18.13	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	348,84
18.14	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	8,17	24,51	514,28	12605,00
18.15	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	0,0012	215573,54	258,69
		Итого материалов:				**15973,87**	**47921,60**
		НР первого уровня	%	42,8		7872,77	23618,31
		НР второго уровня	%	4,24		1998,98	5996,93
		Накладные расходы	%	--		9871,75	29615,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3931,57	11794,71
		Сметная стоимость:				**53076,22**	**159228,65**
19	**С123-070201-0324 23-070201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**12921,77**	**38765,31**
		НР второго уровня	%	4,24		547,88	1643,65
		Накладные расходы	%	--		547,88	1643,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1077,57	3232,72
		Сметная стоимость:				**14547,23**	**43641,68**
20	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**3,0000**		**803,87**	**2411,61**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,87	2,61	853,68	2228,10
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	969,66	58,18
		Итого оплата труда:				**762,09**	**2286,28**
20. 3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,01	0,03	3298,90	98,97

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1111,02	33,33
20. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	2267,35	68,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	828,31	24,85
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**166,99**
20. 5	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00009	183489,41	16,51
		Итого материалов:				**5,50**	**16,51**
		НР первого уровня	%	42,8		326,18	978,53
		НР второго уровня	%	4,24		47,91	143,74
		Накладные расходы	%	--		374,09	1122,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,24	282,71
		Сметная стоимость:				**1272,20**	**3816,59**
21	**С123-070501-0903 23-070501-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**3,0000**		**8835,22**	**26505,66**
		НР второго уровня	%	4,24		374,61	1123,84
		Накладные расходы	%	--		374,61	1123,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		736,79	2210,36
		Сметная стоимость:				**9946,62**	**29839,86**
		Подвеска проводов					
22	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1400**		**23505,64**	**3290,79**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	16,1	2,254	790,58	1781,97
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,6216	828,31	514,88
		Итого оплата труда:				**16406,03**	**2296,84**
22. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,1652	2597,29	429,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,1652	828,31	136,84
22. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,3318	2088,37	692,92

22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,1246	1767,51	220,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,1246	828,31	103,21
		Итого эксплуатация машин:				**9587,32**	**1342,23**
22. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,014	1336,01	18,70
22. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,0028	84,66	0,24
22. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000003	54217,08	0,15
22. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,294	402,90	118,45
22.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000056	518781,37	29,05
		Итого материалов:				**1189,98**	**166,60**
		НР первого уровня	%	61,7		10122,52	1417,15
		НР второго уровня	%	4,24		1425,83	199,62
		Накладные расходы	%	--		11548,36	1616,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2804,32	392,60
		Сметная стоимость:				**37858,32**	**5300,16**
23	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**30,0000**		**278,04**	**8341,24**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	4,8	809,14	3883,87
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,018	969,67	17,45
		Итого оплата труда:				**130,04**	**3901,33**
23. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,009	3298,90	29,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009	1111,02	10,00
23. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,009	2267,35	20,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009	828,31	7,45

23. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	0,75	307,67	230,75
23. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,003	19877,39	59,63
23. 7	145786 С (21-130207-9900)	Дюбели	т	0,000018	0,00054	--	--
23. 8	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,39	173,09	67,51
23. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,093	2673,62	248,65
23.10	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,249	357,84	89,10
23.11	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	3,6	32,64	117,50
23.12	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	8,4	216,24	1816,42
23.13	242706 С (24-040207-1302)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	0,9	1699,32	1529,39
23.14	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,036	905,76	32,61
23.15	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	1,47	115,26	169,43
23.16	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,003	0,09	514,28	46,29
		Итого материалов:				**146,91**	**4407,27**
		НР первого уровня	%	42,8		55,66	1669,77
		НР второго уровня	%	4,24		14,15	424,47
		Накладные расходы	%	--		69,81	2094,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,83	834,84
		Сметная стоимость:				**375,68**	**11270,31**

24	**Ц13-080201-0802 13-080201-0802 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**80,0000**		**238,80**	**19104,29**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,13	10,4	828,31	8614,42
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	3,552	778,32	2764,58
		Итого оплата труда:				**142,24**	**11379,01**
24. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,336	3298,90	1108,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,336	1111,02	373,30
24. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,036	2,88	2229,52	6421,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036	2,88	733,67	2112,97
24. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,036	2,88	10,95	31,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,336	2267,35	761,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,336	828,31	278,31
		Итого эксплуатация машин:				**104,04**	**8322,81**
24. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,08	307,67	24,61
24. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000496	281414,94	139,58
24. 9	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000088	230637,89	20,30
24.10	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,0196	1671,43	32,76
24.11	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,08	2673,62	213,89
24.12	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,0002	3979616,27	795,92

24.13	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	1,44	233,58	336,36
24.14	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,01664	361,08	6,01
24.15	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,576	1037,54	597,62
		Итого материалов:				**27,09**	**2167,05**
		НР первого уровня	%	42,8		60,88	4870,22
		НР второго уровня	%	4,24		12,71	1016,52
		Накладные расходы	%	--		73,58	5886,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,99	1999,28
		Сметная стоимость:				**337,38**	**26990,31**
25	**С123-060128-0803 23-060128-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0800**		**365006,62**	**29200,53**
		НР второго уровня	%	4,24		15476,28	1238,10
		Накладные расходы	%	--		15476,28	1238,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30438,63	2435,09
		Сметная стоимость:				**410921,53**	**32873,72**
26	**С123-061201-0918 23-061201-0918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1400**		**520085,64**	**72811,99**
		НР второго уровня	%	4,24		22051,63	3087,23
		Накладные расходы	%	--		22051,63	3087,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43370,98	6071,94
		Сметная стоимость:				**585508,25**	**81971,16**

27	**С123-061201-0902 23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0300**		**147051,45**	**4411,54**
		НР второго уровня	%	4,24		6234,98	187,05
		Накладные расходы	%	--		6234,98	187,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12262,91	367,89
		Сметная стоимость:				**165549,35**	**4966,48**
		Промежуточные П1-1 шт.					
28	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**5858,19**	**5858,19**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	3,06	752,84	2303,69
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1049,28	912,87
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**3216,56**
28. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3883,83	2641,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1111,02	755,49
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1767,51	335,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19	828,31	157,38
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**2976,83**
28. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282240,61	8,47
28. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	133,60
28. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	1,69
28. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257,04

28. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	146,96
28.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	29,91
		Итого материалов:				**577,67**	**577,67**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	1984,62
		НР второго уровня	%	4,24		332,54	332,54
		Накладные расходы	%	--		2317,15	2317,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		654,03	654,03
		Сметная стоимость:				**8829,37**	**8829,37**
29	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,0000**		**21794,81**	**21794,81**
		НР второго уровня	%	4,24		924,10	924,10
		Накладные расходы	%	--		924,10	924,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1817,51	1817,51
		Сметная стоимость:				**24536,42**	**24536,42**
30	**С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**2776,15**	**2776,15**
		НР второго уровня	%	4,24		117,71	117,71
		Накладные расходы	%	--		117,71	117,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,51	231,51
		Сметная стоимость:				**3125,37**	**3125,37**
31	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3326,48**	**3326,48**

		НР второго уровня	%	4,24		141,04	141,04
		Накладные расходы	%	--		141,04	141,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,40	277,40
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**3744,92**
32	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1851,40**	**1851,40**
		НР второго уровня	%	4,24		78,50	78,50
		Накладные расходы	%	--		78,50	78,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,39	154,39
		Сметная стоимость:				**2084,29**	**2084,29**
33	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1961,58**	**1961,58**
		НР второго уровня	%	4,24		83,17	83,17
		Накладные расходы	%	--		83,17	83,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,58	163,58
		Сметная стоимость:				**2208,33**	**2208,33**
34	**С123-061002-0101 23-061002-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0005**		**42589,97**	**21,30**
		НР второго уровня	%	4,24		1805,81	0,90
		Накладные расходы	%	--		1805,81	0,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3551,66	1,78
		Сметная стоимость:				**47947,45**	**23,97**

35	**С124-040207-4939 24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**2519,73**	**2519,73**
		НР второго уровня	%	4,24		106,84	106,84
		Накладные расходы	%	--		106,84	106,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,13	210,13
		Сметная стоимость:				**2836,69**	**2836,69**
36	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1679,54**	**1679,54**
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	71,21
		Накладные расходы	%	--		71,21	71,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,06	140,06
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**1890,81**
37	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**147,91**	**295,82**
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	12,54
		Накладные расходы	%	--		6,27	12,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,33	24,67
		Сметная стоимость:				**166,52**	**333,03**
38	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,6000**		**477,46**	**1241,40**

		Накладные расходы	%	--		20,24	52,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,82	103,52
		Сметная стоимость:				**537,52**	**1397,55**
39	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1083,32**	**1083,32**
		НР второго уровня	%	4,24		45,93	45,93
		Накладные расходы	%	--		45,93	45,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,34	90,34
		Сметная стоимость:				**1219,59**	**1219,59**
40	**С124-040207-3224 24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**5777,31**	**5777,31**
		НР второго уровня	%	4,24		244,96	244,96
		Накладные расходы	%	--		244,96	244,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,78	481,78
		Сметная стоимость:				**6504,05**	**6504,05**
		Анкерная концевая КЗ-2шт.					
41	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,0000**		**12000,78**	**24001,57**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,98	11,96	752,84	9003,97
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1054,48	4217,91
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**13221,88**
41. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3883,83	12428,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	1111,02	3555,26
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1767,51	1414,01

		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**13842,26**
41. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	282240,61	16,93
41. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267,20
41. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
41. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514,08
41. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	293,92
41.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	59,81
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	8157,90
		НР второго уровня	%	4,24		681,78	1363,56
		Накладные расходы	%	--		4760,73	9521,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,92	2681,84
		Сметная стоимость:				**18102,43**	**36204,87**
42	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,0000**		**21794,81**	**87179,24**
		НР второго уровня	%	4,24		924,10	3696,40
		Накладные расходы	%	--		924,10	3696,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1817,51	7270,05
		Сметная стоимость:				**24536,42**	**98145,69**

43	**С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**3250,93**	**6501,86**
		НР второго уровня	%	4,24		137,84	275,68
		Накладные расходы	%	--		137,84	275,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,10	542,20
		Сметная стоимость:				**3659,87**	**7319,74**
44	**С124-040207-3224 24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**5777,31**	**11554,62**
		НР второго уровня	%	4,24		244,96	489,92
		Накладные расходы	%	--		244,96	489,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,78	963,56
		Сметная стоимость:				**6504,05**	**13008,10**
45	**С124-040207-5317 24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2398,05**	**4796,10**
		НР второго уровня	%	4,24		101,68	203,35
		Накладные расходы	%	--		101,68	203,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,98	399,96
		Сметная стоимость:				**2699,71**	**5399,41**
46	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1851,40**	**3702,80**

		Накладные расходы	%	--		78,50	157,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,39	308,78
		Сметная стоимость:				**2084,29**	**4168,58**
47	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1961,58**	**3923,16**
		НР второго уровня	%	4,24		83,17	166,34
		Накладные расходы	%	--		83,17	166,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,58	327,16
		Сметная стоимость:				**2208,33**	**4416,66**
48	**С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**818,13**	**1636,26**
		НР второго уровня	%	4,24		34,69	69,38
		Накладные расходы	%	--		34,69	69,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,23	136,45
		Сметная стоимость:				**921,04**	**1842,09**
49	**С124-040207-2810 24-040207-2810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**367,20**	**2937,60**
		НР второго уровня	%	4,24		15,57	124,55
		Накладные расходы	%	--		15,57	124,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,62	244,97
		Сметная стоимость:				**413,39**	**3307,13**

50	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ**	**т**	**0,0162**		**346298,37**	**5610,03**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,05	237,87
		Накладные расходы	%	--		14683,05	237,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,51	467,83
		Сметная стоимость:				**389859,93**	**6315,73**
51	**С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**3660,24**	**7320,48**
		НР второго уровня	%	4,24		155,19	310,39
		Накладные расходы	%	--		155,19	310,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,23	610,47
		Сметная стоимость:				**4120,67**	**8241,34**
52	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1083,32**	**2166,64**
		НР второго уровня	%	4,24		45,93	91,87
		Накладные расходы	%	--		45,93	91,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,34	180,68
		Сметная стоимость:				**1219,59**	**2439,19**
53	**С124-040207-3224 24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**5777,31**	**11554,62**

		Накладные расходы	%	--		244,96	489,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,78	963,56
		Сметная стоимость:				**6504,05**	**13008,10**
		Переходная угловая анкерная ПУА1 - 2 шт.					
54	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,0000**		**12000,78**	**24001,57**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,98	11,96	752,84	9003,97
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1054,48	4217,91
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**13221,88**
54. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3883,83	12428,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	1111,02	3555,26
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1767,51	1414,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8	828,31	662,65
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**13842,26**
54. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	282240,61	16,93
54. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267,20
54. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
54. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514,08
54. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	293,92
54.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	59,81
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	8157,90
		НР второго уровня	%	4,24		681,78	1363,56

		Сметная стоимость:				**18102,43**	**36204,87**
55	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,0000**		**34144,82**	**136579,28**
		НР второго уровня	%	4,24		1447,74	5790,96
		Накладные расходы	%	--		1447,74	5790,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2847,40	11389,62
		Сметная стоимость:				**38439,97**	**153759,86**
56	**С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**3250,93**	**6501,86**
		НР второго уровня	%	4,24		137,84	275,68
		Накладные расходы	%	--		137,84	275,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,10	542,20
		Сметная стоимость:				**3659,87**	**7319,74**
57	**С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**3660,24**	**7320,48**
		НР второго уровня	%	4,24		155,19	310,39
		Накладные расходы	%	--		155,19	310,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,23	610,47
		Сметная стоимость:				**4120,67**	**8241,34**
58	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1679,54**	**3359,08**

		НР второго уровня	%	4,24		71,21	142,42
		Накладные расходы	%	--		71,21	142,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,06	280,12
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**3781,63**
59	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**5,2000**		**477,46**	**2482,79**
		НР второго уровня	%	4,24		20,24	105,27
		Накладные расходы	%	--		20,24	105,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,82	207,04
		Сметная стоимость:				**537,52**	**2795,11**
60	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**147,91**	**591,64**
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	25,09
		Накладные расходы	%	--		6,27	25,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,33	49,34
		Сметная стоимость:				**166,52**	**666,06**
61	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**3326,48**	**6652,96**
		НР второго уровня	%	4,24		141,04	282,09
		Накладные расходы	%	--		141,04	282,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,40	554,80
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**7489,85**

62	**С124-040207-3224 24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**5777,31**	**11554,62**
		НР второго уровня	%	4,24		244,96	489,92
		Накладные расходы	%	--		244,96	489,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,78	963,56
		Сметная стоимость:				**6504,05**	**13008,10**
63	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**1851,40**	**14811,20**
		НР второго уровня	%	4,24		78,50	627,99
		Накладные расходы	%	--		78,50	627,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,39	1235,14
		Сметная стоимость:				**2084,29**	**16674,33**
64	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1851,40**	**3702,80**
		НР второго уровня	%	4,24		78,50	157,00
		Накладные расходы	%	--		78,50	157,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,39	308,78
		Сметная стоимость:				**2084,29**	**4168,58**
65	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1961,58**	**3923,16**

		Накладные расходы	%	--		83,17	166,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,58	327,16
		Сметная стоимость:				**2208,33**	**4416,66**
66	**С123-061002-0101 23-061002-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0010**		**42589,97**	**42,59**
		НР второго уровня	%	4,24		1805,81	1,81
		Накладные расходы	%	--		1805,81	1,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3551,66	3,55
		Сметная стоимость:				**47947,45**	**47,95**
67	**С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**818,13**	**1636,26**
		НР второго уровня	%	4,24		34,69	69,38
		Накладные расходы	%	--		34,69	69,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,23	136,45
		Сметная стоимость:				**921,04**	**1842,09**
68	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ**	**т**	**0,0162**		**346298,37**	**5610,03**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,05	237,87
		Накладные расходы	%	--		14683,05	237,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,51	467,83
		Сметная стоимость:				**389859,93**	**6315,73**

69	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**1679,54**	**3359,08**
		НР второго уровня	%	4,24	71,21	142,42
		Накладные расходы	%	--	71,21	142,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	140,06	280,12
		Сметная стоимость:			**1890,81**	**3781,63**
70	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**1083,32**	**2166,64**
		НР второго уровня	%	4,24	45,93	91,87
		Накладные расходы	%	--	45,93	91,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	90,34	180,68
		Сметная стоимость:			**1219,59**	**2439,19**
71	**С124-040207-3224 24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**5777,31**	**11554,62**
		НР второго уровня	%	4,24	244,96	489,92
		Накладные расходы	%	--	244,96	489,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	481,78	963,56
		Сметная стоимость:			**6504,05**	**13008,10**
		Вход в здание - 3 шт.				
72	**С124-040207-4935 24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**	**2268,11**	**6804,33**

		НР второго уровня	%	4,24		96,17	288,50
		Накладные расходы	%	--		96,17	288,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,14	567,43
		Сметная стоимость:				**2553,42**	**7660,26**
73	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**1083,32**	**3249,96**
		НР второго уровня	%	4,24		45,93	137,80
		Накладные расходы	%	--		45,93	137,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,34	271,02
		Сметная стоимость:				**1219,59**	**3658,78**
74	**С124-040207-5306 24-040207-5306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**512,08**	**1536,24**
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	65,14
		Накладные расходы	%	--		21,71	65,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	128,11
		Сметная стоимость:				**576,50**	**1729,49**
75	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1851,40**	**11108,40**
		НР второго уровня	%	4,24		78,50	471,00
		Накладные расходы	%	--		78,50	471,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,39	926,35
		Сметная стоимость:				**2084,29**	**12505,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**814283,24**
		В том числе:					

	Всего заработная плата -		Тенге				**72749,60**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**171758,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**46001,06**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**31136,83**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14864,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29234,86**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**394670,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72749,60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**483628,43**
	Материалы -		Тенге				**3054,93**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31957,16**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**180922,99**
	Местные материалы -		Тенге				**245553,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**41059,44**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**19717,57**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21341,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41975,03**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**566662,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31957,16**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**11220,07**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11220,07**
		Накладные расходы -	Тенге				**475,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**935,66**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**12631,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**973965,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104706,76**
РАЗДЕЛ 5.Наружные сети телефонизации (ЛС №5-1-1). Акжарма							
		Монтажные работы					
76	**Ц13-100902-0904 13-100902-0904 РСНБ РК 2015**	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке в готовой нише**	**шкаф**	**1,0000**		**17906,99**	**17906,99**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	15	15	733,67	11005,05
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,06	1,06	828,31	878,01
		Итого оплата труда:				**11883,06**	**11883,06**

76. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,06	1,06	2647,71	2806,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,06	1,06	828,31	878,01
		Итого эксплуатация машин:				**2806,57**	**2806,57**
76. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	0,16	2707,52	433,20
76. 5	144477 С (21-130101-0102)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,02	0,02	22266,74	445,33
76. 6	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,3	0,3	547,44	164,23
76. 7	147621 С (21-130816-1301)	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0009	0,0009	14040,30	12,64
76. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,2	2,2	381,68	839,70
76. 9	150592 С (23-010201-0169)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,084	0,084	1336,30	112,25
76.10	242788 С (24-040207-2401)	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-98	т	0,001	0,001	738587,10	738,59
76.11	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00015	0,00015	66720,87	10,01
76.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,6	1,6	247,04	395,26
76.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,91	0,91	1037,54	944,16
		Итого материалов:				**4095,37**	**4095,37**
		НР первого уровня	%	42,8		5085,95	5085,95
		НР второго уровня	%	4,24		974,90	974,90
		Накладные расходы	%	--		6060,85	6060,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1917,43	1917,43
		Сметная стоимость:				**25885,27**	**25885,27**

77	**С123-070203-0201 23-070203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯРТ-МХ-10**	**шт.**	**1,0000**		**79927,55**	**79927,55**
		НР второго уровня	%	4,24		3388,93	3388,93
		Накладные расходы	%	--		3388,93	3388,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6665,32	6665,32
		Сметная стоимость:				**89981,80**	**89981,80**
78	**Ц13-100902-1001 13-100902-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии**	**м кабеля**	**1000,0000**		**353,48**	**353479,18**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,15	150	762,12	114318,00
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	21,6	828,31	17891,50
		Итого оплата труда:				**132,21**	**132209,50**
78. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0216	21,6	2647,71	57190,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0216	21,6	828,31	17891,50
		Итого эксплуатация машин:				**57,19**	**57190,54**
78. 4	128774 С (21-050310-0709)	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,9 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	0,105	105	1421,97	149306,85
78. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000002	0,0017	381819,66	649,09
78. 6	145990 С (21-130211-0101)	Глухари	100 шт.	0,000253	0,253	4065,99	1028,70
78. 7	147514 С (21-130814-2801)	Стяжки винтовые	шт.	0,002	2	--	--
78. 8	147615 С (21-130816-1209)	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм	кг	0,00002	0,02	461,75	9,23
78. 9	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	0,0002	0,2	818,82	163,76

78.10	242702 С (24-040207-1206)	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи КСП-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,00018	0,18	9676,74	1741,81
78.11	242776 С (24-040207-2201)	Подвес металлический кабелей связи П-40 ГОСТ Р 51177-98	т	0,000066	0,066	332772,96	21963,02
78.12	243008 С (24-040207-4003)	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-98	кг	0,0248	24,8	286,62	7108,18
		Итого материалов:				**181,97**	**181970,64**
		НР первого уровня	%	42,8		56,59	56585,66
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	17386,75
		Накладные расходы	%	--		73,97	73972,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	34196,13
		Сметная стоимость:				**461,65**	**461647,72**
79	**С123-060401-0524 23-060401-0524 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,8500**		**163996,25**	**139396,81**
		НР второго уровня	%	4,24		6953,44	5910,42
		Накладные расходы	%	--		6953,44	5910,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13675,98	11624,58
		Сметная стоимость:				**184625,67**	**156931,82**
80	**С123-060408-0101 23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	**км**	**0,1500**		**12613,53**	**1892,03**
		НР второго уровня	%	4,24		534,81	80,22
		Накладные расходы	%	--		534,81	80,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1051,87	157,78
		Сметная стоимость:				**14200,21**	**2130,03**
81	**Е11-340203-0101 11-340203-0101 РСНБ РК**	**Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации**	**опора**	**1,0000**		**3093,46**	**3093,46**

81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,18	828,31	149,10
		Итого оплата труда:				**2741,00**	**2741,00**
81. 3	1040 С (31-050402-0201)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,84	0,84	19,35	16,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,18	2473,57	445,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,18	828,31	149,10
		Итого эксплуатация машин:				**461,50**	**461,50**
81. 5	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,00005	26033,00	1,30
81. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	0,04	196,55	7,86
81. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0062	0,0062	84,66	0,52
81. 8	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	0,03	400,04	12,00
81. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	367,40	18,37
		Итого материалов:				**40,06**	**40,06**
		НР первого уровня	%	62,1		1702,16	1702,16
		НР второго уровня	%	4,24		203,33	203,33
		Накладные расходы	%	--		1905,50	1905,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,92	399,92
		Сметная стоимость:				**5398,87**	**5398,87**
82	**С121-070104-0101 21-070104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88**	**м3**	**1,0400**		**14281,24**	**14852,49**
		НР второго уровня	%	4,24		605,52	629,75
		Накладные расходы	%	--		605,52	629,75

		Сметная стоимость:				**16077,71**	**16720,81**
83	**Е11-340203-0401 11-340203-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	**приставка**	**1,0000**		**2037,96**	**2037,96**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,83	1,83	752,84	1377,70
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,18	828,31	149,10
		Итого оплата труда:				**1526,79**	**1526,79**
83. 3	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,18	2473,57	445,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,18	828,31	149,10
		Итого эксплуатация машин:				**445,24**	**445,24**
83. 4	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,48	2,48	86,70	215,02
		Итого материалов:				**215,02**	**215,02**
		НР первого уровня	%	62,1		948,14	948,14
		НР второго уровня	%	4,24		126,61	126,61
		Накладные расходы	%	--		1074,75	1074,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,02	249,02
		Сметная стоимость:				**3361,72**	**3361,72**
84	**С121-040406-0103 21-040406-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013**	**шт.**	**1,0000**		**9918,64**	**9918,64**
		НР второго уровня	%	4,24		420,55	420,55
		Накладные расходы	%	--		420,55	420,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		827,14	827,14
		Сметная стоимость:				**11166,33**	**11166,33**
85	**Е11-340205-0101 11-340205-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 12**	**км провода**	**0,8500**		**9993,70**	**8494,65**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	12,2	10,37	799,86	8294,55
		Итого оплата труда:				**9758,29**	**8294,55**
85. 2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,000119	1083774,62	128,97

85. 3	147540 С (21-130815-0102)	Патроны термитные со спичками	комплект	2	1,7	41,84	71,13
85. 4	242939 С (24-040207-3933)	Крюки для изоляторов ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	11,9	--	--
85. 5	268258 С (24-040207-9908)	Изоляторы штыревые линейные ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,4	12,24	--	--
		Итого материалов:				**235,41**	**200,10**
		НР первого уровня	%	62,1		6059,90	5150,91
		НР второго уровня	%	4,24		680,67	578,57
		Накладные расходы	%	--		6740,57	5729,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1338,74	1137,93
		Сметная стоимость:				**18073,01**	**15362,06**
86	**С124-040207-3934 24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**210,12**	**210,12**
		НР второго уровня	%	4,24		8,91	8,91
		Накладные расходы	%	--		8,91	8,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,52	17,52
		Сметная стоимость:				**236,55**	**236,55**
87	**С124-040101-0504 24-040101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ16 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**1,0000**		**200,19**	**200,19**
		НР второго уровня	%	4,24		8,49	8,49
		Накладные расходы	%	--		8,49	8,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,69	16,69
		Сметная стоимость:				**225,37**	**225,37**

88	**С124-040201-0650 24-040201-0650 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скобы СО-10 ГОСТ 51177-98**	**10 шт.**	**8,0000**		**79,56**	**636,48**
		НР второго уровня	%	4,24		3,37	26,99
		Накладные расходы	%	--		3,37	26,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,63	53,08
		Сметная стоимость:				**89,57**	**716,54**
89	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0485**		**171631,87**	**8315,56**
		НР второго уровня	%	4,24		7277,19	352,58
		Накладные расходы	%	--		7277,19	352,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14312,72	693,45
		Сметная стоимость:				**193221,79**	**9361,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**640362,11**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**592802,75**
	Материалы -		Тенге				**186066,01**
	Всего заработная плата -		Тенге				**144092,55**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**221416,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**89421,33**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**61671,61**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**27749,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54577,93**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**736802,01**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**187,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144092,55**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**47559,36**
	Материалы -		Тенге				**455,17**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12562,34**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**24014,65**

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7801,21**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2347,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4616,63**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**62324,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12562,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**799126,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**203,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156654,90**
РАЗДЕЛ 6.Водопроводные сети В1. Наружный водопровод (ЛС №6-1-4). Акжарма							
		Монтажные работы					
90	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1507,75**	**4523,25**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	4,41	781,30	3445,53
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	828,31	24,85
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**3470,38**
90. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	165,76	174,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	1767,51	53,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	828,31	24,85
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**227,07**
90. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	178004,42	587,41
90. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	195385,08	82,06
90. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	30195,06	181,17
90. 8	251472 С	Фланцы стальные	шт.	2	6	--	--

90. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**850,65**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	2096,11
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	280,66
		Накладные расходы	%	--		792,26	2376,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,00	552,00
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**7452,03**
91	**С123-040902-1402 23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**8939,31**	**26817,93**
		НР второго уровня	%	4,24		379,03	1137,08
		Накладные расходы	%	--		379,03	1137,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,47	2236,40
		Сметная стоимость:				**10063,80**	**30191,41**
92	**Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**3,0000**		**5442,88**	**16328,63**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	2,01	6,03	916,15	5524,38
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	2,64	921,07	2431,62
		Итого оплата труда:				**2652,00**	**7956,00**
92. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	1,95	3104,70	6054,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	1,95	953,89	1860,09
92. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,69	1767,51	1219,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,69	828,31	571,53
92. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,69	17,05	11,76

92. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,123	4812,70	591,96
92. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,579	181,00	104,80
92. 8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00066	200244,36	132,16
92. 9	150610 С (23-010201-0187)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	1,2	2241,51	2689,81
		Итого материалов:				**1172,91**	**3518,73**
		НР первого уровня	%	62,1		1646,89	4940,68
		НР второго уровня	%	4,24		300,61	901,82
		Накладные расходы	%	--		1947,50	5842,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		591,23	1773,69
		Сметная стоимость:				**7981,61**	**23944,82**
93	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**46733,19**	**46733,19**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1,82	1,82	733,67	1335,28
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	941,39	47,07
		Итого оплата труда:				**1382,35**	**1382,35**
93. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3114,94	62,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1111,02	22,22
93. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1767,51	53,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	828,31	24,85
		Итого эксплуатация машин:				**115,32**	**115,32**
93. 5	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	179494,64	502,58
93. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	424,32	25,46
93. 7	251549 С	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	1	44754,54	44754,54

		Итого материалов:				**45282,58**	**45282,58**
		НР первого уровня	%	62,1		858,44	858,44
		НР второго уровня	%	4,24		2017,88	2017,88
		Накладные расходы	%	--		2876,32	2876,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3968,76	3968,76
		Сметная стоимость:				**53578,27**	**53578,27**
94	**Е11-250129-0501 11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Протектор. Установка опознавательного знака**	**знак**	**1,0000**		**1912,32**	**1912,32**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	1,68	1,68	708,92	1190,99
		Итого оплата труда:				**1190,99**	**1190,99**
94. 2	147580 С (21-130816-0500)	Знаки опознавательные металлические	шт.	1	1	--	--
94. 3	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	0,15	371,48	55,72
94. 4	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0002	1567645,82	313,53
94. 5	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,1	408,20	40,82
94. 6	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	0,3	1037,54	311,26
		Итого материалов:				**721,33**	**721,33**
		НР первого уровня	%	58,7		699,11	699,11
		НР второго уровня	%	4,24		110,72	110,72
		Накладные расходы	%	--		809,83	809,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,77	217,77
		Сметная стоимость:				**2939,92**	**2939,92**
95	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0106**		**605871,93**	**6425,27**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	3,316	953,89	3163,27

95. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,976827	3104,70	3032,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,976827	953,89	931,79
95. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,023225	1767,51	41,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,023225	828,31	19,24
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**3073,80**
95. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000954	197175,18	188,19
		Итого материалов:				**17745,77**	**188,19**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	2554,98
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	380,76
		Накладные расходы	%	--		276826,11	2935,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70615,84	748,88
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**10109,89**
96	**Е11-220601-0606 11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0005**		**243647,00**	**121,82**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	76,7	0,03835	853,68	32,74
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,07	0,006035	950,11	5,73
		Итого оплата труда:				**76945,05**	**38,47**
96. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,0026	3890,96	10,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,0026	1111,02	2,89
96. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,44	0,00622	23,34	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,00332	477,18	1,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,22	0,00311	1170,50	3,64

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,22	0,00311	828,31	2,58
96. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,000325	1767,51	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,000325	828,31	0,27
		Итого эксплуатация машин:				**32121,21**	**16,06**
96. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	0,215	250,77	53,92
96. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11	0,0055	2778,53	15,28
96.10	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,094	0,000047	16137,42	0,76
96.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00004	6598,38	0,26
96.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,000008	365442,27	2,74
96.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0003	211,97	0,06
		Итого материалов:				**146048,53**	**73,02**
		НР первого уровня	%	62,1		47782,88	23,89
		НР второго уровня	%	4,24		12356,63	6,18
		Накладные расходы	%	--		60139,50	30,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24302,92	12,15
		Сметная стоимость:				**328089,42**	**164,04**
97	**С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5000**		**4069,64**	**2034,82**
		НР второго уровня	%	4,24		172,55	86,28
		Накладные расходы	%	--		172,55	86,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,38	169,69
		Сметная стоимость:				**4581,57**	**2290,78**

98	**С124-010107-0502 24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,0100**		**105364,98**	**1053,65**
		НР второго уровня	%	4,24		4467,48	44,67
		Накладные расходы	%	--		4467,48	44,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8786,60	87,87
		Сметная стоимость:				**118619,05**	**1186,19**
99	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,2940**		**39791,90**	**11698,82**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	51,5	15,141	733,67	11108,50
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**11108,50**
99. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000173	426604,52	74,00
99. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	3,469	148,83	516,32
		Итого материалов:				**2007,89**	**590,32**
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	6898,38
		НР второго уровня	%	4,24		2682,04	788,52
		Накладные расходы	%	--		26145,91	7686,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5275,02	1550,86
		Сметная стоимость:				**71212,83**	**20936,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**117649,70**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**84273,70**
	Материалы -		Тенге				**50374,19**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25790,61**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1053,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**20226,04**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15975,47**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4250,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8359,98**
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**112859,72**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**25790,61**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**33376,00**
	Материалы -		Тенге				**850,65**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3470,38**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28852,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**3600,13**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2096,11**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1504,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2958,09**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**39934,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3470,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**152793,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29260,99**
РАЗДЕЛ 7.Благоустройство (ЛС №7-2-4). Акжарма							
		Покрытие - 141 х 3 м2					
100	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**423,0000**		**654,72**	**276946,78**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,033	13,959	702,74	9809,55
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	18,764	1029,52	19318,19
		Итого оплата труда:				**68,86**	**29127,73**
100. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,15228	6158,58	937,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,15228	1111,02	169,19
100. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,684	3370,50	5674,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,684	828,31	1394,87
100. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,99405	3547,40	3526,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,99405	1111,02	1104,41
100. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	4,484	2993,86	13423,87

100. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	10,11	3809,74	38515,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	10,11	1111,02	11232,41
100. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,1	3337,04	3670,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,1	828,31	911,14
100. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,24111	2599,32	626,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,24111	953,89	229,99
		Итого эксплуатация машин:				**156,91**	**66374,49**
100.10	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	6,345	3359,33	21314,95
100.11	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	79,947	2240,14	179092,47
100.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	12,69	28,00	355,32
		Итого материалов:				**474,62**	**200762,74**
		НР первого уровня	%	60,3		41,52	17564,02
		НР второго уровня	%	4,24		29,52	12487,26
		Накладные расходы	%	--		71,04	30051,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,06	24559,84
		Сметная стоимость:				**783,82**	**331557,91**
101	**Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**423,0000**		**-110,17**	**-46600,20**
101. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00753	3,185	-963,70	-3069,56
		Итого оплата труда:				**-7,26**	**-3069,56**
101. 2	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00249	1,053	-3370,50	-3550,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00249	1,053	828,31	872,21
101. 3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00258	1,091	-2993,86	-3267,32

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00258	1,091	953,89	1040,69
101. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00246	1,041	-3809,74	-3964,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00246	1,041	1111,02	1156,57
		Итого эксплуатация машин:				**-25,49**	**-10781,70**
101. 5	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0378	15,989	-2240,14	-35818,49
		Итого материалов:				**-84,68**	**-35818,49**
		НР первого уровня	%	60,3		-4,38	-1850,94
		НР второго уровня	%	4,24		-4,86	-2054,33
		Накладные расходы	%	--		-9,23	-3905,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,55	-4040,44
		Сметная стоимость:				**-128,95**	**-54545,91**
102	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**423,0000**		**1244,75**	**526530,73**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	19,077	727,48	13878,35
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	2,496	1028,04	2565,67
		Итого оплата труда:				**38,87**	**16444,02**
102. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,94752	2993,86	2836,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,94752	953,89	903,83
102. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,01692	3114,94	52,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,01692	1111,02	18,80
102. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,10152	94,23	9,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,31725	2569,20	815,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,31725	953,89	302,62

102. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,184	5530,76	6550,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,184	1111,02	1315,45
102. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,02961	1767,51	52,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,02961	828,31	24,53
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**10317,06**
102. 9	102759 С (21-020502-0101)	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0712	30,118	16533,62	497952,95
102.10	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002593	205870,68	533,82
102.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,06345	24437,72	1550,57
102.12	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,00006	0,02538	90039,69	2285,21
102.13	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,00025	51147,90	12,76
		Итого материалов:				**1187,55**	**502335,32**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	9915,75
		НР второго уровня	%	4,24		53,77	22745,33
		Накладные расходы	%	--		77,21	32661,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,76	44735,34
		Сметная стоимость:				**1427,72**	**603927,16**
103	**Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**282,0000**		**1345,56**	**379449,20**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	196,836	727,48	143194,25
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,833	1093,62	2004,61
		Итого оплата труда:				**514,89**	**145198,86**
103. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,72	3114,94	5358,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,72	1111,02	1910,95

103. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1128	1767,51	199,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1128	828,31	93,43
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**5557,69**
103. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	10,998	20054,70	220561,59
103. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1692	15897,22	2689,81
103. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4794	14375,42	6891,58
103. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,82	196,55	554,27
103. 9	247618 С (21-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	282	--	--
		Итого материалов:				**818,08**	**230697,25**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	87554,91
		НР второго уровня	%	4,24		70,22	19800,97
		Накладные расходы	%	--		380,69	107355,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,10	38944,41
		Сметная стоимость:				**1864,36**	**525749,49**
		Покрытие тип 11-186 м2					
104	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**18,6000**		**2729,15**	**50762,20**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	2,678	689,75	1847,43
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,66	998,92	2656,94
		Итого оплата труда:				**242,17**	**4504,37**
104. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,2883	6158,58	1775,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,2883	1111,02	320,31
104. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,88536	3370,50	2984,11

104. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,317	7347,21	9675,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,317	1111,02	1463,21
104. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,16926	3337,04	564,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,16926	828,31	140,20
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**14999,85**
104. 7	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	22,692	1492,97	33878,48
104. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	1,302	28,00	36,46
		Итого материалов:				**1823,38**	**33914,93**
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	2716,13
		НР второго уровня	%	4,24		121,91	2267,48
		Накладные расходы	%	--		267,94	4983,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,77	4459,67
		Сметная стоимость:				**3236,85**	**60205,48**
		Озеленение					
105	**Е11-470104-0106 11-470104-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**18,0000**		**452,38**	**8142,88**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,674	12,132	671,19	8142,88
		Итого оплата труда:				**452,38**	**8142,88**
		НР первого уровня	%	56,4		255,14	4592,58
		НР второго уровня	%	4,24		30,00	539,98
		Накладные расходы	%	--		285,14	5132,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,00	1062,04
		Сметная стоимость:				**796,53**	**14337,48**
106	**Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**18,0000**		**875,80**	**15764,48**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,821	14,778	828,31	12240,77

106. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,486	3337,04	1621,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,486	828,31	402,56
		Итого эксплуатация машин:				**90,10**	**1621,80**
106. 4	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,27	6598,38	1781,56
106. 5	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000306	228593,72	69,95
106. 6	244563 С (25-030201-0103)	Колья	шт.	1	18	--	--
106. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	1,8	28,00	50,40
106. 8	268268 С (25-030201-9901)	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,018	--	--
		Итого материалов:				**105,66**	**1901,91**
		НР первого уровня	%	56,4		396,16	7130,83
		НР второго уровня	%	4,24		53,93	970,76
		Накладные расходы	%	--		450,09	8101,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,07	1909,29
		Сметная стоимость:				**1431,96**	**25775,36**
107	**С125-010202-0101 25-010202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**18,0000**		**535,71**	**9642,86**
		НР второго уровня	%	4,24		22,71	408,86
		Накладные расходы	%	--		22,71	408,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,67	804,14
		Сметная стоимость:				**603,10**	**10855,85**
108	**Е11-470113-0102 11-470113-0102 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см**	**м2**	**114,0000**		**485,86**	**55387,71**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=650,15)	чел-ч	0,7473	85,192	650,15	55387,71

		НР второго уровня	%	4,24		32,22	3672,96
		Накладные расходы	%	--		306,24	34911,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,37	7223,95
		Сметная стоимость:				**855,47**	**97523,28**
109	**Е11-470113-0201 11-470113-0201 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**м2**	**114,0000**		**434,22**	**49501,37**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,467	53,238	683,56	36391,37
		Итого оплата труда:				**319,22**	**36391,37**
109. 2	100005 С (21-010101-0202)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	22,8	575,00	13110,00
		Итого материалов:				**115,00**	**13110,00**
		НР первого уровня	%	56,4		180,04	20524,73
		НР второго уровня	%	4,24		26,04	2969,11
		Накладные расходы	%	--		206,09	23493,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,22	5839,62
		Сметная стоимость:				**691,53**	**78834,82**
110	**Е11-470113-0301 11-470113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**114,0000**		**1301,37**	**148355,71**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,35	153,911	721,29	111014,75
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	9,359	828,31	7752,48
		Итого оплата труда:				**1041,82**	**118767,24**
110. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	9,359	3337,04	31232,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	9,359	828,31	7752,15
		Итого эксплуатация машин:				**273,97**	**31232,69**
110. 4	131611 С (21-070203-0405)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,00912	24211,28	220,81
110. 5	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,000912	228593,72	208,48
110. 6	244573 С	Перегной	м3	0,02	2,28	2070,78	4721,38

110. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,3	34,2	28,00	957,60
110. 8	268270 С (25-030201-9903)	Цветы	1000 шт.	0,0168	1,915	--	--
		Итого материалов:				**53,58**	**6108,26**
		НР первого уровня	%	56,4		587,59	66984,72
		НР второго уровня	%	4,24		80,09	9130,43
		Накладные расходы	%	--		667,68	76115,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,52	17957,67
		Сметная стоимость:				**2126,57**	**242428,53**
111	**С125-020101-0101 25-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петуния**	**шт.**	**218,0000**		**61,05**	**13308,90**
		НР второго уровня	%	4,24		2,59	564,30
		Накладные расходы	%	--		2,59	564,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,09	1109,86
		Сметная стоимость:				**68,73**	**14983,05**
		Арык					
112	**Е11-010107-0801 11-010107-0801 РСНБ РК 2015**	**Устройство грунтовой арычной сети в грунтах 1-2 группы**	**м канала**	**75,0000**		**47,51**	**3562,96**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,05	3,75	781,30	2929,88
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00271	0,20325	953,89	193,88
		Итого оплата труда:				**41,65**	**3123,75**
112. 3	606 С (32-060101-0401)	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0026	0,195	102,35	19,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 4	1607 С (32-060101-1401)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,00011	0,00825	139,84	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 5	1829 С	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79	маш.-ч	0,00271	0,20325	3010,94	611,97

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00271	0,20325	953,89	193,88
		Итого эксплуатация машин:				**8,44**	**633,09**
		НР первого уровня	%	59,1		24,62	1846,14
		НР второго уровня	%	4,24		3,06	229,35
		Накладные расходы	%	--		27,67	2075,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,01	451,08
		Сметная стоимость:				**81,19**	**6089,52**
		Ограждение					
113	**Е11-100113-0401 11-100113-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заборы из щитов глухих. Устройство с установкой столбов**	**м2 забора**	**372,0000**		**1278,11**	**475458,00**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,541	201,252	721,29	145161,06
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0565	21,018	1061,98	22320,77
		Итого оплата труда:				**450,22**	**167481,83**
113. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	31,322	10,77	337,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0467	17,372	3114,94	54113,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0467	17,372	1111,02	19300,64
113. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0098	3,646	477,18	1739,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 6	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0085	3,162	57,10	180,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 7	1948 С (34-030201-0101)	Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	5,952	15,50	92,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	3,646	1767,51	6443,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	3,646	828,31	3020,93

113. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0005	0,186	23366,16	4346,11
113.10	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0101	3,757	38711,60	145447,22
113.11	133151 С (21-070602-0105)	Щиты забора	м2	1	372	--	--
113.12	144747 С (21-130201-0902)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000073	0,027082	349084,80	9453,77
113.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0097	3,608	196,55	709,23
113.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000266	0,098952	75443,28	7465,26
113.15	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0177	6,584	14281,24	94033,40
113.16	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,000028	0,010304	575926,68	5934,58
		Итого материалов:				**718,79**	**267389,57**
		НР первого уровня	%	59,8		269,23	100154,13
		НР второго уровня	%	4,24		65,61	24405,95
		Накладные расходы	%	--		334,84	124560,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,04	48001,45
		Сметная стоимость:				**1741,99**	**648019,54**
114	**С121-070301-0101 21-070301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83**	**м3**	**9,1118**		**51128,06**	**465868,66**
		НР второго уровня	%	4,24		2167,83	19752,83
		Накладные расходы	%	--		2167,83	19752,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4263,67	38849,72
		Сметная стоимость:				**57559.56**	**524471.21**

115	**Е11-100113-0202 11-100113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Калитки решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов**	**м2 калиток**	**3,6000**		**5655,82**	**20360,94**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	3,39	12,204	727,48	8878,17
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0289	0,10404	941,78	97,98
		Итого оплата труда:				**2493,37**	**8976,15**
115. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,401	1,444	10,77	15,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0116	0,04176	3114,94	130,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,04176	1111,02	46,40
115. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,028	0,1008	477,18	48,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 6	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,017	0,0612	57,10	3,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 7	1948 С (34-030201-0101)	Рубанки электрические	маш.-ч	0,037	0,1332	15,50	2,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0173	0,06228	1767,51	110,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,06228	828,31	51,59
		Итого эксплуатация машин:				**85,94**	**309,37**
115. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0036	0,01296	23366,16	302,83
115.10	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0341	0,12276	38711,60	4752,24
115.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3	0,006	0,0216	24437,72	527,85

115.12	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0184	0,06624	26033,00	1724,43
115.13	144747 С (21-130201-0902)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,0036	349084,80	1256,71
115.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,035	0,126	196,55	24,77
115.15	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00084	0,003024	75443,28	228,14
115.16	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0416	0,14976	14281,24	2138,76
115.17	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,000105	0,000378	575926,68	217,70
		Итого материалов:				**3103,73**	**11173,41**
		НР первого уровня	%	59,8		1491,04	5367,74
		НР второго уровня	%	4,24		303,03	1090,90
		Накладные расходы	%	--		1794,06	6458,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595,99	2145,57
		Сметная стоимость:				**8045,87**	**28965,14**
116	**Е11-100113-0302 11-100113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Ворота решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов**	**м2 ворот**	**10,8000**		**4962,44**	**53594,39**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	3,06	33,048	727,48	24041,76
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,1782	828,31	147,60
		Итого оплата труда:				**2239,76**	**24189,36**
116. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,288	3,11	10,77	33,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,018	0,1944	477,18	92,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

116. 5	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0153	0,16524	57,10	9,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 6	1948 С (34-030201-0101)	Рубанки электрические	маш.-ч	0,027	0,2916	15,50	4,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,1782	1767,51	314,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,1782	828,31	147,60
		Итого эксплуатация машин:				**42,15**	**455,19**
116. 8	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0012	0,01296	23366,16	302,83
116. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,324	38711,60	12542,56
116.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,06264	24437,72	1530,78
116.11	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0199	0,21492	26033,00	5595,01
116.12	144747 С (21-130201-0902)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000721	0,007787	349084,80	2718,25
116.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,048	0,5184	196,55	101,89
116.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000534	0,005767	75443,28	435,10
116.15	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,035	0,378	14281,24	5398,31
116.16	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,000076	0,000821	575926,68	472,72
		Итого материалов:				**2694,21**	**29097,45**
		НР первого уровня	%	50,8		1339,37	14465,24

		Накладные расходы	%	--		1606,57	17350,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		525,52	5675,63
		Сметная стоимость:				**7094,54**	**76620,99**
117	**Е11-150403-0101 11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**193,0000**		**329,15**	**63525,72**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,255	49,215	752,84	37051,02
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1158	812,54	94,09
		Итого оплата труда:				**192,46**	**37145,11**
117. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0193	1379,81	26,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0193	733,67	14,16
117. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0965	1767,51	170,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0965	828,31	79,93
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**197,19**
117. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000772	1439,40	1,11
117. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0033	0,6369	84,66	53,92
117. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,544	162,18	250,41
117. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	16,212	371,48	6022,43
117. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	9,65	83,36	804,42
117.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,27	52,11	367,40	19145,21
		Итого материалов:				**136,15**	**26277,51**
		НР первого уровня	%	54,8		105,47	20355,52

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,24	6995,02
		Сметная стоимость:				**489,29**	**94432,84**
118	**Прайс-Лист**	**Стоимость мусоросборника**		**3,0000**		**26785,71**	**80357,13**
		НР второго уровня	%	4,24		1135,71	3407,14
		Накладные расходы	%	--		1135,71	3407,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2233,71	6701,14
		Сметная стоимость:				**30155,14**	**90465,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2649920,42**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**80357,13**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**80357,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**3407,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6701,14**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**90465,41**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2569563,29**
	Материалы -		Тенге				**1286949,86**
	Всего заработная плата -		Тенге				**664454,15**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**465868,66**
	Местные материалы -		Тенге				**22951,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**513984,62**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**388560,18**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**125424,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**246683,83**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3330231,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**905,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664454,15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3420697,15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**905,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664454,15**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4664492,93**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**965522,28**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**326325,96**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**98648,07**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3316967,68**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**55677,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**587081,72**

	ИТОГО:		Тенге				**5474241,41**
	Сметная прибыль		Тенге				**437939,31**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5912180,73**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 Акжарма	Тенге				**5 912 180,73**
		Всего оборудования (не учтен коэф в №6 форме = 62 217,77 тг)					**124 898,49**
		ИТОГО без оборудования					**5 787 282,24**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1%	Тенге				57 872,82
		Итого по главам 1-8	Тенге				**5 845 155,06**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге				63 127,67
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				474 457,75
		Итого по главам 1-9					**6 382 740,48**
		ВСЕГО с оборудованиям					**6 507 638,97**
		В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383	Тенге				**6 897 695,79**
		Итого с понижающим коэф. - 0,890451415867	Тенге				**6 142 062,98**
		НДС 12%	Тенге				737 047,56
		ИТОГО:	Тенге				**6 879 110,54**
Шаган							
РАЗДЕЛ 1.Разные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Шаган							
		Отмостка					
1	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**41,0404**		**1391,40**	**57103,46**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	5,91	799,86	4727,03
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,028728	909,08	26,12
		Итого оплата труда:				**115,82**	**4753,14**
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,012312	3370,50	41,50

1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,008208	3114,94	25,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,008208	1111,02	9,12
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,008208	1767,51	14,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,008208	828,31	6,80
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**81,57**
1. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,205202	2707,52	555,59
1. 7	102726 С (21-020501-0201)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	2,93	16900,10	49522,11
1. 8	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0006	0,024624	90039,69	2217,16
		Итого материалов:				**1274,23**	**52294,86**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	2866,15
		НР второго уровня	%	4,24		61,96	2542,71
		Накладные расходы	%	--		131,79	5408,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,86	5000,99
		Сметная стоимость:				**1645,04**	**67513,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**57103,46**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**57103,46**
	Материалы -		Тенге				**52294,86**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4753,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**5408,86**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2866,15**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2542,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5000,99**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**67513,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4753,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**67513,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4753,14**

2	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,0000**		**1281,67**	**11534,99**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	3,033	828,31	2512,26
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0531	861,85	45,76
		Итого оплата труда:				**284,23**	**2558,03**
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	3561,49	25,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0072	828,31	5,96
2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	3114,94	19,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0063	1111,02	7,00
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0396	1767,51	69,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0396	828,31	32,80
2. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1251	17,05	2,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**117,39**
2. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,036	501,47	18,05
2. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000017	592740,09	10,14
2. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,03078	181,00	5,57
2.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0054	304,79	1,65
2.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0477	371,48	17,72

2.12	157966 С (23-011306-0201)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	9	982,12	8839,08
2.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0225	148,83	3,35
2.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0396	247,04	9,78
		Итого материалов:				**989,48**	**8905,34**
		НР первого уровня	%	60,4		171,67	1545,05
		НР второго уровня	%	4,24		61,62	554,59
		Накладные расходы	%	--		233,29	2099,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,20	1090,77
		Сметная стоимость:				**1636,16**	**14725,41**
3	**Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1350,54**	**8103,23**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	2,022	828,31	1674,84
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0354	861,85	30,51
		Итого оплата труда:				**284,23**	**1705,35**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	3561,49	17,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0048	828,31	3,98
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	3114,94	13,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1111,02	4,67
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0264	1767,51	46,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0264	828,31	21,87
3. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0834	17,05	1,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**78,26**

3. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,024	501,47	12,04
3. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000011	592740,09	6,76
3. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02052	181,00	3,71
3.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0036	304,79	1,10
3.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0318	371,48	11,81
3.12	157967 С (23-011306-0202)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	6	1050,71	6304,26
3.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0264	148,83	3,93
3.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0264	247,04	6,52
		Итого материалов:				**1058,35**	**6350,13**
		НР первого уровня	%	60,4		171,67	1030,03
		НР второго уровня	%	4,24		64,54	387,25
		Накладные расходы	%	--		236,21	1417,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,94	761,64
		Сметная стоимость:				**1713,69**	**10282,16**
4	**Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**9517,65**	**28552,94**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	1,98	5,94	819,03	4865,04
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,1266	849,08	107,49
		Итого оплата труда:				**1657,51**	**4972,53**
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0126	0,0378	3561,49	134,62

4. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0031	0,0093	3114,94	28,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,0093	1111,02	10,33
4. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3445	1,033	165,76	171,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,0795	1767,51	140,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,0795	828,31	65,85
		Итого эксплуатация машин:				**158,47**	**475,42**
4. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00036	0,00108	15897,22	17,17
4. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000051	0,000153	195385,08	29,89
4. 9	150655 С (23-010201-0236)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	2,79	8193,09	22858,72
4.10	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,6869	2,061	148,83	306,69
		Итого материалов:				**7737,49**	**23212,48**
		НР первого уровня	%	60,4		1001,14	3003,41
		НР второго уровня	%	4,24		446,00	1337,99
		Накладные расходы	%	--		1447,13	4341,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		877,18	2631,55
		Сметная стоимость:				**11841,96**	**35525,88**
5	**С123-040702-0501 23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9,0000**		**774,31**	**6968,79**
		НР второго уровня	%	4,24		32,83	295,48
		Накладные расходы	%	--		32,83	295,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,57	581,14

6	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,2000**		**511,02**	**613,22**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	26,00
		Накладные расходы	%	--		21,67	26,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	51,14
		Сметная стоимость:				**575,30**	**690,36**
7	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство бетонного упора**	**м3**	**0,0900**		**20012,09**	**1801,09**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	0,1215	671,19	81,55
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,016317	828,31	13,52
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**95,07**
7. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0432	11,77	0,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0162	3561,49	57,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0162	828,31	13,42
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000117	1767,51	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000117	828,31	0,10
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**58,41**
7. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0918	18095,01	1661,12
7. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00018	28,00	0,01
		Итого материалов:				**18456,97**	**1661,13**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	46,11
		НР второго уровня	%	4,24		870,23	78,32

		Сметная стоимость:				**23106,19**	**2079,56**
8	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,1000**		**63,46**	**133,26**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,06195	916,15	56,76
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00042	828,33	0,35
		Итого оплата труда:				**27,19**	**57,10**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00021	3370,50	0,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00021	828,31	0,17
8. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00021	35,69	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00021	1767,51	0,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00021	828,31	0,17
8. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,02352	46,28	1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**2,17**
8. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000032	273897,54	8,63
8. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000189	347608,52	65,70
		Итого материалов:				**35,39**	**74,33**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	30,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	6,96
		Накладные расходы	%	--		18,05	37,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	13,69
		Сметная стоимость:				**88,03**	**184,86**
9	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,1000**		**146,90**	**308,49**

9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0426	0,08946	781,30	69,90
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00084	828,33	0,70
		Итого оплата труда:				**33,61**	**70,59**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00042	3370,50	1,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00042	828,31	0,35
9. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00042	35,69	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00042	1767,51	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00042	828,31	0,35
9. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0273	46,28	1,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**3,44**
9. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000059	335868,32	19,75
9. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000378	569859,50	215,41
		Итого материалов:				**111,98**	**235,16**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	38,26
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	14,70
		Накладные расходы	%	--		25,22	52,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	28,92
		Сметная стоимость:				**185,89**	**390,37**
10	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**15,0000**		**52,61**	**789,22**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	0,7515	1000,90	752,18
		Итого оплата труда:				**50,15**	**752,18**

10. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,225	128,74	28,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**28,97**
10. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,003	304,79	0,91
10. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,003	371,48	1,11
10. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,01	0,15	28,00	4,20
10. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0075	247,04	1,85
		Итого материалов:				**0,54**	**8,08**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	454,31
		НР второго уровня	%	4,24		3,52	52,73
		Накладные расходы	%	--		33,80	507,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,91	103,70
		Сметная стоимость:				**93,33**	**1399,97**
11	**Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3,0000**		**56,90**	**170,70**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	0,1503	1000,90	150,44
		Итого оплата труда:				**50,15**	**150,44**
11. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,045	128,74	5,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**5,79**
11. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0006	304,79	0,18
11. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0006	371,48	0,22

11. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,163	0,489	28,00	13,69
11. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0015	247,04	0,37
		Итого материалов:				**4,82**	**14,47**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	90,86
		НР второго уровня	%	4,24		3,70	11,09
		Накладные расходы	%	--		33,98	101,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,27	21,81
		Сметная стоимость:				**98,15**	**294,46**
		Водопровод ТЗ					
12	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,0000**		**1281,67**	**11534,99**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	3,033	828,31	2512,26
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0531	861,85	45,76
		Итого оплата труда:				**284,23**	**2558,03**
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	3561,49	25,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0072	828,31	5,96
12. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	3114,94	19,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0063	1111,02	7,00
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0396	1767,51	69,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0396	828,31	32,80
12. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1251	17,05	2,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**117,39**
12. 7	127966 С (21-050207-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,036	501,47	18,05

12. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000017	592740,09	10,14
12. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,03078	181,00	5,57
12.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0054	304,79	1,65
12.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0477	371,48	17,72
12.12	157966 С (23-011306-0201)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	9	982,12	8839,08
12.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0225	148,83	3,35
12.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0396	247,04	9,78
		Итого материалов:				**989,48**	**8905,34**
		НР первого уровня	%	60,4		171,67	1545,05
		НР второго уровня	%	4,24		61,62	554,59
		Накладные расходы	%	--		233,29	2099,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,20	1090,77
		Сметная стоимость:				**1636,16**	**14725,41**
13	**С123-040702-0501 23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**774,31**	**2322,93**
		НР второго уровня	%	4,24		32,83	98,49
		Накладные расходы	%	--		32,83	98,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,57	193,71
		Сметная стоимость:				**871,71**	**2615,14**
14	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,6000**		**63,46**	**38,07**

14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,0177	916,15	16,22
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00012	828,33	0,10
		Итого оплата труда:				**27,19**	**16,32**
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00006	3370,50	0,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00006	828,31	0,05
14. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00006	35,69	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00006	1767,51	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00006	828,31	0,05
14. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,00672	46,28	0,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**0,62**
14. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	273897,54	2,47
14. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000054	347608,52	18,77
		Итого материалов:				**35,39**	**21,24**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	8,84
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	1,99
		Накладные расходы	%	--		18,05	10,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	3,91
		Сметная стоимость:				**88,03**	**52,82**
15	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,6000**		**146,90**	**88,14**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0426	0,02556	781,30	19,97
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00024	828,33	0,20
		Итого оплата труда:				**33,61**	**20,17**

15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00012	3370,50	0,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00012	828,31	0,10
15. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00012	35,69	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00012	1767,51	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00012	828,31	0,10
15. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0078	46,28	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**0,98**
15. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000017	335868,32	5,64
15. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000108	569859,50	61,54
		Итого материалов:				**111,98**	**67,19**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	10,93
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	4,20
		Накладные расходы	%	--		25,22	15,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	8,26
		Сметная стоимость:				**185,89**	**111,53**
16	**Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**6701,78**	**20105,34**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	7,87	23,61	809,14	19103,80
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	0,456	853,56	389,22
		Итого оплата труда:				**6497,67**	**19493,02**
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	0,105	3114,94	327,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,105	1111,02	116,66
16. 4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,192	1379,81	264,92

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	0,192	733,67	140,86
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053	0,159	1767,51	281,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,159	828,31	131,70
		Итого эксплуатация машин:				**291,01**	**873,03**
16. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,006	14531,15	87,19
16. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9,14
16. 8	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,036	400,04	14,40
16. 9	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,072	247,04	17,79
16.10	251518 С (23-030102-2500)	Приборы нагревательные	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**42,84**	**128,52**
		НР первого уровня	%	60,4		3924,59	11773,78
		НР второго уровня	%	4,24		450,56	1351,67
		Накладные расходы	%	--		4375,15	13125,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		886,15	2658,46
		Сметная стоимость:				**11963,09**	**35889,26**
17	**51-040106-0110 51-040106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**3,0000**		**29423,00**	**88269,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1247,54	3742,61
		Накладные расходы	%	--		1247,54	3742,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2453,64	7360,93
		Сметная стоимость:				**33124,18**	**99372,53**

18	**С123-021104-3301 23-021104-3301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	**комплект**	**3,0000**		**378,49**	**1135,47**
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	48,14
		Накладные расходы	%	--		16,05	48,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,56	94,69
		Сметная стоимость:				**426,10**	**1278,30**
19	**Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка**	**кран**	**3,0000**		**1071,71**	**3215,12**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,3	0,9	828,31	745,48
		Итого оплата труда:				**248,49**	**745,48**
19. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9,14
19. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,48	11,14
19. 4	187935 С (23-030103-0301)	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	6	86,70	520,20
19. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	247,04	14,82
19. 6	252451 С (23-040501-0221)	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3	638,11	1914,33
		Итого материалов:				**823,21**	**2469,64**
		НР первого уровня	%	60,4		150,09	450,27
		НР второго уровня	%	4,24		51,80	155,41
		Накладные расходы	%	--		201,89	605,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,89	305,66
		Сметная стоимость:				**1375,49**	**4126,47**

20	**С123-030103-0502 23-030103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**45,0000**		**926,16**	**41677,20**
		НР второго уровня	%	4,24		39,27	1767,11
		Накладные расходы	%	--		39,27	1767,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,23	3475,55
		Сметная стоимость:				**1042,66**	**46919,86**
21	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**9,0000**		**52,61**	**473,53**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	0,4509	1000,90	451,31
		Итого оплата труда:				**50,15**	**451,31**
21. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,135	128,74	17,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**17,38**
21. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0018	304,79	0,55
21. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0018	371,48	0,67
21. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,01	0,09	28,00	2,52
21. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0045	247,04	1,11
		Итого материалов:				**0,54**	**4,85**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	272,59
		НР второго уровня	%	4,24		3,52	31,64
		Накладные расходы	%	--		33,80	304,22

		Водомерный узел					
22	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**3,0000**		**2902,43**	**8707,28**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,41	1,23	809,14	995,24
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	828,31	24,85
		Итого оплата труда:				**340,03**	**1020,09**
22. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	1767,51	53,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	828,31	24,85
		Итого эксплуатация машин:				**17,68**	**53,03**
22. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9,14
22. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,48	11,14
22. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	247,04	14,82
22. 7	273307 С (23-030301-0209)	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3	2541,30	7623,90
		Итого материалов:				**2553,00**	**7659,01**
		НР первого уровня	%	60,4		205,38	616,14
		НР второго уровня	%	4,24		131,77	395,31
		Накладные расходы	%	--		337,15	1011,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,17	777,50
		Сметная стоимость:				**3498,74**	**10496,22**
23	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**2278,81**	**6836,42**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,2266	0,6798	853,68	580,33
		Итого оплата труда:				**193,44**	**580,33**
23. 2	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9,14

23. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,48	11,14
23. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	247,04	14,82
23. 5	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	3	2073,66	6220,98
		Итого материалов:				**2085,36**	**6256,09**
		НР первого уровня	%	60,4		116,84	350,52
		НР второго уровня	%	4,24		101,58	304,73
		Накладные расходы	%	--		218,42	655,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,78	599,33
		Сметная стоимость:				**2697,00**	**8091,00**
24	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**3,0000**		**3310,39**	**9931,17**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,7725	2,317	809,14	1875,18
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,11124	836,16	93,01
		Итого оплата труда:				**656,07**	**1968,20**
24. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00309	3114,94	9,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00309	1111,02	3,43
24. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,85902	165,76	142,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,10815	1767,51	191,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,10815	828,31	89,58
		Итого эксплуатация машин:				**114,39**	**343,17**
24. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	195385,08	41,03
24. 7	257297 С (23-041013-1401)	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3	2557,26	7671,78

		НР второго уровня	%	4,24		157,16	471,49
		Накладные расходы	%	--		553,43	1660,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,11	927,32
		Сметная стоимость:				**4172,92**	**12518,76**
25	**С123-040501-0222 23-040501-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**820,91**	**4925,46**
		НР второго уровня	%	4,24		34,81	208,84
		Накладные расходы	%	--		34,81	208,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,46	410,74
		Сметная стоимость:				**924,17**	**5545,04**
26	**С123-040501-0221 23-040501-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**638,11**	**1914,33**
		НР второго уровня	%	4,24		27,06	81,17
		Накладные расходы	%	--		27,06	81,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,21	159,64
		Сметная стоимость:				**718,38**	**2155,14**
27	**Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**3,0000**		**1765,17**	**5295,50**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,3	0,9	828,31	745,48
		Итого оплата труда:				**248,49**	**745,48**
27. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9,14
27. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,48	11,14
27. 4	187935 С (23-030103-0301)	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	6	86,70	520,20

27. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	247,04	14,82
27. 6	252433 С (23-040501-0203)	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3	1331,57	3994,71
		Итого материалов:				**1516,67**	**4550,02**
		НР первого уровня	%	60,4		150,09	450,27
		НР второго уровня	%	4,24		81,21	243,62
		Накладные расходы	%	--		231,30	693,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,72	479,15
		Сметная стоимость:				**2156,18**	**6468,54**
28	**С123-030103-0502 23-030103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**105,0000**		**926,16**	**97246,80**
		НР второго уровня	%	4,24		39,27	4123,26
		Накладные расходы	%	--		39,27	4123,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,23	8109,61
		Сметная стоимость:				**1042,66**	**109479,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**362692,69**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**88269,00**
	Накладные расходы -		Тенге				**3742,61**
	Сметная прибыль -		Тенге				**7360,93**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**99372,53**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2369,04**
	Материалы -		Тенге				**2059,03**
	Всего заработная плата -		Тенге				**259,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**241,27**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**135,09**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**106,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**208,82**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2819,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259,24**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**272054,65**

	Всего заработная плата -		Тенге				**37700,45**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**156804,20**
	Сдача и испытание -		Тенге				**81,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**35271,69**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22771,07**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12500,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24586,11**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**331912,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45,88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37700,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**434104,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37959,70**
РАЗДЕЛ 3.Канализация К1. Водопровод и канализация (ЛС №2-2-2). Шаган							
29	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**18,0000**		**1110,79**	**19994,16**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	27,72	721,29	19994,16
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**19994,16**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	11816,55
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	1348,77
		Накладные расходы	%	--		731,41	13165,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	2652,76
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**35812,24**
30	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**18,0000**		**637,36**	**11472,48**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	17,496	655,72	11472,48
		Итого оплата труда:				**637,36**	**11472,48**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	6780,23
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	773,91
		Накладные расходы	%	--		419,67	7554,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	1522,13
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**20548,76**

31	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**764,82**	**11472,29**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,584	8,76	853,68	7478,24
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0045	922,56	4,15
		Итого оплата труда:				**498,83**	**7482,39**
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	3561,49	5,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	828,31	1,24
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	3114,94	4,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	1111,02	1,67
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	1767,51	2,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	828,31	1,24
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**12,67**
31. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00018	179494,64	32,31
31. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0039	0,0585	28,00	1,64
31. 8	269817 С (23-010506-0103)	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	14,97	263,69	3947,44
		Итого материалов:				**265,43**	**3981,39**
		НР первого уровня	%	60,4		301,29	4519,36
		НР второго уровня	%	4,24		45,20	678,05
		Накладные расходы	%	--		346,49	5197,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,91	1333,58
		Сметная стоимость:				**1200,22**	**18003,27**

32	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,0000**		**1286,56**	**42456,62**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	18,48	853,68	15776,01
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0231	909,08	21,00
		Итого оплата труда:				**478,70**	**15797,01**
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0099	3561,49	35,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0099	828,31	8,20
32. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0066	3114,94	20,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0066	1111,02	7,33
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0066	1767,51	11,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0066	828,31	5,47
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**67,48**
32. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000878	179494,64	157,56
32. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0157	0,5181	28,00	14,51
32. 8	269823 С (23-010506-0109)	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	32,934	802,85	26441,06
		Итого материалов:				**806,46**	**26613,13**
		НР первого уровня	%	60,4		289,13	9541,39
		НР второго уровня	%	4,24		66,81	2204,72
		Накладные расходы	%	--		355,94	11746,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,40	4336,22
		Сметная стоимость:				**1773,91**	**58538,94**

33	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,8000**		**511,02**	**919,84**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	39,00
		Накладные расходы	%	--		21,67	39,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	76,71
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1035,54**
34	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство бетонного упора**	**м3**	**0,0900**		**20012,09**	**1801,09**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	0,1215	671,19	81,55
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,016317	828,31	13,52
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**95,07**
34. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0432	11,77	0,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0162	3561,49	57,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0162	828,31	13,42
34. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000117	1767,51	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000117	828,31	0,10
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**58,41**
34. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0918	18095,01	1661,12
34. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00018	28,00	0,01
		Итого материалов:				**18456,97**	**1661,13**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	46,11
		НР второго уровня	%	4,24		870,23	78,32

		Сметная стоимость:				**23106,19**	**2079,56**
35	**С123-020802-1002 23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизии, прочистка диаметр 100 мм**	**шт.**	**6,0000**		**2828,41**	**16970,46**
		НР второго уровня	%	4,24		119,92	719,55
		Накладные расходы	%	--		119,92	719,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,87	1415,20
		Сметная стоимость:				**3184,20**	**19105,21**
36	**С123-020802-1001 23-020802-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прочистка d 50 мм**	**шт.**	**3,0000**		**1308,17**	**3924,51**
		НР второго уровня	%	4,24		55,47	166,40
		Накладные расходы	%	--		55,47	166,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,09	327,27
		Сметная стоимость:				**1472,73**	**4418,18**
37	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**3,0000**		**1885,41**	**5656,22**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,95	5,85	828,31	4845,61
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,105	793,16	83,28
		Итого оплата труда:				**1642,97**	**4928,90**
37. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,06	10,77	0,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,039	1379,81	53,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,039	733,67	28,61
37. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,066	1767,51	116,66

		Итого эксплуатация машин:				**57,04**	**171,11**
37. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00108	205870,68	222,34
37. 7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	0,6	339,66	203,80
37. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,2	110,23	132,28
37. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,09	304,79	27,43
37.10	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,06	400,04	24,00
37.11	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	3	--	--
37.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,12	247,04	29,64
		Итого материалов:				**213,16**	**639,49**
		НР первого уровня	%	60,4		992,35	2977,05
		НР второго уровня	%	4,24		122,02	366,05
		Накладные расходы	%	--		1114,37	3343,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,98	719,95
		Сметная стоимость:				**3239,76**	**9719,27**
38	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**1629,18**	**4887,53**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,56	4,68	828,31	3876,49
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,081	782,74	63,40
		Итого оплата труда:				**1313,30**	**3939,89**
38. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,06	10,77	0,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,039	1379,81	53,81

38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,042	1767,51	74,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,042	828,31	34,79
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**128,69**
38. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,003	14531,15	43,59
38. 7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	0,6	339,66	203,80
38. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,2	110,23	132,28
38. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,039	304,79	11,89
38.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00014	0,00042	1083774,62	455,19
38.11	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,039	400,04	15,60
38.12	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	3	--	--
38.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,081	247,04	20,01
		Итого материалов:				**294,12**	**882,35**
		НР первого уровня	%	60,4		793,23	2379,70
		НР второго уровня	%	4,24		102,71	308,13
		Накладные расходы	%	--		895,94	2687,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,01	606,03
		Сметная стоимость:				**2727,13**	**8181,39**
39	**Е11-170101-0109 11-170101-0109 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**1614,79**	**4844,38**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,55	4,65	828,31	3851,64
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082	0,246	817,76	201,17

39. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,033	3114,94	102,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,033	1111,02	36,66
39. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,042	0,126	1379,81	173,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,126	733,67	92,44
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,029	0,087	1767,51	153,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,087	828,31	72,06
		Итого эксплуатация машин:				**143,47**	**430,42**
39. 6	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0006	163822,68	98,29
39. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00003	381819,66	11,45
39. 8	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,18	304,79	54,86
39. 9	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00007	0,00021	1083774,62	227,59
39.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000009	195385,08	1,76
39.11	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,18	400,04	72,01
39.12	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	3	--	--
39.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,39	247,04	96,35
		Итого материалов:				**187,44**	**562,31**
		НР первого уровня	%	60,4		815,97	2447,90
		НР второго уровня	%	4,24		103,06	309,19
		Накладные расходы	%	--		919,03	2757,09

40	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**607,76**	**3646,55**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,7	4,2	828,31	3478,90
		Итого оплата труда:				**579,82**	**3478,90**
40. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,06	10,77	0,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**0,65**
40. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,2	61,24	73,49
40. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,078	304,79	23,77
40. 5	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,078	400,04	31,20
40. 6	187843 С (23-030102-1200)	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	6	--	--
40. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,156	247,04	38,54
		Итого материалов:				**27,83**	**167,00**
		НР первого уровня	%	60,4		350,21	2101,26
		НР второго уровня	%	4,24		40,62	243,71
		Накладные расходы	%	--		390,83	2344,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,89	479,32
		Сметная стоимость:				**1078,47**	**6470,84**
41	**С123-030102-0904 23-030102-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**3,0000**		**7754,52**	**23263,56**
		НР второго уровня	%	4,24		328,79	986,37

		Сметная стоимость:				**8729,98**	**26189,93**
42	**С123-030102-1105 23-030102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**3,0000**		**3833,00**	**11499,00**
		НР второго уровня	%	4,24		162,52	487,56
		Накладные расходы	%	--		162,52	487,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,64	958,92
		Сметная стоимость:				**4315,16**	**12945,48**
43	**С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3,0000**		**3070,70**	**9212,10**
		НР второго уровня	%	4,24		130,20	390,59
		Накладные расходы	%	--		130,20	390,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,07	768,22
		Сметная стоимость:				**3456,97**	**10370,91**
44	**С123-030102-1204 23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3,0000**		**2479,10**	**7437,30**
		НР второго уровня	%	4,24		105,11	315,34
		Накладные расходы	%	--		105,11	315,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,74	620,21
		Сметная стоимость:				**2790,95**	**8372,85**
45	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**6,0000**		**911,17**	**5467,02**

		НР второго уровня	%	4,24		38,63	231,80
		Накладные расходы	%	--		38,63	231,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,98	455,91
		Сметная стоимость:				**1025,79**	**6154,73**
46	**С123-030102-0201 23-030102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**3,0000**		**17339,96**	**52019,88**
		НР второго уровня	%	4,24		735,21	2205,64
		Накладные расходы	%	--		735,21	2205,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1446,01	4338,04
		Сметная стоимость:				**19521,19**	**58563,56**
47	**С123-030102-1306 23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**3,0000**		**911,17**	**2733,51**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	115,90
		Накладные расходы	%	--		38,63	115,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,98	227,95
		Сметная стоимость:				**1025,79**	**3077,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**239678,49**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**33267,72**
	Материалы -		Тенге				**1661,13**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31561,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**20843,90**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18642,89**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2201,01**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4328,93**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**58440,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31561,70**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**206410,77**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**133447,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**33734,66**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23966,66**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9768,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19211,63**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**259357,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39679,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**317797,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71241,60**
РАЗДЕЛ 4.Дымовая труба. Отопления и вентиляция (ЛС №2-2-3). Шаган							
48	**Е11-160401-0106 11-160401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,5000**		**5021,88**	**82861,10**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	1,04	17,16	819,03	14054,55
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,36465	847,50	309,04
		Итого оплата труда:				**870,52**	**14363,60**
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,0825	3561,49	293,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0825	828,31	68,34
48. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,02475	3114,94	77,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,02475	1111,02	27,50
48. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,2574	1767,51	454,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,2574	828,31	213,21
48. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	8,154	17,05	139,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**58,48**	**964,91**
48. 7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,01881	15897,22	299,03

48. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,1155	501,47	57,92
48. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,15015	4812,70	722,63
48.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,165	181,00	29,86
48.11	151695 С (23-010301-0234)	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1	16,5	4007,57	66124,90
48.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	4,08	148,83	607,29
		Итого материалов:				**4111,61**	**67841,64**
		НР первого уровня	%	60,4		525,79	8675,61
		НР второго уровня	%	4,24		235,22	3881,16
		Накладные расходы	%	--		761,02	12556,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,63	7633,43
		Сметная стоимость:				**6245,53**	**103051,29**
49	**Е11-180401-0111 11-180401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1,5 м3. Установка**	**бак**	**3,0000**		**46313,78**	**138941,33**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	11,33	33,99	762,12	25904,46
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1854	0,5562	875,43	486,91
		Итого оплата труда:				**8797,12**	**26391,37**
49. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0515	0,1545	3561,49	550,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,1545	828,31	127,97
49. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0309	0,0927	3114,94	288,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0927	1111,02	102,99
49. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	1,236	128,74	159,12

49. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,103	0,309	1767,51	546,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,309	828,31	255,95
		Итого эксплуатация машин:				**514,76**	**1544,29**
49. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,12	304,79	36,57
49. 8	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,12	371,48	44,58
49. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	1,26	3,78	28,00	105,84
49.10	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,24	247,04	59,29
49.11	261615 С (23-051203-0111)	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1,5 м3	шт.	1	3	37082,10	111246,30
		Итого материалов:				**37164,19**	**111492,58**
		НР первого уровня	%	60,4		5313,46	15940,39
		НР второго уровня	%	4,24		2188,99	6566,98
		Накладные расходы	%	--		7502,46	22507,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4305,30	12915,90
		Сметная стоимость:				**58121,53**	**174364,60**
50	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**3,0000**		**8826,37**	**26479,11**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,7725	2,317	809,14	1875,18
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,11124	836,16	93,01
		Итого оплата труда:				**656,07**	**1968,20**
50. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00309	3114,94	9,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00309	1111,02	3,43
50. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,85902	165,76	142,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

50. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,10815	1767,51	191,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,10815	828,31	89,58
		Итого эксплуатация машин:				**114,39**	**343,17**
50. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	195385,08	41,03
50. 7	257196 С (23-041013-0603)	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3	8073,24	24219,72
		Итого материалов:				**8086,92**	**24260,75**
		НР первого уровня	%	60,4		396,26	1188,79
		НР второго уровня	%	4,24		391,04	1173,12
		Накладные расходы	%	--		787,30	2361,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,09	2307,28
		Сметная стоимость:				**10382,77**	**31148,30**
51	**Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**3,0000**		**13671,38**	**41014,14**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,39	40,17	799,86	32130,38
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,2472	1005,00	248,44
		Итого оплата труда:				**10792,94**	**32378,81**
51. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,1545	3114,94	481,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,1545	1111,02	171,65
51. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,607	165,76	266,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0927	1767,51	163,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0927	828,31	76,78
		Итого эксплуатация машин:				**303,82**	**911,45**
51. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,042	14531,15	610,31
51. 7	144763 С	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до	т	0,00127	0,00381	236303,40	900,32

51. 8	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0066	178506,12	1178,14
51. 9	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00117	195385,08	228,60
51.10	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,21	424,32	89,11
51.11	158883 С (23-020103-0206)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	779,47	2338,41
51.12	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	875,81	2627,43
51.13	421290 С (51-020299-9901)	Насосы с электродвигателем	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**2657,44**	**7972,31**
		НР первого уровня	%	60,4		6518,93	19556,80
		НР второго уровня	%	4,24		856,07	2568,21
		Накладные расходы	%	--		7375,00	22125,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,71	5051,13
		Сметная стоимость:				**22730,09**	**68190,28**
52	**51-020605-0101 51-020605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni**	**шт.**	**3,0000**		**18559,00**	**55677,00**
		НР второго уровня	%	4,24		786,90	2360,70
		Накладные расходы	%	--		786,90	2360,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1547,67	4643,02
		Сметная стоимость:				**20893,57**	**62680,72**
53	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Клапаны обратные, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1507,75**	**4523,25**

53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	828,31	24,85
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**3470,38**
53. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	165,76	174,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	1767,51	53,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	828,31	24,85
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**227,07**
53. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	178004,42	587,41
53. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	195385,08	82,06
53. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	30195,06	181,17
53. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	6	--	--
53. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**850,65**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	2096,11
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	280,66
		Накладные расходы	%	--		792,26	2376,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,00	552,00
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**7452,03**
54	**С123-041001-0403 23-041001-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,0000**		**2323,41**	**6970,23**
		НР второго уровня	%	4,24		98,51	295,54
		Накладные расходы	%	--		98,51	295,54

		Сметная стоимость:				**2615,68**	**7847,03**
55	**Е11-200701-0102 11-200701-0102 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**3,0000**		**408,84**	**1226,51**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,378	1,134	790,58	896,52
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого оплата труда:				**307,54**	**922,61**
55. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,2835	65,54	18,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,1575	165,76	26,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1767,51	55,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого эксплуатация машин:				**33,45**	**100,36**
55. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00054	381819,66	206,18
55. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00012	195385,08	23,45
		Итого материалов:				**76,54**	**229,63**
		НР первого уровня	%	60,4		185,75	557,26
		НР второго уровня	%	4,24		25,21	75,63
		Накладные расходы	%	--		210,96	632,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,58	148,75
		Сметная стоимость:				**669,38**	**2008,15**
56	**С123-050305-0301 23-050305-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм**	**шт.**	**3,0000**		**3319,13**	**9957,39**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,79	830,37
		Сметная стоимость:				**3736,65**	**11209,95**
57	**С123-020801-9901 23-020801-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колено двойное чугунное к трубам отопительным**	**шт.**	**3,0000**		**3043,68**	**9131,04**
		НР второго уровня	%	4,24		129,05	387,16
		Накладные расходы	%	--		129,05	387,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,82	761,46
		Сметная стоимость:				**3426,55**	**10279,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**376781,09**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**55677,00**
	Накладные расходы -		Тенге				**2360,70**
	Сметная прибыль -		Тенге				**4643,02**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**62680,72**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**321104,09**
	Материалы -		Тенге				**212647,56**
	Всего заработная плата -		Тенге				**79494,97**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**26058,66**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1873,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**63665,61**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**48014,96**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**15650,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30781,58**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**415551,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79494,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**478232,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79494,97**
РАЗДЕЛ 5.Силовое электрооборудование, электроосвещение. Электрооборудования, электроосвещения (ЛС №2-2-4). Шаган							
58	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК**	**Щит с автоматическим выключателем**	**шт.**	**3,0000**		**4548,86**	**13646,59**

58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6	969,66	581,80
		Итого оплата труда:				**1901,29**	**5703,88**
58. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,3	3298,90	989,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1111,02	333,31
58. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	2,31	165,76	382,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,3	2267,35	680,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	828,31	248,49
		Итого эксплуатация машин:				**684,26**	**2052,78**
58. 6	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,045	136531,84	6143,93
58. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00051	381819,66	194,73
58. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00045	222237,60	100,01
58. 9	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,09	367,40	33,07
		Итого материалов:				**2157,24**	**6471,73**
		НР первого уровня	%	42,8		813,75	2441,26
		НР второго уровня	%	4,24		227,38	682,13
		Накладные расходы	%	--		1041,13	3123,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,20	1341,60
		Сметная стоимость:				**6037,19**	**18111,58**
59	**С123-070201-0201 23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**3305,82**	**9917,46**
		НР второго уровня	%	4,24		140,17	420,50

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,68	827,04
		Сметная стоимость:				**3721,67**	**11165,00**
60	**С123-070204-1307 23-070204-1307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**388,47**	**1165,41**
		НР второго уровня	%	4,24		16,47	49,41
		Накладные расходы	%	--		16,47	49,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,40	97,19
		Сметная стоимость:				**437,34**	**1312,01**
61	**С123-070204-1303 23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**382,35**	**1147,05**
		НР второго уровня	%	4,24		16,21	48,63
		Накладные расходы	%	--		16,21	48,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,88	95,65
		Сметная стоимость:				**430,45**	**1291,34**
62	**С123-070204-1309 23-070204-1309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,0000**		**479,25**	**4313,25**
		НР второго уровня	%	4,24		20,32	182,88
		Накладные расходы	%	--		20,32	182,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,97	359,69
		Сметная стоимость:				**539,54**	**4855,82**

63	**С123-070204-1303 23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,0000**		**382,35**	**3441,15**
		НР второго уровня	%	4,24		16,21	145,90
		Накладные расходы	%	--		16,21	145,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,88	286,96
		Сметная стоимость:				**430,45**	**3874,02**
64	**С123-070204-1407 23-070204-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**12,0000**		**3331,88**	**39982,56**
		НР второго уровня	%	4,24		141,27	1695,26
		Накладные расходы	%	--		141,27	1695,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,85	3334,23
		Сметная стоимость:				**3751,00**	**45012,05**
65	**С123-070222-0104 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**	**шт.**	**6,0000**		**965,60**	**5793,60**
		НР второго уровня	%	4,24		40,94	245,65
		Накладные расходы	%	--		40,94	245,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,52	483,14
		Сметная стоимость:				**1087,06**	**6522,39**
66	**Ц13-080303-0501 13-080303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**2470,15**	**14820,87**

66. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	10,77	2,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	165,76	129,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,98**	**131,88**
66. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,012	136531,84	1638,38
66. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000065	0,00039	381819,66	148,91
66. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,61	3,66	182,65	668,50
66. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,007	0,042	428,96	18,02
66. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	743,06	26,75
66. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	289,46	1,74
66.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1023,77	6,14
66.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	620,99	44,71
66.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,61	3,66	270,38	989,59
66.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	222237,60	93,34
66.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2673,62	320,83

66.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116,28	697,68
66.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	180,74	6,51
66.17	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,24	367,40	88,18
		Итого материалов:				**791,55**	**4749,28**
		НР первого уровня	%	42,8		709,03	4254,20
		НР второго уровня	%	4,24		134,80	808,78
		Накладные расходы	%	--		843,83	5062,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,12	1590,71
		Сметная стоимость:				**3579,09**	**21474,56**
67	**С123-070204-2102 23-070204-2102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический АП50Б-2МТ ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**380,60**	**2283,60**
		НР второго уровня	%	4,24		16,14	96,82
		Накладные расходы	%	--		16,14	96,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	190,43
		Сметная стоимость:				**428,48**	**2570,86**
68	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**433,55**	**3901,96**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,49	4,41	853,68	3764,73
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0216	969,67	20,94
		Итого оплата труда:				**420,63**	**3785,67**
68. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0954	0,8586	10,77	9,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0108	3298,90	35,63

68. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0108	2267,35	24,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0108	828,31	8,95
		Итого эксплуатация машин:				**7,71**	**69,36**
68. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	0,1359	428,96	58,30
68. 7	146047 С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000014	290157,95	4,18
68. 8	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000023	230637,89	5,40
		Итого материалов:				**7,54**	**67,87**
		НР первого уровня	%	42,8		180,03	1620,27
		НР второго уровня	%	4,24		26,02	234,14
		Накладные расходы	%	--		206,05	1854,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,17	460,51
		Сметная стоимость:				**690,76**	**6216,88**
69	**Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**1341,05**	**12069,46**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,49	4,41	853,68	3764,73
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0234	969,67	22,69
		Итого оплата труда:				**420,82**	**3787,42**
69. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	0,6264	10,77	6,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,0117	3298,90	38,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0117	1111,02	13,00
69. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,0117	2267,35	26,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0117	828,31	9,69
		Итого эксплуатация машин:				**7,99**	**71,87**
69. 6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,00054	17348,88	9,37

69. 7	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000027	3979616,27	107,45
69. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	9,18	818,82	7516,77
69. 9	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	18,36	32,64	599,27
		Итого материалов:				**914,76**	**8232,86**
		НР первого уровня	%	42,8		180,11	1621,02
		НР второго уровня	%	4,24		64,50	580,48
		Накладные расходы	%	--		244,61	2201,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,85	1141,68
		Сметная стоимость:				**1712,51**	**15412,62**
70	**С123-070219-0302 23-070219-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**9,0000**		**121,40**	**1092,60**
		НР второго уровня	%	4,24		5,15	46,33
		Накладные расходы	%	--		5,15	46,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,12	91,11
		Сметная стоимость:				**136,67**	**1230,04**
71	**С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**9,0000**		**195,86**	**1762,74**
		НР второго уровня	%	4,24		8,30	74,74
		Накладные расходы	%	--		8,30	74,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,33	147,00
		Сметная стоимость:				**220,50**	**1984,48**

72	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**69,0000**		**227,58**	**15703,02**
		НР второго уровня	%	4,24		9,65	665,81
		Накладные расходы	%	--		9,65	665,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	1309,51
		Сметная стоимость:				**256,21**	**17678,33**
73	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**42,0000**		**36,98**	**1553,16**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	65,85
		Накладные расходы	%	--		1,57	65,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	129,52
		Сметная стоимость:				**41,63**	**1748,54**
74	**С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**24,0000**		**929,23**	**22301,52**
		НР второго уровня	%	4,24		39,40	945,58
		Накладные расходы	%	--		39,40	945,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,49	1859,77
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**25106,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**154896,01**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**154896,01**
	Материалы -		Тенге				**19521,74**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23216,69**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**110457,12**

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6988,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13745,73**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**185567,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23216,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**185567,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23216,69**
		РАЗДЕЛ 6.Телефонизация(ЛС №2-2-5). Шаган					
75	**Ц13-100105-0505 13-100105-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**75,0000**		**621,99**	**46649,17**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,43	32,25	781,30	25196,92
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0196	1,47	828,31	1217,62
		Итого оплата труда:				**352,19**	**26414,54**
75. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0196	1,47	3370,50	4954,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	1,47	828,31	1217,62
75. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,059	4,425	10,77	47,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,70**	**5002,29**
75. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000008	0,000563	19877,39	11,18
75. 6	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,514	38,55	257,20	9915,06
75. 7	146051 С (21-130211-0607)	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000017	0,001283	238672,43	306,10
75. 8	242798 С (24-040207-2602)	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	2,34	2657,10	6217,61
		Итого материалов:				**219,33**	**16449,95**
		НР первого уровня	%	40,6		142,99	10724,30

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,79	4784,49
		Сметная стоимость:				**861,21**	**64590,60**
76	**С123-060401-0524 23-060401-0524 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0750**		**163996,25**	**12299,72**
		НР второго уровня	%	4,24		6953,44	521,51
		Накладные расходы	%	--		6953,44	521,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13675,98	1025,70
		Сметная стоимость:				**184625,67**	**13846,93**
77	**Ц13-100203-0101 13-100203-0101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**819,37**	**2458,10**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,72	2,16	828,31	1789,15
		Итого оплата труда:				**596,38**	**1789,15**
77. 2	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003	18563,54	55,69
77. 3	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	0,6	257,20	154,32
77. 4	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00003	2129887,30	63,90
77. 5	147183 С (21-130809-1202)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,03	558,77	16,76
77. 6	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00003	4877580,41	146,33
77. 7	241456 С (24-040201-0654)	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	0,6	386,58	231,95
77. 8	242969 С (24-040207-3963)	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0,03	--	--
		Итого материалов:				**222,98**	**668,95**

		НР второго уровня	%	4,24		45,01	135,02
		Накладные расходы	%	--		287,14	861,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,52	265,56
		Сметная стоимость:				**1195,02**	**3585,07**
78	**С123-080201-0201 23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**шт.**	**3,0000**		**2723,84**	**8171,52**
		НР второго уровня	%	4,24		115,49	346,47
		Накладные расходы	%	--		115,49	346,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,15	681,44
		Сметная стоимость:				**3066,48**	**9199,43**
79	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**202,11**	**1212,67**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,23	1,38	762,12	1051,73
		Итого оплата труда:				**175,29**	**1051,73**
79. 2	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,2	61,24	73,49
79. 3	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000012	821099,50	9,85
79. 4	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00036	215573,54	77,61
		Итого материалов:				**26,82**	**160,95**
		НР первого уровня	%	42,8		75,02	450,14
		НР второго уровня	%	4,24		11,75	70,50
		Накладные расходы	%	--		86,77	520,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,11	138,67
		Сметная стоимость:				**312,00**	**1871,98**

80	**С123-080306-0102 23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка УК-4П**	**шт.**	**3,0000**		**100,09**	**300,27**
		НР второго уровня	%	4,24		4,24	12,73
		Накладные расходы	%	--		4,24	12,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,35	25,04
		Сметная стоимость:				**112,68**	**338,04**
81	**С123-080201-0101 23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93**	**шт.**	**3,0000**		**1094,38**	**3283,14**
		НР второго уровня	%	4,24		46,40	139,21
		Накладные расходы	%	--		46,40	139,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,26	273,79
		Сметная стоимость:				**1232,04**	**3696,13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**74374,59**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**74374,59**
	Материалы -		Тенге				**17279,85**
	Всего заработная плата -		Тенге				**29255,42**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**24054,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**15558,91**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11900,84**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3658,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7194,68**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**97128,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29255,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**97128,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29255,42**

82	**Ц13-080304-0101 13-080304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления**	**м ширины по фронту**	**3,0000**		**39272,90**	**117818,69**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	19	57	853,68	48659,76
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,26	6,78	962,13	6523,22
		Итого оплата труда:				**18394,33**	**55182,98**
82. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,36	10,77	3,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,59	1,77	3298,90	5839,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	1,77	1111,02	1966,51
82. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,24	23,34	5,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 6	1498 С (31-060201-0901)	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	0,38	1,14	500,04	570,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 7	1925 С (31-050201-0106)	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т	маш.-ч	1,08	3,24	3037,29	9840,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,08	3,24	953,89	3090,60
82. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,94	5,82	165,76	964,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 9	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,59	1,77	2267,35	4013,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	1,77	828,31	1466,11
		Итого эксплуатация машин:				**7079,11**	**21237,33**
82.10	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,081	0,243	136531,84	33177,24

82.11	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00125	0,00375	381819,66	1431,82
82.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00045	222237,60	100,01
82.13	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	348,84
82.14	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	8,17	24,51	514,28	12605,00
82.15	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	0,0012	215573,54	258,69
		Итого материалов:				**15973,87**	**47921,60**
		НР первого уровня	%	42,8		7872,77	23618,31
		НР второго уровня	%	4,24		1998,98	5996,93
		Накладные расходы	%	--		9871,75	29615,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3931,57	11794,71
		Сметная стоимость:				**53076,22**	**159228,65**
83	**С123-070201-0324 23-070201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**12921,77**	**38765,31**
		НР второго уровня	%	4,24		547,88	1643,65
		Накладные расходы	%	--		547,88	1643,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1077,57	3232,72
		Сметная стоимость:				**14547,23**	**43641,68**
84	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**3,0000**		**803,87**	**2411,61**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,87	2,61	853,68	2228,10
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	969,66	58,18
		Итого оплата труда:				**762,09**	**2286,28**
84. 3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,01	0,03	3298,90	98,97

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1111,02	33,33
84. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	2267,35	68,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	828,31	24,85
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**166,99**
84. 5	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00009	183489,41	16,51
		Итого материалов:				**5,50**	**16,51**
		НР первого уровня	%	42,8		326,18	978,53
		НР второго уровня	%	4,24		47,91	143,74
		Накладные расходы	%	--		374,09	1122,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,24	282,71
		Сметная стоимость:				**1272,20**	**3816,59**
85	**С123-070501-0903 23-070501-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**3,0000**		**8835,22**	**26505,66**
		НР второго уровня	%	4,24		374,61	1123,84
		Накладные расходы	%	--		374,61	1123,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		736,79	2210,36
		Сметная стоимость:				**9946,62**	**29839,86**
		Подвеска проводов					
86	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2500**		**23505,64**	**5876,41**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	16,1	4,025	790,58	3182,08
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	1,11	828,31	919,42
		Итого оплата труда:				**16406,03**	**4101,51**
86. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,295	2597,29	766,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,295	828,31	244,35
86. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,5925	2088,37	1237,36

86. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,2225	1767,51	393,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,2225	828,31	184,30
		Итого эксплуатация машин:				**9587,32**	**2396,83**
86. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,025	1336,01	33,40
86. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,005	84,66	0,42
86. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000005	54217,08	0,27
86. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,525	402,90	211,52
86.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,0001	518781,37	51,88
		Итого материалов:				**1189,98**	**297,50**
		НР первого уровня	%	61,7		10122,52	2530,63
		НР второго уровня	%	4,24		1425,83	356,46
		Накладные расходы	%	--		11548,36	2887,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2804,32	701,08
		Сметная стоимость:				**37858,32**	**9464,58**
87	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**30,0000**		**278,04**	**8341,24**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	4,8	809,14	3883,87
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,018	969,67	17,45
		Итого оплата труда:				**130,04**	**3901,33**
87. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,009	3298,90	29,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009	1111,02	10,00
87. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,009	2267,35	20,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009	828,31	7,45

87. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	0,75	307,67	230,75
87. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,003	19877,39	59,63
87. 7	145786 С (21-130207-9900)	Дюбели	т	0,000018	0,00054	--	--
87. 8	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,39	173,09	67,51
87. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,093	2673,62	248,65
87.10	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,249	357,84	89,10
87.11	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	3,6	32,64	117,50
87.12	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	8,4	216,24	1816,42
87.13	242706 С (24-040207-1302)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	0,9	1699,32	1529,39
87.14	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,036	905,76	32,61
87.15	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	1,47	115,26	169,43
87.16	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,003	0,09	514,28	46,29
		Итого материалов:				**146,91**	**4407,27**
		НР первого уровня	%	42,8		55,66	1669,77
		НР второго уровня	%	4,24		14,15	424,47
		Накладные расходы	%	--		69,81	2094,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,83	834,84
		Сметная стоимость:				**375,68**	**11270,31**

88	**Ц13-080201-0802 13-080201-0802 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**80,0000**		**238,80**	**19104,29**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,13	10,4	828,31	8614,42
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	3,552	778,32	2764,58
		Итого оплата труда:				**142,24**	**11379,01**
88. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,336	3298,90	1108,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,336	1111,02	373,30
88. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,036	2,88	2229,52	6421,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036	2,88	733,67	2112,97
88. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,036	2,88	10,95	31,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,336	2267,35	761,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,336	828,31	278,31
		Итого эксплуатация машин:				**104,04**	**8322,81**
88. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,08	307,67	24,61
88. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000496	281414,94	139,58
88. 9	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000088	230637,89	20,30
88.10	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,0196	1671,43	32,76
88.11	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,08	2673,62	213,89
88.12	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,0002	3979616,27	795,92

88.13	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	1,44	233,58	336,36
88.14	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,01664	361,08	6,01
88.15	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,576	1037,54	597,62
		Итого материалов:				**27,09**	**2167,05**
		НР первого уровня	%	42,8		60,88	4870,22
		НР второго уровня	%	4,24		12,71	1016,52
		Накладные расходы	%	--		73,58	5886,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,99	1999,28
		Сметная стоимость:				**337,38**	**26990,31**
89	**С123-060128-0803 23-060128-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0800**		**365006,62**	**29200,53**
		НР второго уровня	%	4,24		15476,28	1238,10
		Накладные расходы	%	--		15476,28	1238,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30438,63	2435,09
		Сметная стоимость:				**410921,53**	**32873,72**
90	**С123-061201-0918 23-061201-0918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,2500**		**520085,64**	**130021,41**
		НР второго уровня	%	4,24		22051,63	5512,91
		Накладные расходы	%	--		22051,63	5512,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43370,98	10842,75
		Сметная стоимость:				**585508,25**	**146377,06**

91	**С123-061201-0902 23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0300**		**147051,45**	**4411,54**
		НР второго уровня	%	4,24		6234,98	187,05
		Накладные расходы	%	--		6234,98	187,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12262,91	367,89
		Сметная стоимость:				**165549,35**	**4966,48**
		Промежуточные П1 - 4 шт.					
92	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**4,0000**		**5858,19**	**23432,76**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	12,24	752,84	9214,76
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	3,48	1049,28	3651,49
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**12866,25**
92. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	2,72	3883,83	10564,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	1111,02	3021,97
92. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,76	1767,51	1343,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,76	828,31	629,52
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**11907,33**
92. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	282240,61	33,87
92. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1336,01	534,40
92. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,08	84,66	6,77
92. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	24	42,84	1028,16

92. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	367,40	587,84
92.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	299,06	119,62
		Итого материалов:				**577,67**	**2310,67**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	7938,48
		НР второго уровня	%	4,24		332,54	1330,14
		Накладные расходы	%	--		2317,15	9268,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		654,03	2616,11
		Сметная стоимость:				**8829,37**	**35317,48**
93	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,0000**		**21794,81**	**87179,24**
		НР второго уровня	%	4,24		924,10	3696,40
		Накладные расходы	%	--		924,10	3696,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1817,51	7270,05
		Сметная стоимость:				**24536,42**	**98145,69**
94	**С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**2776,15**	**11104,60**
		НР второго уровня	%	4,24		117,71	470,84
		Накладные расходы	%	--		117,71	470,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,51	926,03
		Сметная стоимость:				**3125,37**	**12501,47**
95	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**3326,48**	**13305,92**

		НР второго уровня	%	4,24		141,04	564,17
		Накладные расходы	%	--		141,04	564,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,40	1109,61
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**14979,70**
96	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1851,40**	**7405,60**
		НР второго уровня	%	4,24		78,50	314,00
		Накладные расходы	%	--		78,50	314,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,39	617,57
		Сметная стоимость:				**2084,29**	**8337,17**
97	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1961,58**	**7846,32**
		НР второго уровня	%	4,24		83,17	332,68
		Накладные расходы	%	--		83,17	332,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,58	654,32
		Сметная стоимость:				**2208,33**	**8833,32**
98	**С123-061002-0101 23-061002-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0020**		**42589,97**	**85,18**
		НР второго уровня	%	4,24		1805,81	3,61
		Накладные расходы	%	--		1805,81	3,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3551,66	7,10
		Сметная стоимость:				**47947,45**	**95,89**

99	**С124-040207-4939 24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**2519,73**	**10078,92**
		НР второго уровня	%	4,24		106,84	427,35
		Накладные расходы	%	--		106,84	427,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,13	840,50
		Сметная стоимость:				**2836,69**	**11346,77**
100	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1679,54**	**6718,16**
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	284,85
		Накладные расходы	%	--		71,21	284,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,06	560,24
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**7563,25**
101	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**147,91**	**1183,28**
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	50,17
		Накладные расходы	%	--		6,27	50,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,33	98,68
		Сметная стоимость:				**166,52**	**1332,13**
102	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,4000**		**477,46**	**4965,58**

		Накладные расходы	%	--		20,24	210,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,82	414,09
		Сметная стоимость:				**537,52**	**5590,21**
103	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1083,32**	**4333,28**
		НР второго уровня	%	4,24		45,93	183,73
		Накладные расходы	%	--		45,93	183,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,34	361,36
		Сметная стоимость:				**1219,59**	**4878,37**
104	**С124-040207-3224 24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**5777,31**	**23109,24**
		НР второго уровня	%	4,24		244,96	979,83
		Накладные расходы	%	--		244,96	979,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,78	1927,13
		Сметная стоимость:				**6504,05**	**26016,20**
		Анкерная концевая К3-2шт.					
105	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,0000**		**12000,78**	**24001,57**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,98	11,96	752,84	9003,97
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1054,48	4217,91
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**13221,88**
105. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3883,83	12428,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	1111,02	3555,26
105. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1767,51	1414,01

		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**13842,26**
105. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	282240,61	16,93
105. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267,20
105. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
105. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514,08
105. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	293,92
105.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	59,81
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	8157,90
		НР второго уровня	%	4,24		681,78	1363,56
		Накладные расходы	%	--		4760,73	9521,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,92	2681,84
		Сметная стоимость:				**18102,43**	**36204,87**
106	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,0000**		**21794,81**	**87179,24**
		НР второго уровня	%	4,24		924,10	3696,40
		Накладные расходы	%	--		924,10	3696,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1817,51	7270,05
		Сметная стоимость:				**24536,42**	**98145,69**

107	**С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**3250,93**	**6501,86**
		НР второго уровня	%	4,24		137,84	275,68
		Накладные расходы	%	--		137,84	275,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,10	542,20
		Сметная стоимость:				**3659,87**	**7319,74**
108	**С124-040207-3224 24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**5777,31**	**11554,62**
		НР второго уровня	%	4,24		244,96	489,92
		Накладные расходы	%	--		244,96	489,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,78	963,56
		Сметная стоимость:				**6504,05**	**13008,10**
109	**С124-040207-5317 24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2398,05**	**4796,10**
		НР второго уровня	%	4,24		101,68	203,35
		Накладные расходы	%	--		101,68	203,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,98	399,96
		Сметная стоимость:				**2699,71**	**5399,41**
110	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1851,40**	**3702,80**

		Накладные расходы	%	--		78,50	157,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,39	308,78
		Сметная стоимость:				**2084,29**	**4168,58**
111	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1961,58**	**3923,16**
		НР второго уровня	%	4,24		83,17	166,34
		Накладные расходы	%	--		83,17	166,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,58	327,16
		Сметная стоимость:				**2208,33**	**4416,66**
112	**С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**818,13**	**1636,26**
		НР второго уровня	%	4,24		34,69	69,38
		Накладные расходы	%	--		34,69	69,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,23	136,45
		Сметная стоимость:				**921,04**	**1842,09**
113	**С124-040207-2810 24-040207-2810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**367,20**	**2937,60**
		НР второго уровня	%	4,24		15,57	124,55
		Накладные расходы	%	--		15,57	124,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,62	244,97
		Сметная стоимость:				**413,39**	**3307,13**

114	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ**	**т**	**0,0162**		**346298,37**	**5610,03**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,05	237,87
		Накладные расходы	%	--		14683,05	237,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,51	467,83
		Сметная стоимость:				**389859,93**	**6315,73**
115	**С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**3660,24**	**7320,48**
		НР второго уровня	%	4,24		155,19	310,39
		Накладные расходы	%	--		155,19	310,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,23	610,47
		Сметная стоимость:				**4120,67**	**8241,34**
116	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1083,32**	**2166,64**
		НР второго уровня	%	4,24		45,93	91,87
		Накладные расходы	%	--		45,93	91,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,34	180,68
		Сметная стоимость:				**1219,59**	**2439,19**
117	**С124-040207-3224 24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**5777,31**	**11554,62**

		Накладные расходы	%	--		244,96	489,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,78	963,56
		Сметная стоимость:				**6504,05**	**13008,10**
		Промежуточные ПП1-1 шт.					
118	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**5858,19**	**5858,19**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	3,06	752,84	2303,69
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1049,28	912,87
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**3216,56**
118. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3883,83	2641,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1111,02	755,49
118. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1767,51	335,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19	828,31	157,38
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**2976,83**
118. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282240,61	8,47
118. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	133,60
118. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	1,69
118. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257,04
118. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	146,96
118.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	29,91
		Итого материалов:				**577,67**	**577,67**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	1984,62
		НР второго уровня	%	4,24		332,54	332,54

		Сметная стоимость:				**8829,37**	**8829,37**
119	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,0000**		**34144,82**	**34144,82**
		НР второго уровня	%	4,24		1447,74	1447,74
		Накладные расходы	%	--		1447,74	1447,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2847,40	2847,40
		Сметная стоимость:				**38439,97**	**38439,97**
120	**С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**2776,15**	**2776,15**
		НР второго уровня	%	4,24		117,71	117,71
		Накладные расходы	%	--		117,71	117,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,51	231,51
		Сметная стоимость:				**3125,37**	**3125,37**
121	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3326,48**	**3326,48**
		НР второго уровня	%	4,24		141,04	141,04
		Накладные расходы	%	--		141,04	141,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,40	277,40
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**3744,92**
122	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1851,40**	**1851,40**

		НР второго уровня	%	4,24		78,50	78,50
		Накладные расходы	%	--		78,50	78,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,39	154,39
		Сметная стоимость:				**2084,29**	**2084,29**
123	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1961,58**	**1961,58**
		НР второго уровня	%	4,24		83,17	83,17
		Накладные расходы	%	--		83,17	83,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,58	163,58
		Сметная стоимость:				**2208,33**	**2208,33**
124	**С123-061002-0101 23-061002-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0005**		**42589,97**	**21,30**
		НР второго уровня	%	4,24		1805,81	0,90
		Накладные расходы	%	--		1805,81	0,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3551,66	1,78
		Сметная стоимость:				**47947,45**	**23,97**
125	**С124-040207-4939 24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**2519,73**	**2519,73**
		НР второго уровня	%	4,24		106,84	106,84
		Накладные расходы	%	--		106,84	106,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,13	210,13
		Сметная стоимость:				**2836,69**	**2836,69**

126	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1679,54**	**1679,54**
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	71,21
		Накладные расходы	%	--		71,21	71,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,06	140,06
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**1890,81**
127	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**147,91**	**295,82**
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	12,54
		Накладные расходы	%	--		6,27	12,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,33	24,67
		Сметная стоимость:				**166,52**	**333,03**
128	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,6000**		**477,46**	**1241,40**
		НР второго уровня	%	4,24		20,24	52,64
		Накладные расходы	%	--		20,24	52,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,82	103,52
		Сметная стоимость:				**537,52**	**1397,55**
129	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1083,32**	**1083,32**

		Накладные расходы	%	--		45,93	45,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,34	90,34
		Сметная стоимость:				**1219,59**	**1219,59**
130	**С124-040207-3224 24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**5777,31**	**5777,31**
		НР второго уровня	%	4,24		244,96	244,96
		Накладные расходы	%	--		244,96	244,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,78	481,78
		Сметная стоимость:				**6504,05**	**6504,05**
		Угловая анкерная УАЗ - 1 шт.					
131	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,0000**		**12000,78**	**12000,78**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,98	5,98	752,84	4501,98
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1054,48	2108,96
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**6610,94**
131. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	3883,83	6214,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1111,02	1777,63
131. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	1767,51	707,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	828,31	331,32
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**6921,13**
131. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282240,61	8,47
131. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	133,60
131. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	1,69

131. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257,04
131. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	146,96
131.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	29,91
		Итого материалов:				**577,67**	**577,67**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	4078,95
		НР второго уровня	%	4,24		681,78	681,78
		Накладные расходы	%	--		4760,73	4760,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,92	1340,92
		Сметная стоимость:				**18102,43**	**18102,43**
132	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**21794,81**	**43589,62**
		НР второго уровня	%	4,24		924,10	1848,20
		Накладные расходы	%	--		924,10	1848,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1817,51	3635,03
		Сметная стоимость:				**24536,42**	**49072,85**
133	**С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3250,93**	**3250,93**
		НР второго уровня	%	4,24		137,84	137,84
		Накладные расходы	%	--		137,84	137,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,10	271,10
		Сметная стоимость:				**3659,87**	**3659,87**

134	**С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3660,24**	**3660,24**
		НР второго уровня	%	4,24		155,19	155,19
		Накладные расходы	%	--		155,19	155,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,23	305,23
		Сметная стоимость:				**4120,67**	**4120,67**
135	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1679,54**	**1679,54**
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	71,21
		Накладные расходы	%	--		71,21	71,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,06	140,06
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**1890,81**
136	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,6000**		**477,46**	**1241,40**
		НР второго уровня	%	4,24		20,24	52,64
		Накладные расходы	%	--		20,24	52,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,82	103,52
		Сметная стоимость:				**537,52**	**1397,55**
137	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**147,91**	**295,82**

		Накладные расходы	%	--		6,27	12,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,33	24,67
		Сметная стоимость:				**166,52**	**333,03**
138	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3326,48**	**3326,48**
		НР второго уровня	%	4,24		141,04	141,04
		Накладные расходы	%	--		141,04	141,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,40	277,40
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**3744,92**
139	**С124-040207-3224 24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**5777,31**	**5777,31**
		НР второго уровня	%	4,24		244,96	244,96
		Накладные расходы	%	--		244,96	244,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,78	481,78
		Сметная стоимость:				**6504,05**	**6504,05**
140	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1851,40**	**7405,60**
		НР второго уровня	%	4,24		78,50	314,00
		Накладные расходы	%	--		78,50	314,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,39	617,57
		Сметная стоимость:				**2084,29**	**8337,17**

141	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1851,40**	**1851,40**
		НР второго уровня	%	4,24		78,50	78,50
		Накладные расходы	%	--		78,50	78,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,39	154,39
		Сметная стоимость:				**2084,29**	**2084,29**
142	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1961,58**	**1961,58**
		НР второго уровня	%	4,24		83,17	83,17
		Накладные расходы	%	--		83,17	83,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,58	163,58
		Сметная стоимость:				**2208,33**	**2208,33**
143	**С123-061002-0101 23-061002-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0005**		**42589,97**	**21,30**
		НР второго уровня	%	4,24		1805,81	0,90
		Накладные расходы	%	--		1805,81	0,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3551,66	1,78
		Сметная стоимость:				**47947,45**	**23,97**
144	**С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**818,13**	**818,13**

		Накладные расходы	%	--		34,69	34,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,23	68,23
		Сметная стоимость:				**921,04**	**921,04**
145	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ**	**т**	**0,0081**		**346298,37**	**2805,02**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,05	118,93
		Накладные расходы	%	--		14683,05	118,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,51	233,92
		Сметная стоимость:				**389859,93**	**3157,87**
146	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1679,54**	**1679,54**
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	71,21
		Накладные расходы	%	--		71,21	71,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,06	140,06
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**1890,81**
147	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1083,32**	**1083,32**
		НР второго уровня	%	4,24		45,93	45,93
		Накладные расходы	%	--		45,93	45,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,34	90,34
		Сметная стоимость:				**1219,59**	**1219,59**

148	**С124-040207-3224 24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**5777,31**	**5777,31**
		НР второго уровня	%	4,24		244,96	244,96
		Накладные расходы	%	--		244,96	244,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,78	481,78
		Сметная стоимость:				**6504,05**	**6504,05**
		Вход в здание - 3 шт.					
149	**С124-040207-4935 24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**2268,11**	**6804,33**
		НР второго уровня	%	4,24		96,17	288,50
		Накладные расходы	%	--		96,17	288,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,14	567,43
		Сметная стоимость:				**2553,42**	**7660,26**
150	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**1083,32**	**3249,96**
		НР второго уровня	%	4,24		45,93	137,80
		Накладные расходы	%	--		45,93	137,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,34	271,02
		Сметная стоимость:				**1219,59**	**3658,78**
151	**С124-040207-5306 24-040207-5306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**512,08**	**1536,24**

		НР второго уровня	%	4,24		21,71	65,14
		Накладные расходы	%	--		21,71	65,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	128,11
		Сметная стоимость:				**576,50**	**1729,49**
152	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1851,40**	**11108,40**
		НР второго уровня	%	4,24		78,50	471,00
		Накладные расходы	%	--		78,50	471,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,39	926,35
		Сметная стоимость:				**2084,29**	**12505,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**939551,02**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**376708,05**
	Материалы -		Тенге				**54512,44**
	Всего заработная плата -		Тенге				**72749,60**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**229032,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**48429,45**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**31136,83**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17292,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34011,00**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**459148,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72749,60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**554427,92**
	Материалы -		Тенге				**4918,83**
	Всего заработная плата -		Тенге				**40017,14**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**231165,30**
	Местные материалы -		Тенге				**252092,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**49245,20**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24690,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24554,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48293,85**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**651966,97**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48,73**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8415,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**356,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**701,75**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**9473,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1120589,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**133,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112766,74**
РАЗДЕЛ 8.Наружные сети телефонизации (ЛС №5-1-4). Шаган							
		Монтажные работы					
153	**Ц13-100902-0904 13-100902-0904 РСНБ РК 2015**	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке в готовой нише**	**шкаф**	**1,0000**		**17906,99**	**17906,99**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	15	15	733,67	11005,05
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,06	1,06	828,31	878,01
		Итого оплата труда:				**11883,06**	**11883,06**
153. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,06	1,06	2647,71	2806,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,06	1,06	828,31	878,01
		Итого эксплуатация машин:				**2806,57**	**2806,57**
153. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	0,16	2707,52	433,20
153. 5	144477 С (21-130101-0102)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,02	0,02	22266,74	445,33
153. 6	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,3	0,3	547,44	164,23
153. 7	147621 С (21-130816-1301)	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0009	0,0009	14040,30	12,64
153. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,2	2,2	381,68	839,70
153. 9	150592 С (23-010201-0169)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,084	0,084	1336,30	112,25

153.10	242788 С (24-040207-2401)	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-98	т	0,001	0,001	738587,10	738,59
153.11	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00015	0,00015	66720,87	10,01
153.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,6	1,6	247,04	395,26
153.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,91	0,91	1037,54	944,16
		Итого материалов:				**4095,37**	**4095,37**
		НР первого уровня	%	42,8		5085,95	5085,95
		НР второго уровня	%	4,24		974,90	974,90
		Накладные расходы	%	--		6060,85	6060,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1917,43	1917,43
		Сметная стоимость:				**25885,27**	**25885,27**
154	**С123-070203-0201 23-070203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯРТ-МХ-10**	**шт.**	**1,0000**		**79927,55**	**79927,55**
		НР второго уровня	%	4,24		3388,93	3388,93
		Накладные расходы	%	--		3388,93	3388,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6665,32	6665,32
		Сметная стоимость:				**89981,80**	**89981,80**
155	**Ц13-100902-1001 13-100902-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии**	**м кабеля**	**2810,0000**		**353,48**	**993276,49**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,15	421,5	762,12	321233,58
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	60,696	828,31	50275,10
		Итого оплата труда:				**132,21**	**371508,68**
155. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0216	60,696	2647,71	160705,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0216	60,696	828,31	50275,10

155. 4	128774 С (21-050310-0709)	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,9 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	0,105	295,05	1421,97	419552,25
155. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000002	0,004777	381819,66	1823,95
155. 6	145990 С (21-130211-0101)	Глухари	100 шт.	0,000253	0,71093	4065,99	2890,63
155. 7	147514 С (21-130814-2801)	Стяжки винтовые	шт.	0,002	5,62	--	--
155. 8	147615 С (21-130816-1209)	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм	кг	0,00002	0,0562	461,75	25,95
155. 9	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	0,0002	0,562	818,82	460,18
155.10	242702 С (24-040207-1206)	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи КСП-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,00018	0,5058	9676,74	4894,50
155.11	242776 С (24-040207-2201)	Подвес металлический кабелей связи П-40 ГОСТ Р 51177-98	т	0,000066	0,18546	332772,96	61716,07
155.12	243008 С (24-040207-4003)	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-98	кг	0,0248	69,688	286,62	19973,97
		Итого материалов:				**181,97**	**511337,50**
		НР первого уровня	%	42,8		56,59	159005,72
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	48856,77
		Накладные расходы	%	--		73,97	207862,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	96091,12
		Сметная стоимость:				**461,65**	**1297230,09**
156	**С123-060401-0524 23-060401-0524 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**2,5100**		**163996,25**	**411630,59**
		НР второго уровня	%	4,24		6953,44	17453,14

		Сметная стоимость:				**184625,67**	**463410,42**
157	**С123-060408-0101 23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	**км**	**0,3000**		**12613,53**	**3784,06**
		НР второго уровня	%	4,24		534,81	160,44
		Накладные расходы	%	--		534,81	160,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1051,87	315,56
		Сметная стоимость:				**14200,21**	**4260,06**
158	**Е11-340203-0101 11-340203-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации**	**опора**	**7,0000**		**3093,46**	**21654,22**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	3,36	23,52	771,40	18143,33
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	1,26	828,31	1043,67
		Итого оплата труда:				**2741,00**	**19187,00**
158. 3	1040 С (31-050402-0201)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,84	5,88	19,35	113,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 4	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	1,26	2473,57	3116,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,26	828,31	1043,67
		Итого эксплуатация машин:				**461,50**	**3230,48**
158. 5	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,00035	26033,00	9,11
158. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	0,28	196,55	55,03
158. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0062	0,0434	84,66	3,67
158. 8	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	0,21	400,04	84,01

158. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,35	367,40	128,59
		Итого материалов:				**40,06**	**280,42**
		НР первого уровня	%	62,1		1702,16	11915,13
		НР второго уровня	%	4,24		203,33	1423,34
		Накладные расходы	%	--		1905,50	13338,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,92	2799,42
		Сметная стоимость:				**5398,87**	**37792,10**
159	**С121-070104-0101 21-070104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88**	**м3**	**7,2800**		**14281,24**	**103967,43**
		НР второго уровня	%	4,24		605,52	4408,22
		Накладные расходы	%	--		605,52	4408,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1190,94	8670,05
		Сметная стоимость:				**16077,71**	**117045,70**
160	**Е11-340203-0401 11-340203-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	**приставка**	**7,0000**		**2037,96**	**14265,69**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,83	12,81	752,84	9643,88
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	1,26	828,31	1043,67
		Итого оплата труда:				**1526,79**	**10687,55**
160. 3	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	1,26	2473,57	3116,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,26	828,31	1043,67
		Итого эксплуатация машин:				**445,24**	**3116,70**
160. 4	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,48	17,36	86,70	1505,11
		Итого материалов:				**215,02**	**1505,11**
		НР первого уровня	%	62,1		948,14	6636,97
		НР второго уровня	%	4,24		126,61	886,27
		Накладные расходы	%	--		1074,75	7523,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,02	1743,11

161	**С121-040406-0103 21-040406-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013**	**шт.**	**7,0000**		**9918,64**	**69430,48**
		НР второго уровня	%	4,24		420,55	2943,85
		Накладные расходы	%	--		420,55	2943,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		827,14	5789,95
		Сметная стоимость:				**11166,33**	**78164,28**
162	**Е11-340205-0101 11-340205-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 12**	**км провода**	**2,0000**		**9993,70**	**19987,40**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	12,2	24,4	799,86	19516,58
		Итого оплата труда:				**9758,29**	**19516,58**
162. 2	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00014	0,00028	1083774,62	303,46
162. 3	147540 С (21-130815-0102)	Патроны термитные со спичками	комплект	2	4	41,84	167,36
162. 4	242939 С (24-040207-3933)	Крюки для изоляторов ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	28	--	--
162. 5	268258 С (24-040207-9908)	Изоляторы штыревые линейные ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,4	28,8	--	--
		Итого материалов:				**235,41**	**470,82**
		НР первого уровня	%	62,1		6059,90	12119,80
		НР второго уровня	%	4,24		680,67	1361,35
		Накладные расходы	%	--		6740,57	13481,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1338,74	2677,48
		Сметная стоимость:				**18073,01**	**36146,03**
163	**С124-040207-3934 24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7,0000**		**210,12**	**1470,84**

		НР второго уровня	%	4,24		8,91	62,36
		Накладные расходы	%	--		8,91	62,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,52	122,66
		Сметная стоимость:				**236,55**	**1655,86**
164	**С124-040101-0504 24-040101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ16 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**7,0000**		**200,19**	**1401,33**
		НР второго уровня	%	4,24		8,49	59,42
		Накладные расходы	%	--		8,49	59,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,69	116,86
		Сметная стоимость:				**225,37**	**1577,61**
165	**С124-040201-0650 24-040201-0650 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скобы СО-10 ГОСТ 51177-98**	**10 шт.**	**8,0000**		**79,56**	**636,48**
		НР второго уровня	%	4,24		3,37	26,99
		Накладные расходы	%	--		3,37	26,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,63	53,08
		Сметная стоимость:				**89,57**	**716,54**
166	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1140**		**171631,87**	**19566,03**
		НР второго уровня	%	4,24		7277,19	829,60
		Накладные расходы	%	--		7277,19	829,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14312,72	1631,65
		Сметная стоимость:				**193221,79**	**22027,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1758905,59**
		В том числе:					

	Всего заработная плата -		Тенге				**383391,74**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**496743,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**234985,26**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**164091,66**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**70893,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**139432,98**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1882345,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**498,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**383391,74**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**250978,57**
	Материалы -		Тенге				**2256,35**
	Всего заработная плата -		Тенге				**49391,13**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**125640,78**
	Местные материалы -		Тенге				**69430,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**42613,87**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**30671,89**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11941,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23487,40**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**317079,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49391,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2199425,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**561,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**432782,88**
РАЗДЕЛ 9.Водопроводные сети В1. Наружный водопровод (ЛС №6-1-9). Шаган							
		Монтажные работы					
167	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1507,75**	**4523,25**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	4,41	781,30	3445,53
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	828,31	24,85
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**3470,38**
167. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	165,76	174,05

167. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	1767,51	53,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	828,31	24,85
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**227,07**
167. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	178004,42	587,41
167. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	195385,08	82,06
167. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	30195,06	181,17
167. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	6	--	--
167. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**850,65**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	2096,11
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	280,66
		Накладные расходы	%	--		792,26	2376,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,00	552,00
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**7452,03**
168	**С123-040902-1402 23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**8939,31**	**26817,93**
		НР второго уровня	%	4,24		379,03	1137,08
		Накладные расходы	%	--		379,03	1137,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,47	2236,40
		Сметная стоимость:				**10063,80**	**30191,41**

169	**Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**3,0000**		**5442,88**	**16328,63**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	2,01	6,03	916,15	5524,38
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	2,64	921,07	2431,62
		Итого оплата труда:				**2652,00**	**7956,00**
169. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	1,95	3104,70	6054,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	1,95	953,89	1860,09
169. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,69	1767,51	1219,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,69	828,31	571,53
169. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,69	17,05	11,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2428,50**	**7285,51**
169. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,123	4812,70	591,96
169. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,579	181,00	104,80
169. 8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00066	200244,36	132,16
169. 9	150610 С (23-010201-0187)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	1,2	2241,51	2689,81
		Итого материалов:				**1172,91**	**3518,73**
		НР первого уровня	%	62,1		1646,89	4940,68
		НР второго уровня	%	4,24		300,61	901,82
		Накладные расходы	%	--		1947,50	5842,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		591,23	1773,69
		Сметная стоимость:				**7981,61**	**23944,82**

170	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**46733,19**	**46733,19**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,82	1,82	733,67	1335,28
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	941,39	47,07
		Итого оплата труда:				**1382,35**	**1382,35**
170. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3114,94	62,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1111,02	22,22
170. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1767,51	53,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	828,31	24,85
		Итого эксплуатация машин:				**115,32**	**115,32**
170. 5	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	179494,64	502,58
170. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	424,32	25,46
170. 7	251549 С (23-030103-9901)	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	1	44754,54	44754,54
		Итого материалов:				**45282,58**	**45282,58**
		НР первого уровня	%	62,1		858,44	858,44
		НР второго уровня	%	4,24		2017,88	2017,88
		Накладные расходы	%	--		2876,32	2876,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3968,76	3968,76
		Сметная стоимость:				**53578,27**	**53578,27**
171	**Е11-250129-0501 11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Протектор. Установка опознавательного знака**	**знак**	**1,0000**		**1912,32**	**1912,32**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	1,68	1,68	708,92	1190,99
		Итого оплата труда:				**1190,99**	**1190,99**
171. 2	147580 С (21-130816-0500)	Знаки опознавательные металлические	шт.	1	1	--	--

171. 3	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	0,15	371,48	55,72
171. 4	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0002	1567645,82	313,53
171. 5	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,1	408,20	40,82
171. 6	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	0,3	1037,54	311,26
		Итого материалов:				**721,33**	**721,33**
		НР первого уровня	%	58,7		699,11	699,11
		НР второго уровня	%	4,24		110,72	110,72
		Накладные расходы	%	--		809,83	809,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,77	217,77
		Сметная стоимость:				**2939,92**	**2939,92**
172	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0106**		**605871,93**	**6425,27**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	3,316	953,89	3163,27
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1	950,97	951,02
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**4114,30**
172. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,976827	3104,70	3032,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,976827	953,89	931,79
172. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,023225	1767,51	41,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,023225	828,31	19,24
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**3073,80**
172. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000954	197175,18	188,19
		Итого материалов:				**17745,77**	**188,19**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	2554,98

		Накладные расходы	%	--		276826,11	2935,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70615,84	748,88
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**10109,89**
173	**Е11-220601-0606 11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0005**		**243647,00**	**121,82**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	76,7	0,03835	853,68	32,74
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,07	0,006035	950,11	5,73
		Итого оплата труда:				**76945,05**	**38,47**
173. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,0026	3890,96	10,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,0026	1111,02	2,89
173. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,44	0,00622	23,34	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,00332	477,18	1,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,22	0,00311	1170,50	3,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,22	0,00311	828,31	2,58
173. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,000325	1767,51	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,000325	828,31	0,27
		Итого эксплуатация машин:				**32121,21**	**16,06**
173. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	0,215	250,77	53,92
173. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11	0,0055	2778,53	15,28
173.10	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,094	0,000047	16137,42	0,76

173.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00004	6598,38	0,26
173.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,000008	365442,27	2,74
173.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0003	211,97	0,06
		Итого материалов:				**146048,53**	**73,02**
		НР первого уровня	%	62,1		47782,88	23,89
		НР второго уровня	%	4,24		12356,63	6,18
		Накладные расходы	%	--		60139,50	30,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24302,92	12,15
		Сметная стоимость:				**328089,42**	**164,04**
174	**С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5000**		**4069,64**	**2034,82**
		НР второго уровня	%	4,24		172,55	86,28
		Накладные расходы	%	--		172,55	86,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,38	169,69
		Сметная стоимость:				**4581,57**	**2290,78**
175	**С124-010107-0502 24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,0100**		**105364,98**	**1053,65**
		НР второго уровня	%	4,24		4467,48	44,67
		Накладные расходы	%	--		4467,48	44,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8786,60	87,87
		Сметная стоимость:				**118619,05**	**1186,19**
176	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,2150**		**39791,90**	**8555,26**

		Итого оплата труда:				**37784,00**	**8123,56**
176. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000127	426604,52	54,11
176. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	2,537	148,83	377,58
		Итого материалов:				**2007,89**	**431,70**
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	5044,73
		НР второго уровня	%	4,24		2682,04	576,64
		Накладные расходы	%	--		26145,91	5621,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5275,02	1134,13
		Сметная стоимость:				**71212,83**	**15310,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**114506,14**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**81130,14**
	Материалы -		Тенге				**50215,57**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22805,67**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1053,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**18160,51**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14121,83**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4038,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7943,25**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**107233,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22805,67**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**33376,00**
	Материалы -		Тенге				**850,65**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3470,38**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28852,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**3600,13**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2096,11**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1504,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2958,09**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**39934,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3470,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**147168,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26276,05**

РАЗДЕЛ 10.Выгреб емкостью 3 м3 (ЛС №6-2). Шаган							
177	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3 в котлованах глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**117,2700**		**104,03**	**12199,30**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,010656	1,25	671,19	838,74
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02316	2,716	1111,02	3017,50
		Итого оплата труда:				**32,88**	**3856,24**
177. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316	2,716	4182,87	11360,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02316	2,716	1111,02	3017,53
		Итого эксплуатация машин:				**96,88**	**11360,56**
		НР первого уровня	%	59,1		19,43	2279,04
		НР второго уровня	%	4,24		5,23	613,88
		Накладные расходы	%	--		24,67	2892,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,30	1207,38
		Сметная стоимость:				**138,99**	**16299,60**
178	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,6300**		**1332,94**	**4838,59**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	6,708	721,29	4838,59
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**4838,59**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	2859,60
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	326,40
		Накладные расходы	%	--		877,69	3186,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	641,97
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**8666,56**
179	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншеи и котлованы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3 грунта**	**62,8800**		**21,91**	**1377,85**
179. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,506813	953,89	483,44
		Итого оплата труда:				**7,69**	**483,44**
179. 2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,506813	2718,66	1377,85

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,506813	953,89	483,44
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**1377,85**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	285,72
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	70,54
		Накладные расходы	%	--		5,67	356,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	138,73
		Сметная стоимость:				**29,78**	**1872,83**
180	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншеи, пазухи котлованов и ямы в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**15,7200**		**637,36**	**10019,30**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	15,28	655,72	10019,30
		Итого оплата труда:				**637,36**	**10019,30**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	5921,40
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	675,89
		Накладные расходы	%	--		419,67	6597,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	1329,33
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**17945,91**
181	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн ого грунта**	**62,8800**		**117,21**	**7370,11**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	6,791	618,61	4201,01
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,651	828,31	1367,21
		Итого оплата труда:				**88,55**	**5568,21**
181. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,651	1874,05	3093,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,651	828,31	1367,54
181. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6,602	11,48	75,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**3169,10**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	3290,81
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	452,02
		Накладные расходы	%	--		59,52	3742,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	889,04
		Сметная стоимость:				**190,87**	**12001,98**

182	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,8700**		**3095,46**	**67697,70**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,526	11,504	708,92	8155,15
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	1,443	932,83	1346,46
		Итого оплата труда:				**434,46**	**9501,61**
182. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,336798	3370,50	1135,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,336798	828,31	278,97
182. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,533628	3547,40	1892,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,533628	1111,02	592,87
182. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,507384	2505,69	1271,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,507384	828,31	420,27
182. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	2,231	94,23	210,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,06561	1767,51	115,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,06561	828,31	54,35
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**4625,69**
182. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,804816	2369,58	1907,08
182. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,402408	2160,71	869,49
182.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,303	2535,53	3304,94
182.11	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0248	0,542376	90039,69	48835,37

		НР второго уровня	%	4,24		142,47	3115,73
		Накладные расходы	%	--		407,05	8902,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,20	6127,99
		Сметная стоимость:				**3782,71**	**82727,90**
183	**Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**21,8700**		**1244,65**	**27220,45**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,143	3,127	733,67	2294,49
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,120285	828,31	99,63
		Итого оплата труда:				**109,47**	**2394,12**
183. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,391473	477,18	186,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,120285	1767,51	212,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,120285	828,31	99,63
		Итого эксплуатация машин:				**18,26**	**399,41**
183. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,54675	13800,53	7545,44
183. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	48,114	212,16	10207,87
183. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00008	0,00175	108490,23	189,81
183. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,003499	51147,90	178,98
183. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	1,1	24,057	266,22	6404,45
		Итого материалов:				**1121,47**	**24526,55**
		НР первого уровня	%	50,8		55,61	1216,21
		НР второго уровня	%	4,24		55,13	1205,71
		Накладные расходы	%	--		110,74	2421,93

		Сметная стоимость:				**1463,82**	**32013,76**
184	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**21,8700**		**2027,52**	**44341,76**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,201	4,396	733,67	3225,12
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,15309	828,31	126,81
		Итого оплата труда:				**153,27**	**3351,92**
184. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,745767	477,18	355,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,15309	1767,51	270,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,15309	828,31	126,81
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**626,45**
184. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,54675	13800,53	7545,44
184. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	91,854	212,16	19487,74
184. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003499	108490,23	379,63
184. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005249	51147,90	268,47
184. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	2,2	48,114	266,22	12808,91
		Итого материалов:				**1851,40**	**40490,19**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	1702,78
		НР второго уровня	%	4,24		89,27	1952,29
		Накладные расходы	%	--		167,13	3655,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,57	3839,75
		Сметная стоимость:				**2370,21**	**51836,57**

185	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,1870**		**23720,36**	**51876,43**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	8,004	702,74	5625,03
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**5625,03**
185. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,05	11,77	12,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**12,36**
185. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,67797	2707,52	1835,62
185. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,231	18451,84	41161,26
185. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002187	14375,42	31,44
185. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,374	729,15	3189,30
185. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,76545	28,00	21,43
		Итого материалов:				**21142,68**	**46239,05**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	3425,64
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	2344,81
		Накладные расходы	%	--		2638,52	5770,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	4611,75
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**62258,63**
186	**Е11-230601-0107 11-230601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**7,1640**		**13223,80**	**94735,32**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	8,062	57,756	781,30	45124,89
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	12,286	1003,87	12333,81

186. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,10746	3370,50	362,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,10746	828,31	89,01
186. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	7,63	3114,94	23765,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	7,63	1111,02	8477,08
186. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,164772	190,50	31,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,085968	1170,50	100,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,085968	828,31	71,21
186. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	4,463	1767,51	7888,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	4,463	828,31	3696,75
		Итого эксплуатация машин:				**4487,55**	**32148,84**
186. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,132	0,945648	2707,52	2560,36
186. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	0,494316	15897,22	7858,25
186.10	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,004298	17348,88	74,57
186.11	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0021	0,015044	463189,18	6968,40
		Итого материалов:				**2437,41**	**17461,59**
		НР первого уровня	%	62,1		4980,72	35681,86
		НР второго уровня	%	4,24		771,87	5529,69
		Накладные расходы	%	--		5752,59	41211,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1518,11	10875,75
		Сметная стоимость:				**20494,50**	**146822,62**
187	**Е11-070107-0103 11-070107-**	**Установка МС-1, МС-2**	**т**	**0,0480**		**415621,20**	**19949,82**

187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	42,7	2,05	878,42	1800,41
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,04944	828,31	40,95
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**1841,36**
187. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,02	165,76	169,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,04944	1767,51	87,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,04944	828,31	40,95
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**256,46**
187. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,048	364882,72	17514,37
187. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00192	197175,18	378,58
		Итого материалов:				**372769,73**	**17892,95**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	1143,49
		НР второго уровня	%	4,24		18632,42	894,36
		Накладные расходы	%	--		42455,03	2037,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36646,10	1759,01
		Сметная стоимость:				**494722,32**	**23746,67**
188	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Замок из бетона В12,5**	**м3**	**0,3900**		**23824,22**	**9291,45**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,97	0,3783	733,67	277,55
188. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,078585	835,18	65,63
		Итого оплата труда:				**879,95**	**343,18**
188. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001053	3370,50	3,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001053	828,31	0,87
188. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,022737	37,27	0,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,072852	3561,49	259,46

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,072852	828,31	60,34
188. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,001911	3114,94	5,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,001911	1111,02	2,12
188. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00039	57,10	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,002769	1767,51	4,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,002769	828,31	2,29
		Итого эксплуатация машин:				**704,43**	**274,73**
188. 9	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3978	21725,82	8642,53
188.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000156	26033,00	4,06
188.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000039	23886,67	0,93
188.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0078	196,55	1,53
188.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0117	6598,38	77,20
188.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,002847	28,00	0,08
188.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,01404	914,15	12,83
		Итого материалов:				**22408,13**	**8739,17**
		НР первого уровня	%	48,5		426,78	166,44
		НР второго уровня	%	4,24		1028,24	401,01
		Накладные расходы	%	--		1455,02	567,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2022,34	788,71
		Сметная стоимость:				**27301,58**	**10647,62**

189	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**41,4480**		**725,29**	**30061,92**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	8,787	819,03	7196,80
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,082896	828,31	68,66
		Итого оплата труда:				**175,29**	**7265,46**
189. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,808236	477,18	385,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,082896	1767,51	146,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,082896	828,31	68,66
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**532,19**
189. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	99,475	212,16	21104,66
189. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006632	108490,23	719,47
189. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009948	51147,90	508,79
		Итого материалов:				**538,82**	**22332,93**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	3690,85
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	1431,12
		Накладные расходы	%	--		123,58	5121,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,91	2814,71
		Сметная стоимость:				**916,78**	**37998,60**
190	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**10020,26**	**30060,78**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	2506,83
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**33842,19**
191	**Е11-080101-0308 11-080101-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки/защитная стенка из бетона В3,5/**	**м2 поверхности**	**33,9000**		**1328,93**	**45050,62**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,967	32,781	799,86	26220,45
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0678	828,31	56,16
		Итого оплата труда:				**775,12**	**26276,61**
191. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0678	1767,51	119,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0678	828,31	56,16
		Итого эксплуатация машин:				**3,54**	**119,84**
191. 4	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0305	1,034	18095,01	18709,34
191. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00105	0,035595	28,00	1,00
		Итого материалов:				**551,93**	**18710,33**
		НР первого уровня	%	50,8		393,76	13348,52
		НР второго уровня	%	4,24		73,04	2476,12
		Накладные расходы	%	--		466,80	15824,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,66	4870,02
		Сметная стоимость:				**1939,39**	**65745,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**456091,39**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**426030,61**
	Материалы -		Тенге				**251309,62**
	Всего заработная плата -		Тенге				**138823,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**102288,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**80798,84**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21489,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42265,52**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**570584,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138823,78**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**30060,78**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**30060,78**

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**33842,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**604426,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138823,78**
РАЗДЕЛ 11.Благоустройство (ЛС №7-2-9). Шаган							
		Покрытие - 141 х 3 м2					
192	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**423,0000**		**654,72**	**276946,78**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,033	13,959	702,74	9809,55
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	18,764	1029,52	19318,19
		Итого оплата труда:				**68,86**	**29127,73**
192. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,15228	6158,58	937,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,15228	1111,02	169,19
192. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,684	3370,50	5674,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,684	828,31	1394,87
192. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,99405	3547,40	3526,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,99405	1111,02	1104,41
192. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	4,484	2993,86	13423,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	4,484	953,89	4277,24
192. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	10,11	3809,74	38515,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	10,11	1111,02	11232,41
192. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,1	3337,04	3670,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,1	828,31	911,14
192. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,24111	2599,32	626,72

		Итого эксплуатация машин:				**156,91**	**66374,49**
192.10	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	6,345	3359,33	21314,95
192.11	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	79,947	2240,14	179092,47
192.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	12,69	28,00	355,32
		Итого материалов:				**474,62**	**200762,74**
		НР первого уровня	%	60,3		41,52	17564,02
		НР второго уровня	%	4,24		29,52	12487,26
		Накладные расходы	%	--		71,04	30051,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,06	24559,84
		Сметная стоимость:				**783,82**	**331557,91**
193	**Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**423,0000**		**-110,17**	**-46600,20**
193. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00753	3,185	-963,70	-3069,56
		Итого оплата труда:				**-7,26**	**-3069,56**
193. 2	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00249	1,053	-3370,50	-3550,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00249	1,053	828,31	872,21
193. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00258	1,091	-2993,86	-3267,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00258	1,091	953,89	1040,69
193. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00246	1,041	-3809,74	-3964,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00246	1,041	1111,02	1156,57
		Итого эксплуатация машин:				**-25,49**	**-10781,70**
193. 5	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0378	15,989	-2240,14	-35818,49
		Итого материалов:				**-84,68**	**-35818,49**

		НР второго уровня	%	4,24		-4,86	-2054,33
		Накладные расходы	%	--		-9,23	-3905,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,55	-4040,44
		Сметная стоимость:				**-128,95**	**-54545,91**
194	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**423,0000**		**1244,75**	**526530,73**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	19,077	727,48	13878,35
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	2,496	1028,04	2565,67
		Итого оплата труда:				**38,87**	**16444,02**
194. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,94752	2993,86	2836,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,94752	953,89	903,83
194. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,01692	3114,94	52,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,01692	1111,02	18,80
194. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,10152	94,23	9,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,31725	2569,20	815,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,31725	953,89	302,62
194. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,184	5530,76	6550,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,184	1111,02	1315,45
194. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,02961	1767,51	52,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,02961	828,31	24,53
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**10317,06**
194. 9	102759 С (21-020502-0101)	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0712	30,118	16533,62	497952,95

194.10	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002593	205870,68	533,82
194.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,06345	24437,72	1550,57
194.12	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,00006	0,02538	90039,69	2285,21
194.13	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,00025	51147,90	12,76
		Итого материалов:				**1187,55**	**502335,32**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	9915,75
		НР второго уровня	%	4,24		53,77	22745,33
		Накладные расходы	%	--		77,21	32661,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,76	44735,34
		Сметная стоимость:				**1427,72**	**603927,16**
195	**Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**282,0000**		**1345,56**	**379449,20**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	196,836	727,48	143194,25
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,833	1093,62	2004,61
		Итого оплата труда:				**514,89**	**145198,86**
195. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,72	3114,94	5358,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,72	1111,02	1910,95
195. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1128	1767,51	199,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1128	828,31	93,43
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**5557,69**
195. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	10,998	20054,70	220561,59
195. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1692	15897,22	2689,81
195. 7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины,	м3	0,0017	0,4794	14375,42	6891,58

195. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,82	196,55	554,27
195. 9	247618 С (21-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	282	--	--
		Итого материалов:				**818,08**	**230697,25**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	87554,91
		НР второго уровня	%	4,24		70,22	19800,97
		Накладные расходы	%	--		380,69	107355,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,10	38944,41
		Сметная стоимость:				**1864,36**	**525749,49**
		Покрытие тип 11-182 м2					
196	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**18,2000**		**2729,15**	**49670,54**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	2,621	689,75	1807,70
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,603	998,92	2599,80
		Итого оплата труда:				**242,17**	**4407,50**
196. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,2821	6158,58	1737,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,2821	1111,02	313,42
196. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,86632	3370,50	2919,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,86632	828,31	717,58
196. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,289	7347,21	9467,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,289	1111,02	1432,10
196. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,16562	3337,04	552,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,16562	828,31	137,18
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**14677,27**
196. 7	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	22,204	1492,97	33149,91

196. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	1,274	28,00	35,67
		Итого материалов:				**1823,38**	**33185,58**
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	2657,72
		НР второго уровня	%	4,24		121,91	2218,72
		Накладные расходы	%	--		267,94	4876,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,77	4363,76
		Сметная стоимость:				**3236,85**	**58910,74**
		Озеленение					
197	**Е11-470104-0106 11-470104-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**18,0000**		**452,38**	**8142,88**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,674	12,132	671,19	8142,88
		Итого оплата труда:				**452,38**	**8142,88**
		НР первого уровня	%	56,4		255,14	4592,58
		НР второго уровня	%	4,24		30,00	539,98
		Накладные расходы	%	--		285,14	5132,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,00	1062,04
		Сметная стоимость:				**796,53**	**14337,48**
198	**Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**18,0000**		**875,80**	**15764,48**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,821	14,778	828,31	12240,77
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,486	828,31	402,56
		Итого оплата труда:				**702,41**	**12643,32**
198. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,486	3337,04	1621,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,486	828,31	402,56
		Итого эксплуатация машин:				**90,10**	**1621,80**
198. 4	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,27	6598,38	1781,56
198. 5	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000306	228593,72	69,95

198. 6	244563 С (25-030201-0103)	Колья	шт.	1	18	--	--
198. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	1,8	28,00	50,40
198. 8	268268 С (25-030201-9901)	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,018	--	--
		Итого материалов:				**105,66**	**1901,91**
		НР первого уровня	%	56,4		396,16	7130,83
		НР второго уровня	%	4,24		53,93	970,76
		Накладные расходы	%	--		450,09	8101,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,07	1909,29
		Сметная стоимость:				**1431,96**	**25775,36**
199	**С125-010202-0101 25-010202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**18,0000**		**535,71**	**9642,86**
		НР второго уровня	%	4,24		22,71	408,86
		Накладные расходы	%	--		22,71	408,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,67	804,14
		Сметная стоимость:				**603,10**	**10855,85**
200	**Е11-470113-0102 11-470113-0102 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см**	**м2**	**114,0000**		**485,86**	**55387,71**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=650,15)	чел-ч	0,7473	85,192	650,15	55387,71
		Итого оплата труда:				**485,86**	**55387,71**
		НР первого уровня	%	56,4		274,02	31238,67
		НР второго уровня	%	4,24		32,22	3672,96
		Накладные расходы	%	--		306,24	34911,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,37	7223,95
		Сметная стоимость:				**855,47**	**97523,28**
201	**Е11-470113-0201 11-470113-0201 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**м2**	**114,0000**		**434,22**	**49501,37**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,467	53,238	683,56	36391,37

201. 2	100005 С (21-010101-0202)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	22,8	575,00	13110,00
		Итого материалов:				**115,00**	**13110,00**
		НР первого уровня	%	56,4		180,04	20524,73
		НР второго уровня	%	4,24		26,04	2969,11
		Накладные расходы	%	--		206,09	23493,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,22	5839,62
		Сметная стоимость:				**691,53**	**78834,82**
202	**Е11-470113-0301 11-470113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**114,0000**		**1301,37**	**148355,71**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,35	153,911	721,29	111014,75
202. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	9,359	828,31	7752,48
		Итого оплата труда:				**1041,82**	**118767,24**
202. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	9,359	3337,04	31232,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	9,359	828,31	7752,15
		Итого эксплуатация машин:				**273,97**	**31232,69**
202. 4	131611 С (21-070203-0405)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,00912	24211,28	220,81
202. 5	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,000912	228593,72	208,48
202. 6	244573 С (25-030201-0113)	Перегной	м3	0,02	2,28	2070,78	4721,38
202. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,3	34,2	28,00	957,60
202. 8	268270 С (25-030201-9903)	Цветы	1000 шт.	0,0168	1,915	--	--
		Итого материалов:				**53,58**	**6108,26**
		НР первого уровня	%	56,4		587,59	66984,72
		НР второго уровня	%	4,24		80,09	9130,43

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,52	17957,67
		Сметная стоимость:				**2126,57**	**242428,53**
203	**С125-020101-0101 25-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петуния**	**шт.**	**218,0000**		**61,05**	**13308,90**
		НР второго уровня	%	4,24		2,59	564,30
		Накладные расходы	%	--		2,59	564,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,09	1109,86
		Сметная стоимость:				**68,73**	**14983,05**
		Арык					
204	**Е11-010107-0801 11-010107-0801 РСНБ РК 2015**	**Устройство грунтовой арычной сети в грунтах 1-2 группы**	**м канала**	**75,0000**		**47,51**	**3562,96**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,05	3,75	781,30	2929,88
204. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00271	0,20325	953,89	193,88
		Итого оплата труда:				**41,65**	**3123,75**
204. 3	606 С (32-060101-0401)	Канавокопатели плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0026	0,195	102,35	19,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 4	1607 С (32-060101-1401)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,00011	0,00825	139,84	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 5	1829 С (33-040101-0202)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00271	0,20325	3010,94	611,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00271	0,20325	953,89	193,88
		Итого эксплуатация машин:				**8,44**	**633,09**
		НР первого уровня	%	59,1		24,62	1846,14
		НР второго уровня	%	4,24		3,06	229,35
		Накладные расходы	%	--		27,67	2075,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,01	451,08
		Сметная стоимость:				**81,19**	**6089,52**
		Ограждение					

205	**Е11-100113-0401 11-100113-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заборы из щитов глухих. Устройство с установкой столбов**	**м2 забора**	**372,0000**		**1278,11**	**475458,00**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,541	201,252	721,29	145161,06
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0565	21,018	1061,98	22320,77
		Итого оплата труда:				**450,22**	**167481,83**
205. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	31,322	10,77	337,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0467	17,372	3114,94	54113,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0467	17,372	1111,02	19300,64
205. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0098	3,646	477,18	1739,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 6	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0085	3,162	57,10	180,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 7	1948 С (34-030201-0101)	Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	5,952	15,50	92,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	3,646	1767,51	6443,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	3,646	828,31	3020,02
		Итого эксплуатация машин:				**169,11**	**62907,37**
205. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0005	0,186	23366,16	4346,11
205.10	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0101	3,757	38711,60	145447,22
205.11	133151 С	Щиты забора	м2	1	372	--	--

205.12	144747 С (21-130201-0902)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000073	0,027082	349084,80	9453,77
205.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0097	3,608	196,55	709,23
205.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000266	0,098952	75443,28	7465,26
205.15	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0177	6,584	14281,24	94033,40
205.16	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,000028	0,010304	575926,68	5934,58
		Итого материалов:				**718,79**	**267389,57**
		НР первого уровня	%	59,8		269,23	100154,13
		НР второго уровня	%	4,24		65,61	24405,95
		Накладные расходы	%	--		334,84	124560,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,04	48001,45
		Сметная стоимость:				**1741,99**	**648019,54**
206	**С121-070301-0101 21-070301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83**	**м3**	**9,1118**		**51128,06**	**465868,66**
		НР второго уровня	%	4,24		2167,83	19752,83
		Накладные расходы	%	--		2167,83	19752,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4263,67	38849,72
		Сметная стоимость:				**57559,56**	**524471,21**
207	**Е11-100113-0202 11-100113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Калитки решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов**	**м2 калиток**	**3,6000**		**5655,82**	**20360,94**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	3,39	12,204	727,48	8878,17
207. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0289	0,10404	941,78	97,98

207. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,401	1,444	10,77	15,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0116	0,04176	3114,94	130,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,04176	1111,02	46,40
207. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,028	0,1008	477,18	48,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 6	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,017	0,0612	57,10	3,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 7	1948 С (34-030201-0101)	Рубанки электрические	маш.-ч	0,037	0,1332	15,50	2,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0173	0,06228	1767,51	110,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,06228	828,31	51,59
		Итого эксплуатация машин:				**85,94**	**309,37**
207. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0036	0,01296	23366,16	302,83
207.10	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0341	0,12276	38711,60	4752,24
207.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,0216	24437,72	527,85
207.12	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0184	0,06624	26033,00	1724,43
207.13	144747 С (21-130201-0902)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,0036	349084,80	1256,71
207.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,035	0,126	196,55	24,77

207.15	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00084	0,003024	75443,28	228,14
207.16	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0416	0,14976	14281,24	2138,76
207.17	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,000105	0,000378	575926,68	217,70
		Итого материалов:				**3103,73**	**11173,41**
		НР первого уровня	%	59,8		1491,04	5367,74
		НР второго уровня	%	4,24		303,03	1090,90
		Накладные расходы	%	--		1794,06	6458,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595,99	2145,57
		Сметная стоимость:				**8045,87**	**28965,14**
208	**Е11-100113-0302 11-100113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Ворота решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов**	**м2 ворот**	**10,8000**		**4962,44**	**53594,39**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	3,06	33,048	727,48	24041,76
208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,1782	828,31	147,60
		Итого оплата труда:				**2239,76**	**24189,36**
208. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,288	3,11	10,77	33,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,018	0,1944	477,18	92,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 5	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0153	0,16524	57,10	9,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 6	1948 С (34-030201-0101)	Рубанки электрические	маш.-ч	0,027	0,2916	15,50	4,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,1782	1767,51	314,97

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,1782	828,31	147,60
		Итого эксплуатация машин:				**42,15**	**455,19**
208. 8	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0012	0,01296	23366,16	302,83
208. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,324	38711,60	12542,56
208.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,06264	24437,72	1530,78
208.11	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0199	0,21492	26033,00	5595,01
208.12	144747 С (21-130201-0902)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000721	0,007787	349084,80	2718,25
208.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,048	0,5184	196,55	101,89
208.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000534	0,005767	75443,28	435,10
208.15	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,035	0,378	14281,24	5398,31
208.16	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,000076	0,000821	575926,68	472,72
		Итого материалов:				**2694,21**	**29097,45**
		НР первого уровня	%	59,8		1339,37	14465,24
		НР второго уровня	%	4,24		267,20	2885,73
		Накладные расходы	%	--		1606,57	17350,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		525,52	5675,63
		Сметная стоимость:				**7094,54**	**76620,99**
209	**Е11-150403-0101 11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**193,0000**		**329,15**	**63525,72**

		Итого оплата труда:				**192,46**	**37145,11**
209. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0193	1379,81	26,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0193	733,67	14,16
209. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0965	1767,51	170,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0965	828,31	79,93
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**197,19**
209. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000772	1439,40	1,11
209. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0033	0,6369	84,66	53,92
209. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,544	162,18	250,41
209. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	16,212	371,48	6022,43
209. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	9,65	83,36	804,42
209.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,27	52,11	367,40	19145,21
		Итого материалов:				**136,15**	**26277,51**
		НР первого уровня	%	54,8		105,47	20355,52
		НР второго уровня	%	4,24		18,43	3556,56
		Накладные расходы	%	--		123,90	23912,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,24	6995,02
		Сметная стоимость:				**489,29**	**94432,84**
210	**Прайс-Лист**	**Стоимость мусоросборника**		**3,0000**		**26785,71**	**80357,13**
		НР второго уровня	%	4,24		1135,71	3407,14
		Накладные расходы	%	--		1135,71	3407,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2233,71	6701,14
		Сметная стоимость:				**30155,14**	**90465,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**2648828,76**
		В том числе:					

		Накладные расходы -	Тенге				**3407,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6701,14**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**90465,41**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2568471,63**
	Материалы -		Тенге				**1286220,51**
	Всего заработная плата -		Тенге				**664357,28**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**465868,66**
	Местные материалы -		Тенге				**22951,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**513877,44**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**388501,77**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**125375,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**246587,93**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3328937,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**905,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664357,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**3419402,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**905,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664357,28**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7183409,22**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1465423,53**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**501349,44**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**155504,70**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5072690,24**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**143946,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**874343,91**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8057753,13**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**341648,73**
	ИТОГО:		Тенге				**8399401,86**
	Сметная прибыль		Тенге				**671952,15**

	ИТОГО по смете:		Тенге				**9071354,01**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 Шаган	Тенге				**9 071 354,01**
		Всего оборудования (не учтен коэф . №6 форме = 51 114,23 тг)					**213 167,49**
		ИТОГО без оборудования					**8 858 186,52**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1%	Тенге				88 581,87
		Итого по главам 1-8	Тенге				**8 946 768,39**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге				96 625,10
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				722 811,47
		Итого по главам 1-9					**9 766 204,96**
		ВСЕГО с оборудованиям					**9 979 372,45**
		В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383	Тенге				**10 577 519,07**
		Итого с понижающим коэф. - 0,890451415867	Тенге				**9 418 766,83**
		НДС 12%	Тенге				1 130 252,02
		ИТОГО:	Тенге				**10 549 018,85**

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и
_____ Кушмурзаев А.Е.

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ Курманаева М.Н.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ Курелов Т.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.