Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г.
№178

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Шаган и Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)

Справка
о стоимости выполненных работ от 24 июня 2021 г.

		код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				№60	06.11.2020 г.				
				Дополнительное соглашение					
				№01	12.06.2021 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Шаган и Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)	73 365 539,18	65 504 945,70						7 860 593,48	
С начала строительства	7 275 841,86	6 496 287,37						779 554,48	
За отчетный период	7 096 241,86	6 335 930,23						760 311,63	7 096 241,86

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Кайназаров Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Анбар-Ш" _____ Курманаева М.Н.

Авторский надзор:
ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ Курелов Т.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Форма 2
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Шаган и Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)
Доп.договор №01 от 12.06.2021 г. к договору №60 от 06.11.2020 г.

АКТ №2
приемки выполненных работ
от 24 июня 2021 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-1-2). Акжарма					
1	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**33,5700**		**87,71**	**2944,29**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00724	0,243047	671,19	163,13
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	1,057	953,89	1008,70
		Итого оплата труда:				**34,91**	**1171,83**
1. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	1,057	2630,05	2781,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	1,057	953,89	1008,26
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**2781,16**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	692,55
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	154,20
		Накладные расходы	%	--		25,22	846,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	303,28
		Сметная стоимость:				**121,96**	**4094,32**

2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0100**		**1332,94**	**1346,27**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	1,866	721,29	1346,27
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**1346,27**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	795,65
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	90,82
		Накладные расходы	%	--		877,69	886,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	178,62
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**2411,36**
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,1400**		**21,91**	**507,05**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,186508	953,89	177,91
		Итого оплата труда:				**7,69**	**177,91**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,186508	2718,66	507,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,186508	953,89	177,91
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**507,05**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	105,14
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	25,96
		Накладные расходы	%	--		5,67	131,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	51,05
		Сметная стоимость:				**29,78**	**689,21**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,7800**		**637,36**	**3683,94**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	5,618	655,72	3683,94
		Итого оплата труда:				**637,36**	**3683,94**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	2177,21
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	248,51
		Накладные расходы	%	--		419,67	2425,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	488,77
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**6598,43**

5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**23,1400**		**117,21**	**2712,22**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	2,499	618,61	1545,98
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,607425	828,31	503,14
		Итого оплата труда:				**88,55**	**2049,12**
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,607425	1874,05	1138,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,607425	828,31	503,14
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,43	11,48	27,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**1166,24**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	1211,03
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	166,35
		Накладные расходы	%	--		59,52	1377,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	327,17
		Сметная стоимость:				**190,87**	**4416,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11193,77**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11193,77**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8429,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**5667,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4981,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**685,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1348,89**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18210,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8429,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18210,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8429,06**
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты. Общестроительные работы (ЛС №2-1-2). Акжарма							
6	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками+ГПС**	**м3 подстилающего слоя**	**21,6000**		**4464,50**	**96433,23**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,99	64,584	702,74	45385,76

6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	6,48	828,31	5367,45
		Итого оплата труда:				**2349,69**	**50753,21**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	1,728	3370,50	5824,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,728	828,31	1431,32
6. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	4,752	1874,05	8905,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,752	828,31	3936,13
6. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	9,504	11,48	109,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,98**	**14838,82**
6. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	24,192	1492,97	36117,93
6. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	3,24	28,00	90,72
		Итого материалов:				**1676,33**	**36208,65**
		НР первого уровня	%	60,9		1430,96	30908,70
		НР второго уровня	%	4,24		249,97	5399,30
		Накладные расходы	%	--		1680,93	36308,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,63	10619,30
		Сметная стоимость:				**6637,06**	**143360,53**
7	**Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытий асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,1200**		**1375,43**	**59308,42**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,143	6,166	727,48	4485,76
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,871024	828,31	721,48
		Итого оплата труда:				**120,76**	**5207,24**
7. 3	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,60368	2505,69	1512,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,60368	828,31	500,03
7. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,219912	1874,05	412,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,219912	828,31	182,16

7. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,4312	11,48	4,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,047432	1767,51	83,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,047432	828,31	39,29
7. 7	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,28028	56,99	15,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**47,07**	**2029,52**
7. 8	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	2,497	20323,03	50739,45
7. 9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,004312	24437,72	105,38
7.10	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,007438	108490,23	806,97
7.11	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,022315	51147,90	1141,34
		Итого материалов:				**1224,33**	**52793,14**
		НР первого уровня	%	60,9		73,54	3171,21
		НР второго уровня	%	4,24		61,44	2649,14
		Накладные расходы	%	--		134,98	5820,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,83	5210,30
		Сметная стоимость:				**1631,24**	**70339,07**
8	**Е11-110101-1904 11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**43,1200**		**1264,18**	**54511,36**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,1005	4,334	727,48	3152,58
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,28028	828,31	232,16
		Итого оплата труда:				**78,50**	**3384,74**
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	0,28028	1874,05	525,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,28028	828,31	232,16

8. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	0,56056	11,48	6,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,33**	**531,69**
8. 5	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	2,501	20323,03	50827,09
		Итого материалов:				**1178,74**	**50827,09**
		НР первого уровня	%	60,9		47,80	2061,30
		НР второго уровня	%	4,24		55,63	2398,68
		Накладные расходы	%	--		103,43	4459,99
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		109,41	4717,71
		Сметная стоимость:				**1477,02**	**63689,05**
9	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В12,5**	**м3**	**13,5900**		**27377,72**	**372063,27**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	3,6	48,924	762,12	37285,96
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	4,164	839,84	3497,09
		Итого оплата труда:				**3000,96**	**40783,05**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,036693	3370,50	123,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,036693	828,31	30,39
9. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,911	37,27	108,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	3,703	3561,49	13189,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	3,703	828,31	3067,23
9. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,169875	3114,94	529,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,169875	1111,02	188,73
9. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,110079	57,10	6,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

9.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	16,819	165,76	2787,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,254133	1767,51	449,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,254133	828,31	210,50
		Итого эксплуатация машин:				**1265,19**	**17193,88**
9.10	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,794	21725,82	299682,70
9.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	4,118	66,30	273,01
9.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,019026	26033,00	495,30
9.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,063873	26033,00	1662,81
9.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003397	23886,67	81,15
9.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,767	196,55	347,24
9.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,199	6598,38	7909,07
9.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,017667	200244,36	3537,72
9.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,03846	28,00	1,08
9.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	5,327	674,52	3593,36
		Итого материалов:				**23368,91**	**317583,44**
		НР первого уровня	%	48,5		1455,47	19779,78
		НР второго уровня	%	4,24		1222,53	16614,15
		Накладные расходы	%	--		2677,99	36393,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2404,46	32676,58

		Сметная стоимость:				**32460,17**	**441133,77**
10	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**1,0300**		**23639,98**	**24349,18**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	2,905	742,95	2157,97
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,232883	833,19	194,03
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**2352,01**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002781	3370,50	9,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002781	828,31	2,30
10. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,172834	37,27	6,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,21939	3561,49	781,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,21939	828,31	181,72
10. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,004017	3114,94	12,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,004017	1111,02	4,46
10. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,007622	57,10	0,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,006695	1767,51	11,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,006695	828,31	5,55
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**821,95**
10. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,045	19453,62	20337,79
10.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,2884	66,30	19,12
10.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,002266	26033,00	58,99

10.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000257	23886,67	6,15
10.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,1854	196,55	36,44
10.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,090846	6598,38	599,44
10.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,002915	28,00	0,08
10.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,46144	674,52	311,25
		Итого материалов:				**20746,85**	**21369,26**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	1140,72
		НР второго уровня	%	4,24		1049,29	1080,77
		Накладные расходы	%	--		2156,79	2221,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2063,74	2125,65
		Сметная стоимость:				**27860,52**	**28696,33**
11	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство+водогрейный котел В7,5**	**м3**	**0,1000**		**24190,25**	**2419,02**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	3,94	0,394	727,48	286,63
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,02285	951,22	21,74
		Итого оплата труда:				**3083,62**	**308,36**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	3370,50	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	828,31	0,22
11. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,021	37,27	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00105	3114,94	3,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00105	1111,02	1,17
11. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,02	2858,39	57,17

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02	953,89	19,08
11. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0011	57,10	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00153	1767,51	2,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00153	828,31	1,27
		Итого эксплуатация машин:				**648,98**	**64,90**
11. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	19453,62	1984,27
11.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,04	66,30	2,65
11.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00008	24437,72	1,96
11.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0002	26033,00	5,21
11.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00069	26033,00	17,96
11.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00005	23886,67	1,19
11.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,037	196,55	7,27
11.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00056	6598,38	3,70
11.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00069	14281,24	9,85
11.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,00175	28,00	0,05
11.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,0495	674,52	33,39
		Итого материалов:				**20674,99**	**2067,50**

		НР первого уровня	%	48,5		1495,56	149,56
		НР второго уровня	%	4,24		1089,08	108,91
		Накладные расходы	%	--		2584,64	258,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,99	214,20
		Сметная стоимость:				**28916,87**	**2891,69**
12	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**30,8000**		**1915,32**	**58991,71**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,201	6,191	733,67	4542,00
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,2156	828,31	178,58
		Итого оплата труда:				**153,27**	**4720,59**
12. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,05	477,18	501,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,2156	1767,51	381,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,2156	828,31	178,58
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**882,25**
12. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,77	13800,53	10626,41
12. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	67,76	215,22	14583,31
12. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	129,36	212,16	27445,02
12. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004928	108490,23	534,64
12. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007392	51147,90	378,09
		Итого материалов:				**1739,20**	**53567,46**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	2398,06
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	2602,93
		Накладные расходы	%	--		162,37	5000,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	5119,42

		Сметная стоимость:				**2243,90**	**69112,11**
13	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**61,6200**		**1868,25**	**115121,83**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,468	28,838	819,03	23619,32
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,33891	828,31	280,72
		Итого оплата труда:				**387,86**	**23900,04**
13. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	2,206	477,18	1052,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,33891	1767,51	599,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,33891	828,31	280,72
		Итого эксплуатация машин:				**26,80**	**1651,68**
13. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	141,726	215,22	30502,27
13. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	271,128	212,16	57522,52
13. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,009859	108490,23	1069,63
13. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,014789	51147,90	756,42
		Итого материалов:				**1458,14**	**89850,83**
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	12141,22
		НР второго уровня	%	4,24		87,57	5395,95
		Накладные расходы	%	--		284,60	17537,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,23	10612,72
		Сметная стоимость:				**2325,08**	**143271,73**
14	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками+под полы**	**м3 подстилающего слоя**	**8,0900**		**5824,80**	**47122,61**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,99	24,189	702,74	16998,65
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,427	828,31	2010,31

		Итого оплата труда:				**2349,69**	**19008,96**
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,6472	3370,50	2181,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,6472	828,31	536,08
14. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,78	1874,05	3335,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,78	828,31	1474,39
14. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	3,56	11,48	40,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,98**	**5557,69**
14. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	9,061	2707,52	24532,30
14. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,214	28,00	33,98
		Итого материалов:				**3036,62**	**24566,28**
		НР первого уровня	%	60,9		1430,96	11576,45
		НР второго уровня	%	4,24		307,64	2488,84
		Накладные расходы	%	--		1738,60	14065,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,07	4895,03
		Сметная стоимость:				**8168,47**	**66082,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**830320,64**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**830320,64**
	Материалы -		Тенге				**648833,64**
	Всего заработная плата -		Тенге				**150418,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**122065,67**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**83327,01**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**38738,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76190,90**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1028577,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150418,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1028577,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150418,18**

РАЗДЕЛ 3.Стены. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Акжарма							
15	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**54,2130**		**23366,16**	**1266749,63**
		НР второго уровня	%	4,24		990,73	53710,18
		Накладные расходы	%	--		990,73	53710,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1948,55	105636,79
		Сметная стоимость:				**26305,44**	**1426096,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1266749,63**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1266749,63**
	Местные материалы -		Тенге				**1266749,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**53710,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**105636,79**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1426096,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1426096,60**
РАЗДЕЛ 4.Вертикальная планировка (ЛС №7-1-4). Акжарма							
16	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1000,0000**		**4,50**	**4504,17**
16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,99	1111,02	1099,91
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1099,91**
16. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,38	6158,58	2340,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,38	1111,02	422,19
16. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,61	3547,40	2163,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,61	1111,02	677,72
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**4504,17**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	650,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	218,54
		Накладные расходы	%	--		0,87	868,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	429,82

		Сметная стоимость:				**5,80**	**5802,58**
17	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта+корыта**	**40,0500**		**31,26**	**1252,15**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,460575	953,89	439,34
		Итого оплата труда:				**10,97**	**439,34**
17. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,460575	2718,66	1252,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,460575	953,89	439,34
		Итого эксплуатация машин:				**31,26**	**1252,15**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	259,65
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	64,10
		Накладные расходы	%	--		8,08	323,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,15	126,07
		Сметная стоимость:				**42,50**	**1701,97**
18	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+Срезка**	**м3 грунта**	**300,0000**		**31,26**	**9379,38**
18. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,45	953,89	3290,92
		Итого оплата труда:				**10,97**	**3290,92**
18. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	3,45	2718,66	9379,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,45	953,89	3290,92
		Итого эксплуатация машин:				**31,26**	**9379,38**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	1944,93
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	480,15
		Накладные расходы	%	--		8,08	2425,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,15	944,36
		Сметная стоимость:				**42,50**	**12748,82**
19	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+Обратно**	**м3 грунта**	**300,0000**		**31,26**	**9379,38**
19. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,45	953,89	3290,92
		Итого оплата труда:				**10,97**	**3290,92**
19. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	3,45	2718,66	9379,38

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,45	953,89	3290,92
		Итого эксплуатация машин:				**31,26**	**9379,38**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	1944,93
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	480,15
		Накладные расходы	%	--		8,08	2425,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,15	944,36
		Сметная стоимость:				**42,50**	**12748,82**
20	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**861,2500**		**121,41**	**104565,13**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00984	8,475	671,19	5688,13
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	24,571	1111,02	27299,39
		Итого оплата труда:				**38,30**	**32987,52**
20. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	6,141	3547,40	21783,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	6,141	1111,02	6822,77
20. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	18,431	4182,87	77093,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	18,431	1111,02	20477,21
		Итого эксплуатация машин:				**114,81**	**98876,99**
		НР первого уровня	%	59,1		22,64	19495,62
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	5260,18
		Накладные расходы	%	--		28,74	24755,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,01	10345,67
		Сметная стоимость:				**162,17**	**139666,60**
21	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**861,2500**		**117,21**	**100946,33**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	93,015	618,61	57540,01
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	22,608	828,31	18726,28
		Итого оплата труда:				**88,55**	**76266,29**
21. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	22,608	1874,05	42368,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	22,608	828,31	18726,43
21. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	90,431	11,48	1038,15

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**43406,32**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	45073,37
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	6191,24
		Накладные расходы	%	--		59,52	51264,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	12176,88
		Сметная стоимость:				**190,87**	**164387,82**
22	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**861,2500**		**51,06**	**43974,50**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	10,507	618,61	6499,89
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	10,507	828,31	8703,26
		Итого оплата труда:				**17,65**	**15203,15**
22. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	10,507	3337,04	35063,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	10,507	828,31	8703,05
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**35063,11**
22. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	86,125	28,00	2411,50
		Итого материалов:				**2,80**	**2411,50**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	8985,06
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	2245,49
		Накладные расходы	%	--		13,04	11230,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	4416,40
		Сметная стоимость:				**69,23**	**59621,45**
23	**С341-020202-1060 41-020202-1060 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**1421,0625**		**139,16**	**197755,06**
		НР второго уровня	%	4,24		5,90	8384,81
		Накладные расходы	%	--		5,90	8384,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,60	16491,19
		Сметная стоимость:				**156,67**	**222631,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**471756,10**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**471756,10**

	Материалы -		Тенге				2411,50
	Всего заработная плата -		Тенге				132578,05
	Транспортные расходы -		Тенге				197755,06
		Накладные расходы -	Тенге				101678,28
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				78353,63
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				23324,65
		Сметная прибыль -	Тенге				45874,75
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				619309,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				178,03
		Сметная заработная плата -	Тенге				132578,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				619309,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				178,03
		Сметная заработная плата -	Тенге				132578,05
		РАЗДЕЛ 5.Земляные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-1-10). Шаган					
24	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**33,5700**		**87,71**	**2944,29**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00724	0,243047	671,19	163,13
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	1,057	953,89	1008,70
		Итого оплата труда:				**34,91**	**1171,83**
24. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	1,057	2630,05	2781,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	1,057	953,89	1008,26
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**2781,16**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	692,55
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	154,20
		Накладные расходы	%	--		25,22	846,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	303,28
		Сметная стоимость:				**121,96**	**4094,32**
25	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0100**		**1332,94**	**1346,27**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	1,866	721,29	1346,27
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**1346,27**

		НР первого уровня	%	59,1		787,77	795,65
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	90,82
		Накладные расходы	%	--		877,69	886,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	178,62
		Сметная стоимость:				2387,48	2411,36
26	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	23,1400		21,91	507,05
26. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,186508	953,89	177,91
		Итого оплата труда:				**7,69**	**177,91**
26. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,186508	2718,66	507,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,186508	953,89	177,91
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**507,05**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	105,14
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	25,96
		Накладные расходы	%	--		5,67	131,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	51,05
		Сметная стоимость:				**29,78**	**689,21**
27	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,7800**		**637,36**	**3683,94**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	5,618	655,72	3683,94
		Итого оплата труда:				**637,36**	**3683,94**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	2177,21
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	248,51
		Накладные расходы	%	--		419,67	2425,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	488,77
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**6598,43**
28	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**23,1400**		**117,21**	**2712,22**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	2,499	618,61	1545,98
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,607425	828,31	503,14
		Итого оплата труда:				**88,55**	**2049,12**
28. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,607425	1874,05	1138,34

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,607425	828,31	503,14
28. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,43	11,48	27,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**1166,24**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	1211,03
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	166,35
		Накладные расходы	%	--		59,52	1377,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	327,17
		Сметная стоимость:				**190,87**	**4416,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**11193,77**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11193,77**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8429,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**5667,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4981,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**685,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1348,89**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18210,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8429,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**18210,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8429,06**
		РАЗДЕЛ 6.Фундаменты. Общестроительные работы (ЛС №2-1-10). Шаган					
29	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками+ГПС**	**м3 подстилающего слоя**	**21,6000**		**4464,50**	**96433,23**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,99	64,584	702,74	45385,76
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	6,48	828,31	5367,45
		Итого оплата труда:				**2349,69**	**50753,21**
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	1,728	3370,50	5824,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,728	828,31	1431,32
29. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	4,752	1874,05	8905,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,752	828,31	3936,13

29. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	9,504	11,48	109,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,98**	**14838,82**
29. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	24,192	1492,97	36117,93
29. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	3,24	28,00	90,72
		Итого материалов:				**1676,33**	**36208,65**
		НР первого уровня	%	60,9		1430,96	30908,70
		НР второго уровня	%	4,24		249,97	5399,30
		Накладные расходы	%	--		1680,93	36308,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,63	10619,30
		Сметная стоимость:				**6637,06**	**143360,53**
30	**Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,1200**		**1375,43**	**59308,42**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,143	6,166	727,48	4485,76
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,871024	828,31	721,48
		Итого оплата труда:				**120,76**	**5207,24**
30. 3	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,60368	2505,69	1512,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,60368	828,31	500,03
30. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,219912	1874,05	412,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,219912	828,31	182,16
30. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,4312	11,48	4,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,047432	1767,51	83,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,047432	828,31	39,29
30. 7	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,28028	56,99	15,97

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**47,07**	**2029,52**
30. 8	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	2,497	20323,03	50739,45
30. 9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,004312	24437,72	105,38
30.10	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,007438	108490,23	806,97
30.11	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,022315	51147,90	1141,34
		Итого материалов:				**1224,33**	**52793,14**
		НР первого уровня	%	60,9		73,54	3171,21
		НР второго уровня	%	4,24		61,44	2649,14
		Накладные расходы	%	--		134,98	5820,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,83	5210,30
		Сметная стоимость:				**1631,24**	**70339,07**
31	**Е11-110101-1904 11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**43,1200**		**1264,18**	**54511,36**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,1005	4,334	727,48	3152,58
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,28028	828,31	232,16
		Итого оплата труда:				**78,50**	**3384,74**
31. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	0,28028	1874,05	525,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,28028	828,31	232,16
31. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	0,56056	11,48	6,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,33**	**531,69**
31. 5	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	2,501	20323,03	50827,09
		Итого материалов:				**1178,74**	**50827,09**
		НР первого уровня	%	60,9		47,80	2061,30
		НР второго уровня	%	4,24		55,63	2398,68

		Накладные расходы	%	--		103,43	4459,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,41	4717,71
		Сметная стоимость:				1477,02	**63689,05**
32	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В12,5**	**м3**	**13,5900**		**27377,72**	**372063,27**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	3,6	48,924	762,12	37285,96
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	4,164	839,84	3497,09
		Итого оплата труда:				**3000,96**	**40783,05**
32. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,036693	3370,50	123,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,036693	828,31	30,39
32. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,911	37,27	108,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	3,703	3561,49	13189,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	3,703	828,31	3067,23
32. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,169875	3114,94	529,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,169875	1111,02	188,73
32. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,110079	57,10	6,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	16,819	165,76	2787,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,254133	1767,51	449,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,254133	828,31	210,50
		Итого эксплуатация машин:				**1265,19**	**17193,88**
32.10	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,794	21725,82	299682,70

32.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	4,118	66,30	273,01
32.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,019026	26033,00	495,30
32.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,063873	26033,00	1662,81
32.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003397	23886,67	81,15
32.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,767	196,55	347,24
32.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,199	6598,38	7909,07
32.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,017667	200244,36	3537,72
32.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,03846	28,00	1,08
32.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	5,327	674,52	3593,36
		Итого материалов:				**23368,91**	**317583,44**
		НР первого уровня	%	48,5		1455,47	19779,78
		НР второго уровня	%	4,24		1222,53	16614,15
		Накладные расходы	%	--		2677,99	36393,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2404,46	32676,58
		Сметная стоимость:				**32460,17**	**441133,77**
33	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**1,0300**		**23639,98**	**24349,18**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	2,905	742,95	2157,97
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,232883	833,19	194,03
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**2352,01**
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002781	3370,50	9,37

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002781	828,31	2,30
33. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,172834	37,27	6,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,21939	3561,49	781,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,21939	828,31	181,72
33. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,004017	3114,94	12,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,004017	1111,02	4,46
33. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,007622	57,10	0,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,006695	1767,51	11,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,006695	828,31	5,55
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**821,95**
33. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,045	19453,62	20337,79
33.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,2884	66,30	19,12
33.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,002266	26033,00	58,99
33.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000257	23886,67	6,15
33.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,1854	196,55	36,44
33.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,090846	6598,38	599,44
33.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,002915	28,00	0,08

33.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,46144	674,52	311,25
		Итого материалов:				**20746,85**	**21369,26**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	1140,72
		НР второго уровня	%	4,24		1049,29	1080,77
		Накладные расходы	%	--		2156,79	2221,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2063,74	2125,65
		Сметная стоимость:				**27860,52**	**28696,33**
34	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство+водогрейный котел В7,5**	**м3**	**0,1000**		**24190,25**	**2419,02**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	3,94	0,394	727,48	286,63
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,02285	951,22	21,74
		Итого оплата труда:				**3083,62**	**308,36**
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	3370,50	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	828,31	0,22
34. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,021	37,27	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00105	3114,94	3,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00105	1111,02	1,17
34. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,02	2858,39	57,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02	953,89	19,08
34. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0011	57,10	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00153	1767,51	2,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00153	828,31	1,27
		Итого эксплуатация машин:				**648,98**	**64,90**

34.9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	19453,62	1984,27
34.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,04	66,30	2,65
34.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00008	24437,72	1,96
34.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0002	26033,00	5,21
34.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00069	26033,00	17,96
34.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00005	23886,67	1,19
34.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,037	196,55	7,27
34.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00056	6598,38	3,70
34.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00069	14281,24	9,85
34.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,00175	28,00	0,05
34.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,0495	674,52	33,39
		Итого материалов:				**20674,99**	**2067,50**
		НР первого уровня	%	48,5		1495,56	149,56
		НР второго уровня	%	4,24		1089,08	108,91
		Накладные расходы	%	--		2584,64	258,46
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2141,99	214,20
		Сметная стоимость:				**28916,87**	**2891,69**

35	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**30,8000**		**1915,32**	**58991,71**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,201	6,191	733,67	4542,00
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,2156	828,31	178,58
		Итого оплата труда:				153,27	4720,59
35. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,05	477,18	501,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,2156	1767,51	381,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,2156	828,31	178,58
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**882,25**
35. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,77	13800,53	10626,41
35. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	67,76	215,22	14583,31
35. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	129,36	212,16	27445,02
35. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004928	108490,23	534,64
35. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007392	51147,90	378,09
		Итого материалов:				**1739,20**	**53567,46**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	2398,06
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	2602,93
		Накладные расходы	%	--		162,37	5000,98
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		166,21	5119,42
		Сметная стоимость:				**2243,90**	**69112,11**

36	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	61,6200		1868,25	**115121,83**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,468	28,838	819,03	23619,32
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,33891	828,31	280,72
		Итого оплата труда:				**387,86**	**23900,04**
36. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	2,206	477,18	1052,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,33891	1767,51	599,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,33891	828,31	280,72
		Итого эксплуатация машин:				**26,80**	**1651,68**
36. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	141,726	215,22	30502,27
36. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	271,128	212,16	57522,52
36. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,009859	108490,23	1069,63
36. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,014789	51147,90	756,42
		Итого материалов:				**1458,14**	**89850,83**
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	12141,22
		НР второго уровня	%	4,24		87,57	5395,95
		Накладные расходы	%	--		284,60	17537,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,23	10612,72
		Сметная стоимость:				**2325,08**	**143271,73**
37	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками+под полы**	**м3 подстилающего слоя**	**8,0900**		**5824,80**	**47122,61**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,99	24,189	702,74	16998,65
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,427	828,31	2010,31
		Итого оплата труда:				**2349,69**	**19008,96**

37. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,6472	3370,50	2181,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,6472	828,31	536,08
37. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,78	1874,05	3335,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,78	828,31	1474,39
37. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	3,56	11,48	40,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,98**	**5557,69**
37. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	9,061	2707,52	24532,30
37. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,214	28,00	33,98
		Итого материалов:				**3036,62**	**24566,28**
		НР первого уровня	%	60,9		1430,96	11576,45
		НР второго уровня	%	4,24		307,64	2488,84
		Накладные расходы	%	--		1738,60	14065,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,07	4895,03
		Сметная стоимость:				**8168,47**	**66082,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**830320,64**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**830320,64**
	Материалы -		Тенге				**648833,64**
	Всего заработная плата -		Тенге				**150418,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**122065,67**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**83327,01**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**38738,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76190,90**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1028577,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150418,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1028577,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150418,18**

РАЗДЕЛ 7.Стены. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Шаган

38	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**54,2130**		**23366,16**	**1266749,63**
		НР второго уровня	%	4,24		990,73	53710,18
		Накладные расходы	%	--		990,73	53710,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1948,55	105636,79
		Сметная стоимость:				**26305,44**	**1426096,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1266749,63**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1266749,63**
	Местные материалы -		Тенге				**1266749,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**53710,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**105636,79**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1426096,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1426096,60**
		РАЗДЕЛ 8.Вертикальная планировка (ЛС №7-1-9). Шаган					
39	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1000,0000**		**4,50**	**4504,17**
39. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,99	1111,02	1099,91
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1099,91**
39. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,38	6158,58	2340,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,38	1111,02	422,19
39. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,61	3547,40	2163,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,61	1111,02	677,72
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**4504,17**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	650,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	218,54
		Накладные расходы	%	--		0,87	868,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	429,82
		Сметная стоимость:				**5,80**	**5802,58**

40	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта+корыта**	**40,0500**		**31,26**	**1252,15**
40. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,460575	953,89	439,34
		Итого оплата труда:				**10,97**	**439,34**
40. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,460575	2718,66	1252,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,460575	953,89	439,34
		Итого эксплуатация машин:				**31,26**	**1252,15**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	259,65
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	64,10
		Накладные расходы	%	--		8,08	323,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,15	126,07
		Сметная стоимость:				**42,50**	**1701,97**
41	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+Срезка**	**м3 грунта**	**300,0000**		**31,26**	**9379,38**
41. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,45	953,89	3290,92
		Итого оплата труда:				**10,97**	**3290,92**
41. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	3,45	2718,66	9379,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,45	953,89	3290,92
		Итого эксплуатация машин:				**31,26**	**9379,38**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	1944,93
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	480,15
		Накладные расходы	%	--		8,08	2425,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,15	944,36
		Сметная стоимость:				**42,50**	**12748,82**
42	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+Обратно**	**м3 грунта**	**300,0000**		**31,26**	**9379,38**
42. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,45	953,89	3290,92
		Итого оплата труда:				**10,97**	**3290,92**
42. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	3,45	2718,66	9379,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,45	953,89	3290,92

		Итого эксплуатация машин:				**31,26**	**9379,38**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	1944,93
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	480,15
		Накладные расходы	%	--		8,08	2425,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,15	944,36
		Сметная стоимость:				**42,50**	**12748,82**
43	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1034,0000**		**121,41**	**125538,86**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00984	10,175	671,19	6829,06
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	29,5	1111,02	32775,11
		Итого оплата труда:				**38,30**	**39604,18**
43. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	7,372	3547,40	26152,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	7,372	1111,02	8190,44
43. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	22,128	4182,87	92556,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	22,128	1111,02	24584,65
		Итого эксплуатация машин:				**114,81**	**118709,80**
		НР первого уровня	%	59,1		22,64	23406,07
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	6315,26
		Накладные расходы	%	--		28,74	29721,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,01	12420,82
		Сметная стоимость:				**162,17**	**167681,01**
44	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1034,0000**		**117,21**	**121194,20**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	111,672	618,61	69081,42
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	27,142	828,31	22482,40
		Итого оплата труда:				**88,55**	**91563,82**
44. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	27,142	1874,05	50866,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	27,142	828,31	22481,99
44. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	108,57	11,48	1246,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**52112,79**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	54114,22
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	7433,08
		Накладные расходы	%	--		59,52	61547,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	14619,32
		Сметная стоимость:				**190,87**	**197360,82**
45	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1034,0000**		**51,06**	**52794,93**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	12,615	618,61	7803,64
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	12,615	828,31	10448,97
		Итого оплата труда:				**17,65**	**18252,61**
45. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	12,615	3337,04	42096,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	12,615	828,31	10449,13
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**42096,09**
45. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	103,4	28,00	2895,20
		Итого материалов:				**2,80**	**2895,20**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	10787,29
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	2695,89
		Накладные расходы	%	--		13,04	13483,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	5302,25
		Сметная стоимость:				**69,23**	**71580,36**
46	**С341-020202-1060 41-020202-1060 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**1706,1000**		**139,16**	**237420,88**
		НР второго уровня	%	4,24		5,90	10066,65
		Накладные расходы	%	--		5,90	10066,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,60	19799,00
		Сметная стоимость:				**156,67**	**267286,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**561463,95**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**561463,95**
	Материалы -		Тенге				**2895,20**

	Всего заработная плата -		Тенге				**157541,69**
	Транспортные расходы -		Тенге				**237420,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**120860,95**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**93107,14**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**27753,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54585,99**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**736910,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**212,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157541,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**736910,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**212,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157541,69**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5249748,13**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**442750,05**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**535348,90**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**165064,18**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3836473,24**
		- перевозка грузов	Тенге				**435175,93**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**348077,93**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5597826,07**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**237347,83**
	ИТОГО:		Тенге				**5835173,89**
	Сметная прибыль		Тенге				**466813,91**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6301987,80**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**6 301 987,80**
		Всего оборудования					
		ИТОГО без оборудования					**6 301 987,80**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1%	Тенге				63 019,88
		Итого по главам 1-8	Тенге				**6 365 007,68**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге				68 742,08
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				279 295,45
		Итого по главам 1-9					**6 713 045,21**
		ВСЕГО с оборудованиям					**6 713 045,21**

	В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383	Тенге				**7 115 413,73**
	Итого с понижающим коэф. - 0,890451415867	Тенге				**6 335 930,23**
	НДС 12%	Тенге				760 311,63
	ИТОГО:	Тенге				**7 096 241,86**

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Кайназаров Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ Курманаева М.Н.

Авторский надзор:
ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ Курелов Т.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.