Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства: Строительство газопровода и ответвления в села Арнсай и Бабатай Аршалынского района, Акмолинской области

и его адрес:села Арнасай и Бабатай Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		7	05.05.2020		036-015-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	10.09.2020				
		№2	20.11.2020				
		№3	03.03.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	152 551 369,85								13 906 051,93	
За отчетный период	**129 789 818,05**	**115 883 766,12**	**129 789 818,05**						**13 906 051,93**	**129 789 818,05**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

И.о руководителя _____ **Нурлыбеков Д.И.**

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»
Заместитель директора по производству _____ **Кожахметов Б.К.**
БИН/ИИН 051140002249

Авторский надзор:
ТОО "Ремвикт"
Эксперт авторского надзора _____ **Джелкибаев С.М**
БИН/ИИН 960540000195

Форма по приложению 54
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект: **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 2020-05-05, доп.соглашение №1 от 2020-09-10,№2 от 2020-11-20, №3 от 2021-03-03

Акт выполненных работ №2

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. АРНАСАЙ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА										
1	1	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного грунта/	м3 грунта	17168,00016	41,87	41,87	718810	718810	0	180745	971520	
						0	14,62	0	251035		71964		
2	3	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2641,999992	200,62	190,6	530029	503565	0	103513	684225	
						10,02	44,4	26464	117305		50683		
3	4	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	215,0000007	1857,24	0	399307	0	0	287501	741752	
						1857,24	0	399307	0		54945		
4	5	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	945,0000189	17,95	17,95	16960	16960	0	4592	23276	
						0	6,75	0	6378		1724		
5	6	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	985,1699951	807,73	0	795753	0	0	572942	1478191	
						807,73	0	795753	0		109496		
6	10	E11-221401-0602 Изм и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп /ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ/	м	94,0000005	2804,17	2233,6	263592	209959	541	111124	404693	
						564,81	629,29	53092	59154		29977		
7	11	C123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	95,8800005	11037		1058228		1058228		1142886	
											84658		
8	12	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		94,0000005	1210,2	7,33	113758	689	14454	97825	228510	
						1049,09	2,11	98615	199		16927		
9	13	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//ЛОЖЕМЕНТ	км трубопровода	0,028	333096,13	103494,25	9327	2898	3	7150	17795	
						229502	28433,65	6426	796		1318		
10	14	C123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28,2800002	2627		74292		74292		80235	
											5943		
11	15	E11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/	м реза	28,0000002	391,09	9,61	10951	269	0	7370	19786	
						381,48	0	10681	0		1466		
12	16	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД/	км трубопровода	3	333096,13	103494,25	999288	310483	300	766069	1906586	
						229502	28433,65	688506	85301		141229		
13	17	C123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3029,999984	2627		7959810		7959810		8596595	
											636785		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, изделия, конструкции	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	27	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3	27003,78	18719,28	81011	56158	0	26696	116324	
						8284,5	4074,58	24854	12224		8617		
15	28	С121-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	600,0000023	532		319200		319200		344736	
											25536		
			Итого по разделу: 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА									16757109	
			Раздел: 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА										
16	50	Е11-010101-0314	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2135	200,62	190,6	428316	406931	0	83649	552922	
						10,02	44,4	21385	94794		40957		
17	51	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	64	1857,24	0	118863	0	0	85582	220801	
						1857,24	0	118863	0		16356		
18	52	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1597	17,95	17,95	28662	28662	0	7760	39336	
						0	6,75	0	10778		2914		
19	53	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	295,3333333	807,73	0	238550	0	0	171756	443131	
						807,73	0	238550	0		32825		
20	67	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД Д.90/	км трубопровода	1,776	333096,13	103494,25	591579	183806	177	453513	1128699	
						229502	28433,65	407596	50498		83607		
21	68	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1793,76	1213		2175831		2175831		2349897	
											174066		
22	73	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка//ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД Д.63/	км трубопровода	0,807	293689,28	81882,34	237007	66079	40	186901	457821	
						211757	22182,2	170888	17901		33913		
23	74	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	815,07	598		487412		487412		526405	
											38993		
24	105	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,634	27003,78	18719,28	71128	49307	0	23439	102132	
						8284,5	4074,58	21821	10732		7565		
25	106	С121-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	526,8	532		280258		280258		302678	
											22421		
			Итого по разделу: 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА									6123822	
			Раздел: 6. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа										
26	140	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	43,790783	448959		19660266		19660266		21233087	
											1572821		
27	141	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	238,939	21072,58	1083	5035060	258770	4495334	304670	5766909	
						1175,85	225,36	280956	53846		427178		
			Итого по разделу: 6. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа									26999996	
			ИТОГО:					42703248	2813347	36526146	3482797	49880928	
								3363757	770941		3694884		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			6,7 %		3342022					
			Итого с временными									53222951	
			Зимние удорожания			3,96 %		2107629					
			Итого с зимними удорожаниями									55330580	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1106612					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование.	Сметная прибыль.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									56437192	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									59253464	
			Итого с понижающим , к = 0,9									53328118,11	
			НДС			12 %		6399374,173					
			Итого с НДС									59727492,28	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Ремвикт"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя **Нурлыбеков Д.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ68VTE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Эксперт **Жекенбаев С.М..(ИИН 780322300933)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или роспись подпись)

Форма по приложению

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРШАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРШАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 2020-05-05, доп.соглашение №1 от 2020-09-10,№2 от 2020-11-20, №3 от 2021-03-03

Акт выполненных работ №3

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. БАБАТАЙ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр, норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 0,6 МПа										
1	4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		1955	200,62	190,6	392205	372623	0	76597	506306	
				м3 грунта		10,02	44,4	19582	86802		37504		
2	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		59	1857,24	0	109577	0	0	78896	203551	
				м3 грунта		1857,24	0	109577	0		15078		
3	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1487	17,95	17,95	26688	26688	0	7226	36626	
				м3 грунта		0	6,75	0	10035		2713		
4	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		59	807,73	0	47656	0	0	34312	88526	
				м3 грунта		807,73	0	47656	0		6557		
5	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		260,6666667	735,44	0	191703	0	0	138026	356108	
				м3 грунта		735,44	0	191703	0		26378		
6	20	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,153	293689,28	81882,34	44934	12528	8	35435	86799	
				км трубопровода		211757	22182,2	32399	3394		6430		
7	21	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		100,0000006	879		87900		87900		94932	
				м							7032		
8	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,8	333096,13	103494,25	599573	186290	180	459641	1143952	
				км трубопровода		229502	28433,65	413104	51181		84737		
9	23	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1818,000007	2627		4775886		4775886		5157957	
				м							382071		
10	32	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		2,045	27003,78	18719,28	55223	38281	0	18198	79294	
				км кабеля		8284,5	4074,58	16942	8333		5874		
11	33	С121-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм /сигнальная лента/		409	532		217588		217588		234995	
				м2							17407		
			Итого по разделу: 4. Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 0,6 МПа									7989046	
			Раздел: 5. Наружные сети газоснабжения среднего давления PN 0,3 МПа										
12	67	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		992	200,62	190,6	199012	189075	0	38866	256908	
				м3 грунта		10,02	44,4	9936	44045		19030		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	68	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		30	1857,24	0	55717	0	0	40116	103500	
				м3 грунта		1857,24	0	55717	0		7667		
14	69	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		100,0000003	17,95	17,95	1795	1795	0	486	2463	
				м3 грунта		0	0,75	0	075		182		
15	70	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		134,6666667	735,44	0	99039	0	0	71308	183974	
				м3 грунта		735,44	0	99039	0		13628		
16	[illegible]	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		[illegible]	3330[illegible]	1034[illegible]	26648	[illegible]	8	20429	50842	
				км трубопровода		229502	28433,65	18360	2275		3766		
17	80	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		80,8	[illegible]		98010		98010		105851	
				м							7841		
18	90	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		1,102	293689,28	81882,34	323646	90234	55	255223	625178	
				км трубопровода		211757	22182,2	233356	24445		46309		
19	91	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1113,02	598		665586		665586		718833	
				м							53247		
20	103	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		1,124	27003,78	18719,28	30352	21040	0	10002	43583	
				км кабеля		8284,5	4074,58	9312	4580		3228		
21	104	С121-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм /сигнальная лента/		224,8	532		119594		119594		129161	
				м2							9567		
			Итого по разделу: 5. Наружные сети газоснабжения среднего давления PN 0,3 МПа									2220293	
			Раздел: 6. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа										
22	137	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		3,267	741704,56	248212,86	2423149	810911	44809	1881003	4648484	
				км трубопровода		479776	101798,39	1567428	332575		344332		
23	138	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		3,682	676389,88	208930	2490468	769280	34949	1986914	4835572	
				км трубопровода		457968	87111,82	1686238	320746		358191		
24	139	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		421,68	2595		1094260		1094260		1181800	
				м							87541		
25	140	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2858,388	1951		5576715		5576715		6022852	
				м							446137		
26	141	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3696,728	996		3681941		3681941		3976496	
				м							294555		
27	150	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство//ПОДБЕТОНКА/		164,219	21072,58	1083	3460518	177848	3089572	209395	3963506	
				м3		1175,85	225,36	193097	37008		293593		
28	151	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		68,4405	27158,02	1714,11	1858709	117315	1427498	308257	2340323	
				м3		4586,4	363,06	313896	24848		173357		
29	152	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		32,600639	98692,48	6876,14	3217438	224167	253149	1899553	5526350	
				т конструкций		84051,2	394,24	2740123	12852		409359		
30	153	С121-060510-1004	Опоры неподвижные		32,600639	448959		14636350		14636350		15807258	
				т							1170908		
			Итого по разделу: 6. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа									48302641	
			ИТОГО:					46607880	3046357	35804058	7569883	58511980	
								7757465	963794		4334219		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			6,7 %		3920303					
			Итого с временными									62432285	
			Зимние удорожания			3,96 %		2472318					
			Итого с зимними удорожаниями									64904603	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1298092					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									66202695	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									69506275	
			Итого с понижающим , к = 0,9									62555648,01	
			НДС			12 %		7506677,761					
			Итого с НДС									70062325,77	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя **Нурлыбеков Д.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VTE00013435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Ремвикт"

Эксперт **Джелкибаев С.М..(ИИН 780322300933)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)