Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства: Строительство газопровода и ответвления в села Арнсай и Бабатай Аршалынского района, Акмолинской области

и его адрес: села Арнасай и Бабатай Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		7	05.05.2020		036-015-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	10.09.2020				
		№2	20.11.2020				.
		№3	03.03.2021				

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	240 204 790,08									
За отчетный период	**8 301 846,00**	**7 412 362,50**	**7 412 362,50**						**889 483,50**	**8 301 846,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

Руководитель _____ **Ахметжанов Г. К.**

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»
Заместитель директора по производству _____ **Кожахметов Б.К.**
БИН/ИИН 051140002249

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **2020-05-05, доп.соглашение №1 от 2020-09-10,№2 от 2020-11-20. №3 от 2021-03-03**

Акт выполненных работ №9

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В С.АРНАСАЙ работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ГРПШ произ-тью 435 нм3/час									
1	1	КП ТОО "Завод газового оборудования"	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-03БМ-2У-1 с узлом учета расхода газа Рвх 1,2МПа, Рвых 0,3МПа, производ-тью до 435 нм3/ч, в комплекте: регулятор давления газа РДСК-50БМ - 2шт, счетчик газа Delta DN50-G65 с электронным корректором midiElcor с GSM передачей данных - 1шт, манометр - 2шт, кран шаровой КШ 16/50 - 8 шт, газовый фильтр ФГС-50 - 1шт, кран трехходовой - 2шт** *Отпускная цена - 1613392,86*	компл	1	1632753,57	--	1632754	--		--	1632754
						--	--	--	--	1632754	--	
2	2	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	51870,16	5180,41	51870	5180	11654	22365	80173
						35036,40	1626,76	35036	1627		5939	
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,56	151,06	143,32	85	80	--	17	110
						7,73	34,28	4	19		8	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,02	1547,70	--	31	--	--	22	58
						1547,70	--	31	--		4	

5	5	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	0,01	1632,54	--	16	--	--	12	30
			НР - 72%; СП - 8%			1632,54	--	16	--		2	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,51	34,30	34,30	17	17	--	4	24
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,98	--	6		2	
7	7	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	2	8244,24	3438,21	16488	6876	1099	10534	29185
			НР - 99%; СП - 8%			4256,58	1063,79	8513	2128		2162	
8	8	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	266,00	--	1064	--	1064	--	1149
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
9	9	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	292,00	--	1168	--	1168	--	1261
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
10	10	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1491,85	78,81	2984	158	337	2538	5963
			НР - 99%; СП - 8%			1244,41	37,29	2489	75		442	
11	11	2304-0909-0220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 /кран шаровый УК39.01.16-50/1.1.2.0.2.FS1.ХЛ1/	шт.	2	9524,00	--	19048	--	19048	--	20572
			СП - 8%			--	--	--	--		1524	
12	12	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	676389,88	208930,00	2706	836	38	2159	5253
			НР - 99%; СП - 8%			457968,00	87111,82	1832	348		389	
13	13	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	996,00	--	4000	--	4000	--	4320
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
14	14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	986260,12	502870,80	1973	1006	38	1196	3422
			НР - 99%; СП - 8%			464672,20	139597,63	929	279		254	
15	15	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	661,00	--	2644	--	2644	--	2856
			СП - 8%			--	--	--	--		212	

16	16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,011985	98692,48	6876,14	1183	82	94	698	2032
			НР - 69%; СП - 8%			84051,20	394,24	1007	5		150	
17	17	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /опоры под трубы/**	м	3	996,00	--	2988	--	2988	--	3227
			СП - 8%			--	--	--	--		239	
18	18	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	19	20060,58	18857,40	381151	358291	188	85731	504232
			НР - 91%; СП - 8%			1193,28	3765,12	22672	71537		37351	
19	19	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	19	148,60	--	2823	--	--	1722	4909
			НР - 61%; СП - 8%			148,60	--	2823	--		364	
20	20	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,14	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,004	54800,69	45830,41	219	183	4	64	306
			НР - 91%; СП - 8%			8008,35	9643,53	32	39		23	
21	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,25	84,16	2,32	105	3	50	36	153
			НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	52	--		11	
22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /в 2 слоя/**	м2	1,25	154,28	3,29	193	4	128	42	254
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	61	1		19	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диам. 50 из грунта									
23	23	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,6	2645,96	154,88	1588	93	911	604	2367
			НР - 99%; СП - 8%			973,08	43,51	584	26		175	
24	24	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	293689,28	81882,34	587	164	1	463	1135
			НР - 99%; СП - 8%			211757,00	22182,20	424	44		84	
25	25	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2,02	879,00	--	1776	--	1776	--	1918
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
26	26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /установка перехода и термоусаживающей трубки/**	шт.	4	1377,11	904,32	5508	3617	--	2806	8979
			НР - 99%; СП - 8%			472,79	235,69	1891	943		665	

27	27	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /63/57х3,0/	шт.	2	4468,00	--	8936	--	8936	--	9651
			СП - 8%			--	--	--	--		715	
28	28	2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006 /термоусадочная трубка/	комплект	2	5269,00	--	10538	--	10538	--	11381
			СП - 8%			--	--	--	--		843	
29	29	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	676389,88	208930,00	4058	1254	56	3238	7880
			НР - 99%; СП - 8%			457968,00	87111,82	2748	523		584	
30	30	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	996,00	--	6000	--	6000	--	6480
			СП - 8%			--	--	--	--		480	
31	31	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,001	741704,56	248212,86	742	248	14	576	1423
			НР - 99%; СП - 8%			479776,00	101798,39	480	102		105	
32	32	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2089,00	--	2097	--	2097	--	2265
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
33	33	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1477455,88	39107,08	1477	39	1191	245	1860
			НР - 99%; СП - 8%			246820,00	786,06	247	1		138	
34	34	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1210,20	7,33	1210	7	154	1041	2431
			НР - 99%; СП - 8%			1049,09	2,11	1049	2		180	
35	35	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной /заделка монтажной пеной зазора между футляром и трубой/	м стыка	1,064	476,79	0,08	507	--	331	164	725
			НР - 93%; СП - 8%			165,36	0,04	176	--		54	
36	36	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /монтаж крышки/	т конструкций	0,00124	54216,39	2580,56	67	3	4	42	118
			НР - 69%; СП - 8%			48464,00	449,29	60	1		9	
37	37	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00124	244144,00	--	303	--	303	--	327
			СП - 8%			--	--	--	--		24	

38	38	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,01154	97912,39	6876,14	1130	79	81	672	1946
			НР - 69%; СП - 8%			84051,20	394,24	970	5		144	
39	39	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,01154	448959,00	--	5181	--	5181	--	5595
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
40	40	1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,002	144698,63	28802,11	289	58	138	114	436
			НР - 99%; СП - 8%			46346,90	11331,67	93	23		32	
41	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,8	84,16	2,32	488	13	234	168	708
			НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	241	1		52	
42	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /в 2 слоя/**	м2	5,8	154,28	3,29	895	19	594	197	1179
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	282	3		87	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2178889	378312	83082	137470	2371047
								84743	77736	1632754	54688	
			Стоимость оборудования	Тенге				1613393				
			Заготов.складские расходы	Тенге				19361				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1632754				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				54694				
			Материалы	Тенге				11653				
			Всего заработная плата	Тенге					39487			
			Накладные расходы	Тенге				24087				
			Сметная прибыль	Тенге				6302				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				85083				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					39487			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				423621				
			Материалы	Тенге				5506				
			Всего заработная плата	Тенге					120946			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				303				
			Накладные расходы	Тенге				111970				
			Сметная прибыль	Тенге				42847				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				578439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					120946			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7561				
			Материалы	Тенге				178				
			Всего заработная плата	Тенге					2047			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5181				
			Накладные расходы	Тенге				1413				
			Сметная прибыль	Тенге				718				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9691				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге					2047				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				60259					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60259					
			Сметная прибыль	Тенге				4821					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65079					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2371046					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
			Сметная заработная плата	Тенге					162480				

РАЗДЕЛ 2.ГРПШ произ-тью 220 нм3/час

43	43	КП ТОО "Завод газового оборудования"	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У-1 с узлом учета расхода газа Рвх 0,3МПа, Рвых 0,003МПа, производ-тью до 300 нм3/ч, в комплекте: регулятор давленяи газа РДНК-1000 - 2шт, счетчик газа Delta DN50-G65 с электронным корректором midiElcor с GSM передачей данных - 1шт, манометр - 2шт, кран шаровой КШ 16/50 - 8 шт, газовый фильтр ФГС-50 - 1шт, кран трехходовой - 2шт**	**компл**	**1**	**1632753,57**	**--**	**1632754**	**--**		**--**	**1632754**
			Отпускная цена - 1613392,86			--	--	--	--	1632754	--	
44	44	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**51870,16**	**5180,41**	**51870**	**5180**	**11654**	**22365**	**80173**
			НР - 61%; СП - 8%			35036,40	1626,76	35036	1627		5939	
45	45	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**10**	**151,06**	**143,32**	**1511**	**1433**	**--**	**302**	**1958**
			НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,28	77	343		145	
46	46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,3**	**1547,70**	**--**	**464**	**--**	**--**	**334**	**863**
			НР - 72%; СП - 8%			1547,70	--	464	--		64	
47	47	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**0,45**	**1632,54**	**--**	**735**	**--**	**--**	**529**	**1365**
			НР - 72%; СП - 8%			1632,54	--	735	--		101	
48	48	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,55**	**34,30**	**34,30**	**87**	**87**	**--**	**22**	**118**
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,98	--	31		9	
49	49	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**1491,85**	**78,81**	**2984**	**158**	**337**	**2538**	**5963**
			НР - 99%; СП - 8%			1244,41	37,29	2489	75		442	
50	50	2304-0909-0220 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**9524,00**	**--**	**19048**	**--**	**19048**	**--**	**20572**
			СП - 8%			--	--	--	--		1524	

51	51	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,01	676389,88	208930,00	6764	2089	95	5396	13133
			НР - 99%; СП - 8%			457968,00	87111,82	4580	871		973	
52	52	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,04	996,00	--	10000	--	10000	--	10800
			СП - 8%			--	--	--	--		800	
53	53	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,001	986260,12	502870,80	986	503	18	598	1711
			НР - 99%; СП - 8%			464672,20	139597,63	465	140		127	
54	54	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	472,00	--	944	--	944	--	1020
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
55	55	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,004	293689,28	81882,34	1175	328	--	926	2269
			НР - 99%; СП - 8%			211757,00	22182,20	847	89		168	
56	56	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	4,04	879,00	--	3551	--	3551	--	3835
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
57	57	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,011985	98692,48	6876,14	1183	82	94	698	2032
			НР - 69%; СП - 8%			84051,20	394,24	1007	5		150	
58	58	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /опоры под трубы/**	м	3	996,00	--	2988	--	2988	--	3227
			СП - 8%			--	--	--	--		239	
59	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,8	84,16	2,32	236	6	113	81	342
			НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	117	1		25	
60	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /в 2 слоя/**	м2	2,8	154,28	3,29	432	9	287	95	569
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	136	1		42	
61	61	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,14	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,014	54800,69	45830,41	767	642	13	225	1071
			НР - 91%; СП - 8%			8008,35	9643,53	112	135		79	

			Узел выхода полиэтиленового газопровода диам. 50 из грунта									
62	62	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	0,3	2645,96 973,08	154,88 43,51	794 292	46 13	456	302 88	1183
63	63	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	293689,28 211757,00	81882,34 22182,20	294 212	82 22	--	232 42	567
64	64	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	1,01	879,00 --	-- --	888 --	-- --	888	-- 71	959
65	65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /установка перехода и термоусаживающей трубки/** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1377,11 472,79	904,32 235,69	2754 946	1809 471	--	1403 333	4490
66	66	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /63/57x3,0/** *СП - 8%*	шт.	1	4468,00 --	-- --	4468 --	-- --	4468	-- 357	4825
67	67	2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006 /термоусадочная трубка/** *СП - 8%*	комплект	1	5269,00 --	-- --	5269 --	-- --	5269	-- 422	5691
68	68	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	676389,88 457968,00	208930,00 87111,82	2029 1374	627 261	28	1619 292	3940
69	69	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	3,012	996,00 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- 240	3240
70	70	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /футляр/** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	741704,56 479776,00	248212,86 101798,39	371 240	124 51	7	288 53	711
71	71	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	0,502	2089,00 --	-- --	1049 --	-- --	1049	-- 84	1133
72	72	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0005	1477455,88	39107,08	739	20	596	123	930

			НР - 99%; СП - 8%			246820,00	786,06	123	--		69	
73	73	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1210,20	7,33	605	4	76	520	1215
			НР - 99%; СП - 8%			1049,09	2,11	525	1		90	
74	74	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной /заделка монтажной пеной зазора между футляром и трубой/	м стыка	0,532	476,79	0,08	254	--	166	82	362
			НР - 93%; СП - 8%			165,36	0,04	88	--		27	
75	75	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /монтаж крышки/	т конструкций	0,00062	54216,39	2580,56	34	2	2	21	59
			НР - 69%; СП - 8%			48464,00	449,29	30	--		4	
76	76	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00062	244144,00	--	151	--	151	--	163
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
77	77	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00577	97912,39	6876,14	565	40	40	336	973
			НР - 69%; СП - 8%			84051,20	394,24	485	2		72	
78	78	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00577	448959,00	--	2590	--	2590	--	2798
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
79	79	1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	144698,63	28802,11	145	29	70	57	218
			НР - 99%; СП - 8%			46346,90	11331,67	46	11		16	
80	80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9	84,16	2,32	244	7	116	84	354
			НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	121	1		26	
81	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /в 2 слоя/	м2	2,9	154,28	3,29	447	10	296	98	589
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	141	1		44	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1765168	13316	68410	39274	1818175
								50687	4152	1632754	13736	
			Стоимость оборудования	Тенге				1613393				
			Заготов.складские расходы	Тенге				19361				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1632754				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				51870				
			Материалы	Тенге				11653				
			Всего заработная плата	Тенге					36663			
			Накладные расходы	Тенге				22365				
			Сметная прибыль	Тенге				5939				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				80173				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
			Сметная заработная плата	Тенге					36663				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24967					
		Материалы		Тенге				2676					
		Всего заработная плата		Тенге					16647				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151					
			Накладные расходы	Тенге				15854					
			Сметная прибыль	Тенге				3266					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44087					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
			Сметная заработная плата	Тенге					16647				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4372					
		Материалы		Тенге				135					
		Всего заработная плата		Тенге					1530				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2590					
			Накладные расходы	Тенге				1055					
			Сметная прибыль	Тенге				434					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5862					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге					1530				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				51204					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51204					
			Сметная прибыль	Тенге				4096					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55301					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1818176					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
			Сметная заработная плата	Тенге					54840				
			РАЗДЕЛ 3.ГРПШ произ-тью 150 нм3/час										
82	**82**	**КП ТОО "Завод газового оборудования"**	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У-1 с узлом учета расхода газа Рвх 0,3МПа, Рвых 0,003МПа, производ-тью до 300 нм3/ч, в комплекте: регулятор давленяи газа РДНК-400 - 2шт, счетчик газа Delta DN50-G40 с электронным корректором midiElcor с GSM передачей данных - 1шт, манометр - 2шт, кран шаровой КШ 16/50 - 8 шт, газовый фильтр ФГС-50 - 1шт, кран трехходовой - 2шт**	**компл**	**1**	**1632753,57**	**--**	**1632754**	**--**		**--**	**1632754**
			Отпускная цена - 1613392,86			--	--	--	--	1632754	--	
83	**83**	**1337-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**51870,16**	**5180,41**	**51870**	**5180**	**11654**	**22365**	**80173**
			НР - 61%; СП - 8%			35036,40	1626,76	35036	1627		5939	
84	**84**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**10**	**151,06**	**143,32**	**1511**	**1433**	**--**	**302**	**1958**
			НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,28	77	343		145	
85	**85**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,3**	**1547,70**	**--**	**464**	**--**	**--**	**334**	**863**

			НР - 72%; СП - 8%			1547,70	--	464	--		64	
86	86	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	0,45	1632,54	--	735	--	--	529	1365
			НР - 72%; СП - 8%			1632,54	--	735	--		101	
87	87	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,55	34,30	34,30	87	87	--	22	118
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,98	--	31		9	
88	90	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	676389,88	208930,00	6764	2089	95	5396	13133
			НР - 99%; СП - 8%			457968,00	87111,82	4580	871		973	
89	91	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	996,00	--	10000	--	10000	--	10800
			СП - 8%			--	--	--	--		800	
90	92	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	986260,12	502870,80	986	503	18	598	1711
			НР - 99%; СП - 8%			464672,20	139597,63	465	140		127	
91	93	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	472,00	--	944	--	944	--	1020
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
92	94	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	293689,28	81882,34	1175	328	--	926	2269
			НР - 99%; СП - 8%			211757,00	22182,20	847	89		168	
93	95	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,04	879,00	--	3551	--	3551	--	3835
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
94	96	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0117481	98692,48	6876,14	1159	81	91	685	1991
			НР - 69%; СП - 8%			84051,20	394,24	987	5		148	
95	97	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /опоры под трубы/	м	2,9407	996,00	--	2929	--	2929	--	3163
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диам. 50 из грунта									
96	101	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	2645,96	154,88	794	46	456	302	1183

			НР - 99%; СП - 8%			973,08	43,51	292	13		88	
97	102	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,001	293689,28	81882,34	294	82	--	232	567
			НР - 99%; СП - 8%			211757,00	22182,20	212	22		42	
98	103	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,01	879,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
99	104	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /установка перехода и термоусаживающей трубки/**	шт.	2	1377,11	904,32	2754	1809	--	1403	4490
			НР - 99%; СП - 8%			472,79	235,69	946	471		333	
100	105	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /63/57х3,0/**	шт.	1	4468,00	--	4468	--	4468	--	4825
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
101	106	2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006 /термоусадочная трубка/**	комплект	1	5269,00	--	5269	--	5269	--	5691
			СП - 8%			--	--	--	--		422	
102	107	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,003	676389,88	208930,00	2029	627	28	1619	3940
			НР - 99%; СП - 8%			457968,00	87111,82	1374	261		292	
103	108	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,012	996,00	--	3000	--	3000	--	3240
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
104	109	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /футляр/**	км трубопровода	0,0005	741704,56	248212,86	371	124	7	288	711
			НР - 99%; СП - 8%			479776,00	101798,39	240	51		53	
105	110	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,502	2089,00	--	1049	--	1049	--	1133
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
106	111	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0005	1477455,88	39107,08	739	20	596	123	930
			НР - 99%; СП - 8%			246820,00	786,06	123	--		69	
107	112	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1210,20	7,33	605	4	76	520	1215

			НР - 99%; СП - 8%			1049,09	2,11	525	1		90		
108	113	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной /заделка монтажной пеной зазора между футляром и трубой/**	**м стыка**	0,532	476,79	0,08	254	--	166	82	362	
			НР - 93%; СП - 8%			165,36	0,04	88	--		27		
109	114	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /монтаж крышки/**	**т конструкций**	0,00062	54216,39	2580,56	34	2	2	21	59	
			НР - 69%; СП - 8%			48464,00	449,29	30	--		4		
110	115	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	0,00062	244144,00	--	151	--	151	--	163	
			СП - 8%			--	--	--	--		12		
111	116	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	0,00577	97912,39	6876,14	565	40	40	336	973	
			НР - 69%; СП - 8%			84051,20	394,24	485	2		72		
112	117	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	**т**	0,00577	448959,00	--	2590	--	2590	--	2798	
			СП - 8%			--	--	--	--		207		
113	118	1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	0,001	144698,63	28802,11	145	29	70	57	218	
			НР - 99%; СП - 8%			46346,90	11331,67	46	11		16		
114	119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	2,9	84,16	2,32	244	7	116	84	354	
			НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	121	1		26		
115	120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /в 2 слоя/**	**м2**	2,9	154,28	3,29	447	10	296	98	589	
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	141	1		44		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1741619	12499	48550	36322	1789553	
								47814	3941	1632754	11617		
			Стоимость оборудования	Тенге				1613393					
			Заготов.складские расходы	Тенге				19361					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1632754					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				51870					
			Материалы	Тенге				11653					
			Всего заработная плата	Тенге					36663				
			Накладные расходы	Тенге				22365					
			Сметная прибыль	Тенге				5939					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				80173					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30	
			Сметная заработная плата	Тенге					36663				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20549					

Материалы			Тенге				1926			
Всего заработная плата			Тенге					13581		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				151			
	Накладные расходы		Тенге				12916			
	Сметная прибыль		Тенге				2677			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				36141			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							11
	Сметная заработная плата		Тенге					13581		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4349			
Материалы			Тенге				133			
Всего заработная плата			Тенге					1510		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2590			
	Накладные расходы		Тенге				1042			
	Сметная прибыль		Тенге				431			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				5821			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата		Тенге					1510		
Стоимость сантехнических работ			Тенге				32097			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				32097			
	Сметная прибыль		Тенге				2568			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				34665			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1789555			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							42
	Сметная заработная плата		Тенге					51754		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**							5978774
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				183244			
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					404127		
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					85829		
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						200042	
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						4898261	
	- Накладные расходы		Тенге							213066
	- Сметная прибыль		Тенге							80041
	Временные здания и сооружения				6,7 %		72394			
	Итого с временными									6051168
	Зимние удорожания				3,96 %		45655			
	Итого с зимними удорожаниями									6096823
	Непредвиденные работы и затраты				2 %		23971			
	Итого с непредвиденными работами и затратами									6120794
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				1,049901					6426228
	Итого с понижающим , к = 0,9									5783604,56
	НДС				12 %		694032,55			

		Итого с НДС											**6 477 637,11**

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **2020-05-05, доп.соглашение №1 от 2020-09-10,№2 от 2020-11-20. №3 от 2021-03-03**

Акт выполненных работ №10

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В С.БАБАТАЙ работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ГРПШ произ-тью 195 нм3/час									
1	1	КП ТОО "Завод газового оборудования"	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-03БМ-2У-1 с узлом учета расхода газа Рвх 1,2МПа, Рвых 0,3МПа, производ-тью до 195 нм3/ч, в комплекте: регулятор давления газа РДСК-50БМ - 2шт, счетчик газа Delta DN50-G40 с электронным корректором midiElcor с GSM передачей данных - 1шт, манометр - 2шт, кран шаровой КШ 16/50 - 8 шт, газовый фильтр ФГС-50 - 1шт, кран трехходовой - 2шт**	компл	1	1632753,57	--	1632754	--		--	1632754
			Отпускная цена - 1613392.86			--	--	--	--	1632754	--	
2	2	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	51870,16	5180,41	51870	5180	11654	22365	80173
			НР - 61%, СП - 8%			35036,40	1626,76	35036	1627		5939	
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	0,56	151,06	143,32	85	80	--	17	110
			НР - 72%, СП - 8%			7,73	34,28	4	19		8	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,02	1547,70	--	31	--	--	22	58
			НР - 72%, СП - 8%			1547,70	--	31	--		4	

5	5	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	0,01	1632,54	--	16	--	--	12	30
			НР - 72%; СП - 8%			1632,54	--	16	--		2	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,51	34,30	34,30	17	17	--	4	24
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,98	--	6		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1684773	5278	11654	22420	1713149
								35088	1652	1632754	5955	
			Стоимость оборудования	Тенге				1613393				
			Заготов.складские расходы	Тенге				19361				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1632754				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				51870				
			Материалы	Тенге				11653				
			Всего заработная плата	Тенге					36663			
			Накладные расходы	Тенге				22365				
			Сметная прибыль	Тенге				5939				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				80173				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					36663			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				149				
			Всего заработная плата	Тенге					77			
			Накладные расходы	Тенге				55				
			Сметная прибыль	Тенге				16				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				221				
			Сметная заработная плата	Тенге					77			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1713148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					36740			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1713149
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35088				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5278			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1652			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11654		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1632754		
			- Накладные расходы	Тенге							22420	
			- Сметная прибыль	Тенге							5955	
			Временные здания и сооружения			6,7 %		5386				
			Итого с временными									1718535
			Зимние удорожания			3,96 %		3397				
			Итого с зимними удорожаниями									1721932
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1784				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1723716
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			1,049901						1809731
			Итого с понижающим , к = 0,9									1628757,94

			НДС			12 %	195450,95				
			Итого с НДС								1 824 208,89

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**