Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства: Строительство газопровода и ответвления в села Арнсай и Бабатай Аршалынского района, Акмолинской области
и его адрес:села Арнасай и Бабатай Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		7	05.05.2020		036-015-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	10.09.2020				
		№2	20.11.2020				
		№3	03.03.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	231 902 944,08									
За отчетный период	**13 136 928,03**	**11 729 400,03**	**11 729 400,03**						**1 407 528,00**	**13 136 928,03**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

Руководитель _____ **Ахметжанов Г. К.**

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»
Заместитель директора по производству _____ **Кожахметов Б.К.**
БИН/ИИН 051140002249

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **2020-05-05, доп.соглашение №1 от 2020-09-10,№2 от 2020-11-20. №3 от 2021-03-03**

Акт выполненных работ №6

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ К ПЛОЩАДКЕ ГРПШ-1									
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1 2ШТ									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2,015	1547,70	--	3119	--	--	2245	5793
						1547,70	--	3119	--		429	
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,179	807,73	--	952	--	--	686	1769
						807,73	--	952	--		131	
3	3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
			НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	0,34	5441,79	1684,54	1850	573	1001	475	2511
						810,90	690,66	276	235		186	
4	4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			НР - 91%, СП - 8%	м3	0,16	21388,78	1083,00	3422	173	3061	204	3916
						1175,85	225,36	188	36		290	
5	5	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
			НР - 91%, СП - 8%	м3	0,58	25766,17	623,37	14944	362	12181	2298	18622
						4139,10	215,15	2401	125		1379	
6	6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,00466	216590,00	--	1009	--	1009	--	1090
						--	--	--	--		81	
7	7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
			НР - 91%, СП - 8%	т	0,01228	836437,02	1279,02	10271	16	7478	2533	13828
						226116,00	527,43	2777	6		1024	

8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,56	852,37 259,49	20,52 2,49	3034 924	73 9	2037	867 312	4214
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ1 1ШТ									
			ПАНЕЛЬ 1ПМ 30.20 2ШТ С.3-017-3 ВЫП.2 Л.3									
9	20	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	5,5	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	15996 10031	5820 2075	145	14285 2422	32704
10	21	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1042	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	23401 16309	6664 261	428	11434 2787	37621
11	22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,077168	250422,00 --	-- --	19325 --	-- --	19325	-- 1546	20871
12	23	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,00106	226078,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- 19	259
13	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,004452	223857,00 --	-- --	997 --	-- --	997	-- 80	1076
14	25	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	8,4	574,00 --	-- --	4822 --	-- --	4822	-- 386	5207
15	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,605	84,16 41,62	2,32 0,25	219 108	6 1	105	75 24	318
16	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,605	150,81 48,65	3,29 0,50	393 127	9 1	257	88 38	520
			ПАНЕЛЬ 2ПМ 20.20 2ШТ									
17	28	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	3,48	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	10121 6347	3683 1313	91	9039 1533	20692
18	29	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,07906	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	17755 12374	5056 198	325	8675 2114	28544

19	30	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0607592	250422,00 --	-- --	15215 --	-- --	15215	-- 1217	16433
20	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,003498	223857,00 --	-- --	783 --	-- --	783	-- 63	846
21	32	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0010812	226078,00 --	-- --	244 --	-- --	244	-- 20	264
22	33	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	7,2	574,00 --	-- --	4133 --	-- --	4133	-- 331	4463
23	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,9765	84,16 41,62	2,32 0,25	166 82	5 --	79	57 18	241
24	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,9765	150,81 48,65	3,29 0,50	298 96	6 1	196	67 29	394
			ПАНЕЛЬ 2,5ПМ 25.20 2ШТ									
25	36	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	4,48	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	13030 8170	4741 1690	119	11636 1973	26639
26	37	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,092	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	20661 14400	5883 230	378	10095 2460	33216
27	38	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0687304	250422,00 --	-- --	17212 --	-- --	17212	-- 1377	18589
28	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0039644	223857,00 --	-- --	887 --	-- --	887	-- 71	958
29	40	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,001166	226078,00 --	-- --	264 --	-- --	264	-- 21	285
30	41	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	9,22	574,00 --	-- --	5292 --	-- --	5292	-- 423	5716

31	42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	2,3	84,16 41,62	2,32 0,25	194 96	5 1	93	66 21	281
32	43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	2,3	150,81 48,65	3,29 0,50	347 112	8 1	227	78 34	459
			СТОЙКА СТ1 2ШТ									
33	44	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,06338	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	14233 9920	4053 159	260	6954 1695	22883
34	45	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,52	2582,00 --	-- --	14253 --	-- --	14253	-- 1140	15393
35	46	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0065508	226078,00 --	-- --	1481 --	-- --	1481	-- 118	1599
36	47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,5845	84,16 41,62	2,32 0,25	133 66	4 --	63	46 14	193
37	48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,5845	150,81 48,65	3,29 0,50	239 77	5 1	157	54 23	316
			СТОЙКА СТ1+ 1ШТ									
38	49	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,03076	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	6908 4815	1967 77	126	3375 823	11106
39	50	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,76	2582,00 --	-- --	7126 --	-- --	7126	-- 570	7696
40	51	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0022896	226078,00 --	-- --	518 --	-- --	518	-- 41	559
41	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	0,769	84,16 41,62	2,32 0,25	65 32	2 --	31	22 7	94
42	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	0,769	150,81 48,65	3,29 0,50	116 37	3 --	76	26 11	153
			СТОЙКА СТ2 1ШТ									

43	54	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03076	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	6908 4815	1967 77	126	3375 823	11106
44	55	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,76	3213,00 --	-- --	8868 --	-- --	8868	-- 709	9577
45	56	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0045792	226078,00 --	-- --	1035 --	-- --	1035	-- 83	1118
46	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,769	84,16 41,62	2,32 0,25	65 32	2 --	31	22 7	94
47	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,769	150,81 48,65	3,29 0,50	116 37	3 --	76	26 11	153
			СТОЙКА СТ3, СТ3+ 3ШТ									
48	59	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09507	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	21350 14880	6080 238	390	10432 2543	34324
49	60	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8,28	2582,00 --	-- --	21379 --	-- --	21379	-- 1710	23089
50	61	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0098262	226078,00 --	-- --	2221 --	-- --	2221	-- 178	2399
51	62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,37675	84,16 41,62	2,32 0,25	200 99	6 1	95	69 21	290
52	63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,37675	150,81 48,65	3,29 0,50	358 116	8 1	234	81 35	474
			КАЛИТКА КМГЛ 0,85Х1,8 1ШТ									
53	64	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	810,62 738,40	30,62 4,23	811 738	31 4	42	876 135	1822
54	65	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,038	463504,00 --	-- --	17613 --	-- --	17613	-- 1409	19022
55	66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,95	84,16	2,32	80	2	38	27	116

			НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	40	--		9	
56	67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,95	150,81	3,29	143	3	94	32	190
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	46	--		14	
			ФУНДАМЕНТ ФМ1 6ШТ									
57	68	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,48	5441,79	1684,54	2612	809	1414	670	3545
			НР - 93%; СП - 8%			810,90	690,66	389	332		263	
58	69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,24	21388,78	1083,00	5133	260	4591	306	5874
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	282	54		435	
59	70	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,78	26070,23	981,48	20335	766	16428	3098	25308
			НР - 91%; СП - 8%			4026,68	338,22	3141	264		1875	
60	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	62,544	852,37	20,52	53311	1284	35798	15238	74032
			НР - 93%; СП - 8%			259,49	2,49	16229	155		5484	
			ФУНДАМЕНТ ФМ2 1ШТ									
61	72	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,08	5441,79	1684,54	435	135	235	112	591
			НР - 93%; СП - 8%			810,90	690,66	65	55		44	
62	73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,04	21388,78	1083,00	856	43	766	51	979
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	47	9		73	
63	74	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,13	26070,23	981,48	3389	128	2738	516	4218
			НР - 91%; СП - 8%			4026,68	338,22	523	44		312	
64	75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	81,744	852,37	20,52	69676	1678	46786	19916	96759
			НР - 93%; СП - 8%			259,49	2,49	21212	203		7167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				492562	52317	283713	140227	683411
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				156528	7860	--	50621	
		Материалы		Тенге				312108				
		Всего заработная плата		Тенге				136769				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					85635			
			Накладные расходы	Тенге				75678				
			Сметная прибыль	Тенге				85888				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31840				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				429836				
			Сметная заработная плата	Тенге								71
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					85635			
		Материалы		Тенге				128829				
		Всего заработная плата		Тенге				2032				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					78753			
			Накладные расходы	Тенге				17613				
			Сметная прибыль	Тенге				54340				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14653				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				197822				
												65

			Сметная заработная плата	Тенге					78753				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				51626					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51626					
			Сметная прибыль	Тенге				4130					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55756					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				683414					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									136
			Сметная заработная плата	Тенге					164388				
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ К ПЛОЩАДКЕ ГРПШ-2 2ШТ										
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1 2ШТх2=4										
65	76	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,03	1547,70	--	6237	--	--	4491	11586
			НР - 72%; СП - 8%			1547,70	--	6237	--		858	
66	77	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,358	807,73	--	1905	--	--	1371	3538
			НР - 72%; СП - 8%			807,73	--	1905	--		262	
67	78	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,68	5441,79	1684,54	3700	1145	2004	950	5022
			НР - 93%; СП - 8%			810,90	690,66	551	470		372	
68	79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,32	21388,78	1083,00	6844	347	6121	408	7833
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	376	72		580	
69	80	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,16	25766,17	623,37	29889	723	24365	4596	37244
			НР - 91%; СП - 8%			4139,10	215,15	4801	250		2759	
70	81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00932	216590,00	--	2019	--	2019	--	2180
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
71	82	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02456	836437,02	1279,02	20543	31	14959	5065	27657
			НР - 91%; СП - 8%			226116,00	527,43	5553	13		2049	
72	83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,12	852,37	20,52	6069	146	4075	1735	8428
			НР - 93%; СП - 8%			259,49	2,49	1848	18		624	
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ1 1ШТх2=2ШТ									
			ПАНЕЛЬ 1ПМ 30.20 3ШТх2=6ШТ С.3-017-3 ВЫП.2 Л.3									
73	103	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	16,5	2908,38	1058,27	47988	17461	435	42855	98111
			НР - 118%; СП - 8%			1823,76	377,33	30092	6226		7267	
74	104	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,3126	224573,40	63949,31	70202	19991	1283	34301	112862
			НР - 69%; СП - 8%			156520,00	2503,90	48928	783		8360	

75	105	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,231504	250422,00 --	-- --	57974 --	-- --	57974	-- 4638	62612
76	106	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,00318	226078,00 --	-- --	719 --	-- --	719	-- 58	776
77	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,013356	223857,00 --	-- --	2990 --	-- --	2990	-- 239	3229
78	108	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	25,2	574,00 --	-- --	14465 --	-- --	14465	-- 1157	15622
79	109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,815	84,16 41,62	2,32 0,25	658 325	18 2	315	226 71	954
80	110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,815	150,81 48,65	3,29 0,50	1179 380	26 4	773	265 115	1559
			ПАНЕЛЬ 2ПМ 20.20 2ШТх2=4ШТ									
81	111	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	6,96	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	20242 12693	7366 2626	183	18077 3066	41385
82	112	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,15812	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	35510 24749	10112 396	649	17350 4229	57088
83	113	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1215184	250422,00 --	-- --	30431 --	-- --	30431	-- 2434	32865
84	114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,006996	223857,00 --	-- --	1566 --	-- --	1566	-- 125	1691
85	115	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0021624	226078,00 --	-- --	489 --	-- --	489	-- 39	528
86	116	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	14,4	574,00 --	-- --	8266 --	-- --	8266	-- 661	8927

87	117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	3,953	84,16 41,62	2,32 0,25	333 165	9 1	159	114 36	483
88	118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	3,953	150,81 48,65	3,29 0,50	596 192	13 2	391	134 58	789
			СТОЙКА СТ1 1ШТх2=2ШТ									
89	119	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,06338	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	14233 9920	4053 159	260	6954 1695	22883
90	120	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,52	2582,00 --	-- --	14253 --	-- --	14253	-- 1140	15393
91	121	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0065508	226078,00 --	-- --	1481 --	-- --	1481	-- 118	1599
92	122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,5845	84,16 41,62	2,32 0,25	133 66	4 --	63	46 14	193
93	123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,5845	150,81 48,65	3,29 0,50	239 77	5 1	157	54 23	316
			СТОЙКА СТ1+ 1ШТх2=2ШТ									
94	124	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,06152	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	13816 9629	3934 154	253	6750 1645	22211
95	125	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,52	2582,00 --	-- --	14253 --	-- --	14253	-- 1140	15393
96	126	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0045792	226078,00 --	-- --	1035 --	-- --	1035	-- 83	1118
97	127	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,538	84,16 41,62	2,32 0,25	129 64	4 --	61	44 14	188
98	128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,538	150,81 48,65	3,29 0,50	232 75	5 1	152	52 23	307
			СТОЙКА СТ2 1ШТх2=2ШТ									

			Зимние удорожания		3,96 %	73133				
			Итого с зимними удорожаниями							1919916
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	38398				
			Итого с непредвиденными работами и затратами							1958314
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099		1,049901					2056036
			Итого с понижающим , к = 0,9							1850432,45
			НДС		12 %	222051,89				
			Итого с НДС							2 072 484,34

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

9281200

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **2020-05-05, доп.соглашение №1 от 2020-09-10,№2 от 2020-11-20. №3 от 2021-03-03**

Акт выполненных работ №7

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. АРНАСАЙ работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПА									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /восстановление растительного грунта/**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	32168	41,87	41,87	1346848	1346848	--	338665	1820355
						--	14,62	--	470368		134841	
			ТРУБЫ									
2	16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД/**									
			НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,542	333096,13	103494,25	180538	56094	54	138403	344457
						229502,00	28433,65	124390	15411		25515	
3	17	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**									
			СП - 8%	м	547,4199991	2627,00	--	1438072	--	1438072	--	1553118
						--	--	--	--		115046	
4	18	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,31	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 110 м/м**									
			НР - 91%, СП - 8%	км трубопровода	0,542	333007,78	271236,54	180490	147010	477	59514	259205
						60891,44	59773,04	33003	32397		19200	
5	19	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15k=0,31	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом//Д.110**									
			НР - 91%, СП - 8%	км трубопровода	0,542	121344,38	101481,62	65769	55003	1155	19278	91851
						17732,78	21353,53	9611	11574		6804	

6	20	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Д.110									
			НР - 61%; СП - 8%	стык	78,0000015	1092,97	34,34	85252	2679	4222	47794	143689
			ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ			1004,50	--	78351	--		10644	
7	27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
			НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,703	27003,78	18719,28	18984	13160	--	6256	27258
						8284,50	4074,58	5824	2864		2019	
8	28	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм									
			СП - 8%	м2	15,6299962	532,00	--	8315	--	8315	--	8980
						--	--	--	--		665	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3324268	1620794	1452295	609910	4248913
			Стоимость монтажных работ	Тенге				251179	532614	--	314734	
			Материалы	Тенге				104235				
			Всего заработная плата	Тенге				4222				
			Накладные расходы	Тенге					87039			
			Сметная прибыль	Тенге				54050				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				12663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				170948				
			Сметная заработная плата	Тенге								61
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					87039			
			Материалы	Тенге				1781961				
			Всего заработная плата	Тенге				1685				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					696754			
			Накладные расходы	Тенге				8315				
			Сметная прибыль	Тенге				555861				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				187026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2524847				
			Сметная заработная плата	Тенге								500
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					696754			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1438072				
			Сметная прибыль	Тенге				1438072				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				115046				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1553118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4248913				
			Сметная заработная плата	Тенге								561
									783794			
			РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3МПА									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			ТРУБЫ									
9	78	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15k=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом//Д.63									
			НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,807	70458,03	58924,81	56860	47552	999	16667	79408
						10296,45	12398,83	8309	10006		5882	

10	80	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,26	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диам. 90 м/м**	км трубопровода	1,776	279296,85	227488,71	496031	404020	1310	163559	712358
			НР - 91%; СП - 8%			51070,24	50132,22	90701	89035		52767	
11	81	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15k=0,26	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом//Д.90**	км трубопровода	1,776	101772,71	85113,62	180748	151162	3172	52981	252428
			НР - 91%; СП - 8%			14872,65	17909,42	26414	31807		18698	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				733639	602734	5481	233207	1044194
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				125424	130848	--	77347	
			Материалы	Тенге				733639				
			Всего заработная плата	Тенге				5481				
			Накладные расходы	Тенге					256272			
			Сметная прибыль	Тенге				233207				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				77348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1044194				
			Сметная заработная плата	Тенге								188
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					256272			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1044194				
			Сметная заработная плата	Тенге								188
									256272			
			РАЗДЕЛ 3. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа									
			АРМАТУРА									
12	108	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	2810,64	131,35	8432	394	955	7196	16879
			НР - 99%; СП - 8%			2360,89	62,15	7083	186		1250	
13	116	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	6	1020,17	67,32	6121	404	367	5296	12330
			НР - 99%; СП - 8%			891,60	--	5350	--		913	
			ТРУБЫ									
14	125	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,45	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 159 м/**	км трубопровода	0,41	176145,07	147312,03	72219	60398	1267	21169	100860
			НР - 91%; СП - 8%			25741,13	30997,06	10554	12709		7471	
15	129	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,31	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 108 м/**	км трубопровода	0,718	121344,38	101481,62	87125	72864	1529	25538	121677
			НР - 91%; СП - 8%			17732,78	21353,53	12732	15332		9013	
16	133	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,25	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 89 м/**	км трубопровода	1,522	97858,37	81840,02	148940	124561	2613	43658	208006
			НР - 91%; СП - 8%			14300,63	17220,59	21766	26210		15408	
17	137	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,16	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 57 м/**	км трубопровода	7,076	62629,36	52377,61	443165	370624	7779	129901	618912
			НР - 91%; СП - 8%			9152,40	11021,18	64762	77986		45845	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				766003	629244	14510	232758	1078664
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				122246	132423	--	79900	
								766003				

	Материалы	Тенге				14513				
	Всего заработная плата	Тенге					254669			
	Накладные расходы	Тенге				232758				
	Сметная прибыль	Тенге				79901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1078663				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
	Сметная заработная плата	Тенге					254669			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1078663				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
	Сметная заработная плата	Тенге					254669			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6371771
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				498849				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2852772			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					795885			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1472286		
	- Накладные расходы	Тенге							1075875	
	- Сметная прибыль	Тенге							471981	
	Временные здания и сооружения			6,7 %		426909				
	Итого с временными									6798680
	Зимние удорожания			3,96 %		269228				
	Итого с зимними удорожаниями									7067908
	Непредвиденные работы и затраты			2 %		141358				
	Итого с непредвиденными работами и затратами									7209266
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			1,049901						7569016
	Итого с понижающим , к = 0,9									6812115,85
	НДС			12 %		817453,90				
	Итого с НДС									7 629 569,75

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

9281300

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛА АРНАСАЙ И БАБАТАЙ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 2020-05-05, доп.соглашение №1 от 2020-09-10,№2 от 2020-11-20. №3 от 2021-03-03**

Акт выполненных работ №8

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В С. БАБАТАЙ работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ГРПШ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 2-1-5									
			РАЗДЕЛ 1.Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 0,6 МПа									
			Земляные работы									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного грунта/**	м3 грунта	8020	41,87	41,87	335791	335791	--	84435	453844
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,62	--	117270		33618	
2	2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /восстановление растительного грунта/**	м3 грунта	8020	41,87	41,87	335791	335791	--	84435	453844
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,62	--	117270		33618	
			Трубы									
3	11	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2857,10	183,89	5714	368	938	4536	11071
			НР - 99%; СП - 8%			2204,06	87,01	4408	174		820	

4	13	2304-0102-0907 РСНБ РК 2015	**Задвижки с ПЭ патрубками с обрезиненным NBR клином, PE 100, SDR 11 для газа среднего давления, корпус из ВЧШГ с эпоксидным покрытием, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 100, с наружным диаметром 110 мм, высотой 401мм, типа Chevron СТ РК 3118-2017 (ГОСТ 5762-2002)**									
			СП - 8%	шт.	2	173419,00	--	346838	--	346838	--	374585
						--	--	--	--		27747	
5	15	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	**Штурвал для задвижек DN 100**									
			СП - 8%	шт.	2	10288,00	--	20576	--	20576	--	22222
						--	--	--	--		1646	
6	17	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп /защитный кожух/**									
			НР - 99%, СП - 8%	м	29	2804,17	2233,60	81321	64775	166	34283	124852
						564,81	629,29	16380	18250		9248	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1126031	736724	368518	207689	1440418
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20788	252964	--	106697	
		Материалы		Тенге				758617				
		Всего заработная плата		Тенге				1105				
			Накладные расходы	Тенге					273752			
			Сметная прибыль	Тенге				207688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77304				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1043610				
			Сметная заработная плата	Тенге								187
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					273752			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				367414				
			Сметная прибыль	Тенге				367414				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29393				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				396807				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1440417				
			Сметная заработная плата	Тенге								187
									273752			

РАЗДЕЛ 2.Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа

Арматура

7	125	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**									
			НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	6	2810,64	131,35	16864	788	1911	14393	33757
						2360,89	62,15	14165	373		2501	
8	126	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**									
			НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	14	1491,85	78,81	20886	1103	2361	17764	41742
						1244,41	37,29	17422	522		3092	
9	127	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**									
			СП - 8%	шт.	1	60249,00	--	60249	--	60249	--	65069
						--	--	--	--		4820	

10	128	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5	41053,00	--	205265	--	205265	--	221686
			СП - 8%			--	--	--	--		16421	
11	129	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	14	27673,00	--	387422	--	387422	--	418416
			СП - 8%			--	--	--	--		30994	
12	131	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1020,17	67,32	2040	135	122	1765	4110
			НР - 99%; СП - 8%			891,60	--	1783	--		304	
13	132	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	10	780,51	50,49	7805	505	464	6767	15738
			НР - 99%; СП - 8%			683,56	--	6836	--		1166	
14	133	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	28	530,30	33,66	14848	942	591	13181	30272
			НР - 99%; СП - 8%			475,52	--	13315	--		2242	
15	134	2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	4	10044,00	--	40176	--	40176	--	43390
			СП - 8%			--	--	--	--		3214	
16	135	2302-0103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	10	8285,00	--	82850	--	82850	--	89478
			СП - 8%			--	--	--	--		6628	
			Трубы									
17	143	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,31	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 108 мм/	км трубопровода	0,390835	121344,38	101481,62	47426	39663	832	13901	66233
			НР - 91%; СП - 8%			17732,78	21353,53	6931	8346		4906	
18	144	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,25	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диам. 89 мм/	км трубопровода	2,847	97858,37	81840,02	278603	232999	4890	81664	389088
			НР - 91%; СП - 8%			14300,63	17220,59	40714	49027		28821	
19	146	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	1092,97	34,34	5465	172	270	3064	9211
			НР - 61%; СП - 8%			1004,50	--	5023	--		682	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1169899	276306	787403	152499	1428190
		Стоимость монтажных работ		Тенге				106187	58268	--	105791	
		Материалы		Тенге				5465				
		Всего заработная плата		Тенге				271	5023			

Накладные расходы	Тенге				3064				
Сметная прибыль	Тенге				682				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9211				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
Сметная заработная плата	Тенге					5023			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				388472				
Материалы	Тенге				11172				
Всего заработная плата	Тенге					159433			
Накладные расходы	Тенге				149437				
Сметная прибыль	Тенге				43033				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				580942				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
Сметная заработная плата	Тенге					159433			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				775962				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				775962				
Сметная прибыль	Тенге				62077				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				838039				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1428191				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
Сметная заработная плата	Тенге					164455			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2868608
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				126975				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1013031			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					311232			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1155921		
- Накладные расходы	Тенге							360188	
- Сметная прибыль	Тенге							212488	
Временные здания и сооружения			6,7 %		192197				
Итого с временными									3060805
Зимние удорожания			3,96 %		121208				
Итого с зимними удорожаниями									3182013
Непредвиденные работы и затраты			2 %		63640				
Итого с непредвиденными работами и затратами									3245653
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			1,049901						3407614
Итого с понижающим , к = 0,9									3066851,73
НДС			12 %		368022,21				

			Итого с НДС																9281300
																			3 434 873,94

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства: Строительство газопровода и ответвления в села Арнсай и Бабатай Аршалынского района, Акмолинской области
и его адрес:села Арнасай и Бабатай Аршалынского района Акмолинской области;

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		7	05.05.2020		036-015-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	10.09.2020				
		№2	20.11.2020				
		№3	03.03.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	231 902 944,08									
За отчетный период	**13 136 928,03**	**11 729 400,03**	**11 729 400,03**						**1 407 528,00**	**13 136 928,03**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

Руководитель _____ **Ахметжанов Г. К.**

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»
Заместитель директора по производству _____ **Кожахметов Б.К.**
БИН/ИИН 051140002249