Заказчик: ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Корпорация "БАРС""
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Наименование объекта: Строительство ограждения и зонирования ГУ "Казыгуртского районная противотуберкулезная больница" в сельском округе Шарбулак Казыгуртская района, ЮКО

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 18.04.2014г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итгот к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дполнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	13 395 675	1 435 251	4 678 712						1 435 251	13 395 675
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	180 976	19 391							19 391	180 976
3	Авторский надзор	26 791	2 870							2 870	26 791
4	Всего к оплате	13 603 442	1 457 512							1 457 512	13 603 442

Заказчик:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ Е.Кадыров
гл.специалист _____ М.Баймбетов

Инженер:
Директор
ТОО "Корпорация "БАРС""
_____ А.Балабеков
Технадзор _____ М.Аблаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
_____ А.Лесбеков

5620

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"

Подрядчик ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство ограждения и зонирования ГУ "Казыгуртская районная противотуберкулезная больница" в сельском округе Шарбулак Казыгуртского района ЮКО.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ									
1.	Е0107-24-8 Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 мДЕМОНТАЖ СЕТЧАТЫХ ОГРАЖДЕНИЯ	м	54,00	412,46 275,40	137,06 37,41	22273 14872	7401 2020	2,01 0,21	109 11
2.	Е0109-30-1 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	т	0,07	10273,05 3645,00	3865,42 925,66	754 268	284 68	21,54 3,31	2 0
3.	Е0109-46-1 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания ДЕМОНТАЖ ВОРОТ И КАЛИТКИ	т	0,13	23186,08 4590,00	12204,50 1700,07	2961 586	1559 217	24,84 5,71	3 1
4.	Е01031-А26-1 ПОГРУЗКА МУСОРА	т	0,27	27,10 --	27,10 18,97	7 --	7 5	-- 0,40	-- 0
5.	Е010333-А5-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА	т	0,27	40,50 --	40,50 8,10	11 --	11 2	-- 0,17	-- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ								26006
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
6.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	924,41	27,84	26,18	25731	24196	0,01	11
					1,66	7,20	1535	6656	0,03	23
7.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами=ДОРАБОТКА	м3	28,59	262,72	--	7511	--	1,85	53
					262,72	--	7511	--	--	--
8.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	56,00	122,18	--	6842	--	0,89	50
					122,18	--	6842	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	503,00	6,48	6,48	3259	3259	--	--
					--	2,10	--	1058	0,01	4
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	503,00	21,55	4,52	10838	2272	0,11	54
					17,03	--	8566	--	--	--
11.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	394,00	9,24	9,24	3642	3642	--	--
					--	3,00	--	1183	0,01	5
12.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	394,00	7,91	7,91	3117	3117	--	--
					--	2,57	--	1012	0,01	4
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								60940
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ								
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	26,56	9051,97	66,01	240420	1753	1,35	36
					195,75	24,93	5199	662	0,12	3
14.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	27,09	94,00	--	2547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	92,96	10620,35	95,97	987268	8921	4,90	456
					771,75	36,25	71742	3370	0,18	16
16.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	94,82	94,00	--	8913	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	бетона за применение сульфатостойкого цемента			--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,84	5239,08 1890,00	327,33 123,75	4422 1595	276 104	11,60 0,60	10 1
18.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,84	67700,00 --	-- --	57146 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,55	65900,00 --	-- --	431559 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	2,20	73000,00 --	-- --	160564 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	53,99	9051,97 195,75	66,01 24,93	488729 10569	3564 1346	1,35 0,12	73 7
22.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	55,07	94,00 --	-- --	5177 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	153,88	10128,10 441,00	311,32 117,61	1558469 67859	47905 18097	2,82 0,57	434 88
24.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	156,18	94,00 --	-- --	14681 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,81	5239,08 1890,00	327,33 123,75	4243 1531	265 100	11,60 0,60	9 0
26.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,33	67700,00 --	-- --	89919 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,29	73000,00 --	-- --	21283 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ								4075341
		ИТОГО:					4162286	108433		1298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							198675	35900		164
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						250568		
		На металломонтажные работы						1025		
		Всего накладных расходов:						251592		
		Итого с накладными						4413879		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						264833		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4678712		
		Итого с временными, 2,72 %						4805973		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						4839615		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4858839		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4906899		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						11725906		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						234518		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11960424		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1435251		
		Итого с НДС						13395675		

Инженер:
Ведущий специалист ТОО «Корпорация БАРС»
М.Абдиев

Подрядчик:
Директор ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс»
Лесбеков А.