Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116** — **070540003470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.согл №1 от 28.07.2021г,№2 от 15.10.2021 №3 от 15.11.2021 к дог №52 от 30.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
156	28.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газификация с.Горбуново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство			работа	1	9 994 749,77	9 994 749,77	1 070 866,05
				Итого	1	x	9 994 749,77	1 070 866,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / _____ / М. Куртазиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2021

М.П.

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство по объекту:"Газификация с.Горбуново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		52	30 06 2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28 07 2028				
		2	15 10.2021				
		3	15.11.2021				

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по договору	32 806 216,80									
всего по стройке	**32 806 216,80**								3 514 951,80	
Акт №3 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3		3 645 191,29	3307691,29		337500				437422,96	4 082 614,25
Акт №4 №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2		2 458 974,37	2140224,37		318750				295076,92	2 754 051,29
Акт №5 №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1		2 543 286,85	2543286,85						305194,42	2 848 481,27
Акт №6 изыскательские (топографо-геодезические) работы		276 431,22				276431,22			33171,75	309 602,96
За отчетный период	**9 994 749,77**	**8 923 883,73**							**1 070 866,05**	**9 994 749,77**
Удержание суммы аванса 30%										
Удержание 5%	499 737,49									
К оплате	9 495 012,29								**1 017 322,74**	**9 495 012,29**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель _____

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора
БИН/ИИН

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ Молгалиева В.Б.

20200

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту:"Газификация с. Горбуново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"

(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту:"Газификация с. Горбуново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка ГЗ										
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1346,67 1102,10	74,34 33,03	2693 2204	149 66	340	2248 395	5336	
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	31952,00 --	-- --	63904 --	-- --	63904	-- 5112	69016	
3	3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.004	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	2397 1622	729 309	46	1912 345	4653	
4	4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	982,00 --	-- --	3944 --	-- --	3944	-- 315	4259	
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	473,30 421,12	30,96 --	1893 1684	124 --	85	1668 285	3846	
6	6	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761	

						--	--	--	--		353	
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	881930,32 411513,20	451607,66 123627,95	3528 1646	1806 495	76	2119 452	6099
8	8	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	403,00 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741
9	9	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	1,5	102,63 36,88	2,21 0,22	154 55	3 --	96	38 15	208
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,5	153,05 43,11	3,13 0,44	230 65	5 1	160	45 22	297
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				84763 7276	2816 871	74671 --	8030 7423	100216

РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода

Подземная прокладка -Г 3

Трубопроводы

11	18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка провода в траншее	км	4,6	28893,92 7339,50	18554,42 3607,63	119112 33762	85350 16595	-	36257 12430	167798

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

12	24	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	2,162	616728,87 406759,00	196325,96 82672,74	1333368 879413	424457 178738	29498	1047570 190475	2571413
13	25	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2,162	-395733,43 -306578,00	-75511,52 -26224,47	-855576 -662822	-163256 -56697	-29498	-712324 -125432	-1693331

Знаки опозновательные-15+6шт

14	26	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,945	32918,74 4512,90	1099,11 220,38	31108 4265	1039 208	25804	4070 2814	37993
15	27	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	15	2434,68 1444,80	-- --	36520 21672	-- --	14848	19722 4499	60741
16	28	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,1164	424980,00 --	-- --	49468 --	-- --	49468	-- 3957	53425
17	29	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя	шт.	21	542,90 542,90	-- --	11401 11401	-- --	--	8665 1605	21671

18	30	Т12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,1164	31932,56	--	3717	--	531	--	4014
						27374,16	--	3186	--		297	
19	31	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	21	1230,00	--	25830	--	25830	--	27896
						--	--	--	--		2066	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				754948	347590	116481	403960	1251619
								290877	138844	--	92711	

РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ

20	32	1307-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1	202141,56	68600,44	202142	68600	15735	88357	313739
						117807,00	27040,89	117807	27041		23240	
21	33	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ -03БМ-1У1 С с РДСК-50БМ без обогрева 378000:1,12	ШТ	1	337500,00	--	337500	--		--	337500
						--	--	--	--	337500	--	
			Фундамент под ГРПШ									
22	34	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,1	1187,34	--	2493	--	--	1795	4632
						1187,34	--	2493	--		343	
23	35	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку	м3	2,1	34571,75	906,51	72601	1904	63209	7386	86386
						3565,70	299,52	7488	629		6399	
24	36	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,001778	473273,61	2003,61	841	4	335	458	1403
						282064,00	800,37	502	1		104	
			ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0мХ4,0м, Н=2,2м-1ШТ									
25	37	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по МЕТАЛЛИЧ. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	14	2607,04	953,12	36499	13344	543	32200	74194
						1615,16	333,99	22612	4676		5496	
26	38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,96	9585,77	1461,62	9202	1403	7109	1187	11221
						718,25	611,74	690	587		831	
27	39	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	28599,00	--	14300	--	14300	--	15443
						--	--	--	--		1144	
28	40	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,5	270,00	--	135	--	--	--	146
						--	--	--	--		11	
29	41	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	шт	1	9132,38	97,42	9132	97	62	10627	21340
						8972,55	33,42	8973	33		1581	
30	42	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ	т	0,250257	491550,00	--	123014	--	123014	--	132855
						--	--	--	--		9841	

31	43	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8	550,00 --	-- --	16940 --	-- --	16940	-- 1355	18295
32	44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,31956	84,98 36,88	2,21 0,22	1387 602	36 4	749	418 144	1949
33	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,31956	76,52 21,56	1,57 0,22	1249 352	26 4	871	245 120	1614
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ шт									
34	46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	9585,77 718,25	1461,62 611,74	11503 862	1754 734	8887	1484 1039	14026
			Заземление I РПШ									
35	47	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2829,29 746,20	156,19 37,42	5659 1492	312 75	3855	1128 543	7330
36	48	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Н43=1	м	3	217,83 170,56	16,63 3,74	653 512	50 11	91	376 82	1112
			Молниеотвод									
37	49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-стаканов-В15, F50, W8	м3	0,637	37319,02 4512,99	1099,11 220,38	23772 2875	700 140	20197	2744 2121	28637
38	50	СТСЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,65	270,00 --	-- --	176 --	-- --	--	-- 14	190
39	51	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,03955	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	3480 2946	246 14	288	2042 442	5964
40	52	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,03955	491550,00 --	-- --	19441 --	-- --	19441	-- 1555	20996
41	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4	84,98 36,88	2,21 0,22	544 236	14 1	294	164 57	764
42	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,4	76,52 21,56	1,57 0,22	490 138	10 1	342	96 47	633
			Заземление Молниеотвода									

43	55	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм, диной-3м. Монтаж оборудования	шт.	1	1449,70 959,40	182,78 50,79	1450 959	183 51	308	727 174	2351
44	56	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1	217,83 170,56	16,63 3,74	218 171	17 4	30	125 27	371
			Опора под задвижку									
45	57	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,6	1187,34 1187,34	-- --	712 712	-- --	--	513 98	1323
46	58	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,4	34571,75 3565,70	906,51 299,52	13829 1426	363 120	12040	1407 1219	16454
47	59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0556	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	4893 4141	346 19	406	2871 621	8385
48	60	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0556	491550,00 --	-- --	27330 -	-- --	27330	-- 2186	29517
49	61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	84,98 36,88	2,21 0,22	221 96	6 1	119	67 22	310
50	62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	76,52 21,56	1,57 0,22	199 56	4 1	139	39 19	257
			Ограждение кранового узла 2х2хН=2,2-1шт									
51	63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	0,8	9585,77 718,25	1461,62 611,74	7669 575	1169 489	5925	990 693	9351
52	64	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	м3	0,56	2158,80 2158,80	-- --	1209 1209	-- --	--	870 166	2246
53	65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	м3	0,56	715,39 715,39	-- --	401 401	-- --	--	288 55	744
54	66	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,08	746,05 226,18	130,60 42,08	60 18	10 3	32	20 6	86

55	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,6	826,44 229,81	19,07 2,20	4628 1287	107 12	3234	1208 467	6303
56	68	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4	м3	0,42	36547,90 4512,90	1099,11 220,38	15350 1895	462 93	12993	1809 1373	18532
57	69	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,42	270,00 --	-- --	113 --	-- --	--	-- 9	122
58	70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор из труб	т конструкций	0,16098	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	14166 11990	1002 56	1174	8312 1798	24276
59	71	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры стальные	т	0,16098	424980,00 --	-- --	68413 --	-- --	68413	-- 5473	73886
60	72	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	т	0,0311847	141077,14 100191,00	35689,28 10907,34	4399 3124	1113 340	162	2391 543	7333
61	73	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1921647	11546,39 8127,00	1587,98 3,30	2219 1562	305 1	352	1078 264	3561
62	74	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0311847	375400,00 --	-- --	11707 --	-- --	11707	-- 937	12643
63	75	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	16	1666,00 --	-- --	26656 --	-- --	26656	-- 2132	28788
64	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,53144	84,98 36,88	2,21 0,22	1065 462	28 3	575	321 111	1496
65	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,53144	76,52 21,56	1,57 0,22	959 270	20 3	669	188 92	1239
			Выход газопровода из земли Д57Х3мм-Д108х3,5мм-3ШТ									
66	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,045	32507,23 1040,85	1049,56 199,61	1463 47	47 9	1369	51 121	1635
67	79	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0069	658235,60 424864,00	217605,22 90164,11	4542 2932	1501 622	109	3518 645	8705

68	80	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	2209,00 --	-- --	15242 --	-- --	15242	-- 1219	16461
69	81	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0069	1060652,78 171626,00	25518,23 530,33	7319 1184	176 4	5959	1176 680	9174
70	82	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,0651	87785,15 74483,20	6014,97 349,08	5715 4849	392 23	474	3361 726	9802
71	83	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16	т	0,0651	439282,00 --	-- --	28597 --	-- --	28597	-- 2288	30885
72	84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,63655	76,52 21,56	1,57 0,22	202 57	4 1	141	40 19	261
73	85	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0033	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	1978 1338	601 255	39	1577 284	3839
74	86	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	3,3132	982,00 --	-- --	3254 --	-- --	3254	-- 260	3514
75	87	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1222,23 418,97	803,26 208,72	3667 1257	2410 626	--	1864 442	5973
76	88	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3555,00 --	-- --	10665 --	-- --	10665	-- 853	11518
77	89	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	246209,64 181304,00	64869,16 17407,30	886 653	234 63	1	708 128	1722
78	90	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,636	474,00 --	-- --	1723 --	-- --	1723	-- 138	1861
79	92	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка	футляр	3	2735,69 1985,52	750,18 13,76	8207 5957	2251 41	--	5938 1132	15277
80	93	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	56,25	2466,00	--	138713	--	138713	--	149810

						--	--	--	--		11097	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2008188	101250	674812	192164	1620380
								219206	36790	337500	95027	
			РАЗДЕЛ 4. Переход на газопроводе Д-50х4,6мм прокол (методом ГНБ)- прот. 50м+54+41+52-4 шт.									
				Ковер под провод спутник								
81	98	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка гравием. Устройство	м3	0,3	8303,91	1492,20	2491	448	935	1172	3956
						3693,21	463,05	1108	139		293	
82	99	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,042	12935,31	1641,68	543	69	352	137	734
						2915,25	545,68	122	23		54	
83	100	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	32204,49	7,20	9661	2	8731	872	11376
						3092,70	--	928	--		843	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12695	519	10018	2181	16066
								2158	162	--	1190	
			РАЗДЕЛ 5. Врезка									
84	101	1312-1001-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	9886,23	139,74	9886	140	258	5788	16928
						9488,00	--	9488	--		1254	
85	102	1312-1001-0601 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	8711,30	85,35	8711	85	177	5154	14974
						8449,00	--	8449	--		1109	
86	103	1124-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 657 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	5086,96	1212,60	5087	1213	820	3023	8759
						3053,71	--	3054	--		649	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				23684	1438	1255	13965	40661
								20991	--	--	3012	
				ВКЛЮЧИТЬ								
				Подземная прокладка -Г 3-52м (письмо исх.№116 от 14.10.21)								
11		1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	56,0625	60,56	60,56	3395	3395	--	785	4515
						--	19,45	--	1090		334	
12		1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	16,575	33,15	33,15	549	549	--	114	717
						--	9,59	--	159		53	
13		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2,925	715,39	--	2093	--	--	1507	3887
						715,39	--	2093	--		288	

			Трубопроводы								
14		1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	247569,64	64869,16	12874	3373	73	10324	25053
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	9428	905		1856	
15		2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50 х4,6 СТ РК 1 ОСТ Р 50838-2011	м	52,52	474,00	--	24894	--	24894	--	26886
			СП - 8%			--	--	--	--		1992	
18		1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка провода в траншее	км	0,052	25893,92	18554,42	1346	965	0	517	2012
			НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	382	188		149	
20		1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	0,052	25893,92	18554,42	1346	965	0	517	2012
			НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	382	188		149	
21		2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	100 м	5,2	1772,00	--	9214	--	9214	--	9952
			СП - 8%			--	--	--	--		737	
			Земляные работы									
87		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,25	1859,09	--	32069	--	--	23090	59572
						1859,09	--	32069	--		4413	
			Трубопроводы									
88	19	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,652	14157,00	--	65858	--	65858	--	71127
						--	--	--	--		5269	
3		1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9200	6,13	6,13	56396	56396	--	10333	72068
						--	1,56	--	14352		5338	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				210036	65643,46	100040	47187	277801
								44353	16881,74		20578	
			РАЗДЕЛ 4. Переход на газопроводе Д-50х4,6мм прокол (методом ГНБ)- прот. 41м-1 шт.(доп.15м)									
94		1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	6,85025	30120,14	19459,16	206330	133300	12654	82981	312456
						8813,68	4497,91	60376	30812		23145	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				206330	133300	12654	82981	312456
								60376	30812	--	23145	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3619200
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				600884				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					586913			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге				207479		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					989931	
- Оборудование, инвентарь	Тенге					337500	
- Накладные расходы	Тенге						703281
- Сметная прибыль	Тенге						243086
Временные здания и сооружения			2,30%	73688			
Итого с временными							3692888
Зимние удорожания			2,97%	97343			
Итого с зимними удорожаниями							3790230
Непредвиденные работы и затраты			2 %	67497			
Итого с непредвиденными работами и затратами							3857728
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405						4050213,169
Итого с понижающим к=0,9							3645191,29
НДС			12 %	437422,96			
Итого с НДС							4082614,25

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Галиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Киреев Е.М.
KZ24VJE00060205[illegible]10.20[illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер аттестата)

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, почтовый адрес, банковские реквизиты, номер телефона, факса, электронный адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона, факса, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, почтовый адрес, банковские реквизиты, номер телефона, факса, электронный адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона, факса, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство по объекту:"Газификация с. Горбуново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"

(наименование, адрес)

Объект: Строительство по объекту:"Газификация с. Горбуново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-10-15

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр и № ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Наземная прокладка Г2										
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1346,67 1102,10	74,34 33,03	2693 2204	149 66	340	2248 395	5336	
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	31952,00 --	-- --	63904 --	-- --	63904	-- 5112	69016	
3	3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	2397 1622	729 309	46	1912 345	4653	
4	4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	982,00 --	-- --	3944 --	-- --	3944	-- 315	4259	
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	473,30 421,12	30,96 --	1893 1684	124 --	85	1668 285	3846	

6	6	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00 --	-- --	4408 --	-- --	4408	-- 353	4761
7	7	1122-0801-0195 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	881930,32 411513,20	451607,66 123627,95	2646 1235	1355 371	56	1589 339	4571
8	8	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	403,00 --	-- --	2418 --	-- --	2418	-- 193	2611
9	9	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Ф.1-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	1,4	102,63 36,88	2,21 0,22	144 52	3 --	89	36 14	194
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,4	153,05 43,11	3,13 0,44	214 60	4 1	150	42 21	277
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				84661 6857	2364 746	75440 --	7495 7372	99527

РАЗДЕЛ 2. Линейная часть газопровода

Подземная прокладка -Г 2

Земляные работы

11	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	136,125	60,56 --	60,56 19,45	8244 --	8244 2648	--	1906 812	10962
12	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	115,705	33,15 --	33,15 9,59	3836 --	3836 1110	--	799 371	5006
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,42	715,39 715,39	-- --	14608 14608	-- --	--	10518 2010	27136

Трубопроводы

14	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,363	263177,58 187592,00	73359,42 19644,30	95533 68096	26629 7131	808	74475 13601	183609
15	15	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	366,63	771,00	--	282672	--	282672	--	305285

16	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов				--	--	--	--		22614	
				шт	2	1222,23 418,97	803,26 208,72	2444 838	1607 417	--	1243 295	3982
17	17	2302-0303-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПД 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	2	1086,00 --	-- --	2172 --	-- --	2172	-- 174	2346
18	18	2310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее									
				км	0,363	28893,92 7359,50	18554,42 3607,63	9399 2664	6735 1310	--	2861 981	13241
19	19	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ									
				100 м	3,63	1772,00 --	-- --	6432 --	-- --	6432	-- 515	6947
20	20	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений									
				стык	3	131,60 131,60	-- --	395 395	-- --	--	241 51	686
21	21	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
				стык	3	564,23 508,40	19,60 --	1693 1525	59 --	109	930 210	2833
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО										
22	22	1122-0301-0291 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
				км трубопровода	0,363	579312,06 405552,00	152238,62 77156,90	217550 147215	66153 28008	4182	173471 31282	422503
23	23	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
				км трубопровода	0,363	-378345,26 -305371,00	-61452,82 -20730,65	-137339 -110850	-22307 -7525	-4182	-117191 -20362	-274893
			Знаки опознавательные-3-3шт									
24	24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
				м3	0,189	38383,90 4512,90	1099,11 220,38	7255 853	208 42	6194	814 645	8714
25	25	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка									
				шт.	3	4130,42 2947,20	692,94 218,94	12391 8842	2079 657	1470	10258 1812	24462
26	26	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные									
				т	0,02328	424980,00 --	-- --	9894 --	-- --	9894	-- 791	10685
27	27	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя									
				шт.	6	542,90 542,90	-- --	3257 3257	-- --	--	2476 459	6192

28	28	Т12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,02328	31932,56	--	743	--	106	--	803
						27374,16	--	637	--		59	
29	29	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	6	1230,00	--	7380	--	7380	--	7970
						--	--	--	--		590	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Генге				548560	93242	317257	162801	768269
								138081	33796	--	56910	
			РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ									
30	30	1307-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство установок для редуцирования давления газа	Установок	1	292141,56	68600,44	292142	68600	15735	88357	313739
						117807,00	27040,89	117807	27041		23240	
31	31	ПРАЙС "Визет"	Стоимость ГРПШ -400-У1 с РДНК-400М без обогрева	ШТ	1	318750,00	--	318750	--		--	318750
						--	--	--	--	318750	--	
			Фундамент под ГРПШ									
32	32	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,1	1187,34	--	2493	--	--	1795	4632
						1187,34	--	2493	--		343	
33	33	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку	м3	2,1	34571,75	906,51	72601	1904	63209	7386	86386
						3565,70	299,52	7488	629		6399	
34	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,001778	473273,61	2003,61	841	4	335	458	1403
						282064,00	800,37	502	1		104	
			ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0мХ4,0м, Н=2,2м-1ШТ									
35	35	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по МЕТАЛЛИЧ. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	14	2607,04	953,12	36499	13344	543	32200	74194
						1615,16	333,99	22612	4676		5496	
36	36	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,96	9585,77	1461,62	9202	1403	7109	1187	11221
						718,25	611,74	690	587		831	
37	37	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	28599,00	--	14300	--	14300	--	15443
						--	--	--	--		1144	
38	38	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,5	270,00	--	135	--	--	--	146
						--	--	--	--		11	
39	39	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	шт	1	9132,38	97,42	9132	97	62	10627	21340
						8972,55	33,42	8973	33		1581	
40	40	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ	т	0,250257	491550,00	--	123014	--	123014	--	132855

41	41	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80			--	--	--	--		9841	
				м2	30,8	550,00 --	-- --	16940 --	-- --	16940	-- 1355	18295
42	42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
				м2	16,31956	84,98 36,88	2,21 0,22	1387 602	36 4	749	418 144	1949
43	43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	16,31956	76,52 21,56	1,57 0,22	1249 352	26 4	871	245 120	1614
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ шт									
44	44	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
				м3 основания	1,2	9585,77 718,25	1461,62 611,74	11503 862	1754 734	8887	1484 1039	14026
				Заземление ГРПШ								
45	45	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
				шт.	2	2829,29 746,20	156,19 37,42	5659 1492	312 75	3855	1128 543	7330
46	46	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Н43=1									
				м	3	217,83 170,56	16,63 3,74	653 512	50 11	91	376 82	1112
				Молниеотвод								
47	47	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов=В15, F50, W8									
				м3	0,637	37319,02 4512,90	1999,11 220,38	23772 2875	700 140	20197	2744 2121	28637
48	48	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона									
				м3	0,65	270,00 --	-- --	176 --	-- --	--	-- 14	190
49	49	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж									
				т конструкций	0,03955	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	3480 2946	246 14	288	2042 442	5964
50	50	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т									
				т	0,03955	491550,00 --	-- --	19441 --	-- --	19441	-- 1555	20996
51	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
				м2	6,4	84,98 36,88	2,21 0,22	544 236	14 1	294	164 57	764
52	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	6,4	76,52 21,56	1,57 0,22	490 138	10 1	342	96 47	633
				Заземление Молниеотвода								

53	53	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм, длиной-3м. Монтаж оборудования	шт.	1	1449,70 959,40	182,78 50,79	1450 959	183 51	308	727 174	2351
54	54	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1	217,83 170,56	16,63 3,74	218 171	17 4	30	125 27	371
			Опора под задвижку									
55	55	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,6	1187,34 1187,34	-- --	712 712	-- --	--	513 98	1323
56	56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,4	34571,75 3565,70	906,51 299,52	13829 1426	363 120	12040	1407 1219	16454
57	57	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0556	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	4893 4141	346 19	406	2871 621	8385
58	58	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0556	491550,00 --	-- --	27330 --	-- --	27330	- 2186	29517
59	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	84,98 36,88	2,21 0,22	221 96	6 1	119	67 23	310
60	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	76,52 21,56	1,57 0,22	199 56	4 1	139	39 19	257
			Ограждение кранового узла 2х2хН=2,2-1шт									
61	61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	0,8	9585,77 718,25	1461,62 611,74	7669 575	1169 489	5925	990 693	9351
62	62	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	м3	0,56	2158,80 2158,80	-- --	1209 1209	-- --	--	870 166	2246
63	63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	м3	0,56	715,39 715,39	-- --	401 401	- --	--	288 55	744
64	64	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,08	746,05 226,18	130,60 42,08	60 18	10 3	32	20 6	86

65	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,6	826,44 229,81	19,07 2,20	4628 1287	107 12	3234	1208 467	6303
66	66	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4	м3	0,42	36547,90 4512,90	1099,11 220,38	15350 1895	462 93	12993	1809 1373	18532
67	67	СТ СЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,42	270,00 --	-- --	113 --	-- --	--	-- 9	122
68	68	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор из труб	т конструкций	0,16098	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	14166 11990	1002 56	1174	8312 1798	24276
69	69	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры стальные	т	0,16098	424980,00 --	-- --	68413 --	-- --	68413	-- 5473	73886
70	70	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	т	0,0311847	141077,14 100191,00	35689,28 10907,34	4399 3124	1113 340	162	2391 543	7333
71	71	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1921647	11546,39 8127,00	1587,98 3,30	2219 1562	305 1	352	1078 264	3561
72	72	2106-0519-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0311847	375400,00 --	-- --	11707 --	-- --	11707	-- 937	12643
73	73	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	16	1666,00 --	-- --	26656 --	-- --	26656	-- 2132	28788
74	74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,53144	84,98 36,88	2,21 0,22	1065 462	28 3	575	321 111	1496
75	75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,53144	76,52 21,56	1,57 0,22	959 270	20 3	669	188 92	1239
			Выход газопровода из земли ,Д57Х3мм-,Д108х3,5мм-2ШТ									
76	76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,03	32507,23 1040,85	1049,56 199,61	975 31	31 6	913	34 81	1090
77	77	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0046	658235,60	217605,22	3028	1001	73	2345	5803

78	78	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80			424864,00	90164,11	1954	415		430	
				м	4,6	2209,00 --	-- --	10161 --	-- --	10161	-- 813	10974
79	79	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0046	1000652,78 171626,00	25518,23 530,33	4879 789	117 2	3973	784 453	6116
80	80	1209-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,0434	87785,15 74483,20	6014,97 349,08	3810 3233	261 15	316	2241 484	6535
81	81	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16	т	0,0434	439282,00 --	-- --	19065 --	-- --	19065	-- 1525	20590
82	82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7577	76,52 21,56	1,57 0,22	135 38	3 --	94	26 13	174
83	83	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0022	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	1318 892	401 170	25	1051 190	2559
84	84	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2,2088	982,00 --	-- --	2169 --	-- --	2169	-- 174	2343
85	85	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1222,23 418,97	803,26 208,72	2444 838	1607 417	--	1243 295	3982
86	86	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3555,00 --	-- --	7110 --	-- --	7110	-- 569	7679
87	87	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	246209,64 181304,00	64869,16 17407,30	591 435	156 42	--	472 85	1148
88	88	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	474,00 --	-- --	1149 --	-- --	1149	-- 92	1241
89	90	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка	футляр	2	2735,69 1985,52	750,18 13,76	5471 3971	1500 28	--	3959 754	10184

90	91	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	37,5	2466,00	--	92475	--	92475	--	99873
						--	--	--	--		7398	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1237047	98711	606049	186086	1511484
								213115	36245	318750	88351	
			РАЗДЕЛ 4. Врезка									
91	92	1312-1001-0801 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружной врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	9886,23	139,74	9886	140	258	5788	16928
						9488,00	--	9488	--		1254	
92	93	1312-1001-0801 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	8711,30	85,35	8711	85	177	5154	14974
						8449,00	--	8449	--		1109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18597	225	435	10942	31902
								17937	--	--	2363	
			ВКЛЮЧИТЬ									
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода									
			Подземная прокладка -Г 2									
			Земляные работы									
1		1101-0205-0302 РСНБ Рк 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,36125	1859,09	--	2531	--	--	1822	4701
						1859,09	--	2531	--		348	
			Трубопроводы									
2		1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка провода в траншее	км	0,363	25893,92	18554,42	9399	6735	--	2861	13241
						7339,50	3607,63	2664	1310		981	
3		2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,363	14157,00	--	5139	--	5139	--	10999
			СП - 8%			--	--	--	--		5860	
3		1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	726	6,13	6,13	4450	4450	--	815	5687
						--	1,56	--	1133		421	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21520	11186	5139	5499	34629
								5195	2442		7610	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2445811
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				385299				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					207027			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге				73250		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1011100	
- Оборудование, инвентарь	Тенге					318750	
- Накладные расходы	Тенге						376907
- Сметная прибыль	Тенге						163910
Временные здания и сооружения			2,09%	48359			
Итого с временными							2493169
Зимние удорожания			2,07%	53882			
Итого с зимними удорожаниями							2558051
Непредвиденные работы и затраты			2 %	44296			
Итого с непредвиденными работами и затратами							2602347
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		2525,2405					2732193,74
Итого с понижающим к=0,9							2458974,37
НДС			12 %	295076,92			
Итого с НДС							2754051,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мусинова В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АДС САПА" БИН

Эксперт Батыев Ф.

KZ24VJE0[illegible] 2[illegible]

(должность, подпись, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

ГИП Шаймурзин Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство по объекту:"Газификация с. Горбуново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"

(наименование, адрес)

Объект: Строительство по объекту:"Газификация с. Горбуново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-10-15

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ сметного расчета	Шифр и номер ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1										
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2536,23	123,90	2536	124	321	2124	5034	
			ПС-РПК СП-ЗС			2090,90	55,05	2091	55		373		
2	2	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	46621,00	--	46621	--	46621	--	50351	
			ПС-РПК			--	--	--	--		3730		
3	3	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Газопроводы стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	616728,87	196325,96	1233	393	26	969	2379	
			ПС-РПК СП-ЗС			406759,00	82672,74	814	165		176		
4	4	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1398,00	--	2807	--	2807	--	3032	
						--	--	-	--		225		
5	5	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	698,49	46,44	1397	93	93	1199	2803	
			ПС-РПК СП-ЗС			605,36	--	1211	--		208		

6	6	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2185,00 --	-- --	4370 --	-- --	4370	-- 350	4720
7	7	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Окраска металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза с опор и т.д	м2	1,5	102,63 36,88	2,21 0,22	154 55	3 --	96	38 15	208
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,5	153,05 43,11	3,13 0,44	230 65	5 1	160	45 22	297
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59348 4235	617 221	54494 --	4375 5099	68824
			РАЗДЕЛ 2. Линейная часть газопровода									
			Подземная прокладка -Г 1									
			Трубопроводы									
			Выход газопровода из земли Д32Х3,0мм-,Д76х3,0мм-32ШТ									
9	33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	32	715,39 715,39	-- --	22893 22893	-- --	--	16483 8450	45825
10	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,48	3249,23 1040,85	1049,56 199,61	1560 500	504 96	1599	542 1292	3647
11	46	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка	фут.тер	32	2735,69 1985,52	750,18 13,76	87542 63536	24006 440	--	63337 12070	162950
12	47	2120-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	80	2466,00 --	-- --	197280 --	-- --	197280	-- 15782	213062
			Выход газопровода из земли Д76Х3мм-,Д159х3,5мм-1ШТ									
13	48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,015	3249,23 1040,85	1049,56 199,61	488 16	16 3	456	17 40	545
14	49	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0023	920781,66 533494,00	339782,90 127394,76	2118 1227	782 293	109	1505 290	3912
15	50	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3	3287,00 --	-- --	7560 --	-- --	7560	-- 605	8165

16	51	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0023	1592154,29 1972[illegible],00	135188,32 2[illegible]5,27	3662 454	311 53	2897	501 333	4496
17	52	[illegible] РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,0217	87785,15 74483,20	6014,97 349,08	1905 1616	131 8	158	1120 242	3267
18	53	2108-0001-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16	т	0,0217	439282,00 --	-- --	9532 --	-- --	9532	-- 763	10295
19	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87885	76,52 21,56	1,57 0,22	67 19	1 --	47	13 6	87
20	55	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0011	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	659 446	200 85	13	526 95	1280
21	56	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	1,1044	982,00 --	-- --	1085 --	-- --	1085	-- 37	1171
22	57	1122-0501-0201 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовых отводов, колен, заглушек, переходов	шт	1	1222,23 418,37	803,26 208,72	1222 419	803 209	--	621 147	1991
23	58	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555,00 --	-- --	3555 --	-- --	3555	-- 284	3839
24	59	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	246209,64 181304,00	64869,16 17407,30	295 218	78 21	1	236 43	574
25	60	2301-0502-0404 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 Г х3 SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,212	474,00 --	-- --	574 --	-- --	574	-- 46	620
27	62	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,20	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2188,55 1588,41	600,14 11,01	2189 1588	600 11	--	1583 302	4074
28	63	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	40	2466,00 --	-- --	98640 --	-- --	98640	-- 7891	106531

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				456869	27432	336506	86484	586821
								92932	1219	--	43468	
			РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу открытым методом, Д114мм-2шт, Д63ММ-9шт.									
		2101-0502-0414 РСНБ РК 2015	Сооружение переходов для водопроводных и канализационных трубопроводов. Прокладка РД 100 ГАЗ 8958-11 - 0045 ГОСТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,8861	771,00	--	2992	--	2992	--	5281
						--	--	--	--		239	
30	68	1122-1101-0301 РСНБ РК 2015	Прокладывание в футлярах стальных труб диам. 100 мм	м	32,44134	1089,52	7,08	35345	230	4970	29904	79470
						929,24	1,87	30146	61		5220	
31	69	1122-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция битумом и приварка концов футляра диам. ДО 200 мм	футляр	11	28864,37	3000,70	317508	33008	197137	87089	436964
						7942,06	55,05	87363	606		32368	
			Устройство контрольной трубки-11шт									
32	70	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный для сравнения с датчиком потенциала. Вывод провода под ковер. Устройство	шт.	4	100133,80	558,40	400535	2234	388870	10210	443604
						2357,96	220,20	9432	881		32860	
33	71	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка грунтом. Устройство	м3	1,65	8303,91	1492,20	13701	2462	5145	6446	21760
						3693,21	463,05	6094	764		1612	
34	72	1111-0101-0903 РСНБ РК 2015	Слой подстилающий из крупнозернистого песка. Устройство стеснённых участков вручную	м3 подстилающего слоя	0,231	12935,31	1641,68	2988	379	1936	752	4059
						2915,25	545,68	673	126		299	
35	73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,65	32204,49	7,20	53137	12	48022	4797	62569
						3092,70	--	5103	--		4635	
			Знаки указательные-40шт									
36	74	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,52	38383,90	1099,11	96727	2770	82584	10854	116188
						4512,90	220,38	11373	555		8607	
37	75	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка	шт.	40	4336,42	992,04	173457	39682	139777	136777	289154
						2947,20	218,94	117888	8758		24160	
38	76	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,3104	424980,00	--	131914	--	131914	--	142467
						--	--	--	--		10553	
39	77	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	40	1230,00	--	49200	--	49200	--	53136
						--	--	--	--		3936	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1269264	68812	932380	286829	1680582
								268072	11750	--	124489	

РАЗДЕЛ 4. Врезка

40	78	1312-1001-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружной врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	11114,22 10674,00	131,32 --	11114 10674	131 --	309	6511 1410	19035
41	79	1312-1001-0602 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 Мпа, диаметр наружной присоединяемой трубы 76 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	10670,86 10336,00	105,23 --	10671 10336	105 --	230	6305 1358	18334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				21785 21010	237 --	539 --	12816 2768	37369
				ВКЛЮЧИТЬ								
				РАЗДЕЛ 2. Линейная часть газопровода								
				Подземная прокладка - Г 1								
				Земляные работы								
1		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,944	1859,09 1859,09	-- --	11050 11050	-- --	--	7956 1520	20526
				Трубопроводы								
2		1306-0904-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка провода в траншее	км	1,585	2369,45 7339,50	1854,42 3607,63	4302 11633	2909 5718	--	2293 4283	17910
3		2306-0001-0102 РСНБ РК 2015	Провода обмотные для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 1 ОСТ 6323-79 СП - 8%	км	1,585	14157,00 --	-- --	22439 --	-- --	22439	-- 5860	28299
3		1201-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3170	6,13 --	6,13 1,56	19432 --	19432 4945	--	3561 1839	24832
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				93963 22683	48841 10663	22439	24009 13503	131475
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								2505071
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				408932				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					145939			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					23854			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1346358		
		- Накладные расходы		Тенге							414513	
		- Сметная прибыль		Тенге							189327	
		Временные здания и сооружения				2,30%		57616,62994				
		Итого с временными										2562687
		Зимние удорожания				2,97%		76111,81866				

Итого с зимними удорожаниями				2638799
Непредвиденные работы и затраты	2 %	52775,98631		
Итого с непредвиденными работами и затратами				2691575
Итого в текущих ценах 2018 года в т.ч. СМР	2525240,5			2825874,277
Итого с ценами каждого года				2543236,55
НДС	12 %	305194,42		
Всего с НДС				2848431,27

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050420011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ГИП
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство по объекту:Газификация с. Горбуново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО
(наименование, адрес)

Объект Строительство по объекту:Газификация с. Горбуново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО
(наименование)

Договор подряда(контракт) № 52 от 2021-05-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15

Акт выполненных работ № 6

за декабрь 2021 (месяц, год) на №1-1 изыскательские (топографо-геодезические) работы

Технико - экономические показатели
Общая протяженность - 6.556км

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ. Единица измерения	№ части, главы, таблицы ВН и пункт указ к разделу или глсбор Цен пр и изыск работы для стр-	Количество	Расчет стоим	Стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Магистральные сети газопровода-6.556км	СЦИРК 8.03-04-2017. Раздел 2. Таблица 1602-0903-02 – п.1 Прокладка теодолитных и нивелирных ходов Прокладка теодолитных ходов (1:1000-1:2000)- 2 категория сложности	6.556	11430	74935
		Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии между точками 100м: 1 категория сложности СЦИРК 8.03-04-2017. Раздел 2. Таблица 1602-0903-03 – п.1 Разбивка и нивелирование профилей	6.556	15456	101330
2	Итого:				176265

3	Внутренний транспорт	т.3 п.2 к=8,75%		176265*0.0875*1.2	18508
4	Итого с п.4:				194772
5	Внешний транспорт	т.4 п.2 к=19.6%		194772*0.196*1.2	45810
6	Итого полевых работ:				240583
7	Составление технического отчета и акта	т.79. П.8 -18%		240583*0.18*1.2	51966
8	ВСЕГО:				292549
9	Итого в текущих ценах 2019 года. к = 1.0498961				307145.80
10	Итого с понижающим к=0.9				276431.22
11	НДС	12%			33171.75
12	ВСЕГО по смете с НДС:				309602.96

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сапа-Сервис" БИН 050440011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Директор Умбетжанова В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Киреев К.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ГИП Шабалин И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
(квалификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)