Заказчик: ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Корпорация "БАРС""
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Наименование объекта: Строительство ограждения и зонирования ГУ "Казыгуртского районная противотуберкулезная больница" в сельском округе Шарбулак Казыгуртская района, ЮКО

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат от 21.07.2014г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итгот к оплате	
		С начала года по отчетный месяц - включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За - отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	38 671 830	4 143 410	13 748 523						207 171	1 933 592
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	522 458	55 978							2 799	26 123
3	Авторский надзор БЕЗ НДС	69 060									
4	Всего к оплате	39 263 348	4 199 388							209 969	1 959 715

Заказчик:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства ЮКО"
Е.Кыдыров
гл.специалист М.Баймбетов

Инженер:
Директор
ТОО "Корпорация "БАРС""
А.Балабеков
Технадзор М.Аблаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
А.Лесбеков

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство ограждения и зонирования ГУ "Казыгуртская районная противотуберкулезная больница" в сельском округе ШарбулакКазыгуртского района ЮКО.

Наименование обьекта:

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0115-14-2прим.	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен=НАКРЫВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТЕН	м2	205,06	623,48	2,56	127849	525	2,70	554
					468,00	0,97	95967	199	0,00	1
2.	ТПрайс-лист	СТ-ТЬ НАКРЫВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА СТЕН	шт	878,12	172,78	--	151725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0115-14-2прим.	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен=НАКРЫВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЕК	м2	63,12	623,48	2,56	39355	162	2,70	170
					468,00	0,97	29541	61	0,00	0
4.	ТПрайс-лист	СТ-ТЬ НАКРЫВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА СТОЕК	шт	415,00	241,90	--	100388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								419317
		Раздел: ВОРОТА В-1(1шт)4500х2000Н								
5.	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительныеработы	ворота	1,00	47820,30	2530,32	47820	2530	23,00	23
					3811,50	778,32	3812	778	3,80	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	28439,52 3384,96	49,96 14,96	28440 3385	50 15	20,00 0,06	20 0 76260
		Итого по разделу: ВОРОТА В-1(1шт)4500х2000Н								
	ИТОГО:						495577 132705	3266 1053		767 5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	138482
На металломонтажные работы	3060
Всего накладных расходов:	141542
Итого с накладными	637119

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38227
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	675346
Итого с временными, 2,72 %	693715
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	698571
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	701346
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	708283
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1692570
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33851
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1726421
Налог на добавленную стоимость, 12 %	207171
Итого с НДС	1933592

Инженер:
Ведущий специалист ТОО «Корпорация БАРС»
И.Аблаев

Подрядчик:
Директор ТОО «ЖолЭнергоКурылыс»
Лесбеков А.