Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116**	**070540003470**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**	**050640011650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	доп.согл №1 от 28.07.2021г,№2 от 15.10.2021 к дог №52 от 30.06.2021г.	

Номер документа	Дата составления
107	**11.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство по объекту Газификация с.Горбуново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство			работа	1	22 811 467,03	22 811 467,03	2 444 085,75
				Итого	1	x	22 811 467,03	2 444 085,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам.руководителя _____ Мухамбетжанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2021

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :"Газификация с.Горбуново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		52	30.06.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2028				
		2	15.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы: 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	22 811 467,03								2 444 085,75	
Акт №1 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ		15 760 287,25							1891234,47	17 651 521,72
Акт №2 №2-2 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1		4 607 094,03							552851,28	5 159 945,31
За отчетный период	22 811 467,03	20 367 381,28							2 444 085,75	22 811 467,03
Удержание суммы аванса 30%	7 653 174,60									
Удержание 5%	1 140 573,35									
К оплате	14 017 719,08								1 501 898,47	14 017 719,08

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель _____

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора _____ Киреев К.М.
БИН/ИИН

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ Молгалиева В.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация с. Горбуново Зеленовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Газификация с. Горбуново Зеленовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15, №2 2021-10-15

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 3										
			Земляные работы										
1	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	1725	60,56	60,56	104468	104468	--	24157	138915	
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,45	--	33552		10290		
2	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1466,25	33,15	33,15	48611	48611	--	10123	63433	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,59	--	14060		4699		
3	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	258,75	715,39	--	185108	--	--	133278	343856	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	185108	--		25471		
			Трубопроводы										
4	14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	4,403	247569,64	64869,16	1090049	285619	6148	866177	2112724	
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	798282	76644		156498		
5	15	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50 x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4646	474,00	--	2202204	--	2202204	--	2378380	
			СП - 8%			--	--	--	--		176176		

6	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов										
			НР - 99%; СП - 8%	шт	8	1222,23	803,26	9778	6426	--	4971	15929
						418,97	208,72	3352	1670		1180	
7	17	2302-0303-1902 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			СП - 8%	шт.	8	362,00	--	2896	--	2896	--	3128
						--	--	--	--		232	
8	20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее									
			НР - 72%; СП - 8%	км	4,6	25893,92	18554,42	119112	85350	--	36257	167798
						7339,50	3607,63	33762	16595		12430	
9	21	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ									
			СП - 8%	100 м	46	1772,00	--	81512	--	81512	--	88033
						--	--	--	--		6521	
10	22	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений									
			НР - 60%; СП - 8%	стык	6	131,60	--	790	--	--	482	1373
						131,60	--	790	--		102	
11	23	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
			НР - 60%; СП - 8%	стык	6	564,23	19,60	3385	118	217	1861	5666
						508,40	--	3050	--		420	
						СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ						
12	24	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	2,438	616728,87	196325,96	1503585	478642	33264	1181302	2899678
						406759,00	82672,74	991678	201556		214791	
13	25	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	2,438	-395733,43	-75511,52	-964798	-184097	-33264	-803258	-1909501
						-306578,00	-26224,47	-747437	-63935		-141445	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4386700	825137	2292978	1455350	6309412
								1268585	280142	--	467365	
			РАЗДЕЛ 4. Переход на газопроводе Д-50х4,6мм прокол (методом ГНБ)- прот. 50м+54+41+52-4 шт.									
14	94	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения									
			НР - 47%; СП - 8%	м кожуха	197	30120,14	19459,16	5933669	3833455	363919	2386369	8985641
						8813,68	4497,91	1736295	886089		665603	
15	95	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ									
			СП - 8%	т	0,12622	37708,00	--	4760	--	4760	--	5140
						--	--	--	--		381	
16	96	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин									
			СП - 8%	т	0,0028	487924,00	--	1366	--	1366	--	1475
						--	--	--	--		109	
						Ковер под провод спутник						
17	97	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный для сравнения с датчиком потенциала+вывод провода под ковер. Устройство									
			НР - 97%; СП - 8%	шт.	2	100133,80	558,40	200268	1117	194435	5105	221802
						2357,96	220,20	4716	440		16430	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6140063	3834572	564480	2391474	9214058
					1741011	886529	--	682523	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								15523470
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3009596				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4659709			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1166671			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2857458		
- Оборудование, инвентарь	Тенге								
- Накладные расходы	Тенге							3846824	
- Сметная прибыль	Тенге							1149888	
Временные здания и сооружения			2,30%		357039,804				
Итого с временными									15880510
Зимние удорожания			2,97%		471651,1335				
Итого с зимними удорожаниями									16352161
Непредвиденные работы и затраты			2 %		327043,2135				
Итого с непредвиденными работами и затратами									16679204
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405								17511430,28
Итого с понижающим к=0,9									15760287,25
НДС			12 %		1891234,47				
Итого с НДС									17651521,72

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Эксперт Киреев К.М.
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Уралгазпроект"

ГИП Шабалин Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация с. Горбуново Зеленовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Газификация с. Горбуново Зеленовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 1										
			Земляные работы										
1	9	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	594,375	60,56	60,56	35996	35996	--	8324	47865	
						--	19,45	--	11561		3546		
2	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	505,219	33,15	33,15	16750	16750	--	3488	21857	
						--	9,59	--	4845		1619		
3	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	89,156	715,39	--	63781	--	--	45923	118480	
						715,39	--	63781	--		8776		
			Трубопроводы										
4	12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65-75 мм. Укладка	км трубопровода	1,133	263177,58	73359,42	298180	83116	2522	232451	573081	
						187592,00	19644,30	212542	22257		42450		
5	13	2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	39,39	700,00	--	27573	--	27573	--	29779	
						--	--	--	--		2206		

6	14	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1121,1	526,00	--	589699	--	589699	--	636874
			СП - 8%			--	--	--	--		47176	
7	15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,465	247569,64	64869,16	115120	30164	650	91477	223124
			НР - 70%, СП - 8%			181304,00	17407,30	84306	8094		16528	
8	16	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	537,32	153,00	--	82210	--	82210	--	88787
			СП - 8%			--	--	--	--		6577	
9	17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	18	1222,23	803,26	22000	14459	--	11185	35840
			НР - 70%, СП - 8%			418,97	208,72	7541	3757		2655	
10	18	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	678,00	--	2712	--	2712	--	2929
			СП - 8%			--	--	--	--		217	
11	19	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	301,00	--	1806	--	1806	--	1950
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
12	20	2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	741,00	--	2223	--	2223	--	2401
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
13	21	2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	869,00	--	4345	--	4345	--	4693
			СП - 8%			--	--	--	--		348	
14	22	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	32	1801,11	1182,78	57636	37849	--	29329	93921
			НР - 92%, СП - 8%			618,33	307,45	19787	9838		6957	
15	23	2302-0303-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1109,00	--	3327	--	3327	--	3593
			СП - 8%			--	--	--	--		266	
16	24	2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1018,00	--	1018	--	1018	--	1099
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
17	25	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	4822,00	--	43398	--	43398	--	46870
			СП - 8%			--	--	--	--		3472	
18	26	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	4822,00	--	91618	--	91618	--	98947
			СП - 8%			--	--	--	--		7329	

19	27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее НР - 72% СП - 8%	км	1,585	25893,92 7339,50	18554,42 3607,63	41042 11633	29409 5718	--	12493 4283	57818
20	28	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ СП - 8%	м	1585	13,60 --	-- --	21556 --	-- --	21556	-- 1724	23280
21	29	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений НР - 41% СП - 8%	стык	5	263,20 263,20	-- --	1316 1316	-- --	--	803 170	2288
22	30	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61% СП - 8%	стык	5	705,11 635,50	23,52 --	3526 3178	118 --	230	1938 437	5901
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ									
23	31	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 97% СП - 8%	км трубопровода	1,585	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	949910 642800	288848 122294	18262	757443 136588	1843940
24	32	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 97% СП - 8%	км трубопровода	1,585	-378345,26 -305371,00	-61452,82 -20730,65	-599677 -484013	-97403 -32858	-18261	-511702 -88910	-1200290
			Выход газопровода из земли Д32Х3,0мм-Д76х3,0мм-32ШТ									
25	35	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 97% СП - 8%	км трубопровода	0,032	616728,87 406759,00	196325,96 82672,74	19735 13016	6282 2646	437	15505 2819	38060
26	36	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	32,128	1323,00 --	-- --	42505 --	-- --	42505	-- 3400	45906
27	37	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 97% СП - 8%	км трубопровода	0,032	806085,68 170560,00	25196,70 483,89	25795 5458	806 15	19531	5419 2497	33710
28	38	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием НР - 97% СП - 8%	км	0,032	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	19178 12978	5832 2469	368	15292 2758	37228
29	39	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	32,128	473,00 --	-- --	15197 --	-- --	15197	-- 1216	16412
30	40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов НР - 97% СП - 8%	шт	160	1222,23 418,97	803,26 208,72	195556 67035	128521 33395	--	99426 23599	318581

31	41	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	761,00	--	73056	--	73056	--	78900
			СП - 8%			--	--	--	--		5844	
32	42	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	1310,00	--	41920	--	41920	--	45274
			СП - 8%			--	--	--	--		3354	
33	43	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	3232,00	--	103424	--	103424	--	111698
			СП - 8%			--	--	--	--		8274	
34	44	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0384	247569,64	64869,16	9507	2491	54	7554	18426
			НР - 99%, СП - 8%			181304,00	17407,30	6962	668		1365	
35	45	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,784	153,00	--	5934	--	5934	--	6409
			СП - 8%			--	--	--	--		475	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2428872	583238	1177314	826348	3515631
								668320	194699	--	260418	
			РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-2шт, Д 63ММ-9шт,									
36	64	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	301237,40	92929,08	4820	1487	80	3619	9114
			НР - 97%, СП - 8%			203312,00	25180,63	3253	403		675	
37	65	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,067	263177,58	73359,42	17633	4915	149	13746	33889
			НР - 97%, СП - 8%			187592,00	19644,30	12569	1316		2510	
38	66	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,16	2291,00	--	37023	--	37023	--	39984
			СП - 8%			--	--	--	--		2962	
39	67	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	63,7899	771,00	--	49182	--	49182	--	53117
			СП - 8%			--	--	--	--		3935	
40	68	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	50,55866	1089,52	7,08	55085	358	7746	46605	109825
			НР - 99%, СП - 8%			929,24	1,87	46981	95		8135	
					Устройство контрольной трубки-11шт							
41	70	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный для сравнения с датчиком потенциала+вывод провода под ковер. Устройство	шт.	7	100133,80	558,40	700937	3909	680522	17867	776308
			НР - 99%, СП - 8%			2357,96	220,20	16506	1541		57504	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				864679	10669	774702	81837	1022236

					79309	3355	--	75721	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4537867**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1138787**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**693053**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**211256**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3280902**		
- Накладные расходы	Тенге							**1303558**	
- Сметная прибыль	Тенге							**513307**	
Временные здания и сооружения			**2,30%**		**104370,9373**				
Итого с временными									**4642238**
Зимние удорожания			**2,97%**		**137874,4619**				
Итого с зимними удорожаниями									**4780112**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**95602,24475**				
Итого с непредвиденными работами и затратами									**4875714**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**2525/2405**								**5118993,375**
Итого с понижающим к=0,9									**4607094,03**
НДС			**12 %**		**552851,28**				
Итого с НДС									**5159945,31**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор "Алия-Сервис" Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Эксперт Киреев К.М.
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Уралгазпроект"

ГИП Шабалин Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)