Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070540003470**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640011650

Договор (контракт) доп.сог. №1 от28.07.2021,№2 от15.10.2021,№3от15. к договору №50 от 30.06.2021г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
131	07.12.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство по объекту Газификация с.Мирное района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство			работа	1	7 789 345,60	7 789 345,60	834 572,74
				Итого	1	x	7 789 345,60	834 572,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / М.Муртазиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2021

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1
Форма

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство по объекту : "Газификация с.Мирное района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		50	30.06.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2028				
		2	15.10.2021				
		3	15.11.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	25 572 964,03									
всего по стройке	**25 572 964,03**								2 739 960,43	
Акт №3 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3		4757793,00	4757793,00						570935,16	5 328 728,16
Акт №4 №2-2 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1		1963261,39	1963261,39						235591,37	2 198 852,76
Акт №5 изыскательские (топографо-геодезические) работы		233718,46				233718,46			28046,22	261 764,68
За отчетный период	**7 789 345,60**	**6 954 772,85**	**6 721 054,39**			**233 718,46**			**834 572,75**	**7 789 345,60**
Удержание суммы аванса 30%										
Удержание 5%	389 467,28									
К оплате	7 399 878,32								792 844,11	**7 399 878,32**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель _____

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора _____ **Киреев К.М.**
БИН/ИИН

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту : "Газификация с.Мирное Зеленовского района ЗКО новое строительство"**

Объект : **Строительство по объекту : "Газификация с.Мирное Зеленовского района ЗКО новое строительство"**

Договор подряда (контракт) **№ 50 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15**

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка ГЗ													
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1346,67	74,34	2693	149	340	2248	5336	
			НР - 99%; СП - 8%			1102,10	33,03	2204	66		395		
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	31952,00	--	63904	--	63904	--	69016	
			СП - 8%			--	--	--	--		5112		
3	3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	599312,06	182238,62	3596	1093	70	2867	6980	
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	2433	463		517		
4	4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	982,00	--	5916	--	5916	--	6389	
			СП - 8%			--	--	--	--		473		
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	473,30	30,96	1893	124	85	1668	3846	
			НР - 99%; СП - 8%			421,12	--	1684	--		285		

6	6	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
						--	--	--	--		353	
			СП - 8%									
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	881930,32	451607,66	882	452	18	530	1525
						411513,20	123627,95	412	124		113	
			НР - 99%; СП - 8%									
8	8	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	403,00	--	806	--	806	--	870
						--	--	--	--		64	
			СП - 8%									
9	9	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	0,72	102,63	2,21	74	2	45	18	100
						36,88	0,22	27	--		7	
			НР - 69%; СП - 8%									
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,72	153,05	3,13	110	2	77	22	142
						43,11	0,44	31	--		11	
			НР - 69%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				84282	1821	75669	7353	98965
								6791	653	--	7330	
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода									
			Подземная прокладка -Г 3									
			Трубопроводы									
11	16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка провода в траншее	км	2,856	25893,92	18554,42	73953	52991	--	22511	104181
						7339,50	3607,63	20962	10303		7717	
			НР - 72%; СП - 8%									
			Знаки опозновательные-9+6шт									
12	24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,864	32918,74	1099,11	28442	950	23593	3721	34736
						4512,90	220,38	3899	190		2573	
			НР - 91%; СП - 8%									
13	25	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	15	2434,68	--	36520	--	14848	19722	60741
						1444,80	--	21672	--		4499	
			НР - 91%; СП - 8%									
14	26	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,18585	424980,00	--	78983	--	78983	--	85301
						--	--	--	--		6319	
			СП - 8%									
15	27	Т12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,18585	31932,56	--	5935	--	848	--	6409
						27374,16	--	5087	--		475	
			СП - 8%									
16	28	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	15	1230,00	--	18450	--	18450	--	19926
						--	--	--	--		1476	
			СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				242283	53941	136722	45954		311294
								51620	10493	--	23059		
РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ													
Фундамент под ГРПШ													
ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0мХ4,0м, Н=2,2м-1ШТ													
17	34	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по МЕТАЛЛИЧ. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м *НР - 118%; СП - 8%*	м	14	2607,04	953,12	36499	13344	543	32200		74194
						1615,16	333,99	22612	4676		5496		
18	35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,96	9585,77	1461,62	9202	1403	7109	1187		11221
						718,25	611,74	690	587		831		
19	36	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,5	28599,00	--	14300	--	14300	--		15443
						--	--	--	--		1144		
20	37	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона *СП - 8%*	м3	0,5	270,00	--	135	--	--	--		146
						--	--	--	--		11		
21	38	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток *НР - 118%; СП - 8%*	шт	1	9132,38	97,42	9132	97	62	10627		21340
						8972,55	33,42	8973	33		1581		
22	39	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ *СП - 8%*	т	0,250257	491550,00	--	123014	--	123014	--		132855
						--	--	--	--		9841		
23	40	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	30,8	550,00	--	16940	--	16940	--		18295
						--	--	--	--		1355		
24	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,31956	84,98	2,21	1387	36	749	418		1949
						36,88	0,22	602	4		144		
25	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,31956	76,52	1,57	1249	26	871	245		1614
						21,56	0,22	352	4		120		
ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ шт													
26	43	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,2	9585,77	1461,62	11503	1754	8887	1484		14026
						718,25	611,74	862	734		1039		
Заземление ГРПШ													
27	44	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2829,29	156,19	5659	312	3855	1128		7330
						746,20	37,42	1492	75		543		

28	45	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Н43=1	м	3	217,83	16,63	653	50	91	376	1112
			НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	512	11		82	
	Молниеотвод											
29	46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W8	м3	0,637	37319,02	1099,11	23772	700	20197	2744	28637
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2875	140		2121	
30	47	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,65	270,00	--	176	--	--	--	190
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
31	48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,02155	87996,97	6226,79	1896	134	157	1113	3250
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1605	8		241	
32	49	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,02155	491550,00	--	10593	--	10593	--	11440
			СП - 8%			--	--	--	--		847	
33	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,4	84,98	2,21	459	12	248	138	645
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	199	1		48	
34	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,4	76,52	1,57	413	8	288	81	534
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	116	1		40	
	Заземление Молниеотвода											
35	52	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм, диной-3м. Монтаж оборудования	шт.	1	1449,70	182,78	1450	183	308	727	2351
			НР - 72%; СП - 8%			959,40	50,79	959	51		174	
36	53	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1	217,83	16,63	218	17	30	125	371
			НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	171	4		27	
	Опора под задвижку											
37	54	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,6	1187,34	--	712	--	--	513	1323
			НР - 72%; СП - 8%			1187,34	--	712	--		98	
38	55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,4	34571,75	906,51	13829	363	12040	1407	16454
			НР - 91%; СП - 8%			3565,70	299,52	1426	120		1219	

39	56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0556	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	4893 4141	346 19	406	2871 621	8385
40	57	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0556	491550,00 --	-- --	27330 --	-- --	27330	-- 2186	29517
41	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,6	84,98 36,88	2,21 0,22	221 96	6 1	119	67 23	310
42	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,6	76,52 21,56	1,57 0,22	199 56	4 1	139	39 19	257
			Ограждение кранового узла 2х2хН=2,2-1шт									
43	60	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,8	9585,77 718,25	1461,62 611,74	7669 575	1169 489	5925	990 693	9351
44	61	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,56	2158,80 2158,80	-- --	1209 1209	-- --	--	870 166	2246
45	62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,56	715,39 715,39	-- --	401 401	-- --	--	288 55	744
46	63	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *НР - 94%; СП - 8%*	м2	0,08	746,05 226,18	130,60 42,08	60 18	10 3	32	20 6	86
47	64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2	5,6	826,44 229,81	19,07 2,20	4628 1287	107 12	3234	1208 467	6303
48	65	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,42	36547,90 4512,90	1099,11 220,38	15350 1895	462 93	12993	1809 1373	18532
49	66	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона *СП - 8%*	м3	0,42	270,00 --	-- --	113 --	-- --	--	-- 9	122
50	67	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор из труб *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,16098	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	14166 11990	1002 56	1174	8312 1798	24276

51	68	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры стальные *СП - 8%*	т	0,16098	424980,00 --	-- --	68413 --	-- --	68413	-- 5473	73886
52	69	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0311847	141077,14 100191,00	35689,28 10907,34	4399 3124	1113 340	162	2391 543	7333
53	70	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,1921647	11546,39 8127,00	1587,98 3,30	2219 1562	305 1	352	1078 264	3561
54	71	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,0311847	375400,00 --	-- --	11707 --	-- --	11707	-- 937	12643
55	72	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм *СП - 8%*	м2	16	1666,00 --	-- --	26656 --	-- --	26656	-- 2132	28788
56	73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,53144	84,98 36,88	2,21 0,22	1065 462	28 3	575	321 111	1496
57	74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,53144	76,52 21,56	1,57 0,22	959 270	20 3	669	188 92	1239
			Выход газопровода из земли Д57Х3мм-Д108х3,5мм-3ШТ									
58	75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,045	32507,23 1040,85	1049,56 199,61	1463 47	47 9	1369	51 121	1635
59	76	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0069	658235,60 424864,00	217605,22 90164,11	4542 2932	1501 622	109	3518 645	8705
60	77	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6,9	2209,00 --	-- --	15242 --	-- --	15242	-- 1219	16461
61	78	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0069	1060652,78 171626,00	25518,23 530,33	7319 1184	176 4	5959	1176 680	9174
62	79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0651	87785,15 74483,20	6014,97 349,08	5715 4849	392 23	474	3361 726	9802

63	80	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16	т	0,0651	439282,00	--	28597	--	28597	--	30885
			СП - 8%			--	--	--	--		2288	
64	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,63655	76,52	1,57	202	4	141	40	261
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	57	1		19	
65	82	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0033	599312,06	182238,62	1978	601	39	1577	3839
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	1338	255		284	
66	83	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	3,3132	982,00	--	3254	--	3254	--	3514
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
67	84	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1222,23	803,26	3667	2410	--	1864	5973
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	1257	626		442	
68	85	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3555,00	--	10665	--	10665	--	11518
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
69	86	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	246209,64	64869,16	886	234	1	708	1722
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	653	63		128	
70	87	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,636	474,00	--	1723	--	1723	--	1861
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
71	89	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка	футляр	3	2735,69	750,18	8207	2251	--	5938	15277
			НР - 99%; СП - 8%			1985,52	13,76	5957	41		1132	
72	90	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	56,25	2466,00	--	138713	--	138713	--	149810
			СП - 8%			--	--	--	--		11097	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				707021	30628	586454	93198	864232
								89519	9114	318750	64015	

РАЗДЕЛ 4. Переход на газопроводе Д-110х10мм футляр (методом ГНБ)- прот. 100м-1шт.

73	91	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения *НР - 91%; СП - 8%*	м кожуха	58,2708545	30120,14 8813,68	19459,16 4497,91	1755126 513581	1133902 262097	107644	705867 196879	2657872
74	92	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	58,85356304	2291,00 --	-- --	134834 --	-- --	134834	-- 10787	145620
75	93	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ *СП - 8%*	т	0,21195	37708,00 --	-- --	7992 --	-- --	7992	-- 639	8632
76	94	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин *СП - 8%*	т	0,00471	487924,00 --	-- --	2298 --	-- --	2298	-- 184	2482
77	95	1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух *НР - 91%; СП - 8%*	м кожуха	100	2659,96 647,68	1686,66 403,44	265996 64768	168666 40344	32562	95652 28932	390579
78	96	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	28864,37 7942,06	3000,70 55,05	28864 7942	3001 55	17921	7917 2943	39724
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2195110 586291	1305569 302496	303250 --	809436 240364	3244910
			РАЗДЕЛ 5. Переход через дорогу (методом прокола)- прот.22м-1 шт.									
79	102	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	7216,09 1985,52	750,18 13,76	7216 1986	750 14	4480	1979 736	9931
			Устройство контрольной трубки-2шт									
80	104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,04	826,44 229,81	19,07 2,20	859 239	20 2	600	224 87	1171
81	105	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,028	2315,60 226,18	130,60 42,08	65 6	4 1	55	7 6	78
			Ковер под провод спутник									
82	107	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка гравием. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,3	8303,91 3693,21	1492,20 463,05	2491 1108	448 139	935	1172 293	3956
83	108	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,042	12935,31	1641,68	543	69	352	137	734

			НР - 94%; СП - 8%			2915,25	545,68	122	23		54				
84	109	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	32204,49	7,20	9661	2	8731	872	11376			
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	928	--		843				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20835	1293	15153	4391	27246			
								4389	179	--	2019				
			РАЗДЕЛ 6. Врезка												
85	110	1312-1001-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 63 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	11114,22	131,32	11114	131	309	6511	19035			
			НР - 61%; СП - 8%			10674,00	--	10674	--		1410				
86	111	1312-1001-0602 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 63 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	10670,86	105,23	10671	105	230	6305	18334			
			НР - 61%; СП - 8%			10336,00	--	10336	--		1358				
87	112	1124-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 63 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	6665,72	1678,37	6666	1678	1464	3489	10967			
			НР - 99%; СП - 8%			3524,44	--	3524	--		812				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				28451	1915	2003	16305	48336			
								24534	--	--	3580				
				ВКЛЮЧИТЬ											
88	17	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,856	14157,00	--	40432	--	40432	--	43667			
			СП - 8%			--	--	--	--		3235				
89	91	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	1,0817875	30120,14	19459,16	32584	21051	1998	13104	49343			
			НР - 91%; СП - 8%			8813,68	4497,91	9535	4866		3655				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВКЛЮЧИТЬ	Тенге				73016	21051	42431	13104	93010			
								9535	4866	--	6890				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4687992			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				763143							
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1395166						
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					322935						
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1161682					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						24512					
			- Накладные расходы	Тенге							976637				

			- Сметная прибыль	Тенге			2,30%		107260,1			347257	
			Временные здания и сооружения										4795253
			Итого с временными				2,97%		141691,0				4936944
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями				2 %		98248,6				5035192
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами										5286428,34
													4757793,00
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405									
			Итого с понижающим к=0,9				12 %		570935,16				5328728,16
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Киреев К.М.

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Шабалин Н.А.

ГИП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту : "Газификация с.Мирное Зеленовского района ЗКО"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту : "Газификация с.Мирное Зеленовского района ЗКО"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 50 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15**

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-2 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1													
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2536,23	123,90	2536	124	321	2124	5034	
			НР - 99%; СП - 8%			2090,90	55,05	2091	55		373		
2	2	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	67330,00	–	67330	–	67330	–	72716	
			СП - 8%			–	–	–	–		5386		
3	3	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	658235,60	217605,22	1975	653	47	1530	3785	
			НР - 99%; СП - 8%			424864,00	90164,11	1275	270		280		
4	4	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2209,00	–	6654	–	6654	–	7186	
			СП - 8%			–	–	–	–		532		
5	5	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	913,07	61,92	1826	124	123	1563	3661	
			НР - 99%; СП - 8%			789,60	–	1579	–		271		
6	6	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156,00	–	4312	–	4312	–	4657	
			СП - 8%			–	–	–	–		345		
7	7	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	0,72	102,63	2,21	74	2	45	18	100	

			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	27	–		7		
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,72	153,05	3,13	110	2	77	22	142
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	31	–		11		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				84817	904	78909	5257	97281
								5002	326	–	7205	
		РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
		Выход газопровода из земли Д32Х3,0мм-Д76х3,0мм-60ШТ										
9	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,9	32507,23	1049,56	29257	945	27375	1016	32694
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	937	180		2422	
10	51	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	806085,68	25196,70	48365	1512	36619	10160	63207
			НР - 99%; СП - 8%			170560,00	483,89	10234	29		4682	
11	59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	60	2735,69	750,18	164141	45011	–	118757	305530
			НР - 99%; СП - 8%			1985,52	13,76	119131	826		22632	
12	60	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	150	2466,00	–	369900	–	369900	–	399492
			СП - 8%			–	–	–	–		29592	
		Выход газопровода из земли Д108Х3мм-Д219х3,5мм-1ШТ										
13	63	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00165	2102820,42	153449,27	3470	253	2860	395	4174
			НР - 99%; СП - 8%			216398,00	25512,33	357	42		309	
14	70	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка	футляр	1	3282,83	900,21	3283	900	–	2375	6111
			НР - 99%; СП - 8%			2382,62	16,52	2383	17		453	
15	71	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	57,5	2466,00	–	141795	–	141795	–	153139
			СП - 8%			–	–	–	–		11344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				760211	48621	578549	132703	964347
								133042	1094	–	71434	
		РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу открытым методом Д160мм-1шт, Д140мм-2шт, Д110мм-4шт, Д 63ММ-5шт.										
16	80	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм	футляр	12	28864,37	3000,70	346372	36008	215059	95006	476688
			НР - 99%; СП - 8%			7942,06	55,05	95305	661		35310	
		Устройство контрольной трубки-12шт										
17	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,24	826,44	19,07	5157	119	3604	1346	7024

			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	1434	14		520			
18	83	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,168	746,05	130,60	125	22	65	42	181		
			НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	38	7		13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				351654	36149	218728	96394	483893		
								96777	682	--	35843			
РАЗДЕЛ 4. Знаки указательные-22шт														
19	84	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,386	38383,90	1099,11	53200	1523	45422	5970	63904		
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	6255	305		4734			
20	85	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка	шт.	22	4130,42	692,94	90869	15245	10786	75228	179385		
			НР - 108%; СП - 8%			2947,20	218,94	64838	4817		13288			
21	86	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,17072	424980,00	--	72553	--	72553	--	78357		
			СП - 8%			--	--	--	--		5804			
22	87	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	22	1230,00	--	27060	--	27060	--	29225		
			СП - 8%			--	--	--	--		2165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				243682	16768	155821	81198	350871		
								71093	5122	--	25991			
РАЗДЕЛ 5. Врезка														
23	88	1312-1001-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	11114,22	131,32	11114	131	309	6511	19035		
			НР - 61%; СП - 8%			10674,00	--	10674	--		1410			
24	89	1312-1001-0602 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	10670,86	105,23	10671	105	230	6305	18334		
			НР - 61%; СП - 8%			10336,00	--	10336	--		1358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				21785	236	539	12816	37369		
								21010	--	--	2768			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								1933761		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						326924						
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге					102678					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					7224					
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге						1032546				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							328368			
		- Накладные расходы		Тенге							143241			
		- Сметная прибыль					44476,503					1978238		
		Временные здания и сооружения												
		Итого с временными					58753,65384					2036991		
		Зимние удорожания												
		Итого с зимними удорожаниями					40739,82314					2077731		
		Непредвиденные работы и затраты												
		Итого с непредвиденными работами и затратами												

			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**2525/2405**							**2181401,549**
			Итого с понижающим к=0,9								**1963261,39**
			НДС				**235591,37**				
			Итого с НДС								**2198852,76**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Киреев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту : "Газификация с.Мирное Зеленовского района ЗКО новое строительство"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту : "Газификация с.Мирное Зеленовского района ЗКО новое строительство"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 50 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15**

Акт выполненных работ № 5

за **декабрь 2021 (месяц, год) на №1-1 изыскательские (топографо-геодезические) работы**

Технико -экономические показатели:
Общая протяженность - 5,543км

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ, Единица измерения	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ.к разделу или гл.сбор. Цен пр. и изыск.работы для стр-	Количество	Расчет стоим	Стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Магистральные сети газопровода-6,556км	СЦИРК 8.03-04-2017, Раздел 2, Таблица 1602-0903-02 – п.1 Проложение теодолитных и нивелирных ходов Проложение теодолитных ходов (1:1000-1:2000): 2 категория сложности	5,543	11430	63356
		Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии между точками 100м: 1 категория сложности СЦИРК 8.03-04-2017, Раздел 2, Таблица 1602-0903-03 – п.1 Разбивка и нивелирование профилей			

			5,543	15456	85673
2	Итого:				149029
3	Внутренний транспорт	т.3 п.2 к=8,75%		149029*0,0875*1,2	15648
4	Итого с п.4:				164677
5	Внешний транспорт	т.4 п.2 к=19,6%		164677*0,196*1,2	38732
6	Итого полевых работ:				203409
7	Составление технического отчета и акта	т.79, П.8 -18%		203409*0,18*1,2	43936
8	ВСЕГО:				247346
9	Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				259687,18
10	Итого с понижающим к=0,9				233718,46
11	НДС	12%			28046,22
12	ВСЕГО по смете с НДС:				261764,68

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Киреев К.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП **Шабалин Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)