*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик: **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116** — ИИН/БИН: **070540003470**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт): доп.согл №1 от 28.07.2021,№2 от 15.10.2021 к договору №50 от 30.06.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 110 | 11.11.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство по объекту Газификация с.Мирное района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство | | | работа | 1 | 17 783 618,43 | 17 783 618,43 | 1 905 387,69 |
| | | | | Итого | 1 | x | 17 783 618,43 | 1 905 387,69 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя _____ Мукамбетканов

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2021

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1
Форма

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :"Газификация с.Мирное района Байтерек (Зеленовского) ЗКО"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

# СПРАВКА № 1

## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | | 50 | 30.06.2021 | | 004-032-431 | ТОО "Алия Сервис" | |
| | | Дополнительное соглашение | | | 004-015-431 | | |
| | | 1 | 28.07.2028 | | | | |
| | | 2 | 15.10.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по | дополнительные затраты: | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение | другие дополнител | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| всего по стройке | 17 783 618,43 | | | | | | | | 1 905 387,69 | |
| Акт №1 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ | | 9051524,16 | | | | | | | 1086182,90 | 10 137 707,06 |
| Акт №3 №2-2 Строительство распределительного газопровода низкого давления ГЗ от ГРПШ 1 | | 6826706,58 | | | | | | | 819204,79 | 7 645 911,37 |
| За отчетный период | 17 783 618,43 | 15 878 230,74 | | | | | | | 1 905 387,69 | 17 783 618,43 |
| Удержание суммы аванса 30% | 5 965 561,80 | | | | | | | | | |
| Удержание 5% | 889 180,92 | | | | | | | | 1 170 950,97 | 10 928 875,71 |
| К оплате | 10 928 875,71 | | | | | | | | | |

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор Молгалиева В.Б.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора
БИН/ИИН

Айреев Е.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация с. Мирное Зеленовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Газификация с. Мирное Зеленовского района ЗКО
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 49 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15

# Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подземная прокладка -Г 3** | | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | м3 грунта | 1071 | 60,56 | 60,56 | 64861 | 64861 | -- | 14999 | 86248 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 19,45 | -- | 20831 | | 6389 | | |
| 2 | 12 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 910,35 | 33,15 | 33,15 | 30181 | 30181 | -- | 6285 | 39384 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 9,59 | -- | 8730 | | 2917 | | |
| 3 | 13 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 160,65 | 715,39 | -- | 114928 | -- | -- | 82748 | 213490 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 715,39 | -- | 114928 | -- | | 15814 | | |
| | | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 4 | 14 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 2,734 | 263177,58 | 73359,42 | 719528 | 200565 | 6086 | 560918 | 1382881 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 187592,00 | 19644,30 | 512877 | 53708 | | 102436 | | |
| 5 | 15 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2884,56 | 771,00 | -- | 2223996 | -- | 2223996 | -- | 2401915 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 177920 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | Прокладка предупредительной ленты в траншее | км | 2,856 | 25893,92<br>7339,50 | 18554,42<br>3607,63 | 73953<br>20962 | 52991<br>10303 | -- | 22511<br>7717 | 104181 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7 | 19 | 2113-0809-1301<br>РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная желтая ГАЗ | 100 м | 28,56 | 1772,00<br>-- | --<br>-- | 50608<br>-- | --<br>-- | 50608 | --<br>4049 | 54657 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8 | 20 | 1339-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 4 | 131,60<br>131,60 | --<br>-- | 526<br>526 | --<br>-- | -- | 321<br>68 | 915 |
| | | | НР - 61% СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9 | 21 | 1339-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 4 | 564,23<br>508,40 | 19,60<br>-- | 2257<br>2034 | 78<br>-- | 145 | 1240<br>280 | 3777 |
| | | | НР - 61% СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10 | 22 | 1122-0301-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 2,856 | 616728,87<br>406759,00 | 196325,96<br>82672,74 | 1761378<br>1161704 | 560707<br>236113 | 38967 | 1383839<br>251617 | 3396834 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11 | 23 | 1122-0301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 2,856 | -395733,43<br>-306578,00 | -75511,52<br>-26224,47 | -1130215<br>-875587 | -215661<br>-74897 | -38967 | -940979<br>-165695 | -2236889 |
| | | | НР - 69% СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 3912001<br>937444 | 693722<br>254788 | 2280835<br>-- | 1131882<br>403512 | 5447393 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ** | | | | | | | | | |
| 12 | 29 | 1307-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Устройство установки для редуширования давления газа | установк | 1 | 202141,56<br>117807,00 | 68600,44<br>27040,89 | 202142<br>117807 | 68600<br>27041 | 15735 | 88357<br>23240 | 313739 |
| | | | НР - 61% СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13 | 30 | ПРАЙС"Виаст" | Стоимость ГРПШ -400-1У1 с РДНК-400М без обогрева | ШТ | 1 | 318750,00<br>-- | --<br>-- | 318750<br>-- | --<br>-- | 318750 | --<br>-- | 318750 |
| | | | Фундамент под ГРПШ | | | | | | | | | |
| 14 | 31 | 1101-0205-0406<br>РСНБ РК 2015 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 2,1 | 1187,34<br>1187,34 | --<br>-- | 2493<br>2493 | --<br>-- | -- | 1795<br>343 | 4632 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15 | 32 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку | м3 | 2,1 | 34571,75<br>3565,70 | 906,51<br>299,52 | 72601<br>7488 | 1904<br>629 | 63209 | 7386<br>6399 | 86386 |
| | | | НР - 91% СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16 | 33 | 1106-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,001778 | 473273,61<br>282064,00 | 2003,61<br>800,37 | 841<br>502 | 4<br>1 | 335 | 458<br>104 | 1403 |
| | | | НР - 91% СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 596827<br>128290 | 70508<br>27671 | 79279<br>318750 | 97996<br>30086 | 724910 |

## РАЗДЕЛ 4. Переход на газопроводе Д-110х10мм футляр (методом ГНБ)- прот. 100м-1шт.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 91 | 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения | м кожуха | 41,7291455 | 30120,14 | 19459,16 | 1256888 | 812014 | 77086 | 505488 | 1903366 |
| | | | НР - 81%, СП - 8% | | | 8813,68 | 4497,91 | 367787 | 187694 | | 140990 | |
| 18 | 92 | 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 42,14643696 | 2291,00 | -- | 96557 | -- | 96557 | -- | 104282 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7725 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 1353445 | 812014 | 173644 | 505488 | 2007648 |
| | | | | | | | | 367787 | 187694 | -- | 148715 | |

## РАЗДЕЛ 5. Переход через дорогу (методом прокола)- прот.22м-1 шт.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 97 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 180 | 186,84 | 177,98 | 33631 | 32036 | -- | 6242 | 43064 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 8,87 | 39,30 | 1596 | 7074 | | 3190 | |
| 20 | 98 | 1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м | м продавливания | 22 | 9183,42 | 6641,70 | 202035 | 146117 | 379 | 132843 | 361668 |
| | | | НР - 92%, СП - 8% | | | 2524,50 | 3574,81 | 55539 | 78646 | | 26790 | |
| 21 | 99 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 22 | 1089,52 | 7,08 | 23969 | 156 | 3370 | 20280 | 47789 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 929,24 | 1,87 | 20443 | 41 | | 3540 | |
| 22 | 100 | 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 22,22 | 2291,00 | -- | 50906 | -- | 50906 | -- | 54979 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4072 | |
| 23 | 101 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 180 | 26,37 | 26,37 | 4746 | 4746 | -- | 1179 | 6399 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 9,09 | -- | 1637 | | 474 | |
| 24 | 103 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | Устройство контрольной трубки-2шт | | | | | | | | |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | шт. | 2 | 6630,24 | 1886,26 | 13260 | 3773 | 3645 | 7063 | 21949 |
| | | | | | | 2920,84 | 646,23 | 5842 | 1292 | | 1626 | |
| 25 | 106 | 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 | Пункт контрольный для сравнения с датчиком потенциала+вывод провода под ковер. Устройство | Ковер под провод спутник | | | | | | | | |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | шт. | 2 | 100133,80 | 558,40 | 200268 | 1117 | 194435 | 5105 | 221802 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | 2357,96 | 220,20 | 4716 | 440 | | 16430 | |
| | | | | | | | | 528815 | 187945 | 252735 | 172712 | 757650 |
| | | | | | | | | 88136 | 89130 | -- | 56122 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | | | | | | 8937601 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | 1521657 | | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | 1764189 | | | |
| | | | | | | | | | 559283 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | |
| - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | 2786493 | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | 318750 | | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1908078 | |
| **Временные здания и сооружения** | | | | | | 638435 | |
| **Итого с временными** | | 2,30% | 198233,5685 | | | | 9135834 |
| **Зимние удорожания** | | | | | | | |
| **Итого с зимними удорожаниями** | | 2,97% | 261867,4059 | | | | 9397702 |
| **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | 2 % | 181579,0356 | | | | 9579281 |
| **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** | 2525/2405 | | | | | | 10057249,09 |
| **Итого с понижающим к=0,9** | | | | | | | 9051524,16 |
| **НДС** | | 12 % | 1086182,90 | | | | 10137707,06 |
| **Итого с НДС** | | | | | | | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Эксперт Киреев Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Уралгазпроект"

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация с. Мирное Зеленовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Газификация с. Мирное Зеленовского района ЗКО

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 49 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15

# Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-2 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода | | | | | | | | | |
| | | | Подземная прокладка -Г 2 | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | м3 грунта | 1004,3 | 60,56 | 60,56 | 60821 | 60821 | -- | 14065 | 80877 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 19,45 | -- | 19534 | | 5991 | |
| 2 | 10 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 853,655 | 33,15 | 33,15 | 28302 | 28302 | -- | 5894 | 36931 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 9,59 | -- | 8186 | | 2736 | |
| 3 | 11 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 150,645 | 715,39 | -- | 107770 | -- | -- | 77595 | 200194 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 715,39 | -- | 107770 | -- | | 14829 | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| 4 | 12 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,121 | 301237,40 | 92929,08 | 36450 | 11244 | 605 | 27371 | 68927 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 203312,00 | 25180,63 | 24601 | 3047 | | 5106 | |
| 5 | 13 | 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 37,37 | 1502,00 | -- | 56130 | -- | 56130 | -- | 60620 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4490 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 2301-0502-0607<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 103,02 | 1007,00 | -- | 103741 | -- | 103741 | -- | 112040 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8299 | |
| 7 | 15 | 1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65-75 мм. Укладка | км трубопровода | 1,524 | 263177,58 | 73359,42 | 401083 | 111800 | 3393 | 312670 | 770853 |
| | | | НР - 99% СП - 8% | | | 187592,00 | 19644,30 | 285890 | 29938 | | 57100 | |
| 8 | 16 | 2301-0502-0606<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 451,47 | 700,00 | -- | 316029 | -- | 316029 | -- | 341311 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25282 | |
| 9 | 17 | 2301-0502-0605<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1112,01 | 526,00 | -- | 584917 | -- | 584917 | -- | 631711 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 46793 | |
| 10 | 18 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,961 | 247569,64 | 64869,16 | 237914 | 62339 | 1342 | 189052 | 461124 |
| | | | НР - 99% СП - 8% | | | 181304,00 | 17407,30 | 174233 | 16728 | | 34157 | |
| 11 | 19 | 2301-0502-0602<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1000,91 | 153,00 | -- | 153139 | -- | 153139 | -- | 165390 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12251 | |
| 12 | 20 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 27 | 1222,23 | 803,26 | 33000 | 21688 | -- | 16778 | 53760 |
| | | | НР - 99% СП - 8% | | | 418,97 | 208,72 | 11312 | 5635 | | 3982 | |
| 13 | 21 | 2302-0302-2404<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 301,00 | -- | 602 | -- | 602 | -- | 650 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| 14 | 22 | 2302-0302-2407<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 678,00 | -- | 3390 | -- | 3390 | -- | 3661 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 271 | |
| 15 | 23 | 2302-0302-2408<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 966,00 | -- | 966 | -- | 966 | -- | 1043 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 16 | 24 | 2302-0302-5920<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 3040,00 | -- | 3040 | -- | 3040 | -- | 3283 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 243 | |
| 17 | 25 | 2302-0302-5919<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110х75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 3040,00 | -- | 3040 | -- | 3040 | -- | 3283 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 243 | |
| 18 | 26 | 2302-0302-5916<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90х75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1102,00 | -- | 1102 | -- | 1102 | -- | 1190 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 19 | 27 | 2302-0303-5419<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | --<br>1014,00 | --<br>-- | --<br>1014 | --<br>-- | --<br>1014 | 88<br>-- | 1095 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 20 | 28 | 2302-0303-5418<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 956,00 | -- | 956 | -- | 956 | -- | 1032 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 76 | |
| 21 | 29 | 2302-0303-5417<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 869,00 | -- | 1738 | -- | 1738 | -- | 1877 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 139 | |
| 22 | 30 | 2302-0303-5417<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 75х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 869,00 | -- | 1738 | -- | 1738 | -- | 1877 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 139 | |
| 23 | 31 | 2302-0303-5413<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 869,00 | -- | 8690 | -- | 8690 | -- | 9385 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 695 | |
| 24 | 32 | 1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 71 | 1801,11 | 1182,78 | 127879 | 83977 | -- | 65073 | 208388 |
| | | | НР - 20%, СП - 8% | | | 618,33 | 307,45 | 43902 | 21829 | | 15436 | |
| 25 | 33 | 2302-0303-2406<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1298,00 | -- | 1298 | -- | 1298 | -- | 1402 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 26 | 34 | 2302-0303-2405<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1192,00 | -- | 2384 | -- | 2384 | -- | 2575 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 191 | |
| 27 | 35 | 2302-0303-2404<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 1109,00 | -- | 3327 | -- | 3327 | -- | 3593 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 266 | |
| 28 | 36 | 2302-0303-2403<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 1018,00 | -- | 5090 | -- | 5090 | -- | 5497 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 407 | |
| 29 | 37 | 2302-0304-3605<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 26 | 4822,00 | -- | 125372 | -- | 125372 | -- | 135402 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10030 | |
| 30 | 38 | 2302-0304-3605<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 24 | 4822,00 | -- | 115728 | -- | 115728 | -- | 124986 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9258 | |
| 31 | 39 | 2302-0304-3610<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 4227,00 | -- | 42270 | -- | 42270 | -- | 45652 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3382 | |
| 32 | 40 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | Прокладка предупредительной ленты в траншее | км | 2,678 | 25893,92 | 18554,42 | 69344 | 49689 | -- | 21108 | 97688 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 80% | | | | | | | | | | |
| 33 | 41 | 2113-0809-1301<br>РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная желтая ГАЗ | м | 2678 | 7339,50 | 3607,63 | 19655 | 9661 | | 7236 | | |
| | | | СП - 80% | | | 13,60 | -- | 36421 | -- | 36421 | -- | | 39334 |
| 34 | 42 | 1339-0201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | | | -- | -- | -- | -- | | 2914 | | |
| | | | НР - 63%; СП - 80% | стык | 4 | 263,20 | -- | 1053 | -- | -- | 642 | | 1831 |
| 35 | 43 | 1339-0201-0504<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | | | 263,20 | -- | 1053 | -- | | 136 | | |
| | | | НР - 61%; СП - 80% | стык | 4 | 705,11 | 23,52 | 2820 | 94 | 184 | 1551 | | 4721 |
| | | | | | | 635,50 | -- | 2542 | -- | | 350 | | |
| 36 | 44 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ | | | | | | | | | |
| | | | НР - 59%; СП - 80% | км трубопровода | 2,678 | 599312,06 | 182238,62 | 1604958 | 488035 | 30855 | 1279767 | | 3115503 |
| 37 | 45 | 1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | | 405552,00 | 77156,90 | 1086068 | 206626 | | 230778 | | |
| | | | НР - 75%; СП - 80% | км трубопровода | 2,678 | -378345,26 | -61452,82 | -1013209 | -164571 | -30854 | -864567 | | -2027998 |
| | | | | | | -305371,00 | -20730,65 | -817784 | -55517 | | -150222 | | |
| 38 | 46 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | Выход газопровода из земли Д32Х3,0мм-Д76х3,0мм-60ШТ | | | | | | | | | |
| | | | НР - 72%; СП - 80% | м3 | 60 | 715,39 | -- | 42924 | -- | -- | 30905 | | 79735 |
| 39 | 48 | 1122-0301-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | | 715,39 | -- | 42924 | -- | | 5906 | | |
| | | | НР - 59%; СП - 80% | км трубопровода | 0,06 | 616728,87 | 196325,96 | 37004 | 11780 | 818 | 29072 | | 71362 |
| 40 | 49 | 2301-0201-0158<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | 406759,00 | 82672,74 | 24406 | 4960 | | 5286 | | |
| | | | СП - 80% | м | 60,24 | 1323,00 | -- | 79698 | -- | 79698 | -- | | 86073 |
| 41 | 51 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | | | -- | -- | -- | -- | | 6376 | | |
| | | | НР - 59%; СП - 80% | км | 0,06 | 599312,06 | 182238,62 | 35959 | 10934 | 692 | 28673 | | 69802 |
| 42 | 52 | 2301-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | | | 405552,00 | 77156,90 | 24333 | 4629 | | 5171 | | |
| | | | СП - 80% | м | 60,24 | 473,00 | -- | 28494 | -- | 28494 | -- | | 30773 |
| 43 | 53 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | | | -- | -- | -- | -- | | 2279 | | |
| | | | НР - 63%; СП - 80% | шт | 300 | 1222,23 | 803,26 | 366668 | 240977 | -- | 186424 | | 597339 |
| 44 | 54 | 2302-0304-2604<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | 418,97 | 208,72 | 125690 | 62616 | | 44247 | | |
| | | | | шт. | 180 | 761,00 | -- | 136980 | -- | 136980 | -- | | 147938 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 10958 | | |
| 45 | 55 | 2302-0304-1004<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 60 | 1310,00 | -- | 78600 | -- | 78600 | -- | | 84888 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6288 | | |
| 46 | 56 | 2302-0304-2206<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 60 | 3232,00 | -- | 193920 | -- | 193920 | -- | | 209434 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15514 | | |
| 47 | 57 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,072 | 247569,64 | 64869,16 | 17825 | 4671 | 100 | 14164 | | 34548 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 181304,00 | 17407,30 | 13054 | 1253 | | 2559 | | |
| 48 | 58 | 2301-0502-0602<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 72,72 | 153,00 | -- | 11126 | -- | 11126 | -- | | 12016 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 890 | | |
| 49 | 61 | 1122-0301-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием | Выход газопровода из земли Д108Х3мм-Д219х3,5мм-1ШТ | | | | | | | | | | |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | км трубопровода | 0,00165 | 1238184,59 | 621651,48 | 2043 | 1026 | 105 | 1250 | | 3556 |
| 50 | 62 | 2301-0201-0231<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,6566 | 552806,00 | 212428,31 | 912 | 351 | | 263 | | |
| | | | СП - 8% | | | 7151,00 | -- | 11846 | -- | 11846 | -- | | 12794 |
| 51 | 64 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 2 | -- | -- | -- | -- | | 948 | | |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 1222,23 | 803,26 | 2444 | 1607 | -- | 1243 | | 3982 |
| 52 | 65 | 2302-0301-1909<br>РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 418,97 | 208,72 | 838 | 417 | | 295 | | |
| | | | СП - 8% | | | 8701,00 | -- | 8701 | -- | 8701 | -- | | 9397 |
| 53 | 66 | 2302-0303-7506<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | -- | -- | -- | -- | | 696 | | |
| | | | СП - 8% | | | 1696,00 | -- | 1696 | -- | 1696 | -- | | 1832 |
| 54 | 67 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0019 | -- | -- | -- | -- | | 136 | | |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 296341,40 | 92929,08 | 563 | 177 | -- | 430 | | 1072 |
| 55 | 68 | 2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,919 | 203312,00 | 25180,63 | 386 | 48 | | 79 | | |
| | | | СП - 8% | | | 2291,00 | -- | 4396 | -- | 4396 | -- | | 4748 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | -- | -- | | 352 | | |
| | | | | | | | | 4331194 | 1024590 | 2134819 | 1439160 | | 6231977 |
| | | | | | | | | 1171785 | 277325 | -- | 461625 | | |

РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу открытым методом Д160мм-1шт, Д140мм-2шт, Д110мм-4шт, Д 63ММ-5шт.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 72 | 1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,018 | 399145,70<br>254410,00 | 131579,38<br>36040,04 | 7185<br>4579 | 2368<br>649 | 238 | 5176<br>989 | 13349 |
| 57 | 73 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,024 | 301237,40<br>203312,00 | 92929,08<br>25180,63 | 7230<br>4879 | 2230<br>604 | 121 | 5429<br>1013 | 13671 |
| 59 | 75 | 2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | км трубопровода | 0,03 | 263177,58<br>187592,00 | 73359,42<br>19644,30 | 7895<br>5628 | 2201<br>589 | 66 | 6155<br>1124 | 15174 |
| 60 | 76 | 2301-0502-0810<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 24,24 | 2291,00<br>-- | --<br>-- | 55534<br>-- | --<br>-- | 55534 | --<br>4443 | 59977 |
| 61 | 77 | 2301-0502-0816<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 30,3 | 771,00<br>-- | --<br>-- | 23361<br>-- | --<br>-- | 23361 | --<br>1869 | 25230 |
| 62 | 78 | 2301-0502-0817<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 12,12 | 3535,00<br>-- | --<br>-- | 42844<br>-- | --<br>-- | 42844 | --<br>3428 | 46272 |
| 63 | 79 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | м | 6,06 | 4642,00<br>-- | --<br>-- | 28131<br>-- | --<br>-- | 28131 | --<br>2250 | 30381 |
| 64 | 81 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | м<br>Устройство контрольной трубки-12шт | 72<br>12 | 1089,52<br>929,24 | 7,08<br>1,87 | 78446<br>66906 | 510<br>135 | 11030 | 66370<br>11585 | 156401 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | 6630,24<br>2920,84 | 1886,26<br>646,23 | 79563<br>35050 | 22635<br>7755 | 21878 | 42377<br>9755 | 131695 |
| | | | | | | | | 330189<br>117042 | 29944<br>9732 | 183203<br>-- | 125507<br>36456 | 492150 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ:<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | Тенге | | | | | | | | 6724127 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | 1288827 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | 1054534 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | 277325 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | 2318022 | | |
| | | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 1564667 | |
| | | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 498081 | |
| | | Временные здания и сооружения | | | | 2,30% | | 154654,921 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого с временными | | | | | |
| Зимние удорожания | | | | | 6878782 |
| Итого с зимними удорожаниями | | 2,97% | 204299,8231 | | |
| Непредвиденные работы и затраты | | | | | 7083082 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | | 2 % | 141661,6349 | | |
| Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961 | 2525/2405 | | | | 7224743 |
| Итого с понижающим к=0,9 | | | | | |
| НДС | | | | | 7585229,535 |
| Итого с НДС | | 12 % | 819204,79 | | 6826706,58 |
| | | | | | 7645911,371 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Эксперт Сералиев
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Уралгазпроект"

ГИП Шабалин Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)