субподрядчик

форма № 3

Подрядчик: ТОО "А.Мерей и К"

Субподрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Договор : Договор субподряда №04/10 от 21.10.2019 г

Наименование строительства и его адрес: «Строительству инженерно-коммуникационные сети электроснабжение к жилым домам №18,19 микрорайона 10, города Балхаш»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за 21 сентября 2020 год

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)					
		С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	16 071 428,57	18 000 000,00	9 821 428,57	11 000 000,00	9 821 428,57	11 000 000,00
	в том числе оборудование:						
	Сумма к оплате:	**16 071 428,57**	**18 000 000,00**	**9 821 428,57**	**11 000 000,00**	**9 821 428,57**	**11 000 000,00**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А. Мерей и К"

Имашбеков Д.А

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Тұрданова Т.Т

Подрядчик **ТОО «А.Мерей и К»**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО «ЖолЭнерго Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительству инженерно-коммуникационные сети электроснабжение к жилым домам №18,19 микрорайона 10, города Балхаш»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительству инженерно-коммуникационные сети электроснабжение к жилым домам №18,19 микрорайона 10, города Балхаш»**

Договор подряда (контракт) **Договор субподряда №04/10 от 21.10.2019г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 04-01-02				
1	1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	13,600	44302,53	602514
			Накладные расходы			*13804,78*	*187745*
			Сметная прибыль			*3281,67*	*44631*
2	2	1308-0103-1102 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	127210,38	254421
			Накладные расходы			*31555,47*	*63111*
			Сметная прибыль			*9422,99*	*18846*
3	4	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16,000	5078,56	81257
			Накладные расходы			*781,13*	*12498*
			Сметная прибыль			*242,02*	*3872*
4	5	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	95,000	761,00	72295
			Накладные расходы			*118,53*	*11260*
			Сметная прибыль			*36,76*	*3493*
5	6	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20,000	650,90	13018
			Накладные расходы			*129,31*	*2586*
			Сметная прибыль			*30,30*	*606*
6	7	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20,000	855,33	17107
			Накладные расходы			*306,66*	*6133*
			Сметная прибыль			*63,36*	*1267*
7	8	2306-1002-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,020	190337,04	3807
			Сметная прибыль			*14099,04*	*282*
8	9	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт /140 л.с./ без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы	м3	13,680	191,36	2618
			Накладные расходы			*26,12*	*357*
			Сметная прибыль			*14,17*	*194*
9	10	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,420	3194,89	10927
			Накладные расходы			*1238,33*	*4235*
			Сметная прибыль			*236,66*	*809*
10	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,680	41,81	572
			Накладные расходы			*7,81*	*107*
			Сметная прибыль			*3,10*	*42*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,420	1357,80	4644
			Накладные расходы			*526,28*	*1800*
			Сметная прибыль			*100,58*	*344*
12	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,680	224,11	3066
			Накладные расходы			*72,60*	*993*
			Сметная прибыль			*16,60*	*227*
13	14	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	16,000	1255,92	20095
			Накладные расходы			*317,47*	*5080*
			Сметная прибыль			*93,03*	*1489*
			Локальная смета 04-01-01				
14	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт/	м3 грунта	87,860	322,96	28375
			Накладные расходы			*49,71*	*4367*
			Сметная прибыль			*23,92*	*2102*
15	2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	153,756	212,76	32713
			Сметная прибыль			*15,76*	*2423*
16	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,572	1357,80	23859
			Накладные расходы			*526,28*	*9248*
			Сметная прибыль			*100,58*	*1767*
17	4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	70,288	20,65	1451
			Накладные расходы			*3,85*	*271*
			Сметная прибыль			*1,53*	*107*
18	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70,288	224,11	15753
			Накладные расходы			*72,60*	*5103*
			Сметная прибыль			*16,60*	*1167*
19	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,038	7971,33	24220
			Накладные расходы			*1264,76*	*3843*
			Сметная прибыль			*590,47*	*1794*
20	7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	36,000	3598,96	129563
			Накладные расходы			*1213,18*	*43674*
			Сметная прибыль			*266,59*	*9597*
21	8	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28,000	5466,53	153063
			Накладные расходы			*1829,10*	*51215*
			Сметная прибыль			*404,93*	*11338*
22	9	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,153	21717,72	133629
			Сметная прибыль			*1608,72*	*9898*
23	10	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,970	20520,00	122504
			Сметная прибыль			*1520,00*	*9074*
24	11	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	22,820	17969,04	410053
			Сметная прибыль			*1331,04*	*30374*
25	12	СТТССЦ	Надбавка на водонепроницаемость/W6/см2/	м3	34,943	548,69	19173
			Сметная прибыль			*40,64*	*1420*
26	13	СТТССЦ	Надбавка на сульфатостойкость	м3	34,943	291,60	10189
			Сметная прибыль			*21,60*	*755*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков по блокам	м3	2,000	27012,64	54025
			Накладные расходы			*2932,89*	*5866*
			Сметная прибыль			*2000,94*	*4002*
28	15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	580442,13	5572
			Накладные расходы			*231385,04*	*2221*
			Сметная прибыль			*42995,71*	*413*
29	16	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,600	1892,16	18165
			Сметная прибыль			*140,16*	*1346*
30	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен, фундаменты.	м2 поверхности	112,176	1133,21	127119
			Накладные расходы			*220,55*	*24740*
			Сметная прибыль			*83,94*	*9416*
			Локальная смета 04-02-01				
31	12	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	249,000	544,96	135694
			Накладные расходы			*142,16*	*35397*
			Сметная прибыль			*40,37*	*10051*
32	14	1308-0201-0706 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	71,000	2234,86	158675
			Накладные расходы			*479,39*	*34037*
			Сметная прибыль			*165,55*	*11754*
33	15	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,450	6134339,52	2760453
			Сметная прибыль			*454395,52*	*56775*
34	16	2306-0137-0660 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,326	1712295,72	558893
			Сметная прибыль			*126836,72*	*41400*
35	17	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,000	46180,03	277080
			Накладные расходы			*10879,03*	*65274*
			Сметная прибыль			*3420,74*	*20524*
36	18	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8,000	41478,52	331828
			Накладные расходы			*10035,58*	*80285*
			Сметная прибыль			*3072,48*	*24580*
37	19	2306-1703-1803 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки типа гЕК-10КвТ-3-70/120-СЛ-М	шт.	6,000	25559,28	153356
			Сметная прибыль			*1893,28*	*11360*
38	20	2306-1703-1702 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки типа гЕК-1КвТ-4-70/120-ВЛ-М	шт.	8,000	19397,88	155183
			Сметная прибыль			*1436,88*	*11495*
39	21	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,258	235496,42	60758
			Накладные расходы			*93499,00*	*24123*
			Сметная прибыль			*17444,18*	*4501*
40	22	2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	Труба гибкая гофрированная Ду-110мм /в т.ч. 14,0 м на вводы/	м	272,000	2634,12	716481
			Сметная прибыль			*195,12*	*53073*
41	23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	566,000	666,76	377388
			Накладные расходы			*146,87*	*83129*
			Сметная прибыль			*49,39*	*27955*
42	24	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	308,000	585,41	180306
			Накладные расходы			*132,11*	*40689*
			Сметная прибыль			*43,36*	*13356*
43	25	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	47,790	1614,60	77162
			Сметная прибыль			*119,60*	*5716*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	26	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,003	42032,52	109
			Сметная прибыль			*3113,52*	*8*
45	27	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт.	14,000	10899,03	152586
			Накладные расходы			*4053,60*	*56750*
			Сметная прибыль			*807,34*	*11303*
46	28	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	114,696	191,36	21948
			Накладные расходы			*26,12*	*2996*
			Сметная прибыль			*14,17*	*1626*
47	29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,674	2603,24	74645
			Накладные расходы			*1009,01*	*28932*
			Сметная прибыль			*192,83*	*5529*
48	30	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	76,464	35,85	2741
			Накладные расходы			*6,69*	*512*
			Сметная прибыль			*2,66*	*203*
49	31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,464	224,11	17137
			Накладные расходы			*72,60*	*5552*
			Сметная прибыль			*16,60*	*1269*
50	32	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,116	1236,27	23633
			Накладные расходы			*479,17*	*9160*
			Сметная прибыль			*91,58*	*1751*
51	33	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	47,790	59,66	2851
			Накладные расходы			*11,14*	*532*
			Сметная прибыль			*4,42*	*211*
			ИТОГО:				**9 206 319**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 500 602**
			Сметная прибыль				**425 142**
			Итого с временными		**1 %**	**92063,00**	**9 298 382**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**	**156507,00**	**9 454 889**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**9 643 987**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**10 125 184**
			Итого с НДС		**12 %**	**1215022,00**	**11 340 206**
			Понижающий коэффициент К= 0,97				**11 000 000**

Сдал:
ТОО "Жол Энерго Курылыс"
Турданова Т.Т

Принял:
ТОО "А.Мерей и К"
Главный инженер
Сатымов О.Ш