Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: ТОО "KAZSTROYPROJECT LTD"

Наименование объекта: « Строительство 80-квартирного жилого дома в поселке Касыма Кайсенова Уланского района, ВКО».

Договор: № 06/07-117 от 06 июля 2020 года

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Строительство 80-квартирного жилого дома в поселке Касыма Кайсенова Уланского района, ВКО**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	-	**1 650 000,00**	-	-	**1 650 000,00**
	ИТОГО:		**1 650 000,00**	-	**1 650 000,00**	-		

Субподрядчик:
Директор ТОО "KAZSTROYPROJECT LTD"

_____ **Коробецких А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ **М. А. Шакиров**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: ТОО "KAZSTROYPROJECT LTD"

Наименование объекта: « Строительство 80-квартирного жилого дома в поселке Касыма Кайсенова Уланского района, ВКО».

Договор: № 06/07-117 от 06 июля 2020 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ за период с июля по сентябрь 2020 года

"Строительство 80-квартирного жилого дома в поселке Касыма Кайсенова Уланского района, ВКО"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3 Стены									
33	1108-0201-0103	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (380мм) НР = 93 %**	**м3 кладки**	**41,005**	27986,87	2330,8	1147602	95574	846303	209795	1465989
					5017,04	484,4	205724	19863	–	108592	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	4,76	195,1838						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	16,402						

Итого по акту	**1 465 989**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**205 724**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**95 574**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**846 303**
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	209 795
Сметная прибыль (8 %), тенге	108 592
Нормативная трудоемкость, чел-ч	***211,5858***
Затраты труда рабочих-строителей	*195,1838*
Затраты труда машинистов	*16,4020*

Временные здания и сооружения (0,9 %)	13 193,90
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	25 146,11
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	0,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 086,58**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 534 415,44**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)	889 960,96
2020 г. - 42 % (МРП = 2613 тенге)	644 454,49
- в текущих и прогнозных ценах	**1 636 914,40**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 58 % (Иинф = 1,050)	934 459,01
2020 г. - 42 % (Иинф = 1,090)	702 455,39
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**1 473 214,29**
Налог на добавленную стоимость	**176 785,71**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - НДС (12 %)	102 535,71
2020 г. - НДС (12 %)	74 250,00
Всего по АКТУ	**1 650 000,00**

Субподрядчик:
ТОО "KAZSTROYPROJECT LTD"
Директор

_____ **Коробецких А.А.**

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"
Директор

_____ **Шакиров М. А.**